Счет-фактура № 3698 от 20 Августа 2012 г.

Признак резидентства 1

Сектор экономики: 7

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН"

РНН: 181400001199, БИН: 921140000720

Адрес места нахождения:Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8

ИИК: KZ34319B010000333245 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 19-01/2012-86 от 07.08.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Риддер

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: Без доверенности

Свид. о постановке на регистрационный учет по НДС плательщика серия 18001 № 0004649 от 24.07.12

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Согласно акта выполненных работ № 3698 от 20.08.2012г.

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"

РНН:180100000186, БИН: 970140000211

Адрес места нахождения:Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, ул Промышленная, 1

ИИК: KZ09470172203A043714 в АО "ForteBank", г. Усть-Каменогорск, БИК FOBAKZKA

№ п/п	Наименование реализуемых товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) с учетом НДС	Ставка акциза	Сумма акциза
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт дорог проездов базы РЦ КМТК ТОО "Казцинк"	работа	0	5 700 664,00	5 700 664,00	12%	684 079,68	6 384 743,68		
Всего по счету:					**5 700 664,00**		**684 079,68**	**6 384 743,68**		

Сумма прописью: Шесть миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок три тенге 68 тиын

Руководитель Стребков В.Г.

Уполномоченное лицо за руководителя

Главный бухгалтер Курц Л.В.

Уполномоченное лицо за главного бухгалтера

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир Грибкова Л.В.

«ФИРМА «ЭТАЛОН»

Принято в работу

21.08.12г.

Заказчик: **РЦ КМТК ТОО "Казцинк"**
Подрядчик: ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН"
Договор №19-01/2012-86 от 07.08.2012

Инв. № 167636

Предоставляется финансирующему учреждению банка при счетах за выполненные работ
Наименование объекта: Ремонт проездов базы РЦ КМТК ТОО "Казцинк"

Сумму по договору: 5 700 664 тенге
Смета № 972-12/19 сметная стоимость работ по объекту 5 700 664 тенге
Остаточная (неосвоенная) стоимость по состоянию на 20.08.2012г. тенге

АКТ№ 3698 от "20" августа 2012г.

Работы по ремонту проездов базы РЦ КМТК ТОО "Казцинк"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	30	2624,12	29,24	78724	877	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12	109539,27	1160,00	13145	139	26	0,67	--
		т		229,27	--	28	--	95	--	--
3	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,12	2818,41	--	338	--	321	8,20	1
		т		2818,41	--	338	--	95	--	--
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	600	1372,56	79,77	823538	47862	7571	0,04	23
		м2		13,28	--	7969	--	95	--	--
5	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	159,59	--	95753	--	81	--	--
		м2		0,14	--	85	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	1322	2829,54	139,93	3740652	184990	459211	1,06	1406
		м2		365,64	--	483380	--	95	--	--
7	С2003-5	Краны автомобильные, 25 т	8	6000,00	6000,00	48000	48000	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
8	С2024-13	Полуприцепы - тяжеловозы, 60 т	8	6000,00	6000,00	48000	48000	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
9	Е ЕНиР Е1-22 п.1	Погрузка вручную мусора строительного в автомобили-самосвалы	220,77	209,50	--	46253	--	43940	0,61	135
		т		209,50	--	46253	--	95	--	--
10	С2024-1	Автомобили - самосвалы, 13 т	7,65	2841,44	2841,44	21737	21737	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
11		Транспортно-заготовительные расходы - 3% от стоимости ТМЦ	4026482	0,03	--	120794	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5700664				
		НДС 12%	чел.-ч			684079,68				
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге			6384743,68				

Заказчик:
Начальник РЦ КМТК ТОО "Казцинк"

_____ С. В. Колбин

Ведущий специалист по надзору за ЗиС РЦ КМТК ТОО "Казцинк"

_____ К.Ф. Сумина

Подрядчик:
Директор ТОО "ФИРМА"ЭТАЛОН"

_____ В.Г.Стребков