Заказчик ГУ «Дом культуры им.К.Абенова отдела культуры и развитие языков Амангельдинского района» 194300

Подрядчик ТОО «Строитель-2003» Форма N 2в

Субподрядчик ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры им. К.Абенова в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N 1

приемки выполненных работ на тепломеханическую часть котельной за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	3,00	15000,12	2204,70	45000	6614	54,49	163
					9434,54	825,61	28304	2477	4,03	12
2.	Спрайс61	Котел КВР-2	шт	3,00	308534,93	--	925605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем	1насос	2,00	5517,27	425,47	11035	851	21,91	44
					3731,18	159,33	7462	319	0,77	2
4.	СПрайс61	Насос сетевой воды К65-50-160	шт	2,00	32710,64	--	65421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс61	Насос подпиточный К50-32-125а	шт	2,00	26088,52	--	52177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-10-19	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью 2 м3	1бак	2,00	3126,27	297,59	6253	595	16,70	33
					2718,43	110,08	5437	220	0,54	1
7.	СПрайс64	Расширительный бак мембранного типа емкостью 500л REflEx	шт	2,00	62496,88	--	124994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1,00	2681,73	340,37	2682	340	13,80	14
					2247,97	127,46	2248	127	0,62	1
9.	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	т	0,41	149600,00	--	61336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
11.	Спрайс2	Фильтр сетчатый	шт	1,00	256,76	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	1,00	26162,93	272,77	26163	273	9,06	9
					1537,78	101,39	1538	101	0,50	1
13.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	м	32,30	379,26	4,82	12250	156	0,44	14
					81,83	1,80	2643	58	0,01	0
14.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	3,00	857,21	13,56	2572	41	0,60	2
					107,14	5,07	321	15	0,02	0
15.	С130801-34	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 133х4 мм	м	10,00	1790,00	--	17900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130801-35	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	19,00	2310,00	--	43890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	35,30	12,96	--	458	--	0,06	2
					12,66	--	447	--	--	--
18.	С130810-4	Крепления для	кг	38,00	200,00	--	7600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,00	1000,45 530,36	116,04 43,45	8004 4243	928 348	3,08 0,21	25 2
20.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	1,00	2236,90 1201,97	200,32 75,32	2237 1202	200 75	7,17 0,36	7 0
21.	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	1,00	9130,00 --	-- --	9130 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	5190,00 --	-- --	41520 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	367,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	502,00 --	-- --	4518 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс	Вентиль колпачковый д 25мм	шт	1,00	308,01 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс65	Клапан обратный 19ч21бр д 80мм	шт	2,00	7368,21 --	-- --	14736 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс65	Клапан обратный 19ч21бр д 50мм	шт	3,00	4561,59 --	-- --	13685 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс65	Клапан обратный 19ч21бр д 25мм	шт	2,00	2366,76 --	-- --	4734 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1шт	2,00	838,51 378,45	38,68 14,48	1677 757	77 29	2,20 0,08	4 0
30.	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных	1шт	3,00	943,51	38,68	2831	116	2,20	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм			378,45	14,48	1135	43	0,08	0
31.	СПрайс65	Клапан предохранительный 17ч3бр д 25мм	шт	2,00	5928,06	--	11856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс65	Клапан предохранительный 17ч3бр д 50мм	шт	3,00	7613,82	--	22841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,00	950,62	2,02	10457	22	0,26	3
					47,97	--	528	--	--	--
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	531,66	50,52	1063	101	1,74	3
					301,16	20,28	602	41	0,09	0
35.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Б18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	11,00	1770,00	--	19470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов	шт	11,00	154,65	19,36	1701	213	1,03	11
					116,39	--	1280	--	--	--
37.	СПрайс	Закладная для манометра	шт	11,00	240,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,00	72,96	--	365	--	0,37	2
					63,96	--	320	--	--	--
39.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	5,00	352,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов	шт	5,00	154,65	19,36	773	97	1,03	5
					116,39	--	582	--	--	--
41.	СПрайс	Закладная для термометра/манометра	шт	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0109-61-2	Монтаж газоходов толщ.2мм	т	0,55	14909,00	4495,06	8170	2463	51,05	28
					8821,56	719,30	4834	394	3,40	2
43.	С12021-23	Газоходы из листовой стали	т	0,55	154400,00	--	84611	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	толщ.2мм			--	--	--	--	--	--
44.	E0120-13-6	Установка	шт	3,00	366,58 247,86	11,84 5,79	1100 744	36 17	1,52 0,03	5 0
45.	C131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт	3,00	8940,00 --	-- --	26820 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:				1704927 64782	13185 4287				383 21

Накладные расходы :

На металломонтажные работы	965
На сантехнические работы	16309
Всего накладных расходов:	17274
Итого с накладными	1722201

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3595251
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71905
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3667156
Налог на добавленную стоимость, 12 %	440058
Итого с НДС	4107315

Принял:
Подрядчик:
ТОО «Строитель 2003»

Директор
Кабасов К.А.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

Заказчик ГУ «Дом культуры им.К.Абенова отдела культуры и развитие языков Амангельдинского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Строитель-2003»

Субподрядчик ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры им. К.Абенова в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Наименование обьекта: Дом культуры

А К Т №2

приемки выполненных работ на подземную теплотрассу за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	134661,21	46381,71	19122	6586	424,00	60
					76050,00	17015,25	10799	2416	88,37	13
2.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,31	137449,92	46655,79	42609	14463	428,00	133
					76950,00	16999,50	23854	5270	88,32	27
3.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,11	144033,14	47716,89	15844	5249	440,00	48
					79650,00	17008,50	8762	1871	88,36	10
4.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	174870,73	52482,23	14339	4304	494,00	41
					91125,00	17035,50	7472	1397	88,49	7
5.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,13	209550,49	61465,99	26822	7868	583,00	75
					107100,00	20133,00	13709	2577	104,89	13
6.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	м	16,16	163,20	--	2637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	323,20	284,58	--	91976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	331,28	384,54	--	127390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	111,10	525,30	--	58361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	82,82	728,28	--	60316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	129,28	906,78	--	117229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	6,00	242,08	6,95	1452	42	0,88	5
					144,00	2,25	864	14	0,01	0
13.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	6,00	405,40	16,15	2432	97	1,36	8
					227,25	6,75	1364	41	0,03	0
14.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
15.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	6880,00	--	41280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10400,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	4440,00	--	4440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	--	9520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 40 мм	шт	2,00	6460,00	--	12920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	1,00	6918,61	66,73	6919	67	3,00	3
					535,50	11,25	536	11	0,06	0
22.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	1,00	8099,95	85,07	8100	85	3,11	3
					585,00	11,25	585	11	0,06	0
23.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	1,00	11235,31	670,31	11235	670	3,11	3
					580,50	158,85	580	159	0,66	1
24.	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	шт	1,00	19637,68	1051,18	19638	1051	4,49	4
					765,00	254,93	765	255	1,05	1
25.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,24	107900,00	--	26004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,14	247994,13	49389,75	35711	7112	312,70	45
					62775,00	18657,00	9040	2687	91,12	13
ИТОГО:							843119	47630		431
							78794	16723		86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25454
Всего накладных расходов:	25454
Итого с накладными	868573

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1813355
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36267
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1849622
Налог на добавленную стоимость, 12 %	221955
Итого с НДС	2071577

Принял:
Подрядчик:
ТОО «Строитель 2003»

Директор
Кабасов К.А.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

193300

Заказчик ГУ «Дом культуры им.К.Абенова отдела культуры и развитие языков Амангельдинского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Строитель-2003»

Субподрядчик ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры им. К.Абенова в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т №3

приемки выполненных работ на дымовую трубу за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	т	2,20	3713,22 1128,15	1759,49 493,96	8169 2482	3871 1087	6,67 1,93	15 4
2.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,20	622,84 336,38	180,65 --	1370 740	397 --	1,54 --	3 --
3.	С12021-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 50 до 100 кг	т	2,20	121900,00 --	-- --	268180 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0134-23-2	Установка оттяжек стальных	т	0,22	75433,61 24273,34	40346,77 10511,44	16595 5340	8876 2313	129,38 36,56	28 8
5.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,22	44300,00 --	-- --	9746 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,93	22,68 6,68	0,06 0,03	996 294	3 1	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	87,86	239,28	0,09	21023	8	0,02	1
					3,13	0,02	275	2	0,00	0
8.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,07	119700,00	--	8044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							334123	13155		49
							9131	3403		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	463
На металломонтажные работы	9689
Всего накладных расходов:	10152
Итого с накладными	344275

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	718757
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14375
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	733132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87976
Итого с НДС	821108

Принял:
Подрядчик:
ТОО «Строитель 2003»

Директор
Кабасов К.А.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»

Счет-фактура № 0000000049 от 29 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012

ИИК поставщика: KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 3 от 08 августа 2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул.Аль-Фараби, дом № 141/10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700217830, БИН: 030540005073, ТОО Строитель 2003,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул.Аль-Фараби, дом № 141/10

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Строитель 2003

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 391700217830, БИН: 030540005073, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул.Аль-Фараби, дом № 141/10

ИИК получателя: KZ589650000070567239, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по монтажу тепломеханической части котельной, дымовой трубы и устройство теплотрассы на объекте : Капремонт здания ДК им.Абенова в с.Амангельды Амангельдинского р-на Костанайской области	.работа	1	6 250 000,00	6 250 000,00	12%	750 000,00	7 000 000,00		
Всего по счету:					**6 250 000,00**		**750 000,00**	**7 000 000,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.