Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Договор: №8 от 18 февраля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛИТЕР "В" Стены								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	5788,50	32,87	--	190268	--	0,23	1321
					32,87	--	190268	--	--	--
2.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	641,50	133,16	23,58	85422	15127	0,74	477
					109,58	4,16	70296	2669	0,02	15
3.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3684,92	245,81	2,45	905784	9022	0,70	2589
					125,23	0,56	461481	2073	0,03	97
		Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Стены								1181474
		Раздел: Прочие работы								
4.	Е0107-60-4к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ограждений без поручня	м	45,00	54,68	5,15	2461	232	0,29	13
					49,53	1,95	2229	88	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								2461
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0157-2-1	Разборка шпунтового пола толщиной 40мм	1м2	1586,30	51,33	4,89	81425	7757	0,34	533
					46,44	0,83	73668	1317	0,01	14
6.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	1586,30	11,07	0,04	17560	63	0,08	122
					11,03	0,02	17497	32	0,00	0
7.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	1586,30	17,38	0,93	27570	1475	0,11	181
					16,45	0,14	26095	222	0,00	2
8.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	1697,34	5,64	0,19	9573	322	0,04	64
					5,45	0,02	9251	34	0,00	1
9.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	726,80	116,63	10,56	84767	7675	0,70	508
					106,07	1,67	77092	1214	0,01	10
10.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементных	м3	726,80	245,99	144,04	178784	104688	0,57	414
					101,95	39,27	74095	28544	0,11	78
11.	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной под полы 1 этажа	м3	125,40	2517,43	327,32	315685	41047	4,61	578
					683,10	123,75	85661	15518	0,48	60
		Итого по разделу: Полы								715363
		Раздел: Проемы								
12.	Е0152-1-3	Разборка бетонных балконов	м3	3,60	3714,23	2438,48	13371	8779	7,78	28
					1275,75	950,21	4593	3421	5,22	19
		Итого по разделу: Проемы								13371
		Раздел: Прочие работы								
13.	Е0107-60-4к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ограждений без поручня	м	6,00	54,68	5,15	328	31	0,29	2
					49,53	1,95	297	12	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								328
		Раздел: Перегородки								
14.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	11,76	1795,50	627,75	21115	7382	7,10	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1167,75	236,25	13733	2778	1,16	14
15.	E0153-21-1	Закладка проемов стен из кирпича	м3	6,27	8046,21	300,96	50450	1887	5,63	35
					873,00	101,79	5474	638	0,39	2
16.	E0146-38-4	Разборка перегородок из фибролитовых плит	м2	358,10	148,65	11,80	53232	4226	0,94	337
					136,85	4,46	49006	1597	0,02	8
		Итого по разделу: Перегородки								124796
		Раздел: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								
17.	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	1382,60	135,63	0,77	187527	1072	0,50	690
					79,18	0,29	109471	397	0,00	2
18.	E0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	232,50	3033,78	4,99	705353	1160	3,10	722
					537,22	1,52	124904	355	0,00	1
19.	E0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	276,74	112,12	2,32	31028	642	0,69	191
					109,80	0,88	30386	244	0,00	1
20.	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	29,84	4518,00	--	134817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0114-34-1	Покрытие пленкой стен	м2	1450,28	72,38	0,07	104977	102	0,12	178
					18,56	0,02	26917	29	0,00	0
22.	E0112-8-1	Устройство обделок на фасадах	м2	401,40	91,47	0,20	36714	80	0,15	62
					25,88	0,09	10386	35	0,00	0
23.	E0115-38-1	Облицовка откосов фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	144,30	3033,78	4,99	437774	720	3,10	448
					537,22	1,52	77521	220	0,00	1
		Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								1638191
		Раздел: Сейсмоусиление фундаментов								
24.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	266,00	294,75	--	78404	--	1,89	503
					294,75	--	78404	--	--	--
25.	E0146-26-	Сверление кольцевыми алмазными	отверст	526,00	175,98	88,16	92568	46370	0,45	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		85,05	52,04	44736	27373	0,08	43
26.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5260,00	2,88 1,35	1,40 0,83	15146 7101	7370 4350	0,01 0,00	38 7
27.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетоном	м3	31,50	18029,12 3309,75	496,82 186,75	567917 104257	15650 5883	21,56 0,92	679 29
28.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00 --	-- --	12131 --	-- --	-- --	-- --
29.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	1,68	68200,00 --	-- --	114576 --	-- --	-- --	-- --
30.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	334,00	245,44 37,35	3,82 1,44	81977 12475	1276 481	0,21 0,01	71 2
31.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	266,00	134,10 134,10	-- --	35671 35671	-- --	0,97 --	259 --
32.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186,00	21,55 17,03	4,52 --	4008 3168	840 --	0,11 --	20 --
		Итого по разделу: Сейсмоусиление фундаментов								1002397
		Раздел: Сейсмоусиление кирпичной кладки								
33.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10727,00	175,98 85,05	88,16 52,04	1887789 912331	945649 558233	0,45 0,08	4859 875
34.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении	отверст.	332537,00	2,88	1,40	957537	465901	0,01	2394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			1,35	0,83	448925	275025	0,00	432
35.	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен	м3	177,00	22106,17	1418,72	3912792	251113	36,83	6519
					6273,00	535,50	1110321	94784	2,62	464
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	8,44	41200,00	--	347728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,13	53000,00	--	165890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоусиление кирпичной кладки								7271736
		Раздел: Усиление внутренних оконных и дверных проемов								
38.	Е0107-68-1	Усиление внутренних дверных проемов	шт	4,63	543,08	11,38	2514	53	2,52	12
					432,00	4,30	2000	20	0,02	0
39.	Е0107-68-1	Усиление наружних дверных проемов	шт	0,40	543,08	11,38	217	5	2,52	1
					432,00	4,30	172	2	0,02	0
40.	С11011-89-2	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	4,25	69100,00	--	293675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,78	75900,00	--	58822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление внутренних оконных и дверных проемов								355229
		Раздел: Входная группа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДСП с разборкой каркаса	м2	23,00	21,98	0,69	506	16	0,15	3
					21,29	0,11	490	3	0,00	0
43.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	23,00	29,02	2,02	667	46	0,17	4
					27,00	0,32	621	7	0,00	0
44.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков	м2	1,60	21,98	0,69	35	1	0,15	0
					21,29	0,11	34	--	0,00	0
		Итого по разделу: Входная группа								1208
		Раздел: Крыльца с козырьком К-1 1шт Литер Д								
45.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	5,60	1519,11	19,35	8507	108	0,86	5
					135,33	7,26	758	41	0,03	0
46.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	3,30	570,21	1,52	1882	5	0,32	1
					50,72	0,56	167	2	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-1 1шт Литер Д								10389
		Раздел: Крыльца с козырьком К-2 2шт Литер Д								
47.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	11,20	1519,11	19,35	17014	217	0,86	10
					135,33	7,26	1516	81	0,03	0
48.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	9,40	570,21	1,52	5360	14	0,32	3
					50,72	0,56	477	5	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-2 2шт Литер Д								22374
		Раздел: Крыльца с козырьком К-3 1шт Литер Д								
49.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	5,60	1519,11	19,35	8507	108	0,86	5
					135,33	7,26	758	41	0,03	0
50.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	8,10	570,21	1,52	4619	12	0,32	3
					50,72	0,56	411	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-3 1шт Литер Д								13126
		Раздел: Электромонтажные работы								
51.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	119,00	29,35	2,80	3493	333	0,18	21
					26,55	0,45	3159	54	0,00	0
52.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	249,00	8,42	--	2097	--	0,06	15
					8,42	--	2097	--	--	--
53.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1449,00	13,94	0,06	20199	87	0,10	140
					13,88	--	20112	--	0,00	0
54.	Е0167-7-1	Демонтаж коробок	шт	44,00	8,42	--	370	--	0,06	3
					8,42	--	370	--	--	--
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	52,00	8,42	--	438	--	0,06	3
					8,42	--	438	--	--	--
56.	Е0121-24-2	Демонтаж щита освещения	шт	2,00	51,11	4,07	102	8	0,91	2
					47,04	1,61	94	3	0,02	0
57.	Е0121-24-2	Демонтаж щита силового	шт	2,00	51,11	4,07	102	8	0,91	2
					47,04	1,61	94	3	0,02	0
58.	Ц0108-572-7	Демонтаж пункта распределительного ПР	шт	1,00	78,39	21,69	78	22	1,20	1
					56,70	5,07	57	5	0,03	0
59.	Ц0108-572-7	Демонтаж пункта распределительного ПР	шт	1,00	139,36	38,56	139	39	1,60	2
					100,80	9,01	101	9	0,05	0
60.	Ц0108-572-7	Демонтаж пункта распределительной панели ВРУ	шт	1,00	139,36	38,56	139	39	1,60	2
					100,80	9,01	101	9	0,05	0
61.	Ц0108-526-3	Демонтаж автоматов на 150А	шт	6,00	75,79	5,23	455	31	0,80	5
					70,56	0,72	423	4	0,00	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								27613
		Раздел: 2-ой этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	93,00	29,35	2,80	2730	260	0,18	17
					26,55	0,45	2469	42	0,00	0
63.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	24,00	8,42	--	202	--	0,06	1
					8,42	--	202	--	--	--
64.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	82,00	13,94	0,06	1143	5	0,10	8
					13,88	--	1138	--	0,00	0
65.	Е0167-7-1	Демонтаж коробок	шт	17,00	8,42	--	143	--	0,06	1
					8,42	--	143	--	--	--
66.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	14,00	8,42	--	118	--	0,06	1
					8,42	--	118	--	--	--
67.	Е0121-24-2	Демонтаж щитов освещения	шт	2,00	51,11	4,07	102	8	0,91	2
					47,04	1,61	94	3	0,02	0
68.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1609,00	27,70	2,10	44569	3379	0,10	161
					19,70	0,50	31697	805	0,00	5
69.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	54100,00	--	2538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	63700,00	--	19037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,34	159700,00	--	55058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,33	248700,00	--	81176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	921900,00	--	18807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 2-ой этажа 225624

Раздел: 3-ЫЙ ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	153,00	29,35	2,80	4491	428	0,18	27
					26,55	0,45	4062	69	0,00	1
75.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	35,00	8,42	--	295	--	0,06	2
					8,42	--	295	--	--	--
76.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1162,00	13,94	0,06	16198	70	0,10	112
					13,88	--	16129	--	0,00	0
77.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	22,00	8,42	--	185	--	0,06	1
					8,42	--	185	--	--	--
78.	Е0121-24-2	Демонтаж щитов освещения 12 групп	шт	1,00	51,11	4,07	51	4	0,91	1
					47,04	1,61	47	2	0,02	0
79.	Е0121-24-2	Демонтаж щитов освещения 6групп	шт	1,00	51,11	4,07	51	4	0,91	1
					47,04	1,61	47	2	0,02	0
80.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1367,82	27,70	2,10	37889	2872	0,10	137
					19,70	0,50	26946	684	0,00	4
81.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,72	54100,00	--	39069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,55	159700,00	--	87148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,20	248700,00	--	49491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1426,00	34,20	1,20	48769	1711	0,14	200
					23,20	0,20	33083	285	0,00	2
85.	С	Труба гофрированные ф25	м	1426,00	20,96	--	29891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	1426,00	12,70	1,37	18114	1951	0,07	95
					10,61	0,82	15136	1174	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
		Итого по разделу: 3-ЫЙ ЭТАЖ								331642
		Раздел: Литер "В" Сантехнические работы								
87.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	11,00	101,59	3,33	1117	37	0,61	7
					98,26	0,54	1081	6	0,00	0
88.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
89.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	8,00	244,84	6,45	1959	52	1,43	11
					238,39	1,04	1907	8	0,01	0
90.	Е0117-1-1 1	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	35,18	2,78	35	3	0,18	0
					32,40	0,90	32	1	0,00	0
91.	Е0165-12-5	Демонтаж поддонов душевых	компл	2,00	218,61	0,81	437	2	1,26	3
					217,80	0,18	436	--	0,00	0
		Итого по разделу: Литер "В" Сантехнические работы								4194
		Раздел: Проемы								
92.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,24	446,86	128,16	4129	1184	1,03	10
					174,40	44,59	1611	412	0,14	1
93.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П; ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,20	4250,00	--	17850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	24,00	95,32	0,32	2288	8	0,08	2
					11,79	0,11	283	3	0,00	0
96.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	15,00	1380,00	--	20700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
97.	E0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	15,00	77,90	--	1169	--	0,39	6
					76,46	--	1147	--	--	--
98.	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	15,00	583,00	--	8745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,00	379,71	40,10	1139	120	1,71	5
					313,09	15,16	939	45	0,06	0
100.	C12022-1	Двери распашные ДРО-1.5х2.2 металлические	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								100070
		Раздел: ЛИТЕР "Д" (Отделка фасада)								
101.	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	66,84	135,63	0,77	9066	52	0,50	33
					79,18	0,29	5292	19	0,00	0
102.	E0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе	м2	66,84	3213,98	4,99	214822	333	3,10	208
					537,22	1,52	35908	102	0,00	0
103.	E0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	66,84	112,12	2,32	7494	155	0,69	46
					109,80	0,88	7339	59	0,00	0
104.	C11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	5,35	4518,00	--	24159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	E0114-34-1	Покрытие пленкой стен	м2	133,68	72,38	0,07	9676	9	0,12	16
					18,56	0,02	2481	3	0,00	0
106.	E0115-35-1	Подшивка карниза сайдингом,АС 11	м2	143,20	374,77	2,76	53667	396	2,02	290
					367,43	1,04	52615	149	0,00	1
107.	C11011-486прим.	Сайдинг	1000м2	0,151	048800,00	--	153192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по	м2	86,00	245,81	2,45	21140	211	0,70	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню стен			125,23	0,56	10770	48	0,03	2
109.	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя керамогранитом на клею	м2	79,80	2030,74	3,20	162053	255	2,93	234
					483,86	1,21	38612	97	0,00	0
		Итого по разделу: ЛИТЕР "Д" (Отделка фасада)								655268
		Раздел: Душевые кабины и туалет мастерской								
110.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,71	9001,45	311,32	15392	532	2,82	5
					441,00	117,61	754	201	0,57	1
111.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	32,70	1163,05	43,41	38032	1420	1,64	54
					258,75	16,26	8461	532	0,06	2
112.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	13,40	1765,18	13,90	23653	186	1,92	26
					321,75	5,24	4311	70	0,03	0
113.	Е0115-17-1	Облицовка стен керамической плиткой по кирпичу	м2	68,00	1901,63	2,63	129311	178	2,30	156
					382,95	0,99	26041	67	0,00	0
114.	Е0115-37-8	Облицовка потолков ПВХ панелями	м2	17,78	2117,11	35,55	37642	632	8,33	148
					1475,47	6,69	26234	119	0,04	1
115.	СПрайс	Панели из ПВХ	м2	17,78	553,78	--	9846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Душевые кабины и туалет мастерской								253877
		Раздел: Литер "Д" Вентиляция								
116.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	9,00	90,19	0,30	812	3	0,46	4
					72,63	0,05	654	--	0,00	0
117.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 150х100 мм	шт	4,00	501,17	--	2005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 200х150 мм	шт	5,00	649,50	--	3248	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	27,00	45,02	0,51	1216	14	0,21	6
					32,27	0,09	871	2	0,00	0
		Итого по разделу: Литер "Д" Вентиляция								7280
		Раздел: Литер "Д" Отопление								
120.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	37,00	197,20	15,96	7296	591	1,21	45
					181,24	2,52	6706	93	0,02	1
121.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	276,00	67,96	0,50	18757	138	0,44	120
					67,46	0,09	18619	25	0,00	0
122.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	276,00	120,70	14,12	33313	3897	0,55	153
					100,35	5,29	27697	1460	0,03	7
123.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	222,00	144,29	34,73	32032	7710	0,68	151
					108,45	13,01	24076	2888	0,06	14
124.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	54,00	4150,00	--	224100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,19	2080,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	37,00	125,00	--	4625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	шт	27,00	46,00	--	1242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°, 32х2,5 мм	шт	20,00	208,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130806-173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х4 мм	м	138,00	197,00	--	27186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	276,00	11,22	--	3097	--	0,05	14
					10,69	--	2950	--	--	--
131.	Е0116-30-1	Заделка при проходе труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	12,00	770,63	--	9248	--	1,80	22
					301,50	--	3618	--	--	--
		Итого по разделу: Литер "Д" Отопление								365451
		Раздел: Вывоз мусора								
132.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2272,68	6,08	--	13818	--	0,05	105
					6,08	--	13818	--	--	--
133.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	301,65	27,10	27,10	8175	8175	--	--
					--	18,97	--	5722	0,40	121
134.	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	301,65	224,10	224,10	67600	67600	--	--
					--	44,82	--	13520	0,94	284
		Итого по разделу: Вывоз мусора								89592
	ИТОГО:						14413055	2053414		28104
							4789841	1056580		2631

Накладные расходы :

На монтажные работы	141467
На общестроительные работы	5623666
На сантехнические работы	115393
Всего накладных расходов:	5880526
Итого с накладными	20293581

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1217615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21511194
Итого с временными, 1,44 %	21820955
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	22115538
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22202822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						22421032		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						46809329		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						936187		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47745516		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5729462		
		Итого с НДС						53474978		

Принял:

ДЛЯ ФОРМ №2

ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛДИНГ ЭКСПЕРТ"

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Договор: №8 от 18 февраля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Деффектный акт №1 ЛИТЕР "В" Потолок								
1.	Е0162-25-2	Снятие набела с потолков	м2	712,30	41,16	3,20	29321	2280	0,05	36
					7,76	0,59	5527	420	0,00	2
2.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	1667,11	1006,87	2,86	1678567	4768	1,63	2717
					282,04	0,94	470193	1567	0,00	8
3.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм потолков	м2	1533,90	171,15	1,97	262525	3022	0,25	391
					46,97	0,75	72048	1143	0,00	4
4.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе	м2	1533,90	61,22	4,93	93902	7554	0,06	98
					11,74	1,86	18012	2857	0,00	1
		Итого по разделу: Деффектный акт №1 ЛИТЕР "В" Потолок								2064315
		Раздел: Стены								
5.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2103,58	245,81	2,45	517078	5150	0,70	1478
					125,24	0,56	263442	1183	0,03	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0115-17-1	Облицовка стен керамической плиткой по кирпичу	м2	420,00	1901,64	2,63	798687	1102	2,30	966
					382,95	0,99	160839	415	0,00	2
7.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	24,10	1765,18	13,90	42541	335	1,92	46
					321,75	5,24	7754	126	0,03	1
		Итого по разделу: Стены								1358305
		Раздел: Откосы								
8.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	125,85	112,12	2,32	14110	292	0,69	87
					109,80	0,88	13818	111	0,00	1
9.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	10,07	4518,00	--	45487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-88-1	Обшивка откосов гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	125,85	1412,59	11,20	177774	1410	1,71	215
					285,75	4,23	35962	532	0,02	3
		Итого по разделу: Откосы								237372
		Раздел: Полы								
11.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по внутреннему периметру здания	м3	60,90	6709,75	327,32	408624	19934	3,96	241
					574,42	123,75	34982	7536	0,48	29
12.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	57,00	544,23	1,61	31021	92	0,32	18
					49,91	0,25	2845	14	0,00	0
13.	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	м2	57,00	24,21	0,62	1380	35	0,13	7
					20,00	0,23	1140	13	0,00	0
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,47	5239,08	327,33	2436	152	11,60	5
					1890,00	123,75	879	58	0,60	0
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,47	41200,00	--	19158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	1052,30	221,81	12,44	233408	13088	0,41	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					60,03	4,67	63170	4919	0,02	19
17.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1052,30	169,10	5,02	177948	5288	0,03	32
					4,35	1,87	4574	1973	0,01	8
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,00	221,81	12,44	12643	709	0,41	23
					60,03	4,67	3422	266	0,02	1
19.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	57,00	56,37	1,68	3213	95	0,01	1
					1,45	0,62	83	36	0,00	0
20.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	789,30	2111,01	19,00	1666216	14997	1,23	971
					199,29	9,21	157304	7271	0,04	29
21.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	844,55	279,62	2,26	236150	1909	0,29	245
					49,84	0,34	42092	287	0,00	2
22.	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной под полы 1 этажа	м3	125,40	2517,43	327,32	315685	41047	4,61	578
					683,10	123,75	85661	15518	0,48	60
23.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	188,60	6709,75	327,32	1265459	61733	3,96	746
					574,42	123,75	108337	23339	0,48	91
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,46	5239,08	327,33	7628	477	11,60	17
					1890,00	123,75	2752	180	0,60	1
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,46	41200,00	--	59987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1586,30	221,81	12,44	351853	19730	0,41	649
					60,03	4,67	95226	7416	0,02	29
27.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1586,30	169,10	5,02	268250	7971	0,03	48
					4,35	1,87	6896	2974	0,01	11

Итого по разделу: Полы 5061059

Раздел: Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	9,94	9786,72	353,46	97280	3513	3,60	36
					585,00	133,52	5815	1327	0,65	6
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00	--	10480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	450,00	1163,05	43,41	523374	19536	1,64	740
					258,75	16,26	116438	7318	0,06	29
		Итого по разделу: Перегородки								631134
		Раздел: Отделка фасада								
31.	Е0115-35-1	Облицовка карниза сайдингом	м2	228,90	326,29	2,21	74688	506	1,76	403
					319,50	0,83	73134	190	0,00	1
32.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,231	48800,00	--	244872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделка фасада								319560
		Раздел: Ремонт кровли основного корпуса								
33.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1142,00	48,37	4,36	55239	4979	0,29	328
					44,01	0,68	50259	777	0,01	6
34.	Е0158-2-5	Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	м2	1142,00	25,76	3,30	29418	3769	0,16	183
					22,46	0,56	25649	640	0,01	7
35.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	342,60	36,77	1,67	12597	572	0,23	78
					35,10	0,29	12025	99	0,00	1
36.	Е0154-8-1	Разборка засыпки перекрытия	м2	701,30	467,58	114,41	327914	80236	2,35	1649
					322,90	17,98	226450	12609	0,10	70
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,46	93997,62	304,24	43521	141	198,00	92
					33075,00	114,75	15314	53	0,56	0
38.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,14	21898,02	417,85	178250	3401	25,42	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3907,13	157,50	31804	1282	0,62	5
39.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1238,00	2009,98	10,25	2488354	12690	1,97	2435
					313,89	3,85	388599	4766	0,02	19
40.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,14	599,34	35,14	4879	286	0,90	7
					142,31	13,23	1158	108	0,05	0
41.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1120,00	201,26	5,90	225408	6608	0,46	519
					81,51	2,23	91293	2492	0,01	10
42.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	140,00	4518,00	--	632520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	953,60	74,61	0,53	71146	501	0,11	102
					17,16	0,20	16362	191	0,00	1
44.	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	м2	953,60	47,11	0,28	44925	262	0,05	45
					7,64	0,11	7282	107	0,00	0
45.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой пленкой	м2	953,60	14,57	1,24	13890	1180	0,08	76
					13,33	0,47	12710	453	0,00	2
46.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,95	30400,00	--	28989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3246,04	102,01	19476	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,15	1
48.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	6,00	3960,00	--	23760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	9,60	1871,38	10,25	17965	98	1,70	16
					271,69	3,85	2608	37	0,02	0
50.	Е0110-50-5	Устройство по чердаку настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	115,00	539,61	16,25	62055	1869	0,33	38
					53,05	6,14	6101	706	0,02	3
		Итого по разделу: Ремонт кровли основного корпуса								4280307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сейсмоусиление фундаментов								
51.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	266,00	294,75	--	78404	--	1,89	503
					294,75	--	78404	--	--	--
52.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	526,00	175,98	88,16	92568	46370	0,45	238
					85,05	52,04	44736	27373	0,08	43
53.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5260,00	2,88	1,40	15146	7370	0,01	38
					1,35	0,83	7101	4350	0,00	7
54.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетоном	м3	31,50	18029,12	496,82	567917	15650	21,56	679
					3309,75	186,75	104257	5883	0,92	29
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00	--	12209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,68	68200,00	--	114781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	334,00	245,44	3,82	81977	1276	0,21	71
					37,35	1,44	12475	481	0,01	2
58.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	266,00	134,10	--	35671	--	0,97	259
					134,10	--	35671	--	--	--
59.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186,00	21,55	4,52	4008	840	0,11	20
					17,03	--	3168	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоусиление фундаментов								1002680
		Раздел: Сейсмоусиление кирпичной кладки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен	м3	20,00	22106,17	1418,72	442123	28374	36,83	737
					6273,00	535,50	125460	10710	2,62	52
61.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,00	41200,00	--	41406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоусиление кирпичной кладки								483529
		Раздел: Сантехника Чугунные трубы К1								
62.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,50	154,22	--	3470	--	1,12	25
					154,22	--	3470	--	--	--
63.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм в земле	м	15,00	732,58	13,22	10989	198	0,81	12
					137,14	4,95	2057	74	0,02	0
64.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	22,00	803,14	8,84	17669	194	0,81	18
					150,07	3,33	3302	73	0,01	0
65.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	18,00	1242,87	13,22	22372	238	0,89	16
					165,60	4,95	2981	89	0,02	0
		Итого по разделу: Сантехника Чугунные трубы К1								54499
		Раздел: Демонтаж трубопроводов К1								
66.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	22,50	553,73	--	12459	--	3,20	72
					553,73	--	12459	--	--	--
67.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	15,00	118,01	1,59	1770	24	0,69	10
					116,42	0,25	1746	4	0,00	0
68.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	18,00	145,63	3,27	2621	59	0,85	15
					142,36	0,52	2562	9	0,00	0
69.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в земле	м	15,00	145,63	3,27	2184	49	0,85	13
					142,36	0,52	2135	8	0,00	0
70.	Е0116-14-	Демонтаж трубопроводов	м	60,00	84,41	5,93	5065	356	0,44	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм			78,48	2,22	4709	133	0,01	1
71.	Е0116-14-5	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	30,00	90,16 86,31	3,85 1,44	2705 2589	116 43	0,49 0,01	15 0
		Итого по разделу: Демонтаж трубопроводов К1								26804
		Раздел: Демонтаж водопровода В1								
72.	Е0116-14-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	77,53 75,42	2,11 0,79	2326 2263	63 24	0,42 0,00	13 0
73.	Е0116-14-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	25,00	95,86 92,70	3,16 1,18	2396 2318	79 30	0,52 0,01	13 0
74.	Е0116-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	70,00	121,88 117,00	4,88 1,83	8531 8190	341 128	0,66 0,01	46 1
75.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	28,00	88,41 87,17	1,24 0,20	2475 2441	35 6	0,57 0,00	16 0
76.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 57х3 мм	м	3,00	116,90 115,09	1,81 0,29	351 345	5 1	0,75 0,00	2 0
77.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 89х3 мм	м	48,00	145,63 142,36	3,27 0,52	6990 6833	157 25	0,85 0,00	41 0
		Итого по разделу: Демонтаж водопровода В1								23070
		Раздел: Демонтаж трубопроводов Т3								
78.	Е0116-14-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных	м	12,00	77,53	2,11	930	25	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм			75,42	0,79	905	10	0,00	0
79.	Е0116-14-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36,00	95,86 92,70	3,16 1,18	3451 3337	114 42	0,52 0,01	19 0
80.	Е0116-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50,00	121,88 117,00	4,88 1,83	6094 5850	244 91	0,66 0,01	33 0
		Итого по разделу: Демонтаж трубопроводов ТЗ								10475
		Раздел: Электромонтажные работы 1-й этаж								
81.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1256,00	27,70 19,70	2,10 0,50	34791 24743	2638 628	0,10 0,00	126 4
82.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,37	54100,00 --	-- --	19909 --	-- --	-- --	-- --
83.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	63700,00 --	-- --	19301 --	-- --	-- --	-- --
84.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,33	159700,00 --	-- --	52541 --	-- --	-- --	-- --
85.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,21	248700,00 --	-- --	51232 --	-- --	-- --	-- --
86.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	593100,00 --	-- --	29655 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151601-713	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,15	1429100,00 --	-- --	220081 --	-- --	-- --	-- --
88.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	921900,00 --	-- --	48898 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	360600,00	--	11034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	248700,00	--	3044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151601-714	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,081	986600,00	--	151975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1798,00	12,70	1,37	22839	2460	0,07	120
					10,61	0,82	19085	1480	0,00	5
93.	Ц0108-410-1	Трубы гофрированные диаметр до 25 мм	м	1798,00	34,20	1,20	61492	2158	0,14	252
					23,20	0,20	41714	360	0,00	2
94.	С	Труба гофрированные ф25	м	1798,00	20,96	--	37689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы 1-й этаж								764482
		Раздел: Фундаменты-ой этаж								
95.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	853,00	34,20	1,20	29173	1024	0,14	119
					23,20	0,20	19790	171	0,00	1
96.	С	Труба гофрированные ф25	м	853,00	20,96	--	17880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты-ой этаж								47053
		Раздел: Ремонт кровли мастерской								
97.	Е0110-50-5	Устройство по чердаку настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	94,00	539,61	16,25	50723	1528	0,33	31
					53,05	6,14	4987	577	0,02	2
		Итого по разделу: Ремонт кровли мастерской								50723
		Раздел: Крыльца с козырьком К-1 1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0109-42-1	Облицовка сайдингом	м2	11,20	112,45	34,24	1259	384	0,32	4
					51,08	8,45	572	95	0,03	0
99.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,011	048800,00	--	5988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0111-40-1	Устройство пластиковой лобовой доски	м	10,50	123,31	0,16	1295	2	0,09	1
					16,18	0,07	170	1	0,00	0
101.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,001	048800,00	--	2245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-1 1шт								10787
		Раздел: Крыльца с козырьком К-2 2шт								
102.	Е0109-42-1	Облицовка сайдингом	м2	40,00	112,45	34,24	4498	1370	0,32	13
					51,08	8,45	2043	338	0,03	1
103.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,041	048800,00	--	42791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0111-40-1	Устройство пластиковой лобовой доски	м	34,20	123,31	0,16	4217	5	0,09	3
					16,18	0,07	553	2	0,00	0
105.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,001	048800,00	--	3637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-2 2шт								55144
		Раздел: Крыльца с козырьком К-3 1шт								
106.	Е0109-42-1	Облицовка сайдингом	м2	30,10	112,45	34,24	3385	1031	0,32	10
					51,08	8,45	1538	254	0,03	1
107.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,031	048800,00	--	32200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0111-40-1	Устройство пластиковой лобовой доски	м	27,30	123,31	0,16	3366	4	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,18	0,07	442	2	0,00	0
109.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,001048	800,00	--	2888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-3 1шт								41840
	ИТОГО:						16552398	471620		20721
							3351073	167578		674

Накладные расходы :

На монтажные работы	105245
На общестроительные работы	3525050
На металломонтажные работы	4356
На сантехнические работы	63767
Всего накладных расходов:	3698418
Итого с накладными	20250816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1215049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21465866
Итого с временными, 1,44 %	21774974
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	22068936
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22156036
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	22373786
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	46710691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	934214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47644905
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5717389
Итого с НДС	53362294

Приняты:

Наш экз

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Договор: №8 от 18 февраля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛИТЕР "В" Потолки								
1.	Е0162-25-2	Снятие набела с потолков	м2	910,80	41,16	3,20	37492	2916	0,05	46
					7,76	0,59	7068	537	0,00	3
2.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм потолков	м2	1000,00	171,15	1,97	171149	1970	0,25	255
					46,97	0,75	46971	745	0,00	3
3.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе	м2	1000,00	61,22	4,92	61218	4925	0,06	64
					11,74	1,86	11743	1863	0,00	1
4.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз	м2	2533,90	338,18	2,91	856907	7380	0,56	1428
					93,41	1,10	236703	2787	0,00	11
5.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	866,79	1006,87	2,86	872745	2479	1,63	1413
					282,04	0,94	244469	815	0,00	4
6.	Е0134-63-1	Устройство подвесных потолков типа "LUXALON"	м2	131,41	6094,24	109,35	800844	14370	3,05	400
					543,38	41,69	71405	5478	0,20	27
		Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Потолки								2800354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	3441,93	140,44	1,71	483381	5903	0,21	721
					33,92	0,65	116736	2254	0,00	9
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе	м2	3431,40	57,29	4,29	196573	14712	0,05	180
					8,48	1,64	29095	5619	0,00	2
9.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз	м2	3431,40	316,78	2,63	1086997	9007	0,45	1539
					74,78	0,99	256616	3389	0,00	13
		Итого по разделу: Стены								1766950
		Раздел: Прочие работы								
10.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	115,40	164,61	0,09	18996	10	0,74	86
					124,20	0,02	14333	3	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы								18996
		Раздел: Полы								
11.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	53,60	8719,48	--	467364	--	3,66	196
					567,00	--	30391	--	--	--
12.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	1057,50	73,58	6,13	77811	6477	0,44	465
					67,28	2,31	71143	2445	0,01	10
13.	СПрайс-лист	Покрытие-линолеум коммерческий "ArMsTrOng SOlid"	м2	1131,53	988,89	--	1118953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Спецклей для линолеума"	кг	370,13	316,44	--	117124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1131,53	125,78	0,20	142321	226	0,10	117
					18,61	0,09	21054	99	0,00	0
16.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	320,00	2111,01	19,00	675522	6080	1,23	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток			199,29	9,21	63774	2948	0,04	12
17.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	342,40	279,62	2,26	95741	774	0,29	99
					49,84	0,34	17065	116	0,00	1
18.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	150,00	361,12	194,21	54168	29132	1,11	167
					166,91	72,50	25036	10875	0,40	60
19.	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	м2	861,40	905,06	27,98	779617	24100	0,30	261
					54,45	1,71	46903	1473	0,01	5
20.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,30	6709,75	327,32	95949	4681	3,96	57
					574,42	123,75	8214	1770	0,48	7
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	4,34	5239,08	327,33	22753	1422	11,60	50
					1890,00	123,75	8208	537	0,60	3
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	4,34	41200,00	--	178932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-33-2	Устройство покрытий подиума из досок толщиной 36 мм	м2	20,20	1922,08	13,79	38826	279	0,69	14
					109,46	5,18	2211	105	0,02	0
		Итого по разделу: Полы								3865081
		Раздел: Проемы								
24.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	28,35	371,23	23,59	10524	669	0,94	27
					156,91	7,99	4448	226	0,03	1
25.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	28,35	6920,00	--	196182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4	м2	-28,35	2800,00	--	-79380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
27.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	28,35	4963,00	--	140701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	385,13	247,24	6,97	95217	2686	0,67	260
					108,16	2,65	41654	1021	0,01	4
29.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	202,15	4100,00	--	828812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	93,94	446,86	128,16	41978	12040	1,03	97
					174,40	44,59	16383	4189	0,14	13
31.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	79,38	4010,00	--	318314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	43,00	77,90	--	3350	--	0,39	17
					76,46	--	3288	--	--	--
33.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	43,00	844,00	--	36292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	43,00	1380,00	--	59340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								1651330
		Раздел: Откосы								
35.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	125,85	112,12	2,32	14110	292	0,69	87
					109,80	0,88	13818	111	0,00	1
36.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	10,70	4518,00	--	48343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-88-1	Обшивка откосов гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	125,85	1412,59	11,20	177774	1410	1,71	215
					285,75	4,23	35962	532	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	251,70	253,73	3,06	63863	770	0,37	93
					65,04	1,16	16370	292	0,00	1
39.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе	м2	251,70	68,52	7,65	17246	1926	0,09	23
					16,26	2,90	4093	730	0,00	0
40.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз	м2	251,70	316,78	2,63	79733	661	0,45	113
					74,78	0,99	18823	249	0,00	1
		Итого по разделу: Откосы								401070
		Раздел: Перегородки								
41.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	6,00	9786,72	353,46	58720	2121	3,60	22
					585,00	133,52	3510	801	0,65	4
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	130,00	1163,05	43,41	151197	5644	1,64	214
					258,75	16,26	33638	2114	0,06	8
44.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	6,70	1795,50	627,75	12030	4206	7,10	48
					1167,75	236,25	7824	1583	1,16	8
45.	Е0153-21-1	Закладка проемов стен из кирпича	м3	10,70	8046,21	300,96	86094	3220	5,63	60
					873,00	101,79	9341	1089	0,39	4
46.	Е0146-38-4	Разборка перегородок из фибролитовых плит	м2	68,90	148,65	11,80	10242	813	0,94	65
					136,85	4,46	9429	307	0,02	2
		Итого по разделу: Перегородки								324571
		Раздел: Прочие работы								
47.	Е0110-88-	Устройство перегородок высотой до	м2	65,10	1765,18	13,90	114913	905	1,92	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией			321,75	5,24	20946	341	0,03	2
48.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	332,85	164,61 124,20	0,09 0,02	54792 41340	29 8	0,74 0,00	247 0
		Итого по разделу: Прочие работы								169705
		Раздел: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								
49.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	44,24	135,63 79,18	0,77 0,29	6000 3503	34 13	0,50 0,00	22 0
50.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	44,24	3033,78 537,22	4,99 1,52	134214 23767	221 67	3,10 0,00	137 0
51.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	м2	184,15	72,38 18,56	0,07 0,02	13330 3418	13 4	0,12 0,00	23 0
52.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	107,00	112,12 109,80	2,32 0,88	11997 11749	248 94	0,69 0,00	74 0
53.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	8,58	4518,00 --	-- --	38783 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								204324
		Раздел: Ремонт кровли основного корпуса								
54.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	173,00	2009,98 313,89	10,25 3,85	347726 54303	1773 666	1,97 0,02	340 3
		Итого по разделу: Ремонт кровли основного корпуса								347726
		Раздел: Входная группа								
55.	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты,лист АС 16	м3	1,60	13002,34	241,10	20804	386	8,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1282,50	91,08	2052	146	0,44	1
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00	--	8908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	211,49	9,95	4864	229	0,36	8
					52,20	3,74	1201	86	0,02	0
58.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,00	167,53	4,02	3853	92	0,03	1
					3,78	1,50	87	34	0,01	0
59.	Е0115-15-1	Облицовка пола и крыльцо керамогранитом на клею	м2	39,90	1966,99	2,56	78483	102	2,55	102
					420,75	0,97	16788	39	0,00	0
60.	Е0109-34-5	Монтаж опорных металлических конструкций	т	1,92	9751,19	2162,21	18722	4151	17,30	33
					3015,00	415,31	5789	797	1,56	3
61.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,92	147100,00	--	282873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,45	22,38	0,05	77	--	0,03	0
					6,39	0,02	22	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,00	50,52	0,04	1819	1	0,05	2
					9,15	--	329	--	--	--
64.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,49	21898,02	417,85	54526	1040	25,41	63
					3907,13	157,50	9729	392	0,62	2
65.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4418	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1555	5	0,56	0
66.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	32,00	1966,99	8,20	62944	262	1,71	55
					272,95	3,08	8734	99	0,02	0
67.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,49	599,34	35,14	1492	87	0,90	2
					142,31	13,23	354	33	0,05	0
68.	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из	м2	23,00	201,26	5,90	4629	136	0,46	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			81,51	2,23	1875	51	0,01	0
69.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	2,88	4518,00	--	12989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-92- 2	Монтаж витражей из ПВХ	м2	44,67	328,76	20,41	14686	912	0,74	33
					124,24	7,13	5550	318	0,03	2
71.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,72	12700,00	--	72644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12061-19 2	Витражи из ПХВ	м2	38,95	12700,00	--	494665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	38,95	4963,00	--	193309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-38,95	2800,00	--	-109060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0134-63- 1	Устройство подвесных потолков типа "LUXALON"	м2	60,50	6094,24	109,35	368701	6616	3,05	184
					543,38	41,69	32874	2522	0,20	12
76.	Е0127-57- 1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	20,00	121,20	49,85	2424	997	0,46	9
					69,08	17,60	1382	352	0,09	2
77.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	20,00	780,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа								1614370
		Раздел: Крыльца с козырьком К-1 3шт								
78.	Е0152-1-3	Разборка крыльца из бетона	м3	13,20	3714,23	2438,48	49028	32188	7,78	103
					1275,75	950,21	16840	12543	5,22	69
79.	Е0106-13-	Устройство железобетонных крылец	м3	13,20	11335,19	360,48	149625	4758	8,99	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3										
					1440,00	136,17	19008	1797	0,67	9
80.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,27	11487,34	4590,56	3136	1253	25,30	7
					4725,00	840,11	1290	229	3,01	1
82.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,27	154400,00	--	42151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,19	22,38	0,05	116	--	0,03	0
					6,39	0,02	33	--	0,00	0
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,19	50,52	0,04	262	--	0,05	0
					9,15	--	47	--	--	--
85.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,28	21898,02	417,85	28029	535	25,41	33
					3907,13	157,50	5001	202	0,62	1
86.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	42,90	1966,99	8,20	84384	352	1,71	73
					272,95	3,08	11710	132	0,02	1
87.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,28	599,34	35,14	767	45	0,90	1
					142,31	13,23	182	17	0,05	0
88.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	39,60	201,26	5,90	7970	234	0,46	18
					81,51	2,23	3228	88	0,01	0
89.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	4,95	4518,00	--	22364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,50	211,49	9,95	9200	433	0,36	15
					52,20	3,74	2271	163	0,02	1
91.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	87,00	27,92	0,67	2429	58	0,00	0
					0,63	0,25	55	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0115-15-1	Облицовка крылец керамогранитом на клею	м2	43,50	1966,99	2,56	85564	111	2,55	111
					420,75	0,97	18303	42	0,00	0
93.	Е0109-42-1	Облицовка сайдингом	м2	47,10	112,45	34,24	5297	1613	0,32	15
					51,08	8,45	2406	398	0,03	1
94.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,051	048800,00	--	50386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0111-40-1	Устройство пластиковой лобовой доски	м	72,30	123,31	0,16	8915	12	0,09	6
					16,18	0,07	1170	5	0,00	0
96.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,071	048800,00	--	77345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	24,48	371,23	23,59	9088	577	0,94	23
					156,91	7,99	3841	196	0,03	1
98.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	24,48	6920,00	--	169402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-24,48	2800,00	--	-68544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	24,48	4963,00	--	121494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	12,96	328,76	20,41	4261	265	0,74	10
					124,24	7,13	1610	92	0,03	0
102.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	м2	12,96	12700,00	--	164592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двупольные								
103.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	66,60	105,81	7,36	7047	490	0,48	32
					82,55	2,79	5498	186	0,01	1
104.	СПрайс	Стоимость ограждения из полированной нержавеющей стали	м	66,60	9380,00	--	624708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-1 3шт								1662726
		Раздел: Крыльца с козырьком К-2 2шт								
105.	Е0152-1-3	Разборка крыльца из бетона	м3	3,00	3714,23	2438,48	11143	7315	7,78	23
					1275,75	950,21	3827	2851	5,22	16
106.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных крылец	м3	3,00	11335,19	360,48	34006	1081	8,99	27
					1440,00	136,17	4320	409	0,67	2
107.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,15	11487,34	4590,56	1700	679	25,30	4
					4725,00	840,11	699	124	3,01	0
109.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,15	154400,00	--	22851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,81	22,38	0,05	63	--	0,03	0
					6,39	0,02	18	--	0,00	0
111.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,81	50,52	0,04	142	--	0,05	0
					9,15	--	26	--	--	--
112.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,57	21898,02	417,85	12482	238	25,41	14
					3907,13	157,50	2227	90	0,62	0
113.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	14,60	1966,99	8,20	28718	120	1,71	25
					272,95	3,08	3985	45	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,72	599,34	35,14	432	25	0,90	1
					142,31	13,23	102	10	0,05	0
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,80	211,49	9,95	3342	157	0,36	6
					52,20	3,74	825	59	0,02	0
116.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	31,60	27,92	0,67	882	21	0,00	0
					0,63	0,25	20	8	0,00	0
117.	Е0115-15-1	Облицовка крылец керамогранитом на клею	м2	15,80	1966,99	2,56	31078	40	2,55	40
					420,75	0,97	6648	15	0,00	0
118.	Е0109-42-1	Облицовка сайдингом	м2	20,20	112,45	34,24	2272	692	0,32	6
					51,08	8,45	1032	171	0,03	1
119.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,021048800,00		--	21609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0111-40-1	Устройство пластиковой лобовой доски	м	39,40	123,31	0,16	4858	6	0,09	4
					16,18	0,07	637	3	0,00	0
121.	С11011-48 6прим.	Сайдинг	1000м2	0,001048800,00		--	4172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-2 2шт								181075
		Раздел: Водопровод и канализация литер В Пластмассовая канализация К1								
122.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	80,00	937,08	18,54	74966	1483	1,28	102
					225,63	6,95	18050	556	0,03	2
123.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	80,00	638,30	12,04	51064	963	1,40	112
					248,15	4,50	19852	360	0,02	1
124.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	9,52	200,00	--	1904	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/								
					--	--	--	--	--	--
125.	E0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1426,59	8,69	1427	9	0,53	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация литер В Пластмассовая канализация К1								129361
		Раздел: Чугунные трубы К1								
126.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52,50	154,22	--	8096	--	1,12	59
					154,22	--	8096	--	--	--
127.	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм в земле	м	30,00	732,58	13,22	21977	397	0,81	24
					137,14	4,95	4114	148	0,02	1
128.	E0116-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диам.100 мм	т	0,04	109122,09	798,80	4190	31	48,10	2
					7852,50	299,25	302	11	1,46	0
		Итого по разделу: Чугунные трубы К1								34264
		Раздел: Водопровод В1								
129.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	48,00	960,52	26,00	46105	1248	0,83	40
					150,07	9,74	7204	467	0,04	2
130.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	642,28	17,65	1927	53	0,64	2
					115,40	6,61	346	20	0,03	0
131.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	28,00	444,28	17,65	12440	494	0,64	18
					115,40	6,61	3231	185	0,03	1
132.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	433,63	6,60	13009	198	1,21	36
					216,83	2,48	6505	74	0,01	0
133.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38,00	445,87	9,88	16943	375	1,48	56
					266,51	3,69	10127	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	94,00	546,39	15,24	51361	1432	1,89	177
					336,38	5,71	31619	537	0,02	2
135.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,39	200,00	--	3278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,07	0
137.	C130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	5210,00	--	5210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,16	0
139.	C130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	7170,00	--	7170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	C130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	343,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	C130904-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	273,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	C130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	19,00	231,00	--	4389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	3,00	518,64	10,59	1556	32	0,38	1
					63,40	3,94	190	12	0,02	0
144.	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	48,00	563,34	12,61	27040	605	0,47	23
					79,96	4,79	3838	230	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	28,00	421,89	9,53	11813	267	0,34	10
					57,44	3,66	1608	103	0,01	0
		Итого по разделу: Водопровод В1								206208
		Раздел: Трубопровод горячей и холодной воды Т3								
146.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	12,00	433,63	6,60	5204	79	1,21	14
					216,83	2,48	2602	30	0,01	0
147.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36,00	445,87	9,88	16051	355	1,48	53
					266,51	3,69	9594	133	0,01	1
148.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60,00	546,39	15,24	32784	914	1,89	113
					336,38	5,71	20182	343	0,02	1
149.	С130904-3	Краны Dy 15 мм	шт	9,00	707,00	--	6363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130904-4	Краны Dy 20 мм	шт	5,00	487,00	--	2435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С130904-10	Краны Dy 25 мм	шт	4,00	343,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	1,00	34,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,34	200,00	--	1469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод горячей и холодной воды Т3								65711
		Раздел: Водомерный узел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
155.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВТ-25	шт	1,00	5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --
156.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
157.	СПрайс-лист	задвижка чугунная фланцевая Д 100 мм	шт	1,00	75825,00 --	-- --	75825 --	-- --	-- --	-- --
158.	СПрайс-лист	электропривод к задвижке тип НА, ВА ТЭ 099058-01-16М1	шт	1,00	57878,00 --	-- --	57878 --	-- --	-- --	-- --
159.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	6,00	285,00 --	-- --	1710 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел								152347
		Раздел: Электромонтажные работы								
160.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	160,00	263,81 261,00	2,81 0,45	42210 41760	450 72	1,60 0,00	256 1
161.	С151702-53	Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36	шт	118,00	3500,00 --	-- --	413000 --	-- --	-- --	-- --
162.	С	Светильники "SPOT" С люминисцентной лампой 2х18	шт	8,00	1467,30 --	-- --	11738 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	35,00	37,55 37,55	-- --	1314 1314	-- --	0,24 --	8 --
164.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым	шт	35,00	226,00 --	-- --	7910 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С								
165.	Ц0110-698 -1	коробка ответвительная на стене	шт	58,00	92,40	--	5359	--	0,50	29
					90,00	--	5220	--	--	--
166.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	58,00	1660,00	--	96280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,04	16300,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	31,00	37,55	--	1164	--	0,24	7
					37,55	--	1164	--	--	--
169.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	18,00	182,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	13,00	156,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	666,89	45,21	1334	90	3,04	6
					522,67	17,92	1045	36	0,07	0
172.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-599 -1	Щиток силовой на 12 групп	шт	2,00	961,60	22,60	1923	45	2,00	4
					412,00	2,30	824	5	0,01	0
174.	СПрайс	Щит силовой на 12 групп	шт	2,00	2599,22	--	5198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7,00	862,00	28,00	6034	196	2,00	14
					340,00	4,50	2380	31	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	С	Автомат 3-х полюсный на 63А	шт	3,00	1113,05	--	3339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С	Автомат 3-х полюсный на 32А	шт	4,00	985,19	--	3941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35,00	501,20	13,20	17542	462	1,00	35
					227,00	2,30	7945	80	0,01	0
179.	С	Автомат однополюсный на 16А	шт	35,00	838,46	--	29346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
181.	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3	комплект	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
183.	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056-21У3	комплект	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
185.	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00	шт	1,00	109700,00	--	109700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								914847
		Раздел: 2-ой этажа								
186.	Е0167-16-	Монтаж светильников для	шт	139,00	263,81	2,81	36670	391	1,60	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт			261,00	0,45	36279	63	0,00	1
187.	С151702-53	Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36	шт	139,00	3500,00	--	486500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	197,28	71,95	986	360	0,63	3
					99,88	44,92	499	225	0,16	1
189.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	5,00	871,00	--	4355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	92,00	37,55	--	3455	--	0,24	22
					37,55	--	3455	--	--	--
191.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	66,00	226,00	--	14916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	26,00	126,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Ц0110-698-1	коробка ответвительная на стене	шт	18,00	92,40	--	1663	--	0,50	9
					90,00	--	1620	--	--	--
194.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	18,00	1660,00	--	29880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	14,00	37,55	--	526	--	0,24	3
					37,55	--	526	--	--	--
196.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	5,00	156,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	666,89	45,21	1334	90	3,04	6
					522,67	17,92	1045	36	0,07	0
200.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1,00	11000,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Ц0108-599-1	Щиток силовой на 12 и 6 групп	шт	2,00	961,60	22,60	1923	45	2,00	4
					412,00	2,30	824	5	0,01	0
203.	СПрайс	Щит силовой на 6 групп	шт	1,00	1551,15	--	1551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс	Щит силовой на 12 групп	шт	1,00	2599,22	--	2599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	9,00	862,00	28,00	7758	252	2,00	18
					340,00	4,50	3060	40	0,03	0
206.	С	Автомат 3-х полюсный на 63А	шт	4,00	1113,05	--	4452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С	Автомат 3-х полюсный на 32А	шт	5,00	985,19	--	4926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	27,00	501,20	13,20	13532	356	1,00	27
					227,00	2,30	6129	62	0,01	0
209.	С	Автомат однополюсный на 16А	шт	12,00	838,46	--	10061	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	853,00	12,70	1,37	10835	1167	0,07	57
					10,61	0,82	9054	702	0,00	2
211.	Ц0108-524 -7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1,00	1627,70	49,70	1628	50	3,00	3
					459,00	9,00	459	9	0,05	0
212.	С151803-1 80прим	Ящик однофидерный серии ЯРВ, трехполюсный на 100 А	шт	1,00	6510,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	9,00	37,55	--	338	--	0,24	2
					37,55	--	338	--	--	--
214.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	15,00	182,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14,00	862,00	28,00	12068	392	2,00	28
					340,00	4,50	4760	63	0,03	0
216.	С	Автомат 3-х полюсный на 63А	шт	1,00	1113,05	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С	Автомат 3-х полюсный на 32А	шт	13,00	985,19	--	12807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С	Автомат однополюсный на 16А	шт	15,00	838,46	--	12577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2-ой этажа								722124
		Раздел: 3-ЫЙ ЭТАЖ								
219.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	145,00	263,81	2,81	38252	407	1,60	232
					261,00	0,45	37845	65	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	С151702-5 3	Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36	шт	145,00	3500,00	--	507500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	26,00	37,55	--	976	--	0,24	6
					37,55	--	976	--	--	--
222.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	26,00	226,00	--	5876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	21,00	37,55	--	789	--	0,24	5
					37,55	--	789	--	--	--
224.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	19,00	182,00	--	3458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	666,89	45,21	667	45	3,04	3
					522,67	17,92	523	18	0,07	0
227.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
229.	С	Автомат 3-х полюсный на 63А	шт	2,00	1113,05	--	2226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	501,20	13,20	15036	396	1,00	30
					227,00	2,30	6810	69	0,01	0
231.	С	Автомат однополюсный на 16А	шт	30,00	838,46	--	25154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	666,89	45,21	667	45	3,04	3
					522,67	17,92	523	18	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1,00	11000,00 --	-- --	11000 --	-- --	-- --	-- --
234.	Ц0108-599-1	Щиток силовой на 12 и 6 групп	шт	2,00	961,60 412,00	22,60 2,30	1923 824	45 5	2,00 0,01	4 0
235.	СПрайс	Щит силовой на 6 групп	шт	1,00	1551,15 --	-- --	1551 --	-- --	-- --	-- --
236.	СПрайс	Щит силовой на 12 групп	шт	1,00	2599,22 --	-- --	2599 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 3-ЫЙ ЭТАЖ								638310
		Раздел: Наружное освещение								
237.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	12,00	263,81 261,00	2,81 0,45	3166 3132	34 5	1,60 0,00	19 0
238.	С151702-53	Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36	шт	12,00	3500,00 --	-- --	42000 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	1,00	37,55 37,55	-- --	38 38	-- --	0,24 --	0 --
240.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружное освещение								45359
		Раздел: Пожарная сигнализация								
241.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1560,00	13,94 13,88	0,06 --	21746 21653	94 --	0,10 0,00	150 0
242.	Е0167-2-1	Демонтаж кабелегона	м	900,00	19,76 19,71	0,05 --	17784 17739	45 --	0,13 0,00	118 0
243.	Ц0110-668-3	Демонтаж Извещателей ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	110,00	151,60 131,10	1,60 --	16676 14421	176 --	2,00 --	220 --
244.	Ц0108-593-11	Демонтаж световых настенных указателей	шт	10,00	150,00 39,30	91,00 25,70	1500 393	910 257	0,82 0,15	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70 1982,00	1,60 --	2063 1982	2 --	11,00 --	11 --
246.	С	Стоимость контрольной панели Гранит-16	шт	1,00	9748,47 --	-- --	9748 --	-- --	-- --	-- --
247.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2,00	457,50 437,00	1,60 --	915 874	3 --	2,00 --	4 --
248.	С	Стоимость датчика пожарного дымового Рубеж ИП212-141	шт	2,00	1186,67 --	-- --	2373 --	-- --	-- --	-- --
249.	Ц0108-397 -1	Монтаж каблегона	м	7,20	170,10 15,80	15,30 3,20	1225 114	110 23	0,09 0,02	1 0
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								74031
		Раздел: Видеонаблюдение								
250.	Ц0110-38-8	Демонтаж желоба	м	35,00	34,20 33,00	-- --	1197 1155	-- --	0,70 --	25 --
251.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	47,00	13,91 5,91	2,10 0,50	654 278	99 24	0,10 0,00	5 0
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								1851
		Раздел: Первый этаж								
252.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	216,00	45,02 32,27	0,51 0,09	9725 6970	110 19	0,21 0,00	45 0
		Итого по разделу: Первый этаж								9725
		Раздел: Второй этаж								
253.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	16,00	90,19 72,63	0,30 0,05	1443 1162	5 1	0,46 0,00	7 0
254.	СПрайс-ли ст	Решетки нерегулируемые 150x150 мм	шт	1,00	522,13 --	-- --	522 --	-- --	-- --	-- --
255.	СПрайс-ли ст	Решетки нерегулируемые 200x100 мм	шт	2,00	542,31 --	-- --	1085 --	-- --	-- --	-- --
256.	СПрайс-ли ст	Решетки нерегулируемые 200x150 мм	шт	12,00	649,50 --	-- --	7794 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	СПрайс-ли 1 ст	Решетки нерегулируемые 250х250 мм	шт	1,00	921,25 --	-- --	921 --	-- --	-- --	-- --
258.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	96,00	45,02 32,27	0,51 0,09	4322 3098	49 9	0,21 0,00	20 0
		Итого по разделу: Второй этаж								16087
		Раздел: Третий этаж								
259.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	13,00	90,19 72,63	0,30 0,05	1172 944	4 1	0,46 0,00	6 0
260.	СПрайс-ли 1 ст	Решетки нерегулируемые 150х100 мм	шт	1,00	501,17 --	-- --	501 --	-- --	-- --	-- --
261.	СПрайс-ли 1 ст	Решетки нерегулируемые 200х150 мм	шт	10,00	649,50 --	-- --	6495 --	-- --	-- --	-- --
262.	С131312-6 4	Решетки нерегулируемые 200х200 мм	м2	1,00	1330,00 --	-- --	1330 --	-- --	-- --	-- --
263.	СПрайс-ли 1 ст	Решетки нерегулируемые 300х200 мм	шт	1,00	941,42 --	-- --	941 --	-- --	-- --	-- --
264.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	39,00	45,02 32,27	0,51 0,09	1756 1259	20 4	0,21 0,00	8 0
265.	Е0120-2-6	Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	62,00	82,41	3,66	5110	227	0,49	30
		Итого по разделу: Третий этаж			78,75	1,37	4883	85	0,01	0 17306
		ИТОГО:					18035807	262041		14098
		Накладные расходы :					2322394	88741		376
		На монтажные работы						236406		
		На общестроительные работы						2056379		
		На металломонтажные работы						11642		
		На сантехнические работы						181832		
		Всего накладных расходов:						2486259		
		Итого с накладными						20522066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1211096		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						21733162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						22041265		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						22334271		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						22421087		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						22638125		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						47262563		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						945251		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48207814		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5784938		
		Итого с НДС						53992752		

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Договор: №8 от 18 февраля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	1705,17	140,44	1,71	239472	2924	0,21	357
					33,92	0,65	57832	1117	0,00	4
2.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе	м2	1715,70	57,29	4,29	98286	7356	0,05	90
					8,48	1,64	14547	2809	0,00	1
3.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз	м2	1715,70	316,78	2,63	543499	4504	0,45	769
					74,78	0,99	128308	1694	0,00	7
		Итого по разделу: Стены								881257
		Раздел: Прочие работы								
4.	E0115-172-2	Масляная окраска ворот, количество окрасок 2	м2	27,00	68,47	2,30	1849	62	0,13	3
					21,22	0,88	573	24	0,00	0
5.	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	45,00	105,81	7,36	4761	331	0,48	21
					82,55	2,79	3715	125	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс	Стоимость ограждения из полированной нержавеющей стали	м	45,00	9380,00	--	422100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								428710
		Раздел: Полы								
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	528,80	73,58	6,13	38909	3239	0,44	232
					67,28	2,31	35575	1223	0,01	5
8.	СПрайс-лист	Покрытие-линолеум коммерческий "ArMsTrOng SOlid"	м2	565,81	988,89	--	559524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Спецклей для линолеума"	кг	185,08	316,44	--	58568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	565,81	125,78	0,20	71166	113	0,10	58
					18,61	0,09	10528	50	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								728167
		Раздел: Проемы								
11.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	348,50	95,32	0,32	33219	112	0,08	27
					11,79	0,11	4109	38	0,00	0
12.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	31,92	328,76	20,41	10494	652	0,74	24
					124,24	7,13	3966	228	0,03	1
13.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	31,92	12700,00	--	405384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрас	Стоимость каленого стекла,см лист 11	м2	13,68	5100,00	--	69768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	20,16	379,71	40,10	7655	808	1,71	35
					313,09	15,16	6312	306	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12022-1	Двери металлические	шт	7,00	25100,00	--	175700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,46	446,86	128,16	8696	2494	1,03	20
					174,40	44,59	3394	868	0,14	3
18.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П; ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	34,02	4250,00	--	144585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	28,00	77,90	--	2181	--	0,39	11
					76,46	--	2141	--	--	--
20.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	28,00	844,00	--	23632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	28,00	1380,00	--	38640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-90-2	Установка металлических ворот с навеской дверных полотен	м2	10,08	379,71	40,10	3827	404	1,71	17
					313,09	15,16	3156	153	0,06	1
23.	С12022-3	Ворота стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.1х2.5 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	40600,00	--	40600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12022-3	Ворота стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.1х2.3 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	40600,00	--	40600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								1004981
		Раздел: Прочие работы								
25.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	6,00	105,81	7,36	635	44	0,48	3
					82,55	2,79	495	17	0,01	0
26.	СПрайс	Стоимость ограждения из полированной нержавеющей стали	м	6,00	9380,00	--	56280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	8,70	1519,11	19,35	13216	168	0,86	8
					135,33	7,26	1177	63	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	14,70	570,21	1,52	8382	22	0,32	5
					50,72	0,56	746	8	0,00	0
29.	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	4,30	1519,11	19,35	6532	83	0,86	4
					135,33	7,26	582	31	0,03	0
30.	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	7,00	570,21	1,52	3991	11	0,32	2
					50,72	0,56	355	4	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы								89037
		Раздел: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								
31.	E0115-38-1	Облицовка цоколя фасада зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2РОтмостка лист АС16	107,30	3033,78	4,99	325524	535	3,10	333
					537,22	1,52	57644	164	0,00	0
32.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	180,00	425,40	33,28	76572	5991	0,03	6
					5,00	11,49	900	2068	0,04	7
33.	C143008-14	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 5-20 мм	м3	18,00	1880,00	--	33840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки по отмостку т.8см	м3	14,40	7940,17	66,01	114338	951	1,35	19
					195,75	24,93	2819	359	0,12	2
35.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,34	41200,00	--	14173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Отделка фасада								564448
		Раздел: Душевые кабины и туалет мастерской								
36.	E0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ	м2	18,88	328,76	20,41	6207	385	0,74	14
					124,24	7,13	2346	135	0,03	1
37.	C12061-192	Перегородки из ПХВ	м2	18,88	12700,00	--	239776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0110-92-	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	18,00	328,76	20,41	5918	367	0,74	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2			124,24	7,13	2236	128	0,03	1
39.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	18,00	12700,00 --	-- --	228600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Душевые кабины и туалет мастерской								480501
		Раздел: Отмостка Мастерской ,АС16								
40.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	119,10	425,40 5,00	33,28 11,49	50665 596	3964 1368	0,03 0,04	4 5
41.	С143008-14	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 5-20 мм	м3	11,90	1880,00 --	-- --	22372 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки по отмостку т.8см	м3	9,52	7940,17 195,75	66,01 24,93	75590 1864	628 237	1,35 0,12	13 1
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00 --	-- --	9352 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отмостка Мастерской ,АС16								157980
		Раздел: Ремонт кровли Мастерской								
44.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	120,00	2009,98 313,89	10,25 3,85	241198 37667	1230 462	1,97 0,02	236 2
		Итого по разделу: Ремонт кровли Мастерской								241198
		Раздел: Электромонтажные работы 1-ый этаж								
45.	С151702-53	Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36	шт	34,00	3500,00 --	-- --	119000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы 1-ый этаж								119000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
46.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10,00	9194,48	49,05	91945	490	2,55	26
					445,05	19,69	4450	197	0,07	1
47.	Е0117-5-4	Установка раковин	шт	6,00	2934,39	15,41	17606	92	0,93	6
					165,60	5,63	994	34	0,02	0
48.	С131101-57	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ, размером 500х400х410 мм	шт	6,00	3300,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С131101-95	Смесители для раковин	шт	6,00	1630,00	--	9780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8,00	5987,64	26,91	47901	215	2,24	18
					398,48	11,25	3188	90	0,04	0
51.	Е0117-5-2	Установка моек производственных	комплект	4,00	9257,24	77,06	37029	308	2,60	10
					445,05	28,13	1780	113	0,11	0
52.	Ц0135-6-3	Водонагреватель электрический,100л	шт	4,00	2995,01	359,25	11980	1437	14,00	56
					2520,00	78,75	10080	315	0,46	2
53.	СПрайс	Стоимость бойлера 100л	шт	4,00	31644,47	--	126578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников и моек	шт	12,00	162,61	1,96	1951	24	0,81	10
					144,90	--	1739	--	--	--
55.	С131101-97	Смесители для умывальников и моек	компл	12,00	5840,00	--	70080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	2,00	605,39	2,03	1211	4	3,14	6
					544,50	0,45	1089	1	0,00	0
57.	С131101-42	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	шт	2,00	12900,00	--	25800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	1,00	162,61	1,96	163	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
59.	С131101-97	Смесители для душа	компл	1,00	5840,00	--	5840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								467664
		Раздел: Отопление литер Д								
60.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	42,35	4150,00	--	175752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление литер Д								175753
		Раздел: Сантехника Душевая и туалет мастерской								
61.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	4,00	1426,59	8,69	5706	35	0,53	2
					93,15	2,81	373	11	0,01	0
62.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	7,00	162,61	1,96	1138	14	0,81	6
					144,90	--	1014	--	--	--
63.	С131101-97	Смесители для душа	компл	4,00	5840,00	--	23360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48	49,05	18389	98	2,55	5
					445,05	19,69	890	39	0,07	0
65.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	3,00	524,90	3,81	1575	11	2,89	9
					488,25	0,59	1465	2	0,01	0
66.	С131101-24	Раковины	шт	3,00	3750,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131101-95	Смесители для раковин	шт	3,00	1630,00	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0135-6-3	Водонагреватель электрический,100л	шт	1,00	2995,01	359,25	2995	359	14,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2520,00	78,75	2520	79	0,46	0
69.	СПрайс	Стоимость бойлера 100л	шт	1,00	31644,47	--	31644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехника Душевая и туалет мастерской								100948
		Раздел: Учебный корпус литер "В" Вентиляция								
70.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	24,00	90,19	0,30	2164	7	0,46	11
					72,63	0,05	1743	1	0,00	0
71.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 150х100 мм	шт	12,00	501,17	--	6014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 150х150 мм	шт	1,00	522,13	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 200х150 мм	шт	5,00	649,50	--	3248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С131312-6-4	Решетки нерегулируемые 200х200 мм	м2	1,00	1330,00	--	1330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 250х150 мм	шт	1,00	752,35	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 300х150 мм	шт	2,00	838,58	--	1677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 300х200 мм	шт	2,00	941,42	--	1883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0120-3-7	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 280 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,28	82,41	3,66	435	19	0,49	3
					78,75	1,37	415	7	0,01	0
79.	Е0120-31-3	Демонтаж вентилятора пылевого №6,3	шт	1,00	682,93	73,63	683	74	3,74	4
					609,30	27,90	609	28	0,14	0
		Итого по разделу: Учебный корпус литер "В" Вентиляция								18708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутрений пожарный водопровод Литер В								
80.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6,00	10263,47	23,09	61581	139	0,90	5
					157,50	9,00	945	54	0,04	0
81.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	105,00	603,52	9,63	63370	1011	1,22	128
					215,78	3,60	22657	378	0,02	2
82.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	764,92	120,17	765	120	1,86	2
					362,25	45,00	362	45	0,22	0
83.	У1-45-16	Шкаф противопожарный типа I, строительные работы	шкаф	6,00	12170,45	144,83	73023	869	17,00	102
					2821,50	53,58	16929	321	0,26	2
84.	У1-45-17	Шкаф предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	шкаф	6,00	7088,92	269,15	42534	1615	1,30	8
					226,37	84,15	1358	505	0,31	2
		Итого по разделу: Внутрений пожарный водопровод Литер В								241272
		Раздел: Внутрений пожарный водопровод Литер Д								
85.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	10263,47	23,09	20527	46	0,90	2
					157,50	9,00	315	18	0,04	0
86.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	20,00	603,52	9,63	12070	193	1,22	24
					215,78	3,60	4316	72	0,02	0
87.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	764,92	120,17	765	120	1,86	2
					362,25	45,00	362	45	0,22	0
88.	У1-45-16	Шкаф противопожарный типа I, строительные работы	шкаф	2,00	12170,45	144,83	24341	290	17,00	34
					2821,50	53,58	5643	107	0,26	1
89.	У1-45-17	Шкаф предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	шкаф	2,00	7088,92	269,15	14178	538	1,30	3
					226,37	84,15	453	168	0,31	1
		Итого по разделу: Внутрений пожарный водопровод Литер Д								71881
		Раздел: Вентиляция душевой и туалета в мастерской								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	2,10	1617,88	13,16	3398	28	1,54	3
					247,50	4,93	520	10	0,02	0
91.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	6,00	90,19	0,30	541	2	0,46	3
					72,63	0,05	436	--	0,00	0
92.	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые 200х150 мм	шт	4,00	649,50	--	2598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0121-27-1	Установка вентиляторов в душевой /вытяжка/	шт	1,00	256,86	129,18	257	129	0,67	1
					116,44	51,20	116	51	0,20	0
94.	СПрайс-лист	Вентиляторы	шт	1,00	1811,97	--	1812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция душевой и туалета в мастерской								8605
		Раздел: Пожарная сигнализация								
95.	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
96.	С	Стоимость контрольной панели Гранит-16	шт	1,00	9748,47	--	9748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	53,00	457,50	1,60	24248	85	2,00	106
					437,00	--	23161	--	--	--
98.	С	Стоимость датчика пожарного дымового Рубеж ИП212-141	шт	53,00	1186,67	--	62894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0108-397-1	Монтаж каблегона	м	66,79	170,10	15,30	11361	1022	0,09	6
					15,80	3,20	1055	214	0,02	1
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								110313
		ИТОГО:					5890421	46779		2950
							496687	16584		56

Накладные расходы :

На монтажные работы	35692
На общестроительные работы	426312
На металломонтажные работы	2236
На сантехнические работы	61507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						504904		
		Итого с накладными						6416169		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						384970		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6801139		
		Итого с временными, 1,44 %						6899075		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6992213		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7019809		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						7088800		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						14799585		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						295992		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15095577		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1811469		
		Итого с НДС						16907046		

Принял: Сдал:

Бекітемін

Алматы облысы білім

басқармасының бастығы

_____ Ғ.М.Аманова

«__29__» _____ 2013 ж.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылындағы №2 кәсіптік лицейдің ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстарын пайдалануға қабылдау туралы актісі

Үшқоңыр ауылы 2013 жылғы «29» _____

Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылындағы №2 кәсіптік лицейдің ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстарын пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:

Төрағасы:

А.А. Рудер	Алматы облысы білім басқармасы бастығының орынбасары

Комиссия мүшелері:

Г.Қ.Уальбаева	Алматы облысы білім басқармасының күрделі жөндеу және мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас маманы
Ж.Чигамбаева	Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылындағы №2 кәсіптік лицейдің директоры
Б.А.Алишеров	Күрделі құрылыс басқармасының маманы
Б.Ә.Алғашов	Қарасай ауданының ТЖБ бас маманы ө.к.к. подполковнигі
А.Манкеев	Қарасай ауданының санитерлық-гигиеналық бөлімінің бастығы
Е.Т.Данибеков	Бас жобалаушы «DEST ENGINEERING» ЖШС-ның техникалық директоры
А.М.Турсунов	Бас мердігер «Проектно строительная организация Билдинг Эксперт» ЖШС-ның директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылындағы №2 кәсіптік лицейдің ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012 жылдың тамыз айының 15-нен басталып, 2013 жылдың шілде айының 1-де аяқталды.

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «Проектно строительная организация Билдинг Эксперт» ЖШС-ы жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған жобалаушы «DEST ENGINEERING» ЖШС-ы.

5. Құрылыс білім басқармасымен бас мердігер арасындағы 15 тамыз 2012 жылғы – №118 келісім шарт арқылы және 15 ақпан 2013 жылғы –№ 8 келісім шарт арқылы жүзеге асырылған.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

6.1. 15 тамыз 2012 жылғы №118 келісім шарт бойынша:

Жұмыстың басталуы 2012 жылдың 15 тамыз айында.

Жұмыстың аяқталуы 2012 жылдың желтоқсан айы.

Құрылыстың ұзақтылығы, ай: 4 ай.

6.2. 15 ақпан 2013 жылғы №8 келісім шарт бойынша:

Жұмыстың басталуы 2013 жылдың 15 ақпан айында.

Жұмыстың аяқталуы 2013 жылдың шілде айы.

Құрылыстың ұзақтылығы, ай: 4 ай.

7. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

Жоба-сметалық құжаттамасы.

8. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы 278 190,02 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 264 726,52 мың теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған: Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылындағы №2 кәсіптік лицейдің ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмыстары құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес, ауытқусыз.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Төрағасы:

А.А. Рудер

Комиссия мүшелері:

Г.Қ.Уальбаева

Ж.Чигамбаева

Б.А.Алишеров

Б.Ә.Алғашов

А.Манкеев

Е.Т.Данибеков

А.М.Турсунов

Счет-фактура № 1 от 20 февраля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140001936, Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за февраль 2013г.	объект	1	47 745 516,07	47 745 516,07	12%	5 729 461,93	53 474 978,00	0	
Всего по счету:					**47 745 516,07**		**5 729 461,93**	**53 474 978,00**		

Руководитель: Турсунов А. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 1 от 20 февраля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за февраль 2013г.	1	объект	53 474 978,00	53 474 978,00

Итого: 53 474 978,00

В том числе НДС 5 729 461,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 474 978,00 KZT

Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН: 020140001936
Адрес: Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 2 от 14 марта 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140001936, Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за март 2013г.	объект	1	47 644 905,36	47 644 905,36	12%	5 717 388,64	53 362 294,00	0	
Всего по счету:					**47 644 905,36**		**5 717 388,64**	**53 362 294,00**		

Руководитель: Турсунов А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 2 от 14 марта 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за март 2013г.	1	объект	53 362 294,00	53 362 294,00

Итого: 53 362 294,00

В том числе НДС 5 717 388,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 362 294,00 KZT

Пятьдесят три миллиона триста шестьдесят две тысячи двести девяносто четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН: 020140001936
Адрес: Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 3 от 22 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140001936, Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за апрель2013г.	объект	1	48 207 814,29	48 207 814,29	12%	5 784 937,71	53 992 752,00	0	
Всего по счету:					**48 207 814,29**		**5 784 937,71**	**53 992 752,00**		

Руководитель: Турсунов А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт выполненных работ № 3
от 22 апреля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за апрель2013г.	1	объект	53 992 752,00	53 992 752,00

Итого: 53 992 752,00

В том числе НДС 5 784 937,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 992 752,00 KZT

Пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН: 020140001936
Адрес: Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 10 от 20 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140001936, Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за май2013г.	объект	1	15 095 576,79	15 095 576,79	12%	1 811 469,21	16 907 046,00	0	
Всего по счету:					**15 095 576,79**		**1 811 469,21**	**16 907 046,00**		

Руководитель: Турсунов А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт выполненных работ № 10
от 20 мая 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№8 от 18.02.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за май2013г.	1	объект	16 907 046,00	16 907 046,00

Итого: 16 907 046,00

В том числе НДС 1 811 469,21

Всего оказано услуг 1, на сумму 16 907 046,00 KZT

Шестнадцать миллионов девятьсот семь тысяч сорок шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области

БИН: 020140001936
Адрес: Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)