N27 28.07.2011 инв. № 1001287 S54000

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
**Заводоуправлние**
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "
Договор РУ 739
Приложение № Т375
Заявка№10187720

Форма "№ 2" 8110440002

**Объект:Ремонт кабинетов 116,118,120**

**А К Т №**
**приемки выполненных работ за май 2011г**

| п/п | обоснование | Наименование работ | ед.изм | кол-во | тр-ты ед | тр-тывсего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Смета№708-2011** | | | | |
| | | **Работы по контракту** | | | | |
| 1 | Контракт | Замена подоконных досок на пластиковые (демонтаж, монтаж, заделка мест установки раствором и пеной) | м | 6,9 | 1500 | 10 350 |
| 2 | Контракт | Навеска жалюзи | м2 | 15 | 2500 | 37 500 |
| 3 | Контракт | Смена оконных уплотнительных резинок | м | 30 | 120 | 3 600 |
| 4 | Контракт | Смена оконных замков | шт | 3 | 600 | 1 800 |
| | | **Итого :** | **тенге** | | | **53 250,00** |
| | | Доска подоконная б=600мм | мп | 6,9 | 3000 | 20 700,00 |
| | | **ИТОГО по контрактным работам** | | | | **73 950,00** |
| | | **Кабинет № 116** | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 46-44-3 | Демонтаж дверного блока 2,1х0,9м | м2 | 1,89 | 0,9115 | 1,72 |
| 2 | 46-24-2 | Отбивка старой штукатурки с оконных и дверных откосов | м2 | 12,39 | 0,2282 | 2,8 |
| 3 | 62-36-1 | Снятие старого набела со стен | м2 | 58,2 | 0,178 | 10,36 |
| 4 | 63-6-1 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 58,2 | 0,117 | 6,81 |
| 5 | 57-2-10 | Разборка покрытия полов из ДСП в один слой | м2 | 16,23 | 0,1617 | 2,62 |
| 6 | 57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 16,23 | 0,1139 | 1,85 |
| 7 | 57-3-1 | Разборка плинтусов | м | 18,6 | 0,0377 | 0,70 |
| 8 | 67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 2 | 0,0632 | 0,13 |
| 9 | 67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки в пустотах | м | 14 | 0,0254 | 0,36 |
| 10 | 67-7-1 | Демонтаж розеток | шт | 3 | 0,0584 | 0,18 |
| 11 | 67-7-1 | Демонтаж выключателей | шт | 1 | 0,0584 | 0,06 |
| 12 | 8-145-1 к=0,3 | Демонтаж кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 9 | 0,18 | 1,62 |
| 13 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов стояков отопления труб диаметром 25 мм | м | 9 | 0,332 | 2,99 |
| 14 | 65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | к-т | 1 | 1,908 | 1,91 |
| | | **Монтажные работы** | | | | |
| | | **Потолок** | | | | |
| 15 | 15-35-1 | Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG" | м2 | 16,23 | 1,760 | 28,56 |
| | | **Стены** | | | | |
| 16 | 62-25-1 примен. | Огрунтовка поверхностей грунтовкой | м2 | 58,2 | 0,0390 | 2,27 |
| 17 | 15-169-5 | Сплошное выравнивание стен под оклейку обоями | м2 | 58,2 | 0,1090 | 6,34 |
| 18 | 15-252-1 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 58,2 | 0,578 | 33,64 |
| 19 | 15-180-5 прим | Окраска водоэмульсионными составами по обоям | м2 | 58,2 | 0,231 | 13,44 |
| 20 | 15-36-1 | Обшивка ниши для радиаторов гипсокартоном с креплением по фирменным направляющим | м2 | 4 | 1,288 | 5,15 |
| 21 | 20-11-2 | Установка решеток радиаторных | шт | 1 | 1,39 | 1,39 |
| | | **Полы** | | | | |
| 22 | 11-9-2 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из ДСП | м2 | 16,23 | 0,0733 | 1,19 |
| 23 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 16,23 | 0,382 | 6,20 |
| 24 | 57-23-5 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 18,6 | 0,0944 | 1,76 |
| | | **Проемы** | | | | |
| 25 | 10-23-1 | Установка деревянного дверного блока 2,1х0,9 | м2 | 1,89 | 0,899 | 1,70 |
| | | | шт | 1 | | |
| 26 | 15-36-1 | Зашивка откосов гипсокартоном | м2 | 12,39 | 1,288 | 15,96 |
| 27 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов | м2 | 12,39 | 3,852 | 47,73 |
| 28 | 61-1-2 | Затирка откосов раствором Алинекс Глатт | м2 | 12,39 | 0,4237 | 5,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15-180-3 | Окраска оконных и дверных откосов в/эмульсионной краской | м2 | 12,39 | 0,39 | 4,83 |
| | | | | | | |
| | | **Электромонтажные работы** | | | | |
| 30 | 8-593-20 | Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг | шт | 4 | 1,02 | 4,08 |
| 31 | 46-30-1 | Пробивка борозд для прокладки эл. провода | м | 6 | 0,2420 | 1,45 |
| 32 | 67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 14 | 0,1492 | 2,09 |
| 33 | 69-9-4 | Заделка борозд в стенах | м | 6 | 0,238 | 1,43 |
| 34 | 69-16-3 | Приготовление раствора вручную | м3 | 0,00 | 16,077 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 35 | 67-17-1 | Монтаж - розетка и выключатель | шт | 4 | 0,239 | 0,96 |
| 36 | 8-145-1 | Прокладка кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 9 | 0,06 | 0,54 |
| | | **Сантехнические работы** | | | | |
| 37 | 16-14-2 | Прокладка трубопроводов диаметром 25 мм | м | 9 | 1,29 | 11,61 |
| 38 | 18-6-2 | Установка радиаторов алюминиевых | кВТ | 1,63 | 0,591 | 0,96 |
| | | | секц. | 10,00 | | |
| 39 | 16-15-1 | Установка вентилей ф15мм | шт | 2 | 1,470 | 2,94 |
| | | **Вентиляция** | | | | |
| 40 | 20-32-1 | Установка сплит-систем | шт | 1 | 3,65 | 3,65 |
| | | **Кабинет № 118** | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | |
| 41 | 46-24-2 | Отбивка старой штукатурки с оконных откосов | м2 | 3,22 | 0,2282 | 0,7 |
| 42 | 62-36-1 | Снятие старого набела со стен | м2 | 73,69 | 0,178 | 13,12 |
| 43 | 63-6-1 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 73,69 | 0,117 | 8,62 |
| 44 | 57-2-10 | Разборка покрытия полов из ДСП в один слой | м2 | 28,5 | 0,1617 | 4,61 |
| 45 | 57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 28,5 | 0,1139 | 3,25 |
| 46 | 57-3-1 | Разборка плинтусов | м | 24,42 | 0,0377 | 0,92 |
| 47 | 67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 2 | 0,0632 | 0,13 |
| 48 | 67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки в пустотах | м | 14 | 0,0254 | 0,36 |
| 49 | 67-7-1 | Демонтаж розеток | шт | 3 | 0,0584 | 0,18 |
| 50 | 67-7-1 | Демонтаж выключателей | шт | 1 | 0,0584 | 0,06 |
| 51 | 8-145-1 к=0,3 | Демонтаж кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 9 | 0,18 | 1,62 |
| 52 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов стояков отопления труб диаметром 25 мм | м | 9 | 0,332 | 2,99 |
| 53 | 65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | к-т | 1 | 1,908 | 1,91 |
| | | **Монтажные работы** | | | | |
| | | **Потолок** | | | | |
| 54 | 15-35-1 | Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG" | м2 | 28,5 | 1,760 | 50,16 |
| | | **Стены** | | | | |
| 55 | 62-25-1 примен. | Огрунтовка поверхностей грунтовкой | м2 | 73,69 | 0,0390 | 2,87 |
| 56 | 15-169-5 | Сплошное выравнивание стен под оклейку обоями | м2 | 73,69 | 0,1090 | 8,03 |
| 57 | 15-252-1 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 73,69 | 0,578 | 42,59 |
| 58 | 15-180-5 прим | Окраска водоэмульсионными составами по обоям | м2 | 73,69 | 0,231 | 17,02 |
| 59 | 15-36-1 | Обшивка ниши для радиаторов гипсокартоном с креплением по фирменным направляющим | м2 | 4 | 1,288 | 5,15 |
| 60 | 20-11-2 | Установка решеток радиаторных | шт | 1 | 1,39 | 1,39 |
| | | **Полы** | | | | |
| 61 | 11-9-2 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из ДСП | м2 | 28,5 | 0,0733 | 2,09 |
| 62 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 28,5 | 0,382 | 10,89 |
| 63 | 57-23-5 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 24,42 | 0,0944 | 2,31 |
| | | **Проемы** | | | | |
| 64 | 15-36-1 | Зашивка откосов гипсокартоном | м2 | 3,22 | 1,288 | 4,15 |
| 65 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки оконных откосов | м2 | 3,22 | 3,852 | 12,40 |
| 66 | 61-1-2 | Затирка откосов раствором Алинекс Глатт | м2 | 3,22 | 0,4237 | 1,36 |
| 67 | 15-180-3 | Окраска оконных откосов в/эмульсионной краской | м2 | 3,22 | 0,39 | 1,26 |
| | | **Электромонтажные работы** | | | | |
| 68 | 8-593-20 | Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг | шт | 6 | 1,02 | 6,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 46-30-1 | Пробивка борозд для прокладки эл. провода | м | 18 | 0,2420 | 4,36 |
| 70 | 67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 25 | 0,1492 | 3,73 |
| 71 | 69-9-4 | Заделка борозд в стенах | м | 18 | 0,238 | 4,28 |
| 72 | 69-16-3 | Приготовление раствора вручную | м3 | 0,0 | 16,077 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 73 | 67-17-1 | Монтаж - розетка и выключатель | шт | 5 | 0,239 | 1,20 |
| 74 | 8-145-1 | Прокладка кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 9 | 0,06 | 0,54 |
| | | **Сантехнические работы** | | | | |
| 75 | 16-14-2 | Прокладка трубопроводов диаметром 25 мм | м | 9 | 1,29 | 11,61 |
| 76 | 18-6-2 | Установка радиаторов алюминиевых | кВТ | 1,63 | 0,591 | 0,96 |
| | | | секц. | 10,00 | | |
| 77 | 16-15-1 | Установка вентилей ф15мм | шт | 2 | 1,470 | 2,94 |
| | | **Кабинет № 120** | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | |
| 78 | 46-44-3 | Демонтаж дверного блока 2,1х0,9м | м2 | 1,89 | 0,9115 | 1,72 |
| 79 | 46-24-2 | Отбивка старой штукатурки с оконных и дверных откосов | м2 | 12,39 | 0,2282 | 2,8 |
| 80 | 62-36-1 | Снятие старого набела со стен | м2 | 73,46 | 0,178 | 13,08 |
| 81 | 63-6-1 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 73,46 | 0,117 | 8,59 |
| 82 | 57-2-10 | Разборка покрытия полов из ДСП в один слой | м2 | 29,6 | 0,1617 | 4,79 |
| 83 | 57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 29,6 | 0,1139 | 3,37 |
| 84 | 57-3-1 | Разборка плинтусов | м | 26,13 | 0,0377 | 0,99 |
| 85 | 67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 2 | 0,0632 | 0,13 |
| 86 | 67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки в пустотах | м | 14 | 0,0254 | 0,36 |
| 87 | 67-7-1 | Демонтаж розеток | шт | 4 | 0,0584 | 0,23 |
| 88 | 67-7-1 | Демонтаж выключателей | шт | 1 | 0,0584 | 0,06 |
| 89 | 8-145-1 к=0,3 | Демонтаж кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 9 | 0,18 | 1,62 |
| 90 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов стояков отопления труб диаметром 25 мм | м | 9 | 0,332 | 2,99 |
| 91 | 65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | к-т | 1 | 1,908 | 1,91 |
| | | **Монтажные работы** | | | | |
| | | **Потолок** | | | | |
| 92 | 15-35-1 | Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG" | м2 | 29,6 | 1,760 | 52,10 |
| | | **Стены** | | | | |
| 93 | 15-36-1 | Зашивка стены и проема гипсокартоном с креплением по фирменным направляющим | м2 | 16 | 1,288 | 20,61 |
| 94 | 15-169-5 | Шпаклевка зашивки | м2 | 16 | 0,109 | 1,74 |
| 95 | 62-25-1 примен. | Огрунтовка поверхностей грунтовкой | м2 | 73,46 | 0,0390 | 2,86 |
| 96 | 15-169-5 | Сплошное выравнивание стен под оклейку обоями | м2 | 73,46 | 0,1090 | 8,01 |
| 97 | 15-252-1 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 73,46 | 0,578 | 42,46 |
| 98 | 15-180-5 прим | Окраска водоэмульсионными составами по обоям | м2 | 73,46 | 0,231 | 16,97 |
| 99 | 15-36-1 | Обшивка ниши для радиаторов гипсокартоном с креплением по фирменным направляющим | м2 | 4 | 1,288 | 5,15 |
| 100 | 20-11-2 | Установка решеток радиаторных | шт | 1 | 1,39 | 1,39 |
| | | **Полы** | | | | |
| 101 | 11-9-2 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из ДСП | м2 | 29,6 | 0,0733 | 2,17 |
| 102 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 29,6 | 0,382 | 11,31 |
| 103 | 57-23-5 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 26,13 | 0,0944 | 2,47 |
| | | **Проемы** | | | | |
| 104 | 10-23-1 | Установка деревянного дверного блока 2,1х0,9 | м2 | 1,89 | 0,899 | 1,70 |
| | | | шт | 1 | | |
| 105 | 15-36-1 | Зашивка откосов гипсокартоном | м2 | 12,39 | 1,288 | 15,96 |
| 106 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов | м2 | 12,39 | 3,852 | 47,73 |
| 107 | 61-1-2 | Затирка откосов раствором Алинекс Глатт | м2 | 12,39 | 0,4237 | 5,25 |
| 108 | 15-180-3 | Окраска оконных и дверных откосов в/эмульсионной краской | м2 | 12,39 | 0,39 | 4,83 |
| | | **Электромонтажные работы** | | | | |
| 109 | 8-593-20 | Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг | шт | 4 | 1,02 | 4,08 |
| 110 | 46-30-1 | Пробивка борозд для прокладки эл. провода | м | 12 | 0,2420 | 2,90 |
| 111 | 67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 24 | 0,1492 | 3,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69-9-4 | Заделка борозд в стенах | м | 12 | 0,238 | 2,86 |
| 113 | 69-16-3 | Приготовление раствора вручную | м3 | 0,0 | 16,077 | 0,00 |
| 114 | 67-17-1 | Монтаж - розетка и выключатель | шт | 9 | 0,239 | 2,15 |
| 115 | 8-145-1 | Прокладка кабель-канала для компьютерных кабелей | м | 18 | 0,06 | 1,08 |
| | | **Сантехнические работы** | | | | |
| 116 | 16-14-2 | Прокладка трубопроводов диаметром 25 мм | м | 9 | 1,29 | 11,61 |
| 117 | 18-6-2 | Установка радиаторов алюминиевых | кВТ | 1,63 | 0,591 | 0,96 |
| | | | секц. | 10,00 | | |
| 118 | 16-15-1 | Установка вентилей ф15мм | шт | 2 | 1,470 | 2,94 |
| | | **Уборка мусора** | | | | |
| 119 | 69-18-1 | Уборка строительного мусора со сгребанием в кучи и переноской до 100 м | м2 | 148,66 | 0,046 | 6,84 |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **ч/час** | | | **799,55** |
| | | **ИТОГО** | **ч/мес** | | | **5** |

ИТОГО к оплате:**1 366 935 тг**(один миллион триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять тенге )

В том числе:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Строительно-монтажные работы** | ч/мес | 5 | 50000 | **250 000,00** |
| **Работы по контракту** | | | | **73 950,00** |
| **Материалы подрядчика** | | | | **1 025 737,00** |
| **Механизмы подрядчика:** | | | | **17 248,00** |
| Автомашина | м/см | 1 | 11968 | 11 968,00 |
| Дрели электрические | м/см | 21 | 160 | 3 360,00 |
| Перфоратор электрический | м/см | 10 | 192 | 1 920,00 |

Работу сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Е.П.Кузнецов

Принял Начальник АХО Избасаров С

Начальник бюро учета Мещерякова Т.В.

Инженер ОКР Смирнова Н.В.