Ф О Р М А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

сентябрь 2012 года

Генподрядчик: ТОО "СУ-808"

Субподрядчик: ТОО "Фирма "Универсал"

Договор № **от _____** **2012 года**

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории АТС-46 г. Петропавловск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный месяц	Фактически оплачено с начала года
А	1	2	3
Всего	**4 450 932**	**4 450 932**	
в т.ч. НДС 12%	476886	476886	

Генподрядчик: **Директор В.Б. Ли_____**

Субподрядчик: **Директор Г.Г. Гильманов _____**

Генподрядчик : ТОО "СУ-808"

Субподрядчик : ТОО "Фирма "Универсал"

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь м-ц 2012 года
по капитальному ремонту асфальтового покрытия территории АТС-46 г. Петропавловск

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге					Стоимость выполненных работ, тг			накладные расходы		затраты труда, на ед.		Затраты труда , всего	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе			%	Всего	основных рабочих-строителей	машинистов	основных рабочих-строителей	машинистов
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м,	м2 корыта	520	33,43	1,03	29,06	10,26	17384	536	15111	5335	133	7808	0,0093	0,05010	5	26
2	П9-5-1	Глина погрузка	т	245,70	28,6				7027	0	0	0	100	0		0,04204	0	10
3	П8-14-1	Перевозка строительного грунта автомобилями-самосвалами 1 класс груза	т	245,70	112,09		112,09	22,42	27541		27541	5509	100	5508		0,04708	0	12
4	Е 27-29-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-40 мм (18 см)	м2	520,0	477,15	7,58	36,34	12,4	248118	3942	18896	6448	133	13818	0,03980	0,03015	21	16
5	Е 27-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к-3	м2	520,0	64,64				33612	0	0	0	133	0	0,00062	0,00133	0	1
6	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия 0,00053*1140	т	0,60	40097,59		339,59	140,94	24059	0	204	85	133	112	0,58	0,58	0	0
7	Е27-53-1	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	м2 покрытия	1140,0	414,79	5,94	15,35	5,06	472855	6772	17501	5768	133	16678	0,0336	0,01766	38	20

8	Е27-54-3	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным крупнозернистым типа АБ, с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 к=2	м2 покрытия	1140	97	0,02			110580	23	0	0	133	30	0,00009		0	0
9	Е 27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего покрытия 0,00032*1140	т	0,36	40097,59		339,59	140,94	14435	0	122	51	133	67	0,58	0,58	0	0
10	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2 покрытия	1140,0	533,6	5,94	15,35	5,06	608308	6772	17501	5768	133	16678	0,0339	0,01766	39	20
11	П8-14-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза,	т	246,70	112,09		112,09	22,42	27652	0	27652	5530	100	5530		0,04998	0	12
		Внутри гаража и мойка																
12	Е 27-29-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции толщиной из щебня фракции 20-40 мм (8см)	м2	97,0	477,15	7,58	36,34	12,4	46283	735	3525	1203	133	2578	0,03980	0,03015	4	3
13	Е 27-22-1	при изменении толщины однослойных оснований толщиной 15 см из щебня добавлять на каждый 1 см К=-7	м2	97,0	-150,82				-14630	0	0	0	133	0	0,00062	0,00133	0	0
14	Е 27-72-1	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытияна съездах 0,00032*51	т	0,03	40097,59		339,59	140,94	1203	0	10	4	133	6	0,58	0,58	0	0
15	Е 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2	97	533,60	5,94	15,35	5,06	51760	576	1489	491	133	1419	0,0336	0,01766	3	2
16	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 к=2	м2 покрытия	97	127,57	0,02			12375	2	0	0	133	3	0,00009		0	0
17	П8-14-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза,	т	11,70	112,09		112,09	22,42	1311	0	1311	262	100	262		0,04708	0	1
		итого:							1689872	19356	130863	36455		70496			111	123
		накладные расходы							70496	10574								35
		итого:							1760368	66385								269
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						105622									

		итого по расчёту в базовых ценах 2001 г.							1865990										
		итого с К=1618/775 в ценах 2012 г.	2,088						3896124										
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						77922										
		итого:							3974046										
		НДС 12 %							476886										
		ВСЕГО В ЦЕНАХ 2012 Г.							**4450932**										

Генподрядчик

Зам. директора по производству ТОО "Су-808" _____ Юркин А.В.

Субподрядчик

Исполнительный директор ТОО "Фирма "Универсал" _____ Гильманов Г.Г.