«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр. сетей водоснабжение
деректер базасына енгізілді
№ 148 25.01.2018 ж.
қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» январь 2018 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **ИП «Моргунова А.Н.», ул. Шевченко, 4 , корпус 94, 48**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «8» январь 2018 г. **ТОО«СИГМА» ул.Мауленова 85 директор Саткимбаев Е.Т.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «5» январь 2018 г. **ТОО «Техинтерсервис» г. Алматы, мкр.12, дом 5Б. кв.31, руководитель Бутаков В.И., инженер технадзор Алдонгаров С.С. аттестат №KZ53VJE00020098 от 19 сентября 2016 года, технадзор Мырзатаев Т. аттестат №KZ32VJE00032504 от 21 ноября 2017 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды / Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «5» январь 2018 г. **ТОО «Техинтерсервис» и.о. директора Бутаков В.И., ГИП Парфенов Е.В.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство сетей водоснабжения к административно – производственному зданию, расположенного по адресу: ул.Казыбаева, 280, в Жетысуском районе города Алматы / Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Қазыбаев көшесі, 280, әкімшілік және өндірістік ғимаратқа сумен жабдықтау желілерін салу.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Жетысуский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздememен орындалған/

Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **08.02.2017г., №113;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ64REA00076514 от 03.11.2017г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Техинтерсервис» 10-07-2017-НВК**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **ИП «Моргунова А.Н.» № 1 от 23.10.2017 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **06 ноября 2017 г.;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **06 января 2018 г.;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца;**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца;**

нақты, ай/фактически, месяц: **2 месяца;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11	п.м	160			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №05/3-2259 от 04 июля 2017 года, предусматривается строительство водопроводных сетей с установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов. Сети водопровода построены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 110х10.0мм, 63х5.8мм. На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **9.622501 млн теңге/млн тенге;**
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **9.289740 млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6,431570 млн теңге/млн тенге;**
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **6,431570 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сетей водоснабжения к административно – производственному зданию, расположенного по адресу: ул.Казыбаева, 280, в Жетысуском районе города Алматы / Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Қазыбаев көшесі, 280, әкімшілік және өндірістік ғимаратқа сумен жабдықтау желілерін салу принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Моргунова А.Н.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: **Бутаков В.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Бутаков В.И.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **Саткимбаев Е. Т.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Моргунова А.Н."**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СИГМА"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения к административно-производственному зданию, расположенному по адресу: ул. Казыбаева, 280 в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Водоснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, 280 в Жетысуском районе г. Алматы. Сети водопровода.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-В от 03.11.2017 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный				
1	**11-010102-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м 3**	**м3**	**205.700**	**789.87**	**162477**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**66.300**	**5700.88**	**377968**
3	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**66.300**	**567.15**	**37602**
4	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**489.600**	**1571.49**	**769403**
5	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**204.000**	**34.07**	**6949**
6	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**204.000**	**567.15**	**115699**
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**367.200**	**1571.49**	**577052**
8	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**204.000**	**53.48**	**10910**
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**22.400**	**6285.81**	**140802**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44.800**	**1847.97**	**82789**

омер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	3	4	5	6	7	8
11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	44.800	3429.16	15362
12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	272.000	356.70	9702
13	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.016	617020.99	9872
14	23-010501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16.160	1021.09	16501
15	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.144	693357.57	99843
16	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	145.440	2949.58	428986
17	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3.000	3233.40	9700
18	23-040102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3.000	27559.39	82678
19	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2.000	5340.96	10682
20	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные ГОСТ 8220-85	шт.	2.000	70848.34	141697
21	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2.000	9369.33	18739
22	24-010201-0126 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм x 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2.000	14282.92	28566
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5.000	2422.07	12110
24	23-020302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3.000	1483.79	4451
25	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	9355.33	18711
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0003	2240553.34	672
27	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1.000	992.95	993

омер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
28	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3.000	1170.43	3511
29	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6.000	1636.90	9821
30	23-020302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3.000	951.29	2854
31	11-160901-0201 РСНБ РК 2015	Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1.000	19706.12	19706
32	23-030301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1.000	32566.91	32567
33	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2.000	2204.30	4409
34	23-041013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1.000	10600.46	10600
35	23-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.000	2474.49	2474
36	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0.016	127711.08	2043
37	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0.144	135975.13	19580
38	11-250209-0406 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км трубопровода	0.160	503745.86	80599
39	21-130810-0303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м2	124.160	499.85	62062
40	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	м3	7.140	55231.40	394352
41	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2.600	74118.77	192709
42	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4.000	15829.76	63319
43	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8.000	18711.79	149694
44	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца горловин железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	16.000	7288.38	116614
45	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические	т	0.097	494614.46	48136
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок за 2 раза	м2	2.822	257.11	726

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
47	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4.000	27307.21	109229
48	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	м3	3.353	55231.40	185213
49	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0.690	74118.77	51142
50	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1.030	74118.77	76342
51	21-040301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	1.000	15633.87	15634
52	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2.000	24005.26	48011
53	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	4.000	7288.38	29154
54	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические	т	0.023	494614.46	11238
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок за 2 раза	м2	0.659	257.11	169
56	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1.000	27307.21	27307
57	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7.400	5456.05	40375
58	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	13.320	99.07	1320
59	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	13.320	1004.21	13376
60	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.	м2 основания или	87.400	292.51	25565
61	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37.000	255.33	9447
62	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	37.000	2.27	84
63	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	3.989	14620.66	58316
64	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37.000	255.33	9447

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
65	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**37.000**	**0.57**	**21**
66	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**4.022**	**14782.77**	**59455**
67	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1.000**	**13280.54**	**13281**
68	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Гильза из стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	**км**	**0.003**	**1570495.44**	**4711**
69	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3.000**	**4356.82**	**13070**
		ИТОГО:				**5434186**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**663957**
		Сметная прибыль				**402532**
		Итого с временными		**1,5 %**	**81513.00**	**5515699**
		Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**114175.00**	**5629874**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5742473**
		Итого с НДС		**12 %**	**689097.00**	**6431570.00**

Принял:

ИП "Моргунова А.Н."

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»