Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 5 от 19 июля 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электроосвещения ул. Ульбинская г. Риддер

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	43,4	32,27	30,77	1401	1335	411	0,01	–
		м3 грунта		1,42	8,34	62	362	97	0,03	1
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	75,95	32,3	32,3	2453	2453	491	–	–
		т		–	6,46	–	491	100	0,14	10
3	Е9-62-8	Изготовление металлических опор	4,07	25987,18	4444,95	105872	18109	75155	110	448
		т конструкций		19800	697,37	80665	2841	90	2,55	10
4	Е33-204-1	Установка стальных опор, массой до 0,5 т.	35	3965,53	1831,4	138794	64099	95651	12	420
		опора		1977,75	625,01	69221	21875	105	2,34	82
5	99-25-1	Трубы электросварные прямошовные д=133х4,5 (ГОСТ 10705-80)	140	929		130060				
		м								
6	99-25-2	Трубы электросварные прямошовные д=102х4 (ГОСТ 10705-80)	105	630		66150				
		м								
7	99-25-3	Трубы электросварные прямошовные д=76х3,5 (ГОСТ 10705-80)	140	417		58380				
		м								
8	99-25-4	Трубы водогазопроводные д=40х3,5 (ГОСТ 3262-75)	10,5	250		2625				

		м								
	99-25-5	Прокат листовой горячекатанный, толщиной 5 мм. (ГОСТ 19903-74) *т*	0,09	53775		4762				
0	99-25-6	Крюк КН-18 *шт*	35	194,78		6817				
1	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз *м2*	132,65	41,4 / 4,41	0,09 / 0,05	5492 / 585	12 / 7	533 / 90	0,02 / 0	3 / –
2	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 *м2*	397,95	54,52 / 2,77	0,09 / 0,05	21696 / 1102	36 / 20	1010 / 90	0,01 / 0	5 / –
13	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ *оттяжка*	10	763,12 / 463,5	227,62 / 68,94	7631 / 4635	2276 / 689	5590 / 105	2,76 / 0,28	28 / 3
14	99-7-36	Оттяжка ОТ 1 *т*	2,68	96700		258789				
15	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	1590	196,8 / 22,5	46,3 / 10,4	312912 / 35775	73617 / 16536	49695 / 95	0,14 / 0,06	223 / 97
16	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	34,1 / 25	2,7 / 0,4	341 / 250	27 / 4	241 / 95	0,15 / 0	2 / –
17	16-7-187	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 380 В, с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	1,6	138900		222240				
18	Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	1	5054,8 / 1233	3784 / 835	5055 / 1233	3784 / 835	1965 / 95	7 / 4,88	7 / 5
19	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, до 1 кВ. *комплект*	1	5070		5070				
20	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2

		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,08	–
21	80-6-13	Ящик управления электроосвещением и учета электроэнергии (индивидуального исполнения)	1	49944		49944				
		шт								
22	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12632	2,01	42
		светильник								
				333	239,85	6993	5037	105	0,81	17
23	17-3-5	Светильники, тип РКУ01-250-011	21	6550		137550				
		шт								
24	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-250	21	794		16674				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1598660**	**195452**			**1180**
						200838	**48711**			**225**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1146951				
		оборудования, тенге				49944				
		Накладные расходы, тенге				243688				
		- заработная плата, тенге				36842				
		- трудоемкость, чел.*час.				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107544				
		Всего				**1949892**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				53200				
		- заработная плата, тенге				7509				
		- трудоемкость, чел.*час.				43				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				56643				
		- заработная плата, тенге				26083				
		- трудоемкость, чел.*час.				159				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19532				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7813				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2087080**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**3428197**				
		- материалы, тенге				1884440				
		- оборудование, тенге				82058				

- заработная плата, тенге	/3716
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3496761**
НДС(12%)	419611
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3916372**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____ **Рысев И.В.**

Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Агафонов В.И.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор №19 от 19.04.11г

Акт № 8 от 15 сентября 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электроосвещения ул. Ульбинская г. Риддер

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	14	1745,38 / 333	1411,25 / 239,85	24435 / 4662	19758 / 3358	8421 / 105	2,01 / 0,81	28 / 11
2	17-3-5	Светильники, тип РКУ01-250-011 *шт*	14	6550		91700				
3	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления ДРЛ-250 *шт*	14	794		11116				
		Всего прямые затраты				**127251 / 4662**	**19758 / 3358**			**28 / 11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				102832				
		Накладные расходы, тенге				8421				
		- заработная плата, тенге				1263				
		- трудоемкость, чел.*час.				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8140				
		Всего				**143812**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				4027				

- заработная плата, тенге	568
- трудоемкость, чел.*час.	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)	4287
- заработная плата, тенге	1972
- трудоемкость, чел.*час.	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1478
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	591
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**154195**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**253342**
- материалы, тенге	168953
- заработная плата, тенге	22825
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**259975**
НДС(12%)	31197
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**291172**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия",
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300,РК, ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6,
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик : ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
РНН 181400214042
БИН :100940018283
Юр.адрес : РК. 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____**Рысев И.В.**

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градострительства и строительства города Риддера"

_____**Агафонов В.И.**