Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Люкс-Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО «АлЖа Құрылыс»
Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт здании школы-гимназии №1 им.М.Ауезова в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64	**от 26.06.2017**				
		Доп. соглашение № 64-1	**от 08.02.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здании школы-гимназии №1 им.М.Ауезова	**56 869 814**	**26 785 715**	**26 785 715**	**26 785 715**					**3 214 286**	**30 000 000**
Итого к оплате:	**56 869 814**	**26 785 715**							**3 214 286**	**30 000 000**

М.П. **Заказчик:** **И.О. руководителя ГУ "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО** **Усипбеков Н.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Люкс-Строй Инжиниринг"** **Мустафин Ж.К.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО «АлЖа Құрылыс»** **Алтай С.Б.**

Заказчик : ГУ "Отдел образования Сарыагашского района" ЮКО **Форма 2**
Инженер: ТОО "Люкс-Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО «АлЖа Құрылыс»
Доп. соглашение № 64-1 от 08.02.2018г к Договору №64 от 26.06.2017

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании школы-гимназии №1 им.М.Ауезова в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		1 Этаж/АС-14-15/								
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	57,36	759,32	109,77	43551	6296	22929	0,91	52
		м2		649,54	58,15	37254	3335	50,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*399,78*		*22929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*5319*				
		Сметная стоимость				*71799*				
2	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/Витраж/	34,04	1189,66	109,77	40496	3737	21846	1,52	52
		м2		1079,89	58,15	36759	1979	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*641,76*		*21846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*4987*				
		Сметная стоимость				*67329*				
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	715,89	156,84	--	112280	--	63134	0,23	165
		м2		156,84	--	112280	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*63134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*14031*				
		Сметная стоимость				*189446*				
4	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	577,44	176,63	--	101993	--	66117	0,23	133

		м2		176,63	--	101993	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*66117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*13449*				
		Сметная стоимость				*181559*				
5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	837,84	122,33	--	102493	--	66449	0,23	193
		м2		122,33	--	102493	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*66449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*13514*				
		Сметная стоимость				*182456*				
		2 Этаж/АС-17-18/								
13	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	5,7	1288,36	109,77	7344	626	3974	1,65	9
		м2		1178,59	58,15	6718	331	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*697,26*		*3974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*905*				
		Сметная стоимость				*12224*				
14	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/Витраж//Фрамуга/	23,7	1189,66	109,77	28195	2602	15210	1,52	36
		м2		1079,89	58,15	25593	1378	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*641,76*		*15210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*3472*				
		Сметная стоимость				*46877*				
15	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	35,225	759,32	109,77	26747	3867	14082	0,91	32
		м2		649,54	58,15	22880	2048	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*399,78*		*14082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*3266*				
		Сметная стоимость				*44096*				
16	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	733,15	156,84	--	114984	--	64654	0,23	167
		м2		156,84	--	114984	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*64654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*14371*				
		Сметная стоимость				*194009*				
17	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	325,87	176,63	--	57558	--	37313	0,26	84
		м2		176,63	--	57558	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*37313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*7590*				
		Сметная стоимость				*102461*				

18	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	665,02	122,33	--	81355	--	52740	0,18	118
		м2		122,33	--	81355	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*52740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*10728*				
		Сметная стоимость				*144823*				
19	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.20мм	0,6886	10517,77	4357,62	7243	3001	3188	7,70	5
		м3		6160,15	1916,86	4242	1320	50,8	2,26	2
		Накладные расходы -		*4629,48*		*3188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*834*				
		Сметная стоимость				*11265*				
20	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	36,48	98,14	--	3580	--	2321	0,14	5
		м		98,14	--	3580	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*2321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*472*				
		Сметная стоимость				*6373*				
21	11-460401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов дощатых. Разборка	630,59	235,82	51,77	148704	32643	75535	0,27	169
		м2 покрытия		184,05	27,42	116061	17291	50,8	0,04	23
		Накладные расходы -		*119,78*		*75535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,45*		*17939*				
		Сметная стоимость				*242178*				
22	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	630,59	52,71	--	33241	--	21549	0,08	48
		м2		52,71	--	33241	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,17*		*21549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*4383*				
		Сметная стоимость				*59173*				
23	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	674,66	25,91	--	17480	--	11332	0,04	25
		м		25,91	--	17480	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,80*		*11332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*2305*				
		Сметная стоимость				*31117*				
		3 Этаж/АС20-21/								
24	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	5,7	1288,36	109,77	7344	626	3974	1,65	9
		м2		1178,59	58,15	6718	331	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*697,26*		*3974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*905*				

		Сметная стоимость				*12224*				
25	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/Витраж//Фрамуга/	23,7	1189,66	109,77	28195	2602	15210	1,52	36
		м2		1079,89	58,15	25593	1378	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*641,76*		*15210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*3472*				
		Сметная стоимость				*46877*				
26	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	35,825	759,32	109,77	27203	3933	14322	0,91	33
		м2		649,54	58,15	23270	2083	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*399,78*		*14322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*3322*				
		Сметная стоимость				*44847*				
27	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	656,4	156,84	--	102947	--	57886	0,23	150
		м2		156,84	--	102947	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*57886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*12867*				
		Сметная стоимость				*173699*				
28	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	454,94	176,63	--	80355	--	52092	0,26	117
		м2		176,63	--	80355	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*52092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*10596*				
		Сметная стоимость				*143043*				
29	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	664,45	122,33	--	81285	--	52695	0,18	118
		м2		122,33	--	81285	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*52695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*10718*				
		Сметная стоимость				*144698*				
30	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.20мм	0,6886	10517,77	4357,62	7243	3001	3188	7,70	5
		м3		6160,15	1916,86	4242	1320	50,8	2,26	2
		Накладные расходы -		*4629,48*		*3188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*834*				
		Сметная стоимость				*11265*				
31	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	36,14	98,14	--	3547	--	2299	0,14	5
		м		98,14	--	3547	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*2299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*468*				

		Сметная стоимость				*6314*				
32	11-460401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов дощатых. Разборка	630,02	235,82	51,77	148570	32614	75467	0,27	169
		м2 покрытия		184,05	27,42	115956	17276	50,8	0,04	23
		Накладные расходы -		*119,78*		*75467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,45*		*17923*				
		Сметная стоимость				*241959*				
33	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	630,02	52,71	--	33211	--	21530	0,08	48
		м2		52,71	--	33211	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,17*		*21530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*4379*				
		Сметная стоимость				*59120*				
34	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	674,06	25,91	--	17465	--	11322	0,04	25
		м		25,91	--	17465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,80*		*11322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*2303*				
		Сметная стоимость				*31090*				
		4 Этаж/АС-23-24/								
35	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	5,7	1288,36	109,77	7344	626	3974	1,65	9
		м2		1178,59	58,15	6718	331	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*697,26*		*3974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*905*				
		Сметная стоимость				*12224*				
36	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/Витраж//Фрамуга/	23,7	1189,66	109,77	28195	2602	15210	1,52	36
		м2		1079,89	58,15	25593	1378	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*641,76*		*15210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,51*		*3472*				
		Сметная стоимость				*46877*				
37	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	35,825	759,32	109,77	27203	3933	14322	0,91	33
		м2		649,54	58,15	23270	2083	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*399,78*		*14322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*3322*				
		Сметная стоимость				*44847*				
38	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	656,64	156,84	--	102984	--	57907	0,23	150
		м2		156,84	--	102984	--	50,8	--	--

		Накладные расходы -		*88,19*		*57907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*12871*				
		Сметная стоимость				*173762*				
39	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	454,94	176,63	--	80355	--	52092	0,26	117
		м2		176,63	--	80355	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*114,50*		*52092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,29*		*10596*				
		Сметная стоимость				*143043*				
40	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	664,45	122,33	--	81285	--	52695	0,18	118
		м2		122,33	--	81285	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,31*		*52695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*10718*				
		Сметная стоимость				*144698*				
41	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ТОЛЩ.20мм	0,6886	10517,77	4357,62	7243	3001	3188	7,70	5
		м3		6160,15	1916,86	4242	1320	50,8	2,26	2
		Накладные расходы -		*4629,48*		*3188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*834*				
		Сметная стоимость				*11265*				
42	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	36,14	98,14	--	3547	--	2299	0,14	5
		м		98,14	--	3547	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*2299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*468*				
		Сметная стоимость				*6314*				
43	11-460401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов дощатых. Разборка	630,02	235,82	51,77	148570	32614	75467	0,27	169
		м2 покрытия		184,05	27,42	115956	17276	50,8	0,04	23
		Накладные расходы -		*119,78*		*75467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,45*		*17923*				
		Сметная стоимость				*241959*				
44	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	630,02	52,71	--	33211	--	21530	0,08	48
		м2		52,71	--	33211	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,17*		*21530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*4379*				
		Сметная стоимость				*59120*				
45	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	674,06	25,91	--	17465	--	11322	0,04	25
		м		25,91	--	17465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,80*		*11322*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*2303*				
		Сметная стоимость				*31090*				
46	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	64,56	1472,96	--	95094	--	61647	2,14	138
		т		1472,96	--	95094	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*954,88*		*61647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,23*		*12539*				
		Сметная стоимость				*169281*				
47	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	64,56	73,00	--	4713	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*391*				
		Сметная стоимость				*5273*				
48	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	64,56	112,95	--	7292	--	263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,07*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*604*				
		Сметная стоимость				*8159*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4139888				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1 этажа/АС-27,28/								
		ОКНА								
49	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга/	18,36	2841,30	138,51	52166	2543	16569	1,59	29
		м2 проемов		1225,35	66,21	22497	1216	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*902,45*		*16569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*5499*				
		Сметная стоимость				*74234*				
		ВИТРАЖ Вт-1 2800х3000Н=(1шт)								
51	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				

53	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,3	2841,30	138,51	15059	734	4783	1,59	8
		м2		1225,35	66,21	6494	351	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21429*				
		ВИТРАЖ Вт-2 2800х2600Н=(1шт)								
55	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				
57	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,18	2841,30	138,51	11877	579	3772	1,59	7
		м2		1225,35	66,21	5122	277	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*3772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1252*				
		Сметная стоимость				*16901*				
		ВИТРАЖ Вт-3 2600х3000Н=(1шт)								
59	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				
61	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,7	2841,30	138,51	13354	651	4241	1,59	7
		м2		1225,35	66,21	5759	311	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19003*				
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
63	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	6,885	1613,90	323,29	11112	2226	4037	0,92	
		м2 проемов		763,20	89,53	5255	616	59,8	0,08	

		Накладные расходы -		*586,39*		*4037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16361*				
64	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,885	303,80	0,22	2092	2	1004	0,29	2
		м2		217,71	0,11	1499	1	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,88*		*1004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,97*		*248*				
		Сметная стоимость				*3344*				
66	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДН-21х1(1шт),ДН-21 х9(1шт),ДН-21х14(1шт)	3,89	2015,56	417,41	7841	1624	2568	1,03	4
		м2		836,93	111,39	3256	433	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*660,07*		*2568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*833*				
		Сметная стоимость				*11241*				
67	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,89	443,82	0,22	1726	1	808	0,41	2
		м2		309,29	0,11	1203	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*207,66*		*808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,12*		*203*				
		Сметная стоимость				*2737*				
69	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	1,44	2882,54	367,47	4151	529	1568	1,89	3
		м2 проемов		1489,73	100,88	2145	145	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*1089,20*		*1568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,74*		*458*				
		Сметная стоимость				*6177*				
71	11-150501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	1,44	1485,18	14,43	2139	21	304	0,36	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		273,00	4,77	393	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*211,17*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,71*		*195*				
		Сметная стоимость				*2638*				
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
72	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3	2,35	2015,56	417,41	4737	981	1551	1,03	2
		м2		836,93	111,39	1967	262	59,8	0,10	--

		Накладные расходы -		*660,07*		*1551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*503*				
		Сметная стоимость				*6791*				
74	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДГ1,5-2,35(14шт),ДГ1,75-2,45(1шт.)	53,63	1613,90	323,29	86553	17338	31448	0,92	49
		м2 проемов		763,20	89,53	40930	4801	59,8	0,08	4
		Накладные расходы -		*586,39*		*31448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*9440*				
		Сметная стоимость				*127441*				
77	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(9шт),ДГ1-2,3(2шт)	20,8	3155,48	87,21	65634	1814	16357	1,32	28
		м2		1044,63	41,35	21728	860	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*786,39*		*16357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,35*		*6559*				
		Сметная стоимость				*88550*				
		Полы тип-02 площ.=(193,72м2)								
88	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	193,72	709,51	9,07	137446	1757	39492	0,37	72
		м2 пола		278,19	4,45	53891	861	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*203,86*		*39492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*14155*				
		Сметная стоимость				*191093*				
89	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	193,72	4217,77	40,27	817066	7800	95173	0,69	134
		м2 покрытия		519,23	18,80	100585	3642	60,9	0,02	4
		Накладные расходы -		*491,29*		*95173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*72979*				
		Сметная стоимость				*985218*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1591815				
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2 Этажа/АС-30-31/								
		ОКНА								
101	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга-Ф-1/	16,83	2841,30	138,51	47819	2331	15188	1,59	27
		м2 проемов		1225,35	66,21	20623	1114	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*902,45*		*15188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*5041*				
		Сметная стоимость				*68048*				
		ВИТРАЖ Вж-1 2800х3000Н=(1шт)								

103	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				
105	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,3	2841,30	138,51	15059	734	4783	1,59	8
		м2		1225,35	66,21	6494	351	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21429*				
107	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,7	2023,79	141,68	11536	808	3209	0,94	5
		м2 проемов		723,85	67,15	4126	383	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*562,90*		*3209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15924*				
109	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,1	782,84	4,06	1644	9	300	0,24	1
		п/м		183,07	1,97	384	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*156*				
		Сметная стоимость				*2099*				
111	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	2,1	878,24	1,73	1844	4	358	0,30	1
		м		225,66	0,88	474	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*176*				
		Сметная стоимость				*2378*				
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
112	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ 1,0-2,35(1шт)	2,35	2015,56	417,41	4737	981	1551	1,03	2
		м2 проемов		836,93	111,39	1967	262	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*660,07*		*1551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*503*				

		Сметная стоимость				*6791*				
114	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДГ1,5-2,35(7шт)	24,675	1613,90	323,29	39823	7977	14469	0,92	23
		м2 проемов		763,20	89,53	18832	2209	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*586,39*		*14469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*4343*				
		Сметная стоимость				*58636*				
116	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(2шт),ДГ1-2,3(2шт)	8,2	3155,48	87,21	25875	715	6448	1,32	11
		м2		1044,63	41,35	8566	339	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*786,39*		*6448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,35*		*2586*				
		Сметная стоимость				*34909*				
		Полы тип-424 площ.=(34,43м2)								
120	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	34,43	3085,19	62,31	106223	2145	24854	1,22	42
		м2 покрытия		939,71	28,38	32354	977	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*721,86*		*24854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*10486*				
		Сметная стоимость				*141563*				
121	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	36,1515	128,96	0,89	4662	32	2491	0,12	4
		м плинтусов		101,44	0,42	3667	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*68,91*		*2491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*572*				
		Сметная стоимость				*7726*				
		Полы тип-02 площ.=(630,59м2)								
122	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	630,59	709,51	9,07	447409	5721	128554	0,37	234
		м2 пола		278,19	4,45	175422	2804	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*203,86*		*128554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*46077*				
		Сметная стоимость				*622040*				
123	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	630,59	4217,77	40,27	2659684	25391	309804	0,69	436
		м2 покрытия		519,23	18,80	327419	11855	60,9	0,02	12
		Накладные расходы -		*491,29*		*309804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*237559*				
		Сметная стоимость				*3207048*				

124	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	674,7313	284,49	1,79	191953	1207	35407	0,09	59
		м плинтусов		66,09	0,85	44594	572	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*35407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*18189*				
		Сметная стоимость				*245549*				
		Отделочные работы								
126	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	665,02	659,83	25,00	438802	16624	191740	0,52	344
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	296253	13654	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*288,32*		*191740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*50443*				
		Сметная стоимость				*680985*				
128	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	227,704	1151,44	69,54	262187	15835	107312	0,85	194
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	160550	11845	54,8	0,06	14
		Накладные расходы -		*471,28*		*107312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*29561*				
		Сметная стоимость				*399060*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5520404				
		РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы 3 Этажа/АС-33-34/								
		ОКНА								
135	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга-Ф-1/	16,83	2841,30	138,51	47819	2331	15188	1,59	27
		м2 проемов		1225,35	66,21	20623	1114	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*902,45*		*15188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*5041*				
		Сметная стоимость				*68048*				
		ВИТРАЖ Вж-1 2800х3000Н=(1шт)								
137	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				

139	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,3	2841,30	138,51	15059	734	4783	1,59	8
		м2		1225,35	66,21	6494	351	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21429*				
141	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,7	2023,79	141,68	11536	808	3209	0,94	5
		м2 проемов		723,85	67,15	4126	383	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*562,90*		*3209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15924*				
143	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,1	782,84	4,06	1644	9	300	0,24	1
		п/м		183,07	1,97	384	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*156*				
		Сметная стоимость				*2099*				
145	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	2,1	878,24	1,73	1844	4	358	0,30	1
		м		225,66	0,88	474	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*176*				
		Сметная стоимость				*2378*				
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
146	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ 1,0-2,35(3шт)	7,05	2015,56	417,41	14210	2943	4653	1,03	7
		м2 проемов		836,93	111,39	5900	785	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*660,07*		*4653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*1509*				
		Сметная стоимость				*20373*				
148	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДГ1,5-2,35(7шт)	24,675	1613,90	323,29	39823	7977	14469	0,92	23
		м2 проемов		763,20	89,53	18832	2209	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*586,39*		*14469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*4343*				
		Сметная стоимость				*58636*				

150	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(1шт),ДГ1-2,3(1шт)	4,1	3155,48	87,21	12937	358	3224	1,32	5
		м2		1044,63	41,35	4283	170	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*786,39*		*3224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,35*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17454*				
		Полы тип-424 площ.=(34,43м2)								
154	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	34,43	3085,19	62,31	106223	2145	24854	1,22	42
		м2 покрытия		939,71	28,38	32354	977	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*721,86*		*24854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*10486*				
		Сметная стоимость				*141563*				
155	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	36,1515	128,96	0,89	4662	32	2491	0,12	4
		м плинтусов		101,44	0,42	3667	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*68,91*		*2491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*572*				
		Сметная стоимость				*7726*				
		Полы тип-02 площ.=(630,02м2)								
156	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	630,02	709,51	9,07	447005	5716	128438	0,37	233
		м2 пола		278,19	4,45	175264	2802	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*203,86*		*128438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*46035*				
		Сметная стоимость				*621478*				
157	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	630,02	4217,77	40,27	2657279	25368	309524	0,69	435
		м2 покрытия		519,23	18,80	327123	11844	60,9	0,02	12
		Накладные расходы -		*491,29*		*309524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*237344*				
		Сметная стоимость				*3204148*				
158	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	674,1214	284,49	1,79	191780	1206	35375	0,09	59
		м плинтусов		66,09	0,85	44554	572	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*35375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*18172*				
		Сметная стоимость				*245327*				
		Отделочные работы								

160	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	654,45	659,83	25,00	431827	16359	188692	0,52	339
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	291544	13437	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*288,32*		*188692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*49642*				
		Сметная стоимость				*670161*				
162	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1056,08	1151,44	69,54	1216017	73437	497710	0,85	899
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	744620	54942	54,8	0,06	59
		Накладные расходы -		*471,28*		*497710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*137098*				
		Сметная стоимость				*1850825*				
163	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1056,08	528,25	21,39	557870	22591	237165	0,43	449
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	363772	18596	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*224,57*		*237165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*63603*				
		Сметная стоимость				*858637*				
166	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	25,12	2482,86	36,52	62369	917	26565	2,06	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	42352	486	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*26565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*7115*				
		Сметная стоимость				*96049*				
167	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25,12	765,32	38,66	19225	971	7401	0,52	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	11028	788	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*294,61*		*7401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28756*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7937230				

РАЗДЕЛ 5. Ремонтные работы 4 этажа/АС-36-37/

ОКНА

169	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга-Ф-1/	15,3	2841,30	138,51	43472	2119	13807	1,59	24
		м2 проемов		1225,35	66,21	18748	1013	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*902,45*		*13807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*4582*				
		Сметная стоимость				*61862*				
		ВИТРАЖ Вж-1 2800х3000Н=(1шт)								
171	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,1	1334,78	157,52	4138	488	1621	0,91	3
		м2		690,97	75,32	2142	233	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*522,79*		*1621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6219*				
173	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,3	2841,30	138,51	15059	734	4783	1,59	8
		м2		1225,35	66,21	6494	351	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21429*				
175	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,7	2023,79	141,68	11536	808	3209	0,94	5
		м2 проемов		723,85	67,15	4126	383	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*562,90*		*3209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15924*				
177	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,1	782,84	4,06	1644	9	300	0,24	1
		п/м		183,07	1,97	384	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*156*				
		Сметная стоимость				*2099*				
179	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	2,1	878,24	1,73	1844	4	358	0,30	1
		м		225,66	0,88	474	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,32*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,89*		*176*				
		Сметная стоимость				*2378*				

		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
180	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ 1,0-2,35(3шт)	7,05	2015,56	417,41	14210	2943	4653	1,03	7
		м2 проемов		836,93	111,39	5900	785	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*660,07*		*4653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*1509*				
		Сметная стоимость				*20373*				
182	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков ДГ1,5-2,35(7шт)	24,675	1613,90	323,29	39823	7977	14469	0,92	23
		м2 проемов		763,20	89,53	18832	2209	59,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*586,39*		*14469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*4343*				
		Сметная стоимость				*58636*				
184	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(1шт),ДГ1-2,3(1шт)	4,1	3155,48	87,21	12937	358	3224	1,32	5
		м2		1044,63	41,35	4283	170	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*786,39*		*3224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,35*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17454*				
		Полы тип-424 площ.=(34,43м2)								
188	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	34,43	3085,19	62,31	106223	2145	24854	1,22	42
		м2 покрытия		939,71	28,38	32354	977	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*721,86*		*24854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*10486*				
		Сметная стоимость				*141563*				
189	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	36,1515	128,96	0,89	4662	32	2491	0,12	4
		м плинтусов		101,44	0,42	3667	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*68,91*		*2491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*572*				
		Сметная стоимость				*7726*				
		Полы тип-02 площ.=(630,02м2)								
190	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	630,02	709,51	9,07	447005	5716	128438	0,37	233
		м2 пола		278,19	4,45	175264	2802	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*203,86*		*128438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*46035*				

		Сметная стоимость				*621478*				
191	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	630,02	4217,77	40,27	2657279	25368	309524	0,69	435
		м2 покрытия		519,23	18,80	327123	11844	60,9	0,02	12
		Накладные расходы -		*491,29*		*309524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*237344*				
		Сметная стоимость				*3204148*				
192	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	674,1214	284,49	1,79	191780	1206	35375	0,09	59
		м плинтусов		66,09	0,85	44554	572	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*35375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*18172*				
		Сметная стоимость				*245327*				
		Отделочные работы								
194	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	654,45	659,83	25,00	431827	16359	188692	0,52	339
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	291544	13437	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*288,32*		*188692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,85*		*49642*				
		Сметная стоимость				*670161*				
196	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1056,08	1151,44	69,54	1216017	73437	497710	0,85	899
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	744620	54942	54,8	0,06	59
		Накладные расходы -		*471,28*		*497710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*137098*				
		Сметная стоимость				*1850825*				
197	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1056,08	528,25	21,39	557870	22591	237165	0,43	449
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	363772	18596	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*224,57*		*237165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,23*		*63603*				
		Сметная стоимость				*858637*				
200	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	24,08	2482,86	36,52	59787	879	25466	2,06	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	40598	466	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*25466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*6820*				
		Сметная стоимость				*92073*				

201	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосыплоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	24,08	765,32	38,66	18429	931	7094	0,52	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	10572	756	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*294,61*		*7094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*2042*				
		Сметная стоимость				*27565*				
		Ограждение лестничного марша ОГ-1,ОГ-2(27,6 п.м.)								
203	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	55,2	2747,61	74,98	151668	4139	52921	1,54	85
		м ограждения		1307,03	29,40	72148	1623	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*958,71*		*52921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,51*		*16367*				
		Сметная стоимость				*220956*				
205	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	20,682336	690,57	0,85	14283	18	7326	0,74	15
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	11991	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*354,24*		*7326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,58*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23338*				
206	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(7шт)	0,0112	337434,55	1059,26	3779	12	1164	227,70	3
		1т		182164,55	435,95	2040	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*103897,09*		*1164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*395*				
		Сметная стоимость				*5338*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8175509				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27364846				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			27 364 846				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			27 364 846				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге		2,3%	634 864				
Итого с временными			Тенге			27 999 711				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	195 998				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге			0				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР			Тенге			28 195 709				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование			Тенге			28 195 709				
Итого в текущих ценах 2017г.			Тенге		1	28 195 709				
Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге		0,94999	26 785 715				

Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26 785 715**				
НДС	Тенге		12%	3 214 286				
Стоимость строительства	Тенге			**30 000 000**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Алжа Курылыс"

_____**Алтай С.Б.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Люкс-Строй Инжиниринг"

_____**Ауесханов Н.С.**