Счет-фактура № 00000000019 от 31 августа 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Ай-Жулдыз **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 061800099497, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0002865, от 27.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ58319V010000341125, в банке Актюбинский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договора №23 от 26.06.2010 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа №12" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800078175, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы отопления	шт	1	375 000,00	375 000,00	12%	45 000,00	420 000,00	0	
Всего по счету:					**375 000,00**		**45 000,00**	**420 000,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №12"**

Подрядчик : **ТОО "Ай-Жулдыз"**

Наименование объекта: **Ремонт внутренней системы теплоснабжения школы №12**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2010 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	375 000	375 000		375 000			45 000	420 000
В том числе за отчетный месяц		375 000		375 000			45 000	420 000

Заказчик :

Директор ГУ «Средняя школа №12»

_____ **Елеуова С.А.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Ай-Жулдыз"

_____ **Иманкулов С.К.**

Заказчик ГУ Средняя школа №12 Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Ай-Жулдыз"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт внутренней системы теплоснабжения школы №12

Наименование обьекта: Ремонт внутренней системы теплоснабжения школы №12

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-32-1	Демонтаж приборов отопления	шт	110,00	39,88	0,11	4387	12	2,32	256
					39,77	0,05	4375	5	0,00	0
2.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных приборов отопления	т	0,05	60647,07	24694,87	3032	1235	312,70	16
					31387,50	9328,50	1569	466	91,12	5
3.	Е0116-15-1	Демонтаж запорной арматуры на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	220,00	93,95	13,73	20668	3021	0,88	194
					76,28	5,51	16780	1213	0,05	11
4.	Е0116-15-1	Монтаж запорной арматуры	1шт	220,00	154,62	19,62	34016	4316	1,47	323
					127,13	7,87	27968	1732	0,07	15
5.	ТПрайс	Стоимость запорной арматуры		220,00	100,40	—	22089	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	1,00	1473,74	18,49	1474	18	1,11	1
					97,88	6,75	98	7	0,07	0
7.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	858,70	1,57	5152	9	0,22	1
					40,50	—	243	—	—	—
8.	Е0118-22-	Установка термометров в оправе	комплек	6,00	63,00	—	378	—	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямых или угловых	т							
					54,00	—	324	—	—	—
9.	ТПрайс	Стоимость термометра	шт	6,00	151,83	—	911	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е0122-33-5	Обварка заглушек диам.20мм	т	0,02	72776,48	29633,85	1761	717	312,70	8
					37665,00	11194,20	911	271	91,12	2
11.	ТПрайс	Стоимость заглушек		220,00	24,49	—	5388	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	700,00	10,94	—	7658	—	0,05	35
					10,69	—	7483	—	—	—
	ИТОГО:						106914	9329		836
							59751	3694		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4184
На сантехнические работы	76531
Всего накладных расходов:	80714
Итого с накладными	187629

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11258
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	199683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	201672
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	367647
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7353
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	375000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45000
Итого с НДС	420000

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя школа №12"
_____ Елеуова С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"
_____ Иманкулов С.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямых или угловых	т							
					54,00	—	324	—	—	—
9.	ТПрайс	Стоимость термометра	шт	6,00	151,83	—	911	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е0122-33-5	Обварка заглушек диам.20мм	т	0,02	72776,48	29633,85	1761	717	312,70	8
					37665,00	11194,20	911	271	91,12	2
11.	ТПрайс	Стоимость заглушек		220,00	24,49	—	5388	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	700,00	10,94	—	7658	—	0,05	35
					10,69	—	7483	—	—	—
	ИТОГО:						106914	9329		836
							59751	3694		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4184
На сантехнические работы	76531
Всего накладных расходов:	80714
Итого с накладными	187629

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11258
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	199683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	201672
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	367647
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7353
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	375000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45000
Итого с НДС	420000

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя школа №12"
_____ Елеуова С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"
_____ Иманкулов С.К.