Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»
Договор №49 от 27 августа 2012года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области
Наименование обьекта: Входная группа парка,Ограждение,Покрытие дорог и площадок

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	313,52	50,83	48,38	15937	15168	0,02	5
					2,39	14,07	749	4411	0,05	15
2.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,87	669,60	--	9287	--	4,04	56
					669,60	--	9287	--	--	--
3.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	13,87	112,50	--	1560	--	0,83	12
					112,50	--	1560	--	--	--
4.	C010333-A20-1	Перевозка лишнего грунта на расстояние до 20 км	т	78,05	139,80	--	10911	--	0,59	46
					27,96	--	2182	--	--	--
5.	C010333-A1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	462,15	19,70	--	9104	--	0,08	38
					3,94	--	1821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	280,09	39,74	37,82	11130	10592	0,01	4
					1,87	11,00	524	3080	0,04	11
7.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км с временного отвала для обратной засыпки	т	462,15	19,70	--	9104	--	0,08	38
					3,94	--	1821	--	--	--
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	69,33	25,65	5,38	1778	373	0,13	9
					20,27	--	1405	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	224,07	6,48	6,48	1452	1452	--	--
					--	2,10	--	471	0,01	2
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,02	134,10	--	7512	--	0,97	54
					134,10	--	7512	--	--	--
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	224,07	21,55	4,52	4828	1012	0,11	24
					17,03	--	3816	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы 82604

Раздел: Фундаменты железобетонные

12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	9,90	7287,37	66,01	72145	653	1,35	13
					195,75	24,93	1938	247	0,12	1
13.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-1	м3	11,00	9248,77	353,46	101736	3888	3,60	40
					585,00	133,52	6435	1469	0,65	7
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,02	47400,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,40	64500,00	--	25641	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм			--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,24	93997,62	304,24	22259	72	198,00	47
					33075,00	114,75	7832	27	0,56	0
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-2	м3	26,40	9248,77	353,46	244168	9331	3,60	95
					585,00	133,52	15444	3525	0,65	17
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,05	47400,00	--	2346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм	т	1,09	64500,00	--	70326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,32	93997,62	304,24	29675	96	198,00	63
					33075,00	114,75	10442	36	0,56	0
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,20	245,44	3,82	9130	142	0,21	8
					37,35	1,44	1389	54	0,01	0

Итого по разделу: Фундаменты железобетонные 578208

Раздел: Тумбы и колонны железобетонные

22.	Е0106-14-6	Устройство железобетонных тумб ТБ -2 в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром более 3 м	м3	50,80	9878,46	580,51	501826	29490	5,05	257
					805,50	219,29	40919	11140	1,07	54
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,11	61200,00	--	129132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	36,52	245,44	3,82	8963	140	0,21	8
					37,35	1,44	1364	53	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0106-14-14	Устройство железобетонных тумб ТБ- 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м	м3	157,20	9964,19	552,42	1566370	86840	6,56	1031
					1100,25	208,69	172959	32806	1,02	160
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,74	61200,00	--	290362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	26,58	245,44	3,82	6523	102	0,21	6
					37,35	1,44	993	38	0,01	0
28.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн КМ 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	17,92	14540,14	1032,29	260559	18499	20,60	369
					3296,25	389,95	59069	6988	1,90	34
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77	61200,00	--	47104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тумбы и колонны железобетонные								2818484
		Раздел: Земляные работы								
31.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1164,96	50,83	48,38	59219	56362	0,02	19
					2,39	14,07	2784	16390	0,05	56
32.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	168,27	467,10	--	78600	--	2,98	501
					467,10	--	78600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-	м3	168,27	112,50	--	18931	--	0,83	140
		сам освалы с выгрузкой			112,50	--	18931	--	--	--
34.	С010333-А 20-1	Перевозка лишнего грунта на рас стояние до 20 км	т	555,30	139,80	--	77631	--	0,59	326
					27,96	--	15526	--	--	--
35.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на рас стояние до 1 км	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
		на временный отвал			3,94	--	6479	--	--	--
36.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обр атной	м3	996,69	39,74	37,82	39605	37691	0,01	13
		засыпки на автомобили-самосвалы и экскаваторам с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,87	11,00	1864	10962	0,04	37
37.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на рас стояние до 1 км с	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
		временного отвала для обратной засыпки			3,94	--	6479	--	--	--
38.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	517,76	25,65	5,38	13279	2784	0,13	67
					20,27	--	10495	--	--	--
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и кот при перемещении 2 группы	м3	797,35	6,48	6,48	5166	5166	--	--
		грунтов до 5 м			--	2,10	--	1677	0,01	6
40.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов	м3	199,34	134,10	--	26731	--	0,97	194
		и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	26731	--	--	--
41.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм	м3	797,35	21,55	4,52	17180	3601	0,11	86
		атическими трамбовками			17,03	--	13579	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 401135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	45,95	7287,37	66,01	334855	3033	1,35	62
					195,75	24,93	8995	1146	0,12	6
43.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных	м3	121,64	9248,77	353,46	1125020	42995	3,60	438
					585,00	133,52	71159	16241	0,65	79
44.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,41	50600,00	--	20746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,84	65900,00	--	121256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	263,02	245,44	3,82	64556	1005	0,21	56
					37,35	1,44	9824	379	0,01	2
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								1666433
		Раздел: Демонтажные работы								
47.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2000,00	122,85	--	245700	--	0,77	1534
					122,85	--	245700	--	--	--
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строителного при автомобильных перевозках	т	867,20	27,10	--	23501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	867,20	139,80	--	121235	--	0,59	509
					27,96	--	24247	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								390436
		ИТОГО:					5937299	330488		6438
							890854	111140		489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1120162		
		Всего накладных расходов:						1120162		
		Итого с накладными						7057461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						423448		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7480909		
		Итого с временными, 1,5 %						7593123		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7695630		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7726002		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7801933		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						16288423		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						325768		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16614191		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1993703		
		Итого с НДС						18607894		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай — Алимжанов А.Т.

Технадзор «Капшагай Тұрғын Үй» — Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Входная группа парка, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитная балка и плита								
1.	E0106-18-6	Устройство балок обвязочых на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок более 800 мм	м3	33,00	12847,93	358,13	423982	11818	13,10	432
					2232,00	135,29	73656	4465	0,66	22
2.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	47400,00	--	8432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,56	61300,00	--	34223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-22-2	Устройство безбалочнперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорнойплощади более 6 м	м3	12,30	13826,77	241,10	170069	2966	15,60	192
					2497,50	91,08	30719	1120	0,44	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,93	65900,00 ---	-- ---	127319 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 ---	-- ---	3560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Монолитная балка и плита								768763
		Раздел: Ворота и калитки								
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	940 331	3 1	198,00 0,56	2 0
		Итого по разделу: Ворота и калитки								940
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
9.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	258,88	217,83 108,90	1,96 0,45	56393 28192	507 116	0,61 0,03	158 7
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								56393
		Раздел: Столбы 223 шт								
10.	Е0108-21-1	Кладка из сплитерные блоков колонн 400х400 высотой 2,5м и 5м	м3	56,10	2003,71 643,50	1050,30 370,35	112408 36100	58922 20777	4,02 1,57	226 88
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки столбов и других конструкций	т	2,59	52979,65 8257,50	422,15 157,50	137217 21387	1093 408	56,40 0,77	146 2
12.	Е0108-22-11	Засыпка пустот сплитерных блоков бетоном	м3	56,10	3006,02 195,75	106,27 40,50	168638 10982	5962 2272	1,22 0,19	68 11
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	1т	0,85	93997,62	304,24	79898	259	198,00	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	28114	98	0,56	0
										498161
		Итого по разделу: Столбы 223 шт								
		Раздел: Демонтажные работы								
14.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	963,00	122,85	--	118305	--	0,77	739
					122,85	--	118305	--	--	--
15.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строителного при автомобильных перевозках	т	417,60	27,10	--	11317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C010333-A 20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	417,60	139,80	--	58380	--	0,59	245
					27,96	--	11676	--	--	--
										188002
		Итого по разделу: Демонтажные работы								
		Раздел: Поливочный водопровод								
17.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	375,00	50,83	48,38	19062	18143	0,02	6
					2,39	14,07	896	5276	0,05	18
18.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	96,00	467,10	--	44842	--	2,98	286
					467,10	--	44842	--	--	--
										63904
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								
		ИТОГО:					1576164	99673		2668
							405200	34533		153
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						509303		
		Всего накладных расходов:						509303		
		Итого с накладными						2085467		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						125128		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2210595		
		Итого с временными, 1,5 %						2243754		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2274045		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2283020		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2305458		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4813201		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						96264		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4909465		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						589136		
		Итого с НДС						5498601		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай

Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Турган Уй»

Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту»

Ильин А.В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	15,32	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	111643 / 2999	1011 / 382	1,35 / 0,12	21 / 2
2.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных	м3	40,54	9248,77 / 585,00	353,46 / 133,52	374945 / 23716	14329 / 5413	3,60 / 0,65	146 / 26
3.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	50600,00 / --	-- / --	6538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,76	65900,00 / --	-- / --	181884 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								675009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Столбы 223 шт								
5.	Е0108-21-1	Кладка из сплитерные блоков колонн 400х400 высотой 2,5м и 5м	м3	40,30	2003,71	1050,30	80749	42327	4,02	162
					643,50	370,35	25933	14925	1,57	63
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки столбов и других конструкций	т	1,86	52979,65	422,15	98542	785	56,40	105
					8257,50	157,50	15359	293	0,77	1
7.	Е0108-22-11	Засыпка пустот сплитерных блоков бетоном	м3	40,30	3006,02	106,27	121143	4283	1,22	49
					195,75	40,50	7889	1632	0,19	8
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1128	4	198,00	2
					33075,00	114,75	397	1	0,56	0
		Итого по разделу: Столбы 223 шт								301562
		Раздел: Открытый забор и ворота								
9.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы ограждения и ворот с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	42,23	162700,00	--	6870821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Открытый забор и ворота								6870821
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
10.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	800,00	69,60	39,52	55680	31619	0,11	85
					16,67	12,68	13336	10144	0,05	36
11.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	78,00	720,00	--	56160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	1500,00	474,66 ---	-- ---	711986 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								823826
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
13.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	504,00	78,35 --- 5,42	72,93 --- 26,97	39488 --- 2732	36756 --- 13594	0,04 --- 0,11	19 --- 54
14.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	126,00	847,80 --- 847,80	-- --- --	106823 --- 106823	-- --- --	5,09 --- --	641 --- --
15.	Е010333-А30-1	Вывоз лишнего грунта	т	240,00	176,40 --- --	176,40 --- 35,28	42336 --- --	42336 --- 8467	-- --- 0,74	-- --- 178
16.	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 5х4	шт	3166,00	223,48 --- --	-- --- --	707552 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
17.	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 5х6	шт	1532,00	308,53 --- --	-- --- --	472664 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
18.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,71	54100,00 --- --	-- --- --	38140 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
19.	Спрайс	Стойки для светильников высотой 6 м	шт	55,00	9789,81 --- --	-- --- --	538440 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
20.	Спрайс	Стойки для светильников высотой 3 м	шт	53,00	5359,67 --- --	-- --- --	284063 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы								2229506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Поливочный водопровод								
21.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	425,00	50,83 / 2,39	48,38 / 14,07	21604 / 1016	20562 / 5979	0,02 / 0,05	7 / 20
22.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	104,00	467,10 / 467,10	-- / --	48578 / 48578	-- / --	2,98 / --	310 / --
23.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	30,00	1138,90 / 153,68	152,52 / 57,15	34167 / 4610	4576 / 1715	1,02 / 0,28	31 / 8
24.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	3,00	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	142833 / 89100	53631 / 14096	173,00 / 18,10	519 / 54
25.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	0,75	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	35708 / 22275	13408 / 3524	173,00 / 18,10	130 / 14
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								282891
		ИТОГО:					11183615 / 364763	265626 / 80165		2226 / 466

Накладные расходы :

На общестроительные работы 526306

Всего накладных расходов: 526306

Итого с накладными 11709921

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 702595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12412516		
		Итого с временными, 1,5 %						12598704		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						12768787		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12819182		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12945169		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						27026172		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						540523		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27566695		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3308003		
		Итого с НДС						30874698		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай — Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Турган Уй» — Садуакасов Н.М.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

990
Форма N 2в

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Отделка входной группы										
1.	Е0115-12-3	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из травертина при числе плит в 1 м2 до 10	м2	300,00	1868,78	2,33	560633	699	8,70	2610		
					1755,00	0,88	526500	264	0,00	1		
2.	Е0115-8-3	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн известником	м2	300,00	28,78	1,79	8636	536	0,17	50		
					27,00	0,67	8100	202	0,00	1		
3.	СПрайс-лист	Плиты из травертина	м2	257,85	2254,62	--	581355	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Отделка входной группы								1150623		
		Раздел: Открытый забор и ворота										
4.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по столбам	м	1190,30	862,74	452,41	1026921	538500	2,26	2690		
					391,50	122,96	466002	146357	0,44	526		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами	шт	4,00	6152,48	3879,35	24610	15517	13,40	54
					2250,00	1070,62	9000	4282	3,92	16
6.	С11011-81 5	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, ворот белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1311,54	148,40	0,07	194627	92	0,65	847
					108,00	0,02	141646	26	0,00	0
		Итого по разделу: Открытый забор и ворота								1249534
		Раздел: Поливочный водопровод								
8.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	640,00	50,83	48,38	32533	30964	0,02	11
					2,39	14,07	1530	9004	0,05	31
9.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	128,00	467,10	--	59789	--	2,98	381
					467,10	--	59789	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,96	6,48	6,48	550	550	--	--
					--	2,10	--	179	0,01	1
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	84,96	25,65	5,38	2179	457	0,13	11
					20,27	--	1722	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,24	134,10	--	2848	--	0,97	21
					134,10	--	2848	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	350,40	1138,90	152,52	399071	53443	1,02	357
					153,68	57,15	53849	20025	0,28	98
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	1,50	51202,26	20326,01	76803	30489	179,00	269
					30825,00	5353,43	46238	8030	20,64	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 75 мм	м	200,00	244,98	0,28	48995	56	0,84	169
					146,93	0,11	29386	22	0,00	0
16.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	7,00	47611,09	17877,09	333278	125140	173,00	1211
					29700,00	4698,68	207900	32891	18,10	127
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	2,00	47611,09	17877,09	95222	35754	173,00	346
					29700,00	4698,68	59400	9397	18,10	36
18.	Е0116-15-3	Установка вентилей, кранов с коверами проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	20,00	891,93	90,13	17839	1803	2,60	52
					447,75	33,75	8955	675	0,16	3
19.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	36,00	10500,00	--	378000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных с коверамина трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	100,00	473,47	39,24	47347	3924	1,47	147
					254,25	15,75	25425	1575	0,07	7
21.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,макс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	380,00	3510,00	--	1333800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Коверы полимерно-цементные диам 390 мм	шт	416,00	4153,25	--	1727753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Сплинкер PS-U-2UITrA	шт	3870,00	292,71	--	1132770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Поливочный водопровод 5688778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
24.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	-800,00	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	-55680 / -13336	-31619 / -10144	0,11 / 0,05	-85 / -36
25.	С143008-9 8	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	-78,00	720,00 / --	-- / --	-56160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	-1500,00	474,66 / --	-- / --	-711986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	600,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	11970 / 618	9348 / 3300	0,01 / 0,03	6 / 16
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	720,00	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	461393 / 15394	53103 / 8402	0,14 / 0,04	104 / 30
29.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	600,00	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	41760 / 10002	23714 / 7608	0,11 / 0,05	64 / 27
30.	С143008-9 8	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	18,00	720,00 / --	-- / --	12960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0127-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	м2	600,00	223,77 / 158,40	14,64 / 3,22	134262 / 95040	8783 / 1929	0,90 / 0,01	540 / 8
32.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	1100,00	988,87 / --	-- / --	1087757 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	СПрайс	Плиты тротуарные бордового цвета	м2	400,00	1107,53 / --	-- / --	443014 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	72,00	548,32	6,63	39479	477	0,70	50
					108,68	1,76	7825	126	0,01	0
35.	СПрайс	Поребрик	м	200,00	284,79	--	56959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								1465727
		Раздел: Бордюры и ступени								
36.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	70,72	24700,00	--	1746883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								1746883
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
37.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	336,00	78,35	72,93	26325	24504	0,04	13
					5,42	26,97	1821	9063	0,11	36
38.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	126,00	847,80	--	106823	--	5,09	641
					847,80	--	106823	--	--	--
39.	Е010333-А30-1	Вывоз лишнего грунта	т	160,14	176,40	176,40	28249	28249	--	--
					--	35,28	--	5650	0,74	119
		Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы								161397
		ИТОГО:					11462943	954483		10556
							1872477	258863		1076
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	2582109
На сантехнические работы	46886
Всего накладных расходов:	2628995
Итого с накладными	14091938
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	845516
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14937454
Итого с временными, 1,5 %	15161516
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15366196
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15426842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15578457
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	32523798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	650476
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33174273
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3980913
Итого с НДС	37155186

Составил:

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПП и АД г.Капшагай — Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Тұрғын Үй» — Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.