"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Утверждаю :
Директор АФ "Алматинский почтамт"
Кубентаев Е.К.
2017г

Заказчик: АО АФ" Алматинский почтамт"
Подрядчик: ТОО "Жылкыаман"
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений колл центра, по адресу: г. Алматы, ул.
Адрес: г.Алматы, ул.Богенбай батыра,134
Договор № 10.1-1116 от 12.10.2017

Акт №1
приемки выполненных работ за 12.12.2017г
(локальная смета 1-1-14)

Капитальный ремонт помещений колл центра, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 134

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	12-060101-0202	Демонтаж металлопластиковых оконных переплетов *м2*	86,16	408,33 393,74	14,59 8,45	35182 33925	1257 728	14682 42,3696	0,4611 0,0093	39,72838 0,80129
2	12-060101-0302	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие *м2*	15,7	810,96 810,96	0 0	12732 12732	0 0	5786 45,444	0,9497 0	14,91029 0
3	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *шт.*	6	154,17 152,83	1,33 0,67	925 917	8 4	419 45,444	0,1789 0,0008	1,0734 0,0048
4	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж *прибор*	5	584,4	4,6	2922	23	1323	0,6384	3,192

				579,8	2,6	2899	13	45,444	0,0029	0,0145
5	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	2	470	4	940	8	425	0,513	1,026
		прибор		466	2,5	932	5	45,36	0,0026	0,0052
6	12-150101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	2	525	2	1050	4	484	0,5757	1,1514
		шт. арматуры		523	1	1046	2	46,2	0,0012	0,0024
7	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	17	48,53	0	825	0	375	0,0584	0,9928
		шт.		48,53	0	825	0	45,444	0	0
8	11-460401-0605	Потолки Армстронг подвесные. Разборка	19,2	862,19	34,48	16554	662	6672	0,8667	16,64064
		м2		827,71	20	15892	384	40,992	0,022	0,4224

Раздел 2 Общий зал

9	11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	86,16	11453,41	669,27	986826	57664	187597	3,81	328,2696
		м2		4026,64	229,58	346935	19781	51,156	0,169	14,56104
10	21-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	71	28183,28		2001013				
		м2								
11	21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	15,16	24397,66		369869				
		м2								
12	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	40	791,2	4,48	31648	179	4119	0,24369	9,7476
		п/м								

				112,8	38,6	2820	965	35,952	0,04	1
21	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	192481,94		4812				
		км								
22	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	321	2,4	1605	12	553	0,29	1,45
		шт.								
				306,4	1	1532	5	35,952	0,0008	0,004
23	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	201,39		1007				
		шт.								
24	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	12	837,83	14,58	10054	175	3113	0,68	8,16
		шт.								
				718,67	2,92	8624	35	35,952	0,0024	0,0288
25	23-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	12	333,22		3999				
		шт.								
		Раздел 3 Санузел								
		3.1 Сантехнические приборы								
26	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	3234,2	159,6	16171	798	6674	2,553	12,765
		комплект								
				2588,6	86,4	12943	432	49,896	0,08875	0,44375
27	23-030102-0305	Унитаз подвесной керамический с инстоляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	14057,59		70288				
		комплект								
28	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	2	2592,5	80,5	5185	161	2338	2,2425	4,485

		комплект							
				2299,5	43	4599	86	49,896	0,04375	0,0875
29	23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	2	8105,62		16211				
		шт.								
30	11-170201-0103	Смесители. Установка	2	853,5	0	1707	0	824	0,805	1,61
		шт.								
				825,5	0	1651	0	49,896	0	0
31	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	2	3553,2		7106				
		шт.								
32	13-080305-1501	Вентилятор. Монтаж оборудования	2	1558,5	489	3117	978	898	1	2
		шт.								
				1057	192	2114	384	35,952	0,16	0,32
33	23-050403-0804	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	2	9935,86		19872				
		комплект								
	3.2 Вентиляция									
34	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	10	4088,3	45,3	40883	453	7621	1,771	17,71
		м2 поверхности воздуховодов								
				1650,6	18,9	16506	189	45,6456	0,01625	0,1625
35	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	1	2229	51	2229	51	543	1,2305	1,2305
		решетка								
				1175	13	1175	13	45,696	0,0125	0,0125
36	23-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	1	1302,84		1303				
		шт.								
37	23-021104-0407	Металл для крепления воздуховодов	10	395,76		3958				
		шт.								

38	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	1	1344	46	1344	46	517	1,1845	1,1845
		клапан		1118	13	1118	13	45,696	0,0125	0,0125
39	29-000001-0001(п	Обратный клапан 100х100 kстм=5,44;	1	11707		11707				
		шт								
40	11-150108-1401	Потолки подвесные на существующий каркас. Устройство	19,5	1309,69	128,92	25539	2514	11203	1,17875	22,98563
		м2		1180,77	67,33	23025	1313	46,032	0,06675	1,30163
41	22-030301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	19,5	3571,49		69644				
		м2								

Раздел 4

4.0 Подраздел без наименования

42	29-010001-0001(п	Жалюзи вертикальные. Монтаж	74,4	3300		245520			
		м2							

Всего прямые затраты	**4971197**	**682**
		44
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	688 256	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 370	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 112	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 185 571	
Накладные расходы I уровня, тенге	350 325	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 321 522	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	191 575	
Итого, тенге	5 513 097	
Сметная прибыль (8 %), тенге	441 048	
Всего	**5 954 148**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**5 954 148**	

НДС (12 %)	714497,76
Всего по акту с учетом НДС	**6668645,76**

Заказчик _____

Подрядчик _____