Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **август** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-27-11 от 13.05.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Здание депо подвижного состава
ст Степная
Внутренние отделочные работы
электромонтажные работы
ОС 0012254
МНХ 30301

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Здание депо подвижного состава **ст Степная** **Внутренние отделочные работы** **электромонтажные работы** **ОС 0012254**	1198038	2133471
Итого:		

Итого : 1198038 НДС 12% 143764

Итого к оплате за август 2011 года 1341802

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

п. 9. – 193.

~~11 82 – 2212~~

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Здание депо подвижного состава ст Степная инв №ОС 0012254**

АКТ

выполненных работ за август 2011года

Здание депо подвижного состава ст Степная Внутренние отделочные работы, электромонтажные работы

Основание:

Договор №7-27-50 от 13.05.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Комната приема пищи -3 этаж (размер 5,65*9,35*3,25 высота)								
1	Е63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных	2,000	1315,53	3,91	2631	8	584	1,81200	4
		на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2		277,24	1,19	554	2	105	0,00600	0
		1м2								
2	Е57-2-9	Разборка мозаичного покрытия пола	53,000	111,18	49,94	5893	2647	5157	0,45888	24
		1м2		61,24	17,87	3246	947	123	0,10296	5
3	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	53,000	433,35	233,06	22967	12352	18698	1,33440	71
		1м2		200,29	86,54	10615	4587	123	0,48240	26
4	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	1,000	448,38	8,22	448	8	554	2,54400	3
		1комплект		432,00	1,32	432	1	128	0,01212	0
5	19999ПРАЙС	Мойка стальная	1,000	1524,13		1524	0	0		0
		шт								
6	19999ПРАЙС	Обвязка на раковину	1,000	195,65		196	0	0		0
		шт								
7	19999ПРАЙС	Шланги гипкие	2,000	118,54		237	0	0		0
		шт								
8	Е65-15-1	Смена смесителя	1,000	408,34	0,64	409	1	522	2,32800	2
		1комплект		407,70	0,11	408	0	128	0,00084	0
9	19999ПРАЙС	Смеситель для мойки	1,000	1173,91		1174	0	0		0
		шт								
		ПОДРАЗДЕЛ Комната инструкторов -2 этаж (размер 2,1*3,3*2,1 высота)								
10	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	0,510	305,57	5,10	156	3	184	1,79814	1
		(откидных, поворотно - откидных), одностворчатых,		300,47	0,00	153	0	120	0,04530	0
		площадь проема до 2м2 размер 0,79*1,7								
		1м2 проемов								
11	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные,	7,140	309,77		2212	0	0		0
		марка П-1, толщина 15-17 мм								

фонд штукатурке фасада

штукатурке фасада

		: Норма= .0102100м2								
		м2								
	ПОДРАЗДЕЛ Кабинет зам начальника депо (размер 4,5*3,4*2,8)									
12	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2 размер 1,53*1,84м	0,195	214,83	4,71	42	1	49	1,25746	0
				210,12	0,00	41	0	120	0,04530	0
		1м2 проемов								
13	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ без кронштейнов в каменных стенах	0,200	30,67	0,56	6	0	7	0,18912	0
				30,11	0,11	6	0	120	0,00096	0
		1м								
14	19999ПРАЙС	Доска подоконная ПВХ шириной 40 см	0,200	930,70		186	0	0		0
		м.п.								
15	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен, при относе от стен на 5 см	0,680	647,78	6,71	441	5	328	2,93940	2
				475,07	2,57	323	2	101	0,01245	0
		1м2 площади								
16	Е15-76-1	Облицовка каркаса ограждения отопления гипсокартоном	0,680	463,30	7,04	315	5	103	0,85974	1
		1м2 отделываемой поверхности		141,59	2,67	96	2	105	0,03840	0
17	Е15-180-1	Простая окраска обоев водоэмульсионной краской	40,000	32,75	1,79	1310	72	1320	0,19044	8
		1м2 окрашиваемой поверхности		30,75	0,68	1230	27	105	0,00330	0
18	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	10,000	110,01		1100	0	0		0
		кг								
19	19999ПРАЙС	Коллер	1,000	152,17		152	0	0		0
		бут								
20	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	15,606	309,77		4834	0	0		0
		: Норма= .0102100м2								
		м2								
	ПОДРАЗДЕЛ Кабинет начальника депо (размер 3,83*5,8*2,8 высота)									
21	Е54-4-2	Разборка потолочной плитки армстронг	22,200	26,38	0,83	585	18	684	0,17748	4
		1м2 подшивки		25,55	0,13	567	3	120	0,00108	0
22	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	22,200	407,07	15,84	9037	352	8907	2,44260	54
				391,23	6,05	8685	134	101	0,02940	1
		1м2 площади								
23	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 60*27 2,5м.п.	15,300	121,74		1863	0	0		0
		шт								
24	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 28*27	3,060	78,26		239	0	0		0
		шт								
25	19999ПРАЙС	Подвес прямой	33,300	7,83		261	0	0		0
		шт								
26	19999ПРАЙС	Дюбель гвоздь	208,680	3,48		726	0	0		0
		шт								
27	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	22,200	237,78	6,77	5278	150	5237	1,43520	32

да ещё на фасаде

		1м2 поверхности		231,01	2,57	5128	57	101	0,01260	0
28	19999ПРАЙС	Гипсокартон потолочный	22,866	173,91		3977	0	0		0
		м2								
29	19999ПРАЙС	Шурупы для гипсокартона	285,825	0,43		124	0	0		0
		шт								
30	19999ПРАЙС	Сухая смесь алинекс джоинт	5,259	62,61		329	0	0		0
		кг								
31	19999ПРАЙС	Лента серпянка	1,000	408,70		409	0	0		0
		рул								
32	Е62-25-7	Шпаклевка потолков под окраску перхлорвиниловыми	22,200	71,94	0,22	1597	5	1673	0,45540	10
		красками с земли и лесов		71,72	0,04	1592	1	105	0,00044	0
		1м2								
33	19999ПРАЙС	Алинекс финиш расход 2,4 кг на 2 слоя	53,280	43,48		2317	0	0		0
		кг								
34	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	22,200	64,63	3,28	1435	73	1434	0,35880	8
		водоэмульсионными составами потолков, подготовленных		60,24	1,32	1337	29	105	0,00645	0
		под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
35	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	5,550	110,01		611	0	0		0
		кг								
36	Е57-23-1	Устройство галтелей	47,000	26,67	0,40	1254	19	1523	0,17028	8
		1м		26,27	0,06	1235	3	123	0,00072	0
37	19999ПРАЙС	Галтели потолочные длиной 1,5м.п.	31,333	86,96		2725	0	0		0
		ш т								
38	19999ПРАЙС	Клей ПВА	1,000	95,65		96	0	0		0
		бан								
39	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	9,500	187,75	0,08	1784	1	1430	0,88920	8
		стальных труб- регистры		143,34	0,02	1362	0	105	0,00012	0
		1м2								
40	Е55-1-6	Разборка экрана отопления деревянного	13,500	98,13	7,00	1325	95	1494	0,63564	9
		1м2		91,13	1,14	1230	15	120	0,01008	0
41	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков	12,100	647,78	6,71	7838	81	5837	2,93940	36
		акустических конструкций стен, при относе от стен на		475,07	2,57	5748	31	101	0,01245	0
		5 см								
		1м2 площади								
42	Е15-76-1	Облицовка экрана ограждения гипсокартоном	12,100	463,30	7,04	5606	85	1832	0,85974	10
		1м2 отделываемой поверхности		141,59	2,67	1713	32	105	0,03840	0
43	Е10-35-1	Установка решетки радиаторной 1,2*0,6м	2,000	174,29	35,81	349	72	365	0,93426	2
		1изделие		138,48	13,53	277	27	120	0,06600	0
44	19999ПРАЙС	Решетка радиаторная пластиковая 1,2*0,6	2,000	1058,43		2117	0	0		0
		шт								
45	Е63-7-3	Смена обоев высококачественных	30,000	194,34	1,57	5830	47	4260	0,82524	25
		1м2		134,74	0,49	4042	15	105	0,00984	0
46	Е15-180-1	Простая окраска обоев поливинилацетатными	30,000	32,75	1,79	983	54	990	0,19044	6

		водоэмульсионными составами		30,75	0,68	923	20	105	0,00330	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
47	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	7,500	110,01		825	0	0		0
		кг								
48	19999ПРАЙС	Коллер	1,000	152,17		152	0	0		0
		бут								
49	Е55-1-6	Разборка обшивки стен из декора	15,000	98,13	7,00	1472	105	1661	0,63564	10
		1м2		91,13	1,14	1367	17	120	0,01008	0
50	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	1,802	190,06	28,54	342	51	310	1,09380	2
		1м2		161,52	10,78	291	19	100	0,05268	0
51	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,802	311,08	47,78	560	86	608	1,58700	3
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	474	33	120	0,08805	0
		1м2 проемов								
52	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 2,12*0,85-1шт	1,000	7826,09		7826	0	0		0
		шт								
53	Е9-53-1	Демонтаж м/конструкций дверей	0,120	8912,67	786,99	1069	94	865	57,47000	7
		1т конструкций		7735,50	278,78	928	33	90	1,36500	0
54	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,416	311,08	47,78	441	68	479	1,58700	2
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	373	26	120	0,08805	0
		1м2 проемов								
55	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 1,94*0,73	1,000	7826,09		7826	0	0		0
		шт								
56	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,802	311,08	47,78	560	86	608	1,58700	3
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	474	33	120	0,08805	0
		1м2 проемов								
57	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 2,12*0,85-1шт	1,000	7826,09		7826	0	0		0
		шт								
58	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2	22,200	795,26	1,12	17655	25	2617	0,54312	12
		1м2		95,66	0,17	2124	4	123	0,00180	0
59	Е57-2-12	Разборка покрытия полов из плит древесноволокнистых	22,200	20,26	1,04	450	23	530	0,13308	3
		1м2		19,22	0,17	427	4	123	0,00144	0
60	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20	22,200	101,76	1,37	2259	30	2322	0,55272	12
		м2 из плит древесностружечных в один слой		84,80	0,22	1883	5	123	0,00216	0
		1м2								
61	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	22,644	309,77		7014	0	0		0
		: Норма= .0102100м2								
		м2								
62	Е57-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень	22,200	127,65	0,26	2834	6	2389	0,54440	12
		площадью до 20 м2		87,44	0,05	1941	1	123	0,00050	0
		1м2								

63	6-9-52	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	16,480	96,00	0,00	1582	0	0	0,00000	0
		м								
ПОДРАЗДЕЛ Нарядная -2 этаж (размер 9,7*8,2*3,3 высота)										
64	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков из металлической плитки	0,610	26,38	0,83	17	1	19	0,17748	0
		1м2 подшивки		25,55	0,13	16	0	120	0,00108	0
65	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	0,610	407,07	15,84	249	10	245	2,44260	1
				391,23	6,05	239	4	101	0,02940	0
		1м2 площади								
66	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 60*27 2,5м.п.	0,610	121,74		74	0	0		0
		шт								
67	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 28*27	0,122	78,26		10	0	0		0
		шт								
68	19999ПРАЙС	Подвес прямой	0,915	7,83		7	0	0		0
		шт								
69	19999ПРАЙС	Дюбель гвоздь	5,734	3,48		20	0	0		0
		шт								
70	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2	0,390	214,83	4,71	84	2	98	1,25746	0
				210,12	0,00	82	0	120	0,04530	0
		1м2 проемов								
71	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб- регистры	13,500	187,75	0,08	2534	1	2032	0,88920	12
				143,34	0,02	1935	0	105	0,00012	0
		1м2								
72	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	125,000	56,54	2,82	7068	353	7193	0,31878	40
				53,72	1,08	6715	135	105	0,00525	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
73	19999ПРАЙС	Краска текурила PESTO расход 12м2-1литр на 1слой 125м2/12= 10литров Тара 9литров-18900тенге+0,9литров 2200тенге с НДС	9,900	928,00		9187	0	0		0
		литр								
74	19999ПРАЙС	Краска текурила PESTO расход 12м2-1литр на 1слой 125м2/12= 10литров Тара 9литров-18900тенге+0,9литров 2200тенге с НДС 2слой	9,900	928,00		9187	0	0		0
		литр								
75	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2	76,400	795,26	1,12	60758	86	9005	0,54312	41
		1м2		95,66	0,17	7308	13	123	0,00180	0
76	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	77,928	309,77		24140	0	0		0
		: Норма= .0102100м2								
		м2								
ПОДРАЗДЕЛ Техотдел -2 этаж (размеры 9,57*2,5*3,3 выс ота)										
77	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	0,220	214,83	4,71	47	1	55	1,25746	0

		(откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2		210,12	0,00	46	0	120	0,04530	0
		1м2 проемов								
78	Е15-180-1	Простая окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	91,000	215,27	1,79	19589	163	3003	0,19044	17
				30,75	0,68	2798	62	105	0,00330	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
79	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	22,750	110,01		2503	0	0		0
		кг								
80	19999ПРАЙС	Коллер	2,000	152,17		304	0	0		0
		бут								
81	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2	23,900	795,26	1,12	19007	27	2817	0,54312	13
		1м2		95,66	0,17	2286	4	123	0,00180	0
82	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	24,378	309,77		7552	0	0		0
		: Норма= .0102100м2								
		м2								
	ПОДРАЗДЕЛ Электромонтажные работы									
83	Е67-7-4	Демонтаж светильников накаливания (люстра)	9,000	14,95	0,19	135	2	144	0,10810	1
		1шт		14,76	0,02	133	0	108	0,00030	0
84	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	17,000	8,42	0,00	143	0	154	0,05840	1
		1шт		8,42	0,00	143	0	108	0,00000	0
85	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	27,000	263,81	2,81	7123	76	7624	1,60000	43
				261,00	0,45	7047	12	108	0,00450	0
		1шт								
86	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	29,000	37,55	0,00	1089	0	1176	0,23900	7
		1шт		37,55	0,00	1089	0	108	0,00000	0
87	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах	141,000	104,75	0,06	14769	8	15942	0,59500	84
				104,69	0,00	14761	0	108	0,00010	0
		1м								
88	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	161,000	24,84	0,00	3999	0	2549	0,14920	24
		1м провода		24,84	0,00	3999	0	64	0,00000	0
89	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2,000	553,50	0,00	1107	0	455	2,64000	5
				454,50	0,00	909	0	50	0,07000	0
		1шт								
	ПОДРАЗДЕЛ Материалы не учтенные ценником									
90	19999ПРАЙС	Светильник с двумя люминисцентными лампами	27,000	1304,36		35218	0	0		0
		шт								
91	19999ПРАЙС	Лампы люминисцентные	54,000	108,70		5870	0	0		0
		шт								
92	19999ПРАЙС	Стартер	54,000	26,09		1409	0	0		0
		шт								
93	19999ПРАЙС	Выключатели , розетки	32,000	117,41		3757	0	0		0

26.08.11

		шт								
94	19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	129,000	57,85	7463	0	0	0
		м.п.								
95	19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 3*4 мм2	12,000	115,36	1384	0	0	0
		м.п.								
96	19999ПРАЙС	Провод ППВ 3*2,5мм2	161,000	82,03	13207	0	0	0
		м.п.								
97	19999ПРАЙС	Щиток освещения ОЩВ-6	1,000	3304,35	3304	0	0	0
		шт								
98	19999ПРАЙС	Щиток освещения ОЩВ-9	1,000	4347,83	4348	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты			**432 283**	– 193	**17 458**	**683**
					110 731		**6 340**	**33**
		Стоимость материалов, тенге			**304 094**			
		Оборудование, тенге						
		Накладные расходы, тенге			**128 072**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			19 211			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**33 621**			
		Всего по смете, тенге			**593 976**			
		Сметная заработная плата, тенге			**136 282**			
		Нормативная трудоемкость, чел-час			**780**			
		Дополнительные затраты на строительство:						
		Выслуга лет, 1%			5 940			
		Дополнительные отпуска, .4%			2 376			
		Итого дополнительные затраты на строительство			8 316			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:			602 292			
		Итого в базовых ценах 2001г.			602 292			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			144 598			
		В том числе материалы в ценах 2001г.			304 094			
		В том числе оборудование в ценах 2001г.						
		Нормативная трудоемкость, чел-час			780			
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951						
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)			**1 175 072**			
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			**282 111**			
		В том числе материалы в текущих ценах			**593 287**			

В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	23 501	
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 198 573	
Итого в текущих ценах	1 198 573	1 198 038
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	143 829	143 764
Сметная стоимость строительства	1 342 402	– 600 2 1341802

Прораб ТОО Вершина — Джулаева В.А.

Работы принял — Начальник отдела ТОО БК Пикова Е.Г.

за штукатурные работы по фасаду в т.числе

Начальник депо ст Степная Новиков А.К.

Технический консультант ОВА ТОО БК Разумов Н.В.

31.08