Ф О Р М А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

август 2013 года

Генподрядчик: ТОО "СУ-808"

Субподрядчик: ТОО "Фирма "Универсал"

Договор № 33с /133 от 28 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция дороги по ул. Жумабаева от ул. Пионерской до ул. Пржевальского в г. Петропавловске СКО (участок от ул. Пионерской до ул. А. Шажимбаева)

Представляется ежемесячно Подрядчиком-Заказчику.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный месяц	Фактически оплачено с начала года
А	1	2	3
Реконструкция ул. Жумабаева	9 490 322	9 490 322	
Всего	**9 490 322**	**9 490 322**	
в т.ч. НДС 12%	1016820	1016820	

Генподрядчик: **Директор В.Б. Ли** _____

Субподрядчик: **Директор Г.Г. Гильманов** _____

с учетом прох. пров.

Генподрядчик: *ТОО "СУ-808"*

Субподрядчик: *ТОО "Фирма "Универсал"*

Форма № 2

Наименование работ: Реконструкция дороги по ул.М. Жумабаева от ул. Пионерской до ул. Пржевальского в г Петропавловске СКО (участок от ул. Пионерской до ул.А. Шажимбаева)

Договор № 33-с /133 от 28 июня 2013 года

Акт
приёмки выполненных работ за август 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Реконструкция дороги по ул. М.Жумабаева от ул. Пионерской до ул. Пржевальского в г Петропавловске СКО (участок от ул. Пионерской до ул.А. Шажимбаева)								
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при разборке бортовых камней 0.045 * 469 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / *м3 конструкции*	21,11	489,73 / 286,2	203,53 / 4,88	10338 / 6042	4297 / 103	8173 / 133	1,86 / 0,01632	39 / 0
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / *т*	29,55	27,1	27,1	801	801	561		0
3	П8-15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза / *т*	29,55	119,02	119,02 / 18,97	3517 / 0	3517 / 561	703 / 100	0,04998	0 / 1
4	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / *м*	469	95,86 / 95,86		44958 / 44958	0 / 0	59794 / 133	0,678	318 / 0

5 П8-14-1	Перевозка бортовых камней автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза 0,32*39	12,48	119,02	119,02	1485	1485	297		0
	т			23,8	0	297	100	0,04998	1
	Всего прямые затраты по разделу 1:				**61099**	**10100**			**357**
					51000	**1664**			**3**
	Накладные расходы, тенге				69528				
	- заработная плата, тенге				10429				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7838				
	Всего по разделу 1.				**138465**				
	Сметная заработная плата, тенге				63093				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				395				
	раздел 2 . Открытый ливневый коллектор								
1 Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	537	473,54	280,94	254291	150865	188465	1,248	670
	м лотка		192,6	71,28	103426	38277	133	0,288	155
2 П7-14-1	Перевозка демонтированных лотков на 14 км, 1 класс груза 0.39 * 179 * 2.5	174,53	114,4	114,4	19966	19966	3993		0
	т			22,88	0	3993	100	0,04805	8
3 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - разгрузка 0.39 * 179 * 2.5	174,53	140	140	24434	24434	17104	0	0
	т			98	0	17104	100	0,2058	36
4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы из траншеи под лотки справа 0.42 * 537	225,54	39,76	37,82	8967	8530	2816	0,013	3
	м3 грунта		1,87	11	422	2481	97	0,0376	8
5 П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза □ 134.2 * 1.75□	234,85	119,02	119,02	27952	27952	5589	0	0
	т			23,8	0	5589	100	0,04998	12

6	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков справа	537	888,56	351,18	477157	188584	235583	1,56	836
		м лотка		240,75	89,1	129283	47847	133		
7	99-1-5	Лотки ЛК48-300 2970*480*510	179	11998,16		2147671	0		0	0
		шт								
8	П7-15-1	Перевозка лотков на 15 км, 1 класс груза 0.39 * 2.5 * 179	174,53	119,79	119,79	20907	20907	4182	0	0
		т			23,96	0	4182	100	0,04998	9
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя 3*179=537;	1074	245,44	3,82	263603	4103	49160	0,212	228
		м2 поверхности		37,35	1,44	40114	1547	118	0,007	8
10	Е 1-166-2	*Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы*	91,34	134,1		12249	0	13841	0,972	89
		м3 грунта		134,1		12249	0	113		
11	Е 1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	91,34	21,55	4,52	1968	413	1509	0,108	10
		м3		17,03		1556	0	97		
		Всего прямыеразделу 2.				**3259165**	**445754**			**1838**
						287050	**115431**			**224**
		Накладные расходы, тенге				522242				
		- заработная плата, тенге				78336				
		- трудоемкость, чел-ч				261				
		стоимость демонтируемых материалов				80512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231715				
		Всего по разделу 3:				**4013122**				
		Сметная заработная плата, тенге				480817				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2323				
		Всего прямые затраты по акту:				**3320264**	**455854**			**2195**
						338050	**117095**			**227**
		Накладные расходы, тенге				591770				
		- заработная плата, тенге				88765				
		- трудоемкость, чел-ч				296				
		стоимость демонтируемых материалов				80512				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	239553
Всего по акту:	**4151587**
Сметная заработная плата, тенге	543910
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2718
итого по расчёту в текущих ценах 2013 года к= 2,04102715075	8473502
НДС 12%	1016820
Всего по акту с учётом НДС (12%)	**9490322**

Генподрядчик: **Зам. директораТОО "СУ-808"** _____**Юркин А.В.**

Субподрядчик: **Исп.директор ТОО "Фирма "Универсал"** _____**Гильманов Г.Г.**