2001 жылдың 15 қазанындағы №1328 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген.
Бекітемін

_____
(шешімнің нөмірі және күні (бұйрықтың, қаулының және басқаның) шешімге (бұйрыққа, қаулыға және басқада) қол қойған лауазым түлғасының аты, әкесінің аты, тегі).

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ * * * "РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2015ж. 14.12
№ 237

ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
СТН 181400214042

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Мемлекеттік қабылдау комиссиясың кесімі.

АКТ № 237
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

2015 жыл « 14 » 12 — Риддер қаласы (объектінің тұрған жері)

от « 14 » декабря 2015 года — город Риддер (местонахождение объекта)

2015 жылдың « 20 » 11 № 1146 (бұйрығымен, қаулысымен және басқада) шешімімен тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комисииясы
(комисииясы тағайындаған органның аты)
мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата г. Риддера (приказом, распоряжением и др.) **от « 20 » 11 2015 года № 1146**
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

Төрағасы
Председатель — **Харченко С.А. - заместитель акима города Риддера**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Төраганың орынбасары сәулет-құрылыс инспекциясының өкімі
Заместитель председателя-представитель государственной архитектурно-строительной инспекции — **Сулейменов А.Б. – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Өкілетті ө комисиия мүшелері:
Члены комиссии-представители:

Тапсырыс беруші
Заказчик — **Агафонов В. И. - руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г. Риддера"**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Пайдаланушы ұйымы
Эксплуатационная — **Глотова Т.С. - директор коммунального государственного учреждения «Школа-лицей №1»**

организация	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Бас жобалаушы Генеральный проектировщи	**Айтахметов Н.М. - представитель авторского надзора, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Малик»;**	
	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Мемлекеттік тазалық эпидемиялық қызмет органдары Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы	**Мрзагарайева Г.Ж. - руководитель республиканского государственного учреждения «Риддерское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»**	
	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Мемлекеттік өртті қадағалау органдары Органы государственного пожарного надзора	**Тарасов Е.В. - начальник управления по чрезвычайным ситуациям г. Риддера ДЧС ВКО КЧС МВД РК**	
	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі Представители местного исполнительного органа	**Утепов С.Д. – руководитель ГУ «Отдел образования г. Риддера»**	
	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, қадағалау органдарының өкілдері: Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора	**Бельгеубаев Т.К. - директор ТОО «Стройэффект» - генеральный подрядчик; Петров Ю.А. – директор ТОО «ПМК Алтайремстрой», генеральный подрядчик; Сагадиев А.С. – директор ТОО «Беки», генеральный подрядчик**	
	(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

Анықтады:/Установила:

1. Тапсырыс берушімен (тапсырыс беруші мердігермен бірге)
«№1 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

(ұйымның аты)

пайдалануға алуға ұсынылған **«Лицей» оқыту-тәрбиелеу кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу»**
(құрылыстың түрі және объектінің аты (жаңа, кенейтуге, қайта жаңғыртуға, қайтадан техникалық жарақтау), мына мекен жайдағы **ШҚО, Риддер қаласы, Киров көшесі, 90**
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком): **Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №1»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект: **«Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения «Учебно-воспитательный комплекс «Лицей»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Восточно-Казахстанская область, город Риддер, улица Кирова, 90**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарының өндірісіне рұқсат беру**: («Стройэффект» ЖШС) 2015 жылғы 08 шілдедегі №135, («Беки» ЖШС) 23.07.2015 жылғы №160, ШҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен берілген 28.07.2015 жылғы №166**

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ:
от « 08 » июля 2015г. №135 (ТОО «Стройэффект»), от 23.07.2015г. №160 (ТОО «Беки»), от 28.07.2015г. №166 (ТОО «ПМК Алтайремстрой»), выданные Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. **«Стройэффект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның аты)
бас мердігері және _____
екінші мердігерлері құрылыс жұмыстарын жүргізіп орындаған **электр жабдықтары мен электр жарықтандыру; компьютерлік желілерді күрделі жөндеу; ішкі канализацияны орнату; ішкі құбырды орнату.**
«Беки» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның аты)
бас мердігері және _____
екінші мердігерлері құрылыс жұмыстарын жүргізіп орындаған **едендерді орнату.**
«ПМК Алтайремстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның аты)
бас мердігері және _____
екінші мердігерлері құрылыс жұмыстарын жүргізіп орындаған **жылыту жүйесін орнату.**
(ұйымның аты, және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әрбір ұйымның орындаған жұмыс түрлері (ұйым саны үштен артқанда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетілген).

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками:
- **товариществом с ограниченной ответственностью «Стройэффект»**
(наименование организации), выполнившим: **капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения; компьютерной сети; устройство внутренней канализации; устройство внутреннего трубопровода;**
(виды работ)
- **товариществом с ограниченной ответственностью «Беки»**
(наименование организации), выполнившим: **устройство полов;**
(виды работ)
- **товариществом с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»**
(наименование организации), выполнившим: **устройство отопления**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организации и их ведомственная подотчетность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)).

4. «**ГрандПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштылығы)
бас жобалаушысымен және _____
екінші мердігелерімен құрылысқа жоба-смета құжатары жасалды **«Лицей» оқыту-тәрбиелеу кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу» объектісіне жобалық-сметалық құжаттама**
(ұйымдардың аты олардың ведомстволық бағыныштылығы және құжаттардың бөліктері және тараулары орындалған (ұйым саны үштен артқанда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетіледі).

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **товариществом с ограниченной ответственностью «ГрандПроект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим: **проектно-сметную документацию на объект «Капитальный ремонт здания КГУ «Учебно-воспитательный комплекс «Лицей» в г. Риддере Восточно-Казахстанской**

области (наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____.
(наименование организации, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту).

5. **қосымшаға тіркелген актіге сәйкес**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдары, олардың ведомстволық бағыныштылығы), әзірленген деректердің тақырыбы (ұйым саны үштен артканда олардың тізбегі кесімнің қосымшасында көрсетіледі) әзірленген деректер жобалау үшін беріледі.

5. Исходные данные для проектирования выданы: **согласно приложению к акту**
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту).

6. **дара**
(типті, дара, қайтадан пайданылатын) жобасы бойынша құрылыс жүргізілді (жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (типті жоба бойынша) азаматтық үйөжай максатындағы объектілердің дара жобалары үшін қолдануға рұқсат берген органның аты көрсетіледі).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, повторно применяемому) **индивидуальному**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта).

7. Жоба-смета құжаттары **«Лицей» оқыту-тәрбиелеу кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 02.04.2013 жылғы №01-03-11-п бұйрығымен** бекітілген.
(кезектегі, іске қосылатын кешен) объектілердің құжаттарын бекіткен (қайтадан бекіткен) органның аты)

7. Проектно-сметная документация утверждена **приказом №01-03-11-п от 02.04.2013г. коммунального государственного учреждения «Учебно-воспитательный комплекс «Лицей».**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Құрылысөмонтаж жұмыстарының орындалған мерзімдері:
құрылыстың жұру мерзімі норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша 3 ай болганда.
жұмыстың басталғаны **маусым 2015 ж**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталғаны **қыркүйек 2015 ж**; нақтысында 3
(айы және жылы)
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015г.** окончание работ **сентябрь 2015г.**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 3 фактически **3 по каждому виду работ**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттар тапсырылды: **жобалық-сметалық құжаттама, жасырын жұмыстарға арналған актілер, атқарушы құжаттама, жұмыс құжаттама**
(құжаттардың тізбегі)
Көрсетілген құжаттар осы кесімге міндетті қосымшалар болады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная документация, рабочая документация
(перечень документов)

10. Пайдалануға қабылдап алуға ұсынылған объектілердің мына негізгі көрсеткіштері болуы керек қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сиымдылығы, көлемі, өткізетін қабылеттері, тасымалдау қабылеттері, жұмыс орнының саны және т.б. (барлық объектілер бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа) тиісінше мақсатты өнімдер бірлігінде немесе

негізгі көрсетілген қызмет түрлері).

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі. Единица измерения.	Жоба бойынша. По проекту.		Нақтысы. Фактически.	
		Жалпы (ертеректе қабылданған есептен). Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (ертеректе қабылданған есептен). Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе пускового комплекса или очереди
Общая производственная мощность					
В том числе:					
Сети электроснабжения напряжением 6кВ.	км				
Сети электроснабжения напряжением 0.4кВ.	км	7,450	7,450	7,450	7,450
Наружные сети водоснабжения	км				
Наружные сети канализации	км				
Теплоснабжение	км				
Телефонизация	км				
Внутренние сети водоснабжения	км	0,0754	0,0754	0,0754	0,0754
Внутренние сети канализации	км	0,2865	0,2865	0,2865	0,2865
Внутренние сети теплоснабжения	км	1,46832	1,46832	1,46832	1,46832
Площадки	$м^2$				

Бастапқы кезеңде _____
(бастабынан шығарылған өнімнің көлемін көрсетуімен)
жобадағы қуаттылықты игеру нормасына сәйкес, жобада қарастырылған көлемде (қызмет көрсету) өнімді шығару.
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері объектілер бойынша мына деректермен сипатталады:

Едендерді ауыстыру спецификацияға сәйкес жүргізілген: едендер ерітінді төселген керамикалық плитадан, ДСП плиталар бойынша линолеум және цемент лай төселген, поливинилхлорид плинтустар орнатылған.
Сумен жылыту, 95-70^0 С жылу тасығыш.
Шатырастына жылу тасығыш жол-жөнекей қозғалысы магистральдарды ажыратушымен жылу жүйесі дербес, тік түтікшеден орындалған, ГОСТ 10704-91 бойынша болат құбырлардан және ГОСТ 3262-75* бойынша сугазжібергіш болат құбырлардан орындалған.
Қыздырғыш аспаптар – М140 типндегі радиаторлар.
Жылу жүйесін өшіру және босату үшін ілмекті және дренажды арматура қарастырылған.
Шаруашылық ауыз су және өртке қарсы су құбыры.
Суды беру қолданыстағы В1 қосумен жүзеге асырылады. Қосу қанатты типтегі есептеуішпен жеке су өлшеуіш торабы орнатылған.
Ішкі өртке қарсы су құбыры – 1 су ағысының өрт сөндіруге шығыны 2,5 л/сек. Қысымды арттыру үшін СМ 15-2 A-R-A-E-AVBE G=18,96 сағ/м Grundfos маркалы жоғарлатушы орнатылған, қысым 5,0 м, айналым саны 2900 1/мин. 30ч 906бр Ду=100мм, Ру=1,0МПа электр жетектерімен тиек насос үй-жайында орнатылған.
В1 жүйесінің құбырлары - ГОСТ 10704-91 бойынша Ø 108х4мм, Ø76х3,5мм, Ø65мм, Ø50мм, Ø25мм, Ø 20мм.
Санитарлық-техникалық аспаптарға жеткізу ГОСТ 18599-2005 бойынша Ø20х2,0 Ø25х2,3мм полиэтиленді құбырлардан орындалған.
Т3 ыстық сумен жабдықтау жылу торабынан орындалған. Т3, Т4 жүйесінің құбырлары ГОСТ 3262-75* бойынша Ø32-20мм сугазжібергіш болат құбырдан және UNIPIPE Ø25х2,5, 20х2,5мм металл пластик құбырлардан қарастырылған.
Канализация.
Ғимараттан тұрмыстық ағын суды бұру қолданыстағы кварталдық канализация желілерінен жүргізіледі. Тұрмыстық канализацияның ішкі желісі ГОСТ 22689.2-89 бойынша ПНД типіндегі канализациялық полиэтиленді құбырлардан орындалған. Құбырларды қосу - кең резеңкелі нығыздағыш.
Электротехникалық шешім.
Ғимараттағы үйжайдың электр қалқанына енгізуге ВРУ1 сериясының енгізу және тарату құрылғысы орнатылған.
Электр энергиясын есептеу ВРУ1 енгізу панелдерінде орнатылған СЭТ-4 типіндегі белсенді энергия есептеуіштермен орындалған.
Электр энергиясын тұтынушылар электр жарықтандыру аспаптары, кеңсе техникасы болып табылады.
Қоректендіру және таратушы желілер оқшауланған ПВХ-пластиктен сыланған кабель-каналдарда жүргізілген ВВГ маркалы кабелдермен орындалған (23.06.2015 жылғы №3 техникалық шешімге сәйкес).
Электр жарықтандыру газбен разрядталатын шамдармен және қыздыру шамдарымен орындалған.
Электр энергиясын қабылдау және тарату үшін автоматты ажыратқыш және автоматты дифференциалды ажыратқыш орнатумен ЩРн типіндегі қалқандармен қарастырылған.
Жарықтандыруды басқару ұстап тұратын ажыратқыштармен жүргізіледі.
Топтық жарықтандыру желілер кабель-каналдарда жүргізілген ВВГ маркалы кабелдермен орындалған (23.06.2015 жылғы №3 техникалық шешімге сәйкес).
Розеткілер айырды алу кезінде штепсельді розеткінің ұясын өздігінен жабатын қорғау құрылғыларымен орнатылған.
Ажыратқыштарды орнату еден деңгейінен биіктігі – 0,8 м, розеткі биіктігі – 0,2 м.
Жерге тұйықтауды, нөлдік фазада, жайтартқыштарды қамту бойынша іс-шаралар орындалған.
Негізгі көрсеткіштер:
Есептік қуаты – 95,5 кВт
Желінің кернеуі - ~380/220В
Жерге тұйықтандыру жүйесі – TN-C-S
Электрмен жабдықтау бойынша сенімділік санаты – II.
(технологиялық жабдықтар және инженерлік, негізгі материалдар және конструкциялар, қабаттар, жоспарлау

бойынша, оны орналастырудың ерекшеліктері бойынша қысқаша технологиялық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Замена полов произведена согласно спецификации: полы из керамических плиток на растворе, из линолеума по плитам ДСП и цементной стяжке, с устройством плинтусов поливинилхлоридных.

Отопление - водяное, теплоноситель 95-70^{0}С.
Система отопления выполнена однотрубная, вертикальная, с разводкой магистрали на чердаке с попутным движением теплоносителя, выполнена из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Нагревательные приборы – радиаторы типа М140.
Для отключения и опорожнения систем отопления предусматривается запорная и дренажная арматура.

Хозпитьевой и противопожарный водопровод.
Подача воды осуществляется от существующего ввода В1. На вводе установлен индивидуальный водомерный узел со счетчиком крыльчатого типа.
Внутренний противопожарный водопровод- с расходом воды на пожаротушение 1 струя по 2,5 л/сек. Для повышения напора выполнена повысительная установка марки Grundfos CM 15-2 A-R-A-E-AVBE G=18,96м/час, напор 5,0м, число оборотов 2900 ц/мин. Задвижка с электроприводами 30ч 906бр Ду=100мм, Ру=1,0МПа установлена в помещении насосной.
Трубопроводы системы В1 – из стальных электросварных труб Ø 108х4мм, Ø76х3,5мм, Ø65мм, Ø50мм, Ø25мм, Ø 20мм по ГОСТ 10704-91.
Подвод к санитарно-технических приборам выполнен из полиэтиленовых труб Ø20х2,0 Ø25х2,3мм по ГОСТ 18599-2005.
Горячее водоснабжение Т3 выполнено от теплового узла. Трубопроводы системы Т3, Т4 предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø32-20мм по ГОСТ 3262-75 и металлопластиковых труб UNIPIPE Ø25х2,5, 20х2,5мм.**

Канализация.
Отвод бытовых стоков от здания производится в существующие квартальные канализационные сети. Внутренняя сеть бытовой канализации выполнена из канализационных полиэтиленовых труб типа ПНД по ГОСТ 22689.2-89. Соединение труб – раструбное с резиновыми уплотнителями.

Электротехнические решения
На вводе в здание в помещении электрощитовой установлены вводное и распределительные устройства серии ВРУ1.
Учет электроэнергии выполнен счетчиками активной энергии типа СЭТ-4, установленными на вводной панели ВРУ1.
Потребителями электроэнергии являются приборы электроосвещения, оргтехника.
Питающие и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГ с изоляцией из ПВХ-пластика, проложенными скрыто под слоем штукатурки проложенными в кабель-каналах поверх штукатурки (согласно технического решения №3 от 23.06.2015г.).
Электроосвещение выполнено светильниками с газоразрядными и лампами накаливания.
Для приема и распределения электрической энергии предусмотрены щиты типа ЩРн, с установкой в них автоматических выключателей и автоматических дифференциальных выключателей.
Управление освещением производится установочными выключателями.
Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГ, проложенными в кабель-каналах поверх штукатурки (согласно технического решения №3 от 23.06.2015г.).
Розетки установлены с защитными устройствами, автоматически закрывающими гнезда штепсельной розетки при извлечении вилки.
Высота установки выключателей – 0,8м, розеток -0,2м от уровня пола.

Выполнены мероприятия по обеспечению заземления, зануления, молниезащите.
Основные показатели:
Расчетная мощность – 95,5 кВт
Напряжение сети - ~380/220В
Система заземления – TN-C-S
Категория надежности по электроснабжению- II.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Жобада қарастырылған қабылдау кесімі бойынша дара сынақтан өткізгеннен кейін қажет санда объектілерге күрделі байқаудансоң жабдықтар орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 2 к настоящему акту).

13. **орындалған**

(орындалғаны жөнінде мәліметтер)

жобада қарастырылған, жер сілкісіне қарсы және табиғи қоршаған ортаны қорғауды, өрт қауіпсіздігінін, жарылыс қауіпсіздігінін қамтамасыз ететін, еңбекті қорғау шаралары.
Шаралардың сипаттамасы кесімдегі қосымшада келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

14. Суық және ыстық сумен қамту сыртқы коммуникациялар, кәріз, жылумен қамту, газбен қамту: Қолданыстағы.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения:
Существующие

15. Жұмыс комиссиясы бетін ашқан бітпеген жұмыстары және оқаулары жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимараттарға, тротуарларға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына келетін жолдардың үстіңгі жаппаларын жаю, сол сияқты үйлердің қасбетінің жекелеген элементтерін әрлеу жұмыстарын орындау керек: карастырылмаған.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий **не предусмотрены**

17. Бекітілген жоба-смета құжаттарының сметалық құны:
Барлығы **69 974,368** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмысы **– 55 733,688** мың теңге, жабдықтар -**2 785,843**, құралдар және керек жарактар – **11 454,837** мың теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **69 974,368** тыс тенге,

в том числе строительно-монтажные работы **– 55 733,688** тыс тенге, оборудование– **2 785,843** тыс. тенге, прочие – **11 454,837** тыс. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу бойынша шешімнің озықтығына баға берілді:
технологиясына **технологиялық шешімдер қолданыстағы нормаларға сәйкес қабылданған**
(тұрғын үйлерге толтырылмайды)
құрылыс (көлем-жоспар және материалдар мен конструкцияларды қолдану бойынша жұмыстарды қоса алғанда**) шешімдер қолданыстағы нормаларға сәйкес қабылданған**
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологические решения приняты в соответствии с действующими нормами.
(по жилым домам не заполняются)
строительные (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) решения приняты в соответствии с действующими нормами.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылғане
Предъявленный к приемке объект

«Капитальный ремонт здания КГУ «Учебно-воспитательный комплекс «Лицей» в г. Риддер Восточно-Казахстанской области»

(объектінің аты/наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссияның төрағасы/Председатель Государственной приемочной комиссии — **Харченко С.А.** _____ (қолы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Сулейменов А.Б.** _____ (қолы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссияның мүшелері/Члены Государственной приемочной комиссии

Агафонов В.И. _____ (қолы/подпись)

Утепов Г.Д. _____ (қолы/подпись)

Тарасов Е.В. _____ (қолы/подпись)

Мрзагарайева Г.Ж. _____ (қолы/подпись)

Глотова Т.С. _____ (қолы/подпись)

Айтахметов Н.М. _____ (қолы/подпись)

Бельгеубаев Т.К. _____ (қолы/подпись)

Петров Ю.А. _____ (қолы/подпись)

Сагадиев А.С. _____ (қолы/подпись)

Прошнуровано,
пронумеровано
_____ листов

Директор Т.Глотова