Счет-фактура № 00000000007 от 1 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "KAZ.МП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940009561, 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0012715, от 28.12.2013

ИИК поставщика: KZ498560000005835601, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № Д-АХД-900/935 от 07.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 120/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Восточно-Казахстаснский филиао АО "ЦЕСНАБАНК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050141000631, 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 120/1

ИИК получателя: KZ85998LRB0000018787, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 120/1 и в помещении ЦБО № 93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова 20	раб	1	1 294 642,86	1 294 642,86	12%	155 357,14	1 450 000,00		
Всего по счету:					**1 294 642,86**		**155 357,14**	**1 450 000,00**		

Руководитель: Тютеньков С. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Андронова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстаснский филиао АО "ЦЕСНАБАНК",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Кабанбай батыра, дом № 120/1** — **050141000631**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "KAZ.МП",070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, тел.: +7 (7232) 55-91-09** — **100940009561**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № Д-АХД-900/935 от 07.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
7	01.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 120/1 и в помещении ЦБО № 93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова 20			раб	1	1 450 000,00	1 450 000,00
				Итого	1	x	1 450 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Андронова А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2017

М.П.

Заказчик: Акционерное общество «Цеснабанк» Юридический адрес:010000, г. Астана,район Есиль, ул. Сығанақ, 24. БИН 920140000084,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК, БИК TSESKZKA, КБЕ 14, КОД ОКПО 199247930000
Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26.12.2003 года, с учетом внесенных изменений от 19.05.2014г.
Восточно-Казахстанский филиал АО «ЦЕСНАБАНК»,
070004, г.Усть-Каменогорск, ул. имени Кабанбай Батыра,120/1,БИН 050141000631, Код ОКПО 199247930295 в АО «ЦЕСНАБАНК»,
справка о государственной регистрации филиала ЮЛ № 283-1917-01-Ф-л от 22.07.2014 года
Подрядчик: ТОО «KAZ.МП»
070010, Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская 7, БИН 100940009561
ИИК KZ498560000005835601 в АО "Банк Центр Кредит" БИК KCJBKZKX
Тел: 87232559109 **e/mail too_kaz.mp@mail.ru**

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 120/1 и в помещение ЦБО №93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова,20.

Договор №ДАХД-900/935 от "07" июня 2017 года

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				ДАХД-900/935	07.06.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленунную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	**1100000**	**982 143**	**982143**						**117857**	**1100000**
Акт №2	**350000**	**312500**	**312500**						**37500**	**350000**
Погашение аванса	**-725000**	**-647321**	**-647321**	**0**	**0**	**0**			**-77679**	**-725000**
Итого к оплате с НДС:	**725000**	647 322	647322						**77679**	**725000**
К оплате за текущий месяц: **Семьсот двадцать пять тысяч тенге 00 тиын**										

ВКФ АО «Цеснабанк»
_____ _____
М.П.

ТОО «KAZ.МП»
_____ **Тютеньков С.В.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество «Цеснабанк»

Юридический адрес:010000, г. Астана,район Есиль, ул. Сығанақ, 24. БИН 920140000084,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК, БИК TSESKZKA, КБЕ 14, КОД ОКПО 199247930000

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26.12.2003 года, с учетом внесенных изменений от 19.05.2014г.

Восточно-Казахстанский филиал АО «ЦЕСНАБАНК»,

070004, г.Усть-Каменогорск, ул. имени Кабанбай Батыра,120/1,БИН 050141000631, Код ОКПО 199247930295 в АО «ЦЕСНАБАНК»,

справка о государственной регистрации филиала ЮЛ № 283-1917-01-Ф-л от 22.07.2014 года

Подрядчик: ТОО «KAZ.МП»
070010, Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская 7, БИН 100940009561
ИИК KZ498560000005835601 в АО "Банк Центр Кредит" БИК KCJBKZKX
Тел: 87232559109 **e/mail too_kaz.mp@mail.ru**

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 120/1 и в помещение ЦБО №93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова,20.

Договор №ДАХД-900/935 от "07" июня 2017 года

Акт №1
выполненных работ от 01 июля 2017 года
По объекту: Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 120/1

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Ремонт облицовки здания керамогранитной

1	**12-130103-0101**	**Разборка стен облицованных керамогранитом по металлическому каркасу ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	м2 облицовки		**19,8**	**705,2**	**13963**	**59,1**
								8252
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,9582	18,97236	735,96	13963	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01047	0,20731		–	
		Итого по заработной плате					**13963**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0	0	0	0	
		Итого по материалам				**–**		
2	**11-150108-1801**	**Демонтаж несущего каркаса ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;**	м2		**9,9**	**695,25**	**6883**	**54,8**
								3770
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,8291	8,20809	838,12	6879	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,01386		–	
		Итого по заработной плате					**6879**	
	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0256375	0,25381125	13,88	4	
						0	0	
		Итого по эксплуатации машин					**4**	
3	**11-150108-1701**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами с устройством металлического каркаса**	ерхности облицовки		**9,9**	**8271,11**	**81884**	**54,8**
								15197
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3,105	30,7395	899,95	27664	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01338	0,13246		68	
		Итого по заработной плате					**27732**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	0,76725	8,15	6	
						0	0	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	0,99	13,28	13	

					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,0754875	1838,54	139	
					899,95	68	
	Итого по эксплуатации машин					**158**	
21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	4,752	298,57	1419	
22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ F	м2	1,05	10,395	2244,43	23331	
21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 ()	1000шт.	0,004	0,0396	45822,66	1815	
21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали т	т	0,0056	0,05544	460076,1	25507	
21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,00013	0,001287	1546459,74	1990	
	Итого по материалам					**54062**	
4 11-150108-1701	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами по существующему каркасу**	ерхности облицовки		**9,9**	**5551,31**	**54958**	**54,8**
							15197
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3,105	30,7395	899,95	27664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01338	0,13246		68	
	Итого по заработной плате					**27732**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	0,76725	8,15	6	
					0	0	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	0,99	13,28	13	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,0754875	1838,54	139	
					899,95	68	
	Итого по эксплуатации машин					**158**	
22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ F	м2	1,05	10,395	2244,43	23331	

21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 (21-050205-0701->21-130211	1000шт.	0,004	0,0396	45822,66	1815	
21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,00013	0,001287	1546459,74	1990	
	Итого по материалам					**27136**	
5 12-130103-0105	**Разборка облицовки стен из керамогранитных плит на растворе**	м2 облицовки		**17,4**	**546,84**	**9515**	**59,1**
							5623
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	12,9282	735,96	9515	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,34626		–	
	Итого по заработной плате					**9515**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	0,76734	0	0	
	Итого по материалам				**–**		
6 11-150201-0101	**Очистка поверхности от цементно-песчанного/клеевого раствора ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8;**	гуриваемой поверхности		**17,4**	**505,86**	**8802**	**54,8**
							4823
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,56212	9,78089	899,95	8802	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,4176		–	
	Итого по заработной плате					**8802**	
7 11-060101-0101	**Бетонная подливка дефектных участков подпорной стенки**	м3		**0,4**	**17250**	**6900**	**48,5**
							221
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	0,621	729,24	453	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,09065		2	
	Итого по заработной плате					**455**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,24	9,99	2	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005375	0,00215	1838,54	4	

					899,95	2	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	0,408	15787,58	6441	
	Итого по материалам					**6441**	
8 11-150106-0102	**Устройство облицовки подпорных стен из керамогранитных плит на растворе**	ерхности облицовки		**17,4**	**5343,45**	**92976**	**54,8**
							26028
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	3,105	54,027	879,12	47496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,2871		–	
	Итого по заработной плате					**47496**	
22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ F	м2	1	17,4	2244,43	39053	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	0,348	18469,43	6427	
	Итого по материалам					**45480**	
9 11-150108-1808	**Разборка облицовки типа "Алюкобонд" ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	м2		**1,6**	**196,88**	**315**	**54,8**
							173
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2404	0,38464	817,96	315	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00047	0,00075		–	
	Итого по заработной плате					**315**	
10 11-150108-1808	**Устройство облицовки стен по металлическому каркасу**	м2		**1,6**	**13608,13**	**21773**	**54,8**
							3740
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,40066	0,64106	817,96	524	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	0,00109		6300	
	Итого по заработной плате					**6824**	
31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м (31-0	маш.-ч	4,375	7	3035,5	21249	

					899,95	6300	
	Итого по эксплуатации машин					**21249**	
11 21-060901-1601	**Панели типа "Алюкобонд"**	м2		**1,6**	**7589,33**	**12143**	**–**
12 11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**6,8**	**133,09**	**905**	**50,8**
							460
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,18256	1,24141	729,24	905	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**905**	
13 12-110103-0202	**Очистка поверхности стен от цементно-песчанного/известкового раствора ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**6,8**	**230,74**	**1569**	**59,1**
							927
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,28584	1,94371	807,2	1569	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1569**	
14 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по бетону/кирпичу**	гуриваемой поверхности		**6,8**	**981,62**	**6675**	**54,8**
							2356
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	4,77802	899,95	4300	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,204		–	
	Итого по заработной плате					**4300**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0238	25	1	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,0189	0,12852	18469,43	2374	
	Итого по материалам					**2375**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**319 261**	

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 049	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 575	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 438	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 637	
	Накладные расходы I уровня, тенге					86 767	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					406 028	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					17 216	
	Итого, тенге					423 244	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 860	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**457 104**	
	Раздел 2 Ремонт кровельных покрытий						
15	**12-080101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	**30**	**76,5**	**2295**	**59,1**
							1356
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1049	3,147	729,24	2295
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**2295**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	0,156	0	0
		Итого по материалам				**–**	
16	**12-080101-0101**	**Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	**30**	**112,6**	**3378**	**59,1**
							1996
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	4,548	742,68	3378
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,138		–
		Итого по заработной плате					**3378**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	0,42	0	0
		Итого по материалам				**–**	
17	**12-080101-1404**	**Обрешетка из обрезной доски. Устройство**	м2	**30**	**510,23**	**15307**	**59,1**

							2237
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1689	5,067	742,68	3763	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,048		22	
	Итого по заработной плате					**3785**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,024	1838,54	44	
					899,95	22	
	Итого по эксплуатации машин					**44**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,042	1,26	196,57	248	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,009	0,27	41673,22	11252	
	Итого по материалам					**11500**	
18 11-090401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа . Монтаж**	м2 покрытия		**30**	**314,2**	**9426**	**60,9**
							5514
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,36455	10,9365	817,96	8946	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03341	1,0023		108	
	Итого по заработной плате					**9054**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,030125	0,90375	8,15	7	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,12	1838,54	221	
					899,95	108	
	Итого по эксплуатации машин					**228**	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ '	т	0,000022	0,00066	381819,66	252	
	Итого по материалам					**252**	
19 21-050109-0419	**Профилированный лист толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (цвет по согласованию)**	м2		**30**	**2968,03**	**89041**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 2					**119 447**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 382	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					272	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					100 793	
	Накладные расходы I уровня, тенге					11 103	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					130 550	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 535	
	Итого, тенге					136 085	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 887	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**146 972**	
	Раздел 3 Ремонт дорожных покрытий						
20	**11-270201-1002**	**Демонтаж бордюрного камня ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;**	бортового камня	**30**	**508,3**	**15249**	**60,3**
							9189
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,64216	19,2648	790,4	15227
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,195		11
		Итого по заработной плате					**15238**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,012	1838,54	22
						899,95	11
		Итого по эксплуатации машин					**22**
21	**11-310401-0401**	**Лотки железобетонные сборные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м лотка	**9,7**	**2353,51**	**22829**	**60,9**
							13069
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,57306	24,95868	807,2	20147
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3973	3,85381		1313
		Итого по заработной плате					**21460**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1504	1,45888	1838,54	2682

					899,95	1313	
	Итого по эксплуатации машин					**2682**	
22 11-060101-0101							
	Демонтаж бетонной отмостки (отдельные участки) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3		**2,2**	**908,18**	**1998**	**48,5**
							968
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,242	2,7324	729,24	1993	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886		3	
	Итого по заработной плате					**1996**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1838,54	5	
					899,95	3	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
23 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	м3 грунта		**3,3**	**1387,88**	**4580**	**59,1**
							2707
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,771	5,8443	783,68	4580	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4580**	
24 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением**	а основания в плотном теле		**2,2**	**233,64**	**514**	**60,3**
							236
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1656	0,36432	749,4	273	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	0,39325		118	
	Итого по заработной плате					**391**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т (31-050501-0101->33	маш.-ч	0,0595	0,1309	1838,54	241	
					899,95	118	
	Итого по эксплуатации машин					**241**	

25	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=1,100;**	м3		**2,42**	**1387,89**	**3359**	**–**
26	**11-080101-0202**	**Основание щебеночное толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением**	м3 основания		**1,1**	**3371,82**	**3709**	**50,8**
								417
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9775	1,07525	763,51	821	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,7425		–	
		Итого по заработной плате					**821**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,165	25	4	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	1,15	1,265	2279,99	2884	
		Итого по материалам					**2888**	
27	**11-060301-0410**	**Армирование под отмостку**	т		**0,082**	**11573,17**	**949**	**48,5**
								449
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	13,34	1,09388	828,04	906	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,03895		20	
		Итого по заработной плате					**926**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,02255	1838,54	41	
						899,95	20	
		Итого по эксплуатации машин					**41**	
	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,28	0,02296	107,1	2	
		Итого по материалам					**2**	
28	**21-050309-0113**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012**	м2		**22**	**811,53**	**17854**	**–**
29	**11-060101-0101**	**Устройство отмостки из бетона В15**	м3		**2,2**	**17244,55**	**37938**	**48,5**
								1210
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	3,4155	729,24	2491	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,49859		3	
		Итого по заработной плате					**2494**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,32	9,99	13	
						0	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,003575	1838,54	7	
						899,95	3	
		Итого по эксплуатации машин					**20**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	25	0	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	2,244	15787,58	35427	
		Итого по материалам					**35427**	
30	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**22**	**4073**	**89606**	**60,3**
								7396
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	15,356	790,4	12137	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,143		129	
		Итого по заработной плате					**12266**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,143	1838,54	263	
						899,95	129	
		Итого по эксплуатации машин					**263**	
	21-040508-0100	Камни бетонные и железобетонные бортовые БР	шт.	1	22	3500	77000	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0006	0,0132	15616,58	206	
		Итого по материалам					**77206**	
31	**11-310401-0401**	**Лотки железобетонные сборные. Устройство**	м лотка		**9,7**	**3066,8**	**29748**	**60,9**
								16336
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	3,21632	31,1983	807,2	25183	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49663	4,81731		1641	
		Итого по заработной плате					**26824**	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,188	1,8236	1838,54	3353	
					899,95	1641	
	Итого по эксплуатации машин					**3353**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,008	0,0776	15616,58	1212	
	Итого по материалам					**1212**	
32 21-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3		**0,46**	**62262,65**	**28641**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**256 974**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 758	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 627	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 238	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					166 589	
	Накладные расходы I уровня, тенге					51 977	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					308 951	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					13 100	
	Итого, тенге					322 051	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 764	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**347 815**	

Раздел 4 Вывоз мусора

33 11-470101-0104	**Очистка участка от мусора**	м2		**72**	**32,79**	**2361**	**56,4**
							1332
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,04497	3,23784	729,24	2361	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2361**	
34 11-010205-1301	**Мусор строительный погрузка**	м3 грунта		**32**	**435,34**	**13931**	**59,1**
							8233
01-010102-0115	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,50)	чел-ч	0,621	19,872	701,01	13930	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате				**13930**	
35 41-010101-1012	**Вывоз мусора. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	35,2	776,31	**27326**	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**43 618**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 291	
	- перевозка грузов, тенге				27 326	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 565	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				53 183	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 255	
	Итого, тенге				55 438	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 435	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**59 873**	
	Итого прямые затраты по смете				**739 300**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				268 480	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 474	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 806	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				415 019	
	- перевозка грузов, тенге				27 326	
	Накладные расходы I уровня, тенге				159 412	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				898 712	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 106	
	Итого, тенге				936 818	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				74 946	
	Итого по акту на подряд с учетом ценовой скидки, тенге				**982 143**	
	Итого в текущих ценах				**982 143**	
	НДС (12 %)				117 857	
	Всего с учетом НДС 12%				**1 100 000**	

ВКФ АО «Цеснабанк»

М.П.

ТОО «KAZ.МП»

М. П.

Тютеньков С.В.

Заказчик: Акционерное общество «Цеснабанк»

Юридический адрес:010000, г. Астана,район Есиль, ул. Сығанақ, 24. БИН 920140000084,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК, БИК TSESKZKA, КБЕ 14, КОД ОКПО 199247930000

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26.12.2003 года, с учетом внесенных изменений от 19.05.2014г.

Восточно-Казахстанский филиал АО «ЦЕСНАБАНК»,

070004, г.Усть-Каменогорск, ул. имени Кабанбай Батыра,120/1,БИН 050141000631, Код ОКПО 199247930295 в АО «ЦЕСНАБАНК»,

справка о государственной регистрации филиала ЮЛ № 283-1917-01-Ф-л от 22.07.2014 года

Подрядчик: ТОО «KAZ.MП»
070010, Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская 7, БИН 100940009561
ИИК KZ498560000005835601 в АО "Банк Центр Кредит" БИК KCJBKZKX
Тел: 87232559109 **e/mail too_kaz.mp@mail.ru**

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения Филиала расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 120/1 и в помещение ЦБО №93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова,20.

Договор №ДАХД-900/935 от "07" июня 2017 года

Акт №2
выполненных работ от 01 июля 2017 года
По объекту: Текущий ремонт в помещение ЦБО №93, расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ауэзова,20.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Косметический ремонт внутренних помещений

16	**11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки**	м2		**18**	**166,39**	**2995**	**50,8**
								1521
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	4,1076	729,24	2995	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2995**	
17	**11-150201-0101**	**Очистка поверхности от цементно-песчанного/известкового раствора ктрр1=0,1; ктрм1=0,1; кзпр1=0,1; кэкс1=0,1; кзпм1=0,1; кмат1=0;**	гуриваемой поверхности		**18**	**63,22**	**1138**	**54,8**
								624
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,07027	1,26486	899,95	1138	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,054		–	
		Итого по заработной плате					**1138**	
18	**11-150203-0105**	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону**	гуриваемой поверхности		**18**	**858,11**	**15446**	**54,8**
								5550
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,64	11,52	879,12	10127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	0,7848		–	
		Итого по заработной плате					**10127**	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,016	0,288	18469,43	5319	
		Итого по материалам					**5319**	
19	**12-110101-0111**	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2		**18**	**2069,56**	**37252**	**59,1**
								13675
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	23,5134	968,51	22773	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,5418		366	
	Итого по заработной плате					**23139**	
31-030101-0601	Растворосмесители электрические (31-030101-06(	маш.-ч	0,0255	0,459	846,25	388	
					797,12	366	
	Итого по эксплуатации машин					**388**	
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2	кг	9	162	83,61	13545	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренни	кг	0,18	3,24	168,48	546	
	Итого по материалам					**14091**	
20 11-150405-0103	**Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности		**136**	**504,37**	**68594**	**54,8**
							27715
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	53,04	838,12	44454	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2312		6120	
	Итого по заработной плате					**50574**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	6,8	1838,54	12502	
					899,95	6120	
	Итого по эксплуатации машин					**12502**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,4216	84,66	36	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	1,1424	162,18	185	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные СТ РК ГОСТ Р 52020-2	т	0,00063	0,08568	133255,75	11417	
	Итого по материалам					**11638**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**125 425**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 487	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 890	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 486	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 048	

		Накладные расходы I уровня, тенге				49 085	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				174 510	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 399	
		Итого, тенге				181 909	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 553	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**196 462**	

Раздел 2 Устройство оконного проема в кирпичной стене

1	**11-460401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3	**1,1**	**4703,64**	**5174**	**50,8**
							2628
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	5,68	6,248	828,04	5174
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	1,012		–
		Итого по заработной плате					**5174**
2	**11-070107-0101**	**Устройстро перемычек из металлического уголка и полосы. Установка**	альных элементов	**0,044**	**186022,73**	**8185**	**62,1**
							4436
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	170	7,48	954,39	7139
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,04708		4
		Итого по заработной плате					**7143**
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	50,78	2,23432	131,01	293
						0	0
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,0044	1838,54	8
						899,95	4
		Итого по эксплуатации машин					**301**
	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00352	211753,02	745
		Итого по материалам					**745**
3	**21-060801-0201**	**Перемычка сборная (уголок 75, полоса толщ.4мм)**	т	**0,044**	**264904,28**	**11656**	**–**

4	**11-100106-0203**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков из ПХВ профилей**	м2 проемов		**1,62**	**3148,15**	**5100**	**59,8**
								1929
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,35	3,807	828,04	3152	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,16492		73	
		Итого по заработной плате					**3225**	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,164754	18,64	3	
						0	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,081	1838,54	149	
						899,95	73	
		Итого по эксплуатации машин					**152**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,0716	0,115992	196,57	23	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	1,04	1,6848	1006,2	1695	
	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000265	0,0004293	180808,26	78	
		Итого по материалам					**1796**	
5	**21-090201-0603**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		**1,62**	**20089,35**	**32545**	**–**
6	**11-100501-0401**	**Установка в стенах каменных досок подоконных шириной 400 мм**	п/м		**1,35**	**780,74**	**1054**	**59,8**
								138
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	0,28607	797,12	228	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00257		2	
		Итого по заработной плате					**230**	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,002025	1838,54	4	
						899,95	2	
		Итого по эксплуатации машин					**4**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	5,4	9,9	53	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,566	0,7641	1006,2	769	
		Итого по материалам					**822**	
7	**21-090205-0206**	**Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м		**1,35**	**2852,33**	**3851**	**–**
8	**12-080101-2501**	**Устройство отлива из оцинкованной стали**	м		**1,35**	**928,89**	**1254**	**59,1**
								300
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4141	0,55904	797,12	446	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00162		61	
		Итого по заработной плате					**507**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,0675	1838,54	124	
						899,95	61	
		Итого по эксплуатации машин					**124**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,04	0,054	196,57	11	
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,00184	0,002484	271087,77	673	
		Итого по материалам					**684**	
9	**21-060405-1201**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	т		**0,048**	**256553,4**	**12315**	**–**
10	**11-090601-0102**	**Решетки. Монтаж**	т конструкций		**0,048**	**38750**	**1860**	**60,9**
								1088
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	46,6	2,2368	797,12	1783	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,01488		4	

	Итого по заработной плате					**1787**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,01968	20,1	0	
					0	0	
34-030302-0301	Дрели электрические (31-060103-0701->34-030302	маш.-ч	3,25	0,156	48,15	8	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,0048	1838,54	9	
					899,95	4	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ ´	т	0,0033	0,0001584	381819,66	60	
	Итого по материалам					**60**	
11 12-120103-0207	**Решетки . Окраска масляными составами за два раза**	м2		**1,62**	**666,67**	**1080**	**59,1**
							571
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,738	1,19556	807,2	965	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00016		1	
	Итого по заработной плате					**966**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00162	1838,54	3	
					899,95	1	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,00162	84,66	0	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	0,11016	381,66	42	
22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,113	0,18306	382,68	70	
	Итого по материалам					**112**	
12 12-110101-0701	**Устройство /вывод штукатуркой откосов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;**	м2		**1,56**	**1614,1**	**2518**	**59,1**
							1488

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,926	3,00456	838,12	2518	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	0,00905		–	
	Итого по заработной плате					**2518**	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0	0	18469,43	0	
	Итого по материалам				**–**		
13 12-110102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**1,56**	**3623,08**	**5652**	**59,1**
							2591
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	5,04504	869,04	4384	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4384**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	0,151008	0	0	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,00546	25	0	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,044	0,06864	18469,43	1268	
	Итого по материалам					**1268**	
14 12-110101-0111	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2		**1,56**	**2237,18**	**3490**	**59,1**
							1186
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	2,03783	968,51	1974	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,04696		32	
	Итого по заработной плате					**2006**	
31-030101-0601	Растворосмесители электрические (31-030101-06(	маш.-ч	0,0255	0,03978	846,25	34	
					797,12	32	
	Итого по эксплуатации машин					**34**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,017472	25	0	

22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2	кг	11	17,16	83,61	1435	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренни	кг	0,18	0,2808	168,48	47	
	Итого по материалам					**1482**	
15 11-150405-0103	**Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности		**1,56**	**414,1**	**646**	**54,8**
							280
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	0,6084	838,12	510	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,00265		1	
	Итого по заработной плате					**511**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00156	1838,54	3	
					899,95	1	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,004836	84,66	0	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	0,013104	162,18	2	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные СТ РК ГОСТ Р 52020-2	т	0,00063	0,0009828	133255,75	131	
	Итого по материалам					**133**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**96 380**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 273	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					638	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					178	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 469	
	Накладные расходы I уровня, тенге					16 635	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					113 015	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4 792	
	Итого, тенге					117 807	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 425	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**127 232**	

	Раздел 3 Вывоз мусора						
21	**11-470101-0104**	**Очистка помещения от строительного мусора**	м2		**18**	**28,5**	**513**	**56,4**
								289
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0391	0,7038	729,24	513	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**513**	
22	**11-010205-1301**	**Мусор строительный погрузка**	м3 грунта		**1,98**	**435,35**	**862**	**59,1**
								509
	01-010102-0115	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,50)	чел-ч	0,621	1,22958	701,01	862	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**862**	
23	**41-010101-1012**	**Вывоз мусора. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т		**1,98**	**776,31**	**1537**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3					**2 912**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 375	
		- перевозка грузов, тенге					1 537	
		Накладные расходы I уровня, тенге					798	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 710	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					157	
		Итого, тенге					3 867	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					309	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 176**	
		Итого прямые затраты по смете					**224 717**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 135	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 528	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 664	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	98 517
Накладные расходы I уровня, тенге	1 537
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	66 518
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	291 235
Итого, тенге	12 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 583
Итого по смете на подряд с учетом ценовой скидки, тенге	24 287
Итого в текущих ценах	**312 500**
	312 500
НДС (12 %)	37 500
Всего по смете с учетом НДС 12%	**350 000**

ВКФ АО «Цеснабанк»

М. П.

ТОО «KAZ.МП»

Тютеньков С.В.

М. П.