Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года дополнительное соглашение №1 от 15.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской обл.

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка в г. Капшагай Алматинской обл.за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Электроосвещение парка										
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	336,00	78,35	72,93	26325	24504	0,04	13
					5,42	26,97	1821	9063	0,11	36
2.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	84,00	847,80	--	71215	--	5,09	427
					847,80	--	71215	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Вывоз лишнего грунта	т	160,14	176,40	176,40	28249	28249	--	--
					--	35,28	--	5650	0,74	119
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	231,76	7,57	7,57	1755	1755	--	--
					--	2,46	--	570	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	231,76	25,65	5,38	5944	1246	0,13	30
					20,27	--	4698	--	--	--
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	347,63	122,18	--	42474	--	0,89	308
					122,18	--	42474	--	--	--
7.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	2,44	47611,09	17877,09	116095	43592	173,00	422
					29700,00	4698,68	72420	11457	18,10	44
8.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	35,25	8712,95	95,97	307131	3383	4,90	173
					771,75	36,25	27204	1278	0,18	6
9.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	97,00	4490,83	1831,40	435611	177646	12,00	1164
					1977,75	625,01	191842	60626	2,34	227

Итого по разделу: Элертоосвещение парка 1034799

Раздел: Фонтан

10.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	569,91	50,83	48,38	28970	27573	0,02	9
					2,39	14,07	1362	8018	0,05	27
11.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37,99	467,10	--	17747	--	2,98	113
					467,10	--	17747	--	--	--
12.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	37,99	112,50	--	4274	--	0,83	32
					112,50	--	4274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С010333-А	Перевозка лишнего грунта на	т	828,96	139,80	--	115889	--	0,59	487
	20-1	расстояние до 20 км			27,96	--	23178	--	--	--
14.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	174,08	19,70	--	3429	--	0,08	14
					3,94	--	686	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	32,03	7287,37	66,01	233423	2114	1,35	43
					195,75	24,93	6270	799	0,12	4
16.	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	м3	156,02	11344,24	936,14	1769929	146057	10,45	1630
					1827,00	327,38	285049	51078	1,30	203
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,97	65900,00	--	63707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Фонтан 2237368

Раздел: Ограждение

18.	Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами	шт	3,00	6152,48	3879,35	18457	11638	13,40	40
					2250,00	1070,62	6750	3212	3,92	12
19.	С11011-81 5	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00	--	2532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы ограждения и ворот с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	тХ1:1618.775:1,06:1,02:1,12=Ф1	2,16	162700,00	--	351302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Ограждение 372291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие дорог и площадки парка								
21.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	63,38	408,11	169,61	25866	10750	1,55	98
					238,50	4,07	15116	258	0,01	1
22.	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	60,71	96,07	73,68	5832	4473	0,16	9
					22,39	14,80	1359	899	0,06	3
23.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	830,00	122,85	--	101966	--	0,77	637
					122,85	--	101966	--	--	--
24.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	442,48	27,10	--	11991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010333-А20-1	Перевозка мусора на расстояние до 0 км	т	442,48	139,80	--	61859	--	0,59	260
					27,96	--	12372	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие дорог и площадки парка								207514
		Раздел: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1300,00	19,95	15,58	25935	20254	0,01	12
					1,03	5,50	1339	7150	0,03	35
27.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	110,00	640,82	73,75	70491	8113	0,14	16
					21,38	11,67	2352	1284	0,04	5
28.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий	м2	1300,00	69,60	39,52	90480	51381	0,11	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 3 см из отсева								
					16,67	12,68	21671	16484	0,05	59
29.	С143008-9 8	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	39,00	720,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-57- 1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	700,00	120,91	49,85	84637	34895	0,46	321
					69,08	17,60	48356	12320	0,09	60
31.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	68,00	563,94	6,63	38348	451	0,70	47
					108,68	1,76	7390	119	0,01	0
32.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	3,06	24700,00	--	75582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0127-34- 2	Установка ступеней из бортовых бетонных камней	м	60,00	563,94	6,63	33836	398	0,70	42
					108,68	1,76	6521	105	0,01	0
34.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,70	24700,00	--	66690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								514079

ИТОГО:	4366051	598471		6485
	975432	190370		844

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1057589
На металломонтажные работы	265091
Всего накладных расходов:	1322680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						5688731		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						341324		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6030055		
		Итого с временными, 1,5 %						6120506		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6203133		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6227615		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6288820		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						13129421		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						262588		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13392009		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1607041		
		Итого с НДС						14999050		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай

Серикбаев Е.П.

Технадзор « Тургын уй»

ТОО «Капшағай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту»

Ильин А.В.