1710

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Форма N 2в

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №1 от 15 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение парка, фонтан общестроительные работы, покрытие дорог и тротуаров

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1000,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	19950 / 1030	15580 / 5500	0,01 / 0,03	9 / 27
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	100,00	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	64082 / 2138	7375 / 1167	0,14 / 0,04	14 / 4
3.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	1300,00	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	90480 / 21671	51381 / 16484	0,11 / 0,05	138 / 59
4.	С143008-9-8	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	30,00	720,00 / --	-- / --	21600 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	1000,00	120,91	49,85	120910	49850	0,46	458
					69,08	17,60	69080	17600	0,09	86
6.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	1400,00	474,66	--	664521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров								981543
		Раздел: Бордюры и ступени								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	63,00	563,94	6,63	35528	418	0,70	44
					108,68	1,76	6847	111	0,01	0
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,84	24700,00	--	70024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								105552
		Раздел: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								
9.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного пр	м3	2500,00	19,95	15,58	49875	38950	0,01	23
					1,03	5,50	2575	13750	0,03	67
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	500,00	640,82	73,75	320412	36877	0,14	72
					21,38	11,67	10690	5834	0,04	20
11.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	2500,00	579,40	20,10	1448504	50246	0,06	151
					9,20	5,41	23000	13525	0,02	49
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								1818791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Велосипедная дорожка 725,2 м2								
12.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1645,44	19,95	15,58	32827	25636	0,01	15
					1,03	5,50	1695	9050	0,03	44
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	329,09	640,82	73,75	210887	24271	0,14	47
					21,38	11,67	7036	3840	0,04	13
14.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	630,62	4750,00	--	2995424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Велосипедная дорожка 725,2 м2								3239138
		Раздел: Фундаменты и чаща жлезобетонная								
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов "Биом И"	м2	62,80	46,24	3,82	2904	240	0,21	13
					37,35	1,44	2346	90	0,01	0
16.	СПрайс	Битумная мастика "Биом-И"	кг	314,00	154,26	--	48439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты и чаща жлезобетонная								51343
		Раздел: Приямок насосной станции								
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	0,43	7287,37	66,01	3148	29	1,35	1
					195,75	24,93	85	11	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольного приямка при толщине более 150 мм	м3	1,62	10692,78	954,99	17322	1547	6,51	11
					1075,50	330,44	1742	535	1,34	2
19.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	14,00	408,67	272,99	5721	3822	0,83	12
					135,68	94,48	1900	1323	0,36	5
20.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м,масса констркукций до 0,5 т	шт	18,00	302,09	197,24	5438	3550	0,65	12
					104,85	67,51	1887	1215	0,25	4
21.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,27	9580,00	--	69666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков	м3	0,30	8193,67	86,60	2458	26	3,06	1
					490,50	32,72	147	10	0,16	0
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	118	7	11,60	0
					1890,00	123,75	43	3	0,60	0
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	50600,00	--	146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой "Гипердесмо" в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов "Биом И"	м2	14,00	46,24	3,82	647	53	0,21	3
					37,35	1,44	523	20	0,01	0
29.	СПрайс	Битумная мастика"Гипердесмо"	кг)	5,60	553,77	--	3101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий насосной станции толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,40	12230,94	241,10	17123	338	8,06	11
					1282,50	91,08	1795	128	0,44	1
31.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00	--	5890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приямок насосной станции								138370
		Раздел: Элертоосвещение парка								
33.	Е0133-103-1	Демонтаж железобетонных опор	опора	5,00	1107,58	702,58	5538	3513	3,06	15
					405,00	197,14	2025	986	1,03	5
34.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	99,32	7,57	7,57	752	752	--	--
					--	2,46	--	244	0,01	1
35.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	99,32	25,65	5,38	2547	534	0,13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,27	--	2013	--	--	--
36.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	148,99	122,18	--	18203	--	0,89	132
					122,18	--	18203	--	--	--
		Итого по разделу: Элертоосвещение парка								27040
		Раздел: Кабельная продукция								
37.	Ц0108-146 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	4207,00	73,10	20,80	307532	87506	0,14	589
		масса 1 м до1 кг			23,40	4,40	98444	18511	0,03	107
38.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных в опорах, масса 1 м до 1 кг	м	705,00	27,70	2,10	19528	1480	0,10	71
					19,70	0,50	13888	353	0,00	2
39.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м	м	491,00	27,70	2,10	13601	1031	0,10	49
		до 1 кг			19,70	0,50	9673	246	0,00	1
40.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам 100 мм	кан.-км	0,49	229695,38	--	112780	--	175,00	86
					27450,00	--	13478	--	--	--
41.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные для протяжки,соединения и ответвления	шт	108,00	578,10	31,10	62435	3359	2,09	226
		проводов			403,00	7,60	43524	821	0,04	5
42.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	108,00	1080,00	--	116640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная продукция								632516
		Раздел: Наружное освещение								
43.	Ц0108-521 -2	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или	шт	1,00	467,60	18,60	468	19	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А			259,00	4,50	259	5	0,03	0
44.	Спрайс	Рубильник РПС-4	шт	1,00	6440,15	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	3,00	166,90	5,40	501	16	1,00	3
					158,00	2,30	474	7	0,01	0
46.	Спрайс	Счетчик трехфазные Бас СА4У-Э704	шт	3,00	2373,29	--	7120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
48.	Спрайс	Автомат HIBD 63 3P 25A	шт	1,00	566,03	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-599 -5	Щиток-панель наружного освещения, устанавливаемый болтами на конструкции, масса щитка до6 кг	шт	1,00	1197,10	10,10	1197	10	3,00	3
					518,00	2,30	518	2	0,01	0
50.	Спрайс	Щиток пустой 5006М	шт	1,00	2254,62	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колон в траншее	м	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
52.	Спрайс	Автомат HIBD 63 3P 10A	шт	9,00	568,13	--	5113	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
53.	Спрайс	Автомат HIBD 63 3P 20A	шт	1,00	461,21	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Спрайс	Контактор	шт	1,00	2075,44	--	2075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
56.	Спрайс	Счетчик трехфазные Бас СА4У-Э704	шт	1,00	2373,29	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
58.	Спрайс	Пост кнопочный ПКЕ 712-2	шт	1,00	168,11	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-525 -1	Переключатель пакетный, фотореле , устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2,00	598,80	14,80	1198	30	2,00	4
					288,00	2,30	576	5	0,01	0
60.	С151801-1 12	Переключатели универсальные , тип УЗ-11УЗА, количество пакетов 11	шт	1,00	2350,00	--	2350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151801-1 13	Фотореле, тип 2М УЗ-	шт	1,00	2500,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С151803-1	Держатель с предохранителями,на15А	шт	1,00	2880,00	--	2880	--	--	--
	62				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								44314
	ИТОГО:						7038605	408619		2242
							362450	111405		506

Накладные расходы :

На монтажные работы	180955
На общестроительные работы	367227
Всего накладных расходов:	548182
Итого с накладными	7586787

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	454328
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8041115
Итого с временными, 1,5 %	8161512
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8271495
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8304082
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8385551
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17506866
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17857003
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2142840
Итого с НДС	19999843

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Технадзор «Капшагай турғын үй» ТОО «Капшагай турғын үй» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай коркейту» Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» Ильин А.В.