Счет-фактура № 00000000013 от 31 августа 2011 г.

(1)

Поставщик: ТОО Ай-Жулдыз (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН: 061800099497, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0002865, от 27.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ58319V010000341125, в банке Актюбинский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор№252\16 от 05.08.2011год (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес) (9)

Покупатель: Актобе ТЭЦ АО

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800254160, (10)

ИИК покупателя: р/с KZ086010121000035062, в банке АФ АО "Народный банк Казахстана" г. Актобе, БИК HSBKKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания	шт	1	3 562 125,00	3 562 125,00	12%	427 455,00	3 989 580,00	0	
Всего по счету:					**3 562 125,00**		**427 455,00**	**3 989 580,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Заказчик : **АО "АКТОБЕ ТЭЦ"**
Подрядчик : **ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"**
Наименование объекта: **Ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		252/16	05.08.11				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	3 562 125	3 562 125		3 562 125			427 455	3 989 580
В том числе за отчетный месяц		3 562 125		3 562 125			427 455	3 989 580

Заказчик :
Председатель правления АО "АКТОБЕ ТЭЦ"
_____**МУХАМЕДГАЛИЕВ Р.Л.**

Подрядчик :
Директор ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"
_____**ИМАНКУЛОВ С.К.**

Форма N 2в

Заказчик АО "Актобе ТЭЦ"

Подрядчик ТОО "Ай-Жулдыз"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания

Наименование обьекта: Ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-10-5	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	6,00	106,79	16,74	641	100	0,50	3
					90,05	6,27	540	38	0,03	0
2.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	6,00	1668,44	23,92	10011	144	0,83	5
					150,07	8,96	900	54	0,04	0
3.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	22,00	134,44	2,08	2958	46	0,87	19
					132,35	0,33	2912	7	0,00	0
4.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	22,00	832,87	16,24	18323	357	0,64	14
					115,40	6,08	2539	134	0,03	1
5.	E0118-19-1	Демонтаж элеваторов номер 1 и 2	шт	1,00	293,66	48,36	294	48	1,37	1
					245,29	18,11	245	18	0,09	0
6.	E0118-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1,00	671,42	69,09	671	69	2,28	2
					408,82	25,88	409	26	0,13	0
7.	ТДог.цена	Стоимость элеватора	шт	1,00	25170,24	--	25170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0118-22-2	Демонтах манометров	комплект	4,00	29,21	1,26	117	5	0,15	1
					27,95	--	112	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	4,00	2571,01	1,81	10284	7	0,25	1
					46,58	--	186	--	--	--
10.	Е0118-22-4	Демонтаж термометров	комплект	4,00	37,26	--	149	--	0,21	1
					37,26	--	149	--	--	--
11.	Е0118-22-4	Установка термометров	комплект	4,00	71,10	--	284	--	0,36	1
					62,10	--	248	--	--	--
12.	ТДог.цена	Стоимость термометра	шт	4,00	2768,73	--	11075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-16-8	Демонтаж грязевиков с наружным диаметром патрубка 250 мм	1шт	2,00	2159,13	466,90	4318	934	9,73	19
					1692,22	175,69	3384	351	0,85	2
14.	Е0118-16-8	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 250 мм	1шт	2,00	65498,88	667,00	130998	1334	16,21	32
					2820,38	250,99	5641	502	1,22	2
15.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов диам.15мм	шт	8,00	93,36	0,21	747	2	0,53	4
					93,15	0,02	745	--	0,00	0
16.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	1шт	8,00	517,49	45,13	4140	361	1,69	14
					292,39	18,11	2339	145	0,08	1
17.	ТДог.цена	Стоимость вентиля диам.15мм	шт	8,00	616,17	--	4929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.15мм	шт	8,00	351,38	--	2811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-2	Демонтаж задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	10,00	207,02	31,59	2070	316	1,01	10
					175,43	12,68	1754	127	0,06	1
20.	Е0116-15-2	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	10,00	517,49	45,13	5175	451	1,69	17
					292,39	18,11	2924	181	0,08	1
21.	ТДог.цена	Стоимость крана полуповоротного диам. 50мм	шт	10,00	8940,47	--	89405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.50мм	шт	10,00	996,74	--	9967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	137,06	0,08	822	--	0,42	3
					69,34	0,02	416	--	0,00	0
24.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	190,00	134,44	2,08	25543	395	0,87	165
					132,35	0,33	25147	63	0,00	1
25.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм	м	238,00	101,67	1,43	24198	339	0,65	156
					100,25	0,23	23858	55	0,00	0
26.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	80,00	58,73	0,79	4698	63	0,38	31
					57,94	0,13	4635	10	0,00	0
27.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	80,00	381,03	9,08	30483	727	1,48	119
					266,51	3,39	21321	271	0,02	1
28.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	190,00	459,99	7,65	87398	1453	1,61	306
					289,80	2,88	55062	546	0,01	3
29.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	48,00	450,82	11,07	21640	532	1,40	67
					248,15	4,14	11911	199	0,02	1
30.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	133,00	518,90	11,07	69014	1473	1,40	187
					248,15	4,14	33004	551	0,02	3
31.	ТДог.цена	Стоимость трубы пластиковой армированной наружным диаметром 63мм (стальная 50мм)	шт	133,00	1449,81	--	192824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТДог.цена	Стоимость трубы пластиковой армированной наружным диаметром 50мм (стальная 40мм)	шт	48,00	966,54	--	46394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТДог.цена	Стоимость трубы пластиковой армированной наружным диаметром 40мм (стальная 32мм)	шт	190,00	694,70	--	131993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ТДог.цена	Стоимость трубы пластиковой армированной наружным диаметром 25мм (стальная 20мм)	шт	80,00	253,72	--	20297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов диаметром 32-25-20-15 мм	шт	√102,00	93,36	0,21	9522	21	0,53	54
					93,15	0,02	9501	2	0,00	0
36.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	√20,00	360,23	36,69	7205	734	2,19	44
					323,54	5,80	6471	116	0,05	1
37.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий диаметром 50-80 мм	отверст	50,00	392,76	263,51	19638	13176	0,84	42
					129,25	101,53	6462	5077	0,56	28
38.	Е0107-53-9	Демонтаж плит каналов массой до 0,5 т	шт	40,00	211,33	99,35	8453	3974	0,27	11
					45,49	27,66	1820	1106	0,11	4
39.	Е0120-11-3	Демонтаж экранов и решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	шт	54,00	217,92	28,51	11768	1540	1,15	62
					189,41	10,87	10228	587	0,06	3
40.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных и экранов радиаторов площадью в свету до 1,5 м2	шт	54,00	1533,66	40,73	82818	2200	1,91	103
					315,68	15,53	17046	838	0,08	4
41.	Е0151-1-1	Разработка грунта вручную	м3	6,00	1109,12	0,10	6655	1	7,67	46
					1104,86	0,03	6629	--	0,00	0
42.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	1,69	294,20	2,37	497	4	0,37	1
					55,19	0,52	93	1	0,00	0
43.	Е0108-8-7	Кладка колодца из силикатного кирпича	м3	1,00	13053,94	453,51	13054	454	12,77	13
					2432,25	170,77	2432	171	0,83	1
44.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций покрытия колодца и стремянки в построечных условиях и на производственных базах	т	0,13	44711,84	7426,74	5813	965	185,15	24
					33327,00	1171,87	4333	152	14,97	2
45.	Е0109-30-1	Монтаж плиты покрытия колодца из листовой стали	т	0,13	16744,68	6973,80	2177	907	41,28	5
					6986,25	1592,46	908	207	5,44	1
46.	ТДог.цена	Стоимость угловой стали 63х5мм	т	0,10	98163,95	--	9885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТДог.цена	Стоимость листовой стали толщ.2мм	т	0,04	90612,87	--	3362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									10	
48.	Е0116-15-2	Демонтаж задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	3,00	207,02	31,59	621	95	1,01	3
					175,43	12,68	526	38	0,06	0
49.	Е0116-15-2	Установка крана полуповоротного на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	3,00	517,49	45,13	1552	135	1,69	5
					292,39	18,11	877	54	0,08	0
50.	ТДог.цена	Стоимость крана полуповоротного диам. 50мм	шт	3,00	8940,47	--	26821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.50мм	шт	3,00	996,74	--	2990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля диам.40мм	шт	2,00	93,36	0,21	187	--	0,53	1
					93,15	0,02	186	--	0,00	0
53.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	1шт	2,00	517,49	45,13	1035	90	1,69	3
					292,39	18,11	585	36	0,08	0
54.	ТДог.цена	Стоимость крана диам. 40мм	шт	2,00	3026,47	--	6053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.40мм	шт	2,00	812,50	--	1625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	38,00	58,73	0,79	2232	30	0,38	15
					57,94	0,13	2202	5	0,00	0
57.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38,00	381,03	9,08	14479	345	1,48	56
					266,51	3,39	10127	129	0,02	1
58.	ТДог.цена	Стоимость трубы пропиленовой для холодного водоснабжения наружным диам. 32мм	м	20,00	226,53	--	4531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТДог.цена	Стоимость трубы армированной пропиленовой для горячего водоснабжения наружным диам. 32мм	м	18,00	440,98	--	7938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов диаметром 15-25 мм	шт	27,00	93,36	0,21	2521	6	0,53	14
					93,15	0,02	2515	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	27,00	517,49	45,13	13972	1218	1,69	46
					292,39	18,11	7894	489	0,08	2
62.	ТДог.цена	Стоимость вентиля прямого диам.25мм	шт	2,00	1386,38	--	2773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.25мм	шт	2,00	410,78	--	822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТДог.цена	Стоимость вентиля прямого диам.15мм	шт	25,00	616,17	--	15404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТДог.цена	Стоимость адаптера диам.15мм	шт	25,00	351,38	--	8784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,21	108,40	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТДог.цена	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	рейс	1,00	9152,82	--	9153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,44	154,40	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1295214	35047		1725
							291216	12287		64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24836
На металломонтажные работы	5040
На сантехнические работы	340297
Всего накладных расходов:	370173
Итого с накладными	1665387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	99923
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1765310
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1765310
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1772371
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1790024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К=1,95097	3492279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3562125
Налог на добавленную стоимость, 12 %	427455
Итого с НДС	3989580

Заказчик:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «АКТОБЕ ТЭЦ»

Р.Л.МУХАМЕДГАЛИЕВ

Подрядчик:

Директор ТОО «АЙ-ЖУЛДЫЗ»

С.К.ИМАНКУЛОВ