Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

2250
Форма N 2в

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №1 от 15 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Фонтан общестроительные работы, водоснабжение, покрытие дорог и тротуаров

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы фонтан								
1.	E0151-6-1	Погрузка грунта для обратной засыпки в автомобили-самосвалы	м3	136,90	112,50	--	15402	--	0,83	114
					112,50	--	15402	--	--	--
2.	C010333-A 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км для обратной засыпки	т	225,89	19,70	--	4450	--	0,08	19
					3,94	--	890	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	109,52	6,48	6,48	710	710	--	--
					--	2,10	--	230	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,38	134,10	--	3672	--	0,97	27
					134,10	--	3672	--	--	--
5.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	109,52	25,65	5,38	2809	589	0,13	14
					20,27	--	2220	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы фонтан								27042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты и чаша железобетонные								
6.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты и чаша железобетонные								3729
		Раздел: Приямок насосной станции								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	0,43	7287,37	66,01	3148	29	1,35	1
					195,75	24,93	85	11	0,12	0
8.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	18,00	302,09	197,24	5438	3550	0,65	12
					104,85	67,51	1887	1215	0,25	4
9.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,27	9580,00	--	69666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков	м3	0,30	8193,67	86,60	2458	26	3,06	1
					490,50	32,72	147	10	0,16	0
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из 1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	118	7	11,60	0
					1890,00	123,75	43	3	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приямок насосной станции								87732
		Раздел: Гидроизоляция и отделка фонтана								
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой "Гипердесмо" в 2слоя по выравненной поверхности фундаментов "Биом И"	м2	401,92	46,24	3,82	18585	1535	0,21	85
					37,35	1,44	15012	579	0,01	3
17.	СПрайс	Битумная мастика " Гипердесмо"	кг	160,77	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0151-6-1	Погрузка грунта для обратной засыпки в автомобили-самосвалы	м3	22,50	112,50	--	2531	--	0,83	19
					112,50	--	2531	--	--	--
19.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км для обратной засыпки	т	37,13	19,70	--	731	--	0,08	3
					3,94	--	146	--	--	--
20.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,50	134,10	--	3017	--	0,97	22
					134,10	--	3017	--	--	--
21.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,19	64249,36	8122,48	11886	1503	254,00	47
					45900,00	3069,00	8492	568	14,99	3
22.	С130806-2 4	Трубы стальные сварные водогазопров одные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенны е 65х4 мм	м	185,74	494,00	--	91756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88	6788,50	1752	190	253,00	7
					45675,00	2565,00	1279	72	12,52	0
24.	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	28,11	216,00	--	6072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гидроизоляция и отделка фонтана								136331
		Раздел: Демонтажные работы								
25.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	270,00	408,11	169,61	110190	45795	1,55	418
					238,50	4,07	64395	1099	0,01	4
26.	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	108,00	96,07	73,68	10376	7958	0,16	17
					22,39	14,80	2418	1598	0,06	6
27.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1206,00	122,85	--	148157	--	0,77	925
					122,85	--	148157	--	--	--
28.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1195,66	27,10	--	32402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С010333-А20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	1195,66	139,80	--	167154	--	0,59	702
					27,96	--	33431	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								468279
		Раздел: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесей	м3	630,00	640,82	73,75	403719	46465	0,14	91
					21,38	11,67	13469	7351	0,04	26
31.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	1650,00	579,40	20,10	956013	33163	0,06	100
					9,20	5,41	15180	8927	0,02	33
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								1359731
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
32.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3960,00	19,95	15,58	79002	61697	0,01	37
					1,03	5,50	4079	21780	0,03	106
33.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	396,00	640,82	73,75	253766	29206	0,14	57
					21,38	11,67	8466	4621	0,04	16
34.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	3960,00	69,60	39,52	275617	156516	0,11	420
					16,67	12,68	66013	50213	0,05	179
35.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	118,80	720,00	--	85536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0127-57-	Устройство плитных тротуаров с	м2	3960,00	120,91	49,85	478804	197406	0,46	1814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	заполнением швов цементным раствором			69,08	17,60	273557	69696	0,09	340
37.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	2385,95	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								1172725
		Раздел: Бордюры и ступени								
38.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	727,00	563,94	6,63	409981	4821	0,70	507
					108,68	1,76	79010	1277	0,01	4
39.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	32,72	24700,00	--	808061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								1218042

ИТОГО:	4473615	591165	5457
	762998	169250	726

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1215583
Всего накладных расходов:	1215583
Итого с накладными	5689198

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	341352
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6030550
Итого с временными, 1,5 %	6121008
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6203642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6228126		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6289336		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						13130498		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						262610		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13393108		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1607173		
		Итого с НДС						15000281		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Технадзор « Тургын үй»

ТОО «Капшагай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сексенбаев Т.А.
14.06.2013.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» Ильин А.В.