Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №1 от 15 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Фонтан общестроительные работы, водоснабжение, покрытие дорог и тротуаров

А К Т , N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	730,00	408,11	169,61	297922	123817	1,55	1132
					238,50	4,07	174105	2971	0,01	10
2.	E0127-18-3	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	798,00	96,07	73,68	76665	58798	0,16	124
					22,39	14,80	17867	11810	0,06	44
3.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	3798,20	122,85	--	466609	--	0,77	2913
					122,85	--	466609	--	--	--
4.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	891,62	27,10	--	24163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C010333-A20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	891,62	139,80	--	124648	--	0,59	524
					27,96	--	24930	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные работы 990007

Раздел: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1851,72	19,95	15,58	36942	28850	0,01	17
					1,03	5,50	1907	10184	0,03	50
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	109,66	640,82	73,75	70273	8088	0,14	16
					21,38	11,67	2345	1280	0,04	4
8.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	1501,72	579,40	20,10	870099	30182	0,06	91
					9,20	5,41	13816	8124	0,02	30
9.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	5651,72	386,65	15,35	2185212	86762	0,03	190
					5,94	5,06	33571	28598	0,02	100
10.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5651,72	181,52	--	1025900	--	0,00	2
					0,04	--	226	--	--	--
11.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 типа Б М-2	м2	5651,72	509,02	15,35	2876847	86762	0,03	190
					5,94	5,06	33571	28598	0,02	100
12.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым	м2	5651,72	121,64	--	687475	--	0,00	1
					0,02	--	113	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72 м2								7752748
		Раздел: Бордюры и ступени								
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	3368,00	563,94	6,63	1899335	22332	0,70	2351
					108,68	1,76	366034	5917	0,01	21
14.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	151,56	24700,00	--	3743532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								5642867
		Раздел: Поливочный водопровод								
15.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	159,00	50,83	48,38	8082	7693	0,02	3
					2,39	14,07	380	2237	0,05	8
16.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	71,00	467,10	--	33164	--	2,98	211
					467,10	--	33164	--	--	--
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1000,00	6,48	6,48	6479	6479	--	--
					--	2,10	--	2104	0,01	8
18.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1000,00	25,65	5,38	25646	5376	0,13	129
					20,27	--	20270	--	--	--
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	200,00	134,10	--	26820	--	0,97	194
					134,10	--	26820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								100192
ИТОГО:							14485813	465137		8087
							1215728	101823		374
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1723123		
		Всего накладных расходов:						1723123		
		Итого с накладными						16208936		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						972536		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17181472		
		Итого с временными, 1,5 %						17439194		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						17674623		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17744380		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17918772		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						37409737		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						748195		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38157932		
		Налог на добавленную стоимость, 12						4578952		
		Итого с НДС						42736884		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай

Серикбаев Е.П.

Технадзор « Турдын уй»

Директор ГКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту»

Ильин А.В.