Счет-фактура № 530 от 28 ноября 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013
ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г. Доп.соглашение №2 от18.09.2013 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038,
ИИК получателя: KZ 56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	20 430 857,86	20 430 857,86	12%	2 451 702,94	22 882 560,80	0	
Всего по счету:					**20 430 857,86**		**2 451 702,94**	**22 882 560,80**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2) Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №2 от 18 сентября 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Покрытие дорог и тротуаров,МАФы,Озеленение,Ограждение,Фонтан

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-25,12	6,48	6,48	-163	-163	--	--
					--	2,10	--	-53	0,01	-0
2.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-6,28	134,10	--	-842	--	0,97	-6
					134,10	--	-842	--	--	--
3.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-25,12	25,65	5,38	-644	-135	0,13	-3
					20,27	--	-509	--	--	--
4.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	-0,43	7287,37	66,01	-3148	-29	1,35	-1
					195,75	24,93	-85	-11	0,12	-0
5.	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	-18,00	302,09	197,24	-5438	-3550	0,65	-12
					104,85	67,51	-1887	-1215	0,25	-4
6.	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	-7,27	9580,00	--	-69666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков	м3	-0,30	8193,67	86,60	-2458	-26	3,06	-1
					490,50	32,72	-147	-10	0,16	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,07	65000,00 ---	-- --	-4813 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из 1, d 5 мм	т	-0,02	41200,00 ---	-- --	-618 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	-0,02	5239,08 1890,00	327,33 123,75	-118 -43	-7 -3	11,60 0,60	-0 -0
11.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,02	67700,00 ---	-- --	-1328 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,00	50600,00 ---	-- --	-146 ---	-- --	-- --	-- --
13.	Е0115-167-6	Окраска стен и днища краской "Гидростоун"	м2	-14,00	136,27 131,63	2,10 0,79	-1908 -1843	-29 -11	0,73 0,00	-10 -0
14.	СПрайс	Краска"Гидростоун"	кг)	-4,20	480,59 ---	-- --	-2018 ---	-- --	-- --	-- --
15.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8337,87 209,25	35,42 13,50	8338 209	35 14	1,31 0,07	1 0
16.	Е0109-61-10	Монтаж лестниц	т	0,03	9752,34 6120,00	2387,56 295,43	294 184	72 9	35,10 1,35	1 0
17.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненныес ограждениями для приямка	т	0,03	151200,00 ---	-- --	4557 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Е0123-2-1	Укладка вытяжной трубы из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,00	433559,02 ---	1733,92 ---	434 ---	2 ---	361,00 ---	0 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 150 мм			60966,00	650,25	61	1	3,17	0
19.	СПрайс	Сплиттерная плитка размером 390x190x55 серого цвета	кг) производитель Казахстан	-2439,75	47,47 ---	-- --	-115805 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Плиты из гранита облицовочные	м2	195,18	1977,74 ---	-- --	386015 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								190526
		Раздел: Водоснабжение фонтана								
21.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42,00	389,25 ---	-- --	16348 ---	-- --	2,48 ---	104 ---
22.	Е0151-6-1	Погрузка грунта для обратной засыпки в автомобили-самосвалы	м3	-10,60	112,50 ---	-- --	-1192 ---	-- --	0,83 ---	-9 ---
23.	С010333-А1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км для обратной засыпки	т	-17,49	19,70 ---	-- --	-345 ---	-- --	0,08 ---	-1 ---
24.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	151044,59 --- 35280,00	29540,14 --- 11160,00	4229 --- 988	827 --- 312	202,90 --- 54,50	6 --- 2
25.	Е0115-172-3	Окраска краской труб, диаметром более 50 мм и перекрытия приямка, количество окрасок 2	м2	76,45	100,70 --- 60,30	0,07 --- 0,02	7698 --- 4610	5 --- 2	0,37 --- 0,00	28 --- 0
26.	Е0115-172-4	Окраска краской труб, диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	5,04	148,40 --- 108,00	0,07 --- 0,02	748 --- 544	-- -- --	0,65 --- 0,00	3 --- 0
27.	Е0107-72-	Установка пластмассовых	шт	53,00	56,52	0,72	2996	38	0,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		разбрызгивающих форсунок поливочных			54,45	0,27	2886	14	0,00	0
28.	СПрайс	Насадка фонтанная STErndusE 1/2"	м2	53,00	1137,20	--	60272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0107-245 -1	Агрегат электронасосный шахтный, центробежный, консольный, массой 0.25 т	шт	2,00	6206,90	286,00	12414	572	15,00	30
					5850,00	56,30	11700	113	0,33	1
30.	СПрайс	Насос КМ 40-32-180/2-5	м2	2,00	49491,91	--	98984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	891,93	90,13	6244	631	2,60	18
					447,75	33,75	3134	236	0,16	1
		Итого по разделу: Водоснабжение фонтана								208395
		Раздел: Электромонтажные работы фонтан								
32.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,25 м3	м3	33,60	78,35	72,93	2633	2450	0,04	1
					5,42	26,97	182	906	0,11	4
33.	Е0101-163 -9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	8,40	847,80	--	7122	--	5,09	43
					847,80	--	7122	--	--	--
34.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70	27,80	4404	3336	0,06	7
					8,80	6,90	1056	828	0,04	5
35.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, мягким грунто 1 группы	м3	18,00	122,18	--	2199	--	0,89	16
					122,18	--	2199	--	--	--
36.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух к	м3	16,80	167,18	--	2809	--	1,21	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	отлованов и ям			167,18	--	2809	--	--	--
37.	Ц0108-146 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в г отовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	111,00	73,10	20,80	8114	2309	0,14	16
					23,40	4,40	2597	488	0,03	3
38.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, б локах и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	9,00	27,70	2,10	249	19	0,10	1
					19,70	0,50	177	5	0,00	0
39.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами стальными д о 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229695,38	--	2067	--	175,00	2
					27450,00	--	247	--	--	--
40.	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 4х4	шт	120,00	167,32	--	20078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-633 -8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	шт	1,00	9937,00	32,00	9937	32	37,00	37
					6030,00	2,30	6030	2	0,01	0
42.	Спрайс	Шкаф пус той М	шт	1,00	2254,62	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, пускатель устанавливаемый на конструкции, на стен е или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
44.	Спрайс	Авт омат HIBD 63 3P 25A	шт	2,00	566,03	--	1132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Спрайс	Пускате ль ПМ 12 025 200	шт	2,00	922,42	--	1845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электромонтажные работы фонтан								66848
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
46.	У1-43-13	Скамья типа С-4г, строительные работы	скамья	82,00	9702,36 / 1848,00	-- / --	795594 / 151536	-- / --	11,00 / --	902 / --
47.	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	урна	48,00	3784,73 / 549,45	56,24 / 19,74	181667 / 26374	2700 / 948	3,30 / 0,10	158 / 5
48.	С0162-9-3 3	Пожарный щит	м2	1,00	18000,00 / --	-- / --	18000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	У1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1, строительные рабо ты	качели	3,00	11954,88 / 2062,50	615,00 / 155,10	35865 / 6188	1845 / 465	13,00 / 0,76	39 / 2
50.	У1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	11022,16 / 2102,91	31,85 / 9,35	33066 / 6309	96 / 28	12,00 / 0,04	36 / 0
51.	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	баланси р	2,00	32989,16 / 1897,50	551,12 / 186,12	65978 / 3795	1102 / 372	12,00 / 0,91	24 / 2
52.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	2,00	24550,50 / 1610,40	2607,12 / 877,02	49101 / 3221	5214 / 1754	9,80 / 4,30	20 / 9
53.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	13910,53 / 2284,85	22,48 / 7,48	27821 / 4570	45 / 15	13,00 / 0,03	26 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								1207092
		Раздел: Поле для минифутбола								
54.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по металлическим столбам, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	м	28,00	1096,64 / 391,50	452,41 / 122,96	30706 / 10962	12667 / 3443	2,26 / 0,44	63 / 12
55.	С12021-41	Конструкции столбовстальные из одного профиля /трубы диам 100 мм/ и МС1 около ворот	т	0,21	147100,00 / --	-- / --	30156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,48	134000,00 / --	-- / --	64320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	940 / 331	3 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
		Итого по разделу: Поле для минифутбола								126121
		Раздел: Искусственное покрытие								
58.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	116,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	2314 / 119	1807 / 638	0,01 / 0,03	1 / 3
59.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	116,00	237,65 / 6,01	34,29 / 8,79	27567 / 697	3978 / 1020	0,04 / 0,03	5 / 3
60.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	116,00	319,48 / 7,88	13,76 / 4,04	37060 / 914	1596 / 469	0,05 / 0,01	6 / 2
61.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	116,00	512,35	15,35	59433	1781	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	689	587	0,02	2
62.	Е0127-81-5	Устройство искусственных покрытий	м2	800,00	16,35 / 10,69	5,64 / 1,83	13079 / 8552	4511 / 1463	0,07 / 0,01	58 / 5
63.	СПрайс	Искусс твенный газон для покрытия футбольного поля	шт	116,00	889,98 / --	-- / --	103238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Искусственное покрытие								242691
		Раздел: Озеленеие								
64.	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	500,00	832,06 / 230,40	15,14 / 5,74	416029 / 115200	7569 / 2871	1,63 / 0,02	816 / 11
65.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы,в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	500,00	27,63 / 27,45	-- / --	13815 / 13725	-- / --	0,17 / --	83 / --
66.	С143012-4-4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	500,00	203,00 / --	-- / --	101500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Озеленеие								531344
		Раздел: Поливочный водопровод								
67.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	256,20	50,83 / 2,39	48,38 / 14,07	13023 / 612	12395 / 3604	0,02 / 0,05	4 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	64,80	467,10	--	30268	--	2,98	193
					467,10	--	30268	--	--	--
69.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59	м3	220,10	6,48	6,48	1426	1426	--	--
					--	2,10	--	463	0,01	2
70.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	220,10	25,65	5,38	5645	1183	0,13	28
					20,27	--	4461	--	--	--
71.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	168,20	134,10	--	22556	--	0,97	163
					134,10	--	22556	--	--	--
72.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,00	1138,90	152,52	22778	3050	1,02	20
					153,68	57,15	3074	1143	0,28	6
73.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	179,00	57
					30825,00	5353,43	9864	1713	20,64	7
74.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	1,32	47611,09	17877,09	62847	23598	173,00	228
					29700,00	4698,68	39204	6202	18,10	24
75.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	0,35	47611,09	17877,09	16473	6185	173,00	60
					29700,00	4698,68	10276	1626	18,10	6
76.	Е0116-15-3	Установка вентилей, кранов с коверами проходных на трубопроводах из стальных труб диам. д о 100 мм	1шт	16,00	891,93	90,13	14271	1442	2,60	42
					447,75	33,75	7164	540	0,16	3
77.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных с коверамина	1 шт	280,00	473,47	39,24	132572	10987	1,47	412
					254,25	15,75	71190	4410	0,07	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
78.	Е0107-72-1	Установка пластмассовых разбрызгивателей поливочных	шт	3870,00	56,52 / 54,45	0,72 / 0,27	218732 / 210722	2786 / 1045	0,34 / 0,00	1335 / 5
79.	Спрайс	Сплинкер PS-U-2UITrA	шт	-3870,00	292,71 / --	-- / --	-1132770 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	СПрайс-лист	Рассекатель поливочный	шт	44,00	178,79 / --	-- / --	7867 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм /футляр/	км	0,20	332221,02 / 60966,00	1733,92 / 650,25	66444 / 12193	347 / 130	361,00 / 3,17	72 / 1
										-501484

Итого по разделу: Поливочный водопровод

Раздел: Покрытие дорог и тротуаров

82.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	-1504,00	122,85 / 122,85	-- / --	-184766 / -184766	-- / --	0,77 / --	-1154 / --
83.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-1284,80	27,10 / --	-- / --	-34818 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	С010333-А20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	-1284,80	139,80 / 27,96	-- / --	-179615 / -35923	-- / --	0,59 / --	-754 / --
										-399200

Итого по разделу: Покрытие дорог и тротуаров

Раздел: Асфальтовое покрытие автодорог
5651,72м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	-219,32	640,82	73,75	-140545	-16176	0,14	-32
					21,38	11,67	-4689	-2559	0,04	-9
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автодорог 5651,72м2								-140545
		Раздел: Велосипедная дорожка 725,2на 1170м2								
86.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1170,00	19,95	15,58	23342	18229	0,01	11
					1,03	5,50	1205	6435	0,03	31
87.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	234,00	640,82	73,75	149953	17258	0,14	34
					21,38	11,67	5003	2731	0,04	10
88.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1170,00	181,33	21,26	212150	24874	0,95	1109
					156,15	7,97	182696	9325	0,04	46
89.	СПрайс	Брусчатка серого цвета,	м2	1170,00	652,65	--	763605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0127-34-2	Установка ступеней из бортовых бетонных камней	м	126,00	563,94	6,63	71056	835	0,70	88
					108,68	1,76	13694	221	0,01	1
91.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	5,67	24700,00	--	140049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	3492,00	563,94	6,63	1969263	23154	0,70	2437
					108,68	1,76	379511	6135	0,01	21
93.	С143003-1	Камни бетонные бортовые М-400	м3	12,17	24700,00	--	300599	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
94.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	797,56	19,95	15,58	15911	12426	0,01	7
					1,03	5,50	821	4387	0,03	21
95.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	-329,09	640,82	73,75	-210889	-24272	0,14	-47
					21,38	11,67	-7036	-3840	0,04	-13
96.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	-14,70	640,82	73,75	-9420	-1084	0,14	-2
					21,38	11,67	-314	-172	0,04	-1
97.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	443,00	579,40	20,10	256675	8904	0,06	27
					9,20	5,41	4076	2397	0,02	9
98.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	2443,00	386,65	15,35	944575	37504	0,03	82
					5,94	5,06	14511	12362	0,02	43
99.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2443,00	181,52	--	443453	--	0,00	1
					0,04	--	98	--	--	--
100.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б М-2	м2	2443,00	509,02	15,35	1243539	37504	0,03	82
					5,94	5,06	14511	12362	0,02	43
101.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	2443,00	121,64	--	297167	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			0,02	--	49	--	--	--
102.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	-630,62	4750,00	--	-2995424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Велосипедная дорожка 725,2на 1170м2								3615605
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2на 12658,6м2								
103.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	6968,00	19,95	15,58	139012	108561	0,01	65
					1,03	5,50	7177	38324	0,03	187
104.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	-221,10	640,82	73,75	-141686	-16307	0,14	-32
					21,38	11,67	-4727	-2580	0,04	-9
105.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	2658,40	69,60	39,52	185025	105071	0,11	282
					16,67	12,68	44316	33709	0,05	120
106.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	69,55	720,00	--	50076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	-7369,00	120,91	49,85	-890986	-367345	0,46	-3375
					69,08	17,60	-509051	-129694	0,09	-633
108.	Е0127-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой	м2	-600,00	223,77	14,64	-134262	-8783	0,90	-540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при высоте брусчатки 10 см			158,40	3,22	-95040	-1929	0,01	-8
109.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	-1400,00	474,66	--	-664521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	-3590,00	988,87	--	-3550043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	-1100,00	652,65	--	-717920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Плиты тротуарные бордового цвета,	м2	-400,00	692,21	--	-276884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	12528,00	181,33	21,26	2271641	266345	0,95	11877
					156,15	7,97	1956247	99848	0,04	487
114.	СПрайс	Брусчатка серого цвета,	м2	12528,00	652,65	--	8176451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2на 12658,6м2								4445904

ИТОГО:	9593299	347962		15338
	2614509	124048		497

Накладные расходы :

На монтажные работы	22127
На общестроительные работы	3202634
На металломонтажные работы	10003
На сантехнические работы	110943
Всего накладных расходов:	3345708
Итого с накладными	12939006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						770223		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13709229		
		Итого с временными, 1,5 %						13913338		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						14099792		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14155038		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14293152		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						29840385		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						596808		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30437193		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3652463		
		Итого с НДС						34089656		

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ м ЖИ г.Капшагай

Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор

Тусупов Ж.К.

Производитель работ

Ильин А.В.

ТОО «Капшагай турғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технадзор « Турғын үй»