Форма N 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Отделка входной группы										
1.	Е0115-12-3	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из травертина при числе плит в 1 м2 до 10	м2	300,00	1868,78	2,33	560633	699	8,70	2610		
					1755,00	0,88	526500	264	0,00	1		
2.	Е0115-8-3	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн известником	м2	300,00	28,78	1,79	8636	536	0,17	50		
					27,00	0,67	8100	202	0,00	1		
3.	СПрайс-лист	Плиты из травертина	м2	257,85	2254,62	--	581355	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Отделка входной группы								1150623		
		Раздел: Открытый забор и ворота										
4.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по столбам	м	1190,30	862,74	452,41	1026921	538500	2,26	2690		
					391,50	122,96	466002	146357	0,44	526		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами	шт	4,00	6152,48	3879,35	24610	15517	13,40	54
					2250,00	1070,62	9000	4282	3,92	16
6.	С11011-81 5	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, ворот белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1311,54	148,40	0,07	194627	92	0,65	847
					108,00	0,02	141646	26	0,00	0
		Итого по разделу: Открытый забор и ворота								1249534
		Раздел: Поливочный водопровод								
8.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	640,00	50,83	48,38	32533	30964	0,02	11
					2,39	14,07	1530	9004	0,05	31
9.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	128,00	467,10	--	59789	--	2,98	381
					467,10	--	59789	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,96	6,48	6,48	550	550	--	--
					--	2,10	--	179	0,01	1
11.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	84,96	25,65	5,38	2179	457	0,13	11
					20,27	--	1722	--	--	--
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,24	134,10	--	2848	--	0,97	21
					134,10	--	2848	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	350,40	1138,90	152,52	399071	53443	1,02	357
					153,68	57,15	53849	20025	0,28	98
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	1,50	51202,26	20326,01	76803	30489	179,00	269
					30825,00	5353,43	46238	8030	20,64	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 75 мм	м	200,00	244,98	0,28	48995	56	0,84	169
					146,93	0,11	29386	22	0,00	0
16.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	7,00	47611,09	17877,09	333278	125140	173,00	1211
					29700,00	4698,68	207900	32891	18,10	127
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	2,00	47611,09	17877,09	95222	35754	173,00	346
					29700,00	4698,68	59400	9397	18,10	36
18.	Е0116-15-3	Установка вентилей, кранов с коверами проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	20,00	891,93	90,13	17839	1803	2,60	52
					447,75	33,75	8955	675	0,16	3
19.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	36,00	10500,00	--	378000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных с коверамина трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	100,00	473,47	39,24	47347	3924	1,47	147
					254,25	15,75	25425	1575	0,07	7
21.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,макс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	380,00	3510,00	--	1333800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Коверы полимерно-цементные диам 390 мм	шт	416,00	4153,25	--	1727753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Сплинкер PS-U-2UITrA	шт	3870,00	292,71	--	1132770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Поливочный водопровод 5688778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров м2	11369,6							
24.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	-800,00	69,60	39,52	-55680	-31619	0,11	-85
					16,67	12,68	-13336	-10144	0,05	-36
25.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	-78,00	720,00	--	-56160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	-1500,00	474,66	--	-711986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	600,00	19,95	15,58	11970	9348	0,01	6
					1,03	5,50	618	3300	0,03	16
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	720,00	640,82	73,75	461393	53103	0,14	104
					21,38	11,67	15394	8402	0,04	30
29.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	600,00	69,60	39,52	41760	23714	0,11	64
					16,67	12,68	10002	7608	0,05	27
30.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	18,00	720,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	м2	600,00	223,77	14,64	134262	8783	0,90	540
					158,40	3,22	95040	1929	0,01	8
32.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	1100,00	988,87	--	1087757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Плиты тротуарные бордового цвета	м2	400,00	1107,53	--	443014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	72,00	548,32	6,63	39479	477	0,70	50
					108,68	1,76	7825	126	0,01	0
35.	СПрайс	Поребрик	м	200,00	284,79	--	56959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								1465727
		Раздел: Бордюры и ступени								
36.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	70,72	24700,00	--	1746883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								1746883
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
37.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	336,00	78,35	72,93	26325	24504	0,04	13
					5,42	26,97	1821	9063	0,11	36
38.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	126,00	847,80	--	106823	--	5,09	641
					847,80	--	106823	--	--	--
39.	Е010333-А30-1	Вывоз лишнего грунта	т	160,14	176,40	176,40	28249	28249	--	--
					--	35,28	--	5650	0,74	119
		Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы								161397
		ИТОГО:					11462943	954483		10556
							1872477	258863		1076
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	2582109
На сантехнические работы	46886
Всего накладных расходов:	2628995
Итого с накладными	14091938
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	845516
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14937454
Итого с временными, 1,5 %	15161516
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15366196
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15426842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15578457
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	32523798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	650476
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33174273
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3980913
Итого с НДС	37155186

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПД и АД г.Капшатай — Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Тұрғын үй» — Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Составил:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.