Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: **ТОО "Ренко-КАТ"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Наименование строительства и его адрес: **Жилые помещения, расположенные на 5 по 10 этаж по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53**

# СПРАВКА

***о стоимости выполненных работ и затрат***

за **Декабрь 2019г.**

( представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **42/7979-2019** | **03.04.2019г.** | | | | |

| Наименование обектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ый месяц за | по монтажу оборудова-ния | | на приобрете-ние материалов (тенге) | другие дополнитель-ные расходы (тенге) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | **259 638 514** | 1 705 164 | | | | | | | 204 620 | **1 909 783** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик _____ М.П.

Подрядчик _____ М.П.

19/12/2019

Ф-2

**Подрядчик:** ТОО "Ренко-КАТ"
**Субподрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Объект:** Жилые помещения, расположенные на 5 по 10 этаж по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53

**Акт выполненных работ**
**за Декабрь 2019г**

| №п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Стоимость материала | | Стоимость работы | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ед.цы | итого | ед.цы | итого | |
| | Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 36,20 | 3 610 | 130 682 | 3 840 | 139 008 | 269 690 |
| | | | | | | | | |
| | Устройство шумоизоляции из минплиты | м2 | 36,20 | 665 | 24 073 | 425 | 15 385 | 39 458 |
| | | | | | | | | |
| | Обшивка проемов из ГКЛ в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля | м2 | 3,00 | 2 425 | 7 275 | 1 920 | 5 760 | 13 035 |
| | | | | | | | | |
| | Левкас перегородок, колонн по ГКЛ | м2 | 75,40 | | 0 | 1 240 | 93 496 | 93 496 |
| | шпаклевка выравнивающая | кг | 271 | 100 | 27 144 | | 0 | 27 144 |
| | нождачная бумага | м2 | 2,00 | 900 | 1 800 | | 0 | 1 800 |
| | | | | | | | | |
| | Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской | м2 | 75,40 | | 0 | 615 | 46 371 | 46 371 |
| | водоэмульсионная краска Ремалюкс интерьер 2 | кг | 22,62 | 360 | 8 143 | | 0 | 8 143 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Устройство фальш ригелей из ГКЛ | м2 | 9,20 | 2 920 | 26 864 | 2 300 | 21 160 | 48 024 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Левкас ригелей по ГКЛ | м2 | 9,20 | | 0 | 1 570 | 14 444 | 14 444 |
| | шпаклевка выравнивающая | кг | 33 | 100 | 3 312 | | 0 | 3 312 |
| | нождачная бумага | м2 | - | 900 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Окраска ригелей водоэмульсионной краской | м2 | 9,20 | | 0 | 735 | 6 762 | 6 762 |
| | водоэмульсионная краска Ремалюкс интерьер 2 | кг | 2,76 | 360 | 994 | | 0 | 994 |
| | | | | | | | | |
| | Устройство плинтуса из МДФ (мат-л Заказчика) | п/м | 24,00 | | 0 | 475 | 11 400 | 11 400 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Демонтаж и установка существующих дверн блоков с установкой наличников | шт | 6,0 | | 0 | 15 000 | 90 000 | 90 000 |
| | брус 50х50 (для усиления проемов) | м3 | 0,10 | 75 000 | 7 200 | | 0 | 7 200 |
| | Установка ревизионного люка 400х400 | шт | 6,0 | 9 000 | 54 000 | 2 345 | 14 070 | 68 070 |
| | Розетка с/ заземлением существующ. | шт | 6,00 | | 0 | 980 | 5 880 | 5 880 |
| | Выключатель существующ. | шт | 6,00 | | 0 | 980 | 5 880 | 5 880 |
| | Переключатель | шт | 12,00 | 590 | 7 080 | 980 | 11 760 | 18 840 |
| | Коробка KSC 11-103 ( коробка для установки розеток,выключателей) | шт | 12,00 | 78 | 936 | | 0 | 936 |
| | Монтаж кабеля | | | | | | | |
| | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 180,00 | | 0 | 580 | 104 400 | 104 400 |
| | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 60,00 | 300 | 18 000 | | 0 | 18 000 |
| | | м | 120,00 | 200 | 24 000 | | 0 | 24 000 |
| | Монтаж извещателей с проводкой кабеля в гофре | этаж | 6 | 9 423 | 56 538 | 5 640 | 33 840 | 90 378 |
| | Демонтаж внутреннего блока мультисплит-системы LG9000 | шт | 6 | | 0 | 7 500 | 45 000 | 45 000 |
| | Монтаж внутреннего блока мультисплит-системы LG9000 | шт | 6 | | 0 | 20 000 | 120 000 | 120 000 |
| | Трубы медные с фитингами и изоляцией | м | 48 | 1 970 | 94 560 | 600 | 28 800 | 123 360 |
| | Кабель экранированный межблочный | м | 24 | 670 | 16 080 | 300 | 7 200 | 23 280 |
| | Труба для дренажа | м | 24 | 630 | 15 120 | 200 | 4 800 | 19 920 |
| | Азот, фреон | комп | 6 | 20 000 | 120 000 | | 0 | 120 000 |
| | Опрессовка | комп | 6 | | 0 | 16 800 | 100 800 | 100 800 |
| | **Всего** | | | | **643 801** | | **926 216** | **1 570 017** |
| | Транспортные расходы 6% | | | | | | | 38 628 |
| | Итого | | | | | | | 1 608 645 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 96 519 |
| | Итого | | | | | | | 1 705 164 |
| | Накладные расходы и плановые накопления 12% | | | | | | | 204 620 |
| | **Итого** | | | | | | | **1 909 783** |

**Генеральный Директор ТОО "Ренко-КАТ"**

**Дышеков А.Х.**

19/12/2019

**Директор ТОО "Казстройцентр"**

**Тоянов К.К.**