Счет-фактура № 00000000005 от 28 марта 2011 г. (1)

Поставщик: ТОО Ай-Жулдыз (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН: 061800099497, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0002865, от 27.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ58319V010000341125, в банке Актюбинский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №29\16 от 31.01.2011год (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Актобе ТЭЦ АО

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800254160, (10)

ИИК покупателя: р/с KZ086010121000035062, в банке Филиал АО "Народный банк" г. Актобе, БИК KZKOKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонт помещений НТВ турбинного цеха	шт	1	2 455 357,14	2 455 357,14	12%	294 642,86	2 750 000,00	0	
Всего по счету:					**2 455 357,14**		**294 642,86**	**2 750 000,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **АО "АКТОБЕ ТЭЦ"**

Подрядчик : **ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"**

Форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: **Ремонт помещений НТВ турбинного цеха**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2011 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	2 455 357	2 455 357		2 455 357			294 643	2 750 000
В том числе за отчетный месяц		2 455 357		2 455 357			294 643	2 750 000

Заказчик :

Председатель правления АО "АКТОБЕ ТЭЦ"

_____ **МУХАМЕДГАЛИЕВ Р.Л.**

Подрядчик :

Директор ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"

_____ **ИМАНКУЛОВ С.К.**

Заказчик АО "Актобе ТЭЦ" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Ай-Жулдыз"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт помещений НТВ турбинного цеха

Наименование обьекта: Ремонт помещений НТВ турбинного цеха

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,20	4060,61	1042,46	4873	1251	21,24	25
					3018,15	402,88	3622	483	2,91	3
2.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	194,33	--	777	--	1,29	5
					194,33	--	777	--	0,03	0
3.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набела	м2	409,00	25,70	--	10511	--	0,18	73
					25,70	--	10511	--	--	--
4.	E0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,64	382,55	15,60	3305	135	0,91	8
					152,26	6,18	1316	53	0,03	0
5.	C12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	8,64	5490,00	--	47434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	2,10	7184,36	--	15087	--	6,70	14
					1044,00	--	2192	--	0,40	1
7.	E0115-60-	Штукатурка улучшенная поверхностей	м2	186,00	154,99	--	28827	--	0,67	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	известковым раствором по камню и бетону потолков			128,48	--	23897	--	0,04	8
8.	ТДог.цена	Стоимость смеси пескоцементной	м3	6,20	1086,80	--	6738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	365,00	430,10	--	156986	--	0,55	202
					102,11	--	37270	--	0,01	3
10.	Е0115-64-3	Шпаклевка стен сухими растворными смесями	м2	365,00	73,73	--	26911	--	0,46	166
					73,73	--	26911	--	0,01	2
11.	ТДог.цена	Стоимость сухой смеси "Ротбанд"	кг	1825,00	29,00	--	52925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-64-3	Шпаклевка из сухих финишных растворных смесей стен	м2	365,00	73,73	--	26911	--	0,46	166
					73,73	--	26911	--	0,01	2
13.	ТДог.цена	Стоимость финишной сухой смеси "Алинекс"	кг	450,00	29,00	--	13050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	365,00	317,75	--	115981	--	0,39	142
					65,03	--	23736	--	0,00	1
15.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	224,00	336,43	--	75361	--	0,49	110
					81,23	--	18196	--	0,00	1
16.	С11011-280	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная	кг	277,00	315,60	--	87421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	38,00	701,18	--	26645	--	0,56	21
					102,38	--	3890	--	0,00	0
18.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	92,00	101,82	--	9368	--	0,37	34
					60,30	--	5548	--	0,00	0
19.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	186,00	205,64	--	38249	--	0,37	68
					52,65	--	9793	--	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1116,00	34,34	--	38325	--	0,00	5
					0,63	--	703	--	0,00	1
21.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,5 т	т	1,30	8643,70	639,50	11237	831	45,40	59
					7380,00	--	9594	--	0,49	1
22.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	21,00	3800,00	--	79800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,60	90800,00	--	54480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,00	7286,05	--	14572	--	4,90	10
					771,75	--	1544	--	0,18	0
25.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,90	27,10	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,90	76,60	--	222	--	0,32	1
					15,32	--	44	--	--	--
27.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,90	38,60	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						946187	2215		1235
							206455	536		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	204272
На металломонтажные работы	8635
На сантехнические работы	4980
Всего накладных расходов:	217886
Итого с накладными	1164074

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	69844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1233918		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1233918		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,95097						2407213		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						48144		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2455357		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						294643		
		Итого с НДС						2750000		

Заказчик:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «АКТОБЕ ТЭЦ»

_____ **Р.Л.МУХАМЕДГАЛИЕВ**

Подрядчик:

Директор ТОО «АЙ-ЖУЛДЫЗ»

_____ **С.К.ИМАНКУЛОВ**