Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000205 от 30.10.12 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай (2)

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г.Благоустр.центр парка г.Капшагая (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ **Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог** (10)

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	16 614 191,07	16 614 191,07	12 %	1 993 702,93	18 607 894,00		
Всего по счету:					**16 614 191,07**		**1 993 702,93**	18 607 894,00		

Руководитель организации ТУСУПОВ Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»
Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области
Наименование обьекта: Входная группа парка,Ограждение,Покрытие дорог и площадок

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	313,52	50,83	48,38	15937	15168	0,02	5
					2,39	14,07	749	4411	0,05	15
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,87	669,60	--	9287	--	4,04	56
					669,60	--	9287	--	--	--
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	13,87	112,50	--	1560	--	0,83	12
					112,50	--	1560	--	--	--
4.	С010333-А 20-1	Перевозка лишнего грунта на расстояние до 20 км	т	78,05	139,80	--	10911	--	0,59	46
					27,96	--	2182	--	--	--
5.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	462,15	19,70	--	9104	--	0,08	38
					3,94	--	1821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторам с ковшом вместимостью 0,5 м3 и	м3	280,09	39,74	37,82	11130	10592	0,01	4
					1,87	11,00	524	3080	0,04	11
7.	С010333-А1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км с временного отвала для обратной засыпки	т	462,15	19,70	--	9104	--	0,08	38
					3,94	--	1821	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	69,33	25,65	5,38	1778	373	0,13	9
					20,27	--	1405	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	224,07	6,48	6,48	1452	1452	--	--
					--	2,10	--	471	0,01	2
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,02	134,10	--	7512	--	0,97	54
					134,10	--	7512	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	224,07	21,55	4,52	4828	1012	0,11	24
					17,03	--	3816	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы 82604

Раздел: Фундаменты железобетонные

12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	9,90	7287,37	66,01	72145	653	1,35	13
					195,75	24,93	1938	247	0,12	1
13.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-1	м3	11,00	9248,77	353,46	101736	3888	3,60	40
					585,00	133,52	6435	1469	0,65	7
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,02	47400,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,40	64500,00	--	25641	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм			--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,24	93997,62 33075,00	304,24 114,75	22259 7832	72 27	198,00 0,56	47 0
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-2	м3	26,40	9248,77 585,00	353,46 133,52	244168 15444	9331 3525	3,60 0,65	95 17
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2346 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм	т	1,09	64500,00 --	-- --	70326 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,32	93997,62 33075,00	304,24 114,75	29675 10442	96 36	198,00 0,56	63 0
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,20	245,44 37,35	3,82 1,44	9130 1389	142 54	0,21 0,01	8 0

Итого по разделу: Фундаменты железобетонные 578208

Раздел: Тумбы и колонны железобетонные

22.	Е0106-14-6	Устройство железобетонных тумб ТБ -2 в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром более 3 м	м3	50,80	9878,46 805,50	580,51 219,29	501826 40919	29490 11140	5,05 1,07	257 54
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,11	61200,00 --	-- --	129132 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	36,52	245,44 37,35	3,82 1,44	8963 1364	140 53	0,21 0,01	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0106-14-14	Устройство железобетонных тумб ТБ- 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м	м3	157,20	9964,19	552,42	1566370	86840	6,56	1031
					1100,25	208,69	172959	32806	1,02	160
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,74	61200,00	--	290362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	26,58	245,44	3,82	6523	102	0,21	6
					37,35	1,44	993	38	0,01	0
28.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн КМ 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	17,92	14540,14	1032,29	260559	18499	20,60	369
					3296,25	389,95	59069	6988	1,90	34
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77	61200,00	--	47104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тумбы и колонны железобетонные								2818484
		Раздел: Земляные работы								
31.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1164,96	50,83	48,38	59219	56362	0,02	19
					2,39	14,07	2784	16390	0,05	56
32.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	168,27	467,10	--	78600	--	2,98	501
					467,10	--	78600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	168,27	112,50	--	18931	--	0,83	140
					112,50	--	18931	--	--	--
34.	С010333-А 20-1	Перевозка лишнего грунта на расстояние до 20 км	т	555,30	139,80	--	77631	--	0,59	326
					27,96	--	15526	--	--	--
35.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
					3,94	--	6479	--	--	--
36.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы и экскаваторам с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	996,69	39,74	37,82	39605	37691	0,01	13
					1,87	11,00	1864	10962	0,04	37
37.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км с временного отвала для обратной засыпки	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
					3,94	--	6479	--	--	--
38.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	517,76	25,65	5,38	13279	2784	0,13	67
					20,27	--	10495	--	--	--
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	797,35	6,48	6,48	5166	5166	--	--
					--	2,10	--	1677	0,01	6
40.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	199,34	134,10	--	26731	--	0,97	194
					134,10	--	26731	--	--	--
41.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	797,35	21,55	4,52	17180	3601	0,11	86
					17,03	--	13579	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 401135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	45,95	7287,37	66,01	334855	3033	1,35	62
					195,75	24,93	8995	1146	0,12	6
43.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных	м3	121,64	9248,77	353,46	1125020	42995	3,60	438
					585,00	133,52	71159	16241	0,65	79
44.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,41	50600,00	--	20746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,84	65900,00	--	121256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	263,02	245,44	3,82	64556	1005	0,21	56
					37,35	1,44	9824	379	0,01	2
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								1666433
		Раздел: Демонтажные работы								
47.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2000,00	122,85	--	245700	--	0,77	1534
					122,85	--	245700	--	--	--
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строителного при автомобильных перевозках	т	867,20	27,10	--	23501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	867,20	139,80	--	121235	--	0,59	509
					27,96	--	24247	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								390436
		ИТОГО:					5937299	330488		6438
							890854	111140		489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1120162		
		Всего накладных расходов:						1120162		
		Итого с накладными						7057461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						423448		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7480909		
		Итого с временными, 1,5 %						7593123		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7695630		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7726002		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7801933		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						16288423		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						325768		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16614191		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1993703		
		Итого с НДС						18607894		

Принял:

Начальник ГУ Отдела ЖКХ, ПТ и АД по Капшагай — Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Тұрғын үй» — Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.