Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000237 от 21.11.12 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(2)**

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС. Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г.Благоустр.центр парка г.Капшагая (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: **(9)**
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области	тенге	1	4 909 465,18	4 909 465,18	12 %	589 135,82	5 498 601,00		
Всего по счету:					**4 909 465,18**		**589 135,82**	**5 498 601,00**		

Руководитель организации ТУСУПОВ Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Входная группа парка, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитная балка и плита								
1.	E0106-18-6	Устройство балок обвязочых на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок более 800 мм	м3	33,00	12847,93 / 2232,00	358,13 / 135,29	423982 / 73656	11818 / 4465	13,10 / 0,66	432 / 22
2.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	47400,00 / --	-- / --	8432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 / --	-- / --	1179 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,56	61300,00 / --	-- / --	34223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	E0106-22-2	Устройство безбалочнперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорнойплощади более 6 м	м3	12,30	13826,77 / 2497,50	241,10 / 91,08	170069 / 30719	2966 / 1120	15,60 / 0,44	192 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,93	65900,00 ---	-- --	127319 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 ---	-- --	3560 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитная балка и плита								768763
		Раздел: Ворота и калитки								
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	940 331	3 1	198,00 0,56	2 0
		Итого по разделу: Ворота и калитки								940
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
9.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	258,88	217,83 108,90	1,96 0,45	56393 28192	507 116	0,61 0,03	158 7
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								56393
		Раздел: Столбы 223 шт								
10.	Е0108-21-1	Кладка из сплитерные блоков колонн 400х400 высотой 2,5м и 5м	м3	56,10	2003,71 643,50	1050,30 370,35	112408 36100	58922 20777	4,02 1,57	226 88
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки столбов и других конструкций	т	2,59	52979,65 8257,50	422,15 157,50	137217 21387	1093 408	56,40 0,77	146 2
12.	Е0108-22-11	Засыпка пустот сплитерных блоков бетоном	м3	56,10	3006,02 195,75	106,27 40,50	168638 10982	5962 2272	1,22 0,19	68 11
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	1т	0,85	93997,62	304,24	79898	259	198,00	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	28114	98	0,56	0
										498161
		Итого по разделу: Столбы 223 шт								
		Раздел: Демонтажные работы								
14.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	963,00	122,85 / 122,85	-- / --	118305 / 118305	-- / --	0,77 / --	739 / --
15.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строителного при автомобильных перевозках	т	417,60	27,10 / --	-- / --	11317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	C010333-A20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	417,60	139,80 / 27,96	-- / --	58380 / 11676	-- / --	0,59 / --	245 / --
										188002
		Итого по разделу: Демонтажные работы								
		Раздел: Поливочный водопровод								
17.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	375,00	50,83 / 2,39	48,38 / 14,07	19062 / 896	18143 / 5276	0,02 / 0,05	6 / 18
18.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениймс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	96,00	467,10 / 467,10	-- / --	44842 / 44842	-- / --	2,98 / --	286 / --
										63904
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								
		ИТОГО:					1576164 / 405200	99673 / 34533		2668 / 153
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						509303		
								509303		
		Всего накладных расходов:						2085467		
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						125128		
								2210595		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2243754		
		Итого с временными, 1,5 %						2274045		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2283020		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2305458		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
								4813201		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						96264		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4909465		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						589136		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5498601		
		Итого с НДС								

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПД и АД г.Капшагай

Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Турган Уй»

Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту»

Ильин А.В.

корк подр

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000239 от 27.11.12 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(2)**

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г.Благоустр.центр парка г.Капшагая (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	27 566 694,64	27 566 694,64	12 %	3 308 003,36	30 874 698,00		
Всего по счету:					**27 566 694,64**		**3 308 003,36**	**30 874 698,00**		

Руководитель организации ТУСУПОВ Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Электроосвещение, Ограждение территории парка, покрытие дорог и площадок, поливочный водопровод,

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Фундаменты железобетонные										
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	15,32	7287,37	66,01	111643	1011	1,35	21		
					195,75	24,93	2999	382	0,12	2		
2.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных	м3	40,54	9248,77	353,46	374945	14329	3,60	146		
					585,00	133,52	23716	5413	0,65	26		
3.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	50600,00	--	6538	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,76	65900,00	--	181884	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								675009		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Столбы 223 шт								
5.	Е0108-21-1	Кладка из сплитерные блоков колонн 400х400 высотой 2,5м и 5м	м3	40,30	2003,71	1050,30	80749	42327	4,02	162
					643,50	370,35	25933	14925	1,57	63
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки столбов и других конструкций	т	1,86	52979,65	422,15	98542	785	56,40	105
					8257,50	157,50	15359	293	0,77	1
7.	Е0108-22-11	Засыпка пустот сплитерных блоков бетоном	м3	40,30	3006,02	106,27	121143	4283	1,22	49
					195,75	40,50	7889	1632	0,19	8
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1128	4	198,00	2
					33075,00	114,75	397	1	0,56	0
		Итого по разделу: Столбы 223 шт								301562
		Раздел: Открытый забор и ворота								
9.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы ограждения и ворот с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	42,23	162700,00	--	6870821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Открытый забор и ворота								6870821
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
10.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	800,00	69,60	39,52	55680	31619	0,11	85
					16,67	12,68	13336	10144	0,05	36
11.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	78,00	720,00	--	56160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	СПрайс	Плиты из плитняка, толщина 60-80 мм	м2	1500,00	474,66 ---	-- ---	711986 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								823826
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
13.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	504,00	78,35 --- 5,42	72,93 --- 26,97	39488 --- 2732	36756 --- 13594	0,04 --- 0,11	19 --- 54
14.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	126,00	847,80 --- 847,80	-- --- --	106823 --- 106823	-- --- --	5,09 --- --	641 --- --
15.	Е010333-А 30-1	Вывоз лишнего грунта	т	240,00	176,40 --- --	176,40 --- 35,28	42336 --- --	42336 --- 8467	-- --- 0,74	-- --- 178
16.	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 5х4	шт	3166,00	223,48 --- --	-- --- --	707552 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
17.	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 5х6	шт	1532,00	308,53 --- --	-- --- --	472664 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
18.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,71	54100,00 --- --	-- --- --	38140 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
19.	Спрайс	Стойки для светильников высотой 6 м	шт	55,00	9789,81 --- --	-- --- --	538440 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
20.	Спрайс	Стойки для светильников высотой 3 м	шт	53,00	5359,67 --- --	-- --- --	284063 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы								2229506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Поливочный водопровод								
21.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	425,00	50,83	48,38	21604	20562	0,02	7
					2,39	14,07	1016	5979	0,05	20
22.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	104,00	467,10	--	48578	--	2,98	310
					467,10	--	48578	--	--	--
23.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	30,00	1138,90	152,52	34167	4576	1,02	31
					153,68	57,15	4610	1715	0,28	8
24.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	3,00	47611,09	17877,09	142833	53631	173,00	519
					29700,00	4698,68	89100	14096	18,10	54
25.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	0,75	47611,09	17877,09	35708	13408	173,00	130
					29700,00	4698,68	22275	3524	18,10	14
		Итого по разделу: Поливочный водопровод								282891

ИТОГО:	11183615	265626	2226
	364763	80165	466

Накладные расходы :

На общестроительные работы 526306

Всего накладных расходов: 526306

Итого с накладными 11709921

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 702595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12412516		
		Итого с временными, 1,5 %						12598704		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						12768787		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12819182		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12945169		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						27026172		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						540523		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27566695		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3308003		
		Итого с НДС						30874698		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай Туртан Уй» Садуакасов Н.М.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» Ильин А.В.