N29 28.07.11

Заказчик АО " **Арселор Миттал Темиртау"**
Управление по мед.вопросам
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
Приложение **№ Т 383**
Заявка **№10189381**

Форма "№ 2"

N 59

Объект Ремонт здравпункта ФЛЦ

Инв. 1001373
S 616940

А К Т №
приемки выполненных работ за июнь **2011г**

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты ч.час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
		смета №1290-2011г				
		Работы по контракту				
1		Навеска жалюзи	м2	16,94	4500	76230
		итого				**76 230**
		Демонтаж				
2	55-3-1	Демонтаж сущ.кирпичных перегородок	м3	23,5	15,88	373,18
3	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	4,84	1,6539	8,00
3	46-22-1	Закладка сущ.проемов кирпичем	м3	4,75	14,63	69,49
4	8-6-7	Кирпичная кладка стен и перегородок	м3	14,19	4,38	62,15
5	8-12-1	Армирование кирпичной кладки	тн	1,2	56,4	67,68
6	46-44-3	Демонтаж дверных коробок	м2	17,10	0,9115	15,59
7	34-56-8 34-60-13 к=0,5	Демонтаж панелей МДФ потолка	м2	120,00	1,6675	200,10
8	10-12-1 к=0,5	Демонтаж деревянной обшивки потолка	м2	31,70	0,263	8,34
9	34-56-8 к=0,5	Демонтаж деревянного каркаса	м2	31,70	1,245	39,47
10	63-8-5	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	152	0,743	112,94
11	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	65	0,2282	14,83
12	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	48	3,99	191,52
13	62-36-4	Очистка стен от старой краски и раствора	м2	120	0,257	30,84
14	34-60-3 34-56-2 к=0,5	Разборка укрытий труб из панелей МДФ	м2	1	1,437	1,44
15	34-60-3 34-56-2 к=0,5	Демонтаж панелей МДФ со стен	м2	73,2	1,437	105,19
16	10-7-1 к=0,5	Демонтаж деревянной обшивки стен	м2	62,1	0,1815	11,27
17	34-56-2 к=0,5	Демонтаж деревянного каркаса стен	м2	62,1	1,065	66,14
18	57-2-7	Демонтаж керамической плитки пола	м2	110,7	0,6987	77,35
19	11-4-1 к=0,5	Демонтаж гидроизоляции пола 1 слой	м2	32,4	0,208	6,74
20	11-4-1 11-4-2 к=0,5	Демонтаж гидроизоляции пола 3 слоя	м2	78,3	0,459	35,94
21	57-2-5	Снятие линолеума	м2	30	0,114	3,42
22	57-2-1	Демонтаж деревянного пола	м2	31,7	0,336	10,65
23	57-2-12	Демонтаж крагиса	м2	30	0,1109	3,33
24	9р-102-3	Демонтаж метал.трубы	тн	0,20	18,77	3,75
25	12-17-1 12-17-2 к=0,5	Демонтаж стяжки толщ30мм	м2	42,00	0,12825	5,39
26	69-18-1	Очистка помещений от стр.мусора	м2	144,00	0,046	6,62
27	46-27-1	Пробивка проемов в сущ.стенах ОВ,ВК	м3	0,593	9,54	5,66
		полы				-
28	11-15-1 11-15-2	Уст-во бетонных полов толщ.50мм	м2	51,5	0,4026	20,73
29	11-2-9 6-36-4	Уст-во бетонного пола с железнением толщ 50мм	м3	0,14	3,949	0,55
30	61-27-2	Насечка сущ.пола	м2	21,75	0,495	10,77

31	11-11-1 11-11-2	Уст-во цементно-песчанной стяжки толщ.50мм	м2	51,5	0,3824	19,69
32	11-11-1 11-11-2	Уст-во цементно-песчанной стяжки толщ.30мм	м2	68,5	0,3648	24,99
33	11-4-5	Уст-во обмазочной гидроизоляции	м2	68,5	0,243	16,65
34	11-35-3	устройство пола изДСП	м2	68,5	0,497	34,04
35	11-36-1	Уст-во покрытия из линолеума	м2	68,5	0,382	26,17
						-
36	11-4-1	Уст-во оклеечной гидроизоляции в 1 слой	м2	21,75	0,416	9,05
37	11-4-1 11-4-2	Уст-во оклеечной гидроизоляции в 4 слоя	м2	51,5	1,169	60,20
38	11-27-6	Ус-во полов из плитки	м2	74	1,07	79,18
39	10-5-1 прим	Уст-во деревянных порогов	м3	0,01	22,5	0,23
40	34-56-6 34-60-13 примен.	Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей	$м^2$	41	3,015	123,62
41	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	101,5	1,760	178,64
42	15-64-3	Штукатурка стен	м2	141,18	0,4552	64,27
43	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	456,10	0,109	49,71
44	34-60-3 34-56-2	Облицовка стен панелями МДФ	М2	93,10	2,874	267,57
45	15-17-5 доп. вып.3	Облицовка стен керамической плиткой	м2	142,40	1,52	216,45
46	15-251-5	Оклейка стен обоями	м2	199	0,295	58,71
47	15-180-5	окраска водоэмульсионным составом по обоям	м2	199	0,231	45,97
48	15-165-1	Окраска эмалью стен в 2 слоя	м2	21,60	0,532	11,49
49	15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	456,10	1,288	587,46
50	9Р-318	Изготовление метал.перемычек	тн	0,43	88,2	37,93
51	9Р-374	Монтаж метал. перемычек	тн	0,43	54,11	23,27
52	7-11-1	Монтаж ж/бетонных перемычек	шт	8	0,813	6,50
53	13-26-6 к=2	Окраска м/к в 2 слоя	м2	8,70	0,0426	0,37
54	11-40-1	Уст-во поливинилхлоридного плинтуса	м	111,90	0,0899	10,06
55	61-7-1	Штукатурка откосов	м2	23,20	3,852	89,37
56	15-169-5	Шпатлевка откосов	м2	23,20	0,109	2,53
57	15-180-3	Окраска откосов водоэмульсией со шпаклевкой в 2 слоя	м2	18,20	0,39	7,10
58	10-90-1	Уст-ка деревянных дверей	м2	8,00	0,671	5,37
59	10-92-1	Уст-ка пластиковых дверей 7шт	м2	13,30	0,834	11,09
60	10-7-1	Уст-ка отбойной доски	м2	8,28	0,363	3,01
61	10-90-2	Монтаж металлических дверей 4 шт	м2	11,5	1,49	17,14
62	7-57-1 прим	Наклейка уплотн.ленты на дверь	м	11,00	0,0633	0,70
63	10-92-2	Уст-во пластиковой перегородки	м2	47,00	0,744	34,97
64	10-92-2	Уст-во м/пластикового тамбура	м2	6,00	0,744	4,46
65	1-164-3 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	1	2,976	2,98
66	8-3-2	Уст-во щебеночной подготовки под фундаменты Ф1 и Ф3	м2	2	0,85	1,70
67	6р-40	Уст-во ж/бетонных фундаментов Ф1 и Ф3	м3	1	5,43	5,43
68	61-27-2	Насечка бетонного пола под фундамент	м2	0,5	0,495	0,25
69	6р-34	Уст-во бетонного фундамента Ф3	м3	0,1	5,31	0,53
70	6р-58	Уст-ка закладных деталей А15	тн	0,0032	257	0,82
71	1-166-3	Обратная засыпка щебня вручную	м3	1	1,21	1,21
72	Учтено п.71	Трамбовка щебня	м3	1		-
73	8-4-7	Уст-во обмазочной гидроизоляции за 2 раза	м2	2	0,212	0,42
74	8-4-5	Уст-во прокладочной гидроизоляции	м2	2	0,468	0,94
		изготовление				-
75	9Р-320	Изготовление м/к козырька, К-1	тн	0,09	57,6	5,18
76	9Р-318	Изготовление закладных ЗД-1	тн	0,02	88,2	1,76
		Монтаж				-
77	9Р-1038	Монтаж козырька К-1	тн	0,09	25,5	2,22
78	46-26-3	Сверление отверстий ф30мм	шт	27	0,453	12,23
79	6Р-58	Уст-ка патрубков и закладных ЗД-2	тн	0,006	257	1,54
80	46-27-3	Пробивка отверстий в кирп.стенах	м3	0,97	10,6	10,28

81	46-27-2	Пробивка отверстий в бетон.стенах	м3	0,17	23,8	4,05
82	46-30-6	Пробивка отверстий в перекрытии	шт	5	1,27	6,35
83	46-31-1	Пробивка штроб	м	80	0,1348	10,78
84	46-28-2	Уст-во ниш в кирпичных стенах	м2	4	3,64	14,56
85	9Р-374	Монтаж уголка обрамления ниш и закладных ЗД-1	тн	0,08	54,11	4,33
86	9Р-374	Монтаж кронштейнов для части "ОВ"	тн	0,05	54,11	2,71
87	6Р-58	Монтаж уголка обрамления фундамента и закладной ЗД-3	тн	0,015	257	3,86
88	15-36-2	Обшивка венткоробов и канализационных стояков гипсокартоном	м2	20	0,71	14,20
89	46-33-5	Заделка отверстий и штроб бетоном	м3	0,1	75,22	7,52
90	20-12-3	Уст-ка жалюзийных решеток	шт	11	1,07	11,77
91	9Р-375	Уст-ка метал.решеток на окна	тн	0,73	44,73	32,65
92	9р-351 9р-149-1	Изготовление и установка стеллажей в комнате для хранения медикаметов	тн	0,8	62,52	50,02
93	10-35-1	Установка мебели	шт	43	0,677	29,11
94	69-14-1	Уст-ка неинвентарных лесов	м2	300	0,186	55,80
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			4 391,50
		Трудозатраты	ч/мес			**26,80**
		смета №1328-2011г				
		Демонтажные работы				
1	10-898-12 к=0,3	Демонтаж распределительной коробки КРТ	шт	1	0,6	0,60
2	10-55-5 к=0,4	Демонтаж провода ТРП 2х0,4	м	12	0,152	1,82
		Монтажные работы				-
1	8-146-2	Монтаж кабеля телефонного в кабель-канале	м	40	0,14	5,60
2	10-898-8	Монтаж коробки телефонной распределительной на 10 пар	шт	1	9	9,00
3	10-111-1	Монтаж телефонного аппарата	шт	1	7	7,00
4	10-349-7	Монтаж розетки телефонной (2-ой разъем)	шт	1	1	1,00
5	8-146-2	Монтаж кабель -канала 40х16	м	18	0,14	2,52
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			33,05
		Трудозатраты	ч/мес			**0,20**
		смета №1329-2011г				
1	8-599-2	Щиток ЩРО8505-4536-У-УХЛ3.1	шт	1	3	3,0
		Подготовка приборов к включению:				-
1.1	8-574-23	Автоматический выключатель до Iн=63А	шт	7	1	7,0
1.2	8-574-25	Автоматический выключатель Iн=250А	шт	1	2	2,0
2	8-572-7	Монтаж шкафа распределительного ПР8503-2010-2УХЛ2	шт	1	4	4,0
		Подготовка приборов к включению:				-
2.1	8-574-27	Автоматический выключатель Iн=630А	шт	1	3	3,0
2.2	8-574-24	Автоматический выключатель Iн=100А	шт	2	1	2,0
2.3	8-574-25	Автоматический выключатель Iн=250А	шт	1	2	2,0
		Подготовка приборов к включению:				-
5.1	8-574-47	Пост управления кнопочный ПКЕ112-1У3	шт	1	0,5	0,5
5.2	8-574-47	Кнопка КМЕ6101	шт	1	0,5	0,5
5.3	8-574-47	Пост управления кнопочный ПКЕ112-2УХЛ3	шт	1	0,5	0,5
6	8-572-7	Монтаж пульта навесного, разм 600*500*300 ШП	шт	1	4	4,0
		Подготовка приборов к включению:				-
6.1	8-574-28	Переключатель ПЦ-2У3	шт	1	0,2	0,2
7	8-532-1	Пост управления ПКУ15-21-121-54У2	шт	1	2	2,0
8	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, WRS/R 418	шт	6	1,46	8,8
9	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, DR.OPL/S 418	шт	14	1,46	20,4
10	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, OWP/R 418	шт	14	1,46	20,4
11	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, ALS.OPL236	шт	16	1,46	23,4
12	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, CD218	шт	4	1,46	5,8
13	8-591-3	Монтаж выключателя однополюсного,скрытой установки, одноклавишного 16А	шт	14	0,68	9,5
14	8-591-3	Монтаж выключателя скрытой установки,брызгозащищенный 10А	шт	1	0,68	0,7

15	8-591-10	Монтаж розетки с третьим заземляющим контактом	шт	18	0,68	12,2
16	10-901-8	Коробка протяжная У994У2	шт	12	1	12,0
17	10-901-8	Коробка протяжная У996У2	шт	6	1	6,0
18	8-152-4	Монтаж стойки кабельной К1150У3	шт	32	0,24	7,7
19	8-152-8	Монтаж полки кабельной К1160У3	шт	96	0,02	1,9
20	8-395-1	Лоток НЛ10-П2У3 А=100мм L=2м	шт	14		-
			т	0,06552	57	3,7
21	8-152-15	Подвеска нагревостойких пергородок К1164У3	шт	32	0,02	0,6
22	8-165-1	Монтаж муфты концевой для силового кабеля rek-1КВТ-4-16/25-СЛ-М	шт	3	4	12,0
23	8-396-1 прим	Кабель-канал L=2м 100*50	м	12	0,32	3,8
24	10-901-13 прим	Угол плоский 100*50	шт	1	0,06	0,1
25	10-901-13 прим	Заглушка 100*50	шт	1	0,06	0,1
26	8-153-14	Профиль К238У2	шт	3	0,15	0,5
27	8-472-11	Монтаж перемычки для заземления ПГС25-560У2,5	шт	4	0,3	1,2
28	8-154-1 прим	Тоннельная плита 1250*2500*8 PROMA TECT-H	шт	3		-
			м2	9,375	0,25	2,3
29	8-407-2	Монтаж трубы водогазопроводной Тр40х3,5 с креплением скобами	м	6	0,35	2,1
30	8-407-1	Монтаж трубы стальной водогазопроводной Т25х3,2 с креплением скобами	м	9	0,26	2,3
31	8-407-1	Монтаж трубы стальной водогазопроводной с креплением скобами Т20*2,8	м	90	0,26	23,4
32	8-411-1	Монтаж металлорукава РЗ-Ц-Х-38	м	12	0,29	3,5
33	8-411-1	Монтаж металлорукава РЗ-Ц-Х-22	м	16	0,29	4,6
34	8-148-1	Монтаж кабеля ВВГ 5*4 в трубе и металлорукаве	м	2	0,1	0,2
35	8-148-2	Монтаж кабеля ВВГ4*16 в стальной трубе	м	7	0,15	1,1
36	8-148-1	Монтаж кабеля ВВГ 5*2,5 в трубе и металлорукаве	м	4	0,1	0,4
37	8-147-10 к=1,05	Монтаж кабеля,весом до 1 кг по конструкциям	м	15	0,1575	2,4
38	8-148-1	Монтаж кабеля КВВГ 4*1,5 в трубе и металлорукаве	м	1	0,1	0,1
39	8-148-1	Монтаж кабеля КВВГ 7*1,5 в трубе и металлорукаве	м	3	0,1	0,3
40	8-148-1	Монтаж кабеля КВВГ 10*1,5 в трубе и металлорукаве	м	4	0,1	0,4
41	8-145-1	Монтаж кабеля силового в кабель-канале	м	30	0,06	1,8
42	8-146-2	Монтаж кабеля силового с креплением скобами	м	50	0,14	7,0
43	8-405-1	Монтаж провода ПВ3-1,5	м	42	0,32	13,4
44	8-148-1	Монтаж кабеля вес 1м до 1кг в трубе и металлорукаве	м	315	0,1	31,5
45	8-144-3	Присоединение жил кабелей сеч.16мм2	шт	12	0,15	1,8
46	8-144-2	Присоединение жил кабелей сеч.4мм2	шт	5	0,13	0,7
47	8-144-1	Присоединение жил кабелей сеч.2,5мм2	шт	26	0,12	3,1
48	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.2,5мм2	шт	4	1	4,0
49	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.4мм2	шт	2	1	2,0
50	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.16мм2	шт	2	1	2,0
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			365,00
		Трудозатраты	ч/мес			**2,20**
		смета № 1346-2011				
1	16-14-1.	Монтаж труб PN10 ф20*1,9 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	60	1,64	98,40
2	16-14-2.	Монтаж труб PN10 ф25*2,3 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	46	1,29	59,34
3	16-14-6.	Монтаж труб PN10 ф65*5,8 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	24	1,22	29,28
4	17-2-3.	Установка смесителя См-Ум-НКС ГОСТ 19874-74	шт	7	0,7	4,90
5	16-27-6.	Врезка труб в существующую сеть ф50мм	вр	6	5,64	33,84
		Т3				-
6	16-14-1.	Монтаж трубы PN ф20*3,4 из полипропилена PP-R ГОСТ 52134-2003.	пм	66	1,64	108,24
7	16-14-2.	Монтаж трубы PN ф25*4,2 из полипропилена PP-R ГОСТ 52134-2003.	пм	30	1,29	38,70
8	16-27-3.	Врезка в существующую сеть ф25мм	вр	4	4,46	17,84
		К1				-

9	17-1-6.	Установка умывальника"Тюльпан"керамический в комплекте:с сифоном пластмассовым гофрированным,постаментом,выпуском,шурупами для крепления ГОСТ 23759-85.	шт	7	1,95	13,65
10	6-14-11при	Монтаж канализационной трубы ф150мм из поливинилхлорида	пм	12	0,56	6,72
11	16-14-5.	Монтаж канализационной трубы ф50мм из поливинилхлорида	пм	36	1,22	43,92
12	16-14-9.	Монтаж канализационной трубы ф100мм из поливинилхлорида	пм	24	1,11	26,64
13	17-3-1.	Установка унитаза"Компакт" с косым выпуском в комплекте с бачком смывным,гофрой,шурупами,сиденье с арматурой крепления.	компл.	1	2,22	2,22
14	17-1-9.	Установка кабины душевой с выпуском тип ВсПм,сифоном пластмассовым,поддоном.	шт	1	1,55	1,55
15	17-2-3.	Установка смесителя	шт	1	0,7	0,70
		Демонтажные работы				-
		Водопровод В1,Т3.				-
16	6-6-1 к=0,	Демонтаж ст.труб ф15*2,8 ГОСТ 3262-75	пм	36	0,12	4,28
17	6-6-6 к=0,	Демонтаж ст.труб ф50*2,8 ГОСТ 3262-75	пм	32	0,15	4,76
18	46-30-3 к=1,1.	Пробивка отвертий в перегородках и перекрытии	шт	14	1,049	14,69
		Канализация К1				-
19	6-5-3 к=0,	Демонтаж трубы чугунной ф150мм ГОСТ 6942,3-69	пм	10	0,36	3,64
20	6-5-2 к=0,	Демонтаж трубы чугунной ф100мм ГОСТ 6942,3-70	пм	12	0,31	3,70
21	46-30-3 к=1,1.	Пробивка отверстий в перекрытии,перегородках.	шт	10	1,049	10,49
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			580,25
		Трудозатраты	ч/мес			**3,52**
		смета № 1347-2011				
		Отопление				
1	18-6-2прим.	Монтаж радиаторов алюминиевых"NOVA FLORIDA"(EXTRA TERM) 10-ти секционные-12шт	квт	13	0,59	7,71
2	18-17-1.	Монтаж воздухоотводчика автоматического	шт	8	1,11	8,88
6	16-14-1.	Монтаж труб пластиковых армированных ф20мм	пм	4	1,64	6,56
7	16-14-1.	Монтаж труб пластиковых армированных ф15мм	пм	34	1,64	55,76
8	16-14-2.	Монтаж труб пластиковых армированных ф25мм	пм	8	1,29	10,32
9	16-14-5.	Монтаж труб пластиковых армированных ф50мм	пм	24	1,22	29,28
		Демонтажные работы				-
10	65-19-2	Демонтаж радиаторов отопления	сек	80		-
			шт	8	1,908	15,26
11	6-9-1 к=0,	Демонтаж труб ст.водогазопроводных ф15-ф65мм ГОСТ 3262-75	пм	70	0,22	15,48
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			197,01
		Трудозатраты	ч/мес			**1,20**
		смета № 1348-2011				
		Вентиляция				
1	20-32-2прим.	Установка кондиционера LG сплит-система G09LHK s453	шт	6	4,96	29,76
2	20-31-1.	Установка вентилятора ВР 280-46 №3,15 с эл.двигателем АДМ80В4 N=1,5квт, n=1500об/мин.	шт	1	6	6,00
3	20-41-1.	Установка виброизолятора ДО 38.	шт	6	0,37	2,22
4	0-32-2при	Установка вентилятора канального ВРКп 2,5-2-02 с эл.двигателем АДМ63В2 N=0,55квт.n=0,55квт,n=3000об/ мин.	шт	1	4,96	4,96
5	20-37-1.	Установка фильтра ФяРБ	м2	0,3	4,14	1,24
6	20-16-1.	Установка клапана утепленного КВУ 400*500 с исполнительным механизмом"Gruner"228-230-05	шт	1	3,2	3,20
7	20-35-1.	Установка эл.калорифера СФО-6	шт	2	4,87	9,74
8	9р-361.	Изготовление решетки жалюзийной	тн	0,0127	192,7	2,45
9	9р-164-1.	Установка решетки жалюзийной 514*514	тн	0,0127	79,73	1,01
10	20-32-1.	Установка вентилятора бытового N=0,035квт,U=220в	шт	1	3,65	3,65
11	20-12-10.	Установка решеток вентиляционных 150*150	шт	14	1,07	14,98
12	20-12-8.	Установка решеток вентиляционных 250*250	шт	4	1,07	4,28
13	20-12-8.	Установка решеток вентиляционных 200*250	шт	2	1,07	2,14
14	20-12-10.	Установка решеток вентиляционных 100*100	шт	8	1,07	8,56
15	20-12-11.	Установка решеток вентиляционных 200*200	шт	2	1,07	2,14

16	20-1-18.	Монтаж воздуховодов и фасонных частей из оцинкованной стали толщ.1мм ГОСТ 19904-90	м2	45,5	0,742	33,76
17	20-1-18.	Отводы,полуотводы,переходы	м2	22,98	0,742	17,05
18	20-30-1.	Приварка фланцев из уголка 25*25*4,40*40*4 ГОСТ 8509-86	кг	91,7	0,0502	4,60
19	сб85п11.	Изготовление прокладок из резины пластины ТКМЩ-М-4 ГОСТ 7338-90	шт	32	0,9	28,80
		Строительные работы				-
20	13-26-6.	Окраска огрунтованных поверхностей поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,88	0,0426	0,38
		Итого по смете с к 1,1	ч/час			189,97
		Трудозатраты	ч/мес			**1,20**
		Трудозатраты по форме	**ч/м**			**32,50**
		Итого по форме с выработкой 50000тг				**1 625 000**
		материалы подрядчика				**8315770**
		механизмы подрядчика:				**212554,4**
		Автомашина	м.см	8	11968	95744
		молоток отбойный	м.см	18	2880	51840
		Перфоратор пневматический	м.см	14	1386	19404
		Пеерфоратор ручной	м.см	118	192	22656
		Дрель электрическая	м.см	154,8	148	22910,4
		Работы по контракту навеска жалюзи				**76320**
		Итого к оплате				**10 229 644,40**

Сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Директор УМВ Полтарецкая Г.С

Главный врач стоматологии Окунев А.Ю

Ведущий инженер УМВ Хворова Н.П

Гл бухгалтер УМВ Ломакина О.С

Инженер СКР Суворина Л В.