# Счет-фактура № 00000000026 от 31 октября 2012 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жулдыз"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800099497, БИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0002865, от 27.10.2009

ИИК поставщика: KZ58319V010000341125, в банке Актюбинский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор субподряда №10 от 20.09.2012год

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800099497, БИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жулдыз",030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 061800210806, БИН: , Элитстройсервис-Актобе ТОО

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Элитстройсервис-Актобе ТОО**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800210806, БИН: ,

ИИК получателя: KZ07914398407BC03144, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонтно-строительные работы в помещении СПФ №2 "Жилгородок " филиала ДБ АО"Сбербанк" г. Актобе | x | 1 | 8 687 500,00 | 8 687 500,00 | 12% | 1 042 500,00 | 9 730 000,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **8 687 500,00** | | **1 042 500,00** | **9 730 000,00** | | |

**Руководитель: Иманкулов С. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)** бухгалтер

*(должность)*

**Главный бухгалтер: отсуствует**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Подрядчик : **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Субподрядчик : **ТОО "Ай-Жулдыз"**

Наименование объекта: **Ремонтно-строительные работы в помещении СПФ №2 "Жилгородок" филиала ДБ АО "Сбербанк" г. Актобе**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | | | НДС, тенге 12% | Всего с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2012 года | стоимость оборудо-вания | стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 8 687 500 | 8 687 500 | | 8 687 500 | | | 1 042 500 | 9 730 000 |
| В том числе за отчетный месяц | | 8 687 500 | | 8 687 500 | | | 1 042 500 | 9 730 000 |

Подрядчик :
**Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
_____ **Ю.Б. УМИРОВ**

Субподрядчик :
**Директор ТОО "Ай-Жулдыз"**
_____ **С.К.ИМАНКУЛОВ**

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик ТОО «Ай-Жулдыз»
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонтно-строительные работы в помещении СПФ №2 "Жилгородок" филиала ДБ АО "Сбербанк" г. Актобе

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы в помещении СПФ №2 "Жилгородок" филиала ДБ АО "Сбербанк" г. Актобе

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 3,09 | 2719,44 | 399,69 | 8403 | 1235 | 15,88 | 49 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 7168 | 195 | 0,54 | 2 |
| 2. | Е0146-44-3 | Разборка металлических дверных блоков | м2 | 3,78 | 158,38 | 23,78 | 599 | 90 | 0,91 | 3 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 509 | 34 | 0,04 | 0 |
| 3. | Е0146-44-3 | Разборка деревянных дверных блоков | м2 | 9,24 | 158,38 | 23,78 | 1463 | 220 | 0,91 | 8 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 1244 | 83 | 0,04 | 0 |
| 4. | Е0146-44-3 | Разборка наружных витражей из металлопластика | м2 | 33,71 | 158,38 | 23,78 | 5339 | 802 | 0,91 | 31 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 4537 | 303 | 0,04 | 1 |
| 5. | Е0157-2-8 | Разборка цементного покрытия полов | 1м2 | 320,54 | 358,97 | 192,06 | 115065 | 61564 | 1,11 | 356 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 53501 | 23127 | 0,40 | 129 |
| 6. | Е0157-2-5 | Разборка гидроизоляции полов | 1м2 | 2,69 | 17,38 | 0,93 | 47 | 3 | 0,11 | 0 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 44 | -- | 0,00 | 0 |
| 7. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 315,88 | 116,63 | 10,56 | 36841 | 3336 | 0,70 | 221 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 33505 | 528 | 0,01 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 9,66 | 133,16 | 23,58 | 1286 | 228 | 0,74 | 7 |
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 1059 | 40 | 0,02 | 0 |
| 9. | Е0115-35-1 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 310,48 | 195,54 | 1,55 | 60710 | 480 | 1,06 | 328 |
| | | | | | 191,70 | 0,58 | 59519 | 180 | 0,00 | 1 |
| 10. | Е0163-11-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | м2 | 5,40 | 16,57 | 1,05 | 89 | 6 | 0,10 | 1 |
| | | | | | 15,52 | 0,41 | 84 | 2 | 0,00 | 0 |
| 11. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 1,00 | 244,84 | 6,45 | 245 | 6 | 1,43 | 1 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 238 | 1 | 0,01 | 0 |
| 12. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 1,00 | 101,59 | 3,33 | 102 | 3 | 0,61 | 1 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 98 | 1 | 0,00 | 0 |
| 13. | Е0165-3-1 | Демонтаж счетчиков холодной и горячей воды | шт | 2,00 | 293,06 | 0,56 | 586 | 1 | 1,66 | 3 |
| | | | | | 292,50 | 0,09 | 585 | -- | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из труб диаметром 100 мм | м | 22,00 | 145,63 | 3,27 | 3204 | 72 | 0,85 | 19 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 3132 | 11 | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 4,00 | 145,63 | 3,27 | 583 | 13 | 0,85 | 3 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 569 | 2 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 550,00 | 13,94 | 0,06 | 7667 | 33 | 0,10 | 53 |
| | | | | | 13,88 | -- | 7634 | -- | 0,00 | 0 |
| 17. | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 30,00 | 29,35 | 2,80 | 880 | 84 | 0,18 | 5 |
| | | | | | 26,55 | 0,45 | 796 | 13 | 0,00 | 0 |
| 18. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 280,20 | 185,06 | 9,95 | 51854 | 2788 | 0,36 | 100 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 14626 | 1048 | 0,02 | 5 |
| 19. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 280,20 | 163,55 | 4,02 | 45827 | 1126 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 3,78 | 1,50 | 1059 | 420 | 0,00 | 0 |
| 20. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,95 | 5239,08 | 327,33 | 4976 | 311 | 11,60 | 11 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 1795 | 118 | 0,60 | 1 |
| 21. | С12041-92 | Каркасы и сетки плоские: | т | 0,95 | 64100,00 | -- | 60887 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора из керамогранитных плиток | м2 | 120,00 | 408,41<br>173,30 | 15,20<br>7,37 | 49009<br>20796 | 1824<br>884 | 1,07<br>0,04 | 128<br>4 |
| 23. | ТПрайс | Керамогранит/цвет дайсен беж/ 30х60 | м2 | 120,00 | 2254,62<br>-- | --<br>-- | 270554<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 4,81 | 185,06<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 890<br>251 | 48<br>18 | 0,36<br>0,02 | 2<br>0 |
| 25. | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм до толщ.30мм | м2 | 4,81 | 54,52<br>1,26 | 1,34<br>0,50 | 262<br>6 | 6<br>2 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 26. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 4,81 | 308,74<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 1485<br>413 | 89<br>33 | 0,42<br>0,03 | 2<br>0 |
| 27. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 4,81 | 209,53<br>50,85 | 9,05<br>3,40 | 1008<br>245 | 44<br>16 | 0,25<br>0,02 | 1<br>0 |
| 28. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией ТИП 1 | м2 | 80,00 | 1689,58<br>321,75 | 13,90<br>5,24 | 135166<br>25740 | 1112<br>419 | 1,92<br>0,03 | 154<br>2 |
| 29. | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 20,00 | 2607,67<br>456,75 | 22,79<br>8,62 | 52153<br>9135 | 456<br>172 | 2,73<br>0,04 | 55<br>1 |
| 30. | Е0146-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 1,40 | 8611,43<br>2295,00 | 154,03<br>58,50 | 12056<br>3213 | 216<br>82 | 14,63<br>0,28 | 20<br>0 |
| 31. | Е0146-4-3 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами | т | 2,51 | 38982,42<br>29882,25 | 477,54<br>180,00 | 97761<br>74939 | 1198<br>451 | 186,17<br>0,88 | 467<br>2 |
| 32. | ТПрайс | Стальная полоса 100х6 | т | 0,28 | 54578,87<br>-- | --<br>-- | 15270<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | ТПрайс | Сталь круглая А-12 | т | 0,05 | 63279,85 | -- | 3338 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | ТПрайс | Сетка стальная сварная д-16 | т | 2,18 | 57347,36 | -- | 124748 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 112,85 | 20,48 | 0,05 | 2311 | 6 | 0,03 | 3 |
| | | | | | 6,10 | 0,02 | 688 | 2 | 0,00 | 0 |
| 36. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 112,85 | 50,10 | 0,04 | 5654 | 5 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 8,74 | -- | 986 | -- | -- | -- |
| 37. | Е0106-11-7 | Установка конструкций крепления перегородок | 1т | 0,05 | 93997,62 | 304,24 | 4305 | 14 | 198,00 | 9 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1515 | 5 | 0,56 | 0 |
| 38. | ТПрайс | Закладная М-1 Сталь листовая 150х150 толщ.4мм | т | 0,01 | 54578,87 | -- | 584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | ТПрайс | Закладная М-2 Сталь листовая 150х150 толщ.3мм | т | 0,00 | 173228,58 | -- | 641 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | ТПрайс | Труба стальная квадратная 40х40х1,5мм | т | 0,03 | 63279,85 | -- | 1987 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 3,90 | 1689,58 | 13,90 | 6589 | 54 | 1,92 | 7 |
| | | | | | 321,75 | 5,24 | 1255 | 20 | 0,03 | 0 |
| 42. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 14,07 | 289,81 | 4,07 | 4078 | 57 | 0,74 | 10 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 1909 | 14 | 0,05 | 1 |
| 43. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание поверхностей гипсокартонных перегородок из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 100,00 | 181,68 | 3,43 | 18168 | 343 | 0,46 | 46 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 7373 | 131 | 0,01 | 1 |
| 44. | Е0169-1-3 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича | отверст | 11,00 | 954,04 | 666,83 | 10494 | 7335 | 1,89 | 21 |
| | | | | | 287,21 | 255,45 | 3159 | 2810 | 1,40 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Е0169-5-4 | Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см | отверст | 14,00 | 16,54 | -- | 232 | -- | 0,11 | 1 |
| | | | | | 16,54 | -- | 232 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 1225398 |
| | | Раздел: Кассовый узел | | | | | | | | |
| 46. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией ТИП 1 | м2 | 17,40 | 1689,58 | 13,90 | 29399 | 242 | 1,92 | 33 |
| | | | | | 321,75 | 5,24 | 5598 | 91 | 0,03 | 0 |
| 47. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 49,47 | 883,04 | 4,85 | 43684 | 240 | 1,29 | 64 |
| | | | | | 222,86 | 1,41 | 11025 | 70 | 0,01 | 0 |
| 48. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас + следующий слой | м2 | 49,47 | 883,04 | 4,85 | 43684 | 240 | 1,29 | 64 |
| | | | | | 222,86 | 1,41 | 11025 | 70 | 0,01 | 0 |
| 49. | Е0146-4-3 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами | т | 1,79 | 38982,42 | 477,54 | 69907 | 856 | 186,17 | 334 |
| | | | | | 29882,25 | 180,00 | 53588 | 323 | 0,88 | 2 |
| 50. | ТПрайс | Стальная полоса 100х6 | т | 0,14 | 54578,87 | -- | 7395 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | ТПрайс | Труба квадратная 60х60х3мм | т | 0,48 | 63279,85 | -- | 30236 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | ТПрайс | Труба квадратная 50х25х1,5мм | т | 0,06 | 63279,85 | -- | 3898 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | ТПрайс | Стальная листовая 4мм | т | 0,81 | 54578,87 | -- | 44472 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | ТПрайс | Анкер д 12 | т | 0,03 | 71189,83 | -- | 1820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | ТПрайс | Сетка стальная сварная д-16 | т | 0,28 | 57347,36 | -- | 15943 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 80,70 | 20,48 | 0,05 | 1653 | 4 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 6,10 | 0,02 | 492 | 2 | 0,00 | 0 |
| 57. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 80,70 | 50,10 | 0,04 | 4043 | 3 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 8,74 | -- | 705 | -- | -- | -- |
| 58. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 22,59 | 185,06 | 9,95 | 4180 | 225 | 0,36 | 8 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 1179 | 84 | 0,02 | 0 |
| 59. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 22,59 | 163,55 | 4,02 | 3695 | 91 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 3,78 | 1,50 | 85 | 34 | 0,00 | 0 |
| 60. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,09 | 5239,08 | 327,33 | 451 | 28 | 11,60 | 1 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 163 | 11 | 0,60 | 0 |
| 61. | С12041-92 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная горячекатанная сталь, d 16 мм | т | 0,09 | 64100,00 | -- | 5513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Е0134-53-1 | Устройство подиума в кассовой зоне | м2 | 22,59 | 1062,00 | 221,40 | 23991 | 5001 | 4,87 | 110 |
| | | | | | 812,25 | 84,38 | 18349 | 1906 | 0,41 | 9 |
| 63. | Е0157-12-2 | Укладка лаг 50х70 из брусков площадью свыше 10 м2 | 1м2 | 22,59 | 573,83 | 8,95 | 12963 | 202 | 0,76 | 17 |
| | | | | | 114,73 | 1,42 | 2592 | 32 | 0,02 | 0 |
| 64. | Е0113-52-2 | Гидрофобизация /грунтовка/ | м2 | 22,59 | 82,16 | 0,23 | 1856 | 5 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,10 | 0,09 | 138 | 2 | 0,00 | 0 |
| 65. | Е0109-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,04 | 27935,09 | 9375,11 | 1241 | 416 | 91,00 | 4 |
| | | | | | 16380,00 | 2107,33 | 728 | 94 | 7,36 | 0 |
| 66. | Е0109-43-1 | Монтаж каркаса | т | 0,04 | 11487,34 | 4590,56 | 510 | 204 | 25,30 | 1 |
| | | | | | 4725,00 | 840,11 | 210 | 37 | 3,01 | 0 |
| 67. | ТПрайс | Труба металлическая профильная 80х80х3мм | т | 0,04 | 65607,03 | -- | 2420 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | ТПрайс | Заклядные детали из стали листовой | т | 0,01 | 155148,12 | -- | 1169 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 16,00 | 20,14 | 0,23 | 322 | 4 | 0,12 | 2 |
| | | | | | 19,91 | 0,09 | 319 | 1 | 0,00 | 0 |
| 70. | С11011-1162 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 16,00 | 36,00 | -- | 576 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,04 | 20,48 | 0,05 | 1 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,10 | 0,02 | -- | -- | 0,00 | 0 |
| 72. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,04 | 50,10 | 0,04 | 2 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 8,74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кассовый узел | | | | | | | | 355023 |
| | | Раздел: Кондиционирование | | | | | | | | |
| 73. | Е0120-53-1 | Установка мульти-сплит системы | шт | 12,00 | 3875,49 | 662,49 | 46506 | 7950 | 15,30 | 184 |
| | | | | | 2610,00 | 247,50 | 31320 | 2970 | 1,21 | 15 |
| 74. | ТГольфстрим-ВК | Наружный блок мульти-сплит системы | шт | 1,00 | 335383,20 | -- | 335383 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | ТГольфстрим-ВК | Наружный блок мульти-сплит системы | шт | 1,00 | 670766,39 | -- | 670766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | ТГольфстрим-ВК | Настенный блок | шт | 1,00 | 62884,35 | -- | 62884 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | ТГольфстрим-ВК | Канальный блок | шт | 1,00 | 104807,25 | -- | 104807 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | ТГольфстрим-ВК | Канальный блок | шт | 3,00 | 125768,70 | -- | 377306 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | ТГольфстрим-ВК | Панель для кассетного блока 900х900 | шт | 1,00 | 14673,01 | -- | 14673 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | Е0120-10- | Установка воздухораспределителей | шт | 7,00 | 314,23 | 28,48 | 2200 | 199 | 1,22 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону | | | 211,50 | 11,25 | 1480 | 79 | 0,05 | 0 |
| 81. | ТГольфстр им-ВК | Распределитель потоков | шт | 5,00 | 5932,49 | -- | 29662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | ТГольфстр им-ВК | Распределитель потоков | шт | 2,00 | 7909,98 | -- | 15820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | Ц0112-70-1 | Трубопроводы из медных труб | м | 129,81 | 138,10 | 5,40 | 17927 | 701 | 0,80 | 104 |
| | | | | | 128,00 | 2,30 | 16616 | 299 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: Кондиционирование | | | | | | | | 1677935 |

ИТОГО: 3267232 101818 3071

499169 37270 202

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 23430 |
| На общестроительные работы | 483260 |
| На металломонтажные работы | 23530 |
| На сантехнические работы | 51230 |
| Всего накладных расходов: | 581450 |
| Итого с накладными | 3848682 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 230921 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4079603 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 8517157 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 170343 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 8687500 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1042500 |
| Итого с НДС | 9730000 |

Подрядчик:

Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе»

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ай-Жулдыз»

_____ Иманкулов С.К.