Подрядчик: ТОО "Ренко-КАТ"

Субподрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Помещение 120м2, расположенное на 5 этаже по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2019г

№п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость материала		Стоимость работы		Всего
				ед.цы	итого	ед.цы	итого	
	Общестроительные работы							
	Устройство перегородок толщиной 75мм из ГКЛ в 1 слой	м2	33,10	2 650	87 715	2 700	89 370	177 085
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	33,10	665	22 012	425	14 068	36 079
	Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в 2 слоя	м2	44,50	3 610	160 645	3 840	170 880	331 525
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	44,50	665	29 593	425	18 913	48 505
	Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в 1 слой	м2	17,10	3 100	53 010	2 700	46 170	99 180
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	17,10	665	11 372	425	7 268	18 639
	Облицовка колонн из ГКЛ в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	49,00	2 425	118 825	1 920	94 080	212 905
	Облицовка стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	22,300	2 425	54 078	1 920	42 816	96 894
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	22,300	665	14 830	425	9 478	24 307
	Усиление фанерой под кухонные шкафы	м2	6,800	3 600	24 480	1 250	8 500	32 980
	Левкас перегородок, колонн по ГКЛ	м2	210,00		0	1 240	260 400	260 400
	шпаклевка выравнивающая	кг	756	100	75 600		0	75 600
	нождачная бумага	м2	4,00	900	3 600		0	3 600
	Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской	м2	210,00		0	615	129 150	129 150

водоэмульсионная краска Ремалюкс интерье	кг	63,00	360	22 680			156
					1 155	138 600	441 000
Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	120,00		0		0	
подвесной потолок Армстронг	м2	126,00	3 500	441 000			432 000
					3 600	432 000	
Устройство напольного покрытия из керамогранита	м2	120,00				0	630 000
керамогранит	м2	126,00	5 000	630 000			124 800
клей	кг	1 920,00	65	124 800			33 600
затирка для швов	кг	120,00	280	33 600			
					970	56 066	90 746
Устройство плинтуса из керамогранита с резкой	п/м	57,8	600	34 680			
					475	27 455	39 015
Устройство плит OSB 10мм	п/м	57,80	200	11 560			
					15 000	45 000	45 000
Установка дверных блоков с установкой наличников и с врезкой замков	шт	3,0		0		0	405 000
дверь деревянная	комп	3,0	135 000	405 000		0	30 000
замок с ручкой	шт	3,0	10 000	30 000		0	3 900
пена монтажная	шт	3,0	1 300	3 900		0	4 500
брус 50х50 (для усиления проемов)	м3	0,06	75 000	4 500			
						0	142 900
Расходные материалы		1	142 900	142 900			
Итого Общестроительные работы				**2 540 378**		**1 590 212**	**4 130 590**
Остекленные перегородки							
Монтаж офисных перегородок из алюминиевого профиля	м2	21,00	54 800	1 150 800		0	1 150 800
Установка декоративной пленки для существующей перегородки	м2	20,00	7 800	156 000		0	156 000
Итого Остекленные перегородки				**1 306 800**		**0**	**1 306 800**
Электромонтажные работы, СКС							
Розетка с/заземлением	шт.	26	1 040	27 040	980	25 480	52 520
Розетка сетевая	шт.	9	2 100	18 900	980	8 820	27 720
Выключатель- 2-х клавишный	шт.	6	1 040	6 240	1 380	8 280	14 520
Коробка KSC 11-103 (коробка для установки розеток,выключателей)	шт.	41	78	3 198	915	37 515	40 713
Розетка модульная для напольных лючков	шт.	8	1 040	8 320	980	7 840	16 160
Модуль RJ45	шт.	8	1 040	8 320	980	7 840	16 160
Монтаж напольного лючка	шт.	2	55 886	111 772	6 050	12 100	123 872
Патч-панель	шт	2	10 500	21 000	6 050	12 100	

	Распредкоробка о/у 100x100x50	шт.	10	374	3 740	915	9 150	
	Свет. К2 LED Панель KDL-416 40W 6500K 6[illegible]60	шт.	33	9 500	313 500	1 270	41 910	448 920
	Монтаж кабеля	пм	774		0	580	448 920	36 900
	Кабель КВВГнг 7*1,5	м	41	900	36 900		0	70 775
	Кабель ВВГнг 5*4	м	95	745	70 775		0	105 000
	Кабель ВВГнг 3*2,5	м	350	300	105 000		0	50 000
	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	250	200	50 000		0	19 000
	Кабель ВВГнг 3*4	м	38	500	19 000		0	141 750
	Кабель UTP cat 5	м	405	150	60 750		81 000	28 000
	Гофра труба с прот. 20мм (100м)	м	800	35	28 000	200	0	215 000
	ЩО (изготовление) + (монтаж)	компл.	1	180 000	180 000		35 000	200 000
	Шкаф серверный	компл.	1	180 000	180 000	35 000	20 000	75 000
	Расходные материалы	тенге	1	75 000	75 000	20 000	0	**2 083 410**
	Итого Электромонтажные работы, СКС				**1 327 455**		**755 955**	
	ТХС, вентиляция							
1	Трубопроводы полипропиленовые многослойные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	106	2580	273 480	1200	127 200	400 680
2	Трубопроводы стальные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	95	4200	399 000	3000	285 000	684 000
3	Кран шаровый с разъемным соединителем	шт.	20		0	2250	45 000	45 000
4	Кран шаровый	шт.	12	4875	58 500	2250	27 000	85 500
7	Клапан регулирующий с электроприводом	шт.	10		0	7500	75 000	75 000
8	Балансировочный клапан	шт.	2	46800	93 600	12000	24 000	117 600
9	Термомонометр	шт.	2	9600	19 200	3000	6 000	25 200
10	Монтаж фанкойла	шт.	5		0	52500	262 500	262 500
11	Трубопроводы полипропиленовые в комплекте с фитингами, креплениями (конденсатопровод)	м	55	750	41 250	600	33 000	74 250
12	Монтаж термостата, расключения фанкойла	шт.	5		0	7 500	37 500	37 500
	Воздуховоды							
13	Воздуховоды из оцинкованной стали	м2	32	5250	168 000	2900	92 800	260 800
14	Элементы воздуховодов	м2	3	5250	15 750	2900	8 700	24 450
15	Теплоизоляция воздуховодов	м2	32	2100	67 200	1200	38 400	105 600
16	Регулирующий воздушный клапан	шт.	11	18600	204 600	7500	82 500	287 100
17	Диффузоры	шт.	6	31500	189 000	4500	27 000	216 000
18	Крепления	кг	15	750	11 250	300	4 500	15 750
19	Прочие	тг	1	77 000	77 000		0	77 000
	Итого ТХС, вентиляция				**1 617 830**		**1 176 100**	**2 793 930**
	ВК							
	Трубопроводы полипропиленовые многослойные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	14	2580	36 120	1200	16 800	52 920

	Труба ПВХ д50 с фитингами	м	7	1500	10 500	1 000	4 500	22 500	12 500
	Гидравлическое испытание труб	м	14		0	350	9 000	0	**116 320**
	Кран шаровый	шт	4	4875	19 500	2250	0	**37 700**	
	Расходные материалы	шт	1	12500	12 500				0
	Итого ВК				**78 620**		0	70 000	70 000
					0	5000	57 400	70 000	197 400
	АПТ				0	4100	70 000	**197 400**	70 000
1	Демонтаж и монтаж спринклерных оросителей	шт	14	10000	140 000	350	**197 400**		**337 400**
2	Комплект инсталяции	шт	14		0				
3	Гидравлическое испытание системы	шт	200		**140 000**				
	Итого АПТ								
								69 500	202 500
	Пожарная сигнализация и звуковое оповещение					69 500	**69 500**		**202 500**
1	Монтаж пожарной сигнализации	комп	1	133 000	133 000				
	Итого Пожарная сигнализация и звуковое				**133 000**		**3 826 867**		**10 970 950**
						-			428 645
	Всего				**7 144 083**				11 399 594
	Транспортные расходы 6%								683 976
	Итого								12 083 570
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%								1 450 028
	Итого								**13 533 599**
	Накладные расходы и плановые накопления 12%								
	Итого								

Генеральный Директор ТОО "Ренко-КАТ"

Дышеков А.Х.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.

02/12/2019