Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
ЦЗЛ
Подрядчик ТОО "**Атлант-Темир**"
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
Приложение **№ Т364**
Заявка № **101812003**

№43

Форма "№ 2"

№ 28

МВЗ 814190 1*
Объект : см. N 1000137/10750
Ремонт кабинета начальника ЦЗЛ
б/с 8110440002
бухгалтер Кравцова Н.Ю.
24.03.11г

А К Т №
приемки выполненных работ за марта **2011г**

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Договорная цена	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
	2	3	4	5	6	7
		Изготовление по контракту				
1		Установка жалюзи	м2	30	1400	42000
		ИТОГО по контракту:	**тенге**			**42 000**
1	63-6-1	Снятие обоев со стен	м2	298	0,117	34,87
2	15-36-1	Обшивка стен гипсокартоном под оклейку обоями с креплением по фирменным направляющим	м2	298	1,288	383,82
3	15-252-1	Оклейка стен обоями под покраску	м2	298	0,578	172,24
4	15-180-5 прим	Окраска водоэмульсионными составами по обоям	м2	298	0,231	68,840
5	57-2-5	Снятие старого линолеума	м2	42	0,1139	4,780
6	11-9-2	Настилка ДСП	М2	22	0,0733	1,610
7	11-36-1	Покрытие пола линолеумом	м2	42	0,382	16,040
8	11-40-1	Устройство плинтуса	п.м	112	0,090	10,07
9	57-6-5	Шлифовка существующих паркетных полов	м2	67	0,257	17,24
10	15-171-2	Покрытие паркетных полов лаком на 2 раза	м2	67	0,112	7,50
11	16-10-1 К=0,4	Разборка трубопроводов стояков отопления труб диаметром 25 мм	м	60	0,221	13,27
			тн	0,11		-
12	63-8-5	Разборка обшивки стен из декоративных плиток	$м^2$	75	0,743	55,73
13	15-35-1	Устройство потолка "Армстронг" по фирменным направляющим	м2	109	1,760	191,84
14	8-593-20	Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг	шт	20	1,020	20,40
15	8-593-20	Монтаж точечных светильников Армстронг	шт	4	1,020	4,08
16	46-44-3	Демонтаж однопольных дверей	шт	4		-
			м2	7,2	0,9115	6,56
17	10-23-1	Монтаж однопольных дверей	м2	7,2	0,899	6,47
			шт	4		
18	46-44-3	Демонтаж двупольных дверей	шт	2		-
			м2	7,2	0,9115	6,56
19	10-23-2	Монтаж двупольных дверей	м2	3,6	0,801	2,88
			шт	1		-
20	46-22-1	Заделка проема кирпичом	м3	1	14,63	14,63
21	65-19-2	Снятие радиаторов	шт	5	1,908	9,54
			секций	50		-
22	18-6-2	Установка радиаторов 5шт	кВт	8,15	0,591	4,82
			секций	50		
23	67-7-1	Демонтаж выключателей,розеток	шт	27	0,0584	1,58
24	67-17-1	Монтаж-розетка-двойная	шт	25	0,239	5,98
25	67-17-1	Монтаж выключателя	шт	4	0,239	0,96
26	46-32-1	Пробивка борозд для прокладки эл.провода	м	110	0,2419	26,61
27	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	110	0,1016	11,18
28	16-14-1	Монтаж пластиковых труб ф25	м	60	1,640	98,40
29	10-349-7	Монтаж-розетка компьютерная	шт	5	1,000	5,00
30	8-145-1	Монтаж компьютерного кабеля	м	150	0,060	9,00
31	10-55-5	Монтаж телефонного кабеля	м	220	0,38	83,60
32	10-349-7	Монтаж-розетка телефонная	шт	9	1,000	9,00
33	65-4-1	Демонтаж металлической раковины	шт	2	0,608	1,22
34	46-34-2	Разбивка бетонного основания душа	м3	1	8,27	8,27

35	65-12-1	Монтаж раковины "Тюльпан"	шт	2	2,89	5,78
36	17-2-3	Установка смесителя	шт	2	0,7	1,40
37	8-599-2 К=0,3	Демонтаж металлического ящика электрической разводки	шт	1	0,9	0,90
38	8-573-6	Монтаж электрощитка для автоматов	шт	1	2	2,00
39	8-526-2	Монтаж автомата 380В 50А	шт	2	2	4,00
		Оборудование				-
1	10-35-1	Установка и сборка мебели	шт	3,0	0,677	2,03
		Итого с К 1,1	ч/час			1463,7
		Трудозатраты	ч/мес			8,89
		Итого к оплате с выработкой 50000тг				**444 500**

Всего к оплате по форме 2269090,64тг (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч девяносто тенге 64 тиын)

В том числе:

Строительно-монтажные работы	**444500тг**
Работы по контракту	**42000тг**
Материалы подрядчика	**1752910тг**
Механизмы подрядчика Автомашина 2,48*11968	**29680,64тг**

Сдал:

Директор ТОО "**Атлант-Темир**" **Кузнецов Е.П.**

25.03.2011 г.

Принял:

Начальник центра по контролю качества и развитию новой продукции ЦЗЛ **Винокуров О.В**

24.03.2011

Начальник СРОС центра ЦЗЛ **Чудин И**

24.03.2011

Экономист **Попондопуло С.Ю**

Инженер ОКР **Суворина Л.В**

25.03.2011

4500181540.