ЗАКАЗЧИК: ИП "Жарымбет Әбілқасым Әбутәліпұлы"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Құрылыс"

Договор № 9 от 02.08.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Шипажай больницы по ул.О.Байдаулетова дом №26 в г.Арысь Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала строительства			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт Шипажай больницы по ул.О.Байдаулетова дом №26 в г.Арысь Туркестанской области	133 736 293	16 048 355	149 784 648	44 642 857	5 357 143	50 000 000
	Итого к оплате:	133 736 293	16 048 355	149 784 648	44 642 857	5 357 143	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Жарымбет Әбілқасым Әбутәліпұлы"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор **Құдайберген Ж. Ө.**

Заказчик ИП "Жарымбет Әбілқасым Әбутәліпұлы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АлЖа Құрылыс»

Договор № 9 от 02.08.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Шипажай больницы по ул.О.Байдаулетова дом №26 в г.Арысь Туркестанской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт Шипажай больницы по ул.О.Байдаулетова дом №26 в г.Арысь Туркестанской области. Больница Шипажай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы											
		Стены											
1.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2663,3203	664,19 441,48	4,36 2,09	1768952 1175803	11618 5568	581531 --	945097 217124	2931173		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1768952 1175803	11618 5568	581531 --	945097 217124	2931173		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1768952	
Материалы	Тенге	581531	
Всего заработная плата	Тенге		1181371
Накладные расходы	Тенге	945097	
Сметная прибыль	Тенге	217124	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2931173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043
		Сметная заработная плата	Тенге					1181371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2931173				
		Нормативная трудоемкость,	чел.-ч								1043
		Сметная заработная плата	Тенге					1181371			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородка из кирпича									
2.				450	738,72	11,12	332423	5002	--	296356	679082
	E11-10040 4-0101 1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=0,8	-Перегородки с санузлами. Разборка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		727,6	4,14	327421	1864	--	50302	
		НР - 90%; СП - 8%									
3.				3	16450,33	1089,24	49351	3268	42527	3857	57464
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Уширение под перегородки Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	3556	682	--	4257	
		НР - 91%; СП - 8%									
4.				450	3604,92	248,96	1622213	112031	835150	649926	2453909
	E11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок		1500,07	52,92	675032	23813	--	181771	
		НР - 93%; СП - 8%									
5.		Отделочные работы перегородки		945	1342,95	75,9	1269086	71730	348406	723095	2151555
	E11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание с двух сторон к=2,1 с учетом откосов улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		898,36	58,11	848950	54918	--	159374	
		НР - 80%; СП - 8%									
6.				945	1362,2	19,15	1287278	18101	435138	671652	2115644
	E11-15020 3-0601 1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,58	5,85	834039	5525	--	156714	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 15										
7.				945	615,74	4,36	581875	4122	160554	335340	990591
	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		441,48	2,09	417199	1976	--	73377	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		Перемычка -4шт									
8.				0,832	39867,74	4347,68	33170	3617	17891	11253	47977
	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство	м3		14017	846,5	11662	704	--	3554	
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
9.				0,0552	202102	--	11156	--	11156	--	12049
	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диам.16мм/	т		--	--	--	--	--	892	
		СП - 8%									
10.				0,01664	221225	--	3681	--	3681	--	3976
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.6мм/	т		--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
		Двери									
11.				5,88	1509,53	170,35	8876	1002	2424	5320	15331
	Е11-10050 1-0201 1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		926,8	78,44	5450	461	--	1136	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				5,88	27511	--	161765	--	161765	--	174706
	С121-0902 02-0302 2109-0202 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	12941	
		СП - 8%									
		Крепление к потолку		0,54	711967,7	6916,4	384463	3735	349577	37582	455808
13.					57687,7	1291,62	31151	697	--	33764	
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Крепление к потолку Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов								
		НР - 118%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5745336	222608	2368269	2734381	9158092
			Тенге		--	--	3154460	90641	--	678376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5745336				
	Материалы		Тенге				2191666				
	Всего заработная плата		Тенге					3245101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176602				
	Накладные расходы		Тенге				2734380				
	Сметная прибыль		Тенге				678377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9158093				2818
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					3245101			
	Сметная заработная плата		Тенге				9158093				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								2818
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					3245101			
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Витраж									
				80	2519,27	2,75	201541	220	123057	70437	293737
14.					978,3	--	78264	--	--	21758	
	Е11-10050 1-0501 1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2								
		НР - 90%; СП - 8%									
15.				80	12875	--	1030000	--	1030000	--	1112400
	С121-0902 01-0101 2109-0201	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	м2		--	--	--	--	--	82400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
		Двери из ПХВ									
16.				11,34	1509,53	170,35	17118	1932	4676	10259	29568
	Е11-10050 1-0201 1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		926,8	78,44	10510	890	--	2190	
		НР - 90%; СП - 8%									
17.				11,34	23888	--	270890	--	270890	--	292561
	С121-0902 02-0304 2109-0202 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	21671	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1519549	2152	1428623	80696	1728266
			Тенге		--	--	88774	890	--	128019	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1519549				
Материалы			Тенге				127734				
Всего заработная плата			Тенге					89663			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1300890				
Накладные расходы			Тенге				80697				
Сметная прибыль			Тенге				128020				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1728266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								85
Сметная заработная плата			Тенге					89663			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1728266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								85
Сметная заработная плата			Тенге					89663			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
18.				480	4228,89	124,22	2029868	59627	1491142	475755	2706073
	Е11-11010 1-2707 1111-0101	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия		998,12	56,3	479099	27024	--	200450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
19.				780	654,94	28,05	510853	21877	235732	247817	819364
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		324,67	13,32	253244	10391	--	60694	
20.				780	559,26	20,45	436222	15955	123201	286531	780573
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума защитными слоями для больницы. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		380,85	9,94	297066	7754	--	57820	
21.				795,6	17692	--	14075755	--	14075755	--	15201816
	С122-0601 01-0201 2206-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Линолеум для больницы толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1126060	
22.				1323	358,46	0,79	474236	1044	321190	143350	666993
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		114,89	0,38	152002	498	--	49407	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	17526934	98502	16247020	1153453	20174819
			Тенге		--	--	1181411	45667	--	1494431	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17526934				
Материалы			Тенге				2171265				
Всего заработная плата			Тенге					1227079			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14075755				
Накладные расходы			Тенге				1153454				
Сметная прибыль			Тенге				1494431				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20174819				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1164
Сметная заработная плата			Тенге					1227079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					20174819				1164
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1227079			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы										
	Подвесной потолок из гипсокартона		1800	1362,2	19,15	2451959	34478	828834	1279336	4029799
23.				882,58	5,85	1588647	10524	--	298504	
	Е11-15020 -Потолок. Шпаклевка	м2								
	3-0601 сухими смесями на	оштукатуриваемой								
	1115-0203 гипсовой основе									
	-0601 толщиной до 10 мм	поверхности								
	РСНБ РК 2015 НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15		1001,016	797,47	4,63	798282	4630	238408	445970	1343792
24.				554,68	2,22	555244	2218	--	99540	
	Е11-15040 -Потолок. Окраска	м2								
	5-0104 поливинилацетатными	окрашиваемой								
	1115-0405 водоэмульсионными									
	-0104 составами улучшенная	поверхности								
	РСНБ РК 2015 НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4		110	292,36	3,66	32160	403	554	25067	61805
25.				283,66	1,19	31203	131	--	4578	
	Е11-15030 -Галтели на потолке.	м								
	1-0101 Установка	деталей								
	1115-0301									
	-0101 НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015		110	114	--	12540	--	12540	--	13543
26.				--	--	--	--	--	1003	
	С121-1308 -Декоративные галтели	м								
	09-0301									
	2113-0809 СП - 8%									
	-0301									
	РСНБ РК 2015									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	3294941	39511	1080336	1750373	5448939
		Тенге		--	--	2175093	12874	--	403625	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				3294941				
	Материалы	Тенге				1067797				
	Всего заработная плата	Тенге					2187967			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12540				
	Накладные расходы	Тенге				1750373				
	Сметная прибыль	Тенге				403625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5448939				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2187967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5448939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861
		Сметная заработная плата	Тенге					2187967			
		РАЗДЕЛ 6. Вывоз мусора									
27.				836	1881,73	--	1573126	--	--	1132651	2922239
	E12-19010 1-0901 1219-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8%	т		1881,73	--	1573126	--	--	216462	
28.				836	536	--	448096	--	--	--	483944
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	35848	
29.				836	1019	--	851884	--	--	--	920035
	С341-0101 01-2010 4101-0101 -2010 РСНБ РК 2015	-Вывоз Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	68151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	2873106	--	--	1132651	4326218
			Тенге		--	--	1573126	--	--	320461	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2873106				
		Всего заработная плата	Тенге					1573126			
		Транспортные расходы	Тенге				1299980				
		Накладные расходы	Тенге				1132651				
		Сметная прибыль	Тенге				320461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4326217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792
		Сметная заработная плата	Тенге					1573126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4326217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792
		Сметная заработная плата	Тенге					1573126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43767507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9348666				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				374391				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					155641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21705779				
		Перевозка грузов	Тенге				1299980				
		Накладные расходы	Тенге				7796651				
		Сметная прибыль	Тенге				3242036				
		Итого по АКТУ							43767507		
		Непредвиденные работы и затраты-2%							875350		
		Итого:							44642857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							5357143		
		Итого с НДС							50000000		

ЗАКАЗЧИК:

ИП "Жарымбет Өбілқасым Әбутәліпұлы»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор Құдайберген Ж. Ө.