приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	108863327,2	9706875	90705938	8988631					1164825	10871700

Заказчик:	Подрядчик:	Эксперт технического надзора:	Авторский надзор:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"	ТОО «СК-Максимум»,	ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,	ТОО "ГеоСтрой-Север"
БИН 060240010054	БИН 010440004127		
И.о. руководителя Сарсымбаев С.К.	Зам. директора Щеголев Ю.В.	Эксперт Мукашев М.К.	Директор Кириленко С.И.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №5

за февраль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**1750**	**147,44**	**140,48**	**258022**	**245842**	--	**47664**	**330140**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**12180**	**54019**		**24455**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	15,94	764,00		12180,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	34,65							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	34,65		7095,00		245842,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	34,65		1559,00		54019,35			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**5378**	**236,07**	**224,91**	**1269562**	**1209574**	--	**234555**	**1624447**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**59988**	**265782**		**120329**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	78,52	764,00		59988,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	170,48							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	170,4826		7095,00		1209574,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	170,4826		1559,00		265782,37			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**218**	**2624,83**	**--**	**572213**	**--**	**--**	**411994**	**1062944**
		НР - 72%, СП - 8%				**2624,83**	**--**	**572213**	**--**		**78737**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	648,77	882,00		572213,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**10,2542**	**1728,72**	**--**	**17727**	**--**	**--**	**12763**	**32929**
		НР - 72%, СП - 8%				**1728,72**	**--**	**17727**	**--**		**2439**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	20,1	882,02		17727,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**49**	**3360,42**	**--**	**164661**	**--**	**--**	**118556**	**305873**
		НР - 72%, СП - 8%				**3360,42**	**--**	**164661**	**--**		**22657**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	186,69	882,00		164661,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**130**	**519,19**	**23,14**	**67495**	**3009**	**40511**	**18125**	**92469**
		НР - 72%, СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**23975**	**1198**		**6850**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	26,26	912,99		23975,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,936							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,377		4326,00		1631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,377		1559,00		587,74			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,559		2465,00		1378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,559		1091,00		609,87			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,0143	408888,00				5847,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	28,6	1212,00				34663,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**6573**	**35,78**	**35,78**	**235163**	**235163**	**--**	**58133**	**316760**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**80741**		**23464**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	61,92							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	61,91766		3798,00		235163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	61,91766		1304,00		80740,63			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**6573**	**157,31**	**74,75**	**1033999**	**491332**	**--**	**552071**	**1712955**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**542667**	**224098**		**126886**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	847,92	640,00		542667,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	205,41							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	205,40625		2336,00		479829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	205,40625		1091,00		224098,22			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	821,625		14,00		11503,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**795**	**1013,98**	**--**	**806114**	**--**	**--**	**580402**	**1497438**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**806114**	**--**		**110921**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	961,95	838,00		806114,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,1**	**298956,16**	**92447,84**	**328852**	**101693**	**5436**	**246688**	**621583**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**221723**	**27457**		**46043**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	213,4	1039,00		221723,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	29,51							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	27,06		3542,00		95847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	27,06		913,00		24705,78			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,352		3997,00		1407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,352		1304,00		459,01			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	13,2		65,00		858,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,529		1420,00		2171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,529		1091,00		1668,14			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,572		2465,00		1410,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,572		1091,00		624,05			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,484	228,00				110,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	19,8	269,00				5326,00		
26	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 п итьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**1111**	**1078,00**	**--**	**1197658**	**--**	**1197658**	**--**	**1293471**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95813**	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
59	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**12**	**898,67**	**54,72**	**10784**	**657**	**738**	**9295**	**21685**
		НР - 99%; СП - 8%				**782,40**	**--**	**9389**	**--**		**1606**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	7,2	1304,03		9389,00				
59.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	4,32		152,00		657,00			
59.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00348	212247,00				739,00		
60	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**12**	**2267,00**	**--**	**27204**	**--**	**27204**	**--**	**29380**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2176**	
63	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод ы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седл а, заглушки. Установка**	**шт.**		**13**	**1215,11**	**799,87**	**15796**	**10398**	**--**	**8007**	**25708**
		НР - 99%, СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**5398**	**2690**		**1904**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	5,38	1002,97		5398,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,94							
63.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,912		3542,00		10314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,912		913,00		2658,66			
63.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,013		3997,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,013		1304,00		16,95			
63.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,013		2465,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,013		1091,00		14,18			
69	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010**	**шт.**		**13**	**1485,00**	**--**	**19305**	**--**	**19305**	**--**	**20849**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1544**	

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8988631**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2436035**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2297667**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**655985**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1290852**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2298253**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**665824**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**8988631**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**260670**
		Итого										**9249301**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										**335750**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										**424981**
		Итого										**10010032**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**191701**
		Итого										**10201733**
		Итого с к=0,9514927632349										**9706875**
		НДС 12%										**1164825**
		ВСЕГО ПО АКТУ										**10871700**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

И.о. руководителя Сарсымбаев С.К.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.