приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	112612561	10362589	97176377	10015213					1243511	11606100

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Сарсымбаев С.К.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Строительная фирма «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Эксперт Стрельцов И.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная фирма "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Т.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №5

за февраль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети (Локальная смета 2-7)												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**1518**	**22,86**	**22,86**	**34707**	**34707**	**--**	**9372**	**47605**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**8,57**	--	**13016**		**3526**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	8,35							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	8,349		4157,00		34707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	8,349		1559,00		13016,09			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**1518**	**19,79**	**19,79**	**30037**	**30037**	**--**	**8111**	**41200**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**7,42**	--	**11265**		**3052**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	7,23							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	7,22568		4157,00		30037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	7,22568		1559,00		11264,84			

3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**1518**	**22,86**	**22,86**	**34707**	**34707**	**--**	**9372**	**47605**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**13016**		**3526**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	8,35							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	8,349		4157,00		34707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	8,349		1559,00		13016,09			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**1518**	**19,79**	**19,79**	**30037**	**30037**	**--**	**8111**	**41200**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**11265**		**3052**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	7,23							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	7,22568		4157,00		30037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	7,22568		1559,00		11264,84			
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**		**3210**	**236,07**	**224,91**	**757772**	**721966**	**--**	**140000**	**969594**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**35806**	**158639**		**71822**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	46,87	764,01		35806,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	101,76							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	101,757		7095,00		721966,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	101,757		1559,00		158639,16			
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**4012**	**259,67**	**247,40**	**1041806**	**992579**	**--**	**192476**	**1333025**
		НР - 72%, СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**49227**	**218102**		**98743**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	64,43	764,01		49227,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	139,9							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	139,89844		7095,00		992579,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	139,89844		1559,00		218101,67			
7	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**223**	**2887,32**	**--**	**643871**	**--**	**--**	**463587**	**1196055**
		НР - 72%; СП - 8%				**2887,32**	**--**	**643871**	**--**		**88597**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	730,01	882,00		643871,00				
8	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**7,3438**	**2187,36**	**--**	**16064**	**--**	**--**	**11566**	**29840**
		НР - 72%; СП - 8%				**2187,36**	**--**	**16064**	**--**		**2210**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	18,21	882,03		16064,00				
9	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**		**9**	**2406,10**	**--**	**21655**	**--**	**--**	**15592**	**40226**
		НР - 72%; СП - 8%				**2406,10**	**--**	**21655**	**--**		**2980**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	24,55	882,01		21655,00				
10	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**1382**	**998,14**	**998,14**	**1379429**	**1379429**	**--**	**651691**	**2193611**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**654,94**	**--**	**905127**		**162490**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1185,76							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3952,52		349,00		1379429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1185,756		763,33		905127,08			
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)**	**м3 грунта**		**16**	**708,59**	**--**	**11337**	**--**	**--**	**8163**	**21060**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	**--**	**11337**	**--**		**1560**	

11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	15,55	728,97		11337,00				
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**70**	**708,59**	**--**	**49601**	**--**	**--**	**35713**	**92139**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	**--**	**49601**	**--**		**6825**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	68,04	729,00		49601,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**7281**	**15,80**	**15,80**	**115015**	**115015**	**--**	**31057**	**157757**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,92**	**--**	**43134**		**11686**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	27,67							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	27,6678		4157,00		115015,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	27,6678		1559,00		43134,10			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**7281**	**131,91**	**62,79**	**960437**	**457174**	**--**	**512483**	**1590753**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**503263**	**208519**		**117834**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	786,35	640,00		503263,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	191,13							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	191,12625		2336,00		446471,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	191,12625		1091,00		208518,74			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	764,505		14,00		10703,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5126475**	**3795652**	**--**	**2097294**	**7801670**
								1330823	**1582083**	**--**	**577903**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5126475**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2912906**			
		Накладные расходы	Тенге					**2097292**				
		Сметная прибыль	Тенге					**577901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7801668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3431**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2912906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7801668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3431**

		Сметная заработная плата	Тенге						2912906			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура										
26	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,95**	**298956,16**	**92447,84**	**284008**	**87825**	**4695**	**213049**	**536821**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**191488**	**23713**		**39765**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	184,3	1039,00		191488,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	25,49							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	23,37		3542,00		82777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	23,37		913,00		21336,81			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,304		3997,00		1215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,304		1304,00		396,42			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	11,4		65,00		741,00			
26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,3205		1420,00		1875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,3205		1091,00		1440,67			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,494		2465,00		1218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,494		1091,00		538,95			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,418	228,00				95,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	17,1	269,00				4600,00		
77	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**76**	**2267,00**	**--**	**172292**	**--**	**172292**	**--**	**186075**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13783**	
79	**2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**24**	**3934,00**	**--**	**94416**	**--**	**94416**	**--**	**101969**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7553**	

89	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка**	**шт.**		**158**	**1215,11**	**799,87**	**191988**	**126379**	**--**	**97317**	**312449**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**65608**	**32691**		**23144**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	65,41	1003,00		65608,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	35,71							
89.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	35,392		3542,00		125358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	35,392		913,00		32312,90			
89.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,158		3997,00		632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,158		1304,00		206,03			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,158		2465,00		389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,158		1091,00		172,38			
90	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**126**	**1485,00**	**--**	**187110**	**--**	**187110**	**--**	**202079**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14969**	
91	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/**	**шт.**		**160**	**2267,00**	**--**	**362720**	**--**	**362720**	**--**	**391738**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29018**	
92	**2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**32**	**2815,00**	**--**	**90080**	**--**	**90080**	**--**	**97286**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7206**	
93	**2302-0103-0212 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/**	**шт.**		**32**	**3934,00**	**--**	**125888**	**--**	**125888**	**--**	**135959**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10071**	
94	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**	**шт.**		**126**	**1215,11**	**799,87**	**153104**	**100784**	**--**	**77607**	**249168**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**52320**	**26070**		**18457**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	52,16	1002,99		52320,00				

94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	28,48								
94.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	28,224		3542,00		99969,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	28,224		913,00		25768,51				
94.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,126		3997,00		504,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,126		1304,00		164,30				
94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,126		2465,00		311,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,126		1091,00		137,47				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1661606**	**314989**	**1037201**	**387973**	**2213544**	
								309416	**82474**	**--**	**163966**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**629100**					
	Материалы		Тенге					**4695**					
	Всего заработная плата		Тенге						**391891**				
		Накладные расходы	Тенге					**387972**					
		Сметная прибыль	Тенге					**81366**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1098438**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**391891**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1032506**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1032506**					
		Сметная прибыль	Тенге					**82600**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1115106**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2213544**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**391891**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**6788081**	**4110640**	**1037201**	**2485267**	**10015214**	
								1640240	**1664557**	**--**	**741869**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5755575**					
	Материалы		Тенге					**4695**					
	Всего заработная плата		Тенге						**3304797**				
		Накладные расходы	Тенге					**2485264**					
		Сметная прибыль	Тенге					**659267**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8900106**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3823**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3304797**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1032506**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1032506**					

		Сметная прибыль	Тенге					82600					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1115106					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					10015213					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										3823
		Сметная заработная плата	Тенге						3304797				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**										**10015213**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1640240					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4110640				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1664557				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1037201			
		- Накладные расходы	Тенге								2485267		
		- Сметная прибыль	Тенге								741869		
		Итого по главам 1-7	Тенге										10015213
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге										232353
		Итого	Тенге										10247566
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге										338170
		Итого	Тенге										10585736
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге										211715
		Итого текущих ценах К=1	Тенге										10797451
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге										10362589
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге										1243511
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге										**11606100**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Сарсембаев С.К.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440003127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрельцов П.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Б.