Лиц 1002004
S 617110

№ 45

Заказчик АО " **Арселор Миттал Темиртау"**
Управление по мед.вопросам
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
заказ №410000658
смета №242-2011г

Форма "№ 2"

Объект Благоустройство территории
с/п Самал

А К Т № № 68

приемки выполненных работ за 2011г

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты ч.час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
1	7-1-2 к=0,8	Демонтаж сущ. стенки из блоков ФБС	шт	47	0,66	31,02
2	27-18-4	Разборка а/бетонного покрытия а/дороги б=50мм	м3	8,4	1,55	13,02
3	27-18-2	Разборка сущ. засыпки из щебня	м3	252	0,117	29,48
						-
4	1-164-3 к=1,2	Разработка грунта вручную под монолитные конструкции	м3	28	2,976	83,33
5	1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2группы	м3	18	0,972	17,50
6	8-3-2	Устройство щебеночного основания под подпорную стенку С1	м3	0,06	0,85	0,05
7	6-13-3	Устройство монолитной ж/б подпорной стенки С1	м3	1,2	8,99	10,79
						-
8	9р-317	Изготовление арматурных сеток	тн	0,061	28,84	1,76
9	8-3-2	Устройство щебеночного основания под лестницы Л1,Л3	м3	2,6	0,85	2,21
10	11-2-4	Устройство щебеночной засыпки под лестницу Л1	м3	3,5	3,24	11,34
11	6-19-1 примен.	Устройство монолитных ж/бетонных лестниц Л1, Л2	м3	23	8,25	189,75
12	9р-317	Изготовление арматурных сеток	тн	1,043	28,84	30,08
						-
13	8-3-2	Устройство щебеночного основания под пандус П1	м3	0,7	0,85	0,60
14	11-2-4	Устройство щебеночной засыпки под пандус П1	м3	8,3	3,24	26,89
15	6-1-19 примен.	Устройство монолитного ж/бетонного пандуса П1	м3	6,5	3,64	23,66
16	6-36-4	Железнение поверхности лестниц и пандуса	м2	32,47	0,289	9,38
						-
17	9р-317	Изготовление арматурных сеток	тн	0,859	28,84	24,77
18	9р-318	Изготовление закладных деталей Мн1,Мн2	тн	0,3112	88,2	27,45
19	6-11-7	Установка закладных деталей Мн1,Мн2	тн	0,3112	198	61,62
20	7-60-1	Установка ограждения Ог1,Ог2,ОГ3	м	25,1	1,74	43,67
21	27-14-1	Засыпка пляжа речным песком	м3	82,3	0,144	11,85
22	15-51-1	Оштукатуривание наружных поверхностей конструкций цементным раствором	м2	52	0,611	31,77
23	15-55-1	Штукатурка под "шубу"	м2	53	1,43	75,79
24	46-34-2	Демонтаж сущ.фундамента под фонтан	м3	60	8,27	496,20
25	9Р-1024	Демонтаж металлоконструкций фонтана	т	2,3	14,9	34,27
26	64-5-6	Установка урн	шт	20	2,65	53,0
27	33-251-10	Опора декоративного освещения корп.ВАТРА, типа Ориентир-3 светильник КО-2 рту-09В-125-021 -3шт.Высота 2,5м	шт	20	2,08	42
		Итого с к1,25	ч/час			1 729,1
		Трудозатраты	ч/мес			**10,5**
		Итого с выработкой 50000				**525 000**
		Механизмы подрядчика:				**270540,48тг**
	1	Автомашина 5м.см*11968 =59840тг				
	2	Автокран Q-10тн 4м.см*15489 =62956тг				
	3	Экскаватор 2,57м.см*21664=55676,48тг				
	4	Сварочный аппарат 52м.см*494=25688тг				
	5	Перфоратор 40м.см*1386=55440тг				
	6	Лебедка 20м.см*597=44940тг				
		Материалы подрядчика:				**1228010тг**
	1	урна	шт	20	20000	400 000

	2	Опора декоративного освещения корп.ВАТРА, типа Ориентир-2 светильник КО-2 рту-09В-125-021 -3шт.Высота 2,5м	шт	20	35000	700 000
	3	Ограждение	м	25,602	5000	128 010
		Итого к оплате **2266376,54тг (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть тенге 54 тиын)**				

Сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Директор УМВ Полтарецкая Г.С

Главный врач стоматологии Окунев А.Ю

Ведущий инженер УМВ Хворова Н.П

Гл бухгалтер УМВ Ломакина О.С

Инженер СКР Суворина Л В.