№49

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
ЦМК
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "
Договор **Р У 709** .
Приложение № **Т 388** от 03.01.2007
Заявка №**10191415**
См №**1498-2011г**

Форма "№ 2"

Объект :**Ремонт кабинетов**

4100001278
8711890
8104404 75

ЦМК
Арселор Миттал Те

инв. б 5001000173

А К Т № №76

приемки выполненных работ за IX **2011 года.**

№№ пп.	обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Тр-ты ед ч/час	Тр-ты всего ч/час
	контракт	Замена деревянных окон на металлопластиковые 6шт	м2	30	15000	450 000
	контракт	Замена подококонных досок на пластиковые	м	19,2	1500	28 800
	контракт	Изготовление инавеска жалюзи	м2	84	1400	117 600
		итого				**596400**
		Оцинкованный лист б=0,8	тн	0,021	115000	2415
		Пластиковые подоконники шир 600	м	19,2	3000	57600
						60015
		Итого по контракту				**656415**
		Кабинет начальника участка				
1	34-60-3 к=0,5	Д емонтаж навесных потолков из потолочных плат бумажно слоистых	м2	40	0,372	14,9
2	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м2	80	0,257	20,6
3	10-5-1 К=0,5	Демонтаж каркаса на стенах	м2	3,6		-
4			м3	0,036	11,25	0,4
5	57-2-5	Разборка полов из линолеума	м2	40	0,1139	4,6
6	34-56-6 34-60-13	Обшивка потолка пластиковыми панелями по фирменным направляющим	м2	40	3,015	120,6
8	15-181-1 прим	Окраска стен структурной краской	м2	80	0,864	69,1
10	11-36-1	Устройство пола из линолеума	м2	40	0,382	15,3
12	11-9-2	Устройство пола из ДСП	М2	40	0,0733	2,9
13	11-40-1	Установка плинтусов	м	25	0,08990	2,3
15	8-593-1	Установка светильников	шт	4	0,410	1,6
16	10-55-5	Прокладка кабеля	м	24	0,38	9,1
17	67-17-1	Установка розетки с заземлением	шт	3	0,239	0,7
18	67-17-1	Установка выключателя	шт	1	0,239	0,2
19	62-29-13	Окраска радиаторов	м2	8	0,634	5,1
		Кабинет начальника ЭПРБ				-
20	34-60-3 к=0,5	Д емонтаж навесных потолков из потолочных плат бумажно слоистых	м2	46	0,372	17,1
21	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м2	80	0,257	20,6
22	10-5-1 К=0,5	Демонтаж каркаса на стенах	м2	3,6		-
			м3	0,036	11,25	0,4
23	57-2-5	Разборка полов из линолеума	м2	46	0,1139	5,2
24	34-56-6 34-60-13	Обшивка потолка пластиковыми панелями по фирменным направляющим	м2	46	3,015	138,7
25	15-251-5	Оклейка стен обоями	м2	80	0,295	23,6
26	15-180-5	Окраска водоэмульсионным составом по обоям	м2	80	0,231	18,5
27	11-36-1	Устройство пола из линолеума	м2	46	0,382	17,6
28	11-9-2	Устройство пола из ДСП	М2	46	0,0733	3,4
29	11-40-1	Установка плинтусов	м	50	0,08990	4,5
30	8-593-1	Установка светильников	шт	6	0,410	2,5
31	10-55-5	Прокладка кабеля	м	26	0,38	9,9
32	67-17-1	Устройство розетки с заземлением	шт	4	0,239	1,0
33	67-17-1	Устройство выключателя	шт	1	0,239	0,2
34	62-29-13	Окраска радиаторов	м2	8	0,634	5,1
		Кабинет №1				-
35	34-60-3 к=0,5	Д емонтаж навесных потолков из потолочных плат бумажно слоистых	м2	70	0,372	26,0
36	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м2	128	0,257	32,9
37	10-5-1 К=0,5	Демонтаж каркаса на стенах	м2	4,8		-
			м3	0,048	11,25	0,5
38	57-2-5	Разборка полов из линолеума	м2	70	0,1139	8,0
39	15-36-1	Обшивка потолка пластиковыми панелями по фирменным направляющим	м2	70	1,288	90,2

41	15-181-1 прим	Окраска стен структурной краской	м2	128	0,864	110,6
42	13-26-6	Устройство пола из линолеума	м2	70	0,0426	3,0
43	11-40-1	Установка плинтусов	м	60	0,08990	5,4
44	8-593-1	Устройство светильников	шт	10	0,410	4,1
45	10-55-5	Устройство кабеля	м	26	0,38	9,9
46	67-17-1	Установка розетки с заземлением	шт	7	0,239	1,7
47	67-17-1	Установка выключателя	шт	2	0,239	0,5
48	62-29-13	Окраска радиаторов	м2	12	0,634	7,6
49	13-26-6	Покраска шкафов	м2	110	0,0426	4,7
		Комната разнарядки				-
50	34-60-3 к=0,5	Д емонтаж навесных потолков из потолочных плат бумажно слоистых	м2	80	0,372	29,8
51	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м2	296	0,257	76,1
52	10-5-1 К=0,5	Демонтаж каркаса на стенах	м2	9,6		-
			м3	0,096	11,25	1,1
53	57-2-5	Разборка полов из линолеума	м2	80	0,1139	9,1
54	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков Армстронг	м2	80	1,76	140,8
56	34-56-2	Устройство деревянного каркаса из брусков на стене	м3	2,3		-
			м2	80	2,13	170,4
57	34-60-3	Облицовка стен панелями ДВП на бруска	м2	80	0,744	59,5
58	Вход в поз.59	Улучшенная шпаклевка стен за 2 раза	м2	172		-
59	15-181-1 прим	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	172	0,864	148,6
60	15-165-3	Окраска полов	м2	80	0,467	37,4
61	11-40-1	Установка плинтусов	м	100	0,08990	9,0
62	8-593-1	Устройство светильников	шт	12	0,410	4,9
63	10-55-5	Устройство кабеля	м	80	0,38	30,4
64	67-17-1	Установка розетки с заземлением	шт	2	0,239	0,5
65	67-17-1	Установка выключателя	шт	2	0,239	0,5
66	62-29-13	Окраска радиаторов	м2	9	0,634	5,7
67	10-88-1	Устройство пергородок из гипсокартона с креплением на мет.каркас	м2	36	1,71	61,6
68	Е1-22 П8-8-1	Погрузка мусора с отвозкой в процессе работы	тн	5	0,53	2,7
69	8-36-1	Уст-ка и разборка инвентарных лесов	м2	50	0,702	35,1
		ИТОГО с К-1,1	**ч/час**			**1 533,51**
		Трудозатраты	**ч/м**			**9,31**
		Итого по форме с выработкой 50000 тенге				**465 500**

Всего к оплате:**2332000,05тенге** (Два миллиона триста тридцать две тысячи тенге 05 тиын)

в том числе: строительно-монтажные работы **-465500тг**
стоимость материалов подрядчика**-1194395тг**
Работы по контракту **-656415тг**
Автомашина **3,311м.см-11968=15690,05тг**

Сдал: Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял Начальник ЦМК Левин А.В

Экономист цеха

Бухгалтер

Инженер СКР Л.В Суворина