Счет-фактура № 42 от 19 июня 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	17 186 001,79	17 186 001,79	12%	2 062 320,21	19 248 322,00		
Всего по счету:					**17 186 001,79**		**2 062 320,21**	**19 248 322,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения*
Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №1 от 19 июня 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 2 июня по 19 июня 2015 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-1	18.05.15г.	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	19 248 322								2 062 320	
в том числе: в текущем месяце за - с 2 июня по 19 июня	19 248 322	17 186 001,79							2 062 320,21	19 248 322
выданый аванс	67 800 372								0	67 800 372
Погашение аванса	5 774 497									5 774 497
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	962 416									962 416
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	0									
Итого к оплате:	**12 511 409**									**12 511 409**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер" **Мауленов К.М.**

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 19 июня 2015 г.

средний ремонт участка автодороги республиканского значения

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г.Астана" км 9-22
с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 02 июня по 19 июня 2015 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин** битумной мастикой в а/б покрытии с применением ручного заливщика	пог.м	11 320	**5 546 800**	11 320	**5 546 800**	100	11 320	**5 546 800**
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	640,7	**1 979 763**	640,7	**1 979 763**	100	640,7	**1 979 763**
3	**Устранение просадок**			**4 712 318**		**4 712 318**	100		**4 712 318**
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	2 030	659 750	2 030	659 750	100	2 030	659 750
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,02	115 566	1,02	115 566	100	1,02	115 566
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	242,8	3 937 002	242,8	3 937 002	100	242,8	3 937 002
4	**Устранение колеи**			**7 009 441**		**7 009 441**	100		**7 009 441**
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3 020	981 500	3 020	981 500	100	3 020	981 500
4.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,51	171 083	1,51	171 083	100	1,51	171 083
4.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	361,2	5 856 858	361,2	5 856 858	100	361,2	5 856 858

5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	137 250	**190 640 250**					
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	65 000	**14 365 000**					
7	**Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 747 668**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	30	1 548 840					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	9	198 828					
	Всего по договорной цене			**226 001 240**		**19 248 322**			**19 248 322**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т. Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела контроля качества А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Представитель РГУ "Акмолажолдаборатория" А.В.Волков

Счет-фактура № 56 от 20 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	117 258 883,93	117 258 883,93	12%	14 071 066,07	131 329 950,00		
Всего по счету:					**117 258 883,93**		**14 071 066,07**	**131 329 950,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения*
Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №2 от 20 июля 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 20 июня по 20 июля 2015 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-1	18.05.15г.	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 20 июня по 20 июля) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	150 578 272								16 133 386	
в том числе: в текущем месяце за - с 20 июня по 20 июля	131 329 950	117 258 883,93							14 071 066,07	131 329 950
выданый аванс	67 800 372								0	0
Погашение аванса	45 173 482									39 398 985
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	7 528 914									6 566 498
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	12 511 409									
Итого к оплате:	**85 364 467**									**85 364 467**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20 июля 2015 г.

средний ремонт участка автодороги республиканского значения

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г.Астана" км 9-22
с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 20 июня по 20 июля 2015 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин** битумной мастикой в а/б покрытии с применением ручного заливщика	пог.м	11 320	**5 546 800**	11 320	**5 546 800**	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	640,7	**1 979 763**	640,7	**1 979 763**	100		
3	**Устранение просадок**			**4 712 318**		**4 712 318**	100		
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	2 030	659 750	2 030	659 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,02	115 566	1,02	115 566	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	242,8	3 937 002	242,8	3 937 002	100		
4	**Устранение колеи**			**7 009 441**		**7 009 441**	100		
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3 020	981 500	3 020	981 500	100		
4.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,51	171 083	1,51	171 083	100		
4.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	361,2	5 856 858	361,2	5 856 858	100		

5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	137 250	**190 640 250**	94550	131 329 950	69	94 550	131 329 950
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	65 000	**14 365 000**					
7	**Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 747 668**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	30	1 548 840					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	9	198 828					
	Всего по договорной цене			**226 001 240**		**150 578 272**			**131 329 950**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Н.Т. Тоймбетов

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения

А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ

Л.А. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер"

К.М. Мауленов

Представитель РГУ "Акмолаежолдаборатория"

Г.В.Долгих

Счет-фактура № 72 от 3 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	52 955 625,00	52 955 625,00	12%	6 354 675,00	59 310 300,00		
Всего по счету:					**52 955 625,00**		**6 354 675,00**	**59 310 300,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

На сч/ф получен Мауленов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440004011

Договор (контракт) Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Номер документа	Дата составления
34	03.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей			шт	1	59 310 300,00	59 310 300,00
				Итого	1	x	59 310 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мауленов К.М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2015

Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***

Подрядчик: ***ТОО "Ремиксер"***

Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения***

Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №3 от 03 августа 2015г.

о стоимости выполненных работ и затрат

с 21 июля по 03 августа 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-1	18.05.15г.	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 21 июля по 03 августа) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	209 888 572								22 488 061	
в том числе: в текущем месяце за - с 21 июля по 03 августа	59 310 300	52 955 625,00							6 354 675,00	59 310 300
выданый аванс	67 800 372								0	
Погашение аванса	62 966 572									17 793 090
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	10 494 429									2 965 515
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	97 875 876									
Итого к оплате:	**38 551 695**									**38 551 695**

Заказчик

Заместитель директора Акмолинского областного филиала

АО НК "КазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик

Директор

ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 03 августа 2015 г.

средний ремонт участка автодороги республиканского значения

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г.Астана" км 9-22
с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 21 июля по 03 августа 2015 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин** битумной мастикой в а/б покрытии с применением ручного заливщика	пог.м	11 320	**5 546 800**	11 320	**5 546 800**	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	640,7	**1 979 763**	640,7	**1 979 763**	100		
3	**Устранение просадок**			**4 712 318**		**4 712 318**	100		
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	2 030	659 750	2 030	659 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,02	115 566	1,02	115 566	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	242,8	3 937 002	242,8	3 937 002	100		
4	**Устранение колеи**			**7 009 441**		**7 009 441**	100		
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3 020	981 500	3 020	981 500	100		
4.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,51	171 083	1,51	171 083	100		
4.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	361,2	5 856 858	361,2	5 856 858	100		

5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	137 250	**190 640 250**	137 250	190 640 250	100	42 700	59 310 300
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	65 000	**14 365 000**					
7	**Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 747 668**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	30	1 548 840					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	9	198 828					
	Всего по договорной цене			**226 001 240**		**209 888 572**			**59 310 300**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т. Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации
и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Представитель РГУ "Акмолажоллаборатория"
Г.В.Долгих

Счет-фактура № 85 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	10 773 750,00	10 773 750,00	12%	1 292 850,00	12 066 600,00		
Всего по счету:					**10 773 750,00**		**1 292 850,00**	**12 066 600,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681**	**030440004011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015	

Номер документа	Дата составления
39	26.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей			шт	1	12 066 600,00	12 066 600,00
				Итого	1	x	12 066 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мауленов И.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2015

М.П.

Заказ[illegible] [illegible] областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подряд[illegible] [illegible] "Ремиксер"
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения*
Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22

Утверждена приказом Председателя Аге[illegible] Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №179

СПРАВКА №4 от 26 августа 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 04 августа по 26 августа 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
16	17	14-05-20-1	18.05.15г.	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 04 августа по 26 августа) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	221 955 172								23 780 911	
в том числе: в текущем месяце за - с 04 августа по 26 августа	12 066 600	10 773 750,00							1 292 850,00	12 066 600
выданый аванс	67 800 372								0	
Погашение аванса	66 586 552									3 619 980
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	11 097 759									603 330
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	136 427 571									
Итого к оплате:	**7 843 290**									**7 843 290**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "КазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 26 августа 2015 г.

средний ремонт участка автодороги республиканского значения

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г.Астана" км 9-22
с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 04 августа по 26 августа 2015 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин** битумной мастикой в а/б покрытии с применением ручного заливщика	пог.м	11 320	**5 546 800**	11 320	**5 546 800**	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	640,7	**1 979 763**	640,7	**1 979 763**	100		
3	**Устранение просадок**			**4 712 318**		**4 712 318**	100		
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	2 030	659 750	2 030	659 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,02	115 566	1,02	115 566	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	242,8	3 937 002	242,8	3 937 002	100		
4	**Устранение колеи**			**7 009 441**		**7 009 441**	100		
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3 020	981 500	3 020	981 500	100		
4.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,51	171 083	1,51	171 083	100		
4.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	361,2	5 856 858	361,2	5 856 858	100		

5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	137 250	**190 640 250**	137 250	190 640 250	100		
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	65 000	**14 365 000**	54 600	12 066 600	84	54 600	12 066 600
7	**Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 747 668**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	30	1 548 840					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	9	198 828					
	Всего по договорной цене			**226 001 240**		**221 955 172**			**12 066 600**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" **Н.Т. Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Руководитель РГУ "Акмолажоллаборатория"
Г.В.Долгих

Счет-фактура № 105 от 21 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	3 612 560,71	3 612 560,71	12%	433 507,29	4 046 068,00		
Всего по счету:					**3 612 560,71**		**433 507,29**	**4 046 068,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681** — **030440004011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14-05-20-1 от 18.05.2015, доп. соглашение № 1 от 08.06.2015

Номер документа	Дата составления
54	21.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей			шт	1	4 046 068,00	4 046 068,00
				Итого	1	x	4 046 068,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шаулетов И.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2015

М.П.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения*
Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №5 от 21 сентября 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 27 августа по 21 сентября 2015 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-1	18.05.15г.	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 27 августа по 21 сентября) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 9-22 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	226 001 240								24 214 419	
в том числе: в текущем месяце за - с 27 августа по 21 сентября	4 046 068	3 612 560,71							433 507,29	4 046 068
выданый аванс	67 800 372								0	
Погашение аванса	67 800 372									1 213 820
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	11 300 062									202 303
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	144 270 861									
Итого к оплате:	**2 629 945**									**2 629 945**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "КазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 21 сентября 2015 г.

средний ремонт участка автодороги республиканского значения

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г.Астана" км 9-22
с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 27 августа по 21 сентября 2015 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин** битумной мастикой в а/б покрытии с применением ручного заливщика	пог.м	11 320	**5 546 800**	11 320	**5 546 800**	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	640,7	**1 979 763**	640,7	**1 979 763**	100		
3	**Устранение просадок**			**4 712 318**		**4 712 318**	100		
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	2 030	659 750	2 030	659 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,02	115 566	1,02	115 566	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	242,8	3 937 002	242,8	3 937 002	100		
4	**Устранение колеи**			**7 009 441**		**7 009 441**	100		
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3 020	981 500	3 020	981 500	100		
4.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	1,51	171 083	1,51	171 083	100		
4.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	361,2	5 856 858	361,2	5 856 858	100		
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	137 250	**190 640 250**	137 250	**190 640 250**	100		

6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	65 000	**14 365 000**	65 000	**14 365 000**	100	10 400	**2 298 400**
7	**Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 747 668**		**1 747 668**	100		**1 747 668**
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	30	1 548 840	30	1 548 840	100	30	1 548 840
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	9	198 828	9	198 828	100	9	198 828
	Всего по договорной цене			**226 001 240**		**226 001 240**			**4 046 068**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т. Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Руководитель РГУ "Акмолажолдаборатория"
А.В.Волков