Счет-фактура № 00000000002 от 28 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"

БИН / ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН / ИИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ58319V010000341125, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №111 от 26.05.2014год

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Получатель: РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова

БИН / ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН / ИИН: 130840021720,

ИИК получателя: KZ516010121000182310, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт учебного корпуса №5	шт	1	5 650 000,00	5 650 000,00	12%	678 000,00	6 328 000,00		
Всего по счету:					5 650 000,00		678 000,00	**6 328 000,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: отсутствует

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова"**

Подрядчик : **ТОО "Ай-Жулдыз"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт учебного корпуса № 5**

Форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 111	26.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь 2014 г.	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР 2014 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования 2014 г.		на приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт УК-5	5 650 000								678 000	6 328 000
В том числе за отчетный месяц		5 650 000							678 000	6 328 000
Итого к оплате:	**6 328 000 (Шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч) тенге**									

Заказчик:
РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова

Ректор _____ **А.А.Нурмагамбетов**

Подрядчик:
ТОО "Ай-Жулдыз"

Директор _____ **С.К.Иманкулов**

Заказчик **РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова"**

Подрядчик **ТОО "Ай-Жулдыз"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт учебного корпуса № 5**

Договор **№ 111 от 26.05.2014 г.**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтные работы								
1		**1.1. Учебный корпус**								
1	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	290	17,38	0,93	5040	270	5341	0,11	33
		1м2		16,45	0,14	4771	41	111	0	0
2	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	290	779,79	6,13	226139	1776	22401	0,48	138
		м2		67,28	2,31	19510	671	111	0,01	3
3	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	300	178,36	0,09	53508	27	5042	0,09	28
		1м		15,12	0,02	4536	6	111	0	0
4	56-12-1	Снятие дверных полотен	24,57	59,88	6,55	1471	161	1443	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1310	26	108	0,01	0
5	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	30,15	4171	392	4122	1,96	25
		шт		290,7	2,9	3779	38	108	0,19	2
6	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	24,57	446,86	128,16	10979	3149	5811	1,12	28
		м2		174,4	44,59	4285	1096	108	0,17	4
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	24,57	4010		98526				
		м2								
8	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
		комплект								
9	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	13	921,9	0	11985	0	1074	0,39	5
		шт		76,46	0	994	0	108	0	0
10	56-12-1	Снятие дверных полотен	6,3	59,88	6,55	377	41	370	0,36	2
		м2		53,33	1,04	336	7	108	0,01	0

Заказчик — РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова"

Подрядчик — ТОО "Ай-Жулдыз"

Наименование строительства и его адрес: — Текущий ремонт учебного корпуса № 5

Договор — № 111 от 26.05.2014 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		**Раздел: Ремонтные работы**										
		1.1. Учебный корпус										
1	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	290	17,38 16,45	0,93 0,14	5040 4771	270 41	5341 111	0,11 0	33 0		
2	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	290	779,79 67,28	6,13 2,31	226139 19510	1776 671	22401 111	0,48 0,01	138 3		
3	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	300	178,36 15,12	0,09 0,02	53508 4536	27 6	5042 111	0,09 0	28 0		
4	56-12-1	Снятие дверных полотен м2	24,57	59,88 53,33	6,55 1,04	1471 1310	161 26	1443 108	0,36 0,01	9 0		
5	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	13	320,85 290,7	30,15 2,9	4171 3779	392 38	4122 108	1,96 0,19	25 2		
6	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2 м2	24,57	446,86 174,4	128,16 44,59	10979 4285	3149 1096	5811 108	1,12 0,17	28 4		
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние м2	24,57	4010		98526						
8	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	13	1380		17940						
9	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных шт	13	921,9 76,46	0 0	11985 994	0 0	1074 108	0,39 0	5 0		
10	56-12-1	Снятие дверных полотен м2	6,3	59,88 53,33	6,55 1,04	377 336	41 7	370 108	0,36 0,01	2 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
12	10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,3	352,5	25,51	2221	161	1032	0,93	6
		м2		142,88	8,91	900	56	97,2	0,04	0
13	С12062-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой: двупольные	6,3	12700		80010				
		м2								
14	62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более35 процентов	1200	337,18	0,11	404616	132	54720	0,3	355
		м2		47,95	0,05	57540	60	95	0	0
15	62-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	600	346,43	0,11	207858	66	31219	0,34	203
		м2		54,72	0,05	32832	30	95	0	0
16	63-11-2	Разборка облицовки из пластиковых панелей	50	16,57	1,05	829	53	757	0,1	5
		м2		15,52	0,41	776	20	95	0	0
17	15-37-2	Облицовка потолков пластиковыми панелями	50	1794,65	20,18	89733	1009	59462	7,46	373
		м2		1243,95	4,87	62348	244	95	0,03	1
18	С99-8-1	Панель стеновая пластиковая 2,6х0,238	81	223		18063				
		шт								
19	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	15	29,35	2,8	440	42	393	0,18	3
		шт		26,55	0,45	398	7	97	0	0
20	67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	15	263,81	2,81	3957	42	3804	1,6	24
		шт		261	0,45	3915	7	97	0	0
21	17-2-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	15	3050		45750				
		шт								
22	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	30	82		2460				
		шт								
23	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	60	17		1020				
		шт								
24	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	120	133,16	23,58	15979	2830	12967	0,74	89
		м2		109,58	4,16	13150	499	95	0,02	3
25	15-18-11	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	120	1189,91	5,78	142789	694	37320	1,91	229
		м2		323,43	3,93	38812	792	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С99-84-4	Автомат на 25А	40	339		13560				
		шт								
27	58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	30	109,99	3,54	3300	106	3420	0,67	20
		м2		106,45	0,07	3194	2	107	0	0
28	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	50	932,8	10,25	46640	513	17000	1,97	98
		м2		313,89	3,85	15695	193	107	0,02	1
		1.2. Спортзал								
29	62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	820	67,56	0,07	55395	57	28823	0,22	180
		м2		36,97	0,03	30315	25	95	0	0
30	15-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	820	95,34	0	78179	0	18548	0,13	106
		м2		23,81	0	19524	0	95	0	0
31	56-4-1	Ремонт оконных коробок узких одинарных без снятия подоконных досок и переплетов в стенах каменных	35	882,24	7,77	30878	272	30372	4,87	171
		коробка		802,13	1,35	28075	47	108	0,01	0
32	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	2,2	8800		19360				
		100м								
33	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	30	17,38	0,93	521	28	553	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	494	4	111	0	0
34	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30	779,79	6,13	23394	184	2317	0,48	14
		м2		67,28	2,31	2018	69	111	0,01	0
35	18-9-6	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	250	17,14	2,57	4368	643	4560	0,09	22
		м		14,9	0,96	3726	240	115	0,01	1
36	18-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	250	598,87	5,36	149717	1340	8789	0,17	43
		м		28,57	2	7142	500	115	0,01	2
37	13-44-7	Очистка щетками	60	69,86	0	4192	0	3395	0,391	23
		м2		69,86	0	4192	0	81	0	0
38	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	60	109,76	0,09	6586	5	3955	0,42	25
		м2		69,35	0,02	4161	1	95	0	0
39	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	50	116,63	10,56	5832	528	5981	0,7	35
		1м2		106,07	1,67	5304	84	111	0,01	1
40	57-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	50	290,7	0,74	14535	37	1749	0,2	10
		1м2		31,39	0,11	1570	6	111	0	0
41	57-16-5	Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	50	90,69	0,28	4535	14	780	0,09	4
		1м2		14	0,05	700	2	111	0	0
42	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	50	1054,39	14,85	52720	743	13669	1,54	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	12198	116	111	0,02	1
43	62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	300	312,83	0,09	93849	27	12942	0,28	84
		м2		45,39	0,02	13617	6	95	0	0
44	62-18-5	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	100	328,65	0,09	32865	9	5581	0,36	36
		м2		58,73	0,02	5873	2	95	0	0
45	56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	0
46	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
47	10-90-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	1,89	379,71	40,1	718	76	671	1,71	3
		м2		313,09	15,16	592	29	108	0,07	0
48	С12064-2	Двери служебные с однопольными трудновозгараемыми полотнами ДС 16-9ГТС, ДС 21-9ГТС	1,89	12300		23247				
		м2								
		Итого по разделу: Ремонтные работы				2111012				
		Раздел: Прочие работы								
49	ЕС01031-А26-1	Погрузка мусорав при автомобильных перевозках	12,307	27,1	27,1	334	334	210	0	0
		т		0	18,97	0	233	90	0,24	3
50	ЕС010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	12,307	81,5	81,5	1003	1003	181	0	0
		т		0	16,3	0	201	90	0,09	1
51	ЕС01031-А26-2	Разгрузка мусорав при автомобильных перевозках	12,307	38,6	38,6	475	475	299	0	0
		т		0	27,02	0	333	90	0,24	3
		Итого по разделу: Прочие работы				1812				
		ИТОГО:				**2112824**	17313			2498
						409266	5383			22
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				411 822				
		Итого с накладными				2 524 646				
		Стоимость демонтируемых материалов				141 235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				159 953				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 684 599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 695 337				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 722 183				
		ИТОГО:				2 722 183				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				6 506 018				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,8514				5 539 216				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				110 784				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 650 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				678 000				
		Итого с НДС				6 328 000				
		Всего:				6 328 000				

Заказчик: Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова

Ректор _____ **А.А.Нурмагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Ай-Жулдыз"

Директор _____ **С.К.Иманкулов**