Счет-фактура № 43 от 19 июня 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	4 725 000,00	4 725 000,00	12%	567 000,00	5 292 000,00		
Всего по счету:					**4 725 000,00**		**567 000,00**	**5 292 000,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7*

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1 от 19 июня 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 10 июня по 19 июня 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 10 июня по 19 июня) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	5 292 000								567 000	
в том числе: в текущем месяце за - с 10 июня по 19 июня	5 292 000	4 725 000,00							567 000,00	5 292 000
выданый аванс	63 154 839								0	63 154 839
Погашение аванса	1 587 600									1 587 600
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	264 600									264 600
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	0									
Итого к оплате:	**3 439 800**									**3 439 800**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 19 июня 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 10 июня по 19 июня 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100	10 800,0	5 292 000
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781					
3	**Устранение просадок и колеи**			**21 782 406**					
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750					
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732					
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924					
4	**Устранение пучин**			**2 970 940**					
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700					
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050					
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625					
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500					
4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488 600					
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40 215					

4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1 095 500					
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652 750					
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119 200	165 926 400					
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46 000	10 258 000					
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 643 603**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1 342 692					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300 911					
	Итого			**210 516 130**		**5 292 000**			**5 292 000**

0

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела контроля качества А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Представитель РГУ "Акмолажоллаборатория" А.В. Волков

Счет-фактура № 57 от 20 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	18 687 822,32	18 687 822,32	12%	2 242 538,68	20 930 361,00		
Всего по счету:					**18 687 822,32**		**2 242 538,68**	**20 930 361,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Ремиксер"***
Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 2 от 20 июля 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 20 июня по 20 июля 2015 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 20 июня по 20 июля) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	26 222 361								2 809 539	
в том числе: в текущем месяце за - с 20 июня по 20 июля	20 930 361	18 687 822,32							2 242 538,68	20 930 361
выданый аванс	63 154 839								0	
Погашение аванса	7 866 708									6 279 108
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 311 118									1 046 518
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	3 439 800									
Итого к оплате:	**13 604 735**									**13 604 735**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол" Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер" Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20 июля 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 20 июня по 20 июля 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781	852,51	2 642 781	100	852,51	2 642 781
3	**Устранение просадок и колеи**			**21 782 406**		**18 287 580**			**18 287 580**
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750	7 854	2 552 550	84	7 854	2 552 550
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732	3,9	448 110	83	3,9	448 110
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924	939	15 286 920	84	939	15 286 920
4	**Устранение пучин**			**2 970 940**					
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700					
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050					
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625					
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500					

4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488 600					
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40 215					
4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1 095 500					
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652 750					
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119 200	165 926 400					
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46 000	10 258 000					
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			1 643 603					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1 342 692					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300 911					
	Итого			**210 516 130**		**26 222 361**			**20 930 361**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Представитель РГУ "Акмолжолдаборатория" Г.В. Долгих

Счет-фактура № 73 от 3 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	5 773 005,36	5 773 005,36	12%	692 760,64	6 465 766,00		
Всего по счету:					**5 773 005,36**		**692 760,64**	**6 465 766,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Тр. счф. получен

Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Ремиксер"***
Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 3 от 03 августа 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 21 июля по 03 августа 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 21 июля по 03 августа) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	32 688 127								3 502 299	
в том числе: в текущем месяце за - с 21 июля по 03 августа	6 465 766	5 773 005,36							692 760,64	6 465 766
выданый аванс	63 154 839								0	
Погашение аванса	9 806 438									1 939 730
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 634 406									323 288
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	17 044 535									
Итого к оплате:	**4 202 748**									**4 202 748**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 03 августа 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 21 июля по 03 августа 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781	852,51	2 642 781	100		
3	**Устранение просадок и колеи**			21 782 406		21 782 406			3 494 826
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750	9 350	3 038 750	100	1 496	486 200
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732	4,68	537 732	100	0,78	89 622
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924	1 118,30	18 205 924	100	179,30	2 919 004
4	**Устранение пучин**			2 970 940		2 970 940			2 970 940
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700	350	217 700	100	350	217 700
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050	70	22 050	100	70	22 050
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625	175	51 625	100	175	51 625
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500	175	402 500	100	175	402 500

4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488.600	350	488.600	100	350	488.600
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40.215	0,35	40.215	100	0,35	40.215
4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1.095.500	350	1.095.500	100	350	1.095.500
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652.750	350	652.750	100	350	652.750
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119.200	165.926.400					
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46.000	10.258.000					
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1.643.603**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1.342.692					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300.911					
	Итого			**210.516.130**		**32.688.127**			**6.465.766**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Представитель РГУ "Акмолажолдаборатория"
Г.В. Долгих

Счет-фактура № 78 от 20 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52.7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	62 963 142,86	62 963 142,86	12%	7 555 577,14	70 518 720,00		
Всего по счету:					**62 963 142,86**		**7 555 577,14**	**70 518 720,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Ремиксер"***
Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 4 от 20 августа 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 04 августа по 20 августа 2015 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 04 августа по 20 августа) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	103 206 847								11 057 876	
в том числе: в текущем месяце за - с 04 августа по 20 августа	70 518 720	62 963 142,86							7 555 577,14	70 518 720
выданый аванс	63 154 839								0	
Погашение аванса	30 962 054									21 155 616
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 160 342									3 525 936
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	21 247 283									
Итого к оплате:	**45 837 168**									**45 837 168**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 20 августа 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 04 августа по 20 августа 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781	852,51	2 642 781	100		
3	**Устранение просадок и колеи**			**21 782 406**		**21 782 406**			
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750	9 350	3 038 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732	4,68	537 732	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924	1 118,30	18 205 924	100		
4	**Устранение пучин**			2 970 940		**2 970 940**			
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700	350	217 700	100		
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050	70	22 050	100		
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625	175	51 625	100		
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500	175	402 500	100		

4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488 600	350	488 600	100		
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40 215	0,35	40 215	100		
4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1 095 500	350	1 095 500	100		
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652 750	350	652 750	100		
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119 200	165 926 400	50 660	70 518 720	43	50 660	70 518 720
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46 000	10 258 000					
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			1 643 603					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1 342 692					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300 911					
	Итого			**210 516 130**		**103 206 847**			**70 518 720**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" **К.М. Мауленов**

Руководитель РГУ "Акмолажоллаборатория"

Г.В. Долгих

Счет-фактура № 106 от 21 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	90 222 839,29	90 222 839,29	12%	10 826 740,71	101 049 580,00		
Всего по счету:					**90 222 839,29**		**10 826 740,71**	**101 049 580,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№ 107 нет

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г.Астана, шоссе Ондирис 56/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440004011

Договор (контракт) Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Номер документа	Дата составления
55	21.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей			шт	1	101 049 580,00	101 049 580,00
				Итого	1	x	101 049 580,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мауленов И.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2015

М.П.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7*

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 5 от 21 сентября 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 21 августа по 21 сентября 2015 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 21 августа по 21 сентября) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	204 256 427								21 884 617	
в том числе: в текущем месяце за - с 21 августа по 21 сентября	101 049 580	90 222 839,29							10 826 740,71	101 049 580
выданый аванс	63 154 839								0	
Погашение аванса	61 276 928									30 314 874
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	10 212 821									5 052 479
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	67 084 451									
Итого к оплате:	**65 682 227**									**65 682 227**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 21 сентября 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 21 августа по 21 сентября 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781	852,51	2 642 781	100		
3	**Устранение просадок и колеи**			**21 782 406**		**21 782 406**			
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750	9 350	3 038 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732	4,68	537 732	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924	1 118,30	18 205 924	100		
4	**Устранение пучин**			**2 970 940**		**2 970 940**			
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700	350	217 700	100		
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050	70	22 050	100		
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625	175	51 625	100		
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500	175	402 500	100		

4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488 600	350	488 600	100		
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40 215	0,35	40 215	100		
4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1 095 500	350	1 095 500	100		
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652 750	350	652 750	100		
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119 200	165 926 400	119 200	165 926 400	100	68 540	95 407 680
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46 000	10 258 000	25 300	5 641 900	55	25 300	5 641 900
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 643 603**					
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1 342 692					
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300 911					
	Итого			**210 516 130**		**204 256 427**			**101 049 580**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" — **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения — А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ — Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" — **К.М. Мауленов**

Руководитель РГУ "Акмолажолдаборатория" — А.В.Волков

Счет-фактура № 129 от 29 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14-05-20-2 от 18.05.2015, доп. соглашение № 2 от 08.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002248, Акмолинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,г. Кокшетау, ул. Уалиханова 193

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, г.Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход г. Астаны" км 46,2 - 52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	шт	1	5 589 020,54	5 589 020,54	12%	670 682,46	6 259 703,00		
Всего по счету:					5 589 020,54		670 682,46	6 259 703,00		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Принята: гл. спец. ОРБУиА
Семацкова А.

Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "Ремиксер"*
Наименование строительства и его адрес: *Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны» км 46,2-52,7*

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 6 от 29 октября 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 22 сентября по 29 октября 2015 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		14-05-20-2	18.05.2015	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 22 сентября по 29 октября) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей	210 516 130								22 555 300	
в том числе: в текущем месяце за - с 22 сентября по 29 октября	6 259 703	5 589 020,54							670 682,46	6 259 703
выданый аванс	63 154 839								0	
Погашение аванса	63 154 839									1 877 911
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	10 525 807									312 986
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	132 766 678									
Итого к оплате:	**4 068 806**									**4 068 806**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремиксер"

Мауленов К.М.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремиксер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 от 29 октября 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г.Астаны" км 46,2-52,7 с устройством защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

с 22 сентября по 29 октября 2015 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	**Заделка трещин резина – битумной мастикой**	м	10 800	5 292 000	10 800,0	5 292 000	100		
2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия** дорог. толщиной 50 мм. площадью ремонта до 5 м2	м2	852,51	2 642 781	852,51	2 642 781	100		
3	**Устранение просадок и колеи**			**21 782 406**		**21 782 406**			
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	9 350	3 038 750	9 350	3 038 750	100		
3.2	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м	т	4,68	537 732	4,68	537 732	100		
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	1 118,30	18 205 924	1 118,30	18 205 924	100		
4	**Устранение пучин**			**2 970 940**		**2 970 940**			
4.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	350	217 700	350	217 700	100		
4.2	Разборка щебеночного основания	м3	70	22 050	70	22 050	100		
4.3	Разработка грунта 3 группы	м3	175	51 625	175	51 625	100		
4.4	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из камня бутового	м3	175	402 500	175	402 500	100		

4.5	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм толщиной 20 см	м2	350	488 600	350	488 600	100		
4.6	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия 0,5л/м2	тн	0,35	40 215	0,35	40 215	100		
4.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з асфальтобетона толщиной 9 см	м2	350	1 095 500	350	1 095 500	100		
4.8	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см	м2	350	652 750	350	652 750	100		
5	**Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей за два слоя**	м2	119 200	165 926 400	119 200	165 926 400	100		
6	**Укрепление обочин естественным щебнем h=5см**	м2	46 000	10 258 000	46 000	10 258 000	100	20 700	4 616 100
7	**Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками**			**1 643 603**		**1 643 603**			**1 643 603**
7.1	- разметка проезжей части сплошной линией 0,10м	км	26	1 342 692	26	1 342 692	100	26	1 342 692
7.2	- разметка проезжей части прерывистой линией 0,10м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	13	300 911	13	300 911	100	13	300 911
	Итого			**210 516 130**		**210 516 130**			**6 259 703**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" — **Н.Т.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения — А.У. Орынбасаров

Проверил
Начальник ОПЭРиМ — Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Ремиксер" — **К.М. Мауленов**

Руководитель РГУ "Акмолинскаялаборатория" — Т.В. Долгих