# Счет-фактура № 00000000006 от 15 августа 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"**

БИН / ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН / ИИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ58319V010000341125, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 29 от 17.07.2015год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Бр.Жубановых 255

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН / ИИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз", 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

*(БИН / ИИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН / ИИН: 951240001193, КГУ "Государственный архив Актюбинской области" государственного учреждения "Управления культуры,архив и документации Актюбинской области", Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Бр.Жубановых 255

*(БИН / ИИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Государственный архив Актюбинской области" государственного учреждения "Управления культуры,архив и документации Актюбинской области"**

БИН / ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН / ИИН: 951240001193, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Бр.Жубановых 255

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания КГУ " Государственный архив Актюбинской области" г. Актобе, ул. Лачугина 2 | x | 1 | 1 636 289,50 | 1 636 289,50 | 12% | 196 354,74 | 1 832 644,24 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 636 289,50** | | **196 354,74** | **1 832 644,24** | | |

**Руководитель: Иманкулов С. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)** бухгалтер

*(должность)*

**Главный бухгалтер: отсутствует**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Заказчик : **КГУ "Государственный архив Актюбинской области ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**

Подрядчик : **ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный архив Актюбинской области" ул.Лачугина, 2**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансиров. | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | № 29 | 17.07.2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | | | НДС, тенге | Всего с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2015 года | стоимость оборудо-вания | стоимость прочих затр. не вход.в сост. СМР | 12% | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 1636289,50 | 1636289,50 | | 1636289,50 | | | 196354,74 | 1832644,24 |
| В том числе за отчетный месяц | | 1636289,50 | | | | | 196354,74 | 1832644,24 |
| Всего к оплате за отчетный месяц: | **Один миллион восемьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок четыре тенге 24 тиын** | | | | | | | |

Заказчик :

**КГУ "Государственный архив Актюбинской области ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**

**Директор _____Кулбаева Н.Н.**

Подрядчик :

**ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"**

**Директор _____Иманкулов С.К.**

Заказчик КГУ «Государственный архив Актюбинской области»
ГУ «Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ай-Жулдыз»

Договор № 29 от 17.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный архив Актюбинской области" ул.Лачугина 2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный архив Актюбинской области" ул.Лачугина 2

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Раздел: Ремонт отопления | | | | | | | | |
| 1. | Е0165-18-2 Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм | м | 110,00 | 100,07 | 1,00 | 11008 | 110 | 0,64 | 70 |
| | | | | 99,07 | 0,16 | 10898 | 18 | 0,00 | 0 |
| 2. | Е0165-1-1 Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 15 мм | м | 70,00 | 51,07 | 0,69 | 3575 | 48 | 0,33 | 23 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 3527 | 8 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0165-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 44,00 | 51,07 | 0,69 | 2247 | 30 | 0,33 | 15 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 2217 | 5 | 0,00 | 0 |
| 4. | Е0165-3-2 Демонтаж вентиля и кранов маевского | шт | 96,00 | 81,18 | 0,18 | 7793 | 17 | 0,46 | 44 |
| | | | | 81,00 | 0,02 | 7776 | 2 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0165-19-1 Демонтаж радиаторов массой до 80 кг 371:7 | шт | 53,00 | 197,20 | 15,96 | 10452 | 846 | 1,21 | 64 |
| | | | | 181,24 | 2,52 | 9606 | 134 | 0,02 | 1 |
| 6. | Е0116-6-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | м | 110,00 | 618,12 | 9,94 | 67993 | 1093 | 0,37 | 41 |
| | | | | 75,30 | 3,71 | 8283 | 408 | 0,02 | 2 |
| 7. | Е0116-6-1 Прокладка трубопроводов отопления | м | 70,00 | 275,30 | 4,95 | 19271 | 346 | 0,30 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | | | 60,03 | 1,86 | 4202 | 130 | 0,01 | 1 |
| 8. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 44,00 | 352,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 15501<br>2641 | 218<br>82 | 0,30<br>0,01 | 13<br>0 |
| 9. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 2,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 1043<br>585 | 98<br>39 | 1,47<br>0,08 | 3<br>0 |
| 10. | С130901-36 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм | шт | 2,00 | 1130,00<br>-- | --<br>-- | 2260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм | 1шт | 47,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 24507<br>13742 | 2305<br>925 | 1,47<br>0,08 | 69<br>4 |
| 12. | С130901-43 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм | шт | 47,00 | 340,00<br>-- | --<br>-- | 15980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 85,97 | 109,76<br>69,34 | 0,09<br>0,02 | 9436<br>5962 | 8<br>2 | 0,37<br>0,00 | 32<br>0 |
| 14. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 51,20 | 4357,14<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 223077<br>6577 | 2289<br>858 | 0,70<br>0,08 | 36<br>4 |
| 15. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 47,00 | 66,28<br>26,65 | --<br>-- | 3115<br>1253 | --<br>-- | 0,12<br>-- | 6<br>-- |
| | | Итого по разделу: Ремонт отопления | | | | | | | | 417258 |
| | | Раздел: Тепловой пункт | | | | | | | | |
| 16. | Е0165-3-2 | Демонтаж кранов | шт | 4,00 | 81,18<br>81,00 | 0,18<br>0,02 | 325<br>324 | 1<br>-- | 0,46<br>0,00 | 2<br>0 |
| 17. | Е0116-15-2 | Установка крановшаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 4,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 2086<br>1170 | 196<br>79 | 1,47<br>0,08 | 6<br>0 |
| 18. | С130904-71 | Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град. С, Р 4 | шт | 4,00 | 4950,00 | -- | 19800 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МПа,Dy 50 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С130809-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12,00 | 202,00<br>-- | --<br>-- | 2424<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | Е0118-16-6 | Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм | 1шт | 2,00 | 25818,93<br>1537,78 | 272,77<br>101,39 | 51638<br>3076 | 546<br>203 | 7,88<br>0,46 | 16<br>1 |
| 21. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 4,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 3466<br>192 | 8<br>-- | 0,23<br>-- | 1<br>-- |
| 22. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,00 | 64,62<br>55,62 | --<br>-- | 129<br>111 | --<br>-- | 0,32<br>-- | 1<br>-- |
| 23. | С131205-4 | Термометры прямыев оправе | шт | 2,00 | 352,00<br>-- | --<br>-- | 704<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм | м | 5,00 | 618,12<br>75,30 | 9,94<br>3,71 | 3091<br>377 | 50<br>19 | 0,37<br>0,02 | 2<br>0 |
| 25. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 0,79 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 129<br>97 | --<br>-- | 0,65<br>0,00 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Тепловой пункт | | | | | | | | 83792 |
| | | Раздел: Ремонт канализации | | | | | | | | |
| 26. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 1,00 | 1912,61<br>144,90 | 1,96<br>-- | 1913<br>145 | 2<br>-- | 0,70<br>-- | 1<br>-- |
| 27. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1,00 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 9194<br>445 | 49<br>20 | 2,22<br>0,08 | 2<br>0 |
| 28. | Е0117-5-4 | Установка раковин | комплект | 1,00 | 2934,39<br>165,60 | 15,41<br>5,63 | 2934<br>166 | 15<br>6 | 0,81<br>0,02 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Ремонт канализации | | | | | | | | 14041 |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 29. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м | 20,00 | 51,07<br>50,38 | 0,69<br>0,11 | 1021<br>1008 | 14<br>2 | 0,33<br>0,00 | 7<br>0 |
| 30. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентиля | шт | 3,00 | 81,18<br>81,00 | 0,18<br>0,02 | 244<br>243 | 1<br>-- | 0,46<br>0,00 | 1<br>0 |
| 31. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 20,00 | 445,87<br>266,51 | 9,88<br>3,69 | 8917<br>5330 | 197<br>74 | 1,29<br>0,02 | 26<br>0 |
| 32. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 3,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 1564<br>877 | 147<br>59 | 1,47<br>0,08 | 4<br>0 |
| 33. | С130901-56 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 3,00 | 437,00<br>-- | --<br>-- | 1311<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение | | | | | | | | 13058 |
| | | ИТОГО: | | | | | 528148<br>90830 | 8637<br>3073 | | 506<br>14 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 5728 |
| На сантехнические работы | 101203 |
| Всего накладных расходов: | 106931 |
| Итого с накладными | 635079 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 506 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 14 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 53 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 573 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 38105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 673184 |
| Итого с временными, 1,44 % | 682878 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 697014 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 699746 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 706575 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 1688488 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 33770 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1722258 |
| Всего с учетом скидки 5% | 1636289,50 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 196354,74 |
| Итого с НДС | 1832644,24 |

**Заказчик:**

КГУ "Государственный архив Актюбинской области
ГУ "Управление культуры, архивов и документации
Актюбинской области"

Директор _____ Кулбаева Н.Н.

**Подрядчик:**

ТОО «Ай-Жулдыз»

Директор _____ Иманкулов С.К.

**Технадзор:** _____

ТОО «Онербек Компани Актобе»

_____ Досов Р.И.