Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 02» мая 2019 года.

Заказчик **Актюбинский филиал РГУ «Национальный Банк РК» г.Актобе, ул.Асау Барак,45 БИН 980841003843**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 02.05.2019 года, ТОО «Иншаб», Имагамбетов О.С., Актюбинской области, г.Актобе, ул. Некрасова, 147**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Субподрядная организация -

(наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 02.05.2019 года, ТОО «Строй-мах», Мукашев Е.М. аттестат №KZ79VJE00037187 от 23.04.2018г.,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **№ 17021804 от 27.12.2017г. ТОО"Иншаб", Имагамбетов О.С., приказ № 1 от 10.02.2019 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **Актюбинская область, город Актобе, ул.Асау -Барака, 45**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Иншаб» №17021804 от 27.12.2017г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»,**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года**;

(месяц, год)

окончание работ **май 2019 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____;
по норме или по проекту организации строительства, день: **30 (тридцать)**;
фактически, день: **30 (тридцать)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	**Объекты**
	Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала
Максимальная численность рабочих	30
Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ,чел-ч	
Продолжительность строительства в том числе в подготовительный период монтаж оборудования	30дней

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: -

Текущий ремонт зданий- предназначен с целью обеспечения население

Общий площадь строительство 2000$м^2$

	Применяемые материалы газопровода низкого давления котельной		
	Материалы лакокрасочные и водонодисперсионные	м 2	
	Плиты гипсовые строительные	м 2	
	Напольное покрытие	м 2	

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **9727,760** тенге;
в том числе строительно-монтажных работ **9727,760** тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **9727,760** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **9727,760** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Асимбетова П.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор
Муханов М.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись эксперта)

М.П.

Авторский надзор

Имагамбетов О.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись эксперта)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Имагамбетов О.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись руководителя)

М.П.

	Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"02" май 2019 года

Технический надзор **ТОО «Строй-мах» Муханов Мухтар Абилгазиевич**
РК Актюбинская область, пр.А.Молдагуловой,46/02 офис006
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технического надзора Мукашев Е.М. аттестат №KZ79VJE00037187 от 23.04.2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»**,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» Директора Актюбинского филиала Асимбетова П.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Иншаб» №18011105 от 04.06.2018 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями -
в лице -
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019;
месяц, год

окончание работ май 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 30 день;

фактически 30 день;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 9727,760 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9727,760 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9727,760 тысяч тенге,в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 9727,760 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Иншаб» № 17021804 от 27.12.2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Строй-мах» Муханов Мухтар Абилгазиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Мукашев Е.М. аттестат № KZ79VJE00037187 от 23.04.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

	Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"02"май 2019 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Иншаб» Имагамбетов О.С., № 17021804 от 27.12.2017 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

действующего на основании _____

№ договора и дата

в лице_авторского **надзора Имагамбетов О.С. приказ № 1 от 10.02.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании_____

№ договора и дата

по объекту: **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» директора Актюбинского филиала Асимбетова П.Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Иншаб» № 18011105 от 04.06.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич – Директора**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____-_____

_____-_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 г.;

месяц, год

окончание работ май 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 30 день;

фактически 30 день;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Иншаб» №17021804 от 27.12.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Иншаб»

Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Имагамбетов О.С. приказ № 1 от 10.02.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«02» май 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Иншаб»**
Актюбинская область,г.Актобе ул.Некрасова, дом 147
наименование организации, юридический адрес

в лице **Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич -директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»**
Директор Актюбинского филиала Асимбетова П.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
в лице_____
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Иншаб»**
ГСЛ №17021804 от 27.12.2017г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»**
Директор Актюбинского филиала Асимбетова П.Ш.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Объекты
	Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала
Максимальная численность рабочих	30
Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ,чел-ч	
Продолжительность строительства в том числе в подготовительный период монтаж оборудования	30 дней

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

- Текущий ремонт зданий- предназначен с целью обеспечения население.
Общий площадь строительство 2000м^2

	Применяемые материалы		
	Материалы лакокрасочные и водонодисперсионные	м2	
	Плиты гипсовые строительные	м 2	
	Напольное покрытие	м2	

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____апрель 2019 г_____;

месяц, год

окончание работ _____май 2019 г_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, календарный день: _30_____;

фактически, календарный день: _____30_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Текущий ремонт административного здания и сооружений Актюбинского филиала»** готовим к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 19.1.2Д от 21.02.19 г.

Заказчик: **Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк РК"**

Подрядчик: **ТОО "Иншаб"**

Наименование стройки - **Текущий ремонт здания и сооружений Актюбинского филиала Национального банка**

Договор №24НБ от 19.02.2019г.

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Актовый зал									
1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	69	32,96	–	2274	–	–	1637	4224
					32,96	–	2274	–	–	313	
2	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ (включая оконные откосы и колонны) НР = 72 %	м2 стен	185	122,63	21,77	22686	4027	–	14503	40164
					100,86	8,02	18659	1484	–	2975	
3	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	185	622,46	138,82	115155	25682	–	71237	201303
					483,64	51,17	89473	9467	–	14911	

4	1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	170	2572,68	22,23	437355	3779	285337	134737	617859
					871,99	8,64	148239	1469	–	45767	
5	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	37,5	1157,76	7,25	43416	272	24322	17036	65288
					501,92	2,85	18822	107	–	4836	
6	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	170	816,43	6,92	138793	1176	47796	72148	227816
					528,36	2,14	89821	364	–	16875	
7	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	85	538,19	4,26	45746	362	14846	24568	75939
					359,27	2,02	30538	172	–	5625	
8	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	70	460,3	3,26	32221	228	24215	7391	42781
					111,11	1,21	7778	85	–	3169	
9	1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	6	490,33	–	2942	–	–	2030	5370

				490,33	–	2942	–	–	398	
10 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	6	1172,67	1,5	7036	9	4867	1731	9468
				360	0,67	2160	4	–	701	
11 1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	10	689,4	97,5	6894	975	151	4890	12727
				576,8	34,4	5768	344	–	943	
12 2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	10	5338		53380		53380		57650
								–	4270	
	Раздел 2 Кабинет №19									
13 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	18	32,94	–	593	–	–	427	1102
				32,94	–	593	–	–	82	
14 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	10	38,2	–	382	–	–	275	710
				38,2	–	382	–	–	53	
15 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	48	122,63	21,77	5886	1045	–	3763	10421
				100,85	8,02	4841	385	–	772	
16 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	48	622,46	138,81	29878	6663	–	18483	52230
				483,65	51,17	23215	2456	–	3869	

17	1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	48	2572,73	22,25	123491	1068	80567	38044	174458
					872	8,65	41856	415	–	12923	
18	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	48	1355,52	1	65065	48	45251	15831	87368
					411,79	0,48	19766	23	–	6472	
19	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48	538,19	4,27	25833	205	8383	13874	42884
					359,27	2,04	17245	98	–	3177	
20	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	18	460,28	3,28	8285	59	6226	1900	11000
					111,11	1,17	2000	21	–	815	
21	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10	489,2	1,6	4892	16	3841	938	6296
					103,5	0,7	1035	7	–	466	
22	1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1	490	–	490	–	–	338	894
					490	–	490	–	–	66	

23	1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	1172	1	1172	1	811	289	1578
					360	1	360	1	–	117	
24	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	11	694,09	0,91	7635	10	2767	4375	12971
					441,64	0,27	4858	3	–	961	
25	1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	2	689,5	97,5	1379	195	30	978	2546
					577	34	1154	68	–	189	
26	2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	2	5338		10676		10676		11530
									–	854	
		Раздел 3 Приемная зам. - 2 этаж									
27	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	12	32,92	–	395	–	–	284	733
					32,92	–	395	–	–	54	
28	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	10	38,2	–	382	–	–	275	710
					38,2	–	382	–	–	53	
29	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	30	122,63	21,77	3679	653	–	2352	6513
					100,87	8,03	3026	241	–	482	

30 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	30	622,47	138,83	18674	4165	–	11552	32644
				483,63	51,17	14509	1535	–	2418	
31 1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2572,7	22,23	77181	667	50354	23777	109035
				872	8,63	26160	259	–	8077	
32 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	30	1355,6	1,03	40668	31	28283	9894	54607
				411,8	0,47	12354	14	–	4045	
33 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30	538,17	4,23	16145	127	5240	8671	26801
				359,27	2,03	10778	61	–	1985	
34 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	12	460,25	3,25	5523	39	4151	1267	7333
				111,08	1,25	1333	15	–	543	
35 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10	489,2	1,6	4892	16	3841	938	6296
				103,5	0,7	1035	7	–	466	

36	1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1	490	–	490	–	–	338	894
					490	–	490	–	–	66	
37	1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	1172	1	1172	1	811	289	1578
					360	1	360	1	–	117	
38	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	5	694	1	3470	5	1257	1989	5896
					441,6	0,4	2208	2	–	437	
39	1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	1	689	97	689	97	15	490	1273
					577	35	577	35	–	94	
40	2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	1	5338		5338		5338		5765
									–	427	
		Раздел 4 Кабинет №23									
41	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	19	32,95	–	626	–	–	451	1163
					32,95	–	626	–	–	86	
42	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	10	38,2	–	382	–	–	275	710
					38,2	–	382	–	–	53	

43	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	50,5	122,61	21,76	6192	1099	–	3959	10963
					100,85	8,02	5093	405	–	812	
44	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	50,5	622,48	138,83	31435	7011	–	19446	54951
					483,64	51,17	24424	2584	–	4070	
45	1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	50,5	2572,67	22,24	129920	1123	84761	40026	183542
					872	8,65	44036	437	–	13596	
46	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	50,5	1355,56	1,01	68456	51	47610	16656	91921
					411,78	0,5	20795	25	–	6809	
47	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,5	538,18	4,26	27178	215	8820	14597	45117
					359,27	2,04	18143	103	–	3342	
48	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	19	460,32	3,26	8746	62	6573	2006	11612
					111,11	1,21	2111	23	–	860	

49 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10	489,2	1,6	4892	16	3841	938	6296
				103,5	0,7	1035	7	–	466	
50 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1	490	–	490	–	–	338	894
				490	–	490	–	–	66	
51 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	1172	1	1172	1	811	289	1578
				360	1	360	1	–	117	
52 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	11	694,09	0,91	7635	10	2767	4375	12971
				441,64	0,27	4858	3	–	961	
53 1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	2	689,5	97,5	1379	195	30	978	2546
				577	34	1154	68	–	189	
54 2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	2	5338		10676		10676		11530
								–	854	
	Раздел 5 Кабинет №7									
55 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	100,5	102,26	–	10277	–	–	7399	19090

				102,26	–	10277	–	–	1414	
56 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	37	32,95	–	1219	–	–	878	2265
				32,95	–	1219	–	–	168	
57 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	100,5	1010,16	1	101521	101	60035	33147	145441
				411,79	0,49	41385	49	–	10773	
58 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,5	538,18	4,26	54087	428	17553	29048	89786
				359,26	2,03	36106	204	–	6651	
59 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	37	460,27	3,24	17030	120	12799	3907	22612
				111,11	1,22	4111	45	–	1675	
60 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	2	490,5	–	981	–	–	677	1791
				490,5	–	981	–	–	133	
61 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2	1172,5	1,5	2345	3	1622	577	3156
				360	0,5	720	1	–	234	

				359,26	2,02	33052	186	–	6088	
68 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	27	460,3	3,26	12428	88	9340	2851	16501
				111,11	1,22	3000	33	–	1222	
69 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	10,5	694	0,86	7287	9	2641	4176	12380
				441,62	0,29	4637	3	–	917	
	Раздел 7 Кабинет №21									
70 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	20	32,95	–	659	–	–	474	1224
				32,95	–	659	–	–	91	
71 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	53	122,64	21,77	6500	1154	–	4155	11507
				100,87	8,02	5346	425	–	852	
72 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	53	622,47	138,83	32991	7358	–	20408	57671
				483,64	51,17	25633	2712	–	4272	
73 1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	53	2572,72	22,25	136354	1179	88959	42007	192630

				872	8,64	46216	458	–	14269	
74 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	53	1355,58	1,02	71846	54	49967	17481	96473
				411,79	0,49	21825	26	–	7146	
75 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53	538,17	4,25	28523	225	9257	15318	47348
				359,26	2,02	19041	107	–	3507	
76 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	20	460,3	3,3	9206	66	6918	2111	12222
				111,1	1,2	2222	24	–	905	
77 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1	490	–	490	–	–	338	894
				490	–	490	–	–	66	
78 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	1172	1	1172	1	811	289	1578
				360	1	360	1	–	117	

79 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	11	694,09	0,91	7635	10	2767	4375	12971
				441,64	0,27	4858	3	–	961	
80 1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	2	689,5	97,5	1379	195	30	978	2546
				577	34	1154	68	–	189	
81 2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	2	5338		10676		10676		11530
								–	854	
	Раздел 8 Кабинет №22									
82 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	29	102,24	2,69	2965	78	–	2107	5478
				99,55	1,34	2887	39	–	406	
83 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	29	311,45	17,79	9032	516	–	6319	16579
				293,66	9	8516	261	–	1228	
84 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	29	67,03	–	1944	–	–	1400	3612
				67,03	–	1944	–	–	268	
85 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,58	14493,1	2353,45	8406	1365	4164	3134	12463
				4960,34	787,93	2877	457	–	923	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29	783,1	41,41	22710	1201	8573	12702	38245

				446,07	19,9	12936	577	–	2833	
87 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	174	85,7	7,03	14912	1224	12729	1440	17660
				5,51	3,29	959	573	–	1308	
88 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,087	19770,11	2034,48	1720	177	3	1468	3443
				17701,15	839,08	1540	73	–	255	
89 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087	306480		26664		26664		28797
90 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29	1595	207,66	46255	6022	13676	29792	82131
				915,76	177,14	26557	5137	–	6084	
91 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	29	4838,31	30,59	140311	887	124259	14659	167368
				522,93	14,83	15165	430	–	12398	
92 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	21,5	460,28	3,26	9896	70	7437	2270	13139
				111,12	1,21	2389	26	–	973	
93 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1	490	–	490	–	–	338	894
				490	–	490	–	–	66	

94	1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1	1172	1	1172	1	811	289	1578
					360	1	360	1	–	117	
		Раздел 9 Кабинет №2									
95	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	58	102,26	–	5931	–	–	4270	11017
					102,26	–	5931	–	–	816	
96	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	21	32,95	–	692	–	–	498	1285
					32,95	–	692	–	–	95	
97	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	58	1355,57	1,02	78623	59	54680	19130	105573
					411,79	0,48	23884	28	–	7820	
98	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58	538,17	4,26	31214	247	10130	16764	51816
					359,26	2,03	20837	118	–	3838	
99	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	21	460,29	3,24	9666	68	7264	2218	12835

				111,14	1,24	2334	26	–	951	
100 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	2	490,5	–	981	–	–	677	1791
				490,5	–	981	–	–	133	
101 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2	1172,5	1,5	2345	3	1622	577	3156
				360	0,5	720	1	–	234	
	Раздел 10 Кабинет №33									
102 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	27	32,96	–	890	–	–	641	1653
				32,96	–	890	–	–	122	
103 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	91	122,63	21,77	11159	1981	–	7134	19756
				100,86	8,02	9178	730	–	1463	
104 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	91	622,46	138,82	56644	12633	–	35041	99020
				483,64	51,18	44011	4657	–	7335	
105 1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	92	2572,66	22,23	236685	2045	154416	72917	334370
				872	8,64	80224	795	–	24768	

106 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	92	538,17	4,26	49512	392	16068	26590	82190
				359,26	2,02	33052	186	–	6088	
107 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	27	460,3	3,26	12428	88	9340	2851	16501
				111,11	1,22	3000	33	–	1222	
108 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	10	694,1	0,9	6941	9	2516	3977	11791
				441,6	0,3	4416	3	–	873	
	Раздел 11 Кабинет №13									
109 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	16	32,94	–	527	–	–	379	978
				32,94	–	527	–	–	72	
110 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	36	122,64	21,78	4415	784	–	2822	7816
				100,86	8,03	3631	289	–	579	
111 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	36	622,47	138,83	22409	4998	–	13862	39173
				483,64	51,17	17411	1842	–	2902	

112 1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	33,5	2572,69	22,24	86185	745	56228	26551	121755
				872	8,63	29212	289	–	9019	
113 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	5	1157,6	7,2	5788	36	3242	2272	8705
				502	2,8	2510	14	–	645	
114 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	36	1355,53	1	48799	36	33939	11873	65526
				411,78	0,47	14824	17	–	4854	
115 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36	538,17	4,25	19374	153	6287	10406	32162
				359,28	2,03	12934	73	–	2382	
116 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	1,5	490	–	735	–	–	507	1341
				490	–	735	–	–	99	

117	1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,5	1172	1,33	1758	2	1216	433	2366
					360	0,67	540	1	–	175	
118	1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	2	689,5	97,5	1379	195	30	978	2546
					577	34	1154	68	–	189	
119	2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	2	5338		10676		10676		11530
									–	854	
		Раздел 12 Кассовые помещения									
120	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	112	32,95	–	3690	–	–	2657	6855
					32,95	–	3690	–	–	508	
121	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из панелей МДФ НР = 72 %	м2 стен	342	122,63	21,77	41938	7444	–	26811	74249
					100,86	8,02	34494	2744	–	5500	
122	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	342	622,46	138,82	212881	47477	–	131692	372139
					483,64	51,17	165404	17501	–	27566	
123	1110-0404-0205	Стены с проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	330	2572,67	22,23	848981	7336	553887	261548	1199371

				871,99	8,64	287758	2851	–	88842	
124 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	30	1157,77	7,27	34733	218	19457	13630	52232
				501,93	2,87	15058	86	–	3869	
125 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	342	1355,56	1,01	463600	344	322424	112798	622510
				411,79	0,49	140832	166	–	46112	
126 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (с добавлением коллера) улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	342	538,17	4,26	184055	1456	59730	98850	305537
				359,27	2,03	122869	694	–	22632	
127 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	112	460,29	3,25	51553	364	38744	11827	68450
				111,12	1,22	12445	137	–	5070	
128 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	3,5	490,29	–	1716	–	–	1184	3132
				490,29	–	1716	–	–	232	
129 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,5	1172,86	1,43	4105	5	2840	1010	5524

				360	0,86	1260	3	–	409	
130	1115-0302-0308	Решетки декоративные на радиаторы. Установка НР = 80 %	деталь	9	689,44	97,44	6205	877	136	4401	11454
				576,89	34,33	5192	309	–	848	
131	2901-0001-0001(пл)	Декоративная решетка на радиаторы 1,5 х 0,9 м	шт	9	5338		48042		48042		51885
									–	3843	
		Раздел 13 Гаражи									
132	1109-0302-0301	Металлические конструкции кровли. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,22	51913,64	600	11421	132	112	7750	20705
					50804,55	250	11177	55	–	1534	
133	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	25	152,4	0,24	3810	6	–	2739	7073
					152,16	–	3804	–	–	524	
134	1208-0101-2903	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 НР = 72 %	место	7,5	1822,4	38,8	13668	291	2602	7851	23241
					1436,67	17,2	10775	129	–	1722	
135	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	25	845,56	51,64	21139	1291	8236	8639	32160
					464,48	15,48	11612	387	–	2382	
136	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	25	1887,92	20,84	47198	521	40921	5429	56837
					230,24	5,8	5756	145	–	4210	

137 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	179,5	489,87	3,41	87932	612	2651	67983	168388
				471,69	1,73	84669	310	–	12473	
138 1212-0101-0102	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2	179,5	114,33	2,86	20522	513	2106	13074	36284
				99,74	1,42	17903	255	–	2688	
	Раздел 14 Кабинеты									
139 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	21	490,33	–	10297	–	–	7105	18794
				490,33	–	10297	–	–	1392	
140 1115-0404-0110	Подоконные доски. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	21	1172,62	1,52	24625	32	17034	6059	33139
				359,95	0,71	7559	15	–	2455	
141 1113-0601-0207	Поверхности. Очистка НР = 69 %	м2	10,5	490,29	–	5148	–	–	3552	9396
				490,29	–	5148	–	–	696	
142 1115-0403-0902	Плинтуса. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	10,5	470,29	1,43	4938	15	2898	1626	7089
				192,86	0,76	2025	8	–	525	
	Итого					**8 515 196**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 528 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 034 483
Накладные расходы, тенге	2 126 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	630 752
Всего	**8 515 196**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 304**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 685 500**
НДС (12 %)	1 042 260
Итого	**9 727 760**

Заказчик:
Директор: Актюбинского филиала
РГУ "Нацианального Банка РК" _____ П.Ш.Асимбетова

Подрядчик:
Директор ТОО "Иншаб" _____ О.С.Имагамбетов

Технадзор:
Директор ТОО «Строй-мах» _____ М.А. Муханов

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.№170

Заказчик:**Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк РК"**
Подрядчик: **ТОО "Иншаб"**

Наименование объекта - **Текущий ремонт здания и сооружений Актюбинского филиала Национального банка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		Код	Код	Наименование	Код
		№24	**19.02.2019г**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце апрель 2019г.	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном рыночном уровне цен 2019г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входяих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9727760								1042260	9727760
в .ч.:										
В отчетном месяце:		9727760							1042260	9727760

Итого к оплате: 9 727 760 - 486388 (5%предоплата)=9241372 (девять миллионов двести сорок одна тысяча тристо семьдесят два)тенге, в т.ч НДС 990 147 тенге

ЗАКАЗЧИК:
РГУ "Актюбинский филиал Национального банка РК"

Директор _____ Асимбетова П.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иншаб"

Директор _____ Имагамбетов О.С.