Приложение 4
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " сентября 2018 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 010000, Астана, Есильский район, Орынбор , 8**

наименование организации почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии **"28" сентября 2018 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская торгово - промышленная компания», Крылов В.Ю., 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Штыбы, 68**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **"28" сентября 2018 г., ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Тайгужин Е.Е., приказ №25 от 29.05.2017г., аттестат № KZ88VJE00019177 от 27.07.2016г, № KZ80VJE00000891 от 19.08.2014г., № KZ71VJE00001829 от 19.08.2014г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **"28" сентября 2018 г., ТОО "СПС", Шапкенов А.Ж., Бисембаев А.Ш., приказ №36-П от 13.07.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство Жангалинского группового водопровода в Жангалинском районе ЗКО", новая прокладка трассы водовода**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **" 20 " декабря 2016 г.**

№346 Акимат Жангалинского района ЗКО

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управления государственного архитектурно - строительного контроля Западно-Казахстанская области, 12 сентября 2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПС" № А-00-16-029**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Государственным учреждением "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", № 27 от 10.02.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12 сентября 2017 г.**

месяц, год

окончание работ **28 сентября 2018 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**

фактически, месяц: **12,5**

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

Мощность, производительность		Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту общая в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Диаметр труб основной трассы		мм	315		315	
		мм	250		250	
Протяженность водопровода от С.ЖУАЛЫОЙ до		км	53,306		51,72	
Протяженность водопровода водопровода от ВК		км	35,224		35,08	
Протяженность водопровода от ПК 0 до		км	26,581		27,10	
Протяженность водопровода на отводе С.ЖАНАКАЗАН		км	3,003		5,20	
Протяженность водопровода на отводе С.САРЫКОЛЬ д=110		км	10,731		10,90	
Протяженность водопровода на отводе с. МАШТЕКСАЙ		км	0,846		0,80	
Протяженность водопровода на отводе С.ЖАНАЖОЛ д=110		км	13,357		13,357	
Итого:		км	**143,048**		**144,157**	
Коллектор между скважинами	д=140мм	км	1,645		1,2	
	д=160мм	км	1,53			
Итого:		км	**3,175**		**1,2**	
Скважина		шт	**5**		**6**	
Насосная станция подземного типа		шт	**5**		**6**	

Здание для установки электрооборудования	шт	5		5	
Хозяйственный сарай	м2	36,4		36,4	
Резервуар емкостью 5 м3	шт	1		1	
Здание бактерицидной установки	шт	4		3	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Контрольно-пропускной пункт	шт	1		1	
Резервуар железобетонный сборный емкостью 1000 м3	шт	2		2	
Водонапорная башня вместимостью 15 м3	шт	1		1	
Сборный ж/бетонный выгреб емкостью 14 м3	шт	1		1	
Обвязка коллектора водозабора	шт			1	
Обвязка установки обеззараживания воды	шт			3	
Уборная на 1 очко	шт	2		2	
Благоустройство жилого дома из них:					
ограждение из профлиста	м.п.	156		156	
ворота	шт	1		1	
калитка	шт	1		1	
покрытие тротуарной плиткой	м2			250	
Благоустройство территории насосной 2 - го подъема из них:					
Устройство ограждения из ж/бетонных панелей длиной 4 м	шт			98	
Устройство колючей проволоки в 5 нитей	м.п.			2100	
ворота	шт			1	
калитка	шт			1	
ВЛ 10 КВ	км	36,1		36,1	
прокладка линии к жилому дому	км	0,232		0,232	
Реконструкция ВЛ 10КВ	км	23,7		23,7	
Наружное освещение насосной 2-го подъема	км	0,292		0,292	
Наружное освещение насосной 1-го подъема	км	1,838		1,58	
СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP 30-8 В КОМПЛЕКТЕ Q 7,5 М3/ЧАС	шт	5		6	
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА FG WILSON, МОДЕЛЬ P22, 25 КВА, 14,4 КВТ, 50 ГЦ С АВР С КОЖУХОМ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	шт	5		5	
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР АД-60С-Т400-1РПМ19, 50 ГЦ С АВР С КОЖУХОМ	шт			1	
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ДВУХ НАСОСОВ "AKVA E2 CM 3-3"	шт	1		1	
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 10-10	шт	1		1	
УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "ОДВ-100"	шт	1		1	
УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "ОДВ-15"	шт	2		1	
УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "ОДВ-50"	шт	1		1	
Транформаторная подстанция КТП 25/10/0,4кВ	шт	5		5	
Транформаторная подстанция КТПН 63/10/0,4	шт	1		1	
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	шт	7		7	
ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРШР, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3 М	шт	1		1	
Численность эксплуатационного персонала	чел.	47		47	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерени	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	89,14	89,14
Число этажей	м2	1	1
Общий строительный объем	м3	579	579
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и помещений	м2	31,7	31,7

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
					общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **подводящий напорный водопровод от головного водозабора до площадки НРС протяженностью 26,581 км выполнен из полиэтиленовых труб SDR 26-315х12,1 мм; водозабор состоит из 6 скважин глубиной 30м (одна станция резервная), Насосные станции I-го подъема подземного типа (6 шт), подземная камера насосной станции из сборных ж/бетонных колец; горловина и опорная часть из сборных ж/ бетонных колец; покрытие из сборных ж/бетонных плит; вокруг насосной станции устраивается насыть из грунта; откосы насыпи защищены от разрушения щебнем; вентиляция вытяжная, естественная. На каждой из пяти площадок головного водозабора устанавливается здание для электрооборудования размером в плане 3х3м, кирпичное, фундаменты из сборных бетонных блоков, перемычки- сб. ж/бетон, покрытие из сборных железобетонных плит, кровля здания односкатная, кровельное покрытие – профнастил. На головном водозаборе предусмотрен жилой дом с хозяйственным сараем, ёмкостью для хранения воды объёмом 5м3, надворной уборной и благоустройством территории. Наружные стены жилого дома выполнены из стен с утеплением сборнощитовыми панелями, покрытие - по деревянным балкам сечением 100х100 мм с утеплением мин. ватой типа «Изовер» толщ. 150 мм., крыша двухскатная стропильная с кровлей из профлиста, полы деревянные и из керамических плит, окна из ПВХ профилей , двери деревянные, отопление предусмотрено от котла на твердом топливе. Хозяйственный сарай: стены кирпичные, фундаменты – ленточные ж/б, крыша стропильная, односкатная, кровля - металлочерепица, полы бетонные, окна – из ПВХ профилей, двери наружные – металлические утепленные. Участок обеспечен оградой из профлиста на стойках из проф. трубы с распашными воротами шириной 3,0 м и калиткой шириной 1,0м. По территории жилого дома предусмотрены площадки и дорожки из тротуарных плит. Электроснабжение жилого дома осуществляется с крюков на здании кабелем АВВГ 2х6 мм2.**

На площадке НРС предусматривается бактерицидная установка в кирпичном здании; фундаменты из сборных бетонных блоков; перекрытие из сб. ж/ бетонных плит; перемычки из сб. ж/бетонных конструкций; перегородки-кирпичные; крыша односкатная, стропильная; покрытие кровли профнастил; окна из ПВХ профилей; двери - стальные с утеплением; полы - по бетонной подготовке керамические; внутренняя отделка - штукатурка, покраска; отделка потолков - шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской; отмостка-бетонная; отопление от электропечей ПЭТ-4; Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением. Строительство двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды емкостью 1000 м3, стены резервуаров из сборных стеновых панелей, сопряжение стен - из угловых блоков, днище- монолитная ж/бетонная плита, покрытие из сборных ж/бетонных плит. Водонапорной башни емкостью 15 м3 заводского изготовления системы Рожновского, нижняя часть башни обсыпается грунтом, для подъема на насыпь предусмотрена ж/бетонная лестница. Здание насосной станции II подъема: фундамент из сборных бетонных блоков на монолитной бетонной подушке; стены и перегородки из кирпича; покрытие из сборных ж/бетонных плит; крыша-односкатная, стропильная; покрытие кровли - профнастил; окна из ПВХ профилей; наружные двери - стальные с утеплением, из ПВХ профилей; внутренние двери - деревянные; полы - по бетонной подготовке; внутренняя отделка - штукатурка, покраска; отделка потолков - шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской.

Здание контрольно-пропускного пункта кирпичное; фундаменты-монолитные, бетонные; покрытие - из сборных ж/ бетонных плит; крыша односкатная, стропильная; кровля из профнастила; окна из ПВХ профилей, двери наружные - стальные с утеплением; полы - по бетонной подготовке; внутренняя отделка - штукатурка, покраска; отделка потолков - шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской. Выгреб емкостью 14м3 из сборных ж/ бетонных изделий, стены из сборных ж/ бетонных колец; плита днища - монолитная ж/бетонная плита; горловина из сборных ж/бетонных колец; для спуска предусмотрены люки-лазы. Внутриплощадочные сети. Вокруг площадки НРС устанавливается глухое ограждение из сборных железобетонных плит. Поселковая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб SDR 26-110х4,2 мм, подводы к административным зданиям и жилым домам выполнены из труб SDR 11-32х3мм и SDR 11-25х2,3 мм мм; магистральный водовод от насосной станции II подъема до площадки НРС п.Жангала протяженностью 88,944 км выполнен из труб SDR 21-315х15 мм и SDR 26-250х9,6 мм; отводы до поселков выполнены из труб SDR 26-110х4,2 мм. Здание контрольно-пропускного пункта кирпичное; фундаменты-монолитные, бетонные; покрытие - из сборных ж/ бетонных плит; крыша односкатная, стропильная; кровля из профнастила; окна из ПВХ профилей, двери наружные - стальные с утеплением; полы - по бетонной подготовке; внутренняя отделка - штукатурка, покраска; отделка потолков - шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской. Выгреб емкостью 14м3 из сборных ж/ бетонных изделий, стены из сборных ж/ бетонных колец; плита днища - монолитная ж/бетонная плита; горловина из сборных ж/бетонных колец; для спуска предусмотрены люки-лазы. Внутриплощадочные сети. Вокруг площадки НРС устанавливается глухое ограждение из сборных железобетонных плит. Поселковая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб SDR 26-110х4,2 мм, подводы к административным зданиям и жилым домам выполнены из труб SDR 11-32х3мм и SDR 11-25х2,3 мм мм; магистральный водовод от насосной станции II подъема до площадки НРС п.Жангала протяженностью 88,944 км выполнен из труб SDR

Электроснабжение головного водозабора предусмотрено от ВЛ-10 кВ с установкой КТП 25/10/0,4кВ в количестве 5шт. Для электроснабжения насосной станции II подъема в с. Жуалыой от построенной ВЛ-10кВ и установкой КТПН-63 КВАКТПН-63 КВА. На головном водозаборе и площадке НРС установлены дизельные электростанции: АД-60С-Т400-1РПМ19 и АД-20С-Т400-2РПМ19.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 831 424,56** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **1 763 399,16** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **68 025,405** тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

1 831 424,56 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 763 399,16** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **68 025,405** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Строительство Жангалинского группового водопровода в Жангалинском районе ЗКО"** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Абишев И.А.**

фамилия, имя, отчество подпись руководителя

Технический надзор **Туйгужин Е.Е.**

фамилия, имя, отчество подпись эксперта

Авторский надзор **Шапкенов А.Ж.**

фамилия, имя, отчество подпись эксперта

генеральный подрядчик **Крылов В.Ю.**

фамилия, имя, отчество подпись руководителя