УТК

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа:254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2017 г. **394 461 639 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 394 461 639,00 тенге, в т.ч. НДС
а) за отчетный месяц 93 307 148,89 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	25.08.2017 г.						

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО	тенге	394461639,00	27992143,00	27992143,00	0,00	301154490,11	394 461 639,00		65 315 005,89	394 461 639,00
	Итого:		394461639,00	27992143,00	27992143,00	0,00		394 461 639,00		65 315 005,89	394 461 639,00

Заказчик:

Председатель ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
И.А. Абишев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
С.С. Сарсекеев

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
В.Ю. Крылов

ТОО "УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ЖШС

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №3

о приемке выполненных работ на декабрь месяц 2017 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
		I.СНЯТИЕ ПСП					
1	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**23095,4556**		**14,99**	**346277**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	68,132	1097,70	74788
		Итого оплата труда:				**3,24**	**74788**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	68,132	5082,48	346277
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00295	68,132	1097,70	74789
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**346277**
		НР первого уровня	%	59,1		1,91	44200
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	16556
		Накладные расходы	%	--		2,63	60756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	32563
		Сметная стоимость:				**19,03**	**439596**
2	**Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**23095,4556**		**13,47**	**311063**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	61,203	1097,70	67182
		Итого оплата труда:				**2,91**	**67182**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	61,203	5082,48	311063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	61,203	1097,70	67183
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**311063**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	39705
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	14873
		Накладные расходы	%	--		2,36	54577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	29251
		Сметная стоимость:				**17,10**	**394891**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**657340**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**657340**
		Всего заработная плата -	Тенге				**141971**
		Накладные расходы -	Тенге				**115333**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83905**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61814**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**834488**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141971**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**834488**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141971**

РАЗДЕЛ 2.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С. ЖАНГАЛА

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**29477,4270**		**109,16**	**3217613**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	234,64	663,14	155599
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	495,516	1097,70	543927
		Итого оплата труда:				**23,73**	**699527**
3. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	495,516	6179,45	3062014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01681	495,516	1097,70	543928
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**3062014**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	413420
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	153956
		Накладные расходы	%	--		19,25	567376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	302799
		Сметная стоимость:				**138,68**	**4087788**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**940,7690**		**1316,98**	**1238971**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1738,541	712,65	1238971
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1238971**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	732232
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	83579
		Накладные расходы	%	--		867,17	815811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	164383
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**2219165**
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**19244,6739**		**18,58**	**357505**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	132,981	942,45	125328
		Итого оплата труда:				**6,51**	**125328**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	132,981	2688,40	357505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	132,981	942,45	125328
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**357505**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	74069
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	18299
		Накладные расходы	%	--		4,80	92367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	35990
		Сметная стоимость:				**25,25**	**485863**
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**5865,3271**		**573,36**	**3362921**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	5190,815	647,86	3362921
		Итого оплата труда:				**573,36**	**3362921**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1987486
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	226857
		Накладные расходы	%	--		377,53	2214344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	446181
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**6023446**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**48,0000**		**1316,98**	**63215**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	88,704	712,65	63215
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**63215**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	37360
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	4264
		Накладные расходы	%	--		867,17	41624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	8387
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**113226**
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**36,0000**		**573,36**	**20641**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	31,86	647,86	20641
		Итого оплата труда:				**573,36**	**20641**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	12199
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	1392
		Накладные расходы	%	--		377,53	13591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	2739
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**36970**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
9	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,7700**		**426472,68**	**1607802**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	1153,62	781,10	901093
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	239,018	739,21	176685
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**1077777**
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	205,465	2251,09	462520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	205,465	724,87	148935
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	2,337	2835,32	6627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	2,337	942,45	2203

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	131,95	128,85	17002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	15,306	1159,96	17755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,06	15,306	818,38	12526
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	15,909	1755,85	27935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,22	15,909	818,38	13020
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**531838**
9. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	12,931	215,22	2783
9. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	640,9	268,51	172088
		Итого материалов:				**46384,90**	**174871**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	669300
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	96549
		Накладные расходы	%	--		203142,89	765849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	189892
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**2563543**
10	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 315X15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**5462,3739**		**8582,27**	**46879568**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	1987694
		Накладные расходы	%	--		363,89	1987694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	3909381
		Сметная стоимость:				**9661,85**	**52776642**
11	**Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,2300**		**389818,28**	**479476**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	296	364,08	781,10	284383
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	69,483	737,78	51263

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**272882,92**	**335646**
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	60,639	2251,09	136504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	49,3	60,639	724,87	43955
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,5658	2835,32	1604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,46	0,5658	942,45	533
11. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	43,05	128,85	5547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	4,994	1159,96	5793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,06	4,994	818,38	4087
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	3,284	1755,85	5766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,67	3,284	818,38	2688
		Итого эксплуатация машин:				**126190,29**	**155214**
11. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	4,219	215,22	908
11. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	145,14	268,51	38972
		Итого материалов:				**32422,38**	**39880**
		НР первого уровня	%	62,1		169460,29	208436
		НР второго уровня	%	4,24		23713,41	29167
		Накладные расходы	%	--		193173,70	237604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46639,36	57366
		Сметная стоимость:				**629631,34**	**774447**
12	**С123-010501-1017 23-010501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 250X9,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**6002,0260**		**4405,37**	**26441145**
		НР второго уровня	%	4,24		186,79	1121105
		Накладные расходы	%	--		186,79	1121105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,37	2204980
		Сметная стоимость:				**4959,53**	**29767230**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**2,0000**		**8722,82**	**17446**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	10,58	781,10	8264
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	2,44	1015,28	2477
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**10741**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,24	3080,63	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,24	1097,70	263
13. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	1,48	3858,47	5711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,74	1,48	1097,70	1625
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,72	1755,85	1264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,36	0,72	818,38	589
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**7714**
13. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0066	183775,12	1213
13. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,6	424,32	255
		Итого материалов:				**733,75**	**1468**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	6670
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	1023
		Накладные расходы	%	--		3846,44	7693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	2011
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**27150**
14	51-010102-2301 51-010102-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 300, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2,0000**		**255635,00**	**511270**
		НР второго уровня	%	4,24		10838,92	21678
		Накладные расходы	%	--		10838,92	21678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21317,91	42636
		Сметная стоимость:				**287791,84**	**575584**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**2,0000**		**6505,34**	**13011**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	3,86	7,72	781,10	6030
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	1,78	1016,10	1809
		Итого оплата труда:				**3919,38**	**7839**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,18	3080,63	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,09	0,18	1097,70	198
15. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,54	1,08	3858,47	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,54	1,08	1097,70	1186
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,52	1755,85	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,26	0,52	818,38	426
		Итого эксплуатация машин:				**2817,35**	**5635**
15. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	0,0064	183775,12	1176
15. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	424,32	170
		Итого материалов:				**672,94**	**1346**
		НР первого уровня	%	62,1		2433,93	4868
		НР второго уровня	%	4,24		379,03	758
		Накладные расходы	%	--		2812,96	5626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,46	1491
		Сметная стоимость:				**10063,76**	**20128**
16	С123-040102-2007 23-040102-2007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 250, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2,0000**		**200419,32**	**400839**
		НР второго уровня	%	4,24		8497,78	16996
		Накладные расходы	%	--		8497,78	16996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16713,37	33427
		Сметная стоимость:				**225630,47**	**451261**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**4,0000**		**7104,02**	**28416**
		НР второго уровня	%	4,24		301,21	1205
		Накладные расходы	%	--		301,21	1205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,42	2370
		Сметная стоимость:				**7997,65**	**31991**
18	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**6,0000**		**5863,77**	**35183**
		НР второго уровня	%	4,24		248,62	1492
		Накладные расходы	%	--		248,62	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,99	2934
		Сметная стоимость:				**6601,39**	**39608**
19	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**10,0000**		**828,41**	**8284**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	4,14	771,93	3196
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	726,25	1641
		Итого оплата труда:				**483,71**	**4837**
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	2251,09	5042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,224	2,24	724,87	1624
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2835,32	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,01	942,45	9
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**5088**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	3004
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		348,25	3482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	941
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**12708**
20	**С123-020302-8019 23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**9568,64**	**38275**
		НР второго уровня	%	4,24		405,71	1623
		Накладные расходы	%	--		405,71	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,95	3192
		Сметная стоимость:				**10772,30**	**43089**
21	**С123-020302-8017 23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**6329,17**	**37975**
		НР второго уровня	%	4,24		268,36	1610
		Накладные расходы	%	--		268,36	1610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,80	3167
		Сметная стоимость:				**7125,33**	**42752**
22	**Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**1,0000**		**8722,82**	**8723**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	5,29	781,10	4132
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,22	1015,28	1239
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**5371**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3080,63	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	1097,70	132
22. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	0,74	3858,47	2855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	0,74	1097,70	812
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	1755,85	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	818,38	295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**3857**
22. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0033	183775,12	606
22. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,3	424,32	127
		Итого материалов:				**733,75**	**734**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	3335
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	511
		Накладные расходы	%	--		3846,44	3846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	1006
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**13575**
23	**51-011001-2001 51-011001-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 300, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**1,0000**		**1278424,00**	**1278424**
		НР второго уровня	%	4,24		54205,18	54205
		Накладные расходы	%	--		54205,18	54205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106610,33	106610
		Сметная стоимость:				**1439239,51**	**1439240**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
24	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**11,3813**		**17611,01**	**200436**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	71,702	855,67	61353
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	30,866	954,33	29456
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**90810**
24. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	15,023	5906,46	88735
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,32	15,023	1097,70	16491

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	15,843	2635,77	41758
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,392	15,843	818,38	12966
24. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	15,843	542,22	8590
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**139083**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	38867
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	10146
		Накладные расходы	%	--		4306,46	49013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	19956
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**269405**
25	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0002**		**518768,76**	**118**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	5
		Накладные расходы	%	--		21995,80	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	10
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**133**
26	**Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**1186655,22**	**949**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	662	0,5296	880,72	466
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,155472	939,04	146
		Итого оплата труда:				**765529,92**	**612**
26. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,091856	3063,81	281
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	114,82	0,091856	942,45	87
26. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00132	3739,01	5
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,65	0,00132	1097,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,02504	3858,47	97
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,02504	1097,70	27
26. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,0528	23,38	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,034	128,85	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,01968	166,97	3
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,036848	1159,96	43
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	46,06	0,036848	818,38	30
26.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000408	1755,85	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,000408	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**544176,05**	**435**
26.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,056	364,91	20
26.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,000192	24435,92	5
26.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,000112	200244,36	22
		Итого материалов:				**59442,53**	**48**
		НР первого уровня	%	62,1		475394,08	380
		НР второго уровня	%	4,24		70470,89	56
		Накладные расходы	%	--		545864,97	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138601,62	111
		Сметная стоимость:				**1871121,81**	**1497**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,8032**		**14232,39**	**11431**
		НР второго уровня	%	4,24		603,45	485
		Накладные расходы	%	--		603,45	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1186,87	953
		Сметная стоимость:				**16022,71**	**12869**
28	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**897827,94**	**718**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	504	0,4032	880,72	355
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,116264	930,66	108
		Итого оплата труда:				**579135,73**	**463**
28. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	0,074328	3063,81	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,074328	942,45	70
28. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00132	3739,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00132	1097,70	1
28. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,0124	3858,47	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,0124	1097,70	14
28. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,0396	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,028	128,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,01392	166,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28.9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,02784	1159,96	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	34,8	0,02784	818,38	23
28.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,000376	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,000376	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**400398,43**	**320**
28.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,048	364,91	18
28.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000184	24435,92	4
28.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000104	200244,36	21
		Итого материалов:				**53546,63**	**43**
		НР первого уровня	%	62,1		359643,29	288
		НР второго уровня	%	4,24		53316,78	43
		Накладные расходы	%	--		412960,07	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104863,04	84
		Сметная стоимость:				**1415651,05**	**1133**
29	**С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,8032**		**10732,99**	**8621**
		НР второго уровня	%	4,24		455,08	366
		Накладные расходы	%	--		455,08	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		895,05	719
		Сметная стоимость:				**12083,11**	**9705**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-3 ШТ.					
30	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**4,4520**		**24968,32**	**111159**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	39,445	743,82	29340
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	9,875	994,69	9822
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**39162**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,1113	3362,02	374
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1113	818,38	91
30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	6,233	3080,63	19201
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,4	6,233	1097,70	6842
30. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,142464	190,98	27
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,071232	1159,96	83
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,071232	818,38	58
30. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,459	1755,85	6074
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,459	818,38	2831
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**25759**
30. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,592116	16227,47	9609
30. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,04452	14467,33	644
30.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,017808	24435,92	435
30.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00049	17400,00	9
30.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,35616	196,54	70
30.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00138	93,00	0
30.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,53424	905,42	484

1	2	3	4	5	6	7	8
30.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,284928	157268,52	44810
		Итого материалов:				**12592,17**	**56060**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	24320
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	5744
		Накладные расходы	%	--		6752,87	30064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	11298
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**152521**
31	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15**	**ШТ.**	**3,0000**		**15946,81**	**47840**
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	2028
		Накладные расходы	%	--		676,14	2028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	3990
		Сметная стоимость:				**17952,79**	**53858**
32	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**9,0000**		**12274,82**	**110473**
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	4684
		Накладные расходы	%	--		520,45	4684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,62	9213
		Сметная стоимость:				**13818,89**	**124370**
33	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**3,0000**		**15402,41**	**46207**
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	1959
		Накладные расходы	%	--		653,06	1959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	3853
		Сметная стоимость:				**17339,91**	**52020**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**3,0000**		**2708,80**	**8126**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	345
		Накладные расходы	%	--		114,85	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	678
		Сметная стоимость:				**3049,55**	**9149**
35	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**3,0000**		**8295,92**	**24888**
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	1055
		Накладные расходы	%	--		351,75	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	2075
		Сметная стоимость:				**9339,48**	**28018**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 2000 ММ.-1 ШТ.					
36	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**2,2400**		**24968,32**	**55929**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	19,846	743,82	14762
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,968	994,69	4942
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**19704**
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,056	3362,02	188
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,056	818,38	46
36. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,136	3080,63	9661
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,4	3,136	1097,70	3442
36. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,07168	190,98	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,03584	1159,96	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,016	0,03584	818,38	29
36. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,74	1755,85	3056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,777	1,74	818,38	1424
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**12960**
36. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,29792	16227,47	4834
36. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0224	14467,33	324
36.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00896	24435,92	219
36.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000246	17400,00	4
36.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1792	196,54	35
36.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000694	93,00	0
36.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2688	905,42	243
36.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,14336	157268,52	22546
		Итого материалов:				**12592,17**	**28206**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	12236
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	2890
		Накладные расходы	%	--		6752,87	15126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	5684
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**76740**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20**	**ШТ.**	**1,0000**		**22315,77**	**22316**
		НР второго уровня	%	4,24		946,19	946
		Накладные расходы	%	--		946,19	946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,96	1861
		Сметная стоимость:				**25122,92**	**25123**
38	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**ШТ.**	**3,0000**		**16379,41**	**49138**
		НР второго уровня	%	4,24		694,49	2083
		Накладные расходы	%	--		694,49	2083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1365,91	4098
		Сметная стоимость:				**18439,81**	**55319**
39	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**ШТ.**	**1,0000**		**25047,19**	**25047**
		НР второго уровня	%	4,24		1062,00	1062
		Накладные расходы	%	--		1062,00	1062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,74	2089
		Сметная стоимость:				**28197,93**	**28198**
40	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**1,0000**		**2708,80**	**2709**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	115
		Накладные расходы	%	--		114,85	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	226
		Сметная стоимость:				**3049,55**	**3050**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**СI21-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**1,0000**		**8295,92**	**8296**
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	352
		Накладные расходы	%	--		351,75	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	692
		Сметная стоимость:				**9339,48**	**9339**
42	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**48,0000**		**720,94**	**34605**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	10,176	809,22	8235
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,096	818,38	79
		Итого оплата труда:				**173,19**	**8313**
42. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,936	478,19	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,096	1755,85	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,096	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**616**
42. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	115,2	212,16	24441
42. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00768	94311,94	724
42. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01152	51147,90	589
		Итого материалов:				**536,55**	**25754**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4223
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	1646
		Накладные расходы	%	--		122,28	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3238
		Сметная стоимость:				**910,68**	**43713**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**5,3684**		**547,44**	**2939**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	125
		Накладные расходы	%	--		23,21	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	245
		Сметная стоимость:				**616,30**	**3309**
44	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,2000**		**19744,36**	**43438**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	2,97	663,14	1970
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	818,38	326
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2296**
44. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	11,79	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3552,10	1407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	818,38	324
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1424**
44. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	16227,47	36414
44. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6598,38	3629
44. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**40044**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1114
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	1889
		Накладные расходы	%	--		1364,77	3003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	3715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				22797,86	50155
45	E11-220601-0210 11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0004**		**3719836,04**	**1488**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	274	0,1096	790,27	87
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,297	0,034519	1036,90	36
		Итого оплата труда:				306015,45	122
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5	0,0002	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0002	818,38	0
45. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	52,22	0,020888	3858,47	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,22	0,020888	1097,70	23
45. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	67,74	0,027096	811,44	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0.01 чел	чел-ч	0,6774	0,000271	1098,00	0
45. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,002528	4395,15	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,005056	942,45	5
45. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	10,13	0,004052	3351,70	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,26	0,008104	942,45	8
45. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,000676	10130,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				336987,35	135
45. 9	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710	0,684	266,81	182
45.10	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	3,48	250,77	873
45.11	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	159	0,0636	2778,53	177

1	2	3	4	5	6	7	8
45.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0001	6598,38	1
45.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,000088	365439,27	32
45.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00012	14279,15	2
45.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00048	211,97	0
		Итого материалов:				**3166314,71**	**1267**
		НР первого уровня	%	62,1		190035,60	76
		НР второго уровня	%	4,24		165778,56	66
		Накладные расходы	%	--		355814,15	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326052,02	130
		Сметная стоимость:				**4401702,21**	**1761**
46	**Е11-220601-0208 11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**2740040,63**	**2192**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	263	0,2104	799,44	168
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,32	0,017056	1092,73	19
		Итого оплата труда:				**233550,06**	**187**
46.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,38	0,000304	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,38	0,000304	818,38	0
46.4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	20,3	0,01624	3858,47	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	20,3	0,01624	1097,70	18
46.5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	64,03	0,051224	811,44	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,6403	0,0005122	1098,00	1
46.6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	44,23	0,035384	38,81	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133277,58**	**107**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	1,04	266,81	277
46. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	5,264	250,77	1320
46. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,096	2778,53	267
46.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000248	6598,38	2
46.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000132	365439,27	48
46.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0002	14279,15	3
46.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00096	211,97	0
		Итого материалов:				**2396510,33**	**1917**
		НР первого уровня	%	62,1		145034,59	116
		НР второго уровня	%	4,24		122327,19	98
		Накладные расходы	%	--		267361,78	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240592,19	192
		Сметная стоимость:				**3247994,60**	**2598**
47	**Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0020**		**256764,17**	**514**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,1508	843,44	127
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,02518	931,97	23
		Итого оплата труда:				**75328,90**	**151**
47. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,01024	3858,47	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,01024	1097,70	11
47. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,02704	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,0131	478,19	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,01352	1159,96	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,76	0,01352	818,38	11
47. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00142	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00142	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**65**
47. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,17	266,81	45
47. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,86	250,77	216
47.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0156	2778,53	43
47.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00016	6598,38	1
47.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000044	365439,27	16
47.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	211,97	0
		Итого материалов:				**160877,20**	**322**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	94
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	26
		Накладные расходы	%	--		59649,49	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	51
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**683**
48	**Е11-220601-0507 11-220601-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0020**		**228197,37**	**456**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,3	0,1506	843,44	127
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,43	0,02486	933,44	23
		Итого оплата труда:				**75113,61**	**150**
48. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,01024	3858,47	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,01024	1097,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,42	0,02684	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,57	0,01314	478,19	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,71	0,01342	1159,96	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,71	0,01342	818,38	11
48. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,0012	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,0012	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32047,68**	**64**
48. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	72	0,144	266,81	38
48. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	350	0,7	250,77	176
48.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	6,5	0,013	2778,53	36
48.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00016	6598,38	1
48.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,019	0,000038	365439,27	14
48.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	211,97	0
		Итого материалов:				**132638,66**	**265**
		НР первого уровня	%	62,1		46645,55	93
		НР второго уровня	%	4,24		11653,34	23
		Накладные расходы	%	--		58298,89	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22919,70	46
		Сметная стоимость:				**309415,97**	**619**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**86866737**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1789694**
Накладные расходы -			Тенге				**75883**
Сметная прибыль -			Тенге				**149246**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2014823**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**200436**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				90810
		Накладные расходы -	Тенге				49013
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38867
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				10146
		Сметная прибыль -	Тенге				19956
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				269405
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				90810
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10995154
	Материалы -		Тенге				372224
	Всего заработная плата -		Тенге				7023974
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3057
	Местные материалы -		Тенге				345041
		Накладные расходы -	Тенге				4839394
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4195318
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				644076
		Сметная прибыль -	Тенге				1266764
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17101313
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9864
		Сметная заработная плата -	Тенге				7023974
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				73881452
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				73881452
		Накладные расходы -	Тенге				3132574
		Сметная прибыль -	Тенге				6161122
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				83175148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102560689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9967
		Сметная заработная плата -	Тенге				7114784
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				87524077
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6165435
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4967174
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1091320
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				74601774
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1789694
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4318090
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				91842167
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3894108
	ИТОГО:		Тенге				95736274
	Сметная прибыль		Тенге				7658902
	ИТОГО по акту:		Тенге				103395176

1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно-монтажные работы		101605482				
	Стоимость оборудования -		1789694				
	ИТОГО со стоимостью оборудования -		103395176				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		101605482X 2,6 %	2641742,63	104247224,63		
	Итого с зимними удорожаниями		104247224,63X 2,07 %	2157917,65	106405142,28		
	Итого в текущих ценах на 2017 г., К=1			108194836,28	108194836,28		
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	12 983 380,35			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				121 178 216,63		
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				93 307 148,89		

Заказчик:

Руководитель Управления развития групповых водопроводов КВР МСХРК

С.С. Сарсекеев С.

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

Е.Е. Туйгужин

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

В.Ю. Крылов