Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2017 г. **544 461 639 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 544 461 639,00 тенге, в т.ч. НДС
а) за отчетный месяц 150 000 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	25.08.2017 г.	20/1					

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО**	**тенге**	**544461639,00**				**394461639,00**	**544 461 639,00**		**150 000 000,00**	**544 461 639,00**
	Итого:		**544461639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**544 461 639,00**		**150 000 000,00**	**544 461 639,00**

Заказчик:

Председатель ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
_____ И.А. Абишев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
_____ С.С. Сарсекеев

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
_____ В.Ю. Крылов

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №4

о приемке выполненных работ на декабрь месяц 2017 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
		I.СНЯТИЕ ПСП					
1	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**43904,9324**		**14,99**	**658281**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	129,52	1097,70	142174
		Итого оплата труда:				**3,24**	**142174**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	129,52	5082,48	658281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	129,52	1097,70	142174
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**658281**
		НР первого уровня	%	59,1		1,91	84025
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	31474
		Накладные расходы	%	--		2,63	115498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	61902
		Сметная стоимость:				**19,03**	**835681**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**43904,9324**		**13,47**	**591337**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	116,348	1097,70	127715
		Итого оплата труда:				**2,91**	**127715**
2. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	116,348	5082,48	591337
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	116,348	1097,70	127715
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**591337**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	75480
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	28273
		Накладные расходы	%	--		2,36	103753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	55607
		Сметная стоимость:				**17,10**	**750697**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1249617**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1249617**
Всего заработная плата -			Тенге				**269889**
		Накладные расходы -	Тенге				**219251**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159504**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117509**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1586378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269889**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1586378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269889**

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**56037,1903**		**109,16**	**6116748**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	446,056	663,14	295798
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	941,985	1097,70	1034017
		Итого оплата труда:				**23,73**	**1329815**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	941,985	6179,45	5820950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	941,985	1097,70	1034017
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**5820950**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	785920
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	292673
		Накладные расходы	%	--		19,25	1078594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	575627
		Сметная стоимость:				**138,68**	**7770969**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1788,4211**		**1316,98**	**2355310**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	3305,002	712,65	2355310
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**2355310**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1391988
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	158885
		Накладные расходы	%	--		867,17	1550874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	312495
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**4218678**
5	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**36584,5178**		**18,58**	**679625**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	252,799	942,45	238250
		Итого оплата труда:				**6,51**	**238250**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	252,799	2688,40	679625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	252,799	942,45	238250
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**679625**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	140806
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	34786
		Накладные расходы	%	--		4,80	175592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	68417
		Сметная стоимость:				**25,25**	**923635**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**11150,1066**		**573,36**	**6392982**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	9867,844	647,86	6392982
		Итого оплата труда:				**573,36**	**6392982**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	3778252
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	431260
		Накладные расходы	%	--		377,53	4209512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	848200
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**11450694**
7	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**48,0000**		**1316,98**	**63215**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	88,704	712,65	63215
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**63215**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	37360
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	4264
		Накладные расходы	%	--		867,17	41624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	8387
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**113226**
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**36,0000**		**573,36**	**20641**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	31,86	647,86	20641
		Итого оплата труда:				**573,36**	**20641**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	12199
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	1392
		Накладные расходы	%	--		377,53	13591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	2739
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**36970**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15628520**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15628520**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**10400212**
		Накладные расходы -	Тенге				**7069787**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6146525**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**923262**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1815865**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24514172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10400212**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**24514172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10400212**
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1					
9	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**9,3150**		**426472,68**	**3972593**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	2850,39	781,10	2226440
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	590,571	739,21	436556
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**2662996**
9.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	507,668	2251,09	1142805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	507,668	724,87	367993
9.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	5,775	2835,32	16375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	5,775	942,45	5443
9.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	326,025	128,85	42008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
9.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	37,819	1159,96	43868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	37,819	818,38	30950

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	39,309	1755,85	69021
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	39,309	818,38	32170
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**1314078**
9. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	31,95	215,22	6876
9. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1583,55	268,51	425199
		Итого материалов:				**46384,90**	**432075**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	1653720
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	238556
		Накладные расходы	%	--		203142,89	1892276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	469190
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**6334059**
10	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**13444,8503**		**8582,27**	**115387336**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	4892423
		Накладные расходы	%	--		363,89	4892423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	9622381
		Сметная стоимость:				**9661,85**	**129902139**
11	**Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**4,0000**		**8722,82**	**34891**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	21,16	781,10	16528
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	4,88	1015,28	4955
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**21483**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,48	3080,63	1479
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,48	1097,70	527

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	2,96	3858,47	11421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,74	2,96	1097,70	3249
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,44	1755,85	2528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,36	1,44	818,38	1178
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**15428**
11. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0132	183775,12	2426
11. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	1,2	424,32	509
		Итого материалов:				**733,75**	**2935**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	13341
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	2045
		Накладные расходы	%	--		3846,44	15386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	4022
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**54299**
12	**51-010102-2301 51-010102-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 300, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**4,0000**		**255635,00**	**1022540**
		НР второго уровня	%	4,24		10838,92	43356
		Накладные расходы	%	--		10838,92	43356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21317,91	85272
		Сметная стоимость:				**287791,84**	**1151167**
13	**С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**8,0000**		**7104,02**	**56832**
		НР второго уровня	%	4,24		301,21	2410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		301,21	2410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,42	4739
		Сметная стоимость:				**7997,65**	**63981**
14	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**8,0000**		**828,41**	**6627**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	3,312	771,93	2557
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808	726,25	1313
		Итого оплата труда:				**483,71**	**3870**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	2251,09	4034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,792	724,87	1299
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	2835,32	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	942,45	8
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**4071**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	2403
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	383
		Накладные расходы	%	--		348,25	2786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	753
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**10166**
15	**С123-020302-8019 23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**8,0000**		**9568,64**	**76549**
		НР второго уровня	%	4,24		405,71	3246
		Накладные расходы	%	--		405,71	3246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,95	6384
		Сметная стоимость:				**10772,30**	**86178**
		ФУТЛЯР ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДИАМ.250 ММ. - 50 М.					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**98,48**	**689**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,04319	663,14	29
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого оплата труда:				**18,38**	**129**
16. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,09114	7249,37	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**661**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	76
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	32
		Накладные расходы	%	--		15,50	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	64
		Сметная стоимость:				**123,10**	**862**
17	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**18,58**	**130**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого оплата труда:				**6,51**	**46**
17. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,04837	2688,40	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**130**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	27
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		4,80	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	13
		Сметная стоимость:				**25,25**	**177**
18	**Е11-221401-0218 11-221401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М**	**М ПРОДАВЛИВАНИЯ**	**50,0000**		**10138,21**	**506910**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,12	156	830,61	129575

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,677	183,845	951,59	174944
		Итого оплата труда:				**6090,39**	**304520**
18. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,251	12,55	439,86	5520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,038	1,9	3080,63	5853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,038	1,9	1097,70	2086
18. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,868	43,4	876,59	38044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,868	43,4	724,87	31459
18. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,869	43,45	2626,60	114126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,869	43,45	1463,19	63576
18. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,902	95,095	2223,33	211428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,902	95,095	818,38	77824
18. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,013	0,65	17,05	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7499,64**	**374982**
18. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0037	0,185	4812,69	890
18.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0123	0,615	180,96	111
18.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000135	0,00675	200244,36	1352
		Итого материалов:				**47,07**	**2353**
		НР первого уровня	%	62,1		3782,13	189107
		НР второго уровня	%	4,24		590,22	29511
		Накладные расходы	%	--		4372,36	218618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,84	58042

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15671,41**	**783570**
19	**Е11-221401-0304 11-221401-0304 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ФУТЛЯРА**	**М ТРУБЫ**	**50,0000**		**1129,72**	**56486**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,907	45,35	818,38	37114
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,135	818,38	110
		Итого оплата труда:				**744,48**	**37224**
19. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	16,8	38,81	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,135	1755,85	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,135	818,38	110
		Итого эксплуатация машин:				**17,78**	**889**
19. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00109	0,0545	228,09	12
19. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000086	0,0043	168399,16	724
19. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	30,05	590,58	17747
		Итого материалов:				**369,67**	**18483**
		НР первого уровня	%	62,1		462,32	23116
		НР второго уровня	%	4,24		67,50	3375
		Накладные расходы	%	--		529,82	26491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,76	6638
		Сметная стоимость:				**1792,31**	**89615**
20	**С123-010501-1520 23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 250Х22,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**50,2000**		**9795,78**	**491748**
		НР второго уровня	%	4,24		415,34	20850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		415,34	20850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,89	41008
		Сметная стоимость:				**11028,01**	**553606**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
21	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**13,3100**		**17611,01**	**234403**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	83,853	855,67	71750
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	36,097	954,33	34448
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**106199**
21. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	17,569	5906,46	103772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,32	17,569	1097,70	19285
21. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	18,528	2635,77	48834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,392	18,528	818,38	15163
21. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	18,528	542,22	10046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**162652**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	45453
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	11866
		Накладные расходы	%	--		4306,46	57319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	23338
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**315059**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0003**		**518768,76**	**138**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	6
		Накладные расходы	%	--		21995,80	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	12
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**155**
23	**Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0020**		**1186655,22**	**2373**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	662	1,324	880,72	1166
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,38868	939,04	365
		Итого оплата труда:				**765529,92**	**1531**
23. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,22964	3063,81	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	0,22964	942,45	216
23. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0033	3739,01	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0033	1097,70	4
23. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,0626	3858,47	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,0626	1097,70	69
23. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,132	23,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,085	128,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,0492	166,97	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,09212	1159,96	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	0,09212	818,38	75
23.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00102	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00102	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**544176,05**	**1088**
23.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,14	364,91	51
23.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,00048	24435,92	12
23.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00028	200244,36	56
		Итого материалов:				**59442,53**	**119**
		НР первого уровня	%	62,1		475394,08	951
		НР второго уровня	%	4,24		70470,89	141
		Накладные расходы	%	--		545864,97	1092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138601,62	277
		Сметная стоимость:				**1871121,81**	**3742**
24	**С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,6064**		**14232,39**	**22863**
		НР второго уровня	%	4,24		603,45	969
		Накладные расходы	%	--		603,45	969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1186,87	1907
		Сметная стоимость:				**16022,71**	**25739**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				121873109
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				1022540
		Накладные расходы -	Тенге				43356
		Сметная прибыль -	Тенге				85272
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				1151167
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				234403
		Всего заработная плата -	Тенге				106199
		Накладные расходы -	Тенге				57319
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45453
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11866
		Сметная прибыль -	Тенге				23338
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				315059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				106199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4580839
		Материалы -	Тенге				455966
		Всего заработная плата -	Тенге				3031797
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				138
		Накладные расходы -	Тенге				2156796
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1882741
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				274055
		Сметная прибыль -	Тенге				539011
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7276646
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3859
		Сметная заработная плата -	Тенге				3031797
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				116035328
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				116035328
		Накладные расходы -	Тенге				4919898
		Сметная прибыль -	Тенге				9676418
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				130631644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139374517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3979
		Сметная заработная плата -	Тенге				3137996

РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-4 ШТ.

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,9360**		**24968,32**	**148212**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	52,593	743,82	39120
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	13,166	994,69	13096
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**52216**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,1484	3362,02	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1484	818,38	121
25. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,31	3080,63	25601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	8,31	1097,70	9122
25. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,189952	190,98	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,094976	1159,96	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,094976	818,38	78
25. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,612	1755,85	8098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	4,612	818,38	3774
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**34345**
25. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,789488	16227,47	12811
25. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,05936	14467,33	859
25.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,023744	24435,92	580

1	2	3	4	5	6	7	8
25.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000653	17400,00	11
25.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,47488	196,54	93
25.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00184	93,00	0
25.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,71232	905,42	645
25.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,379904	157268,52	59747
		Итого материалов:				**12592,17**	74747
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	32426
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	7659
		Накладные расходы	%	--		6752,87	40085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	15064
		Сметная стоимость:				**34258,88**	203361
26	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15**	**ШТ.**	**4,0000**		**15946,81**	**63787**
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	2705
		Накладные расходы	%	--		676,14	2705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	5319
		Сметная стоимость:				**17952,79**	71811
27	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**12,0000**		**12274,82**	**147298**
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	6245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		520,45	6245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,62	12283
		Сметная стоимость:				**13818,89**	**165827**
28	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**4,0000**		**15402,41**	**61610**
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	2612
		Накладные расходы	%	--		653,06	2612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	5138
		Сметная стоимость:				**17339,91**	**69360**
29	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**4,0000**		**2708,80**	**10835**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	459
		Накладные расходы	%	--		114,85	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	904
		Сметная стоимость:				**3049,55**	**12198**
30	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**4,0000**		**8295,92**	**33184**
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	1407
		Накладные расходы	%	--		351,75	1407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	2767
		Сметная стоимость:				**9339,48**	**37358**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**48,0000**		**720,94**	**34605**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	10,176	809,22	8235
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,096	818,38	79
		Итого оплата труда:				**173,19**	**8313**
31. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,936	478,19	448
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,096	1755,85	169
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,096	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**616**
31. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	115,2	212,16	24441
31. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00768	94311,94	724
31. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01152	51147,90	589
		Итого материалов:				**536,55**	**25754**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4223
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	1646
		Накладные расходы	%	--		122,28	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3238
		Сметная стоимость:				**910,68**	**43713**
32	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,2000**		**19744,36**	**43438**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	2,97	663,14	1970
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	818,38	326
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2296**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	11,79	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3552,10	1407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	818,38	324
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1424**
32. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	16227,47	36414
32. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6598,38	3629
32. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**40044**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1114
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	1889
		Накладные расходы	%	--		1364,77	3003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	3715
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**50155**
33	**Е11-220601-0210 11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**3719836,04**	**2976**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	274	0,2192	790,27	173
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,297	0,069038	1036,90	72
		Итого оплата труда:				**306015,45**	**245**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5	0,0004	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,5	0,0004	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	52,22	0,041776	3858,47	161
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,22	0,041776	1097,70	46
33. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	67,74	0,054192	811,44	44
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,6774	0,0005419	1098,00	1
33. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,005056	4395,15	22
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,010112	942,45	10
33. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	10,13	0,008104	3351,70	27
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,26	0,016208	942,45	15
33. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,001352	10130,19	14
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**336987,35**	**270**
33. 9	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710	1,368	266,81	365
33.10	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	6,96	250,77	1745
33.11	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	159	0,1272	2778,53	353
33.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0002	6598,38	1
33.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,000176	365439,27	64
33.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00024	14279,15	3
33.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00096	211,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3166314,71**	**2533**
		НР первого уровня	%	62,1		190035,60	152
		НР второго уровня	%	4,24		165778,56	133
		Накладные расходы	%	--		355814,15	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326052,02	261
		Сметная стоимость:				**4401702,21**	**3521**
34	**Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0040**		**256764,17**	**1027**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,3016	843,44	254
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,05036	931,97	47
		Итого оплата труда:				**75328,90**	**301**
34. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,02048	3858,47	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,02048	1097,70	22
34. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,05408	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,0262	478,19	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,02704	1159,96	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	6,76	0,02704	818,38	22
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00284	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00284	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**129**
34. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,34	266,81	91

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	1,72	250,77	431
34.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0312	2778,53	87
34.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00032	6598,38	2
34.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000088	365439,27	32
34.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0024	211,97	1
		Итого материалов:				**160877,20**	**644**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	187
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	51
		Накладные расходы	%	--		59649,49	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	101
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**1367**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**547023**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**547023**
Материалы -	Тенге	**143774**
Всего заработная плата -	Тенге	**63371**
Местные материалы -	Тенге	**316714**
Накладные расходы -	Тенге	**62911**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**38102**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**24809**
Сметная прибыль -	Тенге	**48795**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**658729**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**80**
Сметная заработная плата -	Тенге	**63371**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**658729**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**80**
Сметная заработная плата -	Тенге	**63371**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**139298269**
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11662854
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9660955
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2208614
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				116951919
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1022540
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8272325
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				147570595
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6256993
	ИТОГО:		Тенге				153827588
	Сметная прибыль		Тенге				12306207
	ИТОГО по акту:		Тенге				166133796

	Строительно-монтажные работы	165111256				
	Стоимость оборудования -	1022540				
	ИТОГО со стоимостью оборудования -	166133796				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**165111256X 2,6 %**	**4292893,01**	**169404149,01**		
	Итого с зимними удорожаниями	**169404149,01X 2,07 %**	**3506665,88**	**172910814,89**		
	Итого в текущих ценах на 2017 г., К=1		**173933354,89**	**173933354,89**		
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**20 872 002,59**			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**194 805 357,48**		
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357			**150 000 000,00**		

Заказчик:

Руководитель Управления развития групповых водопроводов КВР МСХРК

С.С. Сарсекеев С.

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

Е.Е. Туйгужин

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

В.Ю. Крылов