Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2018 г. **1 147 279 542,6 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **393 943 159,00 тенге, в т.ч. НДС**

а) за отчетный месяц **393 943 159,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	25.08.2017 г.	20/1					

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО**	**тенге**	**1147279542,60**					**393 943 159,00**		**393 943 159,00**	**393 943 159,00**
	Итого:		**1147279542,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**393 943 159,00**		**393 943 159,00**	**393 943 159,00**

Заказчик:

Председатель РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

И.А. Абишев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

С.С. Сарсекеев

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

В.Ю. Крылов

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО
Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №5

о приемке выполненных работ на февраль месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
		I.СНЯТИЕ ПСП					
1	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**141627,9324**		**14,99**	**2123472**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	417,802	1097,70	458622
		Итого оплата труда:				**3,24**	**458622**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	417,802	5082,48	2123472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	417,802	1097,70	458621
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**2123472**
		НР первого уровня	%	59,1		1,91	271045
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	101528
		Накладные расходы	%	--		2,63	372573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	199684
		Сметная стоимость:				**19,03**	**2695729**
2	**Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**141627,9324**		**13,47**	**1907526**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	375,314	1097,70	411982
		Итого оплата труда:				**2,91**	**411982**
2. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	375,314	5082,48	1907526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	375,314	1097,70	411982
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**1907526**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	243481
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	91203
		Накладные расходы	%	--		2,36	334684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	179377
		Сметная стоимость:				**17,10**	**2421587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**4030998**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4030998**
Всего заработная плата -			Тенге				**870604**
Накладные расходы -			Тенге				**707257**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**514527**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**192730**
Сметная прибыль -			Тенге				**379060**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5117316**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				793
		Сметная заработная плата -	Тенге				870604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5117316
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				793
		Сметная заработная плата -	Тенге				870604
		РАЗДЕЛ 2.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С.ЖАНГАЛА					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**108308,4888**		**109,16**	**11822429**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	862,136	663,14	571717
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	1820,666	1097,70	1998545
		Итого оплата труда:				**23,73**	**2570261**
3. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	1820,666	6179,45	11250713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	1820,666	1097,70	1998545
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**11250713**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	1519024
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	565678
		Накладные расходы	%	--		19,25	2084702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	1112571
		Сметная стоимость:				**138,68**	**15019702**
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**3456,6541**		**1316,98**	**4552335**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	6387,897	712,65	4552335
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**4552335**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	2690430
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	307093
		Накладные расходы	%	--		867,17	2997523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	603989
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**8153846**
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**70710,4304**		**18,58**	**1313577**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	488,609	942,45	460490
		Итого оплата труда:				**6,51**	**460490**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	488,609	2688,40	1313577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	488,609	942,45	460490
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**1313577**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	272149
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	67235
		Накладные расходы	%	--		4,80	339384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	132237
		Сметная стоимость:				**25,25**	**1785198**
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**21550,8876**		**573,36**	**12356333**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	19072,536	647,86	12356333
		Итого оплата труда:				**573,36**	**12356333**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	7302593
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	833538
		Накладные расходы	%	--		377,53	8136131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	1639397
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**22131861**
7	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**108,0000**		**1316,98**	**142234**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	199,584	712,65	142234
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**142234**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	84060
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	9595
		Накладные расходы	%	--		867,17	93655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	18871
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**254759**
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**81,0000**		**573,36**	**46442**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	71,685	647,86	46442
		Итого оплата труда:				**573,36**	**46442**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	27447
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	3133
		Накладные расходы	%	--		377,53	30580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	6162
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**83184**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
9	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**18,0040**		**426472,68**	**7678214**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	5509,224	781,10	4303255
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	1141,454	739,21	843774
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**5147029**
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	981,218	2251,09	2208810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	981,218	724,87	711255
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	11,162	2835,32	31649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	11,162	942,45	10520
9. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	630,14	128,85	81194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	73,096	1159,96	84789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	73,096	818,38	59820
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	75,977	1755,85	133404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	75,977	818,38	62178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**2539845**
9. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	61,754	215,22	13291
9. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	3060,68	268,51	821823
		Итого материалов:				**46384,90**	**835114**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	3196305
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	461080
		Накладные расходы	%	--		203142,89	3657385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	906848
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**12242447**
10	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 315X15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**25977,2000**		**8582,27**	**222943344**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	9452798
		Накладные расходы	%	--		363,89	9452798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	18591691
		Сметная стоимость:				**9661,85**	**250987833**
11	**Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖ-КА ИЛИ КЛАПАН**	**13,0000**		**8722,82**	**113397**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	68,77	781,10	53716
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	15,86	1015,28	16102
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**69819**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,56	3080,63	4806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,56	1097,70	1712
11. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	9,62	3858,47	37118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	9,62	1097,70	10560
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	4,68	1755,85	8217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	4,68	818,38	3830
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**50142**
11. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0429	183775,12	7884
11. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	3,9	424,32	1655
		Итого материалов:				**733,75**	**9539**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	43357
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	6646
		Накладные расходы	%	--		3846,44	50004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	13072
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**176472**
12	**51-010102-2301 51-010102-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 300, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**13,0000**		**255635,00**	**3323255**
		НР второго уровня	%	4,24		10838,92	140906
		Накладные расходы	%	--		10838,92	140906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21317,91	277133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				287791,84	3741294
13	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖ-КА ИЛИ КЛАПАН	2,0000		6505,34	13011
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	3,86	7,72	781,10	6030
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	1,78	1016,10	1809
		Итого оплата труда:				3919,38	7839
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,18	3080,63	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	1097,70	198
13. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,54	1,08	3858,47	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	1,08	1097,70	1186
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,52	1755,85	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,52	818,38	426
		Итого эксплуатация машин:				2817,35	5635
13. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	0,0064	183775,12	1176
13. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	424,32	170
		Итого материалов:				672,94	1346
		НР первого уровня	%	62,1		2433,93	4868
		НР второго уровня	%	4,24		379,03	758
		Накладные расходы	%	--		2812,96	5626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,46	1491
		Сметная стоимость:				10063,76	20128
14	С123-040102-2007 23-040102-2007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 250, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2,0000		200419,32	400839
		НР второго уровня	%	4,24		8497,78	16996
		Накладные расходы	%	--		8497,78	16996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16713,37	33427
		Сметная стоимость:				225630,47	451261
15	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖ-КА ИЛИ КЛАПАН	2,0000		1418,53	2837
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	2,8	752,99	2108
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	818,38	49
		Итого оплата труда:				1078,74	2157
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				52,68	105
15. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179492,14	538
15. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		Итого материалов:				311,67	623
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	177
		Накладные расходы	%	--		758,45	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,16	348
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**4702**
16	**С123-040102-1904 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**2,0000**		**40084,38**	**80169**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	3399
		Накладные расходы	%	--		1699,58	3399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,72	6685
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**90253**
17	**Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖ-КА ИЛИ КЛАПАН**	**1,0000**		**8722,82**	**8723**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	5,29	781,10	4132
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,22	1015,28	1239
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**5371**
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3080,63	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	0,12	1097,70	132
17. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	0,74	3858,47	2855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	0,74	1097,70	812
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	1755,85	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	818,38	295
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**3857**
17. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0033	183775,12	606
17. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,3	424,32	127
		Итого материалов:				**733,75**	**734**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	3335
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	511
		Накладные расходы	%	--		3846,44	3846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	1006
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**13575**
18	**51-011001-2001 51-011001-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 300, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**1,0000**		**1278424,00**	**1278424**
		НР второго уровня	%	4,24		54205,18	54205
		Накладные расходы	%	--		54205,18	54205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106610,33	106610
		Сметная стоимость:				**1439239,51**	**1439240**
19	**Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖ-КА ИЛИ КЛАПАН**	**1,0000**		**6505,34**	**6505**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	3,86	3,86	781,10	3015
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	0,89	1016,10	904

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3919,38**	**3919**
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,09	3080,63	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09	1097,70	99
19. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,54	0,54	3858,47	2084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	0,54	1097,70	593
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,26	1755,85	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,26	818,38	213
		Итого эксплуатация машин:				**2817,35**	**2817**
19. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	0,0032	183775,12	588
19. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	424,32	85
		Итого материалов:				**672,94**	**673**
		НР первого уровня	%	62,1		2433,93	2434
		НР второго уровня	%	4,24		379,03	379
		Накладные расходы	%	--		2812,96	2813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,46	745
		Сметная стоимость:				**10063,76**	**10064**
20	**С123-041001-3608 23-041001-3608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 250, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**1,0000**		**1017347,84**	**1017348**
		НР второго уровня	%	4,24		43135,55	43136
		Накладные расходы	%	--		43135,55	43136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84838,67	84839
		Сметная стоимость:				**1145322,06**	**1145322**
21	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**1489,45**	**2979**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,62	3,24	771,93	2501
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого оплата труда:				**1266,89**	**2534**
21. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**35,12**	**70**
21. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	179492,14	395
21. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,03	424,32	13
		Итого материалов:				**203,81**	**408**
		НР первого уровня	%	62,1		786,74	1573
		НР второго уровня	%	4,24		96,51	193
		Накладные расходы	%	--		883,25	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,82	380
		Сметная стоимость:				**2562,52**	**5125**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-041011-0105 23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 100, ТИПА BELGICAST ГОСТ 12815-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**107927,03**	**215854**
		НР второго уровня	%	4,24		4576,11	9152
		Накладные расходы	%	--		4576,11	9152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9000,25	18001
		Сметная стоимость:				**121503,39**	**243007**
23	**С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**30,0000**		**7104,02**	**213121**
		НР второго уровня	%	4,24		301,21	9036
		Накладные расходы	%	--		301,21	9036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,42	17773
		Сметная стоимость:				**7997,65**	**239929**
24	**С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**5863,77**	**11728**
		НР второго уровня	%	4,24		248,62	497
		Накладные расходы	%	--		248,62	497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,99	978
		Сметная стоимость:				**6601,39**	**13203**
25	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**10,0000**		**1715,07**	**17151**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	727
		Накладные расходы	%	--		72,72	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	1430
		Сметная стоимость:				**1930,81**	**19308**
26	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**42,0000**		**828,41**	**34793**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	17,388	771,93	13422
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	9,492	726,25	6894
		Итого оплата труда:				**483,71**	**20316**
26. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	9,408	2251,09	21178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	9,408	724,87	6820
26. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,042	2835,32	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,042	942,45	40
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,042	1755,85	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,042	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**21371**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	12616
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	2010
		Накладные расходы	%	--		348,25	14626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	3954
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**53373**
27	**С123-020302-8019 23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**30,0000**		**9568,64**	**287059**
		НР второго уровня	%	4,24		405,71	12171
		Накладные расходы	%	--		405,71	12171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,95	23938
		Сметная стоимость:				**10772,30**	**323169**
28	**С123-020302-8017 23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**6329,17**	**12658**
		НР второго уровня	%	4,24		268,36	537
		Накладные расходы	%	--		268,36	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,80	1056
		Сметная стоимость:				**7125,33**	**14251**
29	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**10,0000**		**911,47**	**9115**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	386
		Накладные расходы	%	--		38,65	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	760
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**10261**
30	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**19,0000**		**1220,86**	**23196**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,611	11,609	771,93	8961
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	6,327	726,09	4594
		Итого оплата труда:				**713,44**	**13555**
30. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	6,27	2251,09	14114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	6,27	724,87	4545
30. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,019	2835,32	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,019	942,45	18
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,038	1755,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,038	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**749,21**	**14235**
		НР первого уровня	%	62,1		443,04	8418
		НР второго уровня	%	4,24		70,55	1340
		Накладные расходы	%	--		513,59	9758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,76	2636
		Сметная стоимость:				**1873,20**	**35591**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С123-020302-3319 23-020302-3319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315X315X315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**44110,01**	**264660**
		НР второго уровня	%	4,24		1870,26	11222
		Накладные расходы	%	--		1870,26	11222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3678,42	22071
		Сметная стоимость:				49658,70	297952
32	С123-020302-5179 23-020302-5179 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315X110X315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**7,0000**		**34078,51**	**238550**
		НР второго уровня	%	4,24		1444,93	10115
		Накладные расходы	%	--		1444,93	10115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,88	19893
		Сметная стоимость:				38365,31	268557
	С123-020302-3317 23-020302-3317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250X250X250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**16513,29**	**66053**
		НР второго уровня	%	4,24		700,16	2801
		Накладные расходы	%	--		700,16	2801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1377,08	5508
		Сметная стоимость:				18590,53	74362
34	С123-020302-5167 23-020302-5167 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250X110X250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**16507,25**	**33015**
		НР второго уровня	%	4,24		699,91	1400
		Накладные расходы	%	--		699,91	1400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1376,57	2753
		Сметная стоимость:				18583,73	37167
35	С123-020302-2419 23-020302-2419 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**12,0000**		**25518,51**	**306222**
		НР второго уровня	%	4,24		1081,98	12984
		Накладные расходы	%	--		1081,98	12984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2128,04	25536
		Сметная стоимость:				28728,53	344742
36	С123-020302-2417 23-020302-2417 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**12759,54**	**76557**
		НР второго уровня	%	4,24		541,00	3246
		Накладные расходы	%	--		541,00	3246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1064,04	6384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14364,59**	**86188**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ-235 М.					
37	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**15,0000**		**98,48**	**1477**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,09255	663,14	61
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,1953	1097,70	214
		Итого оплата труда:				**18,38**	**276**
37. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,1953	7249,37	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	0,1953	1097,70	214
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**1416**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	163
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	70
		Накладные расходы	%	--		15,50	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	137
		Сметная стоимость:				**123,10**	**1846**
38	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**15,0000**		**18,58**	**279**
38. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,10365	942,45	98
		Итого оплата труда:				**6,51**	**98**
38. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,10365	2688,40	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,10365	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**279**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	58
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	14
		Накладные расходы	%	--		4,80	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	28
		Сметная стоимость:				**25,25**	**379**
39	**Е11-221401-0221 11-221401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М**	**М ПРОДАВ-ЛИВАНИЯ**	**235,0000**		**11552,64**	**2714870**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,62	850,7	830,61	706600
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,118	967,73	952,22	921491
		Итого оплата труда:				**6928,05**	**1628091**
39. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,34	79,9	439,86	35145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,058	13,63	3080,63	41989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	13,63	1097,70	14962
39. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,968	227,48	876,59	199407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,968	227,48	724,87	164893
39. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,97	227,95	2626,60	598733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,97	227,95	1463,19	333534
39. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	2,122	498,67	2223,33	1108708

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,122	498,67	818,38	408102
39. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0305	7,168	17,05	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8443,00**	**1984104**
39. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0114	2,679	4812,69	12893
39.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0305	7,168	180,96	1297
39.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000212	0,04982	200244,36	9976
		Итого материалов:				**102,84**	**24166**
		НР первого уровня	%	62,1		4302,32	1011044
		НР второго уровня	%	4,24		672,25	157979
		Накладные расходы	%	--		4974,57	1169023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1322,18	310711
		Сметная стоимость:				**17849,38**	**4194605**
40	**Е11-221401-0306 11-221401-0306 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ**	**М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ**	**235,0000**		**1376,36**	**323445**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1	235	818,38	192319
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,7755	818,38	635
		Итого оплата труда:				**821,08**	**192954**
40. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,264	62,04	38,81	2408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,7755	1755,85	1362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,7755	818,38	635
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**3769**
40. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00148	0,3478	228,09	79
40. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000123	0,028905	168399,16	4868
40. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,882	207,27	590,58	122410
		Итого материалов:				**541,94**	**127356**
		НР первого уровня	%	62,1		509,89	119824
		НР второго уровня	%	4,24		79,98	18795
		Накладные расходы	%	--		589,87	138619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,30	36965
		Сметная стоимость:				**2123,53**	**499029**
41	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 315Х28,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**240,8750**		**15547,11**	**3744910**
		НР второго уровня	%	4,24		659,20	158784
		Накладные расходы	%	--		659,20	158784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1296,50	312296
		Сметная стоимость:				**17502,81**	**4215990**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С121-010102-0304 21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ МАРКИ ПБМГ**	**Т**	**16,7442**		**27812,88**	**465704**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,27	19746
		Накладные расходы	%	--		1179,27	19746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2319,37	38836
		Сметная стоимость:				**31311,52**	**524286**
43	С124-030101-1701 24-030101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН**	**Т**	**0,8372**		**460332,12**	**385395**
		НР второго уровня	%	4,24		19518,08	16341
		Накладные расходы	%	--		19518,08	16341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38388,02	32139
		Сметная стоимость:				**518238,22**	**433874**
44	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ**	**М3**	**259,2189**		**93,00**	**24107**
		НР второго уровня	%	4,24		3,94	1022
		Накладные расходы	%	--		3,94	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,76	2010
		Сметная стоимость:				**104,70**	**27140**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ-412 М.					
45	Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**15,0000**		**98,48**	**1477**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,09255	663,14	61
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,1953	1097,70	214
		Итого оплата труда:				**18,38**	**276**
45. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,1953	7249,37	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	0,1953	1097,70	214
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**1416**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	163
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	70
		Накладные расходы	%	--		15,50	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	137
		Сметная стоимость:				**123,10**	**1846**
46	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**15,0000**		**18,58**	**279**
46. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,10365	942,45	98
		Итого оплата труда:				**6,51**	**98**
46. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,10365	2688,40	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,10365	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**279**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	58
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,80	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	28
		Сметная стоимость:				**25,25**	**379**
47	**Е11-221401-0221 11-221401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М**	**М ПРОДАВЛИВАНИЯ**	**412,0000**		**11552,64**	**4759688**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,62	1491,44	830,61	1238805
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,118	1696,616	952,22	1615550
		Итого оплата труда:				**6928,05**	**2854355**
47. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,34	140,08	439,86	61616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,058	23,896	3080,63	73615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	23,896	1097,70	26231
5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,968	398,816	876,59	349598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,968	398,816	724,87	289090
47. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,97	399,64	2626,60	1049694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,97	399,64	1463,19	584749
47. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	2,122	874,264	2223,33	1943777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,122	874,264	818,38	715480
47. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0305	12,566	17,05	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8443,00**	**3478514**
47. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0114	4,697	4812,69	22604
47.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0305	12,566	180,96	2274
47.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000212	0,087344	200244,36	17490
		Итого материалов:				**102,84**	**42368**
		НР первого уровня	%	62,1		4302,32	1772554
		НР второго уровня	%	4,24		672,25	276967
		Накладные расходы	%	--		4974,57	2049521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1322,18	544737
		Сметная стоимость:				**17849,38**	**7353946**
48	**Е11-221401-0306 11-221401-0306 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ**	**М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ**	**412,0000**		**1376,36**	**567061**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1	412	818,38	337173
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,36	818,38	1113
		Итого оплата труда:				**821,08**	**338285**
48. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,264	108,768	38,81	4221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	1,36	1755,85	2387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,36	818,38	1113
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**6609**
48. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00148	0,60976	228,09	139
48. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000123	0,050676	168399,16	8534
48. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,882	363,384	590,58	214607
		Итого материалов:				**541,94**	**223280**
		НР первого уровня	%	62,1		509,89	210075
		НР второго уровня	%	4,24		79,98	32951
		Накладные расходы	%	--		589,87	243026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,30	64807
		Сметная стоимость:				**2123,53**	**874894**
49	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 315Х28,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**422,3000**		**15547,11**	**6565545**
		НР второго уровня	%	4,24		659,20	278379
		Накладные расходы	%	--		659,20	278379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1296,50	547514
		Сметная стоимость:				**17502,81**	**7391438**
50	**С121-010102-0304 21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ МАРКИ ПБМГ**	**Т**	**27,2676**		**27812,88**	**758390**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,27	32156
		Накладные расходы	%	--		1179,27	32156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2319,37	63244
		Сметная стоимость:				**31311,52**	**853790**
	С124-030101-1701 24-030101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПОЛИМЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН**	**Т**	**1,3634**		**460332,12**	**627608**
		НР второго уровня	%	4,24		19518,08	26611
		Накладные расходы	%	--		19518,08	26611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38388,02	52337
		Сметная стоимость:				**518238,22**	**706556**
52	**С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ**	**М3**	**454,4604**		**93,00**	**42265**
		НР второго уровня	%	4,24		3,94	1792
		Накладные расходы	%	--		3,94	1792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,76	3525
		Сметная стоимость:				**104,70**	**47581**
		ФУТЛЯР ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДИАМ.560 ММ. - 40 М.					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**98,48**	**689**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,04319	663,14	29
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого оплата труда:				**18,38**	**129**
53. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,09114	7249,37	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**661**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	76
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	32
		Накладные расходы	%	--		15,50	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	64
		Сметная стоимость:				**123,10**	**862**
54	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**18,58**	**130**
54. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого оплата труда:				**6,51**	**46**
54. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,04837	2688,40	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**130**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	27
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		4,80	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	13
		Сметная стоимость:				**25,25**	**177**
55	**Е11-221401-0221 11-221401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М**	**М ПРОДАВ-ЛИВАНИЯ**	**40,0000**		**11552,64**	**462106**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,62	144,8	830,61	120272
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,118	164,72	952,22	156849
		Итого оплата труда:				**6928,05**	**277122**
55. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,34	13,6	439,86	5982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,058	2,32	3080,63	7147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	2,32	1097,70	2547
55. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,968	38,72	876,59	33942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,968	38,72	724,87	28067
55. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,97	38,8	2626,60	101912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,97	38,8	1463,19	56772
55. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	2,122	84,88	2223,33	188716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,122	84,88	818,38	69464

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0305	1,22	17,05	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8443,00**	**337720**
55. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0114	0,456	4812,69	2195
55.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0305	1,22	180,96	221
55.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000212	0,00848	200244,36	1698
		Итого материалов:				**102,84**	**4113**
		НР первого уровня	%	62,1		4302,32	172093
		НР второго уровня	%	4,24		672,25	26890
		Накладные расходы	%	--		4974,57	198983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1322,18	52887
		Сметная стоимость:				**17849,38**	**713975**
56	**Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ФУТЛЯРА**	**М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ**	**40,0000**		**1778,26**	**71131**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1,12	44,8	818,38	36663
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,212	818,38	173
		Итого оплата труда:				**920,92**	**36837**
56. 3	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,344	13,76	36,21	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0053	0,212	1755,85	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0053	0,212	818,38	174
		Итого эксплуатация машин:				**21,76**	**870**
56. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00302	0,1208	228,09	28
56. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000214	0,00856	168399,16	1441
7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,36	54,4	590,58	32128
		Итого материалов:				**839,92**	**33597**
		НР первого уровня	%	62,1		571,89	22876
		НР второго уровня	%	4,24		99,65	3986
		Накладные расходы	%	--		671,54	26862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,98	7839
		Сметная стоимость:				**2645,79**	**105831**
57	**С123-010501-1527 23-010501-1527 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 560Х50,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**41,6000**		**49032,55**	**2039754**
		НР второго уровня	%	4,24		2078,98	86486
		Накладные расходы	%	--		2078,98	86486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4088,92	170099
		Сметная стоимость:				**55200,45**	**2296339**
		ФУТЛЯР ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДИАМ.560 ММ. - 50 М.					

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**98,48**	**689**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,04319	663,14	29
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого оплата труда:				**18,38**	**129**
58. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,09114	7249,37	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**661**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	76
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	32
		Накладные расходы	%	--		15,50	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	64
		Сметная стоимость:				**123,10**	**862**
59	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**18,58**	**130**
59. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого оплата труда:				**6,51**	**46**
59. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,04837	2688,40	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**130**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	27
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		4,80	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	13
		Сметная стоимость:				**25,25**	**177**
60	**Е11-221401-0221 11-221401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М**	**М ПРОДАВ-ЛИВАНИЯ**	**50,0000**		**11552,64**	**577632**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,62	181	830,61	150340
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,118	205,9	952,22	196062
		Итого оплата труда:				**6928,05**	**346402**
60. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,34	17	439,86	7478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,058	2,9	3080,63	8934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	2,9	1097,70	3183
60. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,968	48,4	876,59	42427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,968	48,4	724,87	35084
60. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,97	48,5	2626,60	127390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,97	48,5	1463,19	70965
60. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	2,122	106,1	2223,33	235895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,122	106,1	818,38	86830

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0305	1,525	17,05	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8443,00**	**422150**
60. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0114	0,57	4812,69	2743
60.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0305	1,525	180,96	276
60.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000212	0,0106	200244,36	2123
		Итого материалов:				**102,84**	**5142**
		НР первого уровня	%	62,1		4302,32	215116
		НР второго уровня	%	4,24		672,25	33613
		Накладные расходы	%	--		4974,57	248728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1322,18	66109
		Сметная стоимость:				**17849,38**	**892469**
61	**Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ФУТЛЯРА**	**М ТРУБЫ**	**50,0000**		**1778,26**	**88913**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1,12	56	818,38	45829
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,265	818,38	217
		Итого оплата труда:				**920,92**	**46046**
61. 3	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,344	17,2	36,21	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0053	0,265	1755,85	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0053	0,265	818,38	217
		Итого эксплуатация машин:				**21,76**	**1088**
61. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00302	0,151	228,09	34
61. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000214	0,0107	168399,16	1802
7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,36	68	590,58	40159
		Итого материалов:				**839,92**	**41996**
		НР первого уровня	%	62,1		571,89	28595
		НР второго уровня	%	4,24		99,65	4982
		Накладные расходы	%	--		671,54	33577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,98	9799
		Сметная стоимость:				**2645,79**	**132289**
62	**С123-010501-1527 23-010501-1527 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 560Х50,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**50,2000**		**49032,55**	**2461434**
		НР второго уровня	%	4,24		2078,98	104365
		Накладные расходы	%	--		2078,98	104365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4088,92	205264
		Сметная стоимость:				**55200,45**	**2771063**
		ФУТЛЯР ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДИАМ.560 ММ. - 30 М.					

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-010101-0326 11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**98,48**	**689**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00617	0,04319	663,14	29
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого оплата труда:				**18,38**	**129**
63. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	0,09114	7249,37	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	0,09114	1097,70	100
		Итого эксплуатация машин:				**94,39**	**661**
		НР первого уровня	%	59,1		10,86	76
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	32
		Накладные расходы	%	--		15,50	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	64
		Сметная стоимость:				**123,10**	**862**
64	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**18,58**	**130**
64. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого оплата труда:				**6,51**	**46**
64. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,04837	2688,40	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,04837	942,45	46
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**130**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	27
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		4,80	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	13
		Сметная стоимость:				**25,25**	**177**
65	**Е11-221401-0214 11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ.**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М**	**М ПРОДАВ-ЛИВАНИЯ**	**30,0000**		**9738,23**	**292147**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	3,12	93,6	830,61	77745
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,421	102,615	952,57	97748
		Итого оплата труда:				**5849,76**	**175493**
65. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,351	10,53	439,86	4632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,058	1,74	3080,63	5360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	1,74	1097,70	1910
65. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,802	24,06	876,59	21091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,802	24,06	724,87	17440
65. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,803	24,09	2626,60	63275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,803	24,09	1463,19	35248
65. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,758	52,725	2223,33	117225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,758	52,725	818,38	43149

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0237	0,711	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7053,16**	**211595**
65. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0094	0,282	4812,69	1357
65.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	0,675	180,96	122
65.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000221	0,00663	200244,36	1328
		Итого материалов:				**93,56**	**2807**
		НР первого уровня	%	62,1		3632,70	108981
		НР второго уровня	%	4,24		566,93	17008
		Накладные расходы	%	--		4199,63	125989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,03	33451
		Сметная стоимость:				**15052,88**	**451587**
66	**Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ФУТЛЯРА**	**М ТРУБЫ**	**30,0000**		**1778,26**	**53348**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1,12	33,6	818,38	27498
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,159	818,38	130
		Итого оплата труда:				**920,92**	**27628**
66. 3	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,344	10,32	36,21	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0053	0,159	1755,85	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0053	0,159	818,38	130
		Итого эксплуатация машин:				**21,76**	**653**
66. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00302	0,0906	228,09	21
66. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000214	0,00642	168399,16	1081
	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,36	40,8	590,58	24096
		Итого материалов:				**839,92**	**25197**
		НР первого уровня	%	62,1		571,89	17157
		НР второго уровня	%	4,24		99,65	2989
		Накладные расходы	%	--		671,54	20146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,98	5880
		Сметная стоимость:				**2645,79**	**79374**
67	**С123-010501-1527 23-010501-1527 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 560X50,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**30,1200**		**49032,55**	**1476860**
		НР второго уровня	%	4,24		2078,98	62619
		Накладные расходы	%	--		2078,98	62619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4088,92	123158
		Сметная стоимость:				**55200,45**	**1662638**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0150**		**552105,68**	**8282**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	444	6,66	781,10	5202
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	1,387	738,38	1024
		Итого оплата труда:				**415101,45**	**6227**
68. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	1,2	2251,09	2701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80	1,2	724,87	870
68. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,0099	2835,32	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,0099	942,45	9
68. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	0,645	128,85	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,07485	1159,96	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,07485	818,38	61
68. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,1026	1755,85	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,1026	818,38	84
		Итого эксплуатация машин:				**205297,28**	**3079**
		НР первого уровня	%	62,1		257778,00	3867
		НР второго уровня	%	4,24		34339,07	515
		Накладные расходы	%	--		292117,07	4382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67537,82	1013
		Сметная стоимость:				**911760,57**	**13676**
69	**С123-010501-1022 23-010501-1022 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 450X17,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**15,1500**		**14203,82**	**215188**
		НР второго уровня	%	4,24		602,24	9124
		Накладные расходы	%	--		602,24	9124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1184,48	17945
		Сметная стоимость:				**15990,55**	**242257**
70	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0120**		**213762,78**	**2565**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	2,328	790,27	1840
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,32196	734,12	236
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**2076**
70. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,2952	2251,09	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,2952	724,87	214
70. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00384	2835,32	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00384	942,45	4
70. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,144	128,85	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,01668	1159,96	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,01668	818,38	14
70. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00624	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00624	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**724**
70. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00528	215,22	1
		Итого материалов:				**94,70**	**1**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	1289
		НР второго уровня	%	4,24		13618,93	163
		Накладные расходы	%	--		121057,44	1453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26785,62	321
		Сметная стоимость:				**361605,84**	**4339**
71	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**12,1200**		**854,71**	**10359**
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	439
		Накладные расходы	%	--		36,24	439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,28	864
		Сметная стоимость:				**962,23**	**11662**
72	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0030**		**336491,51**	**1009**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	286	0,858	781,10	670
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,14967	735,93	110
		Итого оплата труда:				**260110,20**	**780**
72. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,1332	2251,09	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,1332	724,87	97
72. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00093	2835,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00093	942,45	1
72. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,105	128,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1159,96	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,01044	818,38	9
72. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0051	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0051	818,38	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**112358,70**	**33[illegible]**
72. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,01029	215,22	[illegible]
		Итого материалов:				**738,20**	[illegible]
		НР первого уровня	%	62,1		161528,43	48[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		21116,05	6[illegible]
		Накладные расходы	%	--		182644,48	54[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41530,88	125
		Сметная стоимость:				**560666,86**	**1682**
73	**С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 225Х8,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**3,0300**		**3552,62**	**10764**
		НР второго уровня	%	4,24		150,63	456
		Накладные расходы	%	--		150,63	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,26	898
		Сметная стоимость:				**3999,51**	**12119**
74	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**27,5573**		**17611,01**	**485312**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	173,611	855,67	148554
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	74,735	954,33	71322
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**219876**
74. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	36,376	5906,46	214851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	36,376	1097,70	39930
74. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	38,36	2635,77	101108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	38,36	818,38	31393
74. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	38,36	542,22	20799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**336758**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	94107
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	24567
		Накладные расходы	%	--		4306,46	118674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	48319
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**652305**
75	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**1,7694**		**518768,76**	**917909**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	38919
		Накладные расходы	%	--		21995,80	38919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	76546
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**1033375**
76	**Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0044**		**1186655,22**	**5221**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	662	2,913	880,72	2565
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,855096	939,04	803
		Итого оплата труда:				**765529,92**	**3368**

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,505208	3063,81	1548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	0,505208	942,45	476
76. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00726	3739,01	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00726	1097,70	8
76. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,13772	3858,47	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,13772	1097,70	151
76. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,2904	23,38	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,187	128,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,10824	166,97	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,202664	1159,96	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	0,202664	818,38	166
76.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,002244	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,002244	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**544176,05**	**2394**
76.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,308	364,91	112
76.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,001056	24435,92	26
76.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,000616	200244,36	123
		Итого материалов:				**59442,53**	**262**
		НР первого уровня	%	62,1		475394,08	2092
		НР второго уровня	%	4,24		70470,89	310
		Накладные расходы	%	--		545864,97	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138601,62	610
		Сметная стоимость:				**1871121,81**	**8233**
77	**С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**4,8192**		**14232,39**	**68589**
		НР второго уровня	%	4,24		603,45	2908
		Накладные расходы	%	--		603,45	2908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1186,87	5720
		Сметная стоимость:				**16022,71**	**77217**
78	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0028**		**897827,94**	**2514**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	504	1,411	880,72	1243

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,406924	930,66	379
		Итого оплата труда:				**579135,73**	**1622**
78. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	0,260148	3063,81	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,260148	942,45	245
78. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00462	3739,01	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00462	1097,70	5
78. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,0434	3858,47	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,0434	1097,70	48
78. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,1386	23,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,098	128,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,04872	166,97	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,09744	1159,96	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,09744	818,38	80
78.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,001316	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,001316	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**400398,43**	**1121**
78.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,168	364,91	61
78.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000644	24435,92	16
78.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000364	200244,36	73
		Итого материалов:				**53546,63**	**150**
		НР первого уровня	%	62,1		359643,29	1007
		НР второго уровня	%	4,24		53316,78	149
		Накладные расходы	%	--		412960,07	1156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104863,04	294
		Сметная стоимость:				**1415651,05**	**3964**
79	**С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**2,8112**		**10732,99**	**30173**
		НР второго уровня	%	4,24		455,08	1279
		Накладные расходы	%	--		455,08	1279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		895,05	2516
		Сметная стоимость:				**12083,11**	**33968**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0004**		**680512,43**	**272**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,1504	880,72	132
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,042936	934,65	40
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**173**
80. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,027856	3063,81	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,027856	942,45	26
80. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00066	3739,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00066	1097,70	1
80. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00484	3858,47	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00484	1097,70	5
8[illegible]	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0132	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,012	128,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00312	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,009408	1159,96	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,009408	818,38	8
80.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000172	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000172	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**120**
[illegible]	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,02	364,91	7
80.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00008	24435,92	2
80.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000052	200244,36	10
		Итого материалов:				**49164,45**	**20**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	107
		НР второго уровня	%	4,24		40214,68	16
		Накладные расходы	%	--		308161,59	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79093,92	32
		Сметная стоимость:				**1067767,95**	**427**
81	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,4016**		**5445,25**	**2187**
		НР второго уровня	%	4,24		230,88	93
		Накладные расходы	%	--		230,88	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,09	182
		Сметная стоимость:				**6130,22**	**2462**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-2 ШТ.					
82	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ**	**м3 железобетонных и бетонных конструк-ций колодца**	**2,9680**		**24968,32**	**74106**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	26,296	743,82	19560
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	6,583	994,69	6548
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**26108**
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0742	3362,02	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,0742	818,38	61
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,155	3080,63	12801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,155	1097,70	4561
5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,094976	190,98	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,047488	1159,96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,047488	818,38	39
82. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,306	1755,85	4049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,306	818,38	1887
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**17173**
82. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,394744	16227,47	6406
82. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,02968	14467,33	429
82.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,011872	24435,92	290
82.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000326	17400,00	6
82.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,23744	196,54	47
82.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00092	93,00	0
82.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,35616	905,42	322
82.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,189952	157268,52	29873
		Итого материалов:				**12592,17**	**37374**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	16213
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	3830
		Накладные расходы	%	--		6752,87	20043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	7532
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**101680**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	ШТ.	2,0000		15946,81	31894
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	1352
		Накладные расходы	%	--		676,14	1352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	2660
		Сметная стоимость:				17952,79	35906
84	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6	ШТ.	6,0000		12274,82	73649
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	3123
		Накладные расходы	%	--		520,45	3123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,62	6142
		Сметная стоимость:				13818,89	82913
	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	2,0000		15402,41	30805
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	1306
		Накладные расходы	%	--		653,06	1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	2569
		Сметная стоимость:				17339,91	34680
86	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	2,0000		2708,80	5418
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	230
		Накладные расходы	%	--		114,85	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	452
		Сметная стоимость:				3049,55	6099
87	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	2,0000		8295,92	16592
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	703
		Накладные расходы	%	--		351,75	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	1384
		Сметная стоимость:				9339,48	18679
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 2000 ММ.-7 ШТ.					
88	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструк-ций колодца	15,6800		24968,32	391503
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	138,925	743,82	103335
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	34,778	994,69	34593
		Итого оплата труда:				8796,46	137928

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,392	3362,02	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,392	818,38	321
88. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	21,952	3080,63	67626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	21,952	1097,70	24097
88. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,50176	190,98	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,25088	1159,96	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,25088	818,38	205
88. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	12,183	1755,85	21392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	12,183	818,38	9970
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**90723**
88. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,085	16227,47	33841
88. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1568	14467,33	2268
88.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,06272	24435,92	1533
88.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001725	17400,00	30
88.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,254	196,54	247
88.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,004861	93,00	0
88.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,882	905,42	1704
88.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,004	157268,52	157822
		Итого материалов:				**12592,17**	**197445**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	85654
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	20231
		Накладные расходы	%	--		6752,87	105885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	39791
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**537179**
89	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20**	**ШТ.**	**7,0000**		**22315,77**	**156210**
		НР второго уровня	%	4,24		946,19	6623
		Накладные расходы	%	--		946,19	6623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,96	13027
		Сметная стоимость:				**25122,92**	**175860**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**ШТ.**	**21,0000**		**16379,41**	**343968**
		НР второго уровня	%	4,24		694,49	14584
		Накладные расходы	%	--		694,49	14584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1365,91	28684
		Сметная стоимость:				18439,81	387236
91	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**ШТ.**	**7,0000**		**25047,19**	**175330**
		НР второго уровня	%	4,24		1062,00	7434
		Накладные расходы	%	--		1062,00	7434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,74	14621
		Сметная стоимость:				28197,93	197385
	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**7,0000**		**2708,80**	**18962**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	804
		Накладные расходы	%	--		114,85	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	1581
		Сметная стоимость:				3049,55	21347
93	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**7,0000**		**8295,92**	**58071**
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	2462
		Накладные расходы	%	--		351,75	2462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	4843
		Сметная стоимость:				9339,48	65376
94	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**108,0000**		**720,94**	**77862**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	22,896	809,22	18528
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,216	818,38	177
		Итого оплата труда:				173,19	18705
94. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,106	478,19	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,216	1755,85	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,216	818,38	177
		Итого эксплуатация машин:				12,84	1386
94. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	259,2	212,16	54992

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01728	94311,94	1630
94. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02592	51147,90	1326
		Итого материалов:				**536,55**	**57947**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	9502
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	3704
		Накладные расходы	%	--		122,28	13206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	7285
		Сметная стоимость:				**910,68**	**98353**
95	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**17,4474**		**547,44**	**9551**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	405
		Накладные расходы	%	--		23,21	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	797
		Сметная стоимость:				**616,30**	**10753**
96	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**4,9500**		**19744,36**	**97735**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	6,683	663,14	4431
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,897435	818,38	734
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**5166**
96. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,376	11,79	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,891	3552,10	3165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,891	818,38	729
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006435	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,006435	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**3204**
96. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,049	16227,47	81932
96. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,238	6598,38	8165
96. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0099	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**90099**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	2505
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	4250
		Накладные расходы	%	--		1364,77	6756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	8359
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**112849**
97	**Е11-220601-0210 11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0048**		**3719836,04**	**17855**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	274	1,315	790,27	1039

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,297	0,414228	1036,90	430
		Итого оплата труда:				**306015,45**	**1469**
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5	0,0024	3362,02	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0024	818,38	2
97. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	52,22	0,250656	3858,47	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,22	0,250656	1097,70	275
97. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	67,74	0,325152	811,44	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6774	0,0032515	1098,00	4
97. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,030336	4395,15	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,060672	942,45	57
97. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	10,13	0,048624	3351,70	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,26	0,097248	942,45	92
8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,008112	10130,19	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**336987,35**	**1618**
97. 9	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710	8,208	266,81	2190
97.10	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	41,76	250,77	10472
97.11	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	159	0,7632	2778,53	2121
97.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0012	6598,38	8
97.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,001056	365439,27	386
97.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00144	14279,15	21
97.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00576	211,97	1
		Итого материалов:				**3166314,71**	**15198**
		НР первого уровня	%	62,1		190035,60	912
		НР второго уровня	%	4,24		165778,56	796
		Накладные расходы	%	--		355814,15	1708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326052,02	1565
		Сметная стоимость:				**4401702,21**	**21128**
98	**Е11-220601-0208 11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0008**		**2740040,63**	**2192**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	263	0,2104	799,44	168
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,32	0,017056	1092,73	19
		Итого оплата труда:				**233550,06**	**187**
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,38	0,000304	3362,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,000304	818,38	0
98. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	20,3	0,01624	3858,47	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,3	0,01624	1097,70	18
98. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	64,03	0,051224	811,44	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6403	0,0005122	1098,00	1
98. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	44,23	0,035384	38,81	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133277,58**	**107**
98. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	1,04	266,81	277
98. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	5,264	250,77	1320
98. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,096	2778,53	267
98.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000248	6598,38	2
98.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000132	365439,27	48
98.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0002	14279,15	3
98.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00096	211,97	0
		Итого материалов:				**2396510,33**	**1917**
		НР первого уровня	%	62,1		145034,59	116
		НР второго уровня	%	4,24		122327,19	98
		Накладные расходы	%	--		267361,78	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240592,19	192
		Сметная стоимость:				**3247994,60**	**2598**
99	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0002**		**1870234,18**	**374**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,0406	799,44	32
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,003259	1093,41	4
		Итого оплата труда:				**180103,99**	**36**
99. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00005	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,25	0,00005	818,38	0
99. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,00311	3858,47	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,00311	1097,70	3
99. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,009906	811,44	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,4953	0,0000991	1098,00	0
99. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,006812	38,81	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102352,21**	**20**
99. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,174	266,81	46
99. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	0,878	250,77	220
99. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0162	2778,53	45
99.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000062	6598,38	0
99.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000023	365439,27	8
99.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00005	14279,15	1
99.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00024	211,97	0
		Итого материалов:				**1605595,66**	**321**
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	22
		НР второго уровня	%	4,24		84040,14	17
		Накладные расходы	%	--		195884,72	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165289,51	33
		Сметная стоимость:				**2231408,41**	**446**
100	**Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0100**		**256764,17**	**2568**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,754	843,44	636
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,1259	931,97	117
		Итого оплата труда:				**75328,90**	**753**
100. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,0512	3858,47	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,0512	1097,70	56
4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,1352	23,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,0655	478,19	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,0676	1159,96	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,76	0,0676	818,38	55
100. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,0071	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,0071	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**323**
100. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,85	266,81	227
100. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	4,3	250,77	1078

1	2	3	4	5	6	7	8
100.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,078	2778,53	217
100.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0008	6598,38	5
100.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,00022	365439,27	80
100.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,006	211,97	1
		Итого материалов:				**160877,20**	**1609**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	468
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	129
		Накладные расходы	%	--		59649,49	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	253
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**3417**
101	**Е11-220601-0507 11-220601-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0020**		**228197,37**	**456**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,3	0,1506	843,44	127
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,43	0,02486	933,44	23
		Итого оплата труда:				**75113,61**	**150**
101. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,01024	3858,47	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,01024	1097,70	11
101. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,42	0,02684	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,57	0,01314	478,19	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,71	0,01342	1159,96	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,71	0,01342	818,38	11
101. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,0012	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,0012	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32047,68**	**64**
101. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	72	0,144	266,81	38
101. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	350	0,7	250,77	176
101.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	6,5	0,013	2778,53	36
101.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00016	6598,38	1
101.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,019	0,000038	365439,27	14
101.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	211,97	0
		Итого материалов:				**132638,66**	**265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		46645,55	93
		НР второго уровня	%	4,24		11653,34	23
		Накладные расходы	%	--		58298,89	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22919,70	46
		Сметная стоимость:				**309415,97**	**619**
102	**Е11-220601-0503 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0020**		**121547,40**	**243**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	54,1	0,1082	843,44	91
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,9	0,0178	935,13	17
		Итого оплата труда:				**53952,76**	**108**
102. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,72	0,00744	3858,47	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,72	0,00744	1097,70	8
102. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,76	0,01952	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,85	0,0097	478,19	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,88	0,00976	1159,96	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,88	0,00976	818,38	8
102. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0006	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,0006	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**23088,28**	**46**
102. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,3	0,0546	266,81	15
102. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	140	0,28	250,77	70
102.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,6	0,0052	2778,53	14
102.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00016	6598,38	1
102.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000014	365439,27	5
102.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	211,97	0
		Итого материалов:				**52829,02**	**106**
		НР первого уровня	%	62,1		33504,66	67
		НР второго уровня	%	4,24		6574,21	13
		Накладные расходы	%	--		40078,87	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12930,10	26
		Сметная стоимость:				**174556,37**	**349**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**300766095**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**4601679**
Накладные расходы -			Тенге				**195111**
Сметная прибыль -			Тенге				**383743**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5180533**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**485312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				219876
		Накладные расходы -	Тенге				118674
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				94107
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24567
		Сметная прибыль -	Тенге				48319
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				652305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				248
		Сметная заработная плата -	Тенге				219876
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				52859900
		Материалы -	Тенге				1781175
		Всего заработная плата -	Тенге				31529970
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2006835
		Местные материалы -	Тенге				2134993
		Накладные расходы -	Тенге				22019147
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18973414
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3045733
		Сметная прибыль -	Тенге				5990324
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				80869371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42653
		Сметная заработная плата -	Тенге				31529970
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				242819204
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				242819204
		Накладные расходы -	Тенге				10295534
		Сметная прибыль -	Тенге				20249179
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				273363917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				360066127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42901
		Сметная заработная плата -	Тенге				31749846
		РАЗДЕЛ 3.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО С.ЖАНАЖОЛ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
103	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**55967,9354**		**109,16**	**6109188**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	445,505	663,14	295432
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	940,821	1097,70	1032739
		Итого оплата труда:				**23,73**	**1328171**
103. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	940,821	6179,45	5813756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	940,821	1097,70	1032739
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**5813756**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	784949
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	292311
		Накладные расходы	%	--		19,25	1077261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	574916
		Сметная стоимость:				**138,68**	**7761365**
104	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1786,1958**		**1316,98**	**2352379**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	3300,89	712,65	2352379
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**2352379**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1390256
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	158688
		Накладные расходы	%	--		867,17	1548944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	312106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2358,88	4213429
105	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**43037,3472**		**18,58**	**799498**
105. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	297,388	942,45	280273
		Итого оплата труда:				6,51	280273
105. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	297,388	2688,40	799498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	297,388	942,45	280273
		Итого эксплуатация машин:				18,58	799498
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	165642
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	40922
		Накладные расходы	%	--		4,80	206564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	80485
		Сметная стоимость:				25,25	1086547
106	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**8207,0537**		**573,36**	**4705564**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	7263,243	647,86	4705564
		Итого оплата труда:				573,36	4705564
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	2780988
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	317430
		Накладные расходы	%	--		377,53	3098418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	624319
		Сметная стоимость:				1026,96	8428301
107	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**60,0000**		**1316,98**	**79019**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	110,88	712,65	79019
		Итого оплата труда:				1316,98	79019
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	46700
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	5330
		Накладные расходы	%	--		867,17	52030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	10484
		Сметная стоимость:				2358,88	141533
108	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**45,0000**		**573,36**	**25801**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	39,825	647,86	25801
		Итого оплата труда:				573,36	25801
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	15248
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	1740
		Накладные расходы	%	--		377,53	16989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	3423
		Сметная стоимость:				1026,96	46213
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**9,3470**		**218595,96**	**2043216**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	1813,318	790,27	1433011
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	250,78	734,12	184103
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**1617114**
109. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	229,936	2251,09	517607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	229,936	724,87	166674
109. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,991	2835,32	8481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,991	942,45	2819
109. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	112,164	128,85	14452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	12,992	1159,96	15071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	12,992	818,38	10632
109. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	4,86	1755,85	8534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	4,86	818,38	3977
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**564145**
109. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	4,113	215,22	885
109. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	168,246	268,51	45176
		Итого материалов:				**4927,88**	**46061**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	1004228
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	129212
		Накладные расходы	%	--		121262,37	1133439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	254132
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**3430788**
	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**13490,5700**		**854,71**	**11530525**
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	488894
		Накладные расходы	%	--		36,24	488894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,28	961554
		Сметная стоимость:				**962,23**	**12980973**
111	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**5,0000**		**1418,53**	**7093**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	7	752,99	5271
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	818,38	123
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**5394**
111. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	1755,85	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	0,15	818,38	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**263**
111. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	179492,14	1346
111. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	424,32	212
		Итого материалов:				**311,67**	**1558**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	3349
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	443
		Накладные расходы	%	--		758,45	3792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,16	871
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**11756**
112	**С123-040102-2004 23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**5,0000**		**40084,38**	**200422**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	8498
		Накладные расходы	%	--		1699,58	8498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,72	16714
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**225633**
113	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**10,0000**		**1715,07**	**17151**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	727
		Накладные расходы	%	--		72,72	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	1430
		Сметная стоимость:				**1930,81**	**19308**
114	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**11,0000**		**828,41**	**9113**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	4,554	771,93	3515
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,486	726,25	1805
		Итого оплата труда:				**483,71**	**5321**
114. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,464	2251,09	5547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,464	724,87	1786
114. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,011	2835,32	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	942,45	10
114. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,011	1755,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**5597**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	3304
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	526
		Накладные расходы	%	--		348,25	3831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	1035
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**13979**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**10,0000**		**911,47**	**9115**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	386
		Накладные расходы	%	--		38,65	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	760
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**10261**
116	**С123-020302-8710 23-020302-8710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1821,83**	**1822**
		НР второго уровня	%	4,24		77,25	77
		Накладные расходы	%	--		77,25	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,93	152
		Сметная стоимость:				**2051,00**	**2051**
	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**13,3570**		**17611,01**	**235230**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	84,149	855,67	72004
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	36,224	954,33	34570
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**106574**
117. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	17,631	5906,46	104138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	17,631	1097,70	19354
117. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	18,593	2635,77	49007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	18,593	818,38	15216
117. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	18,593	542,22	10081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**163226**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	45614
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	11908
		Накладные расходы	%	--		4306,46	57521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	23420
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**316172**
118	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,2671**		**518768,76**	**138584**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	5876
		Накладные расходы	%	--		21995,80	5876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	11557
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**156017**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0020**		**680512,43**	**1361**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,752	880,72	662
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,21468	934,65	201
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**863**
119. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,13928	3063,81	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,13928	942,45	131
119. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0033	3739,01	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0033	1097,70	4
119. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0242	3858,47	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0242	1097,70	27
119. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,066	23,38	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,06	128,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0156	166,97	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,04704	1159,96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,04704	818,38	39
119.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00086	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00086	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**600**
119.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,1	364,91	36
119.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0004	24435,92	10
119.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	200244,36	52
		Итого материалов:				**49164,45**	**98**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	536
		НР второго уровня	%	4,24		40214,68	80
		Накладные расходы	%	--		308161,59	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79093,92	158
		Сметная стоимость:				**1067767,95**	**2136**
120	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**2,0000**		**5445,25**	**10891**
		НР второго уровня	%	4,24		230,88	462
		Накладные расходы	%	--		230,88	462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,09	908
		Сметная стоимость:				**6130,22**	**12260**
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-5 ШТ.					
121	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗО-БЕТОН-НЫХ И БЕТОН-НЫХ КОНСТ-РУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**7,8500**		**24968,32**	**196001**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	69,551	743,82	51733
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	17,411	994,69	17319
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**69052**
121. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,19625	3362,02	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,19625	818,38	161
121. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	10,99	3080,63	33856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,4	10,99	1097,70	12064
121. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,2512	190,98	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,1256	1159,96	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,1256	818,38	103
121. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	6,099	1755,85	10710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	6,099	818,38	4991
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**45419**
121. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,044	16227,47	16942
121. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0785	14467,33	1136
121.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0314	24435,92	767
121.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000864	17400,00	15
121.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,628	196,54	123
121.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,002433	93,00	0
121.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,942	905,42	853
121.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,5024	157268,52	79012
		Итого материалов:				**12592,17**	**98849**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	42881
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	10129
		Накладные расходы	%	--		6752,87	53010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	19921

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				34258,88	268932
122	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	ШТ.	5,0000		15946,81	79734
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	3381
		Накладные расходы	%	--		676,14	3381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	6649
		Сметная стоимость:				17952,79	89764
123	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9	ШТ.	10,0000		17632,32	176323
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	7476
		Накладные расходы	%	--		747,61	7476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	14704
		Сметная стоимость:				19850,32	198503
124	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	5,0000		15402,41	77012
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	3265
		Накладные расходы	%	--		653,06	3265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	6422
		Сметная стоимость:				17339,91	86700
125	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	5,0000		2708,80	13544
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	574
		Накладные расходы	%	--		114,85	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	1129
		Сметная стоимость:				3049,55	15248
126	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	5,0000		8295,92	41480
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	1759
		Накладные расходы	%	--		351,75	1759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	3459
		Сметная стоимость:				9339,48	46697
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
127	Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБО-ПРОВОДА	0,0010		256764,17	257
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,0754	843,44	64
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,01259	931,97	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**75328,90**	**75**
127. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,00512	3858,47	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	5,12	0,00512	1097,70	6
127. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,01352	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,00655	478,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,00676	1159,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,76	0,00676	818,38	6
127. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00071	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00071	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**32**
127. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,085	266,81	23
127. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,43	250,77	108
127.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0078	2778,53	22
127.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	1
127.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000022	365439,27	8
127.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211,97	0
		Итого материалов:				**160877,20**	**161**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	47
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	13
		Накладные расходы	%	--		59649,49	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	25
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**342**
128	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**59,0000**		**720,94**	**42535**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	12,508	809,22	10122
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,118	818,38	97
		Итого оплата труда:				**173,19**	**10218**
128. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,151	478,19	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,118	1755,85	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,118	818,38	97
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**757**
128. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	141,6	212,16	30042

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00944	94311,94	890
128. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01416	51147,90	724
		Итого материалов:				**536,55**	**31656**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	5191
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	2024
		Накладные расходы	%	--		122,28	7214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3980
		Сметная стоимость:				**910,68**	**53730**
129	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,7500**		**19744,36**	**54297**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	3,712	663,14	2462
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,498575	818,38	408
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2870**
129. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,32	11,79	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,495	3552,10	1758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,495	818,38	405
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003575	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003575	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1780**
129. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,805	16227,47	45518
129. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6875	6598,38	4536
129. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0055	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**50055**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1392
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	2361
		Накладные расходы	%	--		1364,77	3753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	4644
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**62694**
130	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**20,2000**		**547,44**	**11058**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	469
		Накладные расходы	%	--		23,21	469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	922
		Сметная стоимость:				**616,30**	**12449**
131	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0020**		**1870234,18**	**3740**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,406	799,44	325

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,032591	1093,42	36
		Итого оплата труда:				**180103,99**	**360**
131. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0005	3362,02	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0005	818,38	0
131. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,0311	3858,47	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,0311	1097,70	34
131. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,09906	811,44	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0009906	1098,00	1
131. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,06812	38,81	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102352,21**	**205**
131. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	1,74	266,81	464
131. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	8,78	250,77	2202
131. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,162	2778,53	450
131.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6598,38	4
131.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000228	365439,27	83
131.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	14279,15	7
131.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	211,97	1
		Итого материалов:				**1605595,66**	**3211**
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	224
		НР второго уровня	%	4,24		84040,14	168
		Накладные расходы	%	--		195884,72	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165289,51	331
		Сметная стоимость:				**2231408,41**	**4463**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**28971953**
В том числе:						
Стоимость монтажных работ -	Тенге					**235230**
Всего заработная плата -	Тенге					**106574**
Накладные расходы -	Тенге					**57521**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45614**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11907**
Сметная прибыль -	Тенге					**23420**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					**316172**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**120**
Сметная заработная плата -	Тенге					**106574**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**16966798**
Материалы -	Тенге					**231650**
Всего заработная плата -	Тенге					**10482475**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**149642**
Местные материалы -	Тенге					**388093**
Накладные расходы -	Тенге					**7229113**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6244936**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**984177**
Сметная прибыль -	Тенге					**1935673**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**26131585**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14582
		Сметная заработная плата -	Тенге				10482475
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11769925
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11769925
		Накладные расходы -	Тенге				499045
		Сметная прибыль -	Тенге				981518
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13250487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39698243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14703
		Сметная заработная плата -	Тенге				10589049
		РАЗДЕЛ 4.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.ЖАНАКАЗАН					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
132	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**12592,3690**		**109,16**	**1374522**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	100,235	663,14	66470
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	211,678	1097,70	232359
		Итого оплата труда:				**23,73**	**298829**
132. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	211,678	6179,45	1308052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	211,678	1097,70	232359
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**1308052**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	176608
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	65768
		Накладные расходы	%	--		19,25	242376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	129352
		Сметная стоимость:				**138,68**	**1746249**
133	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**401,8320**		**1316,98**	**529204**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	742,585	712,65	529204
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**529204**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	312759
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	35699
		Накладные расходы	%	--		867,17	348459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	70213
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**947875**
134	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**9685,8452**		**18,58**	**179932**
134. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	66,929	942,45	63077
		Итого оплата труда:				**6,51**	**63077**
134. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	66,929	2688,40	179932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	66,929	942,45	63077
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**179932**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	37279
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	9210
		Накладные расходы	%	--		4,80	46489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	18114
		Сметная стоимость:				**25,25**	**244535**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**1843,7491**		**573,36**	**1057125**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	1631,718	647,86	1057125
		Итого оплата труда:				**573,36**	**1057125**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	624761
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	71312
		Накладные расходы	%	--		377,53	696073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	140256
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**1893453**
136	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**12,0000**		**1316,98**	**15804**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	22,176	712,65	15804
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**15804**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	9340
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	1066
		Накладные расходы	%	--		867,17	10406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	2097
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**28307**
137	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**9,0000**		**573,36**	**5160**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	7,965	647,86	5160
		Итого оплата труда:				**573,36**	**5160**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	3050
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	348
		Накладные расходы	%	--		377,53	3398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	685
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**9243**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
138	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,1030**		**218595,96**	**459707**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	407,982	790,27	322416
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	56,423	734,12	41422
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**363838**
138. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	51,734	2251,09	116457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	51,734	724,87	37500
138. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,67296	2835,32	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,67296	942,45	634
138. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	25,236	128,85	3252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,923	1159,96	3391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,923	818,38	2392
138. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,094	1755,85	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,094	818,38	895
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**126928**
138. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,92532	215,22	199
138. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	37,854	268,51	10164
		Итого материалов:				**4927,88**	**10363**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	225943
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	29072
		Накладные расходы	%	--		121262,37	255015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	57178
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**771900**
139	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**3033,0300**		**854,71**	**2592361**
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	109916
		Накладные расходы	%	--		36,24	109916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,28	216182
		Сметная стоимость:				**962,23**	**2918459**
140	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**1,0000**		**1418,53**	**1419**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	1,4	752,99	1054
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**1079**
140. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**53**
140. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179492,14	269
140. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
		Итого материалов:				**311,67**	**312**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	670
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	89
		Накладные расходы	%	--		758,45	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,16	174
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**2351**
141	**С123-040102-2004 23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**40084,38**	**40084**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	1700
		Накладные расходы	%	--		1699,58	1700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,72	3343
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**45127**
142	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**1715,07**	**3430**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	145
		Накладные расходы	%	--		72,72	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	286
		Сметная стоимость:				**1930,81**	**3862**
143	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**7,0000**		**828,41**	**5799**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	2,898	771,93	2237
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,582	726,25	1149
		Итого оплата труда:				**483,71**	**3386**
143. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,568	2251,09	3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,568	724,87	1137
143. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,007	2835,32	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	942,45	7
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,007	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**3562**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	2103
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	335
		Накладные расходы	%	--		348,25	2438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	659
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**8896**
144	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**911,47**	**1823**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	77
		Накладные расходы	%	--		38,65	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	152
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**2052**
145	**С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**1462,42**	**7312**
		НР второго уровня	%	4,24		62,01	310
		Накладные расходы	%	--		62,01	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,95	610
		Сметная стоимость:				**1646,38**	**8232**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**3,0030**		**17611,01**	**52886**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	18,919	855,67	16188
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	8,144	954,33	7772
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**23961**
146. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	3,964	5906,46	23413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	3,964	1097,70	4351
146. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	4,18	2635,77	11018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	4,18	818,38	3421
146. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	4,18	542,22	2267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**36698**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	10255
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	2677
		Накладные расходы	%	--		4306,46	12932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	5265
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**71084**
147	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0601**		**518768,76**	**31157**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	1321
		Накладные расходы	%	--		21995,80	1321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	2598
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**35077**
148	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0004**		**680512,43**	**272**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,1504	880,72	132
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,042936	934,65	40
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**173**
148. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,027856	3063,81	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,027856	942,45	26
148. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00066	3739,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00066	1097,70	1
148. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00484	3858,47	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00484	1097,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0132	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,012	128,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00312	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,009408	1159,96	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,009408	818,38	8
148.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000172	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000172	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**120**
148.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,02	364,91	7
148.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00008	24435,92	2
148.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000052	200244,36	10
		Итого материалов:				**49164,45**	**20**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	107
		НР второго уровня	%	4,24		40214,68	16
		Накладные расходы	%	--		308161,59	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79093,92	32
		Сметная стоимость:				1067767,95	427
149	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,4000**		**5445,25**	**2178**
		НР второго уровня	%	4,24		230,88	92
		Накладные расходы	%	--		230,88	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,09	182
		Сметная стоимость:				6130,22	2452
150	**Е11-221401-0212 11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М**	**М ПРОДАВ-ЛИВАНИЯ**	**11,0000**		**8422,39**	**92646**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	2,68	29,48	830,61	24486
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,982	32,804	952,21	31237
		Итого оплата труда:				**5065,72**	**55723**
150. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,299	3,289	439,86	1447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,473	3080,63	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,473	1097,70	519

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,701	7,711	876,59	6759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,701	7,711	724,87	5589
150. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,702	7,722	2626,60	20283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,702	7,722	1463,19	11299
150. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,536	16,898	2223,33	37570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,536	16,898	818,38	13829
150. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0147	0,1617	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6138,08**	**67519**
150. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0046	0,0506	4812,69	244
150.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0138	0,1518	180,96	27
[illegible].11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000168	0,001848	200244,36	370
		Итого материалов:				**58,28**	**641**
		НР первого уровня	%	62,1		3145,81	34604
		НР второго уровня	%	4,24		490,49	5395
		Накладные расходы	%	--		3636,31	39999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,70	10612
		Сметная стоимость:				**13023,39**	**143257**
151	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ**	**КАПАЛО-КИЛО-МЕТР ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0280**		**96997,61**	**2716**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	133	3,724	718,76	2677
		Итого оплата труда:				**95595,08**	**2677**
151. 2	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00224	16013,78	36
[illegible] 3	244581 С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0224	151,79	3
		Итого материалов:				**1402,53**	**39**
		НР первого уровня	%	62,1		59364,54	1662
		НР второго уровня	%	4,24		6629,76	186
		Накладные расходы	%	--		65994,30	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13039,35	365
		Сметная стоимость:				**176031,27**	**4929**
152	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**28,0000**		**8582,27**	**240304**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	10189
		Накладные расходы	%	--		363,89	10189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	20039
		Сметная стоимость:				**9661,85**	**270532**
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-1 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОН-НЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,5700**		**24968,32**	**39200**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	13,91	743,82	10347
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,482	994,69	3464
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**13810**
153. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,03925	3362,02	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,03925	818,38	32
153. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,198	3080,63	6771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,198	1097,70	2413
153. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05024	190,98	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02512	1159,96	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02512	818,38	21
153. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,22	1755,85	2142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,22	818,38	998
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**9084**
153. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,20881	16227,47	3388
153. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0157	14467,33	227
153.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00628	24435,92	153
153.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000173	17400,00	3
153.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1256	196,54	25
153.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000487	93,00	0
153.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1884	905,42	171
153.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,10048	157268,52	15802
		Итого материалов:				**12592,17**	**19770**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	8576
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	2026
		Накладные расходы	%	--		6752,87	10602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	3984
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**53786**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	ШТ.	1,0000		15946,81	15947
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	676
		Накладные расходы	%	--		676,14	676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	1330
		Сметная стоимость:				17952,79	17953
155	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9	ШТ.	2,0000		17632,32	35265
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	1495
		Накладные расходы	%	--		747,61	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	2941
		Сметная стоимость:				19850,32	39701
156	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1,0000		15402,41	15402
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	653
		Накладные расходы	%	--		653,06	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	1284
		Сметная стоимость:				17339,91	17340
157	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	1,0000		2708,80	2709
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	115
		Накладные расходы	%	--		114,85	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	226
		Сметная стоимость:				3049,55	3050
158	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	1,0000		8295,92	8296
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	352
		Накладные расходы	%	--		351,75	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	692
		Сметная стоимость:				9339,48	9339
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
159	Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБО-ПРОВОДА	0,0010		256764,17	257
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,0754	843,44	6
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,01259	931,97	1
		Итого оплата труда:				75328,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,00512	3858,47	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,00512	1097,70	6
159. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,01352	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,00655	478,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,00676	1159,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,76	0,00676	818,38	6
159. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00071	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00071	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**32**
159. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,085	266,81	23
159. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,43	250,77	108
159.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0078	2778,53	22
159.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	1
159.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000022	365439,27	8
159.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211,97	0
		Итого материалов:				**160877,20**	**161**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	47
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	13
		Накладные расходы	%	--		59649,49	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	25
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**342**
160	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**14,5000**		**720,94**	**10454**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	3,074	809,22	2488
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,029	818,38	24
		Итого оплата труда:				**173,19**	**2511**
160. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,28275	478,19	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,029	1755,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,029	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**186**
160. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,8	212,16	7383

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00232	94311,94	219
160. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00348	51147,90	178
		Итого материалов:				**536,55**	**7780**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	1276
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	497
		Накладные расходы	%	--		122,28	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	978
		Сметная стоимость:				**910,68**	**13205**
161	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5500**		**22012,81**	**12107**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	0,7425	663,14	492
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	818,38	82
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**574**
161. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3552,10	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099	818,38	81
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**356**
161. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	18451,44	10351
161. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907
161. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	93,00	0
		Итого материалов:				**20470,25**	**11259**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	278
		НР второго уровня	%	4,24		954,80	525
		Накладные расходы	%	--		1460,96	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1877,90	1033
		Сметная стоимость:				**25351,67**	**13943**
162	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**4,2000**		**547,44**	**2299**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	97
		Накладные расходы	%	--		23,21	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	192
		Сметная стоимость:				**616,30**	**2588**
163	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0004**		**1870234,18**	**748**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,0812	799,44	65

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,006518	1093,43	7
		Итого оплата труда:				**180103,99**	**72**
163. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0001	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0001	818,38	0
163. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,00622	3858,47	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,00622	1097,70	7
163. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,019812	811,44	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0001981	1098,00	0
163. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,013624	38,81	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102352,21**	**41**
163. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,348	266,81	93
163. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	1,756	250,77	440
163. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0324	2778,53	90
163.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000124	6598,38	1
163.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000046	365439,27	17
163.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0001	14279,15	1
163.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00048	211,97	0
		Итого материалов:				**1605595,66**	**642**
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	45
		НР второго уровня	%	4,24		84040,14	34
		Накладные расходы	%	--		195884,72	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165289,51	66
		Сметная стоимость:				**2231408,41**	**893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6838525**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**52886**
Всего заработная плата -			Тенге				**23961**
Накладные расходы -			Тенге				**12932**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**10255**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2677**
Сметная прибыль -			Тенге				**5265**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**71084**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23961**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3898147**
Материалы -			Тенге				**50986**
Всего заработная плата -			Тенге				**2413116**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33456**
Местные материалы -			Тенге				**77619**
Накладные расходы -			Тенге				**1665407**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1439107**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**226300**
Сметная прибыль -			Тенге				**445084**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6008638**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3341
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413116
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2887492
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2887492
		Накладные расходы -	Тенге				122430
		Сметная прибыль -	Тенге				240794
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3250716
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9330437
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3368
		Сметная заработная плата -	Тенге				2437077
		РАЗДЕЛ 5.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.МАШТЕКСАЙ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
164	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**3544,7225**		**109,16**	**386925**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	28,216	663,14	18711
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	59,587	1097,70	65408
		Итого оплата труда:				**23,73**	**84120**
3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	59,587	6179,45	368214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	59,587	1097,70	65409
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**368214**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	49715
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	18514
		Накладные расходы	%	--		19,25	68228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	36412
		Сметная стоимость:				**138,68**	**491565**
165	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**113,1518**		**1316,98**	**149018**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	209,104	712,65	149018
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**149018**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	88070
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	10053
		Накладные расходы	%	--		867,17	98122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	19771
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**266912**
166	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**2725,7891**		**18,58**	**50637**
166. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	18,835	942,45	17751
		Итого оплата труда:				**6,51**	**17751**
166. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	18,835	2688,40	50637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	18,835	942,45	17751
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**50637**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	10491
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	2592
		Накладные расходы	%	--		4,80	13083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	5098
		Сметная стоимость:				**25,25**	**68817**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**519,7844**		**573,36**	**298022**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	460,009	647,86	298022
		Итого оплата труда:				**573,36**	**298022**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	176131
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	20104
		Накладные расходы	%	--		377,53	196235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	39541
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**533797**
168	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**12,0000**		**1316,98**	**15804**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	22,176	712,65	15804
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**15804**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	9340
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	1066
		Накладные расходы	%	--		867,17	10406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	2097
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**28307**
169	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**9,0000**		**573,36**	**5160**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	7,965	647,86	5160
		Итого оплата труда:				**573,36**	**5160**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	3050
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	348
		Накладные расходы	%	--		377,53	3398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	685
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**9243**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
170	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,5920**		**218595,96**	**129409**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	114,848	790,27	90761
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	15,883	734,12	11660
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**102421**
170. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	14,563	2251,09	32783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	14,563	724,87	10556
170. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,18944	2835,32	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,18944	942,45	179
170. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,104	128,85	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,82288	1159,96	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,82288	818,38	673
170. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,30784	1755,85	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,30784	818,38	252
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**35731**
170. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,26048	215,22	56
170. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	10,656	268,51	2861
		Итого материалов:				**4927,88**	**2917**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	63604
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	8184
		Накладные расходы	%	--		121262,37	71787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	16096
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**217292**
171	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**854,4600**		**854,71**	**730316**
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	30965
		Накладные расходы	%	--		36,24	30965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,28	60902
		Сметная стоимость:				**962,23**	**822183**
172	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**1,0000**		**1418,53**	**1419**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	1,4	752,99	1054
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**1079**
172. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**53**
172. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179492,14	269
172. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
		Итого материалов:				**311,67**	**312**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	670
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	89
		Накладные расходы	%	--		758,45	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,16	174
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**2351**
173	**С123-040102-2004 23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 16, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**40084,38**	**40084**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	1700
		Накладные расходы	%	--		1699,58	1700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,72	3343
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**45127**
174	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**1715,07**	**3430**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	145
		Накладные расходы	%	--		72,72	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	286
		Сметная стоимость:				**1930,81**	**3862**
175	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**3,0000**		**828,41**	**2485**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	1,242	771,93	959
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	726,25	492
		Итого оплата труда:				**483,71**	**1451**
3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	2251,09	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672	724,87	487
175. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2835,32	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	942,45	3
175. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**1527**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	901
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	144
		Накладные расходы	%	--		348,25	1045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	282
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**3812**
176	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**911,47**	**1823**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	77
		Накладные расходы	%	--		38,65	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	152
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**2052**
177	**С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1267,94**	**1268**
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	54
		Накладные расходы	%	--		53,76	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,74	106
		Сметная стоимость:				**1427,44**	**1427**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,8460**		**17611,01**	**14899**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	5,33	855,67	4561
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	2,294	954,33	2190
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**6750**
178. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,117	5906,46	6596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	1,117	1097,70	1226
178. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	1,178	2635,77	3104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	1,178	818,38	964
5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	1,178	542,22	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**10338**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	2889
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	754
		Накладные расходы	%	--		4306,46	3643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	1483
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**20026**
179	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0169**		**518768,76**	**8778**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	372
		Накладные расходы	%	--		21995,80	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	732
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**9882**
180	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0004**		**680512,43**	**272**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,1504	880,72	132
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,042936	934,65	40
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**173**
180. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,027856	3063,81	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,027856	942,45	26
180. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00066	3739,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00066	1097,70	1
180. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00484	3858,47	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00484	1097,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8
180. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0132	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,012	128,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00312	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,009408	1159,96	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,009408	818,38	8
180.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000172	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000172	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**120**
180.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,02	364,91	7
180.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00008	24435,92	2
180.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000052	200244,36	10
		Итого материалов:				**49164,45**	**20**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	107
		НР второго уровня	%	4,24		40214,68	16
		Накладные расходы	%	--		308161,59	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79093,92	32
		Сметная стоимость:				**1067767,95**	**427**
181	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,4000**		**5445,25**	**2178**
		НР второго уровня	%	4,24		230,88	92
		Накладные расходы	%	--		230,88	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,09	182
		Сметная стоимость:				**6130,22**	**2452**
182	**Е11-221401-0212 11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М**	**М ПРОДАВЛИВАНИЯ**	**14,0000**		**8422,39**	**117913**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	2,68	37,52	830,61	31164
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,982	41,751	952,21	39756
		Итого оплата труда:				**5065,72**	**70920**
182. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,299	4,186	439,86	1841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,602	3080,63	1855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,602	1097,70	661

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,701	9,814	876,59	8603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,701	9,814	724,87	7114
182. 6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,702	9,828	2626,60	25814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,702	9,828	1463,19	14380
182. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,536	21,507	2223,33	47817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,536	21,507	818,38	17601
182. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0147	0,2058	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6138,08**	**85933**
182. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0046	0,0644	4812,69	310
182.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0138	0,1932	180,96	35
11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000168	0,002352	200244,36	471
		Итого материалов:				**58,28**	**816**
		НР первого уровня	%	62,1		3145,81	44041
		НР второго уровня	%	4,24		490,49	6867
		Накладные расходы	%	--		3636,31	50908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,70	13506
		Сметная стоимость:				**13023,39**	**182327**
183	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ**	**КАНАЛО-КИЛО-МЕТР ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0140**		**96997,61**	**1358**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	133	1,862	718,76	1338
		Итого оплата труда:				**95595,08**	**1338**
183. 2	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00112	16013,78	18
3	244581 С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0112	151,79	2
		Итого материалов:				**1402,53**	**20**
		НР первого уровня	%	62,1		59364,54	831
		НР второго уровня	%	4,24		6629,76	93
		Накладные расходы	%	--		65994,30	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13039,35	183
		Сметная стоимость:				**176031,27**	**2464**
184	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**14,0000**		**8582,27**	**120152**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	5094
		Накладные расходы	%	--		363,89	5094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	10020
		Сметная стоимость:				**9661,85**	**135266**
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-1 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗО-БЕТОН-НЫХ И БЕТОН-НЫХ КОНСТ-РУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,5700**		**24968,32**	**39200**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	13,91	743,82	10347
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,482	994,69	3464
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**13810**
185. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,03925	3362,02	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,03925	818,38	32
185. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,198	3080,63	6771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,198	1097,70	2413
185. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05024	190,98	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
185. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02512	1159,96	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,016	0,02512	818,38	21
185. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,22	1755,85	2142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,777	1,22	818,38	998
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**9084**
185. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,20881	16227,47	3388
185. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0157	14467,33	227
185.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00628	24435,92	153
185.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000173	17400,00	3
185.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1256	196,54	25
185.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000487	93,00	0
185.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1884	905,42	171
185.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,10048	157268,52	15802
		Итого материалов:				**12592,17**	**19770**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	8576
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	2026
		Накладные расходы	%	--		6752,87	10602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	3984
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**53786**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	ШТ.	1,0000		15946,81	15947
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	676
		Накладные расходы	%	--		676,14	676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	1330
		Сметная стоимость:				17952,79	17953
187	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9	ШТ.	2,0000		17632,32	35265
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	1495
		Накладные расходы	%	--		747,61	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	2941
		Сметная стоимость:				19850,32	39701
	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1,0000		15402,41	15402
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	653
		Накладные расходы	%	--		653,06	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	1284
		Сметная стоимость:				17339,91	17340
189	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	1,0000		2708,80	2709
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	115
		Накладные расходы	%	--		114,85	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	226
		Сметная стоимость:				3049,55	3050
190	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	1,0000		8295,92	8296
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	352
		Накладные расходы	%	--		351,75	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	692
		Сметная стоимость:				9339,48	9339
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
191	Е11-220601-0508 11-220601-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБО-ПРОВОДА	0,0010		256764,17	257
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	75,4	0,0754	843,44	64
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	0,01259	931,97	12
		Итого оплата труда:				75328,90	75

1	2	3	4	5	6	7	8
191. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,00512	3858,47	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,00512	1097,70	6
191. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,52	0,01352	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,55	0,00655	478,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,76	0,00676	1159,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,76	0,00676	818,38	6
191. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00071	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00071	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**32291,59**	**32**
191. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85	0,085	266,81	23
191. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,43	250,77	108
191.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0078	2778,53	22
191.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	1
191.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,022	0,000022	365439,27	8
191.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211,97	0
		Итого материалов:				**160877,20**	**161**
		НР первого уровня	%	62,1		46779,25	47
		НР второго уровня	%	4,24		12870,24	13
		Накладные расходы	%	--		59649,49	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25313,09	25
		Сметная стоимость:				**341726,75**	**342**
192	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**11,8000**		**720,94**	**8507**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	2,502	809,22	2024
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0236	818,38	19
		Итого оплата труда:				**173,19**	**2044**
192. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2301	478,19	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0236	1755,85	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0236	818,38	19
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**151**
192. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,32	212,16	6008

1	2	3	4	5	6	7	8
192. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001888	94311,94	178
192. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002832	51147,90	145
		Итого материалов:				**536,55**	**6331**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	1038
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	405
		Накладные расходы	%	--		122,28	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	796
		Сметная стоимость:				**910,68**	**10746**
193	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5500**		**19744,36**	**10859**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	0,7425	663,14	492
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	818,38	82
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**574**
193. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
193. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3552,10	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,099	818,38	81
193. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,000715	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**356**
193. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16227,47	9104
193. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907
193. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**10011**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	278
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	472
		Накладные расходы	%	--		1364,77	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	929
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**12539**
194	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**4,2000**		**547,44**	**2299**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	97
		Накладные расходы	%	--		23,21	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	192
		Сметная стоимость:				**616,30**	**2588**
195	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБО-ПРОВОДА**	**0,0004**		**1870234,18**	**748**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,0812	799,44	65

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,006518	1093,43	7
		Итого оплата труда:				**180103,99**	**72**
195. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0001	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0001	818,38	0
195. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,00622	3858,47	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,00622	1097,70	7
195. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,019812	811,44	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,4953	0,0001981	1098,00	0
195. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,013624	38,81	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102352,21**	**41**
195. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,348	266,81	93
. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	1,756	250,77	440
195. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0324	2778,53	90
195.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000124	6598,38	1
195.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000046	365439,27	17
195.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0001	14279,15	1
195.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00048	211,97	0
		Итого материалов:				**1605595,66**	**642**
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	45
		НР второго уровня	%	4,24		84040,14	34
		Накладные расходы	%	--		195884,72	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165289,51	66
		Сметная стоимость:				**2231408,41**	**893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2220838**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14899**
Всего заработная плата -			Тенге				**6750**
Накладные расходы -			Тенге				**3643**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2889**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**754**
Сметная прибыль -			Тенге				**1483**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20026**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6750**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1306688**
Материалы -			Тенге				**40999**
Всего заработная плата -			Тенге				**763832**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11077**
Местные материалы -			Тенге				**77619**
Накладные расходы -			Тенге				**531712**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**456935**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**74777**
Сметная прибыль -			Тенге				**147072**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1985473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1042
		Сметная заработная плата -	Тенге				763832
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				899251
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				899251
		Накладные расходы -	Тенге				38128
		Сметная прибыль -	Тенге				74990
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1012369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3017867
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				770582
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КТПН 63/10/0,4(1шт)					
196	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	ПОДСТАН-ЦИЯ	1,0000		9837,42	9837
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3	3	743,82	2231
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	1,81	1071,47	1939
		Итого оплата труда:				**4170,81**	**4171**
196. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	1,64	3870,59	6348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	1,64	1097,70	1800
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	1755,85	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	818,38	139
		Итого эксплуатация машин:				**6646,26**	**6646**
196. 5	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	319,90	960
		Итого материалов:				**959,70**	**960**
		НР первого уровня	%	61,7		2573,39	2573
		НР второго уровня	%	4,24		526,22	526
		Накладные расходы	%	--		3099,61	3100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1034,96	1035
		Сметная стоимость:				**13971,99**	**13972**
197	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	ПОДСТАН-ЦИЯ	1,0000		25174,55	25175
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	12,1	12,1	830,61	10050
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,9	999,20	1898
		Итого оплата труда:				**11948,87**	**11949**
197. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	1,86	439,86	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	1,23	3080,63	3789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,23	1,23	1097,70	1350
197. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67	1755,85	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67	818,38	548
		Итого эксплуатация машин:				**5783,73**	**5784**
197. 6	146127 С (21-130406-0103)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	1448776,06	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302
197. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00018	343426,50	62
197. 9	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	22,5	334,56	7528
		Итого материалов:				**9340,44**	**9340**
		НР первого уровня	%	61,7		7372,45	7372
		НР второго уровня	%	4,24		1379,99	1380
		Накладные расходы	%	--		8752,44	8752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2714,16	2714
		Сметная стоимость:				**36641,15**	**36641**
198	**51-080102-0404 51-080102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-63 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC**	**ШТ.**	**1,0000**		**798843,00**	**798843**
		НР второго уровня	%	4,24		33870,94	33871
		Накладные расходы	%	--		33870,94	33871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66617,12	66617
		Сметная стоимость:				**899331,06**	**899331**
199	**51-080101-0103 51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-63/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-63/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 63 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85**	**ШТ.**	**1,0000**		**434485,00**	**434485**
		НР второго уровня	%	4,24		18422,16	18422
		Накладные расходы	%	--		18422,16	18422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36232,57	36233
		Сметная стоимость:				**489139,74**	**489140**
200	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВА-НИЯ**	**0,4000**		**7343,53**	**2937**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,34	694,31	236
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,216	836,76	181
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**417**
200. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,184	1847,31	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,184	818,38	151
200. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,368	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,032	3342,82	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,032	942,45	30
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**451**

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,46	4879,71	2245
200. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,06	93,00	6
		Итого материалов:				**5625,62**	**2250**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	212
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	134
		Накладные расходы	%	--		863,15	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	263
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**3545**
201	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2,0000**		**2398,02**	**4796**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	1,874	762,15	1428
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964	937,47	840
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**2269**
201. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145	3080,63	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0725	0,145	1097,70	159
201. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534	2835,32	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,534	942,45	503
201. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174	1755,85	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1087	0,2174	818,38	178
		Итого эксплуатация машин:				**1171,24**	**2342**
201. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	18268,75	172
201. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	14467,33	854
201. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**512,65**	**1025**
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	1409
		НР второго уровня	%	4,24		131,54	263
		Накладные расходы	%	--		835,95	1672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,72	517
		Сметная стоимость:				**3492,69**	**6985**
202	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**1,6300**		**25548,13**	**41643**
		НР второго уровня	%	4,24		1083,24	1766
		Накладные расходы	%	--		1083,24	1766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2130,51	3473
		Сметная стоимость:				**28761,88**	**46882**
203	**Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**28,0000**		**340,79**	**9542**

1	2	3	4	5	6	7	8
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,15	4,2	799,44	3358
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,308	958,04	295
		Итого оплата труда:				**130,45**	**3653**
203. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,154	3265,74	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,154	1097,70	169
203. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	2,013	166,06	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,154	2247,61	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,154	818,38	126
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**1183**
203. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,14	299,28	42
203, 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000504	222237,60	112
203. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,672	1184,41	796
203. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,02576	157268,52	4051
		Итого материалов:				**178,61**	**5001**
		НР первого уровня	%	42,8		55,83	1563
		НР второго уровня	%	4,24		16,82	471
		Накладные расходы	%	--		72,65	2034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,08	926
		Сметная стоимость:				**446,52**	**12502**
204	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**6,0000**		**2209,53**	**13257**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,7	4,2	799,44	3358
. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,168	958,04	161
		Итого оплата труда:				**586,43**	**3519**
204. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,084	3265,74	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	1097,70	92
204. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,524	166,06	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,084	2247,61	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	818,38	69
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**716**
204. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0486	157572,53	7658
204. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000468	222237,60	104
204. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1184,41	1421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1530,55**	**9183**
		НР первого уровня	%	42,8		250,99	1506
		НР второго уровня	%	4,24		104,33	626
		Накладные расходы	%	--		355,32	2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,19	1231
		Сметная стоимость:				**2770,04**	**16620**
205	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**2,5000**		**420,37**	**1051**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,14	0,35	799,44	280
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,011	958,04	11
		Итого оплата труда:				**116,14**	**290**
205. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0055	3265,74	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0055	1097,70	6
205. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,07825	166,06	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0055	2247,61	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0055	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**43**
205. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,00325	188688,60	613
205. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000022	222237,60	5
205. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0925	1184,41	110
		Итого материалов:				**291,12**	**728**
		НР первого уровня	%	42,8		49,71	124
		НР второго уровня	%	4,24		19,93	50
		Накладные расходы	%	--		69,64	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	98
		Сметная стоимость:				**529,21**	**1323**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1341567**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1233328**
Накладные расходы -			Тенге				**52293**
Сметная прибыль -			Тенге				**102850**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1388471**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**23850**
Материалы -			Тенге				**14912**
Всего заработная плата -			Тенге				**7462**
Накладные расходы -			Тенге				**4340**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3194**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1146**
Сметная прибыль -			Тенге				**2255**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**30446**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7462**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84389**
Материалы -			Тенге				**13576**
Всего заработная плата -			Тенге				**18805**
Местные материалы -			Тенге				**41643**
Накладные расходы -			Тенге				**15635**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**11566**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4069
		Сметная прибыль -	Тенге				8002
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				108026
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1526942
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				26267

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ВЛ-10КВ

АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОПОРА А10-1 22КОМПЛ

206	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**22,0000**		**11919,66**	**262233**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	131,56	743,82	97857
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	44	1041,84	45841
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**143698**
206. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	35,2	3870,59	136245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,6	35,2	1097,70	38639
206. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	8,8	1755,85	15451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,8	818,38	7202
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**151696**
206. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00066	168399,16	111
206. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,2	1336,01	2939
206. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,44	84,66	37
206. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	132	42,84	5655
206. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,8	367,39	3233
206.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,2	319,90	704
		Итого материалов:				**576,33**	**12679**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	88662
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	14878
		Накладные расходы	%	--		4706,34	103539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	29262
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**395034**
207	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**44,0000**		**47640,18**	**2096168**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	88878
		Накладные расходы	%	--		2019,94	88878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	174804
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**2359849**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**44,0000**		**2710,07**	**119243**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	69,96	771,93	54004
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	22,88	1049,36	24009
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**78013**
208. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	18,92	3080,63	58286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	18,92	1097,70	20768
208. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	3,96	1755,85	6953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,96	818,38	3241
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**65239**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	48134
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	7097
		Накладные расходы	%	--		1255,25	55231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	13958
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**188432**
209	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ**	**М3**	**4,8400**		**35946,48**	**173981**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	7377
		Накладные расходы	%	--		1524,13	7377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	14509
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**195866**
210	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**51,0400**		**720,94**	**36797**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	10,82	809,22	8756
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,10208	818,38	84
		Итого оплата труда:				**173,19**	**8840**
210. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,99528	478,19	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,10208	1755,85	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10208	818,38	84
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**655**
210. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	122,496	212,16	25989
210. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008166	94311,94	770
210. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01225	51147,90	627
		Итого материалов:				**536,55**	**27385**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4491
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	1751
		Накладные расходы	%	--		122,28	6241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3443

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				910,68	46481
211	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.	22,0000		8799,54	193590
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	8208
		Накладные расходы	%	--		373,10	8208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,81	16144
		Сметная стоимость:				9906,45	217942
212	С124-040207-3943 24-040207-3943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	НАКЛАДКА ОГ	ШТ.	66,0000		1454,52	95998
		НР второго уровня	%	4,24		61,67	4070
		Накладные расходы	%	--		61,67	4070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,30	8005
		Сметная стоимость:				1637,49	108074
213	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ХОМУТ	ШТ.	22,0000		1157,70	25469
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	1080
		Накладные расходы	%	--		49,09	1080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	2124
		Сметная стоимость:				1303,33	28673
214	С124-040207-2306 24-040207-2306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КРОНШТЕЙНЫ У1 СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 45 КГ ДЛИНОЙ 1300 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА И ПОДВЕСКИ К НЕМУ КАБЕЛЕЙ НА МОСТАХ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	22,0000		5369,28	118124
		НР второго уровня	%	4,24		227,66	5008
		Накладные расходы	%	--		227,66	5008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,75	9851
		Сметная стоимость:				6044,69	132983
215	С121-050304-0206 21-050304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ОТ 22 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,2508		603974,46	151477
		НР второго уровня	%	4,24		25608,52	6423
		Накладные расходы	%	--		25608,52	6423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50366,64	12632
		Сметная стоимость:				679949,62	170531
216	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	44,0000		347,90	15308
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	5,72	799,44	4573
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,484	958,04	464
		Итого оплата труда:				114,47	5036

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,242	3265,74	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,242	1097,70	266
216. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	3,164	166,06	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,242	2247,61	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,242	818,38	198
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**1860**
216. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,03564	188688,60	6725
216. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,22	299,28	66
216. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000704	222237,60	156
216. 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,628	1184,41	1928
		Итого материалов:				**201,71**	**8875**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	2156
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	740
		Накладные расходы	%	--		65,82	2896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	1456
		Сметная стоимость:				**446,82**	**19660**
217	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**22,0000**		**3190,35**	**70188**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	2976
		Накладные расходы	%	--		135,27	2976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	5853
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**79017**
218	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**22,0000**		**43,41**	**955**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	40
		Накладные расходы	%	--		1,84	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	80
		Сметная стоимость:				**48,87**	**1075**
219	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**44,0000**		**397,96**	**17510**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	742
		Накладные расходы	%	--		16,87	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	1460
		Сметная стоимость:				**448,02**	**19713**

1	2	3	4	5	6	7	8
220	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	66,0000		144,90	9563
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	405
		Накладные расходы	%	--		6,14	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	798
		Сметная стоимость:				163,13	10766
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:					
221	С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	ШТ.	264,0000		2571,32	678828
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	28782
		Накладные расходы	%	--		109,02	28782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	56609
		Сметная стоимость:				2894,77	764220
222	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	132,0000		861,46	113713
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	4821
		Накладные расходы	%	--		36,53	4821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	9483
		Сметная стоимость:				969,82	128017
223	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	132,0000		444,10	58621
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	2486
		Накладные расходы	%	--		18,83	2486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	4889
		Сметная стоимость:				499,96	65995
224	С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	132,0000		1531,86	202206
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	8574
		Накладные расходы	%	--		64,95	8574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	16862
		Сметная стоимость:				1724,56	227641
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 99КОМПЛ					
225	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	99,0000		5818,03	575985
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	302,94	743,82	225333
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	86,13	1036,70	89291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**314624**
225. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	67,32	3870,59	260568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,68	67,32	1097,70	73897
225. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	18,81	1755,85	33028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	18,81	818,38	15394
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**293596**
225. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00297	168399,16	500
225. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	9,9	1336,01	13226
225. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,98	84,66	168
225. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	594	42,84	25447
225. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	39,6	367,39	14549
225.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	9,9	319,90	3167
		Итого материалов:				**576,33**	**57057**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	194123
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	32653
		Накладные расходы	%	--		2290,66	226775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	64221
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**866982**
226	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**99,0000**		**47640,18**	**4716378**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	199974
		Накладные расходы	%	--		2019,94	199974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	393308
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**5309660**
227	**С121-050201-0138 ТС121-050201-0138**	**НАДСТАВКА ТС1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**7,5735**		**159090,38**	**1204871**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	51087
		Накладные расходы	%	--		6745,43	51087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	100477
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**1356434**
228	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**99,0000**		**1157,70**	**114612**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	4860
		Накладные расходы	%	--		49,09	4860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	9558
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**129030**

1	2	3	4	5	6	7	8
229	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**594,0000**		**3190,35**	**1895068**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	80351
		Накладные расходы	%	--		135,27	80351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	158034
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**2133452**
230	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**594,0000**		**43,41**	**25786**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	1093
		Накладные расходы	%	--		1,84	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	2150
		Сметная стоимость:				**48,87**	**29029**
		КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА 6ШТ					
231	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**594,0000**		**397,96**	**236388**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	10023
		Накладные расходы	%	--		16,87	10023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	19713
		Сметная стоимость:				**448,02**	**266124**
232	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3564,0000**		**144,90**	**516424**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	21896
		Накладные расходы	%	--		6,14	21896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	43066
		Сметная стоимость:				**163,13**	**581386**
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 4КОМПЛ					
233	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**4,0000**		**11919,66**	**47679**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	23,92	743,82	17792
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8	1041,84	8335
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**26127**
233. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	6,4	3870,59	24772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	6,4	1097,70	7025
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6	1755,85	2809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,6	818,38	1309
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**27581**

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	168399,16	20
233. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534
233. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7
233. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028
233. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,39	588
233.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	319,90	128
		Итого материалов:				**576,33**	**2305**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	16120
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	2705
		Накладные расходы	%	--		4706,34	18825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	5320
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**71824**
234	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**8,0000**		**47640,18**	**381121**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	16160
		Накладные расходы	%	--		2019,94	16160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	31782
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**429063**
235	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**4,0000**		**2710,07**	**10840**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	6,36	771,93	4909
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	2,08	1049,36	2183
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**7092**
235. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	1,72	3080,63	5299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,72	1097,70	1888
235. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,36	1755,85	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,36	818,38	295
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**5931**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	4376
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	645
		Накладные расходы	%	--		1255,25	5021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	1269
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**17130**
236	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ**	**М3**	**0,4400**		**35946,48**	**15816**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	671
		Накладные расходы	%	--		1524,13	671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	1319
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**17806**
237	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**12,0000**		**2710,07**	**32521**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	19,08	771,93	14728
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	6,24	1049,36	6548
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**21276**
237. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	5,16	3080,63	15896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	5,16	1097,70	5664
237. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	1,08	1755,85	1896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,08	818,38	884
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**17792**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	13128
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	1935
		Накладные расходы	%	--		1255,25	15063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	3807
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**51391**
238	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ АЦ-1**	**М3**	**1,4400**		**35946,48**	**51763**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	2195
		Накладные расходы	%	--		1524,13	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	4317
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**58274**
239	**С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСА ТМ**	**ШТ.**	**8,0000**		**8799,54**	**70396**
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	2985
		Накладные расходы	%	--		373,10	2985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,81	5870
		Сметная стоимость:				**9906,45**	**79252**
240	**С121-050101-0116 ТС121-050101-0116**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0304**		**166603,78**	**5065**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	215
		Накладные расходы	%	--		7064,00	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	422
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**5702**
241	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0304**		**157572,53**	**4790**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	203

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6681,08	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	399
		Сметная стоимость:				177393,89	5393
242	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ОГОЛОВОК ОГ14.СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	8,0000		443,98	3552
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	151
		Накладные расходы	%	--		18,82	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	296
		Сметная стоимость:				499,83	3999
243	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ХОМУТ	ШТ.	4,0000		1157,70	4631
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	196
		Накладные расходы	%	--		49,09	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	386
		Сметная стоимость:				1303,33	5213
244	С121-050304-0113 21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0256		157572,53	4034
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	171
		Накладные расходы	%	--		6681,08	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	336
		Сметная стоимость:				177393,89	4541
245	С121-050106-1411 ТС121-050106-1411	ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0256		181858,68	4656
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	197
		Накладные расходы	%	--		7710,81	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	388
		Сметная стоимость:				204735,05	5241
246	С121-050106-1202 Т121-050106-1202	ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0512		190965,39	9777
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	415
		Накладные расходы	%	--		8096,93	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	815
		Сметная стоимость:				214987,31	11007
		ОТТЯЖКА ОТ4 3ШТ					
247	С121-050310-1103 21-050310-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1Х37(1+6+12+18), БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 М	13,8000		8582,28	118435
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	5022
		Накладные расходы	%	--		363,89	5022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	9877

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9661,86	133334
248	С121-050304-0125 21-050304-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,2460		158179,67	38912
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	1650
		Накладные расходы	%	--		6706,82	1650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	3245
		Сметная стоимость:				178077,41	43807
249	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 26 ММ Х 26 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	Т	0,0240		195518,52	4692
		НР второго уровня	%	4,24		8289,99	199
		Накладные расходы	%	--		8289,99	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16304,68	391
		Сметная стоимость:				220113,19	5283
250	С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,1772		157724,46	27955
		НР второго уровня	%	4,24		6687,52	1185
		Накладные расходы	%	--		6687,52	1185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13152,96	2331
		Сметная стоимость:				177564,94	31472
251	С121-050106-2003 ТС121-050106-2003	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,2640		181858,68	48011
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	2036
		Накладные расходы	%	--		7710,81	2036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	4004
		Сметная стоимость:				204735,05	54050
252	С124-040201-0604 24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СКОБЫ ТИПА СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12,0000		1273,00	15276
		НР второго уровня	%	4,24		53,98	648
		Накладные расходы	%	--		53,98	648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	1274
		Сметная стоимость:				1433,13	17198
253	С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	24,0000		4445,58	106694
		НР второго уровня	%	4,24		188,49	4524
		Накладные расходы	%	--		188,49	4524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,73	8897
		Сметная стоимость:				5004,80	120115

1	2	3	4	5	6	7	8
254	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0360		460529,68	16579
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	703
		Накладные расходы	%	--		19526,46	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	1383
		Сметная стоимость:				518460,63	18665
		ОТТЯЖКА ОТ5 2ШТ					
255	С121-050106-2003 ТС121-050106-2003	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0896		181858,68	16295
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	691
		Накладные расходы	%	--		7710,81	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	1359
		Сметная стоимость:				204735,05	18344
	С121-050106-1202 ТС121-050106-1202	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0776		190965,39	14819
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	628
		Накладные расходы	%	--		8096,93	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	1236
		Сметная стоимость:				214987,31	16683
257	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0320		460529,68	14737
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	625
		Накладные расходы	%	--		19526,46	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	1229
		Сметная стоимость:				518460,63	16591
		НАКЛАДКА					
258	С121-050106-1411 ТС121-050106-1411	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,0400		181858,68	7274
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	308
		Накладные расходы	%	--		7710,81	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	607
		Сметная стоимость:				204735,05	8189
259	С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СКОБЫ ТИПА СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	8,0000		3079,08	24633
		НР второго уровня	%	4,24		130,55	1044
		Накладные расходы	%	--		130,55	1044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,77	2054
		Сметная стоимость:				3466,40	27731

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**10,8000**		**347,90**	**3757**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	1,404	799,44	1122
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,1188	958,04	114
		Итого оплата труда:				**114,47**	**1236**
260. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0594	3265,74	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0594	1097,70	65
260. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,77652	166,06	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0594	2247,61	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0594	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**456**
260. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,008748	188688,60	1651
260. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,054	299,28	16
260. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000173	222237,60	38
260. 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,3996	1184,41	473
		Итого материалов:				**201,71**	**2179**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	529
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	182
		Накладные расходы	%	--		65,82	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	357
		Сметная стоимость:				**446,82**	**4826**
	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**4,0000**		**3190,35**	**12761**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	541
		Накладные расходы	%	--		135,27	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	1064
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**14367**
262	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**4,0000**		**43,41**	**174**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	7
		Накладные расходы	%	--		1,84	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	14
		Сметная стоимость:				**48,87**	**195**

1	2	3	4	5	6	7	8
263	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**397,96**	**4776**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	202
		Накладные расходы	%	--		16,87	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	398
		Сметная стоимость:				**448,02**	**5376**
264	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**144,90**	**1739**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	74
		Накладные расходы	%	--		6,14	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	145
		Сметная стоимость:				**163,13**	**1958**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:					
265	С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**ШТ.**	**48,0000**		**2571,32**	**123423**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	5233
		Накладные расходы	%	--		109,02	5233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	10293
		Сметная стоимость:				**2894,77**	**138949**
266	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**24,0000**		**861,46**	**20675**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	877
		Накладные расходы	%	--		36,53	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	1724
		Сметная стоимость:				**969,82**	**23276**
267	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**24,0000**		**444,10**	**10658**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	452
		Накладные расходы	%	--		18,83	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	889
		Сметная стоимость:				**499,96**	**11999**
268	С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТК**	**24,0000**		**1531,86**	**36765**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	1559
		Накладные расходы	%	--		64,95	1559

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		127,74	3066
		Сметная стоимость:				1724,56	41389

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	15041165
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2826248
Материалы -	Тенге	11054
Всего заработная плата -	Тенге	6273
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2807183
Накладные расходы -	Тенге	122631
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2685
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	119946
Сметная прибыль -	Тенге	235910
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	3184790
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8
Сметная заработная плата -	Тенге	6273
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12214917
Материалы -	Тенге	99427
Всего заработная плата -	Тенге	599670
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3694392
Местные материалы -	Тенге	7435228
Накладные расходы -	Тенге	902592
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	369033
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	533559
Сметная прибыль -	Тенге	1049401
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14166910
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	734
Сметная заработная плата -	Тенге	599670
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	17351700
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	742
Сметная заработная плата -	Тенге	605943

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	359211142
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	37481275
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	36417429
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	9568093
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	279477431
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	5835007
Накладные расходы I уровня	Тенге	28168261
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	387379403
Накладные расходы II уровня	Тенге	16424887
ИТОГО:	Тенге	403804290
Сметная прибыль	Тенге	32304343
ИТОГО по акту:	Тенге	436108633

Строительно-монтажные работы	430273626		
Стоимость оборудования -	5835007		
ИТОГО со стоимостью оборудования -	436108633		
Итого с временными зданиями и сооружениями	430273626X 2,6 %	11187114,28	441460740,28
Итого с зимними удорожаниями	441460740,28 X 2,07 %	9138237,32	450598977,60
Итого в текущих ценах по акту		456433984,60	456433984,60
Итого в текущих ценах с К=1		399589893,45	399589893,45
Итого в текущих ценах с К=1,0599383	56844091,15x1 ,0599383	60251229,34	459841122,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	55 180 934,73			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				511 614 919,33		
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				393 943 159		

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ А.А. Елжасов

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ Е.Е. Туйгужин

Директор ЗКФ РГП "Казводхоз"
Комитет по водным ресурсам Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан

_____ Н.У. Джумагалиев

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская
торгово-промышленная компания»

_____ В.Ю. Крылов