Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2018 г. **1 286 962 921,0 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 803 811 404,00 тенге, в т.ч. НДС
а) за отчетный месяц 40 931 147,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	25.08.2017 г.	№20/3	29.05.2018				

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО	**тенге**	**1286962921,00**				**762880257,00**	**803 811 404,00**		**40 931 147,00**	**803 811 404,00**
	Итого:		**1286962921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762 880 257,0**	**803 811 404,00**		**40 931 147,00**	**803 811 404,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
С.С. Сарсекеев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
А.А. Жаканбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
В.Ю. Крылов

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ
Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №8

о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 1-ПОДЪЕМА-смета №30					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	10,4546		26,45	277
1 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,102873	942,45	97
		Итого оплата труда:				9,27	97
1 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л с)	маш -ч	0,00984	0,102873	2688,40	277
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00984	0,102873	942,45	97
		Итого эксплуатация машин:				26,45	277
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	57
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	14
		Накладные расходы	%	--		6,83	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	28
		Сметная стоимость:				35,95	376
2	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	114,9302		142,00	16320
2 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,680387	663,14	451
2 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	2,871	942,45	2706
		Итого оплата труда:				27,47	3157
2 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш -ч	0,02498	2,871	5527,33	15869
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02498	2,871	942,45	2706
		Итого эксплуатация машин:				138,07	15869
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	1866
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	771
		Накладные расходы	%	--		22,94	2637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	1517
		Сметная стоимость:				178,14	20473
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	3,5550		1316,98	4682
3 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	6,57	712,65	4682
		Итого оплата труда:				1316,98	4682
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	2767
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	316
		Накладные расходы	%	--		867,17	3083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	621
		Сметная стоимость:				2358,88	8386
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	76,1400		18,58	1414
4 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,526127	942,45	496
		Итого оплата труда:				6,51	496
4 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л с)	маш -ч	0,00691	0,526127	2688,40	1414
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	0,526127	942,45	496
		Итого эксплуатация машин:				18,58	1414
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	293
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	72
		Накладные расходы	%	--		4,80	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	142
		Сметная стоимость:				25,25	1922
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	10,5000		573,36	6020
5 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	9,293	647,86	6020

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				573,36	6020
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	3558
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	406
		Накладные расходы	%	--		377,53	3964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	799
		Сметная стоимость:				1026,96	10783
		ФУНДАМЕНТ					
6	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3,7800		3021,81	11422
6 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	2,948	694,31	2047
6 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,096	852,61	935
		Итого оплата труда:				788,82	2982
6 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш -ч	0,21	0,7938	1847,31	1466
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,7938	818,38	650
6 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш -ч	0,42	1,588	11,48	18
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
6 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш -ч	0,08	0,3024	3342,82	1011
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,3024	942,45	285
		Итого эксплуатация машин:				660,18	2495
6 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	4,158	1641,92	6827
6 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,567	93,00	53
		Итого материалов:				1820,06	6880
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	1515
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	549
		Накладные расходы	%	--		545,83	2063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	1079
		Сметная стоимость:				3853,05	14565
7	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24,0000		1605,50	38532
7 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	16,032	743,82	11925
7 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	6,722	938,09	6306
		Итого оплата труда:				759,63	18231
7 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0392	0,9408	3080,63	2898
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0392	0,9408	1097,70	1033
7 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,182	4,368	2835,32	12385
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,182	4,368	942,45	4117
7 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0589	1,414	1755,85	2482
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0589	1,414	818,38	1157
		Итого эксплуатация машин:				740,21	17765
7 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1704	18268,75	3113
7 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,396	14467,33	5729
		Итого материалов:				368,42	8842
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	11322
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	2114
		Накладные расходы	%	--		559,80	13435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	4157
		Сметная стоимость:				2338,53	56125
8	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48,0000		1130,04	54242
8 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	22,848	743,82	16995
8 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	9,542	938,34	8954
		Итого оплата труда:				540,60	25949
8 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0263	1,262	3080,63	3889
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0263	1,262	1097,70	1385
8 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,133	6,384	2835,32	18101
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,133	6,384	942,45	6017

1	2	3	4	5	6	7	8
8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0395	1,896	1755,85	3329
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0395	1,896	818,38	1552
		Итого эксплуатация машин:				527,47	25319
8 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1968	18268,75	3595
8 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,576	14467,33	8333
		Итого материалов:				248,51	11928
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	16114
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	2983
		Накладные расходы	%	--		397,86	19097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	5867
		Сметная стоимость:				1650,13	79206
9	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**14,0880**		**25336,41**	**356939**
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	15134
		Накладные расходы	%	--		1074,26	15134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	29766
		Сметная стоимость:				28523,53	401839
10	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,9000**		**20401,28**	**18361**
10 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	2,754	743,82	2048
10 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,20583	837,07	172
		Итого оплата труда:				2467,53	2221
10 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,00243	3362,02	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,00243	818,38	2
10 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,1821	0,16389	37,36	6
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,188	0,1692	3552,10	601
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,188	0,1692	818,38	138
10 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0153	0,01377	3080,63	42
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0153	0,01377	1097,70	15
10 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш -ч	0,008	0,0072	57,23	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0227	0,02043	1755,85	36
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0227	0,02043	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				771,12	694
10 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
10 10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00063	24435,92	15
10 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00774	26031,20	201
10 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000234	17400,00	4
10 13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0005	0,00045	381819,66	172
10 14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,387	196,54	76
10 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000693	93,00	0
10 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,36	702,64	253
		Итого материалов:				17354,07	15619
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	1077
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	824
		Накладные расходы	%	--		2112,51	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	1621
		Сметная стоимость:				24314,89	21883

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-110101-0803 1Е-110101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИ 11	11,2200		9874,59	110793
11 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,44	38,597	724,87	27978
11 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,049	780,98	3943
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**31921**
11 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,27	3,029	3362,02	10185
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,27	3,029	818,38	2479
11 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш -ч	0,18	2,02	1370,19	2767
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	2,02	724,87	1464
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**12952**
11 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	12,342	5660,60	69863
		Итого материалов:				**6226,66**	**69863**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	19440
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	5522
		Накладные расходы	%	--		2224,75	24962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	10860
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**146615**
12	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3	7,3800		30211,07	222958
12 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	60,885	762,15	46404
12 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	5,336	821,62	4385
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**50788**
12 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,019926	3362,02	67
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,019926	818,38	16
12 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,4909	3,623	37,36	135
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	--	--	--
12 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,6997	5,164	3552,10	18342
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,6997	5,164	818,38	4226
12 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0084	0,061992	3080,63	191
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,061992	1097,70	68
12 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	2,083	15,369	166,06	2552
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
12 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0123	0,090774	1755,85	159
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0123	0,090774	818,38	74
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**21447**
12 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,491	19224,49	144005
12 10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	18,45	66,30	1223
12 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,059778	26031,20	1556
12 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,002952	17400,00	51
12 13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,731	196,54	537
12 14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,01845	200244,36	3695
12 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,008856	93,00	1
12 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	5,749	702,64	4039
		Итого материалов:				**21017,22**	**155107**
		НР первого уровня	%	48,5		3337,70	24632
		НР второго уровня	%	4,24		1422,47	10498
		Накладные расходы	%	--		4760,17	35130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2797,70	20647
		Сметная стоимость:				**37768,94**	**278735**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-060301-0601 Н-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,3217		13189,95	4244
13 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	16,88	5,431	724,87	3937
13 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,054694	1097,70	60
		Итого оплата труда:				12422,41	3997
13 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,17	0,054694	3080,63	168
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,054694	1097,70	60
13 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш -ч	0,04	0,012869	24,21	0
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш -ч	0,74	0,238082	208,20	50
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				678,74	218
13 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,965196	91,80	89
		Итого материалов:				275,40	89
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	1938
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	262
		Накладные расходы	%	--		6839,58	2201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	516
		Сметная стоимость:				21631,89	6960
14	С121-050301-0304 ТС121-050301-0304	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,2893		146340,38	42339
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1795
		Накладные расходы	%	--		6204,83	1795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	3531
		Сметная стоимость:				164748,83	47665
15	С121-050301-0302 ТС121-050301-0302	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0324		147554,67	4783
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	203
		Накладные расходы	%	--		6256,32	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	399
		Сметная стоимость:				166115,87	5384
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	69,7680		720,94	50299
16 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	14,791	809,22	11969
16 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,139536	818,38	114
		Итого оплата труда:				173,19	12083
16 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0195	1,36	478,19	651
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
16 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,002	0,139536	1755,85	245
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,139536	818,38	114
		Итого эксплуатация машин:				12,84	896
16 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	167,443	212,16	35525
16 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011163	94311,94	1053
16 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016744	51147,90	856
		Итого материалов:				536,55	37434
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	6138
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	2393
		Накладные расходы	%	--		122,28	8531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	4706
		Сметная стоимость:				910,68	63536

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	943625
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	943625
Материалы -	Тенге	305762
Всего заработная плата -	Тенге	162623
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47122
Местные материалы -	Тенге	356939
Накладные расходы -	Тенге	134573
в т ч накладные первого уровня -	Тенге	90717
в т ч накладные второго уровня -	Тенге	43856
Сметная прибыль -	Тенге	86256

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1164454
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				212
		Сметная заработная плата -	Тенге				162623
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1164454
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				212
		Сметная заработная плата -	Тенге				162623
		РАЗДЕЛ 2.ЖИЛОЙ ДОМ - смета №50					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
17	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ХИТАСНИ" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	М3 ГРУНТА	23,3770		142,00	3319
17 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,138392	663,14	92
17 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,583957	942,45	550
		Итого оплата труда:				27,47	642
17 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ХИТАСНИ", 0,4 м3	маш -ч	0,02498	0,583957	5527,33	3228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02498	0,583957	942,45	550
		Итого эксплуатация машин:				138,07	3228
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	379
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	157
		Накладные расходы	%	--		22,94	536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	308
		Сметная стоимость:				178,14	4164
18	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	М3 ГРУНТА	0,7230		1316,98	952
18 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1,336	712,65	952
		Итого оплата труда:				1316,98	952
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	563
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	64
		Накладные расходы	%	--		867,17	627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	126
		Сметная стоимость:				2358,88	1705
19	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	М3 ГРУНТА	7,8000		18,58	145
19 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,053898	942,45	51
		Итого оплата труда:				6,51	51
19 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	0,00691	0,053898	2688,40	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	0,053898	942,45	51
		Итого эксплуатация машин:				18,58	145
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	30
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	7
		Накладные расходы	%	--		4,80	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	15
		Сметная стоимость:				25,25	197
20	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	М3 ГРУНТА	1,2000		573,36	688
20 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	1,062	647,86	688
		Итого оплата труда:				573,36	688
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	407
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	46
		Накладные расходы	%	--		377,53	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	91
		Сметная стоимость:				1026,96	1232
21	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	М3 ОСНОВАНИЯ	2,9200		3021,81	8824
21 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	2,278	694,31	1581
21 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,8468	852,61	722
		Итого оплата труда:				788,82	2303
21 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш -ч	0,21	0,6132	1847,31	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,6132	818,38	502
21 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш -ч	0,42	1,226	11,48	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
21 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш -ч	0,08	0,2336	3342,82	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,2336	942,45	220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				660,18	1928
21 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	3,212	1641,92	5274
21 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,438	93,00	41
		Итого материалов:				1820,06	5315
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	1170
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	424
		Накладные расходы	%	--		545,83	1594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	833
		Сметная стоимость:				3853,05	11251
22	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**23,8000**		**22421,15**	**533623**
22 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	2,82	67,116	734,04	49266
22 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	5,381	823,20	4430
		Итого оплата труда:				2256,12	53696
22 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06426	3362,02	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,06426	818,38	53
22 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	3,994	37,36	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
22 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	5,069	3552,10	18007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,213	5,069	818,38	4148
22 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,09282	3080,63	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	0,09282	1097,70	102
22 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,17612	57,23	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
22 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,1547	1755,85	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0065	0,1547	818,38	127
		Итого эксплуатация машин:				795,79	18940
22 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,157	18268,75	441318
22 10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	6,664	66,30	442
22 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,05236	26031,20	1363
22 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00595	17400,00	104
22 13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,284	196,54	842
22 14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,099	6598,38	13851
22 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,067354	93,00	6
22 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	10,662	702,64	7492
		Итого материалов:				19555,36	465418
		НР первого уровня	%	48,5		1094,22	26042
		НР второго уровня	%	4,24		997,05	23730
		Накладные расходы	%	--		2091,27	49772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1960,99	46672
		Сметная стоимость:				26473,41	630067
23	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**29,2000**		**1828,73**	**53399**
23 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,201	5,869	724,87	4254
23 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2044	818,38	167
		Итого оплата труда:				151,43	4422
23 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,99572	478,19	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
23 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2044	1755,85	359

№ 1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007	0,2044	818,38	167
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**835**
23 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,73	10500,55	7665
23 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	64,24	215,22	13826
23 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	122,64	212,16	26019
23 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004672	94311,94	441
23 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007008	51147,90	358
		Итого материалов:				**1654,44**	**48310**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	2246
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	2359
		Накладные расходы	%	--		157,73	4606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	4640
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**62645**
24	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**90,0000**		**720,94**	**64885**
24 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	19,08	809,22	15440
24 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,18	818,38	147
		Итого оплата труда:				**173,19**	**15587**
24 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0195	1,755	478,19	839
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,002	0,18	1755,85	316
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**1155**
24 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	216	212,16	45827
24 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0144	94311,94	1358
24 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0216	51147,90	1105
		Итого материалов:				**536,55**	**48289**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	7918
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	3087
		Накладные расходы	%	--		122,28	11005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	6071
		Сметная стоимость:				**910,68**	**81961**
		0-1, 7 ШТ.					
25	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**13,1600**		**8520,29**	**112127**
25 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	49,218	752,99	37061
25 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,313208	929,87	291
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**37352**
25 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,12502	3080,63	385
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,12502	1097,70	137
25 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,188188	1755,85	330
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,188188	818,38	154
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**716**
25 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	0,42112	38709,80	16301
25 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,273728	1112,82	305
25 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,1316	21444,90	2822
25 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,30268	1326,16	401
25 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,18424	196,54	36

1	2	3	4	5	6	7	8
25 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	13,818	1648,33	22777
25 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000487	187968,66	92
25 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,311892	2685,66	838
25 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,658	276,49	458
25 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,013423	77745,42	1044
25 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,425068	1087,32	462
25 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	13,818	388,62	5370
25 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,47376	93,00	44
25 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,658	580,10	382
25 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,606	14337,38	23019
		Итого материалов:				5649,74	74351
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	22337
		НР второго уровня	%	4,24		433,23	5701
		Накладные расходы	%	--		2130,54	28038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,07	11213
		Сметная стоимость:				11502,90	151378
		ПР-1, 2 ШТ					
26	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**9,3300**		**7939,65**	**74077**
26 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	34,894	752,99	26275
26 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,222054	929,87	206
		Итого оплата труда:				2838,31	26481
26 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,088635	3080,63	273
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,088635	1097,70	97
26 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,133419	1755,85	234
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,133419	818,38	109
		Итого эксплуатация машин:				54,37	507
26 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,15861	38709,80	6140
26 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,194064	1112,82	216
26 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0933	21444,90	2001
26 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,21459	1326,16	285
26 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,13062	196,54	26
26 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	9,796	1648,33	16148
26 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000345	187968,66	65
26 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,221121	2685,66	594
26 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,176	276,49	325
26 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,009517	77745,42	740
26 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,301359	1087,32	328
26 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	9,796	388,62	3807

1	2	3	4	5	6	7	8
26 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,33588	93,00	31
26 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,4665	580,10	271
26 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,138	14337,38	16320
		Итого материалов:				**5069,09**	**47295**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	15836
		НР второго уровня	%	4,24		408,61	3812
		Накладные расходы	%	--		2105,92	19648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,65	7498
		Сметная стоимость:				**10849,21**	**101223**
		ПР-2, 2 ШТ.					
27	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**9,7400**		**7978,36**	**77709**
27 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	36,428	752,99	27430
27 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,231812	929,87	216
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**27645**
27 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,09253	3080,63	285
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,09253	1097,70	102
27 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,139282	1755,85	245
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,139282	818,38	114
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**530**
27 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,17532	38709,80	6787
27 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,202592	1112,82	225
27 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0974	21444,90	2089
27 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,22402	1326,16	297
27 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,13636	196,54	27
27 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	10,227	1648,33	16857
27 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,00036	187968,66	68
27 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,230838	2685,66	620
27 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,227	276,49	339
27 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,009935	77745,42	772
27 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,314602	1087,32	342
27 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	10,227	388,62	3974
27 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,35064	93,00	33
27 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,487	580,10	283
27 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,188	14337,38	17037
		Итого материалов:				**5107,80**	**49750**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	16532
		НР второго уровня	%	4,24		410,25	3996
		Накладные расходы	%	--		2107,56	20528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,87	7859
		Сметная стоимость:				**10892,79**	**106096**
		ПР-3, 1 ШТ					
28	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**5,2800**		**7978,36**	**42126**
28 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	19,747	752,99	14869

1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,125664	929,87	117
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**14986**
28 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,05016	3080,63	155
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,05016	1097,70	55
28 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,075504	1755,85	133
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,075504	818,38	62
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**287**
28 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,09504	38709,80	3679
28 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,109824	1112,82	122
28 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0528	21444,90	1132
28 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,12144	1326,16	161
28 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,07392	196,54	15
28 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	5,544	1648,33	9138
28 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000195	187968,66	37
28 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,125136	2685,66	336
28 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,66528	276,49	184
28 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,005386	77745,42	419
28 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,170544	1087,32	185
28 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	5,544	388,62	2155
28 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,19008	93,00	18
28 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,264	580,10	153
28 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,64416	14337,38	9236
		Итого материалов:				**5107,80**	**26969**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	8962
		НР второго уровня	%	4,24		410,25	2166
		Накладные расходы	%	--		2107,56	11128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,87	4260
		Сметная стоимость:				**10892,79**	**57514**
		ПР-4, 1 ШТ.					
29	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,4600**		**8752,55**	**30284**
29 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	12,94	752,99	9744
29 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,082348	929,87	77
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**9821**
29 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,03287	3080,63	101
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,03287	1097,70	36
29 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,049478	1755,85	87
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,049478	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**188**
29 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,13148	38709,80	5090
29 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,071968	1112,82	80
29 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0346	21444,90	742

1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,07958	1326,16	106
29 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,04844	196,54	10
29 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	3,633	1648,33	5988
29 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000128	187968,66	24
29 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,082002	2685,66	220
29 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,43596	276,49	121
29 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,003529	77745,42	274
29 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,111758	1087,32	122
29 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,633	388,62	1412
29 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,12456	93,00	12
29 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,173	580,10	100
29 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,42212	14337,38	6052
		Итого материалов:				**5882,00**	**20352**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	5873
		НР второго уровня	%	4,24		443,07	1533
		Накладные расходы	%	--		2140,39	7406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,44	3015
		Сметная стоимость:				**11764,37**	**40705**
		П-5, 1 ШТ.					
30	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,1800**		**8210,62**	**34320**
30 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	15,633	752,99	11772
30 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099484	929,87	93
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11864**
30 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0095	0,03971	3080,63	122
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,03971	1097,70	44
30 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0143	0,059774	1755,85	105
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,059774	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**227**
30 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	0,10032	38709,80	3883
30 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086944	1112,82	97
30 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0418	21444,90	896
30 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,09614	1326,16	127
30 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05852	196,54	12
30 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,389	1648,33	7235
30 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000155	187968,66	29
30 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,099066	2685,66	266
30 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52668	276,49	146
30 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004264	77745,42	331

1в	2	3	4	5	6	7	8
30 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,135014	1087,32	147
30 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,389	388,62	1706
30 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,15048	93,00	14
30 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,209	580,10	121
30 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,50996	14337,38	7311
		Итого материалов:				**5340,06**	**22321**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7095
		НР второго уровня	%	4,24		420,10	1756
		Накладные расходы	%	--		2117,41	8851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,24	3454
		Сметная стоимость:				**11154,27**	**46625**
		П-6, 1 ШТ					
31	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,1800**		**8094,49**	**33835**
31 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	15,633	752,99	11772
31 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099484	929,87	93
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11864**
31 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,03971	3080,63	122
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,03971	1097,76	44
31 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,059774	1755,85	105
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,059774	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**227**
31 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	0,08778	38709,80	3398
31 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086944	1112,82	97
31 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0418	21444,90	896
31 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,09614	1326,16	127
31 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05852	196,54	12
31 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,389	1648,33	7235
31 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, 1 сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000155	187968,66	29
31 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,099066	2685,66	266
31 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52668	276,49	146
31 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004264	77745,42	331
31 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,135014	1087,32	147
31 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,389	388,62	1706
31 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,15048	93,00	14
31 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,209	580,10	121
31 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,50996	14337,38	7311
		Итого материалов:				**5223,93**	**21836**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7095
		НР второго уровня	%	4,24		415,17	1735
		Накладные расходы	%	--		2112,48	8830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,56	3413
		Сметная стоимость:				**11023,53**	**46078**
		П-7, 1 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	М2 ПЕРЕГОРОДОК	1,4150		8675,13	12275
32 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	5,292	752,99	3985
32 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,033677	929,87	31
		Итого оплата труда:				2838,31	4016
32 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,013442	3080,63	41
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,013442	1097,70	15
32 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,020234	1755,85	36
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,020234	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				54,37	77
32 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	0,05094	38709,80	1972
32 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый № 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,029432	1112,82	33
32 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,01415	21444,90	303
32 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,032545	1326,16	43
32 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,01981	196,54	4
32 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	1,486	1648,33	2449
32 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000052	187968,66	10
32 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,033535	2685,66	90
32 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,17829	276,49	49
32 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,001443	77745,42	112
32 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,045705	1087,32	50
32 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1,486	388,62	577
32 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,05094	93,00	5
32 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,07075	580,10	41
32 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,17263	14337,38	2475
		Итого материалов:				5804,58	8213
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	2402
		НР второго уровня	%	4,24		439,79	622
		Накладные расходы	%	--		2137,10	3024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		864,98	1224
		Сметная стоимость: П-8, 1 ШТ.				11677,22	16523
33	Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	М2 ПЕРЕГОРОДОК	3,9700		7939,65	31520
33 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	14,848	752,99	11180
33 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,094486	929,87	88
		Итого оплата труда:				2838,31	11268
33 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,037715	3080,63	116
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,037715	1097,70	41
33 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,056771	1755,85	100
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,056771	818,38	46
		Итого эксплуатация машин:				54,37	216
33 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,06749	38709,80	2613

1	2	3	4	5	6	7	8
33 6	135944 С (24-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,082576	1112,82	92
33 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0397	21444,90	851
33 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,09131	1326,16	121
33 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05558	196,54	11
33 10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,168	1648,33	6871
33 11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000147	187968,66	28
33 12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,094089	2685,66	253
33 13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,50022	276,49	138
33 14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004049	77745,42	315
33 15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,128231	1087,32	139
33 16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,168	388,62	1620
33 17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,14292	93,00	13
33 18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,1985	580,10	115
33 19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,48434	14337,38	6944
		Итого материалов:				5069,09	20124
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	6738
		НР второго уровня	%	4,24		408,61	1622
		Накладные расходы	%	--		2105,92	8360
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		803,65	3190
		Сметная стоимость:				10849,21	43071
		ПР-1, 1 ШТ.					
34	Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ	М2 ПЕРЕГОРОДОК	4,1650		6444,45	26841
34 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	15,577	752,99	11729
34 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099127	929,87	92
		Итого оплата труда:				2838,31	11822
34 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,039567	3080,63	122
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,039567	1097,70	43
34 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,059559	1755,85	105
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,059559	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				54,37	226
34 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09163	38709,80	3547
34 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086632	1112,82	96
34 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,04165	21444,90	893
34 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,095795	1326,16	127
34 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05831	196,54	11
34 10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000154	187968,66	29
34 11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,098711	2685,66	265
34 12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52479	276,49	145

1	1	2	3	4	5	6	7	8
34 13		147674 С (24-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,134529	1087,32	146
34 14		149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	8,746	388,62	3399
34 15		249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,14994	93,00	14
34 16		249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,20825	580,10	121
34 17		271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,42483	14337,38	6091
			Итого материалов:				**3573,90**	**14885**
			НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7069
			НР второго уровня	%	4,24		345,21	1438
			Накладные расходы	%	--		2042,52	8507
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		678,96	2828
			Сметная стоимость:				**9165,93**	**38176**
			ПР-2, 2 ШТ.					
35	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**		**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОР ОДОК**	**1,7900**		**7141,23**	**12783**
35 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	6,695	752,99	5041
35 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,042602	929,87	40
			Итого оплата труда:				**2838,31**	**5081**
5 3		762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0095	0,017005	3080,63	52
			в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,017005	1097,70	19
35 4		2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0143	0,025597	1755,85	45
			в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,025597	818,38	21
			Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**97**
35 5		131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,0716	38709,80	2772
35 6		135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,037232	1112,82	41
35 7		145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,0179	21444,90	384
35 8		145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,04117	1326,16	55
35 9		145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,02506	196,54	5
35 10		146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000066	187968,66	12
35 11		147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,042423	2685,66	114
35 12		147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50П ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,22554	276,49	62
35 13		147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,057817	1087,32	63
35 14		149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	3,759	388,62	1461
35 15		249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,06444	93,00	6
35 16		249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,0895	580,10	52
35 17		271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,18258	14337,38	2618
			Итого материалов:				**4270,67**	**7645**
			НР первого уровня	%	59,8		1697,31	3038
			НР второго уровня	%	4,24		374,75	671
			Накладные расходы	%	--		2072,07	3709
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,06	1319
			Сметная стоимость:				**9950,36**	**17811**
			ПР-3, 1 ШТ.					
36	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**		**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОР ОДОК**	**1,4150**		**6715,42**	**9502**
36 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	5,292	752,99	3985

1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,033677	929,87	31
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**4016**
36 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,013442	3080,63	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,013442	1097,70	15
36 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,020234	1755,85	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,020234	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**77**
36 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	0,041035	38709,80	1588
36 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,029432	1112,82	33
36 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,01415	21444,90	303
36 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,032545	1326,16	43
36 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,01981	196,54	4
36 10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000052	187968,66	10
36 11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,033535	2685,66	90
36 12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,17829	276,49	49
36 13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,045705	1087,32	50
36 14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	2,971	388,62	1155
36 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,05094	93,00	5
36 16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,07075	580,10	41
36 17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,14433	14337,38	2069
		Итого материалов:				**3844,86**	**5440**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	2402
		НР второго уровня	%	4,24		356,70	505
		Накладные расходы	%	--		2054,01	2906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,55	993
		Сметная стоимость:				**9470,99**	**13401**
		ПР-4, 1 ШТ.					
37	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,8050**		**6328,32**	**30408**
37 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*752,99)	чел-ч	3,74	17,971	752,99	13532
37 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,114359	929,87	106
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**13638**
37 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,045648	3080,63	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,045648	1097,70	50
37 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,068711	1755,85	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,068711	818,38	56
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**261**
37 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019	0,091295	38709,80	3534
37 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,099944	1112,82	111
37 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт	0,01	0,04805	21444,90	1030
37 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,023	0,110515	1326,16	147
37 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,06727	196,54	13

1	2	3	4	5	6	7	8
37 10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000178	187968,66	33
37 11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,113879	2685,66	306
37 12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,60543	276,49	167
37 13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,155201	1087,32	169
37 14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	10,09	388,62	3921
37 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,17298	93,00	16
37 16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,24025	580,10	139
37 17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,49011	14337,38	7027
		Итого материалов:				**3457,77**	**16615**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	8156
		НР второго уровня	%	4,24		340,29	1635
		Накладные расходы	%	--		2037,60	9791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		669,27	3216
		Сметная стоимость:				**9035,20**	**43414**
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1193643**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1193643**
Материалы -			Тенге				**903127**
Всего заработная плата -			Тенге				**268196**
		Накладные расходы -	Тенге				**209357**
		в т ч накладные первого уровня -	Тенге				**152289**
		в т ч накладные второго уровня -	Тенге				**57068**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112240**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1515239**
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1515239**
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268196**

РАЗДЕЛ 3.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II-ПОДЪЕМА - смета №100

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ

38	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т, УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**1605,50**	**25688**
38 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	10,688	743,82	7950
38 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,482	938,09	4204
		Итого оплата труда:				**759,63**	**12154**
3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0392	0,6272	3080,63	1932
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0392	0,6272	1097,70	688
38 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,182	2,912	2835,32	8256
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,182	2,912	942,45	2744
38 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0589	0,9424	1755,85	1655
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0589	0,9424	818,38	771
		Итого эксплуатация машин:				**740,21**	**11843**
38 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1136	18268,75	2075
38 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,264	14467,33	3819
		Итого материалов:				**368,42**	**5895**
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	7548
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	1409
		Накладные расходы	%	--		559,80	8957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	2772
		Сметная стоимость:				**2338,53**	**37416**
39	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т, УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**25,0000**		**2398,02**	**59951**
39 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	23,425	762,15	17853
39 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	11,205	937,47	10504

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1134,31	28358
39 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0725	1,813	3080,63	5584
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0725	1,813	1097,70	1990
39 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,267	6,675	2835,32	18926
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,267	6,675	942,45	6291
39 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,1087	2,717	1755,85	4772
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1087	2,717	818,38	2224
		Итого эксплуатация машин:				1171,24	29281
39 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1175	18268,75	2147
39 7	102630 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,7375	14467,33	10670
		Итого материалов:				512,65	12816
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	17610
		НР второго уровня	%	4,24		131,54	3289
		Накладные расходы	%	--		835,95	20899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,72	6468
		Сметная стоимость:				3492,69	87317
40	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	16,9750		25412,69	431380
		НР второго уровня	%	4,24		1077,50	18291
		Накладные расходы	%	--		1077,50	18291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2119,22	35974
		Сметная стоимость:				28609,40	485645
41	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,9790		25548,13	76108
		НР второго уровня	%	4,24		1083,24	3227
		Накладные расходы	%	--		1083,24	3227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2130,51	6347
		Сметная стоимость:				28761,88	85682
42	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	1,7080		25336,41	43275
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	1835
		Накладные расходы	%	--		1074,26	1835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	3609
		Сметная стоимость:				28523,53	48718
43	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5	М3	0,1000		20401,28	2040
43 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,306	743,82	228
43 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,02287	837,07	19
		Итого оплата труда:				2467,53	247
43 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,00027	3362,02	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,00027	818,38	0
43 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,1821	0,01821	37,36	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
43 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,188	0,0188	3552,10	67
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,188	0,0188	818,38	15
43 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0153	0,00153	3080,63	5
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0153	0,00153	1097,70	2
43 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш -ч	0,008	0,0008	57,23	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
43 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0227	0,00227	1755,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0227	0,00227	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**77**
43 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	16227,47	1655
43 10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00007	24435,92	2
43 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00086	26031,20	22
43 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000026	17400,00	0
43 13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0005	0,00005	381819,66	19
43 14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,043	196,54	8
43 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000077	93,00	0
43 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,04	702,64	28
		Итого материалов:				**17354,07**	**1735**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	120
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	92
		Накладные расходы	%	--		2112,51	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	180
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**2431**
44	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**17,5200**		**1828,73**	**32039**
44 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,201	3,522	724,87	2553
44 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,12264	818,38	100
		Итого оплата труда:				**151,43**	**2653**
44 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0341	0,597432	478,19	286
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
44 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,007	0,12264	1755,85	215
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007	0,12264	818,38	100
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**501**
44 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,438	10500,55	4599
44 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	38,544	215,22	8295
44 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	73,584	212,16	15612
44 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002803	94311,94	264
44 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004205	51147,90	215
		Итого материалов:				**1654,44**	**28986**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	1348
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	1416
		Накладные расходы	%	--		157,73	2763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	2784
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**37587**
		СТЕНЫ					
45	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**29,4900**		**19847,83**	**585313**
45 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	133,885	706,54	94595
45 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,796	818,38	9654
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**104248**
45 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,4	11,796	3552,10	41901
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	11,796	818,38	9654
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**41901**
45 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,078	12908,77	91363

1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,38	11,206	31767,23	355990
45 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,014745	17461,64	257
45 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	12,976	93,00	1207
		Итого материалов:				15219,30	448817
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	52958
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	27063
		Накладные расходы	%	--		2713,49	80021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	53227
		Сметная стоимость:				24366,23	718560
46	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**17,1000**		**3059,56**	**52318**
46 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3*724,87)	чел-ч	1,21	20,691	724,87	14998
46 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,70281	818,38	575
		Итого оплата труда:				910,73	15573
46 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0411	0,70281	3552,10	2496
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0411	0,70281	818,38	575
		Итого эксплуатация машин:				145,99	2496
4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,3933	18591,19	7312
46 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,0504	0,86184	31767,23	27378
46 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000393	205870,68	81
46 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002736	17461,64	48
46 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,0513	93,00	5
		Итого материалов:				2036,47	34824
		НР первого уровня	%	50,8		462,65	7911
		НР второго уровня	%	4,24		149,34	2554
		Накладные расходы	%	--		611,99	10465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,72	5023
		Сметная стоимость:				3965,27	67806
47	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**19,0000**		**295,76**	**5619**
47 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*743,82)	чел-ч	0,148	2,812	743,82	2092
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,817	818,38	669
		Итого оплата труда:				145,28	2760
47 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0412	0,7828	3552,10	2781
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0412	0,7828	818,38	641
47 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0018	0,0342	1755,85	60
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0018	0,0342	818,38	28
		Итого эксплуатация машин:				149,51	2841
47 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0475	14467,33	687
		Итого материалов:				36,17	687
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	1714
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	311
		Накладные расходы	%	--		106,58	2025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	612
		Сметная стоимость:				434,53	8256
48	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,4940**		**53929,24**	**26641**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	1130
		Накладные расходы	%	--		2286,60	1130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	2222
		Сметная стоимость:				60713,11	29992
		ПЕРЕКРЫТИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7,0000		4404,66	30833
49 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	2,66	18,62	809,22	15068
49 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,541	818,38	1261
		Итого оплата труда:				2332,73	16329
49 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,198	1,386	3552,10	4923
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,198	1,386	818,38	1134
49 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,2812	1,968	166,06	327
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
49 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0222	0,1554	1755,85	273
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0222	0,1554	818,38	127
		Итого эксплуатация машин:				788,99	5523
49 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,4571	14467,33	6613
49 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00742	364881,42	2707
49 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0035	197175,18	690
49 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,63	367,39	231
		Итого материалов:				1463,14	10242
		НР первого уровня	%	62,1		1448,63	10140
		НР второго уровня	%	4,24		248,18	1737
		Накладные расходы	%	--		1696,81	11878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,12	3417
		Сметная стоимость:				6589,58	46127
50	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	37,8000		6204,44	234528
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	9944
		Накладные расходы	%	--		263,07	9944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	19558
		Сметная стоимость:				6984,91	264030
51	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	37,8000		109,78	4150
51 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	2,623	743,82	1951
51 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,07938	884,89	70
		Итого оплата труда:				53,48	2022
51 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0008	0,03024	3552,10	107
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,03024	818,38	25
51 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0005	0,0189	3080,63	58
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,0189	1097,70	21
51 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0041	0,15498	478,19	74
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
51 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0008	0,03024	1755,85	53
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,03024	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				7,75	293
51 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	18,9	100,83	1906
		Итого материалов:				50,41	1906
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	1140
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	224
		Накладные расходы	%	--		36,10	1364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	441
		Сметная стоимость:				157,55	5955

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,0416		77745,42	3233
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	137
		Накладные расходы	%	--		3296,41	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	270
		Сметная стоимость:				87525,17	3639
53	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ, УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	37,8000		605,40	22884
53 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3 9=809,22)	чел-ч	0,403	15,233	809,22	12327
53 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,31374	885,69	278
		Итого оплата труда:				333,47	12605
53 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0035	0,1323	3552,10	470
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,1323	818,38	108
53 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,002	0,0756	3080,63	233
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,0756	1097,70	83
53 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0184	0,69552	478,19	333
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
53 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0028	0,10584	1755,85	186
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,10584	818,38	87
		Итого эксплуатация машин:				32,31	1221
53 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г-1 ГОСТ 2889-80	кг	2,01	75,978	100,83	7661
53 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00945	58564,32	553
53 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,021924	51147,90	1121
		Итого материалов:				246,98	9336
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	7109
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	1272
		Накладные расходы	%	--		221,72	8381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	2501
		Сметная стоимость:				893,29	33766
54	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012	М3	5,6700		20975,87	118933
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	5043
		Накладные расходы	%	--		889,38	5043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	9918
		Сметная стоимость:				23614,47	133894
55	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	КРОВЛЯ СТРОПИЛА, УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,7470		73861,16	55174
55 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	16,509	706,54	11664
55 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,27639	931,62	257
		Итого оплата труда:				15959,23	11922
55 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,15	0,11205	3080,63	345
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,11205	1097,70	123
55 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш -ч	0,44	0,32868	85,01	28
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
55 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,22	0,16434	1755,85	289
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,16434	818,38	134
		Итого эксплуатация машин:				885,79	662
55 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,028386	205870,68	5844

1	2	3	4	5	6	7	8
55 7	128070 С (21-070307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	3,272	66,30	217
55 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,11952	38709,80	4627
55 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,04482	38743,46	1736
55 10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,62001	45129,92	27981
55 11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,525	215,22	543
55 12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	5,378	196,54	1057
55 13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001464	575926,68	843
		Итого материалов:				57360,84	42849
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	7129
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	2642
		Накладные расходы	%	--		13079,98	9771
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6955,29	5196
		Сметная стоимость:				93896,43	70141
56	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,7470**		**5992,37**	**4476**
56 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,58266	734,04	428
56 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,012699	900,54	11
		Итого оплата труда:				587,86	439
56 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,005	0,003735	3080,63	12
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,003735	1097,70	4
56 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,012	0,008964	1755,85	16
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,012	0,008964	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				36,47	27
56 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000747	67003,80	50
56 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00127	70961,02	90
56 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,005005	774943,60	3879
56 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,017181	93,00	2
56 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,008964	120,36	1
		Итого материалов:				5383,34	4021
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	263
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	201
		Накладные расходы	%	--		620,52	464
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		529,03	395
		Сметная стоимость:				7141,92	5335
57	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ, ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,5400**		**208,56**	**9915**
57 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	1,379	743,82	1025
57 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,037557	899,70	34
		Итого оплата труда:				22,28	1059
57 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,00023	0,010934	3080,63	34
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00023	0,010934	1097,70	12
57 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,00056	0,026622	1755,85	47
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00056	0,026622	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				1,69	80
57 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001902	67003,80	127
57 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002852	70961,02	202
57 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010934	774943,60	8473

1	2	3	4	5	6	7	8
57 8	249132 С (21-1[illegible]703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,037557	93,00	3
57 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,019016	120,36	2
		Итого материалов:				185,30	8809
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	633
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	447
		Накладные расходы	%	--		22,73	1081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	880
		Сметная стоимость:				249,79	11875
58	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	47,5400		59,37	2822
58 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	3,299	743,82	2454
58 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,099834	884,88	88
		Итого оплата труда:				53,48	2542
58 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,038032	3552,10	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,038032	818,38	31
58 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02377	3080,63	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,02377	1097,70	26
58 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,194914	478,19	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
58 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,038032	1755,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,038032	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				7,75	368
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	1434
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	180
		Накладные расходы	%	--		33,96	1614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	355
		Сметная стоимость:				100,79	4792
59	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	52,2940		97,92	5121
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	217
		Накладные расходы	%	--		4,15	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	427
		Сметная стоимость:				110,24	5765
60	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	47,5400		1828,55	86929
60 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	81,293	734,04	59673
60 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,92703	859,92	797
		Итого оплата труда:				1271,98	60470
60 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные 8 т	маш.-ч	0,0121	0,575234	3552,10	2043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0121	0,575234	818,38	471
60 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,137866	3080,63	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0029	0,137866	1097,70	151
60 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,21393	1755,85	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0045	0,21393	818,38	175
		Итого эксплуатация машин:				59,82	2844
60 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,002377	205870,68	489
60 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,004754	295123,74	1403
60 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,256716	38709,80	9937
60 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,2377	32764,22	7788
60 10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,019016	252174,80	4795
		Итого материалов:				813,53	24413
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	34105

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	5132
		Накладные расходы	%	--		825,34	39237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	10093
		Сметная стоимость:				2866,21	136260
61	С121-130208-0222 21-130208-0222 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,4000		15280,02	6112
		НР второго уровня	%	4,24		647,87	259
		Накладные расходы	%	--		647,87	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1274,23	510
		Сметная стоимость:				17202,12	6881
62	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	52,5792		1835,77	96523
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	4093
		Накладные расходы	%	--		77,84	4093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	8049
		Сметная стоимость:				2066,70	108665
63	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	20,4400		2176,16	44481
63 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,972	19,868	724,87	14401
63 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,055188	818,38	45
		Итого оплата труда:				706,78	14447
63 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,04088	3552,10	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,04088	818,38	33
63 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,014308	1755,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,014308	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				8,33	170
63 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,453	99,96	245
63 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,8176	346,48	283
63 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,116508	252174,80	29380
		Итого материалов:				1463,25	29909
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	8148
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	2231
		Накладные расходы	%	--		507,80	10379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	4389
		Сметная стоимость:				2898,67	59249

О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2066487
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2066487
Материалы -	Тенге	665244
Всего заработная плата -	Тенге	287828
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	229922
Местные материалы -	Тенге	811932
Накладные расходы -	Тенге	253684
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	159311
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	94373
Сметная прибыль -	Тенге	185614
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2505785
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	387
Сметная заработная плата -	Тенге	287828
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2505785
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	387
Сметная заработная плата -	Тенге	287828

РАЗДЕЛ 4.КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ - смета №110

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	61,4500		142,00	8726
64 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,363784	663,14	241
64 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	1,535	942,45	1447
		Итого оплата труда:				27,47	1688
64 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI" 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	1,535	5527,33	8485

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02498	1,535	942,45	1447
		Итого эксплуатация машин:				138,07	8485
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	998
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	412
		Накладные расходы	%	--		22,94	1410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	811
		Сметная стоимость:				178,14	10946
65	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	2,0500		1316,98	2700
65 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	3,788	712,65	2700
		Итого оплата труда:				1316,98	2700
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1596
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	182
		Накладные расходы	%	--		867,17	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	358
		Сметная стоимость:				2358,88	4836
66	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	36,9800		18,58	687
66 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,255532	942,45	241
		Итого оплата труда:				6,51	241
66 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л с)	маш -ч	0,00691	0,255532	2688,40	687
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00691	0,255532	942,45	241
		Итого эксплуатация машин:				18,58	687
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	142
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	35
		Накладные расходы	%	--		4,80	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	69
		Сметная стоимость:				25,25	934
67	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	5,7000		573,36	3268
67 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	5,045	647,86	3268
		Итого оплата труда:				573,36	3268
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1931
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	220
		Накладные расходы	%	--		377,53	2152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	434
		Сметная стоимость:				1026,96	5854
68	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТ ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,5300		3021,81	4623
68 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,193	694,31	829
68 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,4437	852,61	378
		Итого оплата труда:				788,82	1207
	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш -ч	0,21	0,3213	1847,31	594
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,3213	818,38	263
68 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш -ч	0,42	0,6426	11,48	7
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
68 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш -ч	0,08	0,1224	3342,82	409
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1224	942,45	115
		Итого эксплуатация машин:				660,18	1010
68 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,683	1641,92	2763
68 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,2295	93,00	21
		Итого материалов:				1820,06	2785
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	613
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	222
		Накладные расходы	%	--		545,83	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	437
		Сметная стоимость:				3853,05	5895
69	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	13,3200		24028,10	320054
69 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,6	47,952	752,99	36107
69 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,081	829,78	3387
		Итого оплата труда:				2965,01	39494

1	2	3	4	5	6	7	8
69 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,035964	3362,02	121
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,035964	818,38	29
69 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,2142	2,853	37,36	107
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
69 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,2725	3,63	3552,10	12893
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2725	3,63	818,38	2971
69 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0125	0,1665	3080,63	513
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0125	0,1665	1097,70	183
69 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш -ч	0,0081	0,107892	57,23	6
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
69 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	1,238	16,485	166,06	2737
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
69 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0187	0,249084	1755,85	437
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,0187	0,249084	818,38	204
		Итого эксплуатация машин:				**1262,35**	**16814**
69 10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 I ОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,52	18451,44	249460
69 11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,036	66,30	268
69 12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,018648	26031,20	485
69 13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,062604	26031,20	1630
69 14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00333	17400,00	58
69 15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,732	196,54	340
69 16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,175	6598,38	7752
69 17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017316	200244,36	3467
69 18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,037696	93,00	4
69 19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,221	702,64	3669
		Итого материалов:				**20054,98**	**267132**
		НР первого уровня	%	48,5		1438,03	19155
		НР второго уровня	%	4,24		1079,76	14382
		Накладные расходы	%	--		2517,79	33537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,67	28287
		Сметная стоимость:				**28669,56**	**381879**
70	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2766**		**13189,95**	**3648**
70 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	4,669	724,87	3384
70 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,04702	1097,70	52
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**3436**
70 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,17	0,04702	3080,63	145
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,04702	1097,70	52
70 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш -ч	0,04	0,011064	24,21	0
		в т ч затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
70 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш -ч	0,74	0,204677	208,20	43
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**188**
70 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,82977	91,80	76
		Итого материалов:				**275,40**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	1666
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	225
		Накладные расходы	%	--		6839,58	1892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	443
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**5983**
71	С121-050301-0304 ТС121-050301-0304	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	Т	0,2766		146340,38	40476
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1716
		Накладные расходы	%	--		6204,83	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	3375
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**45568**
72	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	М2 ПОВЕРХНОСТИ	7,6400		1828,73	13972
72 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,201	1,536	724,87	1113
72 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,05348	818,38	44
		Итого оплата труда:				**151,43**	**1157**
72 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,260524	478,19	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
72 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,05348	1755,85	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007	0,05348	818,38	44
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**218**
72 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,191	10500,55	2006
72 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	16,808	215,22	3617
72 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	32,088	212,16	6808
72 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001222	94311,94	115
72 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001834	51147,90	94
		Итого материалов:				**1654,44**	**12640**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	588
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	617
		Накладные расходы	%	--		157,73	1205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	1214
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**16391**
73	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	М2 ПОВЕРХНОСТИ	19,0680		720,94	13747
73 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	4,042	809,22	3271
73 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,038136	818,38	31
		Итого оплата труда:				**173,19**	**3302**
73 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,371826	478,19	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
73 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,038136	1755,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,038136	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**245**
73 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,763	212,16	9709
73 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003051	94311,94	288
73 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004576	51147,90	234
		Итого материалов:				**536,55**	**10231**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	1678
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	654
		Накладные расходы	%	--		122,28	2332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1286
		Сметная стоимость:				**910,68**	**17365**

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	9,6000		19847,83	190539
74 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7*706,54)	чел-ч	4,54	43,584	706,54	30794
74 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,84	818,38	3143
		Итого оплата труда:				3535,04	33936
74 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,4	3,84	3552,10	13640
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	3,84	818,38	3143
		Итого эксплуатация машин:				1420,84	13640
74 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,304	12908,77	29742
74 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,38	3,648	31767,23	115887
74 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0048	17461,64	84
74 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	4,224	93,00	393
		Итого материалов:				15219,30	146105
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	17240
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	8810
		Накладные расходы	%	--		2713,49	26050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	17327
		Сметная стоимость:				24366,23	233916
75	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7,0000		295,76	2070
75 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
75 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				145,28	1017
75 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
75 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				149,51	1047
75 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				36,17	253
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				434,53	3042
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,2800		53929,24	15100
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	640
		Накладные расходы	%	--		2286,60	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1259
		Сметная стоимость:				60713,11	17000
77	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4,0000		2909,90	11640
77 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7*790,27)	чел-ч	1,74	6,96	790,27	5500
77 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	818,38	530
		Итого оплата труда:				1507,65	6031
77 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,154	0,616	3552,10	2188
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,154	0,616	818,38	504
77 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,1517	0,6068	166,06	101
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
77 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,008	0,032	1755,85	56

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	0,032	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				586,26	2345
77 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	14467,33	2477
77 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00264	364881,42	963
77 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	197175,18	237
77 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	367,39	118
		Итого материалов:				948,57	3794
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	3745
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	652
		Накладные расходы	%	--		1099,33	4397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	1283
		Сметная стоимость:				4329,96	17320
78	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	12,4800		6204,44	77431
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	3283
		Накладные расходы	%	--		263,07	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	6457
		Сметная стоимость:				6984,91	87172
79	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ, УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,4800		109,78	1370
79 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,866112	743,82	644
79 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,026208	884,89	23
		Итого оплата труда:				53,48	667
79 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0008	0,009984	3552,10	35
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,009984	818,38	8
79 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0005	0,00624	3080,63	19
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,00624	1097,70	7
79 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0041	0,051168	478,19	24
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
79 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0008	0,009984	1755,85	18
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,009984	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				7,75	97
79 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	6,24	100,83	629
		Итого материалов:				50,41	629
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	376
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	74
		Накладные расходы	%	--		36,10	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	146
		Сметная стоимость:				157,55	1966
80	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,0137		77745,42	1067
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	45
		Накладные расходы	%	--		3296,41	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	89
		Сметная стоимость:				87525,17	1202
81	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ, УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	12,4800		605,40	7555
81 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	5,029	809,22	4070
81 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,103584	885,69	92
		Итого оплата труда:				333,47	4162
81 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0035	0,04368	3552,10	155
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,04368	818,38	36

1	2	3	4	5	6	7	8
81 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02496	3080,63	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,02496	1097,70	27
81 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,229632	478,19	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
81 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,034944	1755,85	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,034944	818,38	29
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**403**
81 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	25,085	100,83	2529
81 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00312	58564,32	183
81 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,007238	51147,90	370
		Итого материалов:				**246,98**	**3082**
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	2347
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	420
		Накладные расходы	%	--		221,72	2767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	826
		Сметная стоимость:				**893,29**	**11148**
82	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**1,8720**		**20975,87**	**39267**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	1665
		Накладные расходы	%	--		889,38	1665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	3275
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**44206**
83	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛЯ СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3160**		**73861,16**	**23340**
83 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7*706,54)	чел-ч	22,1	6,984	706,54	4934
83 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,11692	931,62	109
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**5043**
83 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0474	3080,63	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0474	1097,70	52
83 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,13904	85,01	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
83 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,06952	1755,85	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,06952	818,38	57
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**280**
83 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,012008	205870,68	2472
83 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,384	66,30	92
83 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,05056	38709,80	1957
83 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01896	38743,46	735
83 10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,26228	45129,92	11837
83 11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,068	215,22	230
83 12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	2,275	196,54	447
83 13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	г	0,00196	0,000619	575926,68	357
		Итого материалов:				**57360,84**	**18126**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	3016
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	1117
		Накладные расходы	%	--		13079,98	4133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	2198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				93896,43	29671
84	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,3160		5992,37	1894
84 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,24648	734,04	181
84 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,005372	900,54	5
		Итого оплата труда:				587,86	186
84 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,005	0,00158	3080,63	5
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,00158	1097,70	2
84 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,012	0,003792	1755,85	7
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,012	0,003792	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				36,47	12
84 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000316	67003,80	21
84 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000537	70961,02	38
84 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002117	774943,60	1641
84 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,007268	93,00	1
	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,003792	120,36	0
		Итого материалов:				5383,34	1701
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	111
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	85
		Накладные расходы	%	--		620,52	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	167
		Сметная стоимость:				7141,92	2257
85	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	16,1000		208,56	3358
85 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,4669	743,82	347
85 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,012719	899,70	11
		Итого оплата труда:				22,28	359
85 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,00023	0,003703	3080,63	11
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00023	0,003703	1097,70	4
85 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,00056	0,009016	1755,85	16
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00056	0,009016	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				1,69	27
85 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000644	67003,80	43
85 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000966	70961,02	69
85 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003703	774943,60	2870
85 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,012719	93,00	1
85 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00644	120,36	1
		Итого материалов:				185,30	2983
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	215
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	151
		Накладные расходы	%	--		22,73	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	298
		Сметная стоимость:				249,79	4022
86	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	16,1000		59,37	956
86 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	1,117	743,82	831
86 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03381	884,89	30
		Итого оплата труда:				53,48	861
86 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0008	0,01288	3552,10	46
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,01288	818,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8
86 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00805	3080,63	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,00805	1097,70	9
86 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,06601	478,19	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
86 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01288	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,01288	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				7,75	125
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	486
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	61
		Накладные расходы	%	--		33,96	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	120
		Сметная стоимость:				100,79	1623
87	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НОЛОС/**	**М2**	**17,7100**		**97,92**	**1734**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	74
		Накладные расходы	%	--		4,15	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	145
		Сметная стоимость:				110,24	1952
87	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**16,1000**		**1828,55**	**29440**
88 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*734,04)	чел-ч	1,71	27,531	734,04	20209
88 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,31395	859,92	270
		Итого оплата труда:				1271,98	20479
88 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,19481	3552,10	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0121	0,19481	818,38	159
88 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,04669	3080,63	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0029	0,04669	1097,70	51
88 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,07245	1755,85	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0045	0,07245	818,38	59
		Итого эксплуатация машин:				59,82	963
88 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000805	205870,68	166
88 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00161	295123,74	475
88 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,08694	38709,80	3365
9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0805	32764,22	2638
88 10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00644	252174,80	1624
		Итого материалов:				513,53	8268
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	11550
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	1738
		Накладные расходы	%	--		825,34	13288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	3418
		Сметная стоимость:				2866,21	46146
89	**С121-130208-0221 21-130208-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 70 ММ**	**1000 ШТ.**	**0,1500**		**13849,81**	**2077**
		НР второго уровня	%	4,24		587,23	88
		Накладные расходы	%	--		587,23	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1154,96	173
		Сметная стоимость:				15592,01	2339
90	**С121-100103-0208 21-100103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**17,8066**		**1849,67**	**32936**
		НР второго уровня	%	4,24		78,43	1397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		78,43	1397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,25	2747
		Сметная стоимость:				2082,34	37079
91	E11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	10,6500		2176,16	23176
91 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,972	10,352	724,87	7504
91 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,028755	818,38	24
		Итого оплата труда:				706,78	7527
91 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,002	0,0213	3552,10	76
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,0213	818,38	17
91 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0007	0,007455	1755,85	13
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,007455	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				8,33	89
91 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,278	99,96	128
91 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,426	346,48	148
91 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,060705	252174,80	15308
		Итого материалов:				1463,25	15584
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	4245
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	1163
		Накладные расходы	%	--		507,80	5408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	2287
		Сметная стоимость:				2898,67	30871
92	E11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	4,7000		2480,23	11657
92 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,43	6,721	724,87	4872
92 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,0423	818,38	35
		Итого оплата труда:				1043,93	4906
92 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш -ч	0,0143	0,06721	15,52	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
92 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,009	0,0423	1755,85	74
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,009	0,0423	818,38	35
		Итого эксплуатация машин:				16,02	75
92 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,02726	32406,20	883
92 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,04324	32764,22	1417
92 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,04982	87846,74	4377
92 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,1692	196,54	33
		Итого материалов:				1427,64	6710
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	2934
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	619
		Накладные расходы	%	--		755,90	3553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	1217
		Сметная стоимость:				3495,02	16427

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	888510
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	888510
Материалы -	Тенге	500100
Всего заработная плата -	Тенге	141667
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117558
Местные материалы -	Тенге	92532
Накладные расходы -	Тенге	116127
в т ч накладные первого уровня -	Тенге	75263
в т ч накладные второго уровня -	Тенге	40864
Сметная прибыль -	Тенге	80371
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1085807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				141667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1085007
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				141667

РАЗДЕЛ 5.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ - смета №120

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТ

93	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8,0000		1605,50	12844
93 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	5,344	743,82	3975
93 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	938,09	2102
		Итого оплата труда:				759,63	6077
93 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0392	0,3136	3080,63	966
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0392	0,3136	1097,70	344
93 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,182	1,456	2835,32	4128
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,182	1,456	942,45	1372
93 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0589	0,4712	1755,85	827
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0589	0,4712	818,38	386
		Итого эксплуатация машин:				740,21	5922
93 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	18268,75	1038
93 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1321	14467,33	1910
		Итого материалов:				368,42	2947
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	3774
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	705
		Накладные расходы	%	--		559,80	4478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	1386
		Сметная стоимость:				2338,53	18708
94	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	16,0000		1130,04	18081
94 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	7,616	743,82	5665
94 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,181	938,34	2985
		Итого оплата труда:				540,60	8650
94 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0263	0,4208	3080,63	1296
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0263	0,4208	1097,70	462
94 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,133	2,128	2835,32	6034
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,133	2,128	942,45	2006
94 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0395	0,632	1755,85	1110
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0395	0,632	818,38	517
		Итого эксплуатация машин:				527,47	8440
94 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0656	18268,75	1198
94 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,192	14467,33	2778
		Итого материалов:				248,51	3976
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	5371
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	994
		Накладные расходы	%	--		397,86	6366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	1956
		Сметная стоимость:				1650,13	26402
95	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	4,6960		25336,41	118980
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	5045
		Накладные расходы	%	--		1074,26	5045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	9922
		Сметная стоимость:				28523,53	133946

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	М3	0,3000		20401,28	6120
96 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,918	743,82	683
96 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,06861	837,07	57
		Итого оплата труда:				2467,53	740
96 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,00081	3362,02	3
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,00081	818,38	1
96 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,1821	0,05463	37,36	2
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
96 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,188	0,0564	3552,10	200
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,188	0,0564	818,38	46
96 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0153	0,00459	3080,63	14
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0153	0,00459	1097,70	5
96 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш -ч	0,008	0,0024	57,23	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
96 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0227	0,00681	1755,85	12
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0227	0,00681	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				771,12	231
96 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16227,47	4966
96 10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00021	24435,92	5
96 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00258	26031,20	67
96 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000078	17400,00	1
96 13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,0005	0,00015	381819,66	57
96 14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,129	196,54	25
96 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000231	93,00	0
96 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,12	702,64	84
		Итого материалов:				17354,07	5206
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	359
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	275
		Накладные расходы	%	--		2112,51	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	540
		Сметная стоимость:				24314,89	7294
97	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	М3 ИЗОЛЯЦИ И	3,7400		9874,59	36931
97 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,44	12,866	724,87	9326
97 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,683	780,98	1314
		Итого оплата труда:				2844,99	10640
97 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,27	1,01	3362,02	3395
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,27	1,01	818,38	827
97 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш -ч	0,18	0,6732	1370,19	922
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,6732	724,87	488
		Итого эксплуатация машин:				1154,38	4317
97 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,114	5660,60	23288
		Итого материалов:				6226,66	23288
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	6480
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	1841
		Накладные расходы	%	--		2224,75	8321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	3620
		Сметная стоимость:				13067,28	48872

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,4600**		**29426,43**	**72389**
98 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	20,295	762,15	15468
98 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,779	821,62	1462
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**16929**
98 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0027	0,006642	3362,02	22
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5
98 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш -ч	0,4909	1,208	37,36	45
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
98 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,6997	1,721	3552,10	6114
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,6997	1,721	818,38	1408
98 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0084	0,020664	3080,63	64
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,020664	1097,70	23
98 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	2,082	5,123	166,06	851
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
98 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0123	0,030258	1755,85	53
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0123	0,030258	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**7149**
98 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18451,44	46071
98 10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,15	66,30	408
98 11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,019926	26031,20	519
98 12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000984	17400,00	17
98 13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,9102	196,54	179
98 14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00615	200244,36	1232
98 15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002952	93,00	0
98 16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,916	702,64	1346
		Итого материалов:				**20232,57**	**49772**
		НР первого уровня	%	48,5		3337,70	8211
		НР второго уровня	%	4,24		1389,20	3417
		Накладные расходы	%	--		4726,90	11628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,27	6721
		Сметная стоимость:				**36885,59**	**90739**
99	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1072**		**13189,95**	**1415**
99 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	16,88	1,81	724,87	1312
99 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1332**
99 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,17	0,018231	3080,63	56
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
99 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш -ч	0,04	0,00429	24,21	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
99 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш -ч	0,74	0,079361	208,20	17
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**73**
99 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,321732	91,80	30
		Итого материалов:				**275,40**	**30**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	646
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	87
		Накладные расходы	%	--		6839,58	734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	172
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**2320**
100	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0964**		**146340,38**	**14113**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	598
		Накладные расходы	%	--		6204,83	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	1177
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**15888**
101	**С121-050301-0302 ТС121-050301-0302**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0108**		**147554,67**	**1594**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	68
		Накладные расходы	%	--		6256,32	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	133
		Сметная стоимость:				**166115,87**	**1795**
102	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**4,5904**		**1828,73**	**8395**
102 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,201	0,92267	724,87	669
102 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого оплата труда:				**151,43**	**695**
102 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0341	0,156533	478,19	75
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,007	0,032133	1755,85	56
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**131**
102 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,11476	10500,55	1205
102 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	10,099	215,22	2173
102 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	19,28	212,16	4090
102 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000734	94311,94	69
102 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001102	51147,90	56
		Итого материалов:				**1654,44**	**7595**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	353
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	371
		Накладные расходы	%	--		157,73	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	729
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**9848**
103	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**23,2560**		**720,94**	**16766**
103 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	4,93	809,22	3990
103 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4028**
103 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0195	0,453492	478,19	217
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
103 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,002	0,046512	1755,85	82
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**299**
103 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,814	212,16	11842
103 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003721	94311,94	351
103 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005581	51147,90	285
		Итого материалов:				**536,55**	**12478**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2046
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	798
		Накладные расходы	%	--		122,28	2844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1569
		Сметная стоимость:				**910,68**	**21179**
		СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
104	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	4,5000		19847,83	89315
104 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	20,43	706,54	14435
104 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого оплата труда:				3535,04	15908
104 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,4	1,8	3552,10	6394
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого эксплуатация машин:				1420,84	6394
104 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	12908,77	13941
104 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,38	1,71	31767,23	54322
104 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17461,64	39
104 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,98	93,00	184
		Итого материалов:				15219,30	68487
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	8081
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	4130
		Накладные расходы	%	--		2713,49	12211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	8122
		Сметная стоимость:				24366,23	109648
105	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7,0000		295,76	2070
105 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
105 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				145,28	1017
105 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
105 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				149,51	1047
105 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				36,17	253
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				434,53	3042
106	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,2230		53929,24	12026
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	510
		Накладные расходы	%	--		2286,60	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1003
		Сметная стоимость:				60713,11	13539
107	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3,0000		2909,90	8730
107 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	5,22	790,27	4125
107 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	818,38	398
		Итого оплата труда:				1507,65	4523
107 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,154	0,462	3552,10	1641
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,154	0,462	818,38	378
107 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,1517	0,4551	166,06	76
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
107 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,008	0,024	1755,85	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**1759**
107 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	14467,33	1858
107 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364881,42	722
107 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177
107 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	367,39	88
		Итого материалов:				**948,57**	**2846**
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	2809
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	489
		Накладные расходы	%	--		1099,33	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	962
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**12990**
108	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**9,0000**		**6204,44**	**55840**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	2368
		Накладные расходы	%	--		263,07	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	4657
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**62864**
109	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,0000**		**109,78**	**988**
109 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,6246	743,82	465
109 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0189	884,88	17
		Итого оплата труда:				**53,48**	**481**
109 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3552,10	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
109 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,0045	1097,70	5
109 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0369	478,19	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
109 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**70**
109 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	4,5	100,83	454
		Итого материалов:				**50,41**	**454**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	271
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	53
		Накладные расходы	%	--		36,10	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	105
		Сметная стоимость:				**157,55**	**1418**
110	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82**	**1000 М2**	**0,0099**		**77745,42**	**770**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	33
		Накладные расходы	%	--		3296,41	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	64
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**866**
111	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**9,0000**		**605,40**	**5449**
111 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	3,627	809,22	2935
111 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0747	885,69	66
		Итого оплата труда:				**333,47**	**3001**
111 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0315	3552,10	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,0315	818,38	26

1	2	3	4	5	6	7	8
111 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	3080,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,018	1097,70	20
111 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,1656	478,19	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
111 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,0252	818,38	21
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**291**
111 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	18,09	100,83	1824
111 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00225	58564,32	132
111 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00522	51147,90	267
		Итого материалов:				**246,98**	**2223**
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	1693
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	303
		Накладные расходы	%	--		221,72	1995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	596
		Сметная стоимость:				**893,29**	**8040**
112	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**1,3500**		**20975,87**	**28317**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	1201
		Накладные расходы	%	--		889,38	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	2361
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**31880**
113	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**508,99**	**4581**
113 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,243	2,187	663,14	1450
113 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1746	818,38	143
		Итого оплата труда:				**177,02**	**1593**
113 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1134	3362,02	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0126	0,1134	818,38	93
113 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2124	146,11	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
113 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0612	3552,10	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0068	0,0612	818,38	50
		Итого эксплуатация машин:				**69,96**	**630**
113 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2754	2512,63	692
113 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1377	12463,03	1716
113 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,396	153,00	61
113 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,3465	93,00	32
		Итого материалов:				**277,88**	**2501**
		НР первого уровня	%	56,4		99,84	899
		НР второго уровня	%	4,24		25,81	232
		Накладные расходы	%	--		125,65	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,77	457
		Сметная стоимость:				**685,42**	**6169**
114	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**71,68**	**645**
114 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0045	0,0405	663,14	27
114 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0135	818,38	11
		Итого оплата труда:				**4,21**	**38**
114 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,009	818,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8
114 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0005	0,0045	3552,10	16
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,0045	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**46**
114 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0459	12463,03	572
		Итого материалов:				**63,56**	**572**
		НР первого уровня	%	56,4		2,38	21
		НР второго уровня	%	4,24		3,14	28
		Накладные расходы	%	--		5,52	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	56
		Сметная стоимость:				**83,38**	**750**
115	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛЯ СТРОПИЛА, УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**73861,16**	**32432**
115 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	9,704	706,54	6856
115 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,162467	931,62	151
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**7008**
115 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,15	0,065865	3080,63	203
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,065865	1097,70	72
115 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш -ч	0,44	0,193204	85,01	16
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
115 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,22	0,096602	1755,85	170
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,096602	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**389**
115 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,016686	205870,68	3435
115 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,923	66,30	128
115 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,070256	38709,80	2720
115 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,026346	38743,46	1021
115 10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,364453	45129,92	16448
115 11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,484	215,22	319
115 12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,162	196,54	621
5 13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000861	575926,68	496
		Итого материалов:				**57360,84**	**25187**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	4191
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	1553
		Накладные расходы	%	--		13079,98	5743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	3054
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**41230**
116	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ, ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**5992,37**	**2631**
116 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,342498	734,04	251
116 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,007465	900,53	7
		Итого оплата труда:				**587,86**	**258**
116 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,005	0,002195	3080,63	7
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,002195	1097,70	2
116 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,012	0,005269	1755,85	9
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,012	0,005269	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**16**
116 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000439	67003,80	29
116 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000746	70961,02	53

1	2	3	4	5	6	7	8
116 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002942	774943,60	2280
116 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,010099	93,00	1
116 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,005269	120,36	1
		Итого материалов:				5383,34	2364
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	154
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	118
		Накладные расходы	%	--		620,52	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	232
		Сметная стоимость:				7141,92	3136
117	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,8000		208,56	2670
117 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,3712	743,82	276
117 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,010112	899,70	9
		Итого оплата труда:				22,28	285
117 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002944	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00023	0,002944	1097,70	3
117 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007168	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00056	0,007168	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				1,69	22
117 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000512	67003,80	34
117 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000768	70961,02	54
117 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002944	774943,60	2281
117 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,010112	93,00	1
117 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00512	120,36	1
		Итого материалов:				185,30	2372
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	171
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	120
		Накладные расходы	%	--		22,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	237
		Сметная стоимость:				249,79	3197
118	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,8000		59,37	760
118 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,88832	743,82	661
118 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02688	884,88	24
		Итого оплата труда:				53,48	685
118 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	3552,10	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
118 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0064	3080,63	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,0064	1097,70	7
118 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,05248	478,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
118 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				7,75	99
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	386
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	49
		Накладные расходы	%	--		33,96	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	96
		Сметная стоимость:				100,79	1290
119	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	14,0800		97,92	1379

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	58
		Накладные расходы	%	--		4,15	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	115
		Сметная стоимость:				110,24	1552
120	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	12,8000		1828,55	23405
120 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	21,888	734,04	16067
120 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,2496	859,92	215
		Итого оплата труда:				1271,98	16281
120 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0121	0,15488	3552,10	550
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0121	0,15488	818,38	127
120 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0029	0,03712	3080,63	114
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0029	0,03712	1097,70	41
120 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0045	0,0576	1755,85	101
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0045	0,0576	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				59,82	766
120 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00064	205870,68	132
120 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00128	295123,74	378
8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,06912	38709,80	2676
120 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,064	32764,22	2097
120 10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00512	252174,80	1291
		Итого материалов:				513,53	6573
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	9183
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	1382
		Накладные расходы	%	--		825,34	10564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	2718
		Сметная стоимость:				2866,21	36687
121	С121-130208-0206 21-130208-0206 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,2300		8749,53	2012
		НР второго уровня	%	4,24		370,98	85
		Накладные расходы	%	--		370,98	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,64	168
		Сметная стоимость:				9850,15	2266
122	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	14,1568		1835,77	25989
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	1102
		Накладные расходы	%	--		77,84	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	2167
		Сметная стоимость:				2066,70	29258
123	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	6,1120		2176,16	13301
123 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,972	5,941	724,87	4306
123 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,016502	818,38	14
		Итого оплата труда:				706,78	4320
123 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,002	0,012224	3552,10	43
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,012224	818,38	10
123 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0007	0,004278	1755,85	8
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,004278	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				8,33	51
123 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,73344	99,96	73
123-6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,24448	346,48	85

1	2	3	4	5	6	7	8
123 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,034838	252174,80	8785
		Итого материалов:				1463,25	8943
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	2436
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	667
		Накладные расходы	%	--		507,80	3104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	1312
		Сметная стоимость:				2898,67	17717
124	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**5,0000**		**2480,23**	**12401**
124 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,43	7,15	724,87	5183
124 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого оплата труда:				1043,93	5220
124 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш -ч	0,0143	0,0715	15,52	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,009	0,045	1755,85	79
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				16,02	80
124 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,029	32406,20	940
124 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,046	32764,22	1507
124 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,053	87846,74	4656
124 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,18	196,54	35
		Итого материалов:				1427,64	7138
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	3121
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	658
		Накладные расходы	%	--		755,90	3780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	1294
		Сметная стоимость:				3495,02	17475
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				633339
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				633339
Материалы -			Тенге				235204
Всего заработная плата -			Тенге				109709
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				74174
Местные материалы -			Тенге				186846
		Накладные расходы -	Тенге				90740
		в т ч накладные первого уровня -	Тенге				61288
		в т ч накладные второго уровня -	Тенге				29452
		Сметная прибыль -	Тенге				57926
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				782005
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				109709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				782005
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				109709

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ С.ЖУАЛЫОЙ - смета №180

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
125	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**22223,1863**		**86,80**	**1929023**
125 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00724	160,896	663,14	106696
125 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	700,03	942,45	659744
		Итого оплата труда:				34,49	766440
125 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш -ч	0,0315	700,03	2603,21	1822326
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0315	700,03	942,45	659743
		Итого эксплуатация машин:				82,00	1822326
		НР первого уровня	%	59,1		20,38	452966
		НР второго уровня	%	4,2		4,50	100044
		Накладные расходы	%	--		24,88	553010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	198563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				120,62	2680595
126	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	709,2506		1316,98	934067
126 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1310,695	712,65	934067
		Итого оплата труда:				1316,98	934067
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	552034
		НР второго уровня	%	4,2		88,00	62416
		Накладные расходы	%	--		866,34	614450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,67	123881
		Сметная стоимость:				2357,98	1672398
127	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	16684,8193		21,67	361535
127 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	134,48	942,45	126740
		Итого оплата труда:				7,60	126740
127 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л с)	маш -ч	0,00806	134,48	2688,40	361535
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00806	134,48	942,45	126741
		Итого эксплуатация машин:				21,67	361535
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	74904
		НР второго уровня	%	4,2		1,10	18330
		Накладные расходы	%	--		5,59	93234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	36382
		Сметная стоимость:				29,44	491151
	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0570		180102,36	10266
128 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	173	9,861	790,27	7793
128 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	1,063	731,37	777
		Итого оплата труда:				150356,72	8570
128 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш -ч	17,5	0,9975	2251,09	2245
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	17,5	0,9975	724,87	723
128 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,11	0,00627	2835,32	18
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	0,00627	942,45	6
128 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш -ч	8	0,456	128,85	59
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
128 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш -ч	0,93	0,05301	1159,96	61
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,93	0,05301	818,38	43
128 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,11	0,00627	1755,85	11
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	0,00627	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				42008,67	2394
128 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00912	215,22	2
128 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,285	268,51	77
		Итого материалов:				1376,99	78
		НР первого уровня	%	62,1		93371,52	5322
		НР второго уровня	%	4,2		11485,90	655
		Накладные расходы	%	--		104857,43	5977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22796,78	1299
		Сметная стоимость:				307756,57	17542
129	С123-010501-1006 23-010501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 50X2,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	57,5700		238,92	13755
		НР второго уровня	%	4,2		10,03	578
		Накладные расходы	%	--		10,03	578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,92	1147
		Сметная стоимость:				268,87	15479
130	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1,0000		845,00	845
130 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,88	0,88	752,99	663
130 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
		Итого оплата труда:				670,82	671

1	2	3	4	5	6	7	8
120 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,01	0,01	1755,85	18
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				17,56	18
130 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759 0-87	т	0,0008	0,0008	179492,14	144
130 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21
		Итого материалов:				164,81	165
		НР первого уровня	%	62,1		416,58	417
		НР второго уровня	%	4,2		52,99	53
		Накладные расходы	%	--		469,56	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,16	105
		Сметная стоимость:				1419,73	1420
131	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,0000**		**22775,26**	**22775**
		НР второго уровня	%	4,2		956,56	957
		Накладные расходы	%	--		956,56	957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,55	1899
		Сметная стоимость:				25630,37	25630
132	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**1511,52**	**3023**
132 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,47	2,94	771,93	2269
132 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого оплата труда:				1151,10	2302
132 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,35	0,7	166,06	116
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
132 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,02	0,04	1755,85	70
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				93,24	186
132 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759 0-87	т	0,0011	0,0022	178001,92	392
132 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55
132 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	0,004	30195,06	121
		Итого материалов:				283,55	567
		НР первого уровня	%	60,4		695,27	1391
		НР второго уровня	%	4,2		92,69	185
		Накладные расходы	%	--		787,95	1576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,96	368
		Сметная стоимость:				2483,43	4967
133	**С123-040901-0103 23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 1220, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -30°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**13428,46**	**26857**
		НР второго уровня	%	4,2		564,00	1128
		Накладные расходы	%	--		564,00	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,40	2239
		Сметная стоимость:				15111,85	30224
134	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**1,0000**		**357,03**	**357**
134 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,41	0,41	799,44	328
134 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
		Итого оплата труда:				335,95	336
134 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,01	0,01	1755,85	18
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				17,56	18
134 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
134 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8
134 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5
		Итого материалов:				11,70	12
		НР первого уровня	%	60,4		202,92	203
		НР второго уровня	%	4,2		23,52	24
		Накладные расходы	%	--		226,43	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,68	47
		Сметная стоимость:				630,14	630
135	С123-030301-0206 23-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 7/25Ч	ШТ.	1,0000		17422,73	17423
		НР второго уровня	%	4,2		731,75	732
		Накладные расходы	%	--		731,75	732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,36	1452
		Сметная стоимость:				19606,84	19607
136	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1,0000		15401,48	15401
136 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,7725	0,7725	799,44	618
136 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	846,31	26
		Итого оплата труда:				643,72	644
136 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	3080,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00309	0,00309	1097,70	3
136 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	166,06	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
136 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	1755,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02781	0,02781	818,38	23
		Итого эксплуатация машин:				113,94	114
136 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	195385,08	16
136 7	262175 С (23-051208-0102)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	1	14654,34	14654
		Итого материалов:				14669,97	14670
		НР первого уровня	%	60,4		388,81	389
		НР второго уровня	%	4,2		663,19	663
		Накладные расходы	%	--		1052,00	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,28	1316
		Сметная стоимость:				17769,75	17770
137	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	3,0000		828,41	2485
137 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	1,242	771,93	959
137 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	726,25	492
		Итого оплата труда:				483,71	1451
137 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	2251,09	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,224	0,672	724,87	487
137 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2835,32	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,003	942,45	3
137 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,003	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				508,84	1527
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	901
		НР второго уровня	%	4,2		47,41	142
		Накладные расходы	%	--		347,79	1043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,10	282
		Сметная стоимость:				1270,30	3811
138	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		613,15	1226
		НР второго уровня	%	4,2		25,75	52
		Накладные расходы	%	--		25,75	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,11	102
		Сметная стоимость:				690,01	1380

1	2	3	4	5	6	7	8
139	С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**688,42**	**1377**
		НР второго уровня	%	4,2		28,91	58
		Накладные расходы	%	--		28,91	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,39	115
		Сметная стоимость:				**774,72**	**1549**
140	С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**5099,79**	**5100**
		НР второго уровня	%	4,2		214,19	214
		Накладные расходы	%	--		214,19	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,12	425
		Сметная стоимость:				**5739,10**	**5739**
141	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ, УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0002**		**320567,15**	**64**
141 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	270	0,054	880,72	48
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,00553	897,56	5
		Итого оплата труда:				**262612,00**	**53**
141 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л с)	маш -ч	15,17	0,003034	3063,81	9
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	15,17	0,003034	942,45	3
141 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л с)	маш -ч	1,1	0,00022	3739,01	1
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,1	0,00022	1097,70	0
141 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	16,5	0,0033	23,38	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
141 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш -ч	12	0,0024	128,85	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
141 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш -ч	1,8	0,00036	166,97	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
141 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш -ч	11,17	0,002234	1159,96	3
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	11,17	0,002234	818,38	2
141 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,21	0,000042	1755,85	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,000042	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**66148,91**	**13**
141 10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000036	24435,92	1
141 11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000008	200244,36	2
141 12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,00314	268,51	1
		Итого материалов:				**16623,85**	**3**
		НР первого уровня	%	62,1		163082,05	33
		НР второго уровня	%	4,2		20313,27	4
		Накладные расходы	%	--		183395,32	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40317,00	8
		Сметная стоимость:				**544279,47**	**109**
142	С123-010201-0173 23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,2000**		**1838,74**	**368**
		НР второго уровня	%	4,2		77,23	15
		Накладные расходы	%	--		77,23	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,28	31
		Сметная стоимость:				**2069,24**	**414**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	Е11-220601-0203 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0002		949604,16	190
143 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	161	0,0322	799,44	26
143 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,372	0,000074	1000,00	0
		Итого оплата труда:				129081,95	26
143 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,13	0,000026	3362,02	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,13	0,000026	818,38	0
143 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш -ч	24,2	0,00484	811,44	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,242	0,0000484	1098,00	0
143 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш -ч	54,07	0,010814	38,81	0
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				22172,37	4
143 6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	0,084	266,81	22
143 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	0,438	250,77	110
143 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,008	2778,53	22
143 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000062	6598,38	0
143 10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,056	0,000011	365439,27	4
143 11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00005	14279,15	1
143 12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00024	211,97	0
		Итого материалов:				798721,95	160
		НР первого уровня	%	62,1		80159,89	16
		НР второго уровня	%	4,2		43250,09	9
		Накладные расходы	%	--		123409,98	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85841,13	17
		Сметная стоимость:				1158855,26	232
144	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	275,7000		176,75	48730
		НР второго уровня	%	4,2		7,42	2047
		Накладные расходы	%	--		7,42	2047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,73	4062
		Сметная стоимость:				198,91	54839
145	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	140,5500		109,20	15348
		НР второго уровня	%	4,2		4,59	645
		Накладные расходы	%	--		4,59	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,10	1279
		Сметная стоимость:				122,89	17272
146	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	77,0000		1511,52	116387
146 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,47	113,19	771,93	87375
146 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,54	818,38	1260
		Итого оплата труда:				1151,10	88635
146 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,35	26,95	166,06	4475
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
146 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,02	1,54	1755,85	2704
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	1,54	818,38	1260
		Итого эксплуатация машин:				93,24	7179

1	2	3	4	5	6	7	8
146 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0847	178001,92	15077
146 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01078	195385,08	2106
146 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	0,154	30195,06	4650
		Итого материалов:				283,55	21833
		НР первого уровня	%	60,4		695,27	53536
		НР второго уровня	%	4,2		92,69	7137
		Накладные расходы	%	--		787,95	60672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,96	14165
		Сметная стоимость:				2483,43	191224
147	С123-040901-0103 23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 1220, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -30°С ДО +200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005	ШТ.	37,0000		13428,46	496853
		НР второго уровня	%	4,2		564,00	20868
		Накладные расходы	%	--		564,00	20868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,40	41418
		Сметная стоимость:				15115,85	559139
148	С123-040901-0102 23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 1220, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -30°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005	ШТ.	40,0000		11218,72	448749
		НР второго уровня	%	4,2		471,19	18847
		Накладные расходы	%	--		471,19	18847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		935,19	37408
		Сметная стоимость:				12625,10	505004
149	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ, УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	77,0000		357,03	27491
149 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,41	31,57	799,44	25238
149 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,77	818,38	630
		Итого оплата труда:				335,95	25868
149 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,77	1755,85	1352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,77	818,38	630
		Итого эксплуатация машин:				17,56	1352
149 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,77	304,79	235
149 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,77	371,47	286
149 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,54	247,03	380
		Итого материалов:				11,70	901
		НР первого уровня	%	60,4		202,92	15625
		НР второго уровня	%	4,2		23,52	1811
		Накладные расходы	%	--		226,43	17435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,68	3594
		Сметная стоимость:				630,14	48521
150	С123-030301-0205 23-030301-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 5/20Ч	ШТ.	37,0000		4889,65	180917
		НР второго уровня	%	4,2		205,37	7599
		Накладные расходы	%	--		205,37	7599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,60	15081
		Сметная стоимость:				5502,62	203597
151	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	40,0000		2541,30	101652
		НР второго уровня	%	4,2		106,73	4269
		Накладные расходы	%	--		106,73	4269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,84	8474
		Сметная стоимость:				2859,88	114395

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	77,0000		12713,95	978974
152 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,7725	59,483	799,44	47553
152 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	2,855	826,14	2359
		Итого оплата труда:				648,20	49911
152 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,00103	0,07931	3080,63	244
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00103	0,07931	1097,70	87
152 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,28634	22,048	166,06	3661
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 8 чел	чел-ч	--	--	--	--
152 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,03605	2,776	1755,85	4874
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03605	2,776	818,38	2272
		Итого эксплуатация машин:				114,02	8780
152 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00539	195385,08	1053
152 7	262174 С (23-051208-0101)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	77	11968,68	921588
		Итого материалов:				11982,36	922641
		НР первого уровня	%	60,4		391,51	30147
		НР второго уровня	%	4,2		550,43	42383
		Накладные расходы	%	--		941,94	72530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1092,47	84120
		Сметная стоимость:				14748,36	1135624
153	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	77,0000		828,41	63788
153 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	31,878	771,93	24608
153 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	17,402	726,25	12638
		Итого оплата труда:				483,71	37246
153 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш -ч	0,224	17,248	2251,09	38827
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,224	17,248	724,87	12503
153 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,001	0,077	2835,32	218
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,077	942,45	73
153 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,001	0,077	1755,85	135
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,077	818,38	63
		Итого эксплуатация машин:				508,84	39180
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	23130
		НР второго уровня	%	4,2		47,41	3651
		Накладные расходы	%	--		347,79	26780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,10	7245
		Сметная стоимость:				1270,30	97813
4	С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	37,0000		5099,79	188692
		НР второго уровня	%	4,2		214,19	7925
		Накладные расходы	%	--		214,19	7925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,12	15729
		Сметная стоимость:				5739,10	212347
155	С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	40,0000		5099,79	203992
		НР второго уровня	%	4,2		214,19	8568
		Накладные расходы	%	--		214,19	8568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,12	17005
		Сметная стоимость:				5739,10	229564
156	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0110		273680,27	3010
156 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	253	2,783	880,72	2451
156 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,18227	905,39	165
		Итого оплата труда:				237824,55	2616

1	2	3	4	5	6	7	8
156 3	426 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л с)	маш -ч	9,64	0,10604	3063,81	325
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	9,64	0,10604	942,45	100
156 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л с)	маш -ч	0,88	0,00968	3739,01	36
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,88	0,00968	1097,70	11
156 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	8,26	0,09086	23,38	2
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
156 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш -ч	8	0,088	128,85	11
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
156 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш -ч	1,2	0,0132	166,97	2
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
156 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш -ч	5,86	0,06446	1159,96	75
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	5,86	0,06446	818,38	53
156 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,19	0,00209	1755,85	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,00209	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				41380,72	455
156 10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00198	24435,92	48
156 11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00022	200244,36	44
156 12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,044	268,51	12
		Итого материалов:				9477,39	104
		НР первого уровня	%	62,1		147689,05	1625
		НР второго уровня	%	4,2		17697,51	195
		Накладные расходы	%	--		165386,56	1819
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35125,35	386
		Сметная стоимость:				474192,17	5216
157	**С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**15,4000**		**955,88**	**14721**
		НР второго уровня	%	4,2		40,15	618
		Накладные расходы	%	--		40,15	618
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		79,68	1227
		Сметная стоимость:				1075,71	16566
158	**Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0154**		**574557,39**	**8848**
158 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	159	2,449	809,22	1981
158 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,004782	1034,97	5
		Итого оплата труда:				128987,34	1986
158 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,07	0,001078	3362,02	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	0,001078	818,38	1
158 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш -ч	24,05	0,37037	811,44	301
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,2405	0,0037037	1898,00	4
158 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш -ч	54,07	0,832678	38,81	32
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				21848,93	336
158 6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	3,388	266,81	904
158 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	17,864	250,77	4480
158 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,3234	2778,53	899
158 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,004774	6598,38	32

1	2	3	4	5	6	7	8
158 10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000431	365439,27	158
158 11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00385	14279,15	55
158 12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,01848	211,97	4
		Итого материалов:				424042,48	6530
		НР первого уровня	%	62,1		80101,14	1234
		НР второго уровня	%	4,2		27495,66	423
		Накладные расходы	%	--		107596,79	1657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54572,33	840
		Сметная стоимость:				736726,52	11346

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	6244289
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3314121
Материалы -	Тенге	7041
Всего заработная плата -	Тенге	1879866
Накладные расходы -	Тенге	1298501
в т ч накладные первого уровня -	Тенге	1112579
в т ч накладные второго уровня -	Тенге	185922
Сметная прибыль -	Тенге	369010
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4981632
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	2375
Сметная заработная плата -	Тенге	1879866
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2930167
Материалы -	Тенге	960624
Всего заработная плата -	Тенге	167697
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1788533
Сдача и испытание -	Тенге	1662
Накладные расходы -	Тенге	228610
в т ч накладные первого уровня -	Тенге	101289
в т ч накладные второго уровня -	Тенге	127321
Сметная прибыль -	Тенге	252702
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3411480
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	214
Сметная заработная плата -	Тенге	167697
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	8393112
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2588
Сметная заработная плата -	Тенге	2047563

РАЗДЕЛ 7.ВЛ-10КВ.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 25КВА

АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОПОРА А10-1 25КОМПЛ

159	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	ОПОРА	25,0000		11919,66	297991
159 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 * 743,82)	чел-ч	5,98	149,5	743,82	111201
159 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	50	1041,84	52092
		Итого оплата труда:				6531,72	163293
159 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш -ч	1,6	40	3870,59	154824
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,6	40	1097,70	43908
159 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,4	10	1755,85	17559
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	10	818,38	8184
		Итого эксплуатация машин:				6895,28	172382
159 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00075	168399,16	126
159 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,5	1336,01	3340
159 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,5	84,66	42
159 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	150	42,84	6426
159 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	10	367,39	3674
159 10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,5	319,90	800
		Итого материалов:				576,33	14408
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	100752
		НР второго уровня	%	4,2		669,89	16747
		Накладные расходы	%	--		4699,96	117499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,57	33239
		Сметная стоимость:				17949,19	448730

1	2	3	4	5	6	7	8
160	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	ШТ.	50,0000		47640,18	2382009
		НР второго уровня	%	4,2		2000,89	100044
		Накладные расходы	%	--		2000,89	100044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3971,29	198564
		Сметная стоимость:				53612,35	2680618
161	Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	50,0000		2710,07	135503
161 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	79,5	771,93	61368
161 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	26	1049,36	27283
		Итого оплата труда:				1773,03	88652
161 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	21,5	3080,63	66234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,43	21,5	1097,70	23601
161 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	4,5	1755,85	7901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,09	4,5	818,38	3683
		Итого эксплуатация машин:				1482,70	74135
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	54698
		НР второго уровня	%	4,2		159,77	7988
		Накладные расходы	%	--		1253,73	62687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,10	15855
		Сметная стоимость:				4280,90	214045
162	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И	М3	5,5000		35946,48	197706
		НР второго уровня	%	4,2		1509,75	8304
		Накладные расходы	%	--		1509,75	8304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2996,50	16481
		Сметная стоимость:				40452,73	222490
163	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	58,0000		720,94	41815
163 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	12,296	809,22	9950
163 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,116	818,38	95
		Итого оплата труда:				173,19	10045
163 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,131	478,19	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,116	1755,85	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,116	818,38	95
		Итого эксплуатация машин:				12,84	745
163 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	139,2	212,16	29533
163 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00928	94311,94	875
163 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01392	51147,90	712
		Итого материалов:				536,55	31120
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	5103
		НР второго уровня	%	4,2		33,97	1971
		Накладные расходы	%	--		121,96	7073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,43	3911
		Сметная стоимость:				910,33	52799
164	С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.	25,0000		8799,54	219989
		НР второго уровня	%	4,2		369,58	9240
		Накладные расходы	%	--		369,58	9240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,53	18338
		Сметная стоимость:				9902,65	247566

1	2	3	4	5	6	7	8
165	С124-040207-3943 24-040207-3943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	НАКЛАДКА ОГ	ШТ.	75,0000		1454,52	109089
		НР второго уровня	%	4,2		61,09	4582
		Накладные расходы	%	--		61,09	4582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,25	9094
		Сметная стоимость:				1636,86	122764
166	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ХОМУТ	ШТ.	25,0000		1157,70	28943
		НР второго уровня	%	4,2		48,62	1216
		Накладные расходы	%	--		48,62	1216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,51	2413
		Сметная стоимость:				1302,83	32571
167	С124-040207-2306 24-040207-2306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	КРОНШТЕЙНЫ У1 СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 45 КГ ДЛИНОЙ 1300 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА И ПОДВЕСКИ К НЕМУ КАБЕЛЕЙ НА МОСТАХ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	25,0000		5369,28	134232
		НР второго уровня	%	4,2		225,51	5638
		Накладные расходы	%	--		225,51	5638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,58	11190
		Сметная стоимость:				6042,37	151059
168	С121-050304-0206 21-050304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ОТ 22 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,2850		603974,46	172133
		НР второго уровня	%	4,2		25366,93	7230
		Накладные расходы	%	--		25366,93	7230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50347,31	14349
		Сметная стоимость:				679688,70	193711
169	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	50,0000		347,90	17395
169 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	6,5	799,44	5196
169 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,55	958,04	527
		Итого оплата труда:				114,47	5723
169 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш -ч	0,0055	0,275	3265,74	898
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,275	1097,70	302
169 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,0719	3,595	166,06	597
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
169 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш -ч	0,0055	0,275	2247,61	618
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,275	818,38	225
		Итого эксплуатация машин:				42,26	2113
169 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,0405	188688,60	7642
169 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,25	299,28	75
169 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,0008	222237,60	178
169 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,85	1184,41	2191
		Итого материалов:				201,71	10086
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	2450
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	833
		Накладные расходы	%	--		65,66	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	1654
		Сметная стоимость:				446,65	22332

1	2	3	4	5	6	7	8
170	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	ШТ.	25,0000		3190,35	79759
		НР второго уровня	%	4,2		133,99	3350
		Накладные расходы	%	--		133,99	3350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,95	6649
		Сметная стоимость:				3590,29	89757
171	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	25,0000		43,41	1085
		НР второго уровня	%	4,2		1,82	46
		Накладные расходы	%	--		1,82	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	90
		Сметная стоимость:				48,85	1221
172	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	50,0000		397,96	19898
		НР второго уровня	%	4,2		16,71	836
		Накладные расходы	%	--		16,71	836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	1659
		Сметная стоимость:				447,85	22392
173	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	75,0000		144,90	10868
		НР второго уровня	%	4,2		6,09	456
		Накладные расходы	%	--		6,09	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	906
		Сметная стоимость:				163,06	12230
				ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ СОСТОИТ ИЗ:			
174	С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	ШТ.	300,0000		2571,32	771396
		НР второго уровня	%	4,2		108,00	32399
		Накладные расходы	%	--		108,00	32399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,35	64304
		Сметная стоимость:				2893,66	868098
175	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	150,0000		861,46	129219
		НР второго уровня	%	4,2		36,18	5427
		Накладные расходы	%	--		36,18	5427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,81	10772
		Сметная стоимость:				969,45	145418
176	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	150,0000		444,10	66615
		НР второго уровня	%	4,2		18,65	2798
		Накладные расходы	%	--		18,65	2798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	5553
		Сметная стоимость:				499,77	74966
177	С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	150,0000		1531,86	229779
		НР второго уровня	%	4,2		64,34	9651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		64,34	9651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,70	19154
		Сметная стоимость:				1723,89	258584
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 179 КОМПЛ			
178	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	179,0000		5818,03	1041428
178 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	547,74	743,82	407420
178 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	155,73	1036,70	161445
		Итого оплата труда:				3178,02	568865
178 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	121,72	3870,59	471128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,68	121,72	1097,70	133612
178 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	34,01	1755,85	59716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	34,01	818,38	27833
		Итого эксплуатация машин:				2965,61	530845
178 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00537	168399,16	904
178 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	17,9	1336,01	23915
178 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	3,58	84,66	303
178 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	1074	42,84	46010
178 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	71,6	367,39	26305
178 10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	17,9	319,90	5726
		Итого материалов:				576,33	103163
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	350990
		НР второго уровня	%	4,2		326,71	58482
		Накладные расходы	%	--		2287,55	409471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,45	116072
		Сметная стоимость:				8754,03	1566971
179	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	ШТ.	179,0000		47640,18	8527592
		НР второго уровня	%	4,2		2000,89	358159
		Накладные расходы	%	--		2000,89	358159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3971,29	710860
		Сметная стоимость:				53612,35	9596611
180	С121-050201-0138 ТС121-050201-0138	НАДСТАВКА ТСТ.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	13,6935		159090,38	2178504
		НР второго уровня	%	4,2		6681,80	91497
		Накладные расходы	%	--		6681,80	91497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13261,77	181600
		Сметная стоимость:				179033,95	2451601
181	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ХОМУТ	ШТ.	179,0000		1157,70	207228
		НР второго уровня	%	4,2		48,62	8704
		Накладные расходы	%	--		48,62	8704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,51	17275
		Сметная стоимость:				1302,83	233206
182	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	ШТ.	1074,0000		3190,35	3426436
		НР второго уровня	%	4,2		133,99	143910
		Накладные расходы	%	--		133,99	143910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,95	285628
		Сметная стоимость:				3590,29	3855974

1	2	3	4	5	6	7	8
183	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	1074,0000		43,41	46622
		НР второго уровня	%	4,2		1,82	1958
		Накладные расходы	%	--		1,82	1958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	3886
		Сметная стоимость:				48,85	52467
				КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА 6ШТ			
184	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1074,0000		397,96	427409
		НР второго уровня	%	4,2		16,71	17951
		Накладные расходы	%	--		16,71	17951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	35629
		Сметная стоимость:				447,85	480989
185	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6444,0000		144,90	933736
		НР второго уровня	%	4,2		6,09	39217
		Накладные расходы	%	--		6,09	39217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	77836
		Сметная стоимость:				163,06	1050789

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	21834378
В том числе		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4342693
Материалы -	Тенге	10086
Всего заработная плата -	Тенге	5723
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4325298
Накладные расходы -	Тенге	184946
в т ч накладные первого уровня -	Тенге	2450
в т ч накладные второго уровня -	Тенге	182496
Сметная прибыль -	Тенге	362211
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	4889850
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	7
Сметная заработная плата -	Тенге	5723
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17491685
Материалы -	Тенге	148692
Всего заработная плата -	Тенге	830855
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4867640
Местные материалы -	Тенге	11107307
Накладные расходы -	Тенге	1267678
в т.ч накладные первого уровня -	Тенге	511542
в т.ч накладные второго уровня -	Тенге	756136
Сметная прибыль -	Тенге	1500749
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20260112
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	1021
Сметная заработная плата -	Тенге	830855
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	25149962
Нормативная трудоемкость -	чел -ч	1028
Сметная заработная плата -	Тенге	836578

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		
Итого прямые затраты	Тенге	33804269
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	2722636
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3339949
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1131528
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	27741684
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	2266728
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	36070997
Накладные расходы II уровня	Тенге	1517488
ИТОГО	Тенге	37588485
Сметная прибыль	Тенге	3007079
ИТОГО по смете	Тенге	40595563

Строительно-монтажные работы	40595563		
Прочие затраты			
Итого с временными зданиями и сооружениями	40595563X 2,6 %	1055484,64	41651047,64
Итого с зимними удорожаниями	41651047,64X 2,07 %	862176,69	42513224,32
Итого в текущих ценах по акту		42513224,32	
Итого в текущих ценах с К=1,0599383	42513224,32x 1,0599383	45061394,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5 407 367,37			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				50 468 762,09		
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				38 860 914		

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Елжасов

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Жаканбаев

Эксперт, Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ Е.Е. Туйгужин

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
_____ В.Ю. Крылов

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №9

о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 М3 - смета №130								
1	У4-1591-2	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2	195907,00	114913,00	391814	229826	211284	536,00	1072
		РЕЗЕРВ.		65250,00	36329,00	130500	72658	104	122,00	244
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			391814	229826			1072
			Тенге			130500	72658			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			211284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1422
		Сметная заработная плата -	Тенге				234851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			639284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1422
		Сметная заработная плата -	Тенге				234851			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3 - смета №140								
2	У4-71-2	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			1	8692,00	5192,00	8692	5192	5305	23,00	23
		БАШНЯ		3500,00	1601,00	3500	1601	104	5,00	5
3	У4-71-3	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, ФУНДАМЕНТЫ								
			1	72256,00	2811,00	72256	2811	7510	41,00	41
		БАШНЯ		6681,00	982,00	6681	982	98	5,00	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80948	8003			64
			Тенге			10181	2583			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80948				
	Материалы -		Тенге			62764				
	Всего заработная плата -		Тенге				12764			
		Накладные расходы -	Тенге			12815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14686			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			472762	237829			1136
			Тенге			140681	75241			254
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472762				
	Материалы -		Тенге			94252				
	Всего заработная плата -		Тенге				215922			
		Накладные расходы -	Тенге			224099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата -	Тенге				249537			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			738673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата -	Тенге				249537			
Итого в текущих ценах на 2017 год К=2,927739773						2 162 642				
Строительно-монтажные работы			2162642							
Итого с временными зданиями и сооружениями			2162642X 2,6 %	56228,70	2218871,02					
Итого с зимними удорожаниями			2218871,02 X 2,07 %	45930,63	2264801,65					
Итого в текущих ценах по акту				2264801,65						
Итого в текущих ценах с К=1,0599383			2595204,35x 1,0599383	2400550,01						
Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %	288 066,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**2 688 616,01**					
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				**2 070 233**					

Заказчик:

Зам.Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Елжасов

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Жаканбаев

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ Е.Е. Туйгужин

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ В.Ю. Крылов