Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560** тенге в том числе НДС

Лимит финансирования на 2018 г. **1 286 962 921,0** тенге в том числе НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) **с начала года** **943 846 887,00** тенге, в т.ч. НДС
а) **за отчетный месяц** **140 035 483,00** тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	25.08.2017 г.	20/1					

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО	**тенге**	**1286962921,00**				**803811404,00**	**943 846 887,00**		**140 035 483,00**	**943 846 887,00**
	Итого:		**1286962921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**943 846 887,00**		**140 035 483,00**	**943 846 887,00**

Заказчик:

Заказчик:

Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **С.С. Сарсекеев**

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Жаканбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**

УПК

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2018 г.

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

№ п/п	Наименование работ	Кол-во экземпляров	Сметная стоимость, тенге	НДС 12%	Итого:	Итого с тендерной скидкой к= 0,769999357
1	СПРАВКА №9 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2018 Г.	4				**140 035 483**
2	А К Т №10 о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.	4	161 526 035,00	19 383 124,20	180 909 159.20	**139299936**
3	А К Т №11 о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.	4	852907,24	102348,87	955 256.11	**735547**
	Итого:					**140 035 483**

Начальник ПТО **Тлефтинова Г.К.**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО
Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №10

о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ - смета 1-2 (10)					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
1	**Е11-010104-0703 11-010104-0703 РСНБ РК 2015**	**ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 КВТ (ДО 180 Л С)**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА**	**3299350,7000**		**0,86**	**2850710**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	560,89	1097,70	615689
		Итого оплата труда:				**0,19**	**615689**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	560,89	5082,48	2850710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00017	560,89	1097,70	615689
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**2850710**
		НР первого уровня	%	59,1		0,11	363872
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	136298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,15	500170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	268070
		Сметная стоимость:				**1,10**	**3618951**
		III.РЫХЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ					
2	**Е11-010203-0601 11-010203-0601 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГОУЧАСТКА ДО 100 М**	**М3 ГРУНТА**	**791844,1900**		**7,70**	**6093407**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00202	1599,525	1097,70	1755799
		Итого оплата труда:				**2,22**	**1755799**
2. 2	274 С (31-010101-0501)	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	1599,525	3809,51	6093407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	1599,525	1097,70	1755799
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**6093407**
		НР первого уровня	%	59,1		1,31	1037677
		НР второго уровня	%	4,24		0,38	302358
		Накладные расходы	%	--		1,69	1340035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,75	594675
		Сметная стоимость:				**10,14**	**8028118**
		IV.НАНЕСЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ					
3	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**659870,1600**		**14,99**	**9893642**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	1946,617	1097,70	2136801
		Итого оплата труда:				**3,24**	**2136801**
3. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	1946,617	5082,48	9893642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00295	1946,617	1097,70	2136801
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**9893642**
		НР первого уровня	%	59,1		1,91	1262850
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	473035
		Накладные расходы	%	--		2,63	1735885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	930362
		Сметная стоимость:				**19,03**	**12559889**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**659870,1600**		**13,47**	**8887509**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	1748,656	1097,70	1919500
		Итого оплата труда:				**2,91**	**1919500**
4. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	1748,656	5082,48	8887509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	1748,656	1097,70	1919500
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**8887509**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	1134424
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	424930
		Накладные расходы	%	--		2,36	1559354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	835749
		Сметная стоимость:				**17,10**	**11282612**
		V.ПЛАНИРОВКА НАНЕСЕННОГО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ					
5	**Е11-010104-0703 11-010104-0703 РСНБ РК 2015**	**ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 КВТ (ДО 180 Л С)**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА**	**3299350,7000**		**0,86**	**2850710**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	560,89	1097,70	615689
		Итого оплата труда:				**0,19**	**615689**
5. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	560,89	5082,48	2850710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00017	560,89	1097,70	615689
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**2850710**
		НР первого уровня	%	59,1		0,11	363872
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	136298
		Накладные расходы	%	--		0,15	500170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	268070
		Сметная стоимость:				**1,10**	**3618951**
		БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		СОЗДАНИЯ ТРАВОСТОЯ					
6	С341-310101-0101 41-310101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ В МЕШКАХ ИКУЛЯХ 31-50 КГ. ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**100,4000**		**450,00**	**45180**
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	1916
		Накладные расходы	%	--		19,08	1916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	3768
		Сметная стоимость:				**506,61**	**50863**
7	С341-310101-0102 41-310101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ В МЕШКАХ ИКУЛЯХ 31-50 КГ. РАЗГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**100,4000**		**450,00**	**45180**
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	1916
		Накладные расходы	%	--		19,08	1916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	3768
		Сметная стоимость:				**506,61**	**50863**
8	С341-020101-1050 41-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРАНСПОРТИРОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДО 50КМ**	**т**	**100,4000**		**1532,67**	**153880**
		НР второго уровня	%	4,24		64,99	6525
		Накладные расходы	%	--		64,99	6525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,81	12832
		Сметная стоимость:				**1725,47**	**173237**
9	**ПР.ЛИСТ ТПР.ЛИСТ**	**МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ**	**Т**	**100,4000**		**35886,98**	**3603053**
		НР второго уровня	%	4,24		1521,61	152769

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1521,61	152769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2992,69	300466
		Сметная стоимость:				**40401,27**	**4056288**
10	**Е11-470214-0201 11-470214-0201 РСНБ РК 2015**	**Удобрения органоминеральные. Развозка механизированная**	**т**	**100,4000**		**1650,72**	**165732**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,816	81,926	724,87	59386
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,443	44,477	879,99	39140
		Итого оплата труда:				**981,33**	**98526**
10. 3	1514 С (33-020101-0101)	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,223	22,389	60,25	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,223	22,389	2061,89	46164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,223	22,389	818,38	18323
10. 5	3006 С (31-050502-0101)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,22	22,088	2663,57	58833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	22,088	942,45	20817
		Итого эксплуатация машин:				**1059,22**	**106346**
		НР первого уровня	%	56,4		553,47	55568
		НР второго уровня	%	4,24		93,46	9383
		Накладные расходы	%	--		646,93	64952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,81	18455
		Сметная стоимость:				**2481,46**	**249138**
11	**Е11-470214-0101 11-470214-0101 РСНБ РК 2015**	**УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ. ВНЕСЕНИЕ С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ С РАЗБРАСЫВАНИЕМ**	**ГА**	**401,6601**		**3763,20**	**1511527**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	602,49	880,41	530441
		Итого оплата труда:				**1320,62**	**530441**
11. 2	1754 С (32-060102-0201)	Сеялки туковые (без трактора)	маш.-ч	0,75	301,245	44,48	13399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,75	301,245	2061,89	621134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	301,245	818,38	246533
11. 4	2256 С (31-010201-0201)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3	маш.-ч	0,75	301,245	2911,23	876994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	301,245	942,45	283908
		Итого эксплуатация машин:				**3763,20**	**1511527**
		НР первого уровня	%	56,4		744,83	299169
		НР второго уровня	%	4,24		191,14	76774
		Накладные расходы	%	--		935,97	375942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,93	150998
		Сметная стоимость:				**5075,11**	**2038467**
12	**Е11-470202-0102 11-470202-0102 РСНБ РК 2015**	**Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы средние**	**га**	**401,6601**		**3588,19**	**1441234**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	578,391	818,38	473343
		Итого оплата труда:				**1178,47**	**473343**
12. 2	1758 С (32-060102-1001)	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	1,44	578,391	49,33	28532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,44	578,391	2442,47	1412702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	578,391	818,38	473344
		Итого эксплуатация машин:				**3588,19**	**1441234**
		НР первого уровня	%	56,4		664,66	266966
		НР второго уровня	%	4,24		180,32	72428
		Накладные расходы	%	--		844,98	339393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,65	142450
		Сметная стоимость:				**4787,82**	**1923077**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С341-310101-0101 41-310101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ В МЕШКАХ И КУЛЯХ 31-50 КГ. ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**8,4300**		**450,00**	**3794**
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	161
		Накладные расходы	%	--		19,08	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	316
		Сметная стоимость:				**506,61**	**4271**
14	С341-310101-0102 41-310101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ В МЕШКАХ И КУЛЯХ 31-50 КГ. РАЗГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**8,4300**		**450,00**	**3794**
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	161
		Накладные расходы	%	--		19,08	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	316
		Сметная стоимость:				**506,61**	**4271**
15	С341-020101-1050 41-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРАНСПОРТИРОВКА СЕМЯН ДО 50КМ**	**т**	**8,4300**		**1532,67**	**12920**
		НР второго уровня	%	4,24		64,99	548
		Накладные расходы	%	--		64,99	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,81	1077
		Сметная стоимость:				**1725,47**	**14546**
16	Е11-470224-0102 11-470224-0102 РСНБ РК 2015	**Травы многолетние. Посев**	**га**	**401,6601**		**989,42**	**397412**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	180,747	818,38	147920
		Итого оплата труда:				**368,27**	**147920**
16. 2	1753 С (32-060102-0101)	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,45	180,747	136,83	24732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,45	180,747	2061,89	372681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	180,747	818,38	147920
		Итого эксплуатация машин:				**989,42**	**397412**
		НР первого уровня	%	56,4		207,70	83427
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	20388
		Накладные расходы	%	--		258,46	103814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	40098
		Сметная стоимость:				**1347,72**	**541325**
17	**Е11-470224-0103 11-470224-0103 РСНБ РК 2015**	**Посевы трав. Прикатывание**	**га**	**401,6601**		**965,28**	**387715**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	208,863	724,87	151399
		Итого оплата труда:				**376,93**	**151399**
17. 2	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,52	208,863	57,92	12097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	1852 С (33-040102-0103)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,52	208,863	1798,39	375618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	208,863	724,87	151399
		Итого эксплуатация машин:				**965,28**	**387715**
		НР первого уровня	%	56,4		212,59	85389
		НР второго уровня	%	4,24		49,94	20060
		Накладные расходы	%	--		262,53	105448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,23	39453
		Сметная стоимость:				**1326,04**	**532616**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С125-030201-0201 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ**	**КГ**	**8430,0000**		**1317,00**	**11102310**
		НР второго уровня	%	4,24		55,84	470738
		Накладные расходы	%	--		55,84	470738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	925844
		Сметная стоимость:				**1482,67**	**12498892**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**49449709**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49449709**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8445106**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14705363**
	Транспортные расходы -		Тенге				**264747**
		Накладные расходы -	Тенге				**7259897**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4953214**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2306683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4536768**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**61246374**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8445106**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**61246374**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8445106**
		РАЗДЕЛ 2.НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ - смета 2-1-1 (20)					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
19	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**295,0000**		**133,32**	**39329**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0109	3,216	663,14	2132
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	14,691	942,45	13846
		Итого оплата труда:				**54,16**	**15978**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	14,691	2531,93	37197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	14,691	942,45	13846
		Итого эксплуатация машин:				**126,09**	**37197**
		НР первого уровня	%	59,1		32,01	9443
		НР второго уровня	%	4,24		7,01	2068
		Накладные расходы	%	--		39,02	11511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,79	4067
		Сметная стоимость:				**186,13**	**54907**
20	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**50,0000**		**1097,48**	**54874**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	77	712,65	54874
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**54874**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	32431
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	3702
		Накладные расходы	%	--		722,65	36132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	7281
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**98287**
21	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**280,0000**		**629,72**	**176322**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	272,16	647,86	176322
		Итого оплата труда:				**629,72**	**176322**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	104206
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	11894
		Накладные расходы	%	--		414,64	116100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	23394
		Сметная стоимость:				**1127,91**	**315816**
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**50,0000**		**629,72**	**31486**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	48,6	647,86	31486
		Итого оплата труда:				**629,72**	**31486**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	18608
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	2124
		Накладные расходы	%	--		414,64	20732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	4177
		Сметная стоимость:				**1127,91**	**56396**
23	**Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ**	**105,0000**		**89,16**	**9362**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,123	12,915	724,87	9362
		Итого оплата труда:				**89,16**	**9362**
		НР первого уровня	%	59,1		52,69	5533
		НР второго уровня	%	4,24		6,01	632
		Накладные расходы	%	--		58,71	6164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	1242
		Сметная стоимость:				**159,70**	**16768**
24	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**5,0000**		**19744,36**	**98722**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	6,75	663,14	4476
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,9065	818,38	742
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**5218**
24. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,4	11,79	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,9	3552,10	3197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,9	818,38	737
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0065	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0065	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**3237**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,1	16227,47	82760
24. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,25	6598,38	8248
24. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,01	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**91009**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	2531
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	4293
		Накладные расходы	%	--		1364,77	6824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	8444
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**113989**
25	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**3,6000**		**3550,54**	**12782**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	3,06	694,31	2125
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,944	836,76	1627
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**3751**
25. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин .	маш.-ч	0,46	1,656	1847,31	3059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,46	1,656	818,38	1355
25. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,312	11,48	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,288	3342,82	963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,288	942,45	271
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**4060**
25. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,14	1581,46	6547

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,54	93,00	50
		Итого материалов:				**1832,63**	**6597**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	1906
		НР второго уровня	%	4,24		172,99	623
		Накладные расходы	%	--		702,33	2528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,23	1225
		Сметная стоимость:				**4593,10**	**16535**
26	**Е11-010204-0201 11-010204-0201 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ВРУЧНУЮ**	**М2**	**105,0000**		**320,00**	**33600**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,332	34,86	675,36	23543
		Итого оплата труда:				**224,22**	**23543**
26. 2	352 С (32-030303-0201)	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0,0365	3,833	45,40	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**174**
26. 3	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,136	14,28	575,89	8224
26. 4	244576 С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	0,012	1,26	1317,00	1659
		Итого материалов:				**94,13**	**9883**
		НР первого уровня	%	59,1		132,51	13914
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	2015
		Накладные расходы	%	--		151,70	15929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,74	3962
		Сметная стоимость:				**509,44**	**53491**
27	**Е11-010204-0301 11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ**	**М2**	**105,0000**		**71,67**	**7525**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=611,19)	чел-ч	0,0159	1,669	611,19	1020
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	1,806	818,38	1478

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**23,79**	**2498**
27. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	1,806	3326,09	6007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0172	1,806	818,38	1478
		Итого эксплуатация машин:				**57,21**	**6007**
27. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,051	5,355	93,00	498
		Итого материалов:				**4,74**	**498**
		НР первого уровня	%	59,1		14,06	1477
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	382
		Накладные расходы	%	--		17,70	1858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	751
		Сметная стоимость:				**96,52**	**10134**
28	**Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**М2**	**105,0000**		**37,91**	**3981**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=892,95)	чел-ч	0,0413	4,337	892,95	3872
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,021	818,38	17
		Итого оплата труда:				**37,04**	**3889**
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0105	3362,02	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0105	818,38	9
28. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0105	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0105	818,38	9
28. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,176	46,30	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**109**
		НР первого уровня	%	54,2		20,08	2108
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	258
		Накладные расходы	%	--		22,54	2366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,84	508
		Сметная стоимость:				**65,28**	**6855**
29	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008**	**КГ**	**125,0000**		**1444,22**	**180528**
		НР второго уровня	%	4,24		61,23	7654
		Накладные расходы	%	--		61,23	7654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,44	15055
		Сметная стоимость:				**1625,89**	**203236**
30	**Е11-070106-0403 11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЕНЕТРОНОМ ШВОВ**	**М ШВА**	**70,0000**		**122,74**	**8592**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,159	11,13	771,93	8592
		Итого оплата труда:				**122,74**	**8592**
		НР первого уровня	%	62,1		76,22	5335
		НР второго уровня	%	4,24		8,44	591
		Накладные расходы	%	--		84,66	5926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,59	1161
		Сметная стоимость:				**223,98**	**15679**
31	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008**	**КГ**	**140,0000**		**1444,22**	**202191**
		НР второго уровня	%	4,24		61,23	8573
		Накладные расходы	%	--		61,23	8573

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,44	16861
		Сметная стоимость:				**1625,89**	**227625**
32	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**2,2500**		**3550,54**	**7989**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	1,913	694,31	1328
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	836,76	1017
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**2345**
32. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	1847,31	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	818,38	847
32. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	11,48	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	3342,82	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	942,45	170
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**2537**
32. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	1581,46	4092
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	93,00	31
		Итого материалов:				**1832,63**	**4123**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	1191
		НР второго уровня	%	4,24		172,99	389
		Накладные расходы	%	--		702,33	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,23	766
		Сметная стоимость:				**4593,10**	**10334**
33	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2000**		**22050,29**	**4410**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	0,98	724,87	710
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0394	828,87	33
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**743**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3362,02	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	818,38	0
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,05832	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,03522	3552,10	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,03522	818,38	29
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00148	3080,63	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00148	1097,70	2
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00172	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00216	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00216	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**687,75**	**138**
33. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	16227,47	3310
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,1524	66,30	10
33.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0014	26031,20	36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
33.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000164	17400,00	3
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,06	196,54	12
33.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,015	6598,38	99
33.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000848	93,00	0
33.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,1302	702,64	91
		Итого материалов:				**17810,68**	**3562**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	360
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	202
		Накладные расходы	%	--		2813,18	563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1989,08	398
		Сметная стоимость:				**26852,55**	**5371**
34	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0010**		**697374,86**	**697**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,376	880,72	331
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,10734	934,65	100
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**431**
34. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,06964	3063,81	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	69,64	0,06964	942,45	66
34. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00165	3739,01	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00165	1097,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0121	3858,47	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0121	1097,70	13
34. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,033	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,03	128,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0078	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,02352	1159,96	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,02352	818,38	19
34.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00043	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00043	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**300**
34.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,05	364,91	18
34.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0002	24435,92	5
34.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	200244,36	26
34.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,0628	268,51	17
		Итого материалов:				**66026,88**	**66**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	268

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		40929,64	41
		Накладные расходы	%	--		308876,56	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80500,11	81
		Сметная стоимость:				**1086751,53**	**1087**
35	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,0000**		**3528,13**	**3528**
		НР второго уровня	%	4,24		149,59	150
		Накладные расходы	%	--		149,59	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,22	294
		Сметная стоимость:				**3971,94**	**3972**
36	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**2,5000**		**547,44**	**1369**
		НР второго уровня	%	4.24		23,21	58
		Накладные расходы	%	--		23,21	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	114
		Сметная стоимость:				**616,30**	**1541**
37	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0023**		**765630,23**	**1723**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,45675	799,44	365
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,000896	1027,78	1
		Итого оплата труда:				**162695,80**	**366**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,000225	3362,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,000225	818,38	0
37. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,06714	811,44	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,0006714	1098,00	1
37. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,155475	38,81	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27231,34**	**61**
37. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,893	250,77	976
37. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,09675	2778,53	269
37. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,000833	16137,42	13
37. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000698	6598,38	5
37.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,000068	365439,27	25
37.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000563	14279,15	8
37.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0027	211,97	1
		Итого материалов:				**576112,56**	**1296**
		НР первого уровня	%	62,1		101034,09	227
		НР второго уровня	%	4,24		36746,57	83
		Накладные расходы	%	--		137780,66	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72272,87	163
		Сметная стоимость:				**975683,76**	**2195**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0010**		**2564532,47**	**2565**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	278	0,278	799,44	222
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,022628	1093,51	25
		Итого оплата труда:				**246988,42**	**247**
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,00034	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,00034	818,38	0
38. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,0216	3858,47	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	0,0216	1097,70	24
38. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,06881	811,44	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,0006881	1098,00	1
38. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,04641	38,81	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142122,40**	**142**
38. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	250,77	1663
38. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	0,168	2778,53	467
38. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,00144	16137,42	23
38.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8
38.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	365439,27	42
38.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14279,15	4
38.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211,97	0
		Итого материалов:				**2200165,75**	**2200**
		НР первого уровня	%	62,1		153379,81	153
		НР второго уровня	%	4,24		115239,48	115
		Накладные расходы	%	--		268619,29	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226652,14	227
		Сметная стоимость:				**3059803,90**	**3060**
39	**Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0023**		**78026,85**	**176**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	42,9	0,096525	843,44	81
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,91	0,017798	922,20	16
		Итого оплата труда:				**43478,16**	**98**
39. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2,94	0,006615	3858,47	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,94	0,006615	1097,70	7
39. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,57	0,021532	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,74	0,008415	478,19	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,79	0,010778	1159,96	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,79	0,010778	818,38	9
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18	0,000405	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,000405	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**19228,34**	**43**
39. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	14,3	0,032175	266,81	9
39. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	50	0,1125	250,77	28
39.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,36	0,00306	2778,53	9
39.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00018	6598,38	1
39.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005	0,000011	365439,27	4
39.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00135	211,97	0
		Итого материалов:				**22614,93**	**51**
		НР первого уровня	%	62,1		26999,94	61
		НР второго уровня	%	4,24		4453,14	10
		Накладные расходы	%	--		31453,07	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8758,39	20
		Сметная стоимость:				**118238,32**	**266**
40	**Е11-220601-0406 11-220601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0010**		**146556,81**	**147**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	49	0,049	843,44	41
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,05	0,00905	918,69	8
		Итого оплата труда:				**49642,69**	**50**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,25	0,00325	3858,47	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,25	0,00325	1097,70	4
40. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,8	0,0108	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,12	0,00412	478,19	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,4	0,0054	1159,96	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,4	0,0054	818,38	4
40. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0004	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0004	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**21728,80**	**22**
40. 8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	56,6	0,0566	266,81	15
40. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	190	0,19	250,77	48
40.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,26	0,00526	2778,53	15
40.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	1
40.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000015	365439,27	5
40.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**83499,46**	**83**
		НР первого уровня	%	62,1		30828,11	31
		НР второго уровня	%	4,24		7521,12	8
		Накладные расходы	%	--		38349,23	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14792,48	15
		Сметная стоимость:				**199698,53**	**200**
41	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА. БЕТОН В3,5**	**М3**	**0,0200**		**18781,64**	**376**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,0612	743,82	46
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,004574	837,06	4
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**49**
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000054	818,38	0
41. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,003642	37,36	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,00376	3552,10	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,00376	818,38	3
41. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,000306	3080,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000306	1097,70	0
41. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00016	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,000454	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,000454	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 9	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	14639,59	299
41.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000014	24435,92	0
41.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,000172	26031,20	4
41.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000005	17400,00	0
41.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00001	381819,66	4
41.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0086	196,54	2
41.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000015	93,00	0
41.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,008	702,64	6
		Итого материалов:				**15734,43**	**315**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	24
		НР второго уровня	%	4,24		847,08	17
		Накладные расходы	%	--		2043,83	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1666,04	33
		Сметная стоимость:				**22491,52**	**450**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ МОКРЫХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**14,2500**		**41919,68**	**597355**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	13,9	198,075	790,27	156533
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	31,792	993,66	31590
		Итого оплата труда:				**13201,61**	**188123**
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	19,95	3080,63	61459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	19,95	1097,70	21899
42. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,123	478,19	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	11,842	1755,85	20792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	11,842	818,38	9691
		Итого эксплуатация машин:				**5843,24**	**83266**
42. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	3,876	16227,47	62898
42. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,439	18268,75	26293
42. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1425	14467,33	2062
42. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,282	17915,33	22976

1	2	3	4	5	6	7	8
42.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,057	24435,92	1393
42.11	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	300,675	100,83	30317
42.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001568	17400,00	27
42.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,14	196,54	224
42.14	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0285	161883,18	4614
42.15	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,057	1083772,12	61775
42.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,004417	93,00	0
42.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,71	905,42	1548
42.18	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,912	157268,52	143429
		Итого материалов:				**25091,68**	**357556**
		НР первого уровня	%	62,1		8198,20	116824
		НР второго уровня	%	4,24		2125,00	30281
		Накладные расходы	%	--		10323,20	147106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4179,43	59557
		Сметная стоимость:				**56422,30**	**804018**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**ШТ.**	**20,0000**		**17632,32**	**352646**
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	14952
		Накладные расходы	%	--		747,61	14952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	29408
		Сметная стоимость:				**19850,32**	**397006**
44	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**10,0000**		**12274,82**	**122748**
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	5205
		Накладные расходы	%	--		520,45	5205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,62	10236
		Сметная стоимость:				**13818,89**	**138189**
45	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**ШТ.**	**10,0000**		**2849,69**	**28497**
		НР второго уровня	%	4,24		120,83	1208
		Накладные расходы	%	--		120,83	1208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,64	2376
		Сметная стоимость:				**3208,16**	**32082**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**10,0000**		**15402,41**	**154024**
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	6531
		Накладные расходы	%	--		653,06	6531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	12844
		Сметная стоимость:				**17339,91**	**173399**
47	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**20,0000**		**2708,80**	**54176**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	2297
		Накладные расходы	%	--		114,85	2297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	4518
		Сметная стоимость:				**3049,55**	**60991**
48	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**10,0000**		**10020,09**	**100201**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	4249
		Накладные расходы	%	--		424,85	4249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	8356
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**112805**
49	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0060**		**227805,57**	**1367**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	270	1,62	781,10	1265
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,01554	855,05	13
		Итого оплата труда:				**213111,57**	**1279**
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,00204	3080,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,00204	1097,70	2
49. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,09	128,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,01044	1159,96	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,01044	818,38	9
49. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00306	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00306	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**5893,98**	**35**
49. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,00396	14467,33	57
49. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00036	24435,92	9
		Итого материалов:				**11014,59**	**66**
		НР первого уровня	%	62,1		132342,29	794
		НР второго уровня	%	4,24		15270,27	92
		Накладные расходы	%	--		147612,56	886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30033,45	180
		Сметная стоимость:				**405451,58**	**2433**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009**	**М**	**6,0000**		**848,81**	**5093**
		НР второго уровня	%	4,24		35,99	216
		Накладные расходы	%	--		35,99	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,78	425
		Сметная стоимость:				**955,58**	**5734**
51	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**20,5500**		**20473,31**	**420726**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,97	19,933	724,87	14449
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	4,141	825,17	3417
		Итого оплата труда:				**869,40**	**17866**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,055485	3362,02	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,055485	818,38	45
51. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,198	37,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	3,839	3552,10	13636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	3,839	818,38	3142
51. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,100695	3080,63	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,100695	1097,70	111
51. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,02055	57,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,145905	1755,85	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,145905	818,38	119
		Итого эксплуатация машин:				**702,41**	**14434**
51. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,961	18451,44	386761
51.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00822	26031,20	214
51.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002055	17400,00	36
51.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,411	196,54	81
51.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,6165	6598,38	4068
51.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,150015	93,00	14
51.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,7398	905,42	670
		Итого материалов:				**19067,78**	**391843**
		НР первого уровня	%	48,5		421,66	8665
		НР второго уровня	%	4,24		885,95	18206
		Накладные расходы	%	--		1307,60	26871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1742,47	35808
		Сметная стоимость:				**23523,38**	**483406**
52	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,0000**		**2535,20**	**7606**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	1,23	3,69	718,76	2652

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,2892	843,88	244
		Итого оплата труда:				**965,42**	**2896**
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,2076	3552,10	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,2076	818,38	170
52. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0264	3080,63	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0264	1097,70	29
52. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0858	478,19	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0759	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0552	1755,85	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0552	818,38	45
		Итого эксплуатация машин:				**319,37**	**958**
52. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00501	18694,09	94
52. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	4,26	215,22	917
52.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000774	19874,45	15
52.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0999	346,48	35
52.12	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000048	180808,26	9

1	2	3	4	5	6	7	8
52.13	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	5,19	547,44	2841
52.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,001125	75443,28	85
		Итого материалов:				**1331,75**	**3995**
		НР первого уровня	%	59,8		577,32	1732
		НР второго уровня	%	4,24		131,97	396
		Накладные расходы	%	--		709,29	2128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,56	779
		Сметная стоимость:				**3504,05**	**10512**
53	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**М2**	**3,0000**		**31526,32**	**94579**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,72	4010
		Накладные расходы	%	--		1336,72	4010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,04	7887
		Сметная стоимость:				**35492,08**	**106476**
54	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**БЕТОН МОНОЛИТНЫЙ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,0000**		**20473,31**	**40947**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,97	1,94	724,87	1406
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,403	825,17	333
		Итого оплата труда:				**869,40**	**1739**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	3362,02	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	818,38	4
54. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,1166	37,36	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,3736	3552,10	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,3736	818,38	306
54. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0098	3080,63	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0098	1097,70	11
54. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,002	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,0142	1755,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,0142	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**702,41**	**1405**
54. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	18451,44	37641
54.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0008	26031,20	21
54.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0002	17400,00	3
54.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,04	196,54	8
54.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,06	6598,38	396
54.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,0146	93,00	1
54.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,072	905,42	65
		Итого материалов:				**19067,78**	**38136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		421,66	843
		НР второго уровня	%	4,24		885,95	1772
		Накладные расходы	%	--		1307,60	2615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1742,47	3485
		Сметная стоимость:				**23523,38**	**47047**
55	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**КГ**	**81,0000**		**329,46**	**26686**
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	1131
		Накладные расходы	%	--		13,97	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	2225
		Сметная стоимость:				**370,90**	**30043**
56	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**ШТ.**	**5,0000**		**565,08**	**2825**
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	120
		Накладные расходы	%	--		23,96	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	236
		Сметная стоимость:				**636,16**	**3181**
57	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕСТНИЦА Л1**	**Т**	**0,0349**		**397795,44**	**13883**
		НР второго уровня	%	4,24		16866,53	589
		Накладные расходы	%	--		16866,53	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33172,96	1158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**447834,92**	**15629**
58	**ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0349**		**15190,00**	**530**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	22
		Накладные расходы	%	--		644,06	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	44
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**597**
59	**Е11-061802-0101 11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ**	**М2**	**6,7600**		**1884,42**	**12739**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,218	8,234	724,87	5968
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,02704	818,38	22
		Итого оплата труда:				**886,17**	**5990**
59. 3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,004	0,02704	3905,45	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,02704	818,38	22
59. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,15	1,014	15,52	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,7436	12,53	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,33**	**131**
59. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0028	0,018928	38709,80	733
59. 7	131593 С (21-070203-0209)	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00048	0,003245	27007,34	88
59. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	0,5408	941,46	509

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,018	0,12168	196,54	24
59.10	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,000295	0,001994	42708,42	85
59.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0064	0,043264	3716,46	161
59.12	248416 С (21-070699-9903)	Фанера ламинированная	м2	0,1976	1,336	3773,33	5040
		Итого материалов:				**982,20**	**6640**
		НР первого уровня	%	48,5		429,79	2905
		НР второго уровня	%	4,24		98,12	663
		Накладные расходы	%	--		527,91	3569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,99	1305
		Сметная стоимость:				**2605,32**	**17612**
60	**Е11-061802-0201 11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. АРМИРОВАНИЕ**	**Т**	**0,0700**		**9023,16**	**632**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	10,67	0,7469	724,87	541
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,0231	818,38	19
		Итого оплата труда:				**8004,43**	**560**
60. 3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,33	0,0231	3905,45	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,0231	818,38	19
		Итого эксплуатация машин:				**1288,80**	**90**
		НР первого уровня	%	48,5		3882,15	272
		НР второго уровня	%	4,24		547,19	38
		Накладные расходы	%	--		4429,33	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1076,20	75
		Сметная стоимость:				**14528,69**	**1017**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С121-050301-9912 ТС121-050301-9912**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**Т**	**0,0700**		**185501,10**	**12985**
		НР второго уровня	%	4,24		7865,25	551
		Накладные расходы	%	--		7865,25	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15469,31	1083
		Сметная стоимость:				**208835,65**	**14618**
62	**Е11-061802-0301 11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. БЕТОНИРОВАНИЕ**	**М3**	**7,7000**		**32206,98**	**247994**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	4,934	37,992	771,93	29327
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,416	18,605	818,38	15226
		Итого оплата труда:				**5786,07**	**44553**
62. 3	200 С (31-030202-0101)	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	2,498	19,231	23,14	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,274	17,511	37,36	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,416	18,605	3905,45	72660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,416	18,605	818,38	15226
		Итого эксплуатация машин:				**9579,10**	**73759**
62. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,815	18451,44	144207
62. 7	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00117	0,009009	77745,42	700
		Итого материалов:				**18819,17**	**144908**
		НР первого уровня	%	48,5		2806,25	21608
		НР второго уровня	%	4,24		1484,56	11431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4290,81	33039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2919,82	22483
		Сметная стоимость:				**39417,61**	**303516**
63	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,0000**		**483,35**	**2900**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,56	3,36	843,44	2834
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0042	898,19	4
		Итого оплата труда:				**472,96**	**2838**
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3552,10	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	818,38	1
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3080,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1097,70	1
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**12**
63. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00016	179492,14	29
63. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	268,51	25
		Итого материалов:				**8,99**	**54**
		НР первого уровня	%	60,4		285,66	1714
		НР второго уровня	%	4,24		32,61	196
		Накладные расходы	%	--		318,27	1910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,13	385
		Сметная стоимость:				**865,75**	**5195**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 110Х6,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**6,0000**		**1248,55**	**7491**
		НР второго уровня	%	4,24		52,94	318
		Накладные расходы	%	--		52,94	318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,12	625
		Сметная стоимость:				**1405,61**	**8434**
65	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. УСТРОЙСТВО ШУРФА. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**7,5000**		**1097,48**	**8231**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	11,55	712,65	8231
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**8231**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	4865
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	555
		Накладные расходы	%	--		722,65	5420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	1092
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**14743**
66	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**7,5000**		**20401,28**	**153010**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	22,95	743,82	17071
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,715	837,07	1436
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**18506**
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02025	3362,02	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02025	818,38	17
66. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	1,366	37,36	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	1,41	3552,10	5008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.188	1,41	818,38	1154
66. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,11475	3080,63	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0153	0,11475	1097,70	126
66. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,06	57,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,17025	1755,85	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0227	0,17025	818,38	139
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**5783**
66. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,65	16227,47	124140
66.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00525	24435,92	128
66.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,0645	26031,20	1679
66.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00195	17400,00	34
66.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00375	381819,66	1432
66.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	3,225	196,54	634
66.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,005775	93,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
66.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	3	702,64	2108
		Итого материалов:				**17354,07**	**130155**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	8976
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	6868
		Накладные расходы	%	--		2112,51	15844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	13508
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**182362**
67	**Е11-040101-1702 11-040101-1702 РСНБ РК 2015**	**СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 40 М. БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ**	**М БУРЕНИЯ**	**150,0000**		**1798,17**	**269725**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,406	60,9	799,44	48686
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3419	51,285	1090,92	55948
		Итого оплата труда:				**697,56**	**104634**
67. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0091	1,365	3512,05	4794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0091	1,365	1097,70	1498
67. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,825	3080,63	2542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,825	1097,70	906
67. 5	2024 С (31-010301-0201)	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,319	47,85	4188,64	200426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,319	47,85	1097,70	52525
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,245	1755,85	2186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0083	1,245	818,38	1019
67. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017	2,55	17,05	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1399,94**	**209991**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 8	239862 С (24-030101-1101)	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,001	0,15	73653,18	11048
		Итого материалов:				**73,65**	**11048**
		НР первого уровня	%	67,1		468,06	70209
		НР второго уровня	%	4,24		96,09	14413
		Накладные расходы	%	--		564,15	84622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,99	28348
		Сметная стоимость:				**2551,30**	**382696**
68	**Е11-040201-0102 11-040201-0102 РСНБ РК 2015**	**СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ**	**М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ**	**150,0000**		**1261,47**	**189220**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,596	89,4	818,38	73163
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,131	19,65	1080,64	21235
		Итого оплата труда:				**629,32**	**94398**
68. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,026	3,9	439,86	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,75	3080,63	2310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,75	1097,70	823
68. 5	2020 С (31-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,118	17,7	6115,75	108249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,118	17,7	1097,70	19429
68. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,2	1755,85	2107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	1,2	818,38	982
		Итого эксплуатация машин:				**762,54**	**114382**
68. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,003	205870,68	618

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 8	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0045	235025,34	1058
		Итого материалов:				**11,17**	**1675**
		НР первого уровня	%	67,1		422,27	63341
		НР второго уровня	%	4,24		71,39	10709
		Накладные расходы	%	--		493,66	74050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,41	21062
		Сметная стоимость:				**1895,54**	**284331**
69	**Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ (НАДФИЛЬТРОВЫЕ ТРУБЫ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ СВОБОДНЫЕ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т**	**М СПУСКА ИЛИ ПОДЪЕМА ТРУБ**	**86,5000**		**336,24**	**29084**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,114	9,861	818,38	8070
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	3,374	1069,05	3606
		Итого оплата труда:				**134,99**	**11676**
69. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,035	3,027	439,86	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,2595	3080,63	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,2595	1097,70	285
69. 5	2020 С (31-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,032	2,768	6115,75	16928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	2,768	1097,70	3038
69. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,346	1755,85	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,346	818,38	283
		Итого эксплуатация машин:				**227,36**	**19667**
69. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,002595	205870,68	534

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 8	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00346	235025,34	813
		Итого материалов:				**15,58**	**1347**
		НР первого уровня	%	67,1		90,58	7835
		НР второго уровня	%	4,24		18,10	1565
		Накладные расходы	%	--		108,67	9400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,59	3079
		Сметная стоимость:				**480,50**	**41564**
70	**Е11-040201-0707 11-040201-0707 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377 ММ. СВАРКА**	**СВАРКА**	**5,0000**		**2397,03**	**11985**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,6	8	771,93	6175
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	818,38	82
		Итого оплата труда:				**1251,46**	**6257**
70. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,6	8	439,86	3519
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	1755,85	176
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	818,38	82
		Итого эксплуатация машин:				**738,89**	**3694**
70. 5	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,009	235025,34	2115
		Итого материалов:				**423,05**	**2115**
		НР первого уровня	%	67,1		839,73	4199
		НР второго уровня	%	4,24		137.24	686
		Накладные расходы	%	--		976,97	4885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,92	1350
		Сметная стоимость:				**3643,91**	**18220**
71	**Е11-040201-0807 11-040201-0807 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377 ММ. РЕЗКА**	**РЕЗКА**	**5,0000**		**309,59**	**1548**

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,26	1,3	771,93	1004
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	818,38	123
		Итого оплата труда:				**225,25**	**1126**
71. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	1755,85	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	818,38	123
71. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	1,3	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**57,11**	**286**
71. 5	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,26	1,3	180,96	235
71. 6	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,052	0,26	91,04	24
		Итого материалов:				**51,78**	**259**
		НР первого уровня	%	67,1		151,14	756
		НР второго уровня	%	4,24		19,54	98
		Накладные расходы	%	--		170,68	853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,42	192
		Сметная стоимость:				**518,70**	**2593**
72	**Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**СКВАЖИНЫ. ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКИ ДО 50 М БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ**	**КОЛОННА**	**5,0000**		**314299,96**	**1571500**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	137	685	818,38	560590
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,8	239	1018,39	243395
		Итого оплата труда:				**160796,97**	**803985**
72. 3	113 С (33-050101-0201)	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	1	5	3183,88	15919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	5	942,45	4712

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 4	1772 С (33-050101-0101)	Автоцистерна	маш.-ч	0,4	2	2612,57	5225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	818,38	1637
72. 5	2020 С (31-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	23,7	118,5	6115,75	724716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,7	118,5	1097,70	130077
72. 6	2040 С (31-030305-0302)	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,7	113,5	2335,23	265049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,7	113,5	942,45	106968
		Итого эксплуатация машин:				**202181,90**	**1010910**
		НР первого уровня	%	67,1		107894,76	539474
		НР второго уровня	%	4,24		17901,06	89505
		Накладные расходы	%	--		125795,82	628979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35207,66	176038
		Сметная стоимость:				**475303,45**	**2376517**
73	**Е11-040401-0301 11-040401-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОСТРАНСТВО МЕЖТРУБНОЕ СКВАЖИНЫ. ЗАСЫПКА ГРАВИЯ**	**М3**	**11,0000**		**10181,62**	**111998**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	11,4	125,4	724,87	90899
		Итого оплата труда:				**8263,52**	**90899**
73. 2	100273 С (21-010301-0303)	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	13,86	1522,30	21099
		Итого материалов:				**1918,10**	**21099**
		НР первого уровня	%	67,1		5544,82	60993
		НР второго уровня	%	4,24		666,80	7335
		Накладные расходы	%	--		6211,62	68328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1311,46	14426
		Сметная стоимость:				**17704,70**	**194752**
74	**Е11-040301-0203 11-040301-0203 РСНБ РК 2015**	**СКВАЖИНЫ. ТАМПОНАЖ ПОДБАШМАЧНЫЙ ГЛИНОЙ БУРОВЫМИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ**	**М ТАМПОНАЖА**	**5,0000**		**4008,93**	**20045**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,8=799,44)	чел-ч	1,98	9,9	799,44	7914

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	3,85	934,46	3598
		Итого оплата труда:				**2302,43**	**11512**
74. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,08	0,4	1918,72	767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,4	818,38	327
74. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,32	1,6	3080,63	4929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,6	1097,70	1756
74. 5	2026 С (31-010305-0202)	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	0,37	1,85	3477,67	6434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	1,85	818,38	1514
		Итого эксплуатация машин:				**2426,04**	**12130**
		НР первого уровня	%	67,1		1544,93	7725
		НР второго уровня	%	4,24		235,48	1177
		Накладные расходы	%	--		1780,41	8902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,15	2316
		Сметная стоимость:				**6252,49**	**31262**
75	**Е11-040501-0204 11-040501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**СКВАЖИНЫ. ОТКАЧКА ВОДЫ НАСОСОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ**	**СУТКИ ОТКАЧКИ**	**20,0000**		**77196,16**	**1543923**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	42	840	818,38	687439
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,32	306,4	738,13	226163
		Итого оплата труда:				**45680,13**	**913603**
75. 3	1642 С (32-050101-0302)	Насос центробежный погружной, 160 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	24	480	712,06	341789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,33 чел.	чел-ч	7,92	158,4	663,15	105043
75. 4	2026 С (31-010305-0202)	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	7,4	148	3477,67	514695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,4	148	818,38	121120
		Итого эксплуатация машин:				**42824,20**	**856484**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	67,1		30651,37	613027
		НР второго уровня	%	4,24		4572,74	91455
		Накладные расходы	%	--		35224,10	704482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8993,62	179872
		Сметная стоимость:				**121413,88**	**2428278**
76	**Е11-040701-0102 11-040701-0102 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДОННЫЙ. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ 1-4 ГРУППЫ**	**КОЛОДЕЦ**	**5,0000**		**11810,23**	**59051**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	9,77	48,85	771,93	37709
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,46	12,3	818,38	10066
		Итого оплата труда:				**9554,97**	**47775**
76. 3	671 С (31-010308-0601)	Копатели шахтных колодцев	маш.-ч	2,46	12,3	1735,15	21342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,46	12,3	818,38	10066
		Итого эксплуатация машин:				**4268,47**	**21342**
		НР первого уровня	%	67,1		6411,39	32057
		НР второго уровня	%	4,24		772,60	3863
		Накладные расходы	%	--		7183,98	35920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1519,54	7598
		Сметная стоимость:				**20513,74**	**102569**
77	**С123-010303-0179 23-010303-0179 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 377, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12,0 ММ**	**М**	**152,5000**		**34489,02**	**5259576**
		НР второго уровня	%	4,24		1462,33	223006
		Накладные расходы	%	--		1462,33	223006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2876,11	438607
		Сметная стоимость:				**38827,46**	**5921188**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С123-010303-0141 23-010303-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 219, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,9 ММ**	**М**	**86,5000**		**14786,08**	**1278996**
		НР второго уровня	%	4,24		626,93	54229
		Накладные расходы	%	--		626,93	54229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1233,04	106658
		Сметная стоимость:				**16646,05**	**1439883**
79	**С123-010303-0141 23-010303-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТСТОЙНИК ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 219, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,9 ММ**	**М**	**15,0000**		**14786,08**	**221791**
		НР второго уровня	%	4,24		626,93	9404
		Накладные расходы	%	--		626,93	9404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1233,04	18496
		Сметная стоимость:				**16646,05**	**249691**
80	**С124-030101-2801 24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БУРОВЫХ СКВАЖИН НА ВОДУ, ТИП СП-6Ф7В**	**ШТ.**	**5,0000**		**37849,14**	**189246**
		НР второго уровня	%	4,24		1604,80	8024
		Накладные расходы	%	--		1604,80	8024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3156,32	15782
		Сметная стоимость:				**42610,26**	**213051**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**С123-010303-0179 23-010303-0179 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 377, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12,0 ММ**	**М**	**152,5000**		**-34489,02**	**-5259576**
		НР второго уровня	%	4,24		-1462,33	-223006
		Накладные расходы	%	--		-1462,33	-223006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2876,11	-438607
		Сметная стоимость:				**-38827,46**	**-5921188**
82	**Ц13-070403-0402 13-070403-0402 РСНБ РК 2015**	**НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАРКИ 3ЭЦВ6-6,3-85, МАССА 0,8 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**5,0000**		**89852,19**	**449261**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	54	270	855,67	231031
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,45	57,25	1097,70	62843
		Итого оплата труда:				**58774,85**	**293874**
82. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	11,45	57,25	3265,74	186964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,45	57,25	1097,70	62843
		Итого эксплуатация машин:				**37392,72**	**186964**
82. 4	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,025	381819,66	9545
82. 5	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,025	51147,90	1279
82. 6	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	15	1191,36	17870
82. 7	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	2,5	448,92	1122

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 8	249383 С (22-040201-0301)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,005	289910,17	1450
		Итого материалов:				**6253,29**	**31266**
		НР первого уровня	%	40,6		23862,59	119313
		НР второго уровня	%	4,24		4821,51	24108
		Накладные расходы	%	--		28684,09	143420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9482,90	47415
		Сметная стоимость:				**128019,19**	**640096**
83	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP 30-8 В КОМПЛЕКТЕ Q 7,5 М3/ЧАС, Н**	**ШТ**	**5,0000**		**1050869,19**	**5254346**
		НР второго уровня	%	4,24		44556,85	222784
		Накладные расходы	%	--		44556,85	222784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87634,08	438170
		Сметная стоимость:				**1183060,13**	**5915301**
84	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШКАФ**	**5,0000**		**16709,46**	**83547**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	13	65	818,38	53195
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	8	958,04	7664
		Итого оплата труда:				**12171,80**	**60859**
84. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	4	3265,74	13063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	4	1097,70	4391
84. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	4	2247,61	8990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	4	818,38	3274
		Итого эксплуатация машин:				**4410,68**	**22053**
84. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00385	381819,66	1470
84. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,024	1671,43	40

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267
84. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,08	357,84	29
84. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	10,2	439,62	4484
84.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0205	361,08	7
84.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	3,06	464,10	1420
84.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581
		Итого материалов:				**1659,84**	**8299**
		НР первого уровня	%	42,8		5209,53	26048
		НР второго уровня	%	4,24		929,37	4647
		Накладные расходы	%	--		6138,90	30694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1827,87	9139
		Сметная стоимость:				**24676,22**	**123381**
85	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ МР 204**	**ШТ**	**5,0000**		**590296,56**	**2951483**
		НР второго уровня	%	4,24		25028,57	125143
		Накладные расходы	%	--		25028,57	125143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49226,01	246130
		Сметная стоимость:				**664551,15**	**3322756**
86	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**МУФТА ЗАЛИВНАЯ**	**ШТ**	**5,0000**		**11707,97**	**58540**
		НР второго уровня	%	4,24		496,42	2482
		Накладные расходы	%	--		496,42	2482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,35	4882
		Сметная стоимость:				**13180,74**	**65904**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М КАБЕЛЯ**	**150,0000**		**545,26**	**81790**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,12	18	818,38	14731
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	12,9	855,28	11033
		Итого оплата труда:				**171,76**	**25764**
87. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,36	3265,74	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,36	1097,70	395
87. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	5,22	2221,21	11595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	5,22	724,87	3784
87. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	5,22	11,13	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	6,96	3462,11	24096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	6,96	942,45	6559
87. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,36	2247,61	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,36	818,38	295
		Итого эксплуатация машин:				**251,56**	**37734**
87. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,15	299,28	45
87. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0024	281414,94	675
87.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	37,2	182,65	6795

1	2	3	4	5	6	7	8
87.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,03675	1671,43	61
87.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	37,2	270,38	10058
87.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0015	2673,62	4
87.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00075	3979614,44	2985
87.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	15,3	233,58	3574
87.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0312	361,08	11
87.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	4,32	1184,41	5117
		Итого материалов:				**195,50**	**29325**
		НР первого уровня	%	42,8		73,51	11027
		НР второго уровня	%	4,24		26,24	3935
		Накладные расходы	%	--		99,75	14962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,60	7740
		Сметная стоимость:				**696,61**	**104492**
88	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ GRUNDFOS 4Х2,5 ММ2**	**М**	**150,0000**		**2531,45**	**379718**
		НР второго уровня	%	4,24		107,33	16100
		Накладные расходы	%	--		107,33	16100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,10	31665
		Сметная стоимость:				**2849,89**	**427483**
89	**Е11-090606-0113 11-090606-0113 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ ОГОЛОВКА**	**т конструкций**	**0,4190**		**33975,03**	**14236**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	36,3	15,21	818,38	12447

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,26	0,52794	818,38	432
		Итого оплата труда:				**30738,35**	**12879**
89. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,7	4,483	72,19	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	0,52794	1755,85	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,26	0,52794	818,38	432
89. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	0,67878	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3012,43**	**1262**
89. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01257	66,30	1
89. 7	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007835	2742,28	21
89. 8	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000209	43438,52	9
89. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,000075	381819,66	29
89.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00419	196,54	1
89.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,5447	180,96	99
89.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,16341	91,04	15
89.13	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000042	1774323,66	74

1	2	3	4	5	6	7	8
89.14	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00013	283474,83	37
89.15	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000251	444671,26	112
89.16	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000813	158179,38	129
		Итого материалов:				**1255,42**	**526**
		НР первого уровня	%	60,9		18719,66	7844
		НР второго уровня	%	4,24		2234,25	936
		Накладные расходы	%	--		20953,91	8780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4394,32	1841
		Сметная стоимость:				**59323,26**	**24856**
90	**С121-130815-0202 21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК КРЕПЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА**	**Т**	**0,4190**		**320442,18**	**134265**
		НР второго уровня	%	4,24		13586,75	5693
		Накладные расходы	%	--		13586,75	5693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26722,31	11197
		Сметная стоимость:				**360751,24**	**151155**
91	**Е11-160801-0102 11-160801-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.**	**ВОРОНКИ (ВАНТУЗ)СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ВОРОНКА**	**5,0000**		**568,18**	**2841**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,61	3,05	752,99	2297
		Итого оплата труда:				**459,32**	**2297**
91. 2	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00024	0,0012	137451,55	165

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 3	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00035	1083772,12	379
		Итого материалов:				**108,85**	**544**
		НР первого уровня	%	60,4		277,43	1387
		НР второго уровня	%	4,24		35,85	179
		Накладные расходы	%	--		313,29	1566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,52	353
		Сметная стоимость:				**951,98**	**4760**
92	**С123-041011-0102 23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 50, ТИПА BELGICAST**	**ШТ.**	**5,0000**		**107115,11**	**535576**
		НР второго уровня	%	4,24		4541,68	22708
		Накладные расходы	%	--		4541,68	22708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8932,54	44663
		Сметная стоимость:				**120589,33**	**602947**
93	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**5,0000**		**2565,80**	**12829**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,3193	1,597	830,61	1326
		Итого оплата труда:				**265,21**	**1326**
93. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	304,79	15
93. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	371,47	19
93. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	247,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 5	262754 С (23-051501-0101)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	5	2288,88	11444
		Итого материалов:				**2300,58**	**11503**
		НР первого уровня	%	60,4		160,19	801
		НР второго уровня	%	4,24		115,58	578
		Накладные расходы	%	--		275,77	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,33	1137
		Сметная стоимость:				**3068,89**	**15344**
94	**Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 80 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**5,0000**		**4497,85**	**22489**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	1,68	8,4	799,44	6715
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	818,38	82
		Итого оплата труда:				**1359,43**	**6797**
94. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	2,75	166,06	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	1755,85	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	818,38	82
		Итого эксплуатация машин:				**126,45**	**632**
94. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	0,0067	179492,14	1203
94. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,0023	195385,08	449
94. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,4	424,32	170
94. 8	158886 С (23-020103-0209)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10	1332,00	13320
		Итого материалов:				**3028,34**	**15142**
		НР первого уровня	%	60,4		821,09	4105

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		225,52	1128
		Накладные расходы	%	--		1046,62	5233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,56	2218
		Сметная стоимость:				**5988,03**	**29940**
95	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ "ВТ-80Х", DN 80, Q 40 М3/Ч**	**ШТ.**	**5,0000**		**85000,00**	**425000**
		НР второго уровня	%	4,24		3604,00	18020
		Накладные расходы	%	--		3604,00	18020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7088,32	35442
		Сметная стоимость:				**95692,32**	**478462**
96	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**15,0000**		**845,00**	**12675**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,88	13,2	752,99	9939
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15	818,38	123
		Итого оплата труда:				**670,82**	**10062**
96. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	1755,85	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0,15	818,38	123
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**263**
96. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,012	179492,14	2154
96. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,75	424,32	318
		Итого материалов:				**164,81**	**2472**
		НР первого уровня	%	62,1		416.58	6249
		НР второго уровня	%	4,24		53,49	802
		Накладные расходы	%	--		470,07	7051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,21	1578
		Сметная стоимость:				**1420,27**	**21304**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С123-040102-0604 23-040102-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**15,0000**		**74023,60**	**1110354**
		НР второго уровня	%	4,24		3138,60	47079
		Накладные расходы	%	--		3138,60	47079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6172,98	92595
		Сметная стоимость:				**83335,18**	**1250028**
98	**Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**15,0000**		**1388,41**	**20826**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,36	20,4	752,99	15361
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45	818,38	368
		Итого оплата труда:				**1048,62**	**15729**
98. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,45	1755,85	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,45	818,38	368
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**790**
98. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0225	179492,14	4039
98. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,5	424,32	636
		Итого материалов:				**311,67**	**4675**
		НР первого уровня	%	62,1		651,19	9768
		НР второго уровня	%	4,24		86,48	1297
		Накладные расходы	%	--		737,67	11065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,09	2551
		Сметная стоимость:				**2296,17**	**34443**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**С123-040102-0606 23-040102-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 80, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**10,0000**		**55703,74**	**557037**
		НР второго уровня	%	4,24		2361,84	23618
		Накладные расходы	%	--		2361,84	23618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4645,25	46452
		Сметная стоимость:				**62710,82**	**627108**
100	**С123-041001-3603 23-041001-3603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91**	**ШТ.**	**5,0000**		**157472,43**	**787362**
		НР второго уровня	%	4,24		6676,83	33384
		Накладные расходы	%	--		6676,83	33384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13131,94	65660
		Сметная стоимость:				**177281,20**	**886406**
101	**Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**		**1579483,67**	**157948**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	254	25,4	880,72	22370
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	2,114	899,20	1901
		Итого оплата труда:				**242712,02**	**24271**
101. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	1,179	3063,81	3612
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	11,79	1,179	942,45	1111
101. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,088	3739,01	329

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,088	1097,70	97
101. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	1,236	23,38	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,8	128,85	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,15	166,97	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,827	1159,96	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,827	818,38	677
101. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02	1755,85	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**50926,92**	**5093**
101.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,018	24435,92	440
101.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,003	200244,36	601
101.12	150593 С (23-010201-0170)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	100,4	1286,67	129182
101.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,98	268,51	263
		Итого материалов:				**1304853,87**	**130485**
		НР первого уровня	%	62,1		150724,16	15072
		НР второго уровня	%	4,24		73360,81	7336
		Накладные расходы	%	--		224084,98	22408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144285,49	14429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1947854,14**	**194785**
102	**Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0005**		**285035,60**	**143**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	254	0,127	880,72	112
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,01057	899,21	10
		Итого оплата труда:				**242712,02**	**121**
102. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,005895	3063,81	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,005895	942,45	6
102. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00044	3739,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00044	1097,70	0
102. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,00618	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,004	128,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,00075	166,97	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,004135	1159,96	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	8,27	0,004135	818,38	3
102. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0001	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0001	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**50926,92**	**25**

1	2	3	4	5	6	7	8
102.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00009	24435,92	2
102.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000015	200244,36	3
		Итого материалов:				**10405,80**	**5**
		НР первого уровня	%	62,1		150724,16	75
		НР второго уровня	%	4,24		18476,21	9
		Накладные расходы	%	--		169200,38	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36338,88	18
		Сметная стоимость:				**490574,85**	**245**
103	**С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,0850**		**1286,67**	**109**
		НР второго уровня	%	4,24		54,55	5
		Накладные расходы	%	--		54,55	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,30	9
		Сметная стоимость:				**1448,52**	**123**
104	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ-80**	**ШТ.**	**5,0000**		**736,90**	**3684**
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	156
		Накладные расходы	%	--		31,24	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,45	307
		Сметная стоимость:				**829,59**	**4148**
105	**С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**10,0000**		**693,07**	**6931**
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,39	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,80	578
		Сметная стоимость:				**780,25**	**7803**
106	**С123-020101-0615 23-020101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**ШТ.**	**5,0000**		**1090,36**	**5452**
		НР второго уровня	%	4,24		46,23	231
		Накладные расходы	%	--		46,23	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,93	455
		Сметная стоимость:				**1227,52**	**6138**
107	**С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 3,5 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**ШТ.**	**5,0000**		**451,19**	**2256**
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	96
		Накладные расходы	%	--		19,13	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,63	188
		Сметная стоимость:				**507,95**	**2540**
108	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**70,0000**		**1332,00**	**93240**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	3953
		Накладные расходы	%	--		56,48	3953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	7775
		Сметная стоимость:				**1499,55**	**104969**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**10,0000**		**875,81**	**8758**
		НР второго уровня	%	4,24		37,13	371
		Накладные расходы	%	--		37,13	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	730
		Сметная стоимость:				**985,98**	**9860**
110	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**5,0000**		**828,41**	**4142**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	2,07	771,93	1598
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,13	726,25	821
		Итого оплата труда:				**483,71**	**2419**
110. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,12	2251,09	2521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,12	724,87	812
110. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,005	2835,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	942,45	5
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**2544**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	1502
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	239
		Накладные расходы	%	--		348,25	1741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	471
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**6354**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С123-020303-7505 23-020303-7505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**1180,52**	**5903**
		НР второго уровня	%	4,24		50,05	250
		Накладные расходы	%	--		50,05	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,45	492
		Сметная стоимость:				**1329,02**	**6645**
112	**Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**10,0000**		**6784,68**	**67847**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	2,783	27,825	724,87	20170
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	818,38	86
		Итого оплата труда:				**2025,54**	**20255**
112. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	6,93	65,54	454
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	1755,85	184
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,105	818,38	86
		Итого эксплуатация машин:				**63,86**	**639**
112. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0003	381819,66	115
112. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,0005	1827177,70	914
112. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	1,15	424,32	488

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 8	188259 С (23-050301-2108)	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	10	4552,26	45523
		Итого материалов:				**4703,87**	**47039**
		НР первого уровня	%	60,4		1223,43	12234
		НР второго уровня	%	4,24		339,54	3395
		Накладные расходы	%	--		1562,97	15630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		667,81	6678
		Сметная стоимость:				**9015,46**	**90155**
113	**Е11-200501-0101 11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАСЛОНКА**	**10,0000**		**1199,27**	**11993**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	1,113	11,13	762,15	8483
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	818,38	86
		Итого оплата труда:				**856,87**	**8569**
113. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	2,835	65,54	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	1755,85	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,105	818,38	86
		Итого эксплуатация машин:				**37,02**	**370**
113. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,002	381819,66	764
113. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	5,6	424,32	2376
		Итого материалов:				**313,98**	**3140**
		НР первого уровня	%	60,4		517,55	5175
		НР второго уровня	%	4,24		72,79	728
		Накладные расходы	%	--		590,34	5903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,17	1432
		Сметная стоимость:				**1932,78**	**19328**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**С123-050302-1301 23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД 133 КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИАМЕТР 200 ММ**	**ШТ.**	**10,0000**		**3008,58**	**30086**
		НР второго уровня	%	4,24		127,56	1276
		Накладные расходы	%	--		127,56	1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,89	2509
		Сметная стоимость:				**3387,04**	**33870**
115	**Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**7,2000**		**3513,06**	**25294**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,617	11,642	743,82	8660
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09828	930,11	91
		Итого оплата труда:				**1215,45**	**8751**
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,039312	3080,63	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,039312	1097,70	43
115. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029484	72,19	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,135324	166,06	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058968	1755,85	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058968	818,38	48
		Итого эксплуатация машин:				**34,62**	**249**

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,36072	322,32	116
115. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00108	381819,66	412
115. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000064	1827177,70	117
115.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6
115.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,576	424,32	244
115.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	7,2	2151,18	15488
		Итого материалов:				**2275,69**	**16385**
		НР первого уровня	%	60,4		734,13	5286
		НР второго уровня	%	4,24		180,08	1297
		Накладные расходы	%	--		914,21	6582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,18	2550
		Сметная стоимость:				**4781,46**	**34427**
116	**Е11-230201-0102 11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**		**463483,48**	**9270**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	375	7,5	771,93	5789
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,37	0,2474	1082,12	268
		Итого оплата труда:				**302859,57**	**6057**
116. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,46	0,0092	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0092	1097,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,22	0,2244	3858,47	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,22	0,2244	1097,70	246
116. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,0138	1755,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,0138	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**45920,66**	**918**
116. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,01	0,0202	14467,33	292
116. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0024	24435,92	59
116. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,102	0,00204	1083772,12	2211
		Итого материалов:				**128089,07**	**2562**
		НР первого уровня	%	62,1		188075,79	3762
		НР второго уровня	%	4,24		27626,11	553
		Накладные расходы	%	--		215701,90	4314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54334,83	1087
		Сметная стоимость:				**733520,22**	**14670**
117	**С123-011201-1103 23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I . квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 200 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009**	**М**	**20,0000**		**2840,90**	**56818**
		НР второго уровня	%	4,24		120,45	2409
		Накладные расходы	%	--		120,45	2409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,91	4738
		Сметная стоимость:				**3198,26**	**63965**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3826-82**	**М2**	**0,5000**		**858,77**	**429**
		НР второго уровня	%	4,24		36,41	18
		Накладные расходы	%	--		36,41	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,61	36
		Сметная стоимость:				**966,80**	**483**
119	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**10,0000**		**720,94**	**7209**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	2,12	809,22	1716
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02	818,38	16
		Итого оплата труда:				**173,19**	**1732**
119. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,195	478,19	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02	1755,85	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**128**
119. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24	212,16	5092
119. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0016	94311,94	151
119. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0024	51147,90	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**536,55**	**5365**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	880
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	343
		Накладные расходы	%	--		122,28	1223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	675
		Сметная стоимость:				**910,68**	**9107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22241940**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**8264369**
Накладные расходы -			Тенге				**350409**
Сметная прибыль -			Тенге				**689182**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**9303960**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**994316**
Материалы -			Тенге				**68890**
Всего заработная плата -			Тенге				**380497**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**379718**
		Накладные расходы -	Тенге				**205177**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156388**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95959**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1295452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**380497**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7562748**
Материалы -			Тенге				**1376093**
Всего заработная плата -			Тенге				**2775842**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**845103**
Местные материалы -			Тенге				**712092**
		Накладные расходы -	Тенге				**2201372**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1804213**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**397159**
		Сметная прибыль -	Тенге				**781130**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10545250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2775842**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**28649**
Материалы -			Тенге				**526**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**12879**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**14413**
		Накладные расходы -	Тенге				**9391**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7844**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3043**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**41083**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12879**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5391859**
		Материалы -	Тенге				**93806**
		Всего заработная плата -	Тенге				**50833**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5245666**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1875**
		Накладные расходы -	Тенге				**260620**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**30703**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**229917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**452198**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6104677**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27290422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3968**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3220052**
		РАЗДЕЛ 3.ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ I-ПОДЪЕМА- смета 2-1-2 (30)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
120	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**6,9697**		**26,45**	**184**
120. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,068582	942,45	65
		Итого оплата труда:				**9,27**	**65**
120. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,068582	2688,40	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,068582	942,45	65
		Итого эксплуатация машин:				**26,45**	**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	38
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	9
		Накладные расходы	%	--		6,83	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	19
		Сметная стоимость:				**35,95**	**251**
121	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**76,6202**		**142,00**	**10880**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,453591	663,14	301
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	1,914	942,45	1804
		Итого оплата труда:				**27,47**	**2105**
121. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	1,914	5527,33	10579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	1,914	942,45	1804
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**10579**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	1244
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	514
		Накладные расходы	%	--		22,94	1758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	1011
		Сметная стоимость:				**178,14**	**13649**
122	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**2,3700**		**1316,98**	**3121**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	4,38	712,65	3121
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**3121**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1845
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	211
		Накладные расходы	%	--		867,17	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	414
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**5591**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**50,7600**		**18,58**	**943**
123. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,350752	942,45	331
		Итого оплата труда:				**6,51**	**331**
123. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,350752	2688,40	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,350752	942,45	331
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**943**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	195
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	48
		Накладные расходы	%	--		4,80	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	95
		Сметная стоимость:				**25,25**	**1282**
124	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**573,36**	**4013**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	6,195	647,86	4013
		Итого оплата труда:				**573,36**	**4013**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	2372
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	271
		Накладные расходы	%	--		377,53	2643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	532
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**7189**
		ФУНДАМЕНТ					
125	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**2,5200**		**3021,81**	**7615**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,966	694,31	1365
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7308	852,61	623
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1988**
125. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5292	1847,31	978

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,5292	818,38	433
125. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,058	11,48	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2016	3342,82	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,2016	942,45	190
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**1664**
125. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2,772	1641,92	4551
125. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,378	93,00	35
		Итого материалов:				**1820,06**	**4587**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	1010
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	366
		Накладные расходы	%	--		545,83	1376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	719
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**9710**
126	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**1605,50**	**25688**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	10,688	743,82	7950
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,482	938,09	4204
		Итого оплата труда:				**759,63**	**12154**
126. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,6272	3080,63	1932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,6272	1097,70	688
126. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,912	2835,32	8256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,912	942,45	2744

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,9424	1755,85	1655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,9424	818,38	771
		Итого эксплуатация машин:				**740,21**	**11843**
126. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1136	18268,75	2075
126. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,264	14467,33	3819
		Итого материалов:				**368,42**	**5895**
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	7548
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	1409
		Накладные расходы	%	--		559,80	8957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	2772
		Сметная стоимость:				**2338,53**	**37416**
127	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**32,0000**		**1130,04**	**36161**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	15,232	743,82	11330
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	6,362	938,34	5969
		Итого оплата труда:				**540,60**	**17299**
127. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,8416	3080,63	2593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,8416	1097,70	924
127. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	4,256	2835,32	12067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	4,256	942,45	4011
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,264	1755,85	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,264	818,38	1034
		Итого эксплуатация машин:				**527,47**	**16879**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1312	18268,75	2397
127. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,384	14467,33	5555
		Итого материалов:				**248,51**	**7952**
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	10743
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	1989
		Накладные расходы	%	--		397,86	12732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	3911
		Сметная стоимость:				**1650,13**	**52804**
128	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**9,3920**		**25336,41**	**237960**
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	10089
		Накладные расходы	%	--		1074,26	10089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	19844
		Сметная стоимость:				**28523,53**	**267893**
129	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,6000**		**20401,28**	**12241**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	1,836	743,82	1366
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,13722	837,07	115
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**1481**
129. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	818,38	1
129. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,10926	37,36	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,1128	3552,10	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,1128	818,38	92
129. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00918	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00918	1097,70	10
129. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0048	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,01362	1755,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,01362	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**463**
129. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	16227,47	9931
129.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00042	24435,92	10
129.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00516	26031,20	134
129.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000156	17400,00	3
129.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0003	381819,66	115
129.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,258	196,54	51
129.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000462	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
129.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,24	702,64	169
		Итого материалов:				**17354,07**	**10412**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	718
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	549
		Накладные расходы	%	--		2112,51	1268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	1081
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**14589**
130	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**7,4800**		**9874,59**	**73862**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	25,731	724,87	18652
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,366	780,98	2629
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**21281**
130. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,02	3362,02	6790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,02	818,38	1653
130. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,346	1370,19	1845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,346	724,87	976
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**8635**
130. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	8,228	5660,60	46575
		Итого материалов:				**6226,66**	**46575**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	12960
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	3681
		Накладные расходы	%	--		2224,75	16641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	7240
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**97743**
131	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**4,9200**		**30211,07**	**148638**

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	40,59	762,15	30936
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,558	821,62	2923
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**33859**
131. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013284	3362,02	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013284	818,38	11
131. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,415	37,36	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	3,443	3552,10	12228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	3,443	818,38	2818
131. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,041328	3080,63	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,041328	1097,70	45
131. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	10,246	166,06	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,060516	1755,85	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0123	0,060516	818,38	50
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**14298**
131. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,994	19224,49	96003
131.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	12,3	66,30	815
131.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,039852	26031,20	1037

1	2	3	4	5	6	7	8
131.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001968	17400,00	34
131.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,82	196,54	358
131.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0123	200244,36	2463
131.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,005904	93,00	1
131.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,833	702,64	2693
		Итого материалов:				**21017,22**	**103405**
		НР первого уровня	%	48,5		3337,70	16421
		НР второго уровня	%	4,24		1422,47	6999
		Накладные расходы	%	--		4760,17	23420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2797,70	13765
		Сметная стоимость:				**37768,94**	**185823**
132	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2145**		**13189,95**	**2829**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	3,621	724,87	2624
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,036463	1097,70	40
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**2664**
132. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,036463	3080,63	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,036463	1097,70	40
132. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00858	24,21	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,158721	208,20	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**146**
132. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,643464	91,80	59
		Итого материалов:				**275,40**	**59**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	1292
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	175
		Накладные расходы	%	--		6839,58	1467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	344
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**4640**
133	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,1929**		**146340,38**	**28226**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1197
		Накладные расходы	%	--		6204,83	1197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	2354
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**31777**
134	**С121-050301-0302 ТС121-050301-0302**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0216**		**147554,67**	**3188**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	135
		Накладные расходы	%	--		6256,32	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	266
		Сметная стоимость:				**166115,87**	**3589**
135	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**22,9520**		**1828,73**	**41973**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	4,613	724,87	3344
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,160664	818,38	131
		Итого оплата труда:				**151,43**	**3476**

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,782663	478,19	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,160664	1755,85	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,160664	818,38	131
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**656**
135. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,5738	10500,55	6025
135. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	50,494	215,22	10867
135. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	96,398	212,16	20452
135. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003672	94311,94	346
135. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005508	51147,90	282
		Итого материалов:				**1654,44**	**37973**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	1766
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	1855
		Накладные расходы	%	--		157,73	3620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	3647
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**49241**
136	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**46,5120**		**720,94**	**33532**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	9,861	809,22	7979
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,093024	818,38	76
		Итого оплата труда:				**173,19**	**8055**

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,906984	478,19	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,093024	1755,85	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,093024	818,38	76
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**597**
136. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	111,629	212,16	23683
136. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007442	94311,94	702
136. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011163	51147,90	571
		Итого материалов:				**536,55**	**24956**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4092
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	1595
		Накладные расходы	%	--		122,28	5687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3138
		Сметная стоимость:				**910,68**	**42357**
		СТЕНЫ					
137	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**9,0000**		**20932,30**	**188391**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	40,86	706,54	28869
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,6	818,38	2946
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**31815**
137. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,6	3552,10	12788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,6	818,38	2946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**12788**
137. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,16	17427,37	37643
137. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,42	31767,23	108644
137. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0045	17461,64	79
137. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,96	93,00	368
		Итого материалов:				**16303,77**	**146734**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	16162
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	8673
		Накладные расходы	%	--		2759,47	24835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	17058
		Сметная стоимость:				**25587,11**	**230284**
138	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**14,0000**		**295,76**	**4141**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	2,072	743,82	1541
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	818,38	493
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2034**
138. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5768	3552,10	2049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0412	0,5768	818,38	472
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0252	818,38	21
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2093**
138. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	14467,33	506

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**36,17**	**506**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	1263
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	229
		Накладные расходы	%	--		106,58	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	451
		Сметная стоимость:				**434,53**	**6083**
139	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,4460**		**53929,24**	**24052**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	1020
		Накладные расходы	%	--		2286,60	1020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	2006
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**27078**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**887640**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**887640**
		Материалы -	Тенге				**389054**
		Всего заработная плата -	Тенге				**145740**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**31414**
		Местные материалы -	Тенге				**262012**
		Накладные расходы -	Тенге				**120683**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**79669**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41014**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80666**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1088989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1088989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145740**

РАЗДЕЛ 4.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД - смета 2-1-3 (40)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**69195,0581**		**109,16**	**7552997**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	550,793	663,14	365253
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	1163,169	1097,70	1276811
		Итого оплата труда:				**23,73**	**1642063**
140. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	1163,169	6179,45	7187744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	1163,169	1097,70	1276811
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**7187744**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	970459
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	361395
		Накладные расходы	%	--		19,25	1331854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	710788
		Сметная стоимость:				**138,68**	**9595639**
141	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**2208,3238**		**1316,98**	**2908312**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	4080,982	712,65	2908312
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**2908312**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1718812
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	196190
		Накладные расходы	%	--		867,17	1915003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	385865
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**5209180**
142	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**45174,7326**		**18,58**	**839204**
142. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	312,157	942,45	294193
		Итого оплата труда:				**6,51**	**294193**

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	312,157	2688,40	839204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	312,157	942,45	294192
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**839204**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	173868
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	42954
		Накладные расходы	%	--		4,80	216822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	84482
		Сметная стоимость:				**25,25**	**1140508**
143	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**13768,2074**		**573,36**	**7894086**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	12184,864	647,86	7894086
		Итого оплата труда:				**573,36**	**7894086**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	4665405
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	532522
		Накладные расходы	%	--		377,53	5197927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	1047361
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**14139374**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
144	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**7,8100**		**426472,68**	**3330752**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	2389,86	781,10	1866720
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	495,154	739,21	366023
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**2232742**
144. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	425,645	2251,09	958165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	425,645	724,87	308537
144. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	4,842	2835,32	13729

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	4,842	942,45	4563
144. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	273,35	128,85	35221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	31,709	1159,96	36781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	31,709	818,38	25950
144. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	32,958	1755,85	57870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	32,958	818,38	26972
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**1101766**
144. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	26,788	215,22	5765
144. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1327,7	268,51	356501
		Итого материалов:				**46384,90**	**362266**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	1386533
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	200013
		Накладные расходы	%	--		203142,89	1586546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	393384
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**5310681**
145	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**		**218595,96**	**10930**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	9,7	790,27	7666
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,342	734,12	985
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**8650**
145. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	1,23	2251,09	2769

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	1,23	724,87	892
145. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,016	2835,32	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,016	942,45	15
145. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,6	128,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0695	1159,96	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,0695	818,38	57
145. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,026	1755,85	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,026	818,38	21
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**3018**
145. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,022	215,22	5
145. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,9	268,51	242
		Итого материалов:				**4927,88**	**246**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	5372
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	691
		Накладные расходы	%	--		121262,37	6063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	1359
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**18352**
146	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**50,5000**		**854,71**	**43163**
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	1830

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36,24	1830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,28	3599
		Сметная стоимость:				**962,23**	**48592**
147	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**		**50953,26**	**2548**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	51,5	2,575	724,87	1867
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**1867**
147. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000117	426590,20	50
147. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,35	268,51	631
		Итого материалов:				**13622,46**	**681**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	1159
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	157
		Накладные расходы	%	--		26325,78	1316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	309
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**4173**
148	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,1750**		**291801,17**	**926469**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	247	784,225	781,10	612558
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	121,412	736,19	89383
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**701941**
148. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	108,903	2251,09	245149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	108,903	724,87	78941
148. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,651	2835,32	4681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,651	942,45	1556

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	63,5	128,85	8182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	7,366	1159,96	8544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	7,366	818,38	6028
148. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	3,493	1755,85	6132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	3,493	818,38	2859
		Итого эксплуатация машин:				**85886,30**	**272689**
148. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,397	215,22	301
148. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	152,4	268,51	40921
		Итого материалов:				**12983,18**	**41222**
		НР первого уровня	%	62,1		137292,96	435905
		НР второго уровня	%	4,24		18193,59	57765
		Накладные расходы	%	--		155486,55	493670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35783,02	113611
		Сметная стоимость:				**483070,74**	**1533750**
149	**С123-010501-1012 23-010501-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 140Х5,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**1661,4500**		**1392,81**	**2314084**
		НР второго уровня	%	4,24		59,06	98117
		Накладные расходы	%	--		59,06	98117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,15	192976
		Сметная стоимость:				**1568,01**	**2605177**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**1545,3000**		**1826,36**	**2822274**
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	119664
		Накладные расходы	%	--		77,44	119664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,30	235355
		Сметная стоимость:				**2056,10**	**3177294**
151	**Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,1750**		**76099,63**	**241616**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	61,8	196,215	724,87	142230
		Итого оплата труда:				**44796,97**	**142230**
151. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,017145	426590,20	7314
151. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	342,9	268,51	92072
		Итого материалов:				**31302,67**	**99386**
		НР первого уровня	%	62,1		27818,92	88325
		НР второго уровня	%	4,24		4406,15	13990
		Накладные расходы	%	--		32225,06	102315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8665,98	27514
		Сметная стоимость:				**116990,67**	**371445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**28886434**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23706913**
Материалы -			Тенге				**503801**
Всего заработная плата -			Тенге				**15826084**
Накладные расходы -			Тенге				**10851515**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9445839**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1405676**
Сметная прибыль -			Тенге				**2764674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**37323102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15826084**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5179521**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5179521**
		Накладные расходы -	Тенге				**219612**
		Сметная прибыль -	Тенге				**431931**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5831063**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43154166**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15826084**
		РАЗДЕЛ 5.ЖИЛОЙ ДОМ - смета 2-1-5 (50)					
		0-1, 7 ШТ.					
152	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**13,1600**		**8520,29**	**112127**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	49,218	752,99	37061
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,313208	929,87	291
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**37352**
152. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,12502	3080,63	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,12502	1097,70	137
152. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,188188	1755,85	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,188188	818,38	154
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**716**
152. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	0,42112	38709,80	16301
152. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,273728	1112,82	305

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,1316	21444,90	2822
152. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,30268	1326,16	401
152. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,18424	196,54	36
152.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	13,818	1648,33	22777
152.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000487	187968,66	92
152.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,311892	2685,66	838
152.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,658	276,49	458
152.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,013423	77745,42	1044
152.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,425068	1087,32	462
152.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	13,818	388,62	5370
152.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,47376	93,00	44
152.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,658	580,10	382
152.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,606	14337,38	23019
		Итого материалов:				**5649,74**	**74351**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	22337
		НР второго уровня	%	4,24		433,23	5701
		Накладные расходы	%	--		2130,54	28038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,07	11213
		Сметная стоимость:				**11502,90**	**151378**
		ПР-1, 2 ШТ.					
153	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОР ОДОК**	**9,3300**		**7939,65**	**74077**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	34,894	752,99	26275
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,222054	929,87	206
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**26481**
153. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,088635	3080,63	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,088635	1097,70	97
153. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,133419	1755,85	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,133419	818,38	109
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**507**
153. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,15861	38709,80	6140
153. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,194064	1112,82	216
153. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0933	21444,90	2001
153. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,21459	1326,16	285
153. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,13062	196,54	26

1	2	3	4	5	6	7	8
153.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	9,796	1648,33	16148
153.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000345	187968,66	65
153.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,221121	2685,66	594
153.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,176	276,49	325
153.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,009517	77745,42	740
153.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,301359	1087,32	328
153.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	9,796	388,62	3807
153.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,33588	93,00	31
153.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,4665	580,10	271
153.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,138	14337,38	16320
		Итого материалов:				**5069,09**	**47295**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	15836
		НР второго уровня	%	4,24		408,61	3812
		Накладные расходы	%	--		2105,92	19648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,65	7498
		Сметная стоимость:				**10849,21**	**101223**
		ПР-2, 2 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**9,7400**		**7978,36**	**77709**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	36,428	752,99	27430
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,231812	929,87	216
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**27645**
154. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,09253	3080,63	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,09253	1097,70	102
154. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,139282	1755,85	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,139282	818,38	114
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**530**
154. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,17532	38709,80	6787
154. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,202592	1112,82	225
154. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0974	21444,90	2089
154. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,22402	1326,16	297
154. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,13636	196,54	27
154.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	10,227	1648,33	16857
154.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,00036	187968,66	68

1	2	3	4	5	6	7	8
154.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,230838	2685,66	620
154.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,227	276,49	339
154.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,009935	77745,42	772
154.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,314602	1087,32	342
154.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	10,227	388,62	3974
154.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,35064	93,00	33
154.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,487	580,10	283
154.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	1,188	14337,38	17037
		Итого материалов:				**5107,80**	**49750**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	16532
		НР второго уровня	%	4,24		410,25	3996
		Накладные расходы	%	--		2107,56	20528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,87	7859
		Сметная стоимость:				**10892,79**	**106096**
		ПР-3, 1 ШТ.					
155	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**5,2800**		**7978,36**	**42126**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	19,747	752,99	14869
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,125664	929,87	117
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**14986**

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,05016	3080,63	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,05016	1097,70	55
155. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,075504	1755,85	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,075504	818,38	62
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**287**
155. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,09504	38709,80	3679
155. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,109824	1112,82	122
155. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0528	21444,90	1132
155. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,12144	1326,16	161
155. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,07392	196,54	15
155.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	5,544	1648,33	9138
155.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000195	187968,66	37
155.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,125136	2685,66	336
155.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,66528	276,49	184
155.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,005386	77745,42	419

1	2	3	4	5	6	7	8
155.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,170544	1087,32	185
155.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	5,544	388,62	2155
155.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,19008	93,00	18
155.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,264	580,10	153
155.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,64416	14337,38	9236
		Итого материалов:				**5107,80**	**26969**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	8962
		НР второго уровня	%	4,24		410,25	2166
		Накладные расходы	%	--		2107,56	11128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,87	4260
		Сметная стоимость:				**10892,79**	**57514**
		ПР-4, 1 ШТ.					
156	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,4600**		**8752,55**	**30284**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	12,94	752,99	9744
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,082348	929,87	77
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**9821**
156. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,03287	3080,63	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,03287	1097,70	36
156. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,049478	1755,85	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,049478	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,13148	38709,80	5090
156. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,071968	1112,82	80
156. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0346	21444,90	742
156. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,07958	1326,16	106
156. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,04844	196,54	10
156.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	3,633	1648,33	5988
156.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000128	187968,66	24
156.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,082002	2685,66	220
156.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,43596	276,49	121
156.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,003529	77745,42	274
156.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,111758	1087,32	122
156.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,633	388,62	1412
156.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,12456	93,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
156.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,173	580,10	100
156.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,42212	14337,38	6052
		Итого материалов:				**5882,00**	**20352**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	5873
		НР второго уровня	%	4,24		443,07	1533
		Накладные расходы	%	--		2140,39	7406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,44	3015
		Сметная стоимость:				**11764,37**	**40705**
		П-5, 1 ШТ.					
157	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,1800**		**8210,62**	**34320**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	15,633	752,99	11772
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099484	929,87	93
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11864**
157. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,03971	3080,63	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,03971	1097,70	44
157. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,059774	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,059774	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**227**
157. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	0,10032	38709,80	3883
157. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086944	1112,82	97
157. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0418	21444,90	896

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,09614	1326,16	127
157. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05852	196,54	12
157.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,389	1648,33	7235
157.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000155	187968,66	29
157.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,099066	2685,66	266
157.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52668	276,49	146
157.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004264	77745,42	331
157.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,135014	1087,32	147
157.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,389	388,62	1706
157.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,15048	93,00	14
157.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,209	580,10	121
157.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,50996	14337,38	7311
		Итого материалов:				**5340,06**	**22321**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7095
		НР второго уровня	%	4,24		420,10	1756
		Накладные расходы	%	--		2117,41	8851

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,24	3454
		Сметная стоимость:				**11154,27**	**46625**
		П-6, 1 ШТ.					
158	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 142 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,1800**		**8094,49**	**33835**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	15,633	752,99	11772
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099484	929,87	93
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11864**
158. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,03971	3080,63	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,03971	1097,70	44
158. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,059774	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,059774	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**227**
158. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	0,08778	38709,80	3398
158. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086944	1112,82	97
158. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0418	21444,90	896
158. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,09614	1326,16	127
158. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05852	196,54	12
158.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,389	1648,33	7235

1	2	3	4	5	6	7	8
158.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000155	187968,66	29
158.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,099066	2685,66	266
158.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52668	276,49	146
158.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004264	77745,42	331
158.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,135014	1087,32	147
158.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,389	388,62	1706
158.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,15048	93,00	14
158.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,209	580,10	121
158.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,50996	14337,38	7311
		Итого материалов:				**5223,93**	**21836**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7095
		НР второго уровня	%	4,24		415,17	1735
		Накладные расходы	%	--		2112,48	8830
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		816,56	3413
		Сметная стоимость:				**11023,53**	**46078**
		П-7, 1 ШТ.					
159	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**1,4150**		**8675,13**	**12275**

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	5,292	752,99	3985
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,033677	929,87	31
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**4016**
159. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,013442	3080,63	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,013442	1097,70	15
159. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,020234	1755,85	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,020234	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**77**
159. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	0,05094	38709,80	1972
159. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,029432	1112,82	33
159. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,01415	21444,90	303
159. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,032545	1326,16	43
159. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,01981	196,54	4
159.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	1,486	1648,33	2449
159.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000052	187968,66	10
159.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,033535	2685,66	90
159.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,17829	276,49	49

1	2	3	4	5	6	7	8
159.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,001443	77745,42	112
159.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,045705	1087,32	50
159.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1,486	388,62	577
159.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,05094	93,00	5
159.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,07075	580,10	41
159.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,17263	14337,38	2475
		Итого материалов:				**5804,58**	**8213**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	2402
		НР второго уровня	%	4,24		439,79	622
		Накладные расходы	%	--		2137,10	3024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		864,98	1224
		Сметная стоимость:				**11677,22**	**16523**
		П-8, 1 ШТ.					
160	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ И ЦСП В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,9700**		**7939,65**	**31520**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	14,848	752,99	11180
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,094486	929,87	88
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11268**
160. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,037715	3080,63	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,037715	1097,70	41

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,056771	1755,85	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,056771	818,38	46
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**216**
160. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,06749	38709,80	2613
160. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,082576	1112,82	92
160. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0397	21444,90	851
160. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,09131	1326,16	121
160. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05558	196,54	11
160.10	146143 С (21-130407-0302)	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	4,168	1648,33	6871
160.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000147	187968,66	28
160.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,094089	2685,66	253
160.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,50022	276,49	138
160.14	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00102	0,004049	77745,42	315
160.15	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,128231	1087,32	139

1	2	3	4	5	6	7	8
160.16	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,168	388,62	1620
160.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,14292	93,00	13
160.18	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,1985	580,10	115
160.19	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,122	0,48434	14337,38	6944
		Итого материалов:				**5069,09**	**20124**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	6738
		НР второго уровня	%	4,24		408,61	1622
		Накладные расходы	%	--		2105,92	8360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,65	3190
		Сметная стоимость:				**10849,21**	**43071**
		ПР-1, 1 ШТ.					
161	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,1650**		**6444,45**	**26841**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	15,577	752,99	11729
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,099127	929,87	92
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**11822**
161. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,039567	3080,63	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,039567	1097,70	43
161. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,059559	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,059559	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**226**
161. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09163	38709,80	3547

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,086632	1112,82	96
161. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,04165	21444,90	893
161. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,095795	1326,16	127
161. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,05831	196,54	11
161.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000154	187968,66	29
161.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,098711	2685,66	265
161.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,52479	276,49	145
161.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,134529	1087,32	146
161.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	8,746	388,62	3399
161.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,14994	93,00	14
161.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,20825	580,10	121
161.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,42483	14337,38	6091
		Итого материалов:				**3573,90**	**14885**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	7069
		НР второго уровня	%	4,24		345,21	1438
		Накладные расходы	%	--		2042,52	8507

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		678,96	2828
		Сметная стоимость:				**9165,93**	**38176**
		ПР-2, 2 ШТ.					
162	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**1,7900**		**7141,23**	**12783**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	6,695	752,99	5041
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,042602	929,87	40
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**5081**
162. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,017005	3080,63	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,017005	1097,70	19
162. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,025597	1755,85	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,025597	818,38	21
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**97**
162. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,0716	38709,80	2772
162. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,037232	1112,82	41
162. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,0179	21444,90	384
162. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,04117	1326,16	55
162. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,02506	196,54	5
162.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000066	187968,66	12

1	2	3	4	5	6	7	8
162.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,042423	2685,66	114
162.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,22554	276,49	62
162.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,057817	1087,32	63
162.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	3,759	388,62	1461
162.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,06444	93,00	6
162.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,0895	580,10	52
162.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,18258	14337,38	2618
		Итого материалов:				**4270,67**	**7645**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	3038
		НР второго уровня	%	4,24		374,75	671
		Накладные расходы	%	--		2072,07	3709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,06	1319
		Сметная стоимость:				**9950,36**	**17811**
		ПР-3, 1 ШТ.					
163	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**1,4150**		**6715,42**	**9502**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	5,292	752,99	3985
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,033677	929,87	31
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**4016**
163. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,013442	3080,63	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,013442	1097,70	15
163. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,020234	1755,85	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,020234	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	77
163. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	0,041035	38709,80	1588
163. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,029432	1112,82	33
163. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,01415	21444,90	303
163. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,032545	1326,16	43
163. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,01981	196,54	4
163.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000052	187968,66	10
163.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,033535	2685,66	90
163.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,17829	276,49	49
163.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,045705	1087,32	50
163.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	2,971	388,62	1155
163.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,05094	93,00	5

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
163.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,07075	580,10	41
163.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,14433	14337,38	2069
		Итого материалов:				**3844,86**	**5440**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	2402
		НР второго уровня	%	4,24		356,70	505
		Накладные расходы	%	--		2054,01	2906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,55	993
		Сметная стоимость:				**9470,99**	**13401**
		ПР-4, 1 ШТ.					
164	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 144 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**4,8050**		**6328,32**	**30408**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	17,971	752,99	13532
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,114359	929,87	106
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**13638**
164. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,045648	3080,63	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,045648	1097,70	50
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,068711	1755,85	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,068711	818,38	56
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**261**
164. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019	0,091295	38709,80	3534
164. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,099944	1112,82	111
164. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,04805	21444,90	1030

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,110515	1326,16	147
164. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,06727	196,54	13
164.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000178	187968,66	33
164.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,113879	2685,66	306
164.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,60543	276,49	167
164.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,155201	1087,32	169
164.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	10,09	388,62	3921
164.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,17298	93,00	16
164.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,24025	580,10	139
164.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,49011	14337,38	7027
		Итого материалов:				**3457,77**	**16615**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	8156
		НР второго уровня	%	4,24		340,29	1635
		Накладные расходы	%	--		2037,60	9791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		669,27	3216
		Сметная стоимость:				**9035,20**	**43414**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,9750**		**63281,30**	**61699**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	21,938	712,65	15634
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,351	818,38	287
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**15921**
165. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,22425	10,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,32175	85,01	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,351	1755,85	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,351	818,38	287
		Итого эксплуатация машин:				**662,64**	**646**
165. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,003023	205870,68	622
165. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,90675	38743,46	35131
165. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,117	32764,22	3833
165. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00975	18561,74	181
165.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,414	215,22	304
165.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,007312	395629,44	2893

1	2	3	4	5	6	7	8
165.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,925	196,54	575
165.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,002515	75443,28	190
165.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002935	575926,68	1690
		Итого материалов:				**46584,03**	**45419**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	9521
		НР второго уровня	%	4,24		3097,16	3020
		Накладные расходы	%	--		12862,04	12540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6091,47	5939
		Сметная стоимость:				**82234,81**	**80179**
166	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,1250**		**6525,77**	**33445**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,88	9,635	743,82	7167
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0615	911,49	56
		Итого оплата труда:				**1409,32**	**7223**
166. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0205	3080,63	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0205	1097,70	23
166. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,041	1755,85	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,041	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**135**
166. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,02583	12136,85	313
166. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	50,225	514,27	25829
		Итого материалов:				**5101,02**	**26143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		842,77	4319
		НР второго уровня	%	4,24		312,43	1601
		Накладные расходы	%	--		1155,20	5920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		614,48	3149
		Сметная стоимость:				**8295,44**	**42514**
167	**Е12-030101-2401 12-030101-2401 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК**	**0,2865**		**159561,60**	**45714**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	165,88	47,525	734,04	34885
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	0,191955	818,38	157
		Итого оплата труда:				**122310,87**	**35042**
167. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,134655	1847,31	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,134655	818,38	110
167. 4	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,16	0,04584	218,41	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,92	0,26358	16,80	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	0,21201	166,06	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
167. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0573	1755,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0573	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				**1392,69**	**399**
167. 8	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,15471	18591,19	2876

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57	0,163305	43144,80	7046
167.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,002579	197175,18	508
		Итого материалов:				**36406,36**	**10430**
		НР первого уровня	%	59,1		72285,72	20710
		НР второго уровня	%	4,24		9830,33	2816
		Накладные расходы	%	--		82116,05	23526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19334,21	5539
		Сметная стоимость:				**261011,87**	**74780**
168	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012**	**Т**	**0,2865**		**329951,39**	**94531**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,94	4008
		Накладные расходы	%	--		13989,94	4008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,31	7883
		Сметная стоимость:				**371456,64**	**106422**
169	**ТЕХН.Ч.СБОР Н.,ТАБЛ.11,П.1 1.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2865**		**15190,00**	**4352**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	185
		Накладные расходы	%	--		644,06	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	363
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**4899**
170	**Е11-100104-0112 11-100104-0112 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО НЕРУБЛЕНЫМ СТЕНАМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПЕРЕКРЫТИЯ**	**79,7400**		**1920,13**	**153111**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,05	83,727	712,65	59668
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0348	2,775	985,33	2734
		Итого оплата труда:				**782,57**	**62402**

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0208	1,659	3080,63	5110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0208	1,659	1097,70	1821
170. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0052	0,414648	15,52	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,116	1755,85	1960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,116	818,38	913
		Итого эксплуатация машин:				**88,74**	**7076**
170. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,020732	205870,68	4268
170. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,135558	38709,80	5247
170. 8	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0262	2,089	32588,78	68084
170. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	88,511	71,08	6291
170.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,158	12,599	196,54	2476
		Итого материалов:				**1083,11**	**86367**
		НР первого уровня	%	59,8		467,98	37317
		НР второго уровня	%	4,24		101,26	8074
		Накладные расходы	%	--		569,23	45391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,15	15880
		Сметная стоимость:				**2688,52**	**214382**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**1,1960**		**38743,46**	**46337**
		НР второго уровня	%	4,24		1642,72	1965
		Накладные расходы	%	--		1642,72	1965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3230,89	3864
		Сметная стоимость:				**43617,08**	**52166**
172	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**16,5000**		**20975,87**	**346102**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	14675
		Накладные расходы	%	--		889,38	14675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	28862
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**389639**
173	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,9900**		**73861,16**	**146984**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	43,979	706,54	31073
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,7363	931,62	686
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**31759**
173. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,2985	3080,63	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,2985	1097,70	328
173. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,8756	85,01	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,4378	1755,85	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4378	818,38	358
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**1763**
173. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,07562	205870,68	15568
173. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	8,716	66,30	578
173. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,3184	38709,80	12325
173. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1194	38743,46	4626
173.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,652	45129,92	74541
173.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	6,726	215,22	1448
173.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	14,328	196,54	2816
173.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0039	575926,68	2246
		Итого материалов:				**57360,84**	**114148**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	18992
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	7037
		Накладные расходы	%	--		13079,98	26029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	13841
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**186854**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,9900**		**5992,37**	**11925**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	1,552	734,04	1139
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,03383	900,53	30
		Итого оплата труда:				**587,86**	**1170**
174. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00995	3080,63	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00995	1097,70	11
174. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,02388	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,02388	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**73**
174. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00199	67003,80	133
174. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003383	70961,02	240
174. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,013333	774943,60	10332
174. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,04577	93,00	4
174. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,02388	120,36	3
		Итого материалов:				**5383,34**	**10713**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	700
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	535
		Накладные расходы	%	--		620,52	1235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	1053
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**14212**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**132,0000**		**208,56**	**27530**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	3,828	743,82	2847
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,10428	899,70	94
		Итого оплата труда:				**22,28**	**2941**
175. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,03036	3080,63	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,03036	1097,70	33
175. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,07392	1755,85	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,07392	818,38	60
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**223**
175. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00528	67003,80	354
175. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00792	70961,02	562
175. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,03036	774943,60	23527
175. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,10428	93,00	10
175. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0528	120,36	6
		Итого материалов:				**185,30**	**24459**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	1759
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	1242
		Накладные расходы	%	--		22,73	3001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	2442
		Сметная стоимость:				**249,79**	**32973**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**132,0000**		**59,37**	**7837**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	9,161	743,82	6814
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2772	884,88	245
		Итого оплата труда:				**53,48**	**7059**
176. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1056	3552,10	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1056	818,38	86
176. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,066	3080,63	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,066	1097,70	72
176. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,5412	478,19	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1056	1755,85	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1056	818,38	86
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**1023**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	3981
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	501
		Накладные расходы	%	--		33,96	4483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	986
		Сметная стоимость:				**100,79**	**13305**
177	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**145,2000**		**97,92**	**14218**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,15	603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	1186
		Сметная стоимость:				**110,24**	**16006**
178	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**		**9468,71**	**947**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	10,58	1,058	790,27	836
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,06	818,38	49
		Итого оплата труда:				**8852,08**	**885**
178. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,075	72,19	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,06	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,06	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**1107,65**	**111**
		НР первого уровня	%	55,3		4895,20	490
		НР второго уровня	%	4,24		609,03	61
		Накладные расходы	%	--		5504,23	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1197,84	120
		Сметная стоимость:				**16170,78**	**1617**
179	**С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**0,1020**		**8639,17**	**881**
		НР второго уровня	%	4,24		366,30	37
		Накладные расходы	%	--		366,30	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		720,44	73
		Сметная стоимость:				**9725,91**	**992**

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,7203**		**4609,31**	**3320**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	2,154	694,31	1495
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,216075	818,38	177
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**1672**
180. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,05762	3362,02	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05762	818,38	47
180. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,158455	1847,31	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,158455	818,38	130
180. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,31691	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**490**
180. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	0,80668	1641,92	1325
180. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,108038	93,00	10
		Итого материалов:				**1852,90**	**1335**
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	1018
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	184
		Накладные расходы	%	--		1669,17	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	362
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**4884**
181	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**3,3500**		**570,69**	**1912**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	1,193	675,36	805
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,042545	724,87	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**249,63**	**836**
181. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,303845	11,79	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,042545	1370,19	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	0,042545	724,87	31
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**62**
181. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,06834	15124,21	1034
181. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,11725	93,00	11
		Итого материалов:				**311,79**	**1044**
		НР первого уровня	%	60.9		152,03	509
		НР второго уровня	%	4.24		30,64	103
		Накладные расходы	%	--		182,67	612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	202
		Сметная стоимость:				**813,63**	**2726**
182	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**3,3500**		**166,51**	**558**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,0088	0,02948	675,36	20
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,01407	724,87	10
		Итого оплата труда:				**8,99**	**30**
182. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,15544	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,01407	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0042	0,01407	724,87	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**21**
182. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,03417	15124,21	517
		Итого материалов:				**154,27**	**517**
		НР первого уровня	%	60,9		5,47	18
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	24
		Накладные расходы	%	--		12,77	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,34	48
		Сметная стоимость:				**193,62**	**649**
		ТИП 2					
183	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,0000**		**4609,31**	**4609**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	2,99	694,31	2076
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,3	818,38	246
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**2322**
183. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	3362,02	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	818,38	65
183. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1847,31	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	818,38	180
183. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,44	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**680**
183. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	1,12	1641,92	1839
183. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93,00	14
		Итого материалов:				**1852,90**	**1853**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	1414
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	255
		Накладные расходы	%	--		1669,17	1669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	502
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**6781**
184	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4000**		**21382,99**	**8553**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,464	694,31	1016
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1016**
184. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
184. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2512,63	312
184. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	16227,47	6621
184. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	14373,62	6
184. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	729,15	583
184. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14	93,00	13
		Итого материалов:				**18836,16**	**7534**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	619
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	389
		Накладные расходы	%	--		2519,83	1008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1912,23	765
		Сметная стоимость:				**25815,05**	**10326**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**2,5000**		**570,69**	**1427**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	0,89	675,36	601
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,03175	724,87	23
		Итого оплата труда:				**249,63**	**624**
185. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,22675	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03175	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03175	724,87	23
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**46**
185. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,051	15124,21	771
185. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0875	93,00	8
		Итого материалов:				**311,79**	**779**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	380
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	77
		Накладные расходы	%	--		182,67	457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	151
		Сметная стоимость:				**813,63**	**2034**
186	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**2,5000**		**166,51**	**416**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,0088	0,022	675,36	15
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,0105	724,87	8
		Итого оплата труда:				**8,99**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,116	11,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,0105	1370,19	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0105	724,87	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**16**
186. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,0255	15124,21	386
		Итого материалов:				**154,27**	**386**
		НР первого уровня	%	60,9		5,47	14
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	18
		Накладные расходы	%	--		12,77	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,34	36
		Сметная стоимость:				**193,62**	**484**
		ДВЕРИ					
187	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1789,32**	**3382**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,899	1,699	781,10	1327
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,19089	851,29	163
		Итого оплата труда:				**788,19**	**1490**
187. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788	3552,10	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,130788	818,38	107
187. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491	3080,63	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,022491	1097,70	25

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831	478,19	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611	1755,85	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,037611	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**325,97**	**616**
187. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001984	18694,09	37
187. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001512	26031,20	39
187. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,682	215,22	362
187.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,81648	982,74	802
187.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03969	346,48	14
187.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,078057	196,54	15
187.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	190,42	135
187.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000446	75443,28	34
		Итого материалов:				**761,15**	**1439**
		НР первого уровня	%	59,8		471,34	891
		НР второго уровня	%	4,24		95,85	181
		Накладные расходы	%	--		567,19	1072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,52	356
		Сметная стоимость:				**2545,03**	**4810**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**М2**	**1,8900**		**14402,62**	**27221**
		НР второго уровня	%	4,24		610,67	1154
		Накладные расходы	%	--		610,67	1154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,06	2270
		Сметная стоимость:				**16214,35**	**30645**
189	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**1,0000**		**3869,00**	**3869**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	164
		Накладные расходы	%	--		164,05	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,64	323
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**4356**
		ОКНА					
190	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**11,7600**		**2493,01**	**29318**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,112	13,078	743,82	9728
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,786744	774,77	610
		Итого оплата труда:				**879,03**	**10337**
190. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,366912	1370,19	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,366912	724,87	266

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	2,307	18,64	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,419832	1755,85	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,419832	818,38	344
190. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	3,555	14,35	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**113,43**	**1334**
190. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	10,819	982,74	10632
190. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	71,971	24,49	1763
190. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,35	108,14	903
190.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	25,166	80,69	2031
190.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	94,08	9,87	929
190.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	40,807	48,98	1999
		Итого материалов:				**1552,38**	**18256**
		НР первого уровня	%	59,8		525,66	6182
		НР второго уровня	%	4,24		127,99	1505
		Накладные расходы	%	--		653,65	7687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,73	2960
		Сметная стоимость:				**3398,39**	**39965**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**11,7600**		**26645,28**	**313348**
		НР второго уровня	%	4,24		1129,76	13286
		Накладные расходы	%	--		1129,76	13286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2222,00	26131
		Сметная стоимость:				**29997,04**	**352765**
192	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,5200**		**2962,30**	**7465**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,303	3,284	743,82	2442
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,166068	775,53	129
		Итого оплата труда:				**1020,30**	**2571**
192. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,076104	1370,19	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,076104	724,87	55
192. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,576828	18,64	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,089964	1755,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,089964	818,38	74
192. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	0,888804	14,35	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**113,39**	**286**

1	2	3	4	5	6	7	8
192. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,873	982,74	2823
192. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	17,993	24,49	441
192. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,789	108,14	193
192.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	6,829	80,69	551
192.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	20,16	9,87	199
192.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	10,811	48,98	530
		Итого материалов:				**1879,72**	**4737**
		НР первого уровня	%	59,8		610.14	1538
		НР второго уровня	%	4,24		151,47	382
		Накладные расходы	%	--		761,61	1919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,91	751
		Сметная стоимость:				**4021,83**	**10135**
193	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,5200**		**21022,02**	**52975**
		НР второго уровня	%	4,24		891,33	2246
		Накладные расходы	%	--		891,33	2246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,07	4418
		Сметная стоимость:				**23666,42**	**59639**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1981794**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1879042**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				691356
		Всего заработная плата -	Тенге				375179
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				801083
		Накладные расходы -	Тенге				313068
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				223903
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89165
		Сметная прибыль -	Тенге				175369
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2367479
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				375179
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				102752
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				102752
		Накладные расходы -	Тенге				4357
		Сметная прибыль -	Тенге				8569
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				115677
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2483156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				375179
		РАЗДЕЛ 6.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II-ПОДЪЕМА - смета 2-2-1 (100)					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ОТМОСТКА					
194	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**2,0000**		**3021,81**	**6044**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,56	694,31	1083
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,58	852,61	495
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1578**
194. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,42	1847,31	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,42	818,38	344
194. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,84	11,48	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,16	3342,82	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	942,45	151
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**1320**
194. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2,2	1641,92	3612
194. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3	93,00	28
		Итого материалов:				**1820,06**	**3640**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	801
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	290
		Накладные расходы	%	--		545,83	1092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	571
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**7706**
195	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,3000**		**19744,36**	**65156**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	4,455	663,14	2954
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,59829	818,38	490
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3444**
195. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,584	11,79	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,594	3552,10	2110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,594	818,38	486
195. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00429	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,00429	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2136**

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,366	16227,47	54622
195. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,825	6598,38	5444
195. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0066	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**60066**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1670
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	2833
		Накладные расходы	%	--		1364,77	4504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	5573
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**75233**
		ПОЛЫ					
196	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**25,3000**		**3636,13**	**91994**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	13,308	700,42	9321
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,67	921,64	1539
		Итого оплата труда:				**429,25**	**10860**
196. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,38962	3362,02	1310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,38962	818,38	319
196. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,61732	3512,05	2168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,61732	1097,70	678
196. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,58696	2481,04	1456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,58696	818,38	480
196. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	2,581	94,23	243

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0759	1755,85	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0759	818,38	62
		Итого эксплуатация машин:				**209,91**	**5311**
196. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,93104	5568,34	5184
196. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,46552	5568,34	2592
196.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,508	4879,71	7358
196.11	144635 С (21-130104-0102)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0248	0,62744	99177,34	62228
		Итого материалов:				**3057,80**	**77362**
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	6614
		НР второго уровня	%	4,24		165,26	4181
		Накладные расходы	%	--		426,67	10795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,02	8223
		Сметная стоимость:				**4387,82**	**111012**
197	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**3,0360**		**20604,08**	**62554**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	11,112	694,31	7715
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**7715**
197. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,457	11,79	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**17**
197. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,097	16227,47	50252

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003036	14373,62	44
197. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,072	729,15	4427
197. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,063	93,00	99
		Итого материалов:				**18057,24**	**54822**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	4698
		НР второго уровня	%	4.24		939,23	2852
		Накладные расходы	%	--		2486,81	7550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	5608
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**75712**
198	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**25,3000**		**636,60**	**16106**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	9,26	663,14	6141
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,32131	724,87	233
		Итого оплата труда:				**251,92**	**6373**
198. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,189	11,79	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,32131	1370,19	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,32131	724,87	233
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**454**
198. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,51612	18268,75	9429
198. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,8855	93,00	82
		Итого материалов:				**375,94**	**9511**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	3881

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	847
		Накладные расходы	%	--		186,91	4729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	1667
		Сметная стоимость:				**889,40**	**22502**
199	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**25,3000**		**198,48**	**5022**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0088	0,22264	663,14	148
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,10626	724,87	77
		Итого оплата труда:				**8,88**	**225**
199. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,174	11,79	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,10626	1370,19	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,10626	724,87	77
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**159**
199. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,25806	18268,75	4714
		Итого материалов:				**186,34**	**4714**
		НР первого уровня	%	60,9		5,41	137
		НР второго уровня	%	4,24		8,64	219
		Накладные расходы	%	--		14,05	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,00	430
		Сметная стоимость:				**229,53**	**5807**
		ПРОЕМЫ					
200	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
200. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
200. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
200. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
201	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
202	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,6423**		**2962,30**	**10790**

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,303	4,746	743,82	3530
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,240028	775,53	186
		Итого оплата труда:				**1020,30**	**3716**
202. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,109997	1370,19	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,109997	724,87	80
202. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,833722	18,64	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,13003	1755,85	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,13003	818,38	106
202. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,285	14,35	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**113,39**	**413**
202. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,152	982,74	4081
202. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	26,006	24,49	637
202. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,586	108,14	280
202.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	9,871	80,69	796
202.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	29,138	9,87	288
202.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	15,625	48,98	765
		Итого материалов:				**1879,72**	**6846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		610,14	2222
		НР второго уровня	%	4,24		151,47	552
		Накладные расходы	%	--		761,61	2774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,91	1085
		Сметная стоимость:				**4021,83**	**14649**
203	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**3,6423**		**23530,20**	**85704**
		НР второго уровня	%	4,24		997,68	3634
		Накладные расходы	%	--		997,68	3634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,23	7147
		Сметная стоимость:				**26490,11**	**96485**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
204	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**25,3000**		**246,07**	**6226**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	7,539	771,93	5820
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,02783	724,87	20
		Итого оплата труда:				**230,83**	**5840**
204. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,02783	1370,19	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02783	724,87	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**38**
204. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,01518	17462,95	265
204. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,18722	547,44	102
		Итого материалов:				**14,53**	**368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	3200
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	400
		Накладные расходы	%	--		142,29	3600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	786
		Сметная стоимость:				**419,43**	**10612**
205	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**25,3000**		**1266,90**	**32052**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	11,385	830,61	9456
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,55154	727,01	401
		Итого оплата труда:				**389,62**	**9857**
205. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01265	3362,02	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01265	818,38	10
205. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,49335	777,08	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,49335	724,87	358
205. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04554	1370,19	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04554	724,87	33
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**488**
205. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	286,143	77,20	22090
205. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,18722	93,00	17
		Итого материалов:				**873,82**	**22108**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	5402
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	1588
		Накладные расходы	%	--		276,28	6990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	3123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**42166**
206	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**25,3000**		**200,26**	**5067**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	3,896	762,15	2969
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0253	809,03	20
		Итого оплата труда:				**118,18**	**2990**
206. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00253	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00253	724,87	2
206. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,02277	1755,85	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,02277	818,38	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**43**
206. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,02783	84,66	2
206. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,08349	162,18	14
206. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,014421	133266,73	1922
206. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,391	83,36	116
		Итого материалов:				**81,18**	**2054**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	1638
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	284
		Накладные расходы	%	--		76,00	1923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	559
		Сметная стоимость:				**298,36**	**7549**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**119,6900**		**744,78**	**89142**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	67,745	771,93	52294
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	5,183	724,87	3757
		Итого оплата труда:				**468,30**	**56051**
207. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	4,907	876,15	4300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	4,907	724,87	3557
207. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,275287	1370,19	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,275287	724,87	200
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**4677**
207. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,047876	17462,95	836
207. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,676	17223,25	28860
207. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	3,16	775,03	2449
207. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,083783	314,02	26
		Итого материалов:				**268,79**	**32172**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	30716
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	5082
		Накладные расходы	%	--		299,09	35798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	9995
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**134935**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**119,6900**		**1054,95**	**126267**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	44,285	781,10	34591
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,238	726,87	1627
		Итого оплата труда:				**302,60**	**36218**
208. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,047876	3362,02	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,047876	818,38	39
208. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,999	777,08	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,999	724,87	1449
208. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,191504	1370,19	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,191504	724,87	139
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**1977**
208. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1160,993	77,20	89629
208. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,754047	93,00	70
		Итого материалов:				**749,43**	**89699**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	19848
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	6195
		Накладные расходы	%	--		217,59	26043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	12185
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**164494**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**119,6900**		**180,76**	**21635**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	16,517	762,15	12589
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,107721	807,99	87
		Итого оплата труда:				**105,90**	**12676**
209. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011969	1370,19	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011969	724,87	9
209. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,095752	1755,85	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,095752	818,38	78
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**185**
209. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,11969	84,66	10
209. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,35907	162,18	58
209. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,062239	133266,73	8294
209. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,985	83,36	499
		Итого материалов:				**74,04**	**8862**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	6946
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	1212
		Накладные расходы	%	--		68,16	8158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	2383
		Сметная стоимость:				**268,83**	**32176**

1	2	3	4	5	6	7	8
210	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,6000**		**2200,87**	**7923**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	6,444	790,27	5092
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,07416	724,87	54
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**5146**
210. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,07416	1370,19	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,07416	724,87	54
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**102**
210. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0036	17462,95	63
210. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,1548	17223,25	2666
		Итого материалов:				**758,06**	**2729**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	2820
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	456
		Накладные расходы	%	--		909,91	3276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	896
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**12095**
211	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,6000**		**1725,56**	**6212**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	1,639	809,22	1326
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,11988	727,40	87
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1413**
211. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00324	3362,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00324	818,38	3
211. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,10656	777,08	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,10656	724,87	77
211. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01008	1370,19	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01008	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**108**
211. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	61,848	77,20	4775
211. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,04032	93,00	4
		Итого материалов:				**1327,34**	**4778**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	774
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	296
		Накладные расходы	%	--		297,42	1071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	583
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**7865**
212	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,6000**		**180,76**	**651**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,4968	762,15	379
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00324	807,99	3
		Итого оплата труда:				**105,90**	**381**
212. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00036	1370,19	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,00036	724,87	0
212. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00288	1755,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00288	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**6**
212. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0036	84,66	0
212. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0108	162,18	2
212. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,001872	133266,73	249
212. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,18	83,36	15
		Итого материалов:				**74,04**	**267**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	209
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	36
		Накладные расходы	%	--		68,16	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	72
		Сметная стоимость:				**268,83**	**968**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
213	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,2000**		**7343,53**	**1469**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,17	694,31	118
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	836,76	90
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**208**
213. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,092	1847,31	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,092	818,38	75
213. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,184	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016	3342,82	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016	942,45	15
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**226**
213. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	4879,71	1122
213. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,03	93,00	3
		Итого материалов:				**5625,62**	**1125**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	106
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	67
		Накладные расходы	%	--		863,15	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	131
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1773**
214	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2000**		**21291,77**	**4258**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,79	0,358	724,87	260
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,05756	827,89	48
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**307**
214. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3362,02	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	818,38	0
214. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,02142	37,36	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,05212	3552,10	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,05212	818,38	43
214. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,00196	3080,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,00196	1097,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8
214. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0002	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0086	166,06	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00294	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00294	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**200**
214.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	18451,44	3746
214.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0204	66,30	1
214.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00008	26031,20	2
214.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00002	17400,00	0
214.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,004	196,54	1
214.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,006	6598,38	40
214.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00001	200244,36	2
214.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00146	93,00	0
214.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0072	905,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18992,30**	**3798**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	149
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	187
		Накладные расходы	%	--		1679,21	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	368
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**4962**
215	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,7500**		**639,62**	**1119**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	47
		Накладные расходы	%	--		27,12	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	93
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1260**
216	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,7000**		**837,31**	**1423**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,234	706,54	872
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,06409	754,63	48
		Итого оплата труда:				**541,40**	**920**
216. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00612	3362,02	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00612	818,38	5
216. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,04369	1370,19	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,04369	724,87	32
216. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01428	1755,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01428	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**106**
216. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0221	14467,33	320

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05202	2308,38	120
216. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,06545	93,00	6
		Итого материалов:				**262,29**	**446**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	561
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	84
		Накладные расходы	%	--		379,19	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	165
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2233**
217	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,7340**		**2185,26**	**3789**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	161
		Накладные расходы	%	--		92,66	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	316
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**785779**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**653344**
Материалы -			Тенге				**385574**
Всего заработная плата -			Тенге				**168360**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86823**
Местные материалы -			Тенге				**3789**
Накладные расходы -			Тенге				**125534**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**93853**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**31681**
Сметная прибыль -			Тенге				**62310**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**841188**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**221**
Сметная заработная плата -			Тенге				**168360**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**132435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**132435**
		Накладные расходы -	Тенге				**5615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11044**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**149094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**990283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168360**
		РАЗДЕЛ 7.КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ - смета 2-2-2 (110)					
		ПОЛЫ					
218	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,3200**		**9874,59**	**32784**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	11,421	724,87	8279
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,494	780,98	1167
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**9445**
218. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,8964	3362,02	3014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,8964	818,38	734
218. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,5976	1370,19	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5976	724,87	433
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**3833**
218. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	3,652	5660,60	20673
		Итого материалов:				**6226,66**	**20673**
		НР первого уровня	%	60.9		1732.60	5752
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	1634
		Накладные расходы	%	--		2224,75	7386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	3214
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**43383**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**10,1000**		**639,07**	**6455**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,376	712,65	980
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,17776	818,38	145
		Итого оплата труда:				**111,47**	**1126**
219. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,06666	3362,02	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,06666	818,38	55
219. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,01818	2481,04	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,01818	818,38	15
219. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,09292	1847,31	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,09292	818,38	76
219. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,18786	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**443**
219. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	1,03	4879,71	5027
219. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,04444	93,00	4
		Итого материалов:				**498,14**	**5031**
		НР первого уровня	%	60.9		67.88	686
		НР второго уровня	%	4.24		29,97	303
		Накладные расходы	%	--		97,86	988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	595
		Сметная стоимость:				**795,88**	**8038**

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,5050**		**20604,08**	**10405**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,848	694,31	1283
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1283**
220. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2424	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3**
220. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5151	16227,47	8359
220. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000505	14373,62	7
220. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,01	729,15	736
220. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,17675	93,00	16
		Итого материалов:				**18057,24**	**9119**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	782
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	474
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	933
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**12594**
221	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,1000**		**759,21**	**7668**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	4,202	957,73	4024
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,09898	781,17	77
		Итого оплата труда:				**406,07**	**4101**

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,606	12,86	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,81305	478,19	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,03939	1370,19	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,03939	724,87	29
221. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,05959	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05959	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**555**
221. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,034946	58564,32	2047
221. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001414	31967,82	45
221. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0505	84,66	4
221.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,023331	20254,14	473
221.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,009595	54217,08	520
		Итого материалов:				**305,82**	**3089**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2498
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	431
		Накладные расходы	%	--		289,97	2929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	848
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**11444**

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,1000**		**410,24**	**4143**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,535	957,73	2428
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,05656	779,97	44
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2472**
222. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,4545	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,37168	478,19	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,02323	1370,19	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,02323	724,87	17
222. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,03333	1755,85	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,03333	818,38	27
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**274**
222. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,015251	58564,32	893
222. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000606	31967,82	19
222. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,010706	20254,14	217
222.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,005757	54217,08	312
		Итого материалов:				**142,72**	**1442**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1505

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	240
		Накладные расходы	%	--		172,77	1745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	471
		Сметная стоимость:				**629,65**	**6359**
223	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0104**		**376204,06**	**3915**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	166
		Накладные расходы	%	--		15951,05	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	326
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**4408**
224	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**10,1000**		**636,60**	**6430**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,697	663,14	2451
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,12827	724,87	93
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2544**
224. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,4747	11,79	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,12827	1370,19	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0127	0,12827	724,87	93
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**181**
224. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,20604	18268,75	3764
224. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,3535	93,00	33
		Итого материалов:				**375,94**	**3797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1550
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	338
		Накладные расходы	%	--		186,91	1888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	665
		Сметная стоимость:				**889,40**	**8983**
225	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**10,1000**		**1190,87**	**12028**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,53328	663,14	354
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,25452	724,87	184
		Итого оплата труда:				**53,28**	**538**
225. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,812	11,79	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,25452	1370,19	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,25452	724,87	184
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**382**
225. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,61812	18268,75	11292
		Итого материалов:				**1118,05**	**11292**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	328
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	524
		Накладные расходы	%	--		84,32	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	1030
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**13910**
226	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**10,1000**		**570,69**	**5764**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	3,596	675,36	2428
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,12827	724,87	93
		Итого оплата труда:				**249,63**	**2521**

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,91607	11,79	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,12827	1370,19	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,12827	724,87	93
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**187**
226. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,20604	15124,21	3116
226. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,3535	93,00	33
		Итого материалов:				**311,79**	**3149**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	1535
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	309
		Накладные расходы	%	--		182,67	1845
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60,27	609
		Сметная стоимость:				**813,63**	**8218**
		ПРОЕМЫ					
227	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
227. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
227. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
227. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
228	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
229	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,8367**		**2493,01**	**9565**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,112	4,267	743,82	3174
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,256675	774,77	199
		Итого оплата труда:				**879,03**	**3373**
229. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,119705	1370,19	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,119705	724,87	87

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,752761	18,64	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,13697	1755,85	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,13697	818,38	112
229. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,16	14,35	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**113,43**	**435**
229. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,53	982,74	3469
229. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	23,481	24,49	575
229. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,724	108,14	295
229.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	8,211	80,69	663
229.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	30,694	9,87	303
229.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	13,313	48,98	652
		Итого материалов:				**1552,38**	**5956**
		НР первого уровня	%	59,8		525,66	2017
		НР второго уровня	%	4,24		127,99	491
		Накладные расходы	%	--		653,65	2508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,73	966
		Сметная стоимость:				**3398,39**	**13039**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**3,8367**		**26645,28**	**102230**
		НР второго уровня	%	4,24		1129,76	4335
		Накладные расходы	%	--		1129,76	4335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2222,00	8525
		Сметная стоимость:				**29997,04**	**115090**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
231	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,1000**		**246,07**	**2485**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	3,01	771,93	2323
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01111	724,87	8
		Итого оплата труда:				**230,83**	**2331**
231. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,01111	1370,19	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01111	724,87	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**15**
231. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,00606	17462,95	106
231. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,07474	547,44	41
		Итого материалов:				**14,53**	**147**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1278
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	160
		Накладные расходы	%	--		142,29	1437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	314
		Сметная стоимость:				**419,43**	**4236**

1	2	3	4	5	6	7	8
232	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,1000**		**1266,90**	**12796**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	4,545	830,61	3775
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,22018	727,01	160
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3935**
232. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00505	3362,02	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00505	818,38	4
232. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,19695	777,08	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,19695	724,87	143
232. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,01818	1370,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,01818	724,87	13
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**195**
232. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	114,231	77,20	8819
232. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,07474	93,00	7
		Итого материалов:				**873,82**	**8826**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	2156
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	634
		Накладные расходы	%	--		276,28	2790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1247
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**16833**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,1000**		**200,26**	**2023**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,555	762,15	1185
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0101	809,03	8
		Итого оплата труда:				**118,18**	**1194**
233. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00101	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00101	724,87	1
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00909	1755,85	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00909	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**17**
233. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,01111	84,66	1
233. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,03333	162,18	5
233. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,005757	133266,73	767
233. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,5555	83,36	46
		Итого материалов:				**81,18**	**820**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	654
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	113
		Накладные расходы	%	--		76,00	768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	223
		Сметная стоимость:				**298,36**	**3013**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**29,0000**		**744,78**	**21599**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	16,414	771,93	12670
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,256	724,87	910
		Итого оплата труда:				**468,30**	**13581**
234. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	1,189	876,15	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	1,189	724,87	862
234. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0667	1370,19	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0667	724,87	48
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**1133**
234. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,0116	17462,95	203
234. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,406	17223,25	6993
234. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,7656	775,03	593
234. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,0203	314,02	6
		Итого материалов:				**268,79**	**7795**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	7442
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1231
		Накладные расходы	%	--		299,09	8674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	2422
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**32694**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**29,0000**		**1054,95**	**30593**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	10,73	781,10	8381
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,5423	726,87	394
		Итого оплата труда:				**302,60**	**8775**
235. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	3362,02	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	818,38	9
235. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,4843	777,08	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,4843	724,87	351
235. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,0464	1370,19	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0464	724,87	34
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**479**
235. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	281,3	77,20	21716
235. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,1827	93,00	17
		Итого материалов:				**749,43**	**21733**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	4809
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1501
		Накладные расходы	%	--		217,59	6310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2952
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**39856**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**29,0000**		**180,76**	**5242**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	4,002	762,15	3050
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0261	807,99	21
		Итого оплата труда:				**105,90**	**3071**
236. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0029	1370,19	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0029	724,87	2
236. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0232	1755,85	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0232	818,38	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**45**
236. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,029	84,66	2
236. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,087	162,18	14
236. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,01508	133266,73	2010
236. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,45	83,36	121
		Итого материалов:				**74,04**	**2147**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1683
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	294
		Накладные расходы	%	--		68,16	1977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	577
		Сметная стоимость:				**268,83**	**7796**

1	2	3	4	5	6	7	8
237	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М ОТКОСА**	**2,9000**		**947,43**	**2748**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,3171	0,91959	771,93	710
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,003654	958,05	4
		Итого оплата труда:				**245,99**	**713**
237. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,00406	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	3080,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	1097,70	2
237. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,02117	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**9**
237. 7	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	2,987	109,93	328
237. 8	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,2726	537,86	147
237. 9	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,02117	1077,06	23
237.10	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,045	356,60	1086

1	2	3	4	5	6	7	8
237.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,044	0,1276	187,87	24
237.12	149907 С (22-050108-0101)	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	4,803	75,56	363
237.13	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	0,43094	133,30	57
237.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,00174	268,51	0
		Итого материалов:				**699,46**	**2028**
		НР первого уровня	%	59,8		147,10	427
		НР второго уровня	%	4,24		46,41	135
		Накладные расходы	%	--		193,51	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,28	265
		Сметная стоимость:				**1232,22**	**3573**
238	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,9000**		**517,67**	**1501**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,13656	0,396024	809,22	320
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00999	0,028971	727,40	21
		Итого оплата труда:				**117,77**	**342**
238. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00027	0,000783	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,000783	818,38	1
238. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00888	0,025752	777,08	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00888	0,025752	724,87	19
238. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00084	0,002436	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00084	0,002436	724,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,96**	**26**
238. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,154	14,947	77,20	1154
238. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00336	0,009744	93,00	1
		Итого материалов:				**398,20**	**1155**
		НР первого уровня	%	54,8		64,54	187
		НР второго уровня	%	4,24		24,69	72
		Накладные расходы	%	--		89,23	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,55	141
		Сметная стоимость:				**655,44**	**1901**
239	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,9000**		**180,76**	**524**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,4002	762,15	305
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00261	808,01	2
		Итого оплата труда:				**105,90**	**307**
239. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00029	1370,19	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00029	724,87	0
239. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00232	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00232	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**4**
239. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0029	84,66	0
239. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0087	162,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8
239. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,001508	133266,73	201
239. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,145	83,36	12
		Итого материалов:				**74,04**	**215**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	168
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	29
		Накладные расходы	%	--		68,16	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	58
		Сметная стоимость:				**268,83**	**780**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**416073**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**283638**
Материалы -			Тенге				**108620**
Всего заработная плата -			Тенге				**64094**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**106145**
Накладные расходы -			Тенге				**50507**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**36916**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**13591**
Сметная прибыль -			Тенге				**26732**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**360877**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**64094**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**132435**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**132435**
Накладные расходы -			Тенге				**5615**
Сметная прибыль -			Тенге				**11044**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**149094**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**509971**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**64094**

РАЗДЕЛ 8.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ - смета 2-2-3 (120)

ОТМОСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3000**		**3021,81**	**3928**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,014	694,31	704
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,377	852,61	321
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1025**
240. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,273	1847,31	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,273	818,38	223
240. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,546	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,104	3342,82	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,104	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**858**
240. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	1641,92	2348
240. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,195	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2366**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	521
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	189
		Накладные расходы	%	--		545,83	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	371
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5009**
241	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**19744,36**	**17770**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	806
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939**
241. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	133
241. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**583**
241. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
241. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485
241. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**16382**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	456
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	773
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	1520
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**20518**
		ПОЛЫ					
242	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
242. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
242. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
242. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
242. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
242. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
243	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
243. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
243. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
243. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
243. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
243. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
244	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**
244. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23

1	2	3	4	5	6	7	8
244. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
244. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
244. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
244. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
244.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
244.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**
245	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
245. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
245. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
245. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
245. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
245. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
245. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
245.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
246	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**
247	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
247. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
247. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
247. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
248	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
248. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
248. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
		ПРОЕМЫ					
249	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
249. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
249. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
249. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
250	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
251	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,7600**		**2613,61**	**4600**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	2,433	743,82	1809
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,115984	775,53	90
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**1899**
251. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,053152	1370,19	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,053152	724,87	39

1	2	3	4	5	6	7	8
251. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,172656	18,64	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,062832	1755,85	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,062832	818,38	51
251. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,266112	14,35	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**190**
251. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,619	982,74	1591
251. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	5,386	24,49	132
251. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,25	108,14	135
251.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,766	80,69	304
251.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,08	9,87	139
251.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	6,107	48,98	299
		Итого материалов:				**1477,44**	**2600**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	1136
		НР второго уровня	%	4,24		138,18	243
		Накладные расходы	%	--		783,55	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	478
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**6457**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,7600**		**12442,52**	**21899**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	929
		Накладные расходы	%	--		527,56	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1826
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**24654**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
253	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**246,07**	**2023**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	2,45	771,93	1891
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого оплата труда:				**230,83**	**1897**
253. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009042	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**12**
253. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,004932	17462,95	86
253. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,060828	547,44	33
		Итого материалов:				**14,53**	**119**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1040
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	130
		Накладные расходы	%	--		142,29	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	255
		Сметная стоимость:				**419,43**	**3448**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**1266,90**	**10414**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	3,699	830,61	3072
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,179196	727,01	130
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3203**
254. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00411	3362,02	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00411	818,38	3
254. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,16029	777,08	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,16029	724,87	116
254. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014796	1370,19	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	724,87	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**159**
254. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	92,968	77,20	7177
254. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,060828	93,00	6
		Итого материалов:				**873,82**	**7183**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	1755
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	516
		Накладные расходы	%	--		276,28	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1015
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**13700**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**200,26**	**1646**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,266	762,15	965
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00822	809,03	7
		Итого оплата труда:				**118,18**	**971**
255. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000822	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000822	724,87	1
255. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007398	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007398	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**14**
255. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,009042	84,66	1
255. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,027126	162,18	4
255. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,004685	133266,73	624
255. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,4521	83,36	38
		Итого материалов:				**81,18**	**667**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	532
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	92
		Накладные расходы	%	--		76,00	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	182
		Сметная стоимость:				**298,36**	**2453**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**744,78**	**17733**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	13,476	771,93	10403
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,031	724,87	747
		Итого оплата труда:				**468,30**	**11150**
256. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,97621	876,15	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,97621	724,87	708
256. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,054763	1370,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,054763	724,87	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**930**
256. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,009524	17462,95	166
256. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,33334	17223,25	5741
256. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,628584	775,03	487
256. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,016667	314,02	5
		Итого материалов:				**268,79**	**6400**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	6110
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1011
		Накладные расходы	%	--		299,09	7121
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		83,51	1988
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**26843**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**1054,95**	**25118**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	8,81	781,10	6881
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,445247	726,87	324
		Итого оплата труда:				**302,60**	**7205**
257. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009524	3362,02	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009524	818,38	8
257. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,397627	777,08	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,397627	724,87	288
257. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,038096	1370,19	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,038096	724,87	28
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**393**
257. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	230,957	77,20	17830
257. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,150003	93,00	14
		Итого материалов:				**749,43**	**17844**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	3948
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1232
		Накладные расходы	%	--		217,59	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2424
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**32723**

1	2	3	4	5	6	7	8
258	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**180,76**	**4304**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	3,286	762,15	2504
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,021429	807,99	17
		Итого оплата труда:				**105,90**	**2522**
258. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002381	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002381	724,87	2
258. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,019048	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019048	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**37**
258. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,02381	84,66	2
258. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,07143	162,18	12
258. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,012381	133266,73	1650
258. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,19	83,36	99
		Итого материалов:				**74,04**	**1763**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1382
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	241
		Накладные расходы	%	--		68,16	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	474
		Сметная стоимость:				**268,83**	**6401**

1	2	3	4	5	6	7	8
259	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**2200,87**	**10784**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	8,771	790,27	6931
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**7005**
259. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,10094	1370,19	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**138**
259. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0049	17462,95	86
259. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2107	17223,25	3629
		Итого материалов:				**758,06**	**3715**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	3839
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	620
		Накладные расходы	%	--		909,91	4459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	1219
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**16462**
260	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**1725,56**	**8455**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	2,23	809,22	1805
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,16317	727,40	119
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1924**
260. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3362,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	818,38	4
260. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,14504	777,08	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,14504	724,87	105
260. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01372	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01372	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**146**
260. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	84,182	77,20	6499
260. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**1327,34**	**6504**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	1054
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	403
		Накладные расходы	%	--		297,42	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	793
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**10706**
261	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**180,76**	**886**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,6762	762,15	515
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00441	807,98	4
		Итого оплата труда:				**105,90**	**519**
261. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00049	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00049	724,87	0
261. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00392	1755,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00392	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**8**
261. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0049	84,66	0
261. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0147	162,18	2
261. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002548	133266,73	340
261. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,245	83,36	20
		Итого материалов:				**74,04**	**363**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	284
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	50
		Накладные расходы	%	--		68,16	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	98
		Сметная стоимость:				**268,83**	**1317**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
262	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1300**		**7343,53**	**955**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,1105	694,31	77
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	836,76	59
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**135**
262. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1847,31	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	818,38	49
262. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3342,82	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	942,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**147**
262. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
262. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**5625,62**	**731**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	69
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	43
		Накладные расходы	%	--		863,15	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	85
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1152**
263	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5000**		**21291,77**	**10646**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,79	0,895	724,87	649
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439	827,89	119
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**768**
263. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	818,38	1
263. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303	3552,10	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,1303	818,38	107
263. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049	3080,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0049	1097,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0005	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215	166,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00735	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**501**
263.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	18451,44	9364
263.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	66,30	3
263.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	26031,20	5
263.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	17400,00	1
263.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	196,54	2
263.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6598,38	99
263.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	200244,36	5
263.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	93,00	0
263.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	905,42	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18992,30**	**9496**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	372
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	467
		Накладные расходы	%	--		1679,21	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	919
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**12404**
264	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,4268**		**639,62**	**913**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	39
		Накладные расходы	%	--		27,12	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	76
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1027**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**318793**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**186357**
Материалы -			Тенге				**103824**
Всего заработная плата -			Тенге				**53422**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25998**
Накладные расходы -			Тенге				**39108**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**29937**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**9171**
Сметная прибыль -			Тенге				**18037**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243503**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53422**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**132435**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**132435**
Накладные расходы -			Тенге				**5615**
Сметная прибыль -			Тенге				**11044**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**149094**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**392597**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53422**

РАЗДЕЛ 9.СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫЙ ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 14 М3 - смета 2-2-6 (150)

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3300**		**3021,81**	**4019**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,037	694,31	720
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3857	852,61	329
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1049**
265. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2793	1847,31	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2793	818,38	229
265. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5586	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1064	3342,82	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1064	942,45	100
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**878**
265. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,463	1641,92	2402
265. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,1995	93,00	19
		Итого материалов:				**1820,06**	**2421**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	533
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	193
		Накладные расходы	%	--		545,83	726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	380
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5125**
266	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**1,3000**		**19744,36**	**25668**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,755	663,14	1164
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,23569	818,38	193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**1357**
266. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	11,79	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
266. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,234	3552,10	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,234	818,38	192
266. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00169	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00169	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**842**
266. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,326	16227,47	21518
266. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,325	6598,38	2144
266. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0026	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**23662**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	658
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	1116
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	2195
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**29637**
267	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 К=2,5**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**13,2300**		**1040,67**	**13768**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=930,23)	чел-ч	0,6075	8,037	930,23	7476
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	0,142223	779,24	111
		Итого оплата труда:				**573,49**	**7587**

1	2	3	4	5	6	7	8
267. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,0375	0,496125	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,10925	1,445	478,19	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,059535	1370,19	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,059535	724,87	43
267. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,082688	1755,85	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,082688	818,38	68
		Итого эксплуатация машин:				**69,86**	**924**
267. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0044	0,058212	58564,32	3409
267. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0002	0,002646	31967,82	85
267. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0125	0,165375	84,66	14
267.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,003125	0,041344	20254,14	837
267.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001425	0,018853	54217,08	1022
		Итого материалов:				**405,69**	**5367**
		НР первого уровня	%	60,9		349,26	4621
		НР второго уровня	%	4,24		58,93	780
		Накладные расходы	%	--		408,19	5400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,91	1533
		Сметная стоимость:				**1564,77**	**20702**

1	2	3	4	5	6	7	8
268	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,9400**		**26825,80**	**78868**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	6,51	19,139	799,44	15301
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	2,05	938,19	1924
		Итого оплата труда:				**5858,65**	**17224**
268. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007938	3362,02	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007938	818,38	7
268. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	1,073	37,36	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,035868	3080,63	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,035868	1097,70	39
268. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	1,899	2835,32	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	1,899	942,45	1790
268. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,01029	57,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	1,379	166,06	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,10731	1755,85	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	0,10731	818,38	88
		Итого эксплуатация машин:				**2034,09**	**5980**
268.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,984	18451,44	55061

1	2	3	4	5	6	7	8
268.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,94	66,30	195
268.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,004704	26031,20	122
268.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,027048	26031,20	704
268.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003028	17400,00	53
268.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	1,411	196,54	277
268.16	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,000617	204847,62	126
268.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,001382	197175,18	272
268.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,00882	14279,15	126
268.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,009085	93,00	1
268.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	0,92316	702,64	649
		Итого материалов:				**19587,35**	**57587**
		НР первого уровня	%	48,5		2841,45	8354
		НР второго уровня	%	4,24		1257,89	3698
		Накладные расходы	%	--		4099,34	12052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2474,01	7274
		Сметная стоимость:				**33399,14**	**98193**

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0937**		**13189,95**	**1236**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	16,88	1,581	724,87	1146
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,015926	1097,70	17
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1164**
269. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,015926	3080,63	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,015926	1097,70	17
269. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003747	24,21	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,069323	208,20	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**64**
269. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,28104	91,80	26
		Итого материалов:				**275,40**	**26**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	564
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	76
		Накладные расходы	%	--		6839,58	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	150
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**2026**
270	**С121-050301-0202 ТС121-050301-0202**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0704**		**127870,26**	**9000**
		НР второго уровня	%	4,24		5421,70	382
		Накладные расходы	%	--		5421,70	382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	750
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**10132**

1	2	3	4	5	6	7	8
271	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0233**		**157268,52**	**3664**
		НР второго уровня	%	4,24		6668,19	155
		Накладные расходы	%	--		6668,19	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13114,94	306
		Сметная стоимость:				**177051,64**	**4125**
272	**Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**4,1600**		**23220,14**	**96596**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	8,062	33,538	771,93	25889
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	7,134	991,84	7076
		Итого оплата труда:				**7924,30**	**32965**
272. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,0624	3362,02	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0624	818,38	51
272. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	4,43	3080,63	13648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	4,43	1097,70	4863
272. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,09568	190,98	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,04992	1159,96	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,04992	818,38	41

1	2	3	4	5	6	7	8
272. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	2,592	1755,85	4551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	2,592	818,38	2121
		Итого эксплуатация машин:				**4443,51**	**18485**
272. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	2,384	18451,44	43982
272. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,28704	14467,33	4153
272.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,002496	16190,17	40
272.11	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,008736	463187,85	4046
		Итого материалов:				**12553,33**	**52222**
		НР первого уровня	%	62,1		4920,99	20471
		НР второго уровня	%	4,24		1193,18	4964
		Накладные расходы	%	--		6114,17	25435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,74	9762
		Сметная стоимость:				**31681,05**	**131793**
273	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,3200**		**26894,66**	**35501**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	13,869	18,307	771,93	14132
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	3,144	1039,77	3269
		Итого оплата труда:				**13182,63**	**17401**
273. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,02376	3362,02	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,018	0,02376	818,38	19
273. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	2,492	3080,63	7677

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	2,492	1097,70	2735
273. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0396	190,98	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0198	1159,96	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0198	818,38	16
273. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,60852	1755,85	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	0,60852	818,38	498
		Итого эксплуатация машин:				**6709,32**	**8856**
273. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,5412	18451,44	9986
273. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,10164	14467,33	1470
273.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,001056	16190,17	17
273.11	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,002244	463187,85	1039
		Итого материалов:				**9479,45**	**12513**
		НР первого уровня	%	62,1		8186,42	10806
		НР второго уровня	%	4,24		1487,44	1963
		Накладные расходы	%	--		9673,85	12769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2925,48	3862
		Сметная стоимость:				**39494,00**	**52132**
274	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**ШТ.**	**4,0000**		**24166,35**	**96665**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1024,65	4099
		Накладные расходы	%	--		1024,65	4099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,28	8061
		Сметная стоимость:				**27206,28**	**108825**
275	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**ШТ.**	**2,0000**		**16379,41**	**32759**
		НР второго уровня	%	4,24		694,49	1389
		Накладные расходы	%	--		694,49	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1365,91	2732
		Сметная стоимость:				**18439,81**	**36880**
276	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**ШТ.**	**2,0000**		**25047,19**	**50094**
		НР второго уровня	%	4,24		1062,00	2124
		Накладные расходы	%	--		1062,00	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,74	4177
		Сметная стоимость:				**28197,93**	**56396**
277	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**ШТ.**	**2,0000**		**6468,28**	**12937**
		НР второго уровня	%	4,24		274,26	549
		Накладные расходы	%	--		274,26	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,40	1079
		Сметная стоимость:				**7281,94**	**14564**

1	2	3	4	5	6	7	8
278	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**ШТ.**	**2,0000**		**11096,14**	**22192**
		НР второго уровня	%	4,24		470,48	941
		Накладные расходы	%	--		470,48	941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		925,33	1851
		Сметная стоимость:				**12491,95**	**24984**
279	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**ШТ.**	**4,0000**		**6768,88**	**27076**
		НР второго уровня	%	4,24		287,00	1148
		Накладные расходы	%	--		287,00	1148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		564,47	2258
		Сметная стоимость:				**7620,35**	**30481**
280	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**26,0000**		**720,94**	**18744**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	5,512	809,22	4460
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,052	818,38	43
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4503**
280. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,507	478,19	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
280. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,052	1755,85	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,052	818,38	43
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**334**
280. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	62,4	212,16	13239
280. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00416	94311,94	392
280. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00624	51147,90	319
		Итого материалов:				**536,55**	**13950**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2288
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	892
		Накладные расходы	%	--		122,28	3179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1754
		Сметная стоимость:				**910,68**	**23678**
281	**Е11-130701-0701 11-130701-0701 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ОБРАБОТКА "ПЕНЕТРОНОМ"**	**М2**	**50,0000**		**38,36**	**1918**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,0287	1,435	724,87	1040
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	818,38	409
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1449**
281. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	1755,85	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	818,38	409
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**878**
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	786
		НР второго уровня	%	4,24		2,29	115
		Накладные расходы	%	--		18,00	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	225
		Сметная стоимость:				**60,88**	**3044**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008**	**КГ**	**40,0000**		**1444,22**	**57769**
		НР второго уровня	%	4,24		61,23	2449
		Накладные расходы	%	--		61,23	2449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,44	4817
		Сметная стоимость:				**1625,89**	**65036**
283	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**0,1500**		**547,44**	**82**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	3
		Накладные расходы	%	--		23,21	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	7
		Сметная стоимость:				**616,30**	**92**
284	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,2900**		**955,71**	**6011**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,361	2,271	675,36	1534
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,178636	791,05	141
		Итого оплата труда:				**266,27**	**1675**
284. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,07548	3362,02	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,07548	818,38	62
284. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,249084	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,050949	1847,31	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,050949	818,38	42
284. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,052207	1370,19	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,052207	724,87	38
		Итого эксплуатация машин:				**67,15**	**422**
284. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,192474	2512,63	484
284. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,192474	18451,44	3551
284. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,22015	93,00	20
		Итого материалов:				**644,76**	**4056**
		НР первого уровня	%	60,9		162,16	1020
		НР второго уровня	%	4,24		47,40	298
		Накладные расходы	%	--		209,56	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,22	586
		Сметная стоимость:				**1258,48**	**7916**
285	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1501**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,2900**		**415,30**	**2612**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,0416	0,261664	675,36	177
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,047804	724,87	35
		Итого оплата труда:				**33,60**	**211**
285. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,203796	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,047804	1370,19	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,047804	724,87	35
		Итого эксплуатация машин:				**10,80**	**68**
285. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,128316	18451,44	2368
		Итого материалов:				**376,41**	**2368**
		НР первого уровня	%	60,9		20,46	129
		НР второго уровня	%	4,24		18,48	116
		Накладные расходы	%	--		38,94	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,34	229
		Сметная стоимость:				**490,58**	**3086**
286	**С123-030101-0507 23-030101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАННЫЙ, ТИП-ЛМ ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**4098,51**	**8197**
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	348
		Накладные расходы	%	--		173,78	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,78	684
		Сметная стоимость:				**4614,07**	**9228**
287	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0005**		**218595,96**	**109**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	0,097	790,27	77
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,013415	734,12	10
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**87**
287. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,0123	2251,09	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,0123	724,87	9
287. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00016	2835,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.32	0,00016	942,45	0
287. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,006	128,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
287. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,000695	1159,96	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,000695	818,38	1
287. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00026	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00026	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**30**
287. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00022	215,22	0
287. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	268,51	2
		Итого материалов:				**4927,88**	**2**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	54
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	7
		Накладные расходы	%	--		121262,37	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	14
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**184**
288	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**0,5000**		**1304,65**	**652**
		НР второго уровня	%	4,24		55,32	28
		Накладные расходы	%	--		55,32	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	54
		Сметная стоимость:				**1468,76**	**734**

1	2	3	4	5	6	7	8
289	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0004**		**500474,43**	**200**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	360	0,144	880,72	127
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,020612	937,64	19
		Итого оплата труда:				**365375,65**	**146**
289. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,0087	3063,81	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,0087	942,45	8
289. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,000616	3739,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,000616	1097,70	1
289. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,00432	3858,47	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,00432	1097,70	5
289. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,0099	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,008	128,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0014	166,97	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,006836	1159,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,006836	818,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8
289.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00014	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,35	0,00014	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**138245,73**	**55**
289.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,016	364,91	6
289.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00008	24435,92	2
289.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000032	200244,36	6
289.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0144	268,51	4
		Итого материалов:				**45169,49**	**18**
		НР первого уровня	%	62,1		226898,28	91
		НР второго уровня	%	4,24		30840,60	12
		Накладные расходы	%	--		257738,88	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60657,06	24
		Сметная стоимость:				**818870,37**	**328**
290	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,4000**		**3124,07**	**1250**
		НР второго уровня	%	4,24		132,46	53
		Накладные расходы	%	--		132,46	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,52	104
		Сметная стоимость:				**3517,05**	**1407**

1	2	3	4	5	6	7	8
291	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0060**		**218595,96**	**1312**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	1,164	790,27	920
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,16098	734,12	118
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**1038**
291. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1476	2251,09	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1476	724,87	107
291. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00192	2835,32	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00192	942,45	2
291. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,072	128,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
291. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,00834	1159,96	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,00834	818,38	7
291. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00312	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00312	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**362**
291. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00264	215,22	1
291. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,108	268,51	29
		Итого материалов:				**4927,88**	**30**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	645
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		121262,37	728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	163
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**2202**
292	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**6,0000**		**1304,65**	**7828**
		НР второго уровня	%	4,24		55,32	332
		Накладные расходы	%	--		55,32	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	653
		Сметная стоимость:				**1468,76**	**8813**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**616727**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**598800**
Материалы -			Тенге				**174221**
Всего заработная плата -			Тенге				**87857**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70515**
Местные материалы -			Тенге				**241723**
Накладные расходы -			Тенге				**78570**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**51018**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**27552**
Сметная прибыль -			Тенге				**54190**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**731560**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**108**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87857**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**17927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17927**
Накладные расходы -			Тенге				**760**
Сметная прибыль -			Тенге				**1495**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**20182**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**751742**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**108**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87857**

РАЗДЕЛ 10.ВЛ-10КВ.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 25КВА Смета 4-1-1 (300)

1	2	3	4	5	6	7	8
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОПОРА А10-1 6КОМПЛ					
293	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**6,0000**		**11919,66**	**71518**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	35,88	743,82	26688
293. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	12	1041,84	12502
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**39190**
293. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	9,6	3870,59	37158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	9,6	1097,70	10538
293. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2,4	1755,85	4214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4	818,38	1964
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**41372**
293. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	168399,16	30
293. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	802
293. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
293. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542
293. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,39	882
293.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	319,90	192
		Итого материалов:				**576,33**	**3458**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	24180
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	4058
		Накладные расходы	%	--		4706,34	28238

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	7980
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**107736**
294	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**12,0000**		**47640,18**	**571682**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	24239
		Накладные расходы	%	--		2019,94	24239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	47674
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**643595**
295	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**12,0000**		**2710,07**	**32521**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	19,08	771,93	14728
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	6,24	1049,36	6548
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**21276**
295. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	5,16	3080,63	15896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	5,16	1097,70	5664
295. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	1,08	1755,85	1896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,08	818,38	884
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**17792**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	13128
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	1935
		Накладные расходы	%	--		1255,25	15063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	3807
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**51391**

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**1,3200**		**35946,48**	**47449**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	2012
		Накладные расходы	%	--		1524,13	2012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	3957
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**53418**
297	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**13,9200**		**720,94**	**10035**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	2,951	809,22	2388
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02784	818,38	23
		Итого оплата труда:				**173,19**	**2411**
297. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,27144	478,19	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02784	1755,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02784	818,38	23
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**179**
297. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,408	212,16	7088
297. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002227	94311,94	210
297. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003341	51147,90	171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**536,55**	**7469**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	1225
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	477
		Накладные расходы	%	--		122,28	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	939
		Сметная стоимость:				**910,68**	**12677**
298	**С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСА ТМ6**	**ШТ.**	**6,0000**		**8799,54**	**52797**
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	2239
		Накладные расходы	%	--		373,10	2239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,81	4403
		Сметная стоимость:				**9906,45**	**59439**
299	**С124-040207-3943 24-040207-3943 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**НАКЛАДКА ОГ**	**ШТ.**	**18,0000**		**1454,52**	**26181**
		НР второго уровня	%	4,24		61,67	1110
		Накладные расходы	%	--		61,67	1110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,30	2183
		Сметная стоимость:				**1637,49**	**29475**
300	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**6,0000**		**1157,70**	**6946**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	295
		Накладные расходы	%	--		49,09	295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	579
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**7820**
301	**С124-040207-2306 24-040207-2306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ У1 СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 45 КГ ДЛИНОЙ 1300 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА И ПОДВЕСКИ К НЕМУ КАБЕЛЕЙ НА МОСТАХ ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**5369,28**	**32216**
		НР второго уровня	%	4,24		227,66	1366
		Накладные расходы	%	--		227,66	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,75	2687
		Сметная стоимость:				**6044,69**	**36268**
302	**С121-050304-0206 21-050304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ОТ 22 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0684**		**603974,46**	**41312**
		НР второго уровня	%	4,24		25608,52	1752
		Накладные расходы	%	--		25608,52	1752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50366,64	3445
		Сметная стоимость:				**679949,62**	**46509**
303	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**12,0000**		**347,90**	**4175**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	1,56	799,44	1247
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,132	958,04	126
		Итого оплата труда:				**114,47**	**1374**
303. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,066	3265,74	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,066	1097,70	72

1	2	3	4	5	6	7	8
303. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,8628	166,06	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,066	2247,61	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,066	818,38	54
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**507**
303. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,06	299,28	18
303. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000192	222237,60	43
303. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,444	1184,41	526
303. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00972	188688,60	1834
		Итого материалов:				**201,71**	**2421**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	588
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	202
		Накладные расходы	%	--		65,82	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	397
		Сметная стоимость:				**446,82**	**5362**
304	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**6,0000**		**3190,35**	**19142**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	812
		Накладные расходы	%	--		135,27	812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	1596
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**21550**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**6,0000**		**43,41**	**260**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	11
		Накладные расходы	%	--		1,84	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	22
		Сметная стоимость:				**48,87**	**293**
306	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**397,96**	**4776**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	202
		Накладные расходы	%	--		16,87	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	398
		Сметная стоимость:				**448,02**	**5376**
307	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**18,0000**		**144,90**	**2608**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	111
		Накладные расходы	%	--		6,14	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	218
		Сметная стоимость:				**163,13**	**2936**
				ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:			

1	2	3	4	5	6	7	8
308	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**ШТ.**	**72,0000**		**2571,32**	**185135**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	7850
		Накладные расходы	%	--		109,02	7850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	15439
		Сметная стоимость:				**2894,77**	**208424**
309	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**36,0000**		**861,46**	**31013**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	1315
		Накладные расходы	%	--		36,53	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	2586
		Сметная стоимость:				**969,82**	**34914**
310	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**36,0000**		**444,10**	**15988**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	678
		Накладные расходы	%	--		18,83	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	1333
		Сметная стоимость:				**499,96**	**17999**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**36,0000**		**1531,86**	**55147**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	2338
		Накладные расходы	%	--		64,95	2338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	4599
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**62084**
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 61КОМПЛ			
312	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**61,0000**		**5818,03**	**354900**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	186,66	743,82	138841
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	53,07	1036,70	55018
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**193859**
312. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	41,48	3870,59	160552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	41,48	1097,70	45533
312. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	11,59	1755,85	20350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	11,59	818,38	9485
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**180902**
312. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00183	168399,16	308
312. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	6,1	1336,01	8150
312. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,22	84,66	103

1	2	3	4	5	6	7	8
312. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	366	42,84	15679
312. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	24,4	367,39	8964
312.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	6,1	319,90	1951
		Итого материалов:				**576,33**	**35156**
		НР первого уровня	%	61.7		1960,84	119611
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	20119
		Накладные расходы	%	--		2290,66	139730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	39570
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**534201**
313	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**61,0000**		**47640,18**	**2906051**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	123217
		Накладные расходы	%	--		2019,94	123217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	242341
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**3271609**
314	**С121-050201-0138 ТС121-050201-0138**	**НАДСТАВКА ТС1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**4,6665**		**159090,38**	**742395**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	31478
		Накладные расходы	%	--		6745,43	31478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	61910
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**835783**

1	2	3	4	5	6	7	8
315	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**61,0000**		**1157,70**	**70620**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	2994
		Накладные расходы	%	--		49,09	2994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	5889
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**79503**
316	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**366,0000**		**3190,35**	**1167668**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	49509
		Накладные расходы	%	--		135,27	49509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	97374
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**1314551**
317	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**366,0000**		**43,41**	**15888**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	674
		Накладные расходы	%	--		1,84	674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	1325
		Сметная стоимость:				**48,87**	**17887**
				КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА 6ШТ			

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**366,0000**		**397,96**	**145653**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	6176
		Накладные расходы	%	--		16,87	6176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	12146
		Сметная стоимость:				**448,02**	**163975**
319	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2196,0000**		**144,90**	**318200**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	13492
		Накладные расходы	%	--		6,14	13492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	26535
		Сметная стоимость:				**163,13**	**358227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**6932277**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1392269**
Материалы -			Тенге				**2421**
Всего заработная плата -			Тенге				**1374**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1388094**
Накладные расходы -			Тенге				**59645**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**588**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**59057**
Сметная прибыль -			Тенге				**116153**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1568067**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1374**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5540009**
Материалы -			Тенге				**46083**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				256737
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1545852
		Местные материалы -	Тенге				3525182
		Накладные расходы -	Тенге				399745
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				158144
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				241601
		Сметная прибыль -	Тенге				475180
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6414934
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				316
		Сметная заработная плата -	Тенге				256737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7983001
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318
		Сметная заработная плата -	Тенге				258110
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				112517165
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				17376579
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46978710
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11267423
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				39632760
		- перевозка грузов	Тенге				264747
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				8264369
		Накладные расходы I уровня	Тенге				17072228
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				129589393
		Накладные расходы II уровня	Тенге				5494590
		ИТОГО:	Тенге				135083983
		Сметная прибыль	Тенге				10806719
		ИТОГО по акту:	Тенге				145890702
		Строительно-монтажные работы					
		Стоимость оборудования -	137626333				
		ИТОГО со стоимостью оборудования -	8264369				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	145890702				
			137626333X 2,6 %	3578284,66	141204617,66		
		Итого с зимними удорожаниями	141204617,66 X 2,07 %	2922935,59	144127553,24		
		Итого в текущих ценах по акту		152391922,24			
		Итого в текущих ценах с К=1,0599383	152391922,24 x1,0599383	161526035,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	19 383 124,20			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				180 909 159,20		
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				139 299 936		

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по

_____ **А.А. Жаканбаев**

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская
торгово-промышленная компания»
_____ **В.Ю. Крылов**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Урльская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №11

о приемке выполненных работ на июнь месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-71-4	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, УКРЕПЛЕНИЕ ОБВАЛОВАНИЯ ДЕРНОМ	1	12169,00	43,00	12169	43	5364	44,00	44
		БАШНЯ		5525,00	5,00	5525	5	97	0,02	--
2	У4-71-5	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	1	107964,00	15213,00	107964	15213	20433	81,00	81
		БАШНЯ		13695,00	4549,00	13695	4549	112	16,00	16
3	У4-71-6	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	84797,00	21089,00	84797	21089	16865	66,00	66
		БАШНЯ		12000,00	6739,00	12000	6739	90	24,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			204930	36345			191
			Тенге			31220	11293			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120133				
		Материалы -	Тенге			85657				
		Всего заработная плата -	Тенге				23774			
		Накладные расходы -	Тенге			25797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8756				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				27644			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84797				
		Материалы -	Тенге			51708				
		Всего заработная плата -	Тенге				18739			
		Накладные расходы -	Тенге			16865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6100				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			107762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				21269			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			262448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				48912			
		Итого в текущих ценах на 2017 год К=2,927739773				768 379				
		Строительно-монтажные работы	2162642							
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1010463X 2,6 %	19977,87	788357,31					
		Итого с зимними удорожаниями	1036734,56 X 2,07 %	16319,00	804676,31					
		Итого в текущих ценах по акту		804676,31						
		Итого в текущих ценах с К=1,0599383	1058194,97 x1,0599383	852907,24						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	102 348,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				955 256,11					
	ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357				735 547					

Заказчик:

Зам.Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Елжасов

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.А. Жаканбаев

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ Е.Е. Туйгужин

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ В.Ю. Крылов