АКТ

г.Кызылорда **«30» апреля 2015 года.**

Мы нижеподписавшиеся и.о директора КФ РГП «Казводхоз» М.Капанов, с одной стороны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек, с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту «Текущий ремонт канала Жанаарык на ПК-84 г.Кызылорда» согласно договора № 31 от 05.04.2015 года.

По результатам приемки было установлено, что действительно были произведены работы по текущему ремонту канала Жанаарык на ПК-84 г.Кызылорды.

Работы выполнены в срок, качественно и в соответствии проектно-сметной документации.

И.о директора
КФ РГП «Казводхоз» _____ **М.Капанов**

Директор ТОО
«Мураптехсервис» _____ **Б.Райымбек**

2

Счет-фактура № 000000000 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 05.04.2015 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт канала Жанаарык на ПК-84 г.Кызылорда	работа	1	2 867 495,00	2 867 495,00	12%	344 099,00	3 211 594,00		
Всего по счету:					**2 867 495,00**		**344 099,00**	**3 211 594,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

Заказчик: **Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Наименование объекта: **Текущий ремонт канала Жанаарык на ПК-84 г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ

приемки выполненных работ за апрель **месяц 2015 г.**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-12	Очистка от ила и наносов к1трр=1,28; к1трм=1,28;к1зпр=1,28;к1экс=1,28;к1 зпм=1,28 *$М^3$ грунта*	120	62,83 2,52	60,31 11,67	7540 302	7237 1400	1651 97	0,01754 0,03814	2 5
2	Е1-164-2	Разработка грунта вручную внутренняя очистка ж/бетонных труб вручную к1трр=1,2;к1зпр=1,2; *$м^3$ грунта*	160	262,72 262,72	- -	42035 42035	- -	47500 113	1,848 -	296 -
3	Е1-164-2	Выемка одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 1 группы *$м^3$ грунта*	700	38,71 1,56	37,15 7,19	27097 1092	26005 5033	5941 97	0,0108 0,0235	8 16

4	Е1-73-12	Выемка одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 2 группы *$м^3$ грунта*	300	49,08 1,97	47,11 9,12	14724 591	14133 2736	3227 97	0,0137 0,0298	4 9
5	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	80	68,59 49,73	18,36 5,96	5487 3978	1469 477	4321 97	0,343 0,02518	27 2
		Итого по разделу 1				**96883 47998**	**48844 9646**			**337 32**
		Накладные расходы, тенге				62640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				9571				
		Всего по разделу, тенге				**169094**				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
6	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий и швов *м3заделки*	1,2	20243,67 8230,5	208,73 78,75	24292 9877	250 95	9972 100	55,16 0,39	66 -
		Итого по разделу 2				**24292 9877**	**250 95**			66 -
		Накладные расходы, тенге				9972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2056				
		Всего по разделу, тенге				**36320**				
Раздел 3. Металлоконструкции (затвор ПС 150х250 5шт)										
7	Ц22-110-1	Демонтаж затвора к1трр=0,3;к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс =0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0; *т*	0,809	21962,87 7762,5	14200,37 3476,25	17768 6280	11488 2812	8183 90	41,1 20,3013	33 16
8	Е9-62-1	Изготовление закладных частей *т конструкции*	0,809	33051,57 16524	14360,59 2990,06	26739 13368	11618 2419	14208 90	91,8 10,22	74 8
10	1-1-899	Уголок 75х50х5 50х50х5 т	0,166	59200		9827				

11	1-1-880	Лист 4мм m	0,06	59000		35400				
14	1-1-898	Электроды, d=2мм, Э42 *т*	0,01	155500		1555				
18	1-1-881	Полоса 5 из углеродистой стали Ст3сп (стингер,ребро,торц,накладка) m	0,008	87100		697				
20	1-1-724	Резина прессованная *кг*	61,15	425		25989				
21	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами m	0,025	149300		3733				
22	Ц22-110-1	Монтаж затвора *т*	0,809	80722,33 25875	47334,58 11587,5	65304 20933	38294 9374	27276 90	137 67,671	111 55
23	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	1,76	637,86 274,5	186,36 48,96	1123 483	328 86	592 104	1,77 0,17	3 -
		Итого по разделу 3				**188135 41064**	**61728 14691**			**221 79**
		Накладные расходы, тенге				50259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				14304				
		Всего по разделу, тенге				**252698**				
Раздел 4. Оборудование										
24	Ц22-61-3(ДМ)	Демонтаж винтоподъемника 5В к1трр=0,3;к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0; *комплект*	3	3922,18 3321	601,18 120,15	11767 9963	1804 360	9291 90	17,7 0,70168	53 2
25	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемника 5В *комплект*	5	14538,68 11070	2003,93 400,5	72693 55350	10020 2003	51618 90	59 2,33892	295 12
26	80-1-1	Стоимость винтоподъемника 5В шт	4	100199		400796				
		Итого по разделу 4				**485256 65313**	**11824 2363**			**348 14**

		Накладные расходы, тенге				60909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				8986				
		Всего по разделу, тенге				**555151**				
		Всего прямые затраты				**794566 164252**	**122646 26795**			**972 125**
		Накладные расходы, тенге				183780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				34917				
		Всего по смете				**1013263**				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**86178**				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1099441**				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**2811270**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				558996				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2867495				
		НДС (12%)				344099				
		Стоимость строительства				**3211594**				

Объем подтверждаю.

Объем подтверждаю

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____Б. Арыстанбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____Б.Райымбек

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт канала Жанаарык на ПК-84 г.Кызылорда

Полная сметная стоимость 3 211 594 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 3 211 594 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 211 594 тенге, в.т.ч. НДС 344 099 тенге
б) за отчетный месяц 3 211 594 тенге, в.т.ч. НДС 344 099 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		31	05.04.2015г						

	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
	Текущий ремонт канала Жанаарык на ПК-84 г. Кызылорда	тенге	3 211 594	-	-	-	3 211 594	3 211 594		3 211 594	3 211 594
	Итого:		**3 211 594**				**3 211 594**	**3 211 594**		**3 211 594**	**3 211 594**
	в том числе НДС		344 099				344 099	344 099		344 099	344 099

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ **Б.Арыстанбаев**

Исполнитель:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**