УТПК

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2018 г. **1 286 962 921,0 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **986 903 496,00 тенге, в т.ч. НДС**
а) за отчетный месяц **43 056 609,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	25.08.2017 г.	20/1					

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО**	**тенге**	**1286962921,00**				**943846887,00**	**986 903 496,00**		**43 056 609,00**	**986 903 496,00**
	Итого:		**1286962921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**986 903 496,00**		**43 056 609,00**	**986 903 496,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
А. С. Сарскеев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
А.А. Жаканбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
В.Ю. Крылов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №12

о приемке выполненных работ на август месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ - смета 1-2 (10)					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
		I.СНЯТИЕ ПСП					
1	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**42083,1993**		**14,99**	**630967**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	124,145	1097,70	136274
		Итого оплата труда:				**3,24**	**136274**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	124,145	5082,48	630967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	124,145	1097,70	136274
						14,99	**630967**
		Итого эксплуатация машин:				1,91	80538
		НР первого уровня	%	59,1		0,72	30168
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	110706
		Накладные расходы	%	--		1,41	59334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**19,03**	**801007**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**42083,1993**		**13,47**	**566801**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	111,52	1097,70	122416
		Итого оплата труда:				**2,91**	**122416**
2. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	111,52	5082,48	566801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	111,52	1097,70	122416
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**566801**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	72348
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	27100
		Накладные расходы	%	--		2,36	99448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	53300
		Сметная стоимость:				**17,10**	**719548**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1197767**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1197767**
Всего заработная плата -			Тенге				**258690**
		Накладные расходы -	Тенге				**210154**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**152886**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**57268**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112634**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1520555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**258690**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1520555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**258690**
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ I-ПОДЪЕМА- смета 2-1-2 (30)					
		ОТМОСТКА					
3	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3000**		**3021,81**	**3928**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,014	694,31	704
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,377	852,61	321
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1025**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,273	1847,31	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,273	818,38	223
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,546	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,104	3342,82	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,104	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**858**
3. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	1641,92	2348
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,195	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2366**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	521
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	189
		Накладные расходы	%	--		545,83	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	371
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5009**
4	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**19744,36**	**17770**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	806
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	134
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939**
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	133
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**583**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
4. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485
4. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**16382**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	456
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	773
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	1520
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**20518**
		СТЕНЫ					
5	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**9,0000**		**20932,30**	**188391**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	40,86	706,54	28869
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,6	818,38	2946
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**31815**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,6	3552,10	12788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,6	818,38	2946
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**12788**
5. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,16	17427,37	37643
5. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,42	31767,23	108644
5. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0045	17461,64	79
5. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,96	93,00	368
		Итого материалов:				**16303,77**	**146734**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	16162

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	8673
		Накладные расходы	%	--		2759,47	24835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	17058
		Сметная стоимость:				**25587,11**	**230284**
6	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**14,0000**		**295,76**	**4141**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	2,072	743,82	1541
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	818,38	493
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2034**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5768	3552,10	2049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5768	818,38	472
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0252	818,38	21
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2093**
6. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	14467,33	506
		Итого материалов:				**36,17**	**506**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	1263
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	229
		Накладные расходы	%	--		106,58	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	451
		Сметная стоимость:				**434,53**	**6083**
7	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,4460**		**53929,24**	**24052**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	1020
		Накладные расходы	%	--		2286,60	1020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	2006
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**27078**
		ПЕРЕКРЫТИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**12,0000**		**2909,90**	**34919**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	20,88	790,27	16501
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	818,38	1591
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**18092**
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	3552,10	6564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	818,38	1512
8. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	166,06	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	1755,85	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**7035**
8. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	14467,33	7430
8. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00792	364881,42	2890
8. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	197175,18	710
8. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	367,39	353
		Итого материалов:				**948,57**	**11383**
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	11235
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	1957
		Накладные расходы	%	--		1099,33	13192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	3849
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**51960**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**36,0000**		**6204,44**	**223360**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	9470
		Накладные расходы	%	--		263,07	9470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	18626
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**251457**
		ПОЛЫ					
10	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
10. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
10. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
10. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
10. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
11	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
11. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
11. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
11. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
11. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
11. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
12	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
12. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
12. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
12. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
12.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
12.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**
13	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
13. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
13. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
13. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
13. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
13.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
14	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**
15	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
15. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
15. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
16	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
16. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
16. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
		ПРОЕМЫ					
17	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**7,5600**		**1450,57**	**10966**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	11,264	843,44	9501
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,278208	930,72	259
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**9760**
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,111888	3080,63	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,111888	1097,70	123
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,16632	1755,85	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,16632	818,38	136
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**637**
17. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00378	205870,68	778
17. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,25704	196,54	51
		Итого материалов:				**109,62**	**829**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	5836
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		866,24	6549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	1401
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**18916**
18	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**7,5600**		**70071,46**	**529740**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	22461
		Накладные расходы	%	--		2971,03	22461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	44176
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**596377**
19	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,5200**		**2613,61**	**9200**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	4,865	743,82	3619
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,231968	775,53	180
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**3799**
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,106304	1370,19	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,106304	724,87	77
19. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,345312	18,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,125664	1755,85	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,125664	818,38	103
19. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,532224	14,35	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**380**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,238	982,74	3183
19. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	10,771	24,49	264
19. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,499	108,14	270
19.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	7,533	80,69	608
19.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,16	9,87	278
19.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	12,214	48,98	598
		Итого материалов:				**1477,44**	**5201**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	2272
		НР второго уровня	%	4,24		138,18	486
		Накладные расходы	%	--		783,55	2758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	957
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**12915**
20	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**3,5200**		**12442,52**	**43798**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	1857
		Накладные расходы	%	--		527,56	1857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	3652
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**49307**
21	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**3,5600**		**752,49**	**2679**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,2119	0,754364	724,87	547
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,006764	798,70	5
		Итого оплата труда:				**155,12**	**552**
21. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,001424	1370,19	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001424	724,87	1
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00534	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00534	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**11**
21. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,015	982,74	1980
21. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	14,24	9,87	141
		Итого материалов:				**595,71**	**2121**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	330
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	128
		Накладные расходы	%	--		128,60	458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	251
		Сметная стоимость:				**951,58**	**3388**
22	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**3,5600**		**863,33**	**3073**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	130
		Накладные расходы	%	--		36,61	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	256
		Сметная стоимость:				**971,93**	**3460**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**4,0000**		**59,28**	**237**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	10
		Накладные расходы	%	--		2,51	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	20
		Сметная стоимость:				**66,74**	**267**
24	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**3,5600**		**1238,30**	**4408**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	1,397	743,82	1039
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002136	1097,71	2
		Итого оплата труда:				**292,61**	**1042**
24. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,2403	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,002136	3080,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002136	1097,70	2
24. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,013528	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0267	180,87	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**14**
24. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	3,738	254,90	953
24. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,15308	351,20	54

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	9,754	1,00	10
24.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	4,877	1,03	5
24.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	3,738	624,24	2333
		Итого материалов:				**942,35**	**3355**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	571
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	211
		Накладные расходы	%	--		219,65	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	415
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**5606**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
25	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**246,07**	**4045**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	4,899	771,93	3782
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,018084	724,87	13
		Итого оплата труда:				**230,83**	**3795**
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,018084	1370,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,018084	724,87	13
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**25**
25. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,009864	17462,95	172
25. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,121656	547,44	67
		Итого материалов:				**14,53**	**239**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	2080
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	260
		Накладные расходы	%	--		142,29	2339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				419,43	6895
26	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**1266,90**	**20828**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	7,398	830,61	6145
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,358392	727,01	261
		Итого оплата труда:				**389,62**	**6405**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00822	3362,02	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00822	818,38	7
26. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,32058	777,08	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,32058	724,87	232
26. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,029592	1370,19	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,029592	724,87	21
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**317**
26. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	185,936	77,20	14354
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,121656	93,00	11
		Итого материалов:				**873,82**	**14366**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	3510
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	1032
		Накладные расходы	%	--		276,28	4542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	2030
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**27399**
27	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**200,26**	**3292**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	2,532	762,15	1930
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01644	809,03	13
		Итого оплата труда:				**118,18**	**1943**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001644	1370,19	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001644	724,87	1
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,014796	1755,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,014796	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**28**
27. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,018084	84,66	2
27. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,054252	162,18	9
27. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,009371	133266,73	1249
27. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,9042	83,36	75
		Итого материалов:				**81,18**	**1335**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	1065
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	185
		Накладные расходы	%	--		76,00	1249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	363
		Сметная стоимость:				**298,36**	**4905**
28	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**744,78**	**35466**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	26,953	771,93	20806
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	2,062	724,87	1495
		Итого оплата труда:				**468,30**	**22300**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	1,952	876,15	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	1,952	724,87	1415
28. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,109526	1370,19	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,109526	724,87	79
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**1861**
28. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,019048	17462,95	333
28. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,66668	17223,25	11482
28. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	1,257	775,03	974
28. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,033334	314,02	10
		Итого материалов:				**268,79**	**12800**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	12221
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	2022
		Накладные расходы	%	--		299,09	14243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	3977
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**53686**
29	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**1054,95**	**50237**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	17,619	781,10	13763
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,890494	726,87	647
		Итого оплата труда:				**302,60**	**14410**
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,019048	3362,02	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,019048	818,38	16

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,795254	777,08	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,795254	724,87	576
29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,076192	1370,19	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,076192	724,87	55
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**786**
29. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	461,914	77,20	35660
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,300006	93,00	28
		Итого материалов:				**749,43**	**35688**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	7897
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	2465
		Накладные расходы	%	--		217,59	10361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	4848
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**65446**
30	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**180,76**	**8608**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	6,572	762,15	5009
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,042858	807,99	35
		Итого оплата труда:				**105,90**	**5043**
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004762	1370,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004762	724,87	3
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,038096	1755,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,038096	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**73**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,04762	84,66	4
30. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,14286	162,18	23
30. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,024762	133266,73	3300
30. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,381	83,36	198
		Итого материалов:				**74,04**	**3526**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	2764
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	482
		Накладные расходы	%	--		68,16	3246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	948
		Сметная стоимость:				**268,83**	**12802**
31	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**2200,87**	**21569**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	17,542	790,27	13863
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,20188	724,87	146
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**14009**
31. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,20188	1370,19	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,20188	724,87	146
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**277**
31. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0098	17462,95	171
31. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,4214	17223,25	7258
		Итого материалов:				**758,06**	**7429**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	7677
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	1240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		909,91	8917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	2439
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**32924**
32	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**1725,56**	**16910**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	4,461	809,22	3610
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,32634	727,40	237
		Итого оплата труда:				**392,58**	**3847**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00882	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00882	818,38	7
32. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,29008	777,08	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,29008	724,87	210
32. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,02744	1370,19	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02744	724,87	20
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**293**
32. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	168,364	77,20	12998
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,10976	93,00	10
		Итого материалов:				**1327,34**	**13008**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	2108
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	806
		Накладные расходы	%	--		297,42	2915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	1586
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**21411**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**180,76**	**1771**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	1,352	762,15	1031
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00882	807,99	7
		Итого оплата труда:				**105,90**	**1038**
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00098	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00098	724,87	1
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00784	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00784	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**15**
33. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0098	84,66	1
33. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0294	162,18	5
33. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,005096	133266,73	679
33. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,49	83,36	41
		Итого материалов:				**74,04**	**726**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	569
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	99
		Накладные расходы	%	--		68,16	668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	195
		Сметная стоимость:				**268,83**	**2635**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1304931**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**775191**
Материалы -			Тенге				**305474**
Всего заработная плата -			Тенге				**151668**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				50295
		Местные материалы -	Тенге				247412
		Накладные расходы -	Тенге				120967
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				84515
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36452
		Сметная прибыль -	Тенге				71693
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				967851
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197
		Сметная заработная плата -	Тенге				151668
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				529740
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				529740
		Накладные расходы -	Тенге				22461
		Сметная прибыль -	Тенге				44176
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				596377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1564228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197
		Сметная заработная плата -	Тенге				151668
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД - смета 2-1-3 (40)					
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
34	С123-010501-1019 23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 315X12,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**586,8100**		**7004,47**	**4110293**
		НР второго уровня	%	4,24		296,99	174276
		Накладные расходы	%	--		296,99	174276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		584,12	342766
		Сметная стоимость:				7885,58	4627335
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
35	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7185,3650**		**-109,16**	**-784320**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	57,196	-663,14	-37929
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	120,786	-1097,70	-132587
		Итого оплата труда:				-23,73	-170515

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	120,786	-6179,45	-746391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	120,786	1097,70	132587
		Итого эксплуатация машин:				**-103,88**	**-746391**
		НР первого уровня	%	59,1		-14,02	-100775
		НР второго уровня	%	4,24		-5,22	-37528
		Накладные расходы	%	--		-19,25	-138303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,27	-73810
		Сметная стоимость:				**-138,68**	**-996432**
36	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**229,3171**		**-1316,98**	**-302005**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	423,778	-712,65	-302005
		Итого оплата труда:				**-1316,98**	**-302005**
		НР первого уровня	%	59,1		-778,33	-178485
		НР второго уровня	%	4,24		-88,84	-20373
		Накладные расходы	%	--		-867,17	-198858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-174,73	-40069
		Сметная стоимость:				**-2358,88**	**-540932**
37	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**4691,0418**		**-18,58**	**-87145**
37. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	32,415	-942,45	-30550
		Итого оплата труда:				**-6,51**	**-30550**
37. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	32,415	-2688,40	-87145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	32,415	942,45	30550
		Итого эксплуатация машин:				**-18,58**	**-87145**
		НР первого уровня	%	59,1		-3,85	-18055
		НР второго уровня	%	4,24		-0,95	-4460
		Накладные расходы	%	--		-4,80	-22515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1,87	-8773
		Сметная стоимость:				**-25,25**	**-118433**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**1429,7204**		**-573,36**	**-819739**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	1265,303	-647,86	-819739
		Итого оплата труда:				**-573,36**	**-819739**
		НР первого уровня	%	59,1		-338,85	-484466
		НР второго уровня	%	4,24		-38,68	-55298
		Накладные расходы	%	--		-377,53	-539764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-76,07	-108760
		Сметная стоимость:				**-1026,96**	**-1468263**
39	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**24,0000**		**-1316,98**	**-31607**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	44,352	-712,65	-31607
		Итого оплата труда:				**-1316,98**	**-31607**
		НР первого уровня	%	59,1		-778,33	-18680
		НР второго уровня	%	4,24		-88,84	-2132
		Накладные расходы	%	--		-867,17	-20812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-174,73	-4194
		Сметная стоимость:				**-2358,88**	**-56613**
40	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**18,0000**		**-573,36**	**-10320**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	15,93	-647,86	-10320
		Итого оплата труда:				**-573,36**	**-10320**
		НР первого уровня	%	59,1		-338,85	-6099
		НР второго уровня	%	4,24		-38,68	-696
		Накладные расходы	%	--		-377,53	-6796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-76,07	-1369
		Сметная стоимость:				**-1026,96**	**-18485**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,9750**		**-291801,17**	**-576307**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	247	487,825	-781,10	-381040
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	75,524	-736,19	-55600
		Итого оплата труда:				**-221083,67**	**-436640**
41. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	67,743	-2251,09	-152494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	67,743	724,87	49105
41. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,027	-2835,32	-2912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,027	942,45	968
41. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	39,5	-128,85	-5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	4,582	-1159,96	-5315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	4,582	818,38	3750
41. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,172	-1755,85	-3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	2,172	818,38	1778
		Итого эксплуатация машин:				**-85886,30**	**-169625**
41. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,869	-215,22	-187
41. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	94,8	-268,51	-25455
		Итого материалов:				**-12983,18**	**-25642**
		НР первого уровня	%	62,1		-137292,96	-271154
		НР второго уровня	%	4,24		-18193,59	-35932
		Накладные расходы	%	--		-155486,55	-307086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35783,02	-70671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-483070,74**	**-954065**
42	**С123-010501-1012 23-010501-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 140Х5,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**449,4500**		**-1392,81**	**-625998**
		НР второго уровня	%	4,24		-59,06	-26542
		Накладные расходы	%	--		-59,06	-26542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-116,15	-52203
		Сметная стоимость:				**-1568,01**	**-704744**
43	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**1545,3000**		**-1826,36**	**-2822274**
		НР второго уровня	%	4,24		-77,44	-119664
		Накладные расходы	%	--		-77,44	-119664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-152,30	-235355
		Сметная стоимость:				**-2056,10**	**-3177294**
44	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**-1489,45**	**-2979**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,62	3,24	-771,93	-2501
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	-818,38	-33
		Итого оплата труда:				**-1266,89**	**-2534**
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	-1755,85	-70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**-35,12**	**-70**
44. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	-179492,14	-395
44. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,03	-424,32	-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-203,81**	**-408**
		НР первого уровня	%	62,1		-786,74	-1573
		НР второго уровня	%	4,24		-96,51	-193
		Накладные расходы	%	--		-883,25	-1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-189,82	-380
		Сметная стоимость:				**-2562,52**	**-5125**
45	**С123-041011-0104 23-041011-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 80, ТИПА BELGICAST ГОСТ 12815-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**-107822,99**	**-215646**
		НР второго уровня	%	4,24		-4571,69	-9143
		Накладные расходы	%	--		-4571,69	-9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8991,57	-17983
		Сметная стоимость:				**-121386,26**	**-242773**
46	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**4,0000**		**-1332,00**	**-5328**
		НР второго уровня	%	4,24		-56,48	-226
		Накладные расходы	%	--		-56,48	-226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-111,08	-444
		Сметная стоимость:				**-1499,55**	**-5998**
47	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**7,0000**		**-828,41**	**-5799**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	2,898	-771,93	-2237
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,582	-726,25	-1149
		Итого оплата труда:				**-483,71**	**-3386**
47. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,568	-2251,09	-3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,568	724,87	1137

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,007	-2835,32	-20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	942,45	7
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,007	-1755,85	-12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**-508,84**	**-3562**
		НР первого уровня	%	62,1		-300,38	-2103
		НР второго уровня	%	4,24		-47,86	-335
		Накладные расходы	%	--		-348,25	-2438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-94,13	-659
		Сметная стоимость:				**-1270,79**	**-8896**
48	**С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**-633,70**	**-2535**
		НР второго уровня	%	4,24		-26,87	-107
		Накладные расходы	%	--		-26,87	-107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-52,85	-211
		Сметная стоимость:				**-713,41**	**-2854**
49	**С123-020302-5932 23-020302-5932 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 160X110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**-3895,43**	**-3895**
		НР второго уровня	%	4,24		-165,17	-165
		Накладные расходы	%	--		-165,17	-165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-324,85	-325
		Сметная стоимость:				**-4385,44**	**-4385**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-020302-5934 23-020302-5934 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 160X140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**-4099,95**	**-4100**
		НР второго уровня	%	4,24		-173,84	-174
		Накладные расходы	%	--		-173,84	-174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-341,90	-342
		Сметная стоимость:				**-4615,69**	**-4616**
51	**С123-020302-5957 23-020302-5957 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 315X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**-26781,49**	**-26781**
		НР второго уровня	%	4,24		-1135,54	-1136
		Накладные расходы	%	--		-1135,54	-1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2233,36	-2233
		Сметная стоимость:				**-30150,39**	**-30150**
52	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**5,0000**		**-1220,86**	**-6104**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,611	3,055	-771,93	-2358
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,665	-726,09	-1209
		Итого оплата труда:				**-713,44**	**-3567**
52. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,65	-2251,09	-3714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,65	724,87	1196
52. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,005	-2835,32	-14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	942,45	5
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01	-1755,85	-18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01	818,38	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-749,21	-3746
		НР первого уровня	%	62,1		-443,04	-2215
		НР второго уровня	%	4,24		-70,55	-353
		Накладные расходы	%	--		-513,59	-2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-138,76	-694
		Сметная стоимость:				-1873,20	-9366
53	**С123-020302-3313 23-020302-3313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X160X160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**-6713,78**	**-13428**
		НР второго уровня	%	4,24		-284,66	-569
		Накладные расходы	%	--		-284,66	-569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-559,88	-1120
		Сметная стоимость:				-7558,32	-15117
54	**С123-020302-4731 23-020302-4731 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160X75X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**-9291,40**	**-18583**
		НР второго уровня	%	4,24		-393,96	-788
		Накладные расходы	%	--		-393,96	-788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-774,83	-1550
		Сметная стоимость:				-10460,18	-20920
55	**С123-020302-4776 23-020302-4776 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315X110X315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**-29610,82**	**-29611**
		НР второго уровня	%	4,24		-1255,50	-1255
		Накладные расходы	%	--		-1255,50	-1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2469,31	-2469
		Сметная стоимость:				-33335,62	-33336

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**1,9450**		**-17611,01**	**-34253**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	12,253	-855,67	-10485
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	5,275	-954,33	-5034
		Итого оплата труда:				**-7978,87**	**-15519**
56. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	2,567	-5906,46	-15164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	2,567	1097,70	2818
56. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,707	-2635,77	-7136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	2,707	818,38	2215
56. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,707	-542,22	-1468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-12220,29**	**-23768**
		НР первого уровня	%	42,8		-3414,96	-6642
		НР второго уровня	%	4,24		-891,50	-1734
		Накладные расходы	%	--		-4306,46	-8376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1753,40	-3410
		Сметная стоимость:				**-23670,87**	**-46040**
57	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0389**		**-518768,76**	**-20180**
		НР второго уровня	%	4,24		-21995,80	-856
		Накладные расходы	%	--		-21995,80	-856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43261,16	-1683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-584025,72	-22719
58	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**-680512,43**	**-544**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,3008	-880,72	-265
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,085872	-934,65	-80
		Итого оплата труда:				-431476,51	-345
58. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,055712	-3063,81	-171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,055712	942,45	53
58. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00132	-3739,01	-5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00132	1097,70	1
58. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00968	-3858,47	-37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00968	1097,70	11
58. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0264	-23,38	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,024	-128,85	-3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00624	-166,97	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,018816	-1159,96	-22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,018816	818,38	15
58.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000344	-1755,85	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000344	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-300197,26**	**-240**
58.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,04	-364,91	-15
58.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00016	-24435,92	-4
58.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000104	-200244,36	-21
		Итого материалов:				**-49164,45**	**-39**
		НР первого уровня	%	62,1		-267946,92	-214
		НР второго уровня	%	4,24		-40214,68	-32
		Накладные расходы	%	--		-308161,59	-247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-79093,92	-63
		Сметная стоимость:				**-1067767,95**	**-854**
59	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,8000**		**-5445,25**	**-4356**
		НР второго уровня	%	4,24		-230,88	-185
		Накладные расходы	%	--		-230,88	-185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-454,09	-363
		Сметная стоимость:				**-6130,22**	**-4904**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-2 ШТ.					
60	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**2,9700**		**-24968,32**	**-74156**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8.86	26,314	-743,82	-19573
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	6,587	-994,69	-6552
		Итого оплата труда:				**-8796,46**	**-26125**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,07425	-3362,02	-250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,07425	818,38	61
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,158	-3080,63	-12809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,158	1097,70	4564
60. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,09504	-190,98	-18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,04752	-1159,96	-55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,04752	818,38	39
60. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,308	-1755,85	-4052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,308	818,38	1889
		Итого эксплуатация машин:				**-5785,90**	**-17184**
60. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,39501	-16227,47	-6410
60. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0297	-14467,33	-430
60.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01188	-24435,92	-290
60.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000327	-17400,00	-6
60.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2376	-196,54	-47
60.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000921	-93,00	0
60.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3564	-905,42	-323
60.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,19008	-157268,52	-29894
		Итого материалов:				**-12592,17**	**-37399**
		НР первого уровня	%	62,1		-5462,60	-16224
		НР второго уровня	%	4,24		-1290,27	-3832

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-6752,87	-20056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2537,70	-7537
		Сметная стоимость:				-34258,88	-101749
61	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15**	**ШТ.**	**2,0000**		**-15946,81**	**-31894**
		НР второго уровня	%	4,24		-676,14	-1352
		Накладные расходы	%	--		-676,14	-1352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1329,84	-2660
		Сметная стоимость:				-17952,79	-35906
62	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**6,0000**		**-12274,82**	**-73649**
		НР второго уровня	%	4,24		-520,45	-3123
		Накладные расходы	%	--		-520,45	-3123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1023,62	-6142
		Сметная стоимость:				-13818,89	-82913
63	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**2,0000**		**-15402,41**	**-30805**
		НР второго уровня	%	4,24		-653,06	-1306
		Накладные расходы	%	--		-653,06	-1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1284,44	-2569
		Сметная стоимость:				-17339,91	-34680

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**2,0000**		**-2708,80**	**-5418**
		НР второго уровня	%	4,24		-114,85	-230
		Накладные расходы	%	--		-114,85	-230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-225,89	-452
		Сметная стоимость:				**-3049,55**	**-6099**
65	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ**	**2,0000**		**-8295,92**	**-16592**
		НР второго уровня	%	4,24		-351,75	-703
		Накладные расходы	%	--		-351,75	-703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-691,81	-1384
		Сметная стоимость:				**-9339,48**	**-18679**
66	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**24,7143**		**-720,94**	**-17818**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	5,239	-809,22	-4240
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,049429	-818,38	-40
		Итого оплата труда:				**-173,19**	**-4280**
66. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,481929	-478,19	-230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,049429	-1755,85	-87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,049429	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**-12,84**	**-317**

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	59,314	-212,16	-12584
66. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003954	-94311,94	-373
66. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005931	-51147,90	-303
		Итого материалов:				**-536,55**	**-13260**
		НР первого уровня	%	50,8		-87,98	-2174
		НР второго уровня	%	4,24		-34,30	-848
		Накладные расходы	%	--		-122,28	-3022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-67,46	-1667
		Сметная стоимость:				**-910,68**	**-22507**
67	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**9,4286**		**-955,71**	**-9011**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,361	3,404	-675,36	-2299
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,267771	-791,05	-212
		Итого оплата труда:				**-266,27**	**-2511**
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,113143	-3362,02	-380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,113143	818,38	93
67. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,373371	-11,79	-4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,076371	-1847,31	-141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,076371	818,38	63
67. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,078257	-1370,19	-107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,078257	724,87	57
		Итого эксплуатация машин:				**-67,15**	**-633**
67. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,288514	-2512,63	-725
67. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,288514	-18451,44	-5324

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,33	-93,00	-31
		Итого материалов:				**-644,76**	**-6079**
		НР первого уровня	%	60,9		-162,16	-1529
		НР второго уровня	%	4,24		-47,40	-447
		Накладные расходы	%	--		-209,56	-1976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-93,22	-879
		Сметная стоимость:				**-1258,48**	**-11866**
68	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1501**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**9,4286**		**-1453,55**	**-13705**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,1456	1,373	-675,36	-927
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	0,2508	-724,87	-182
		Итого оплата труда:				**-117,61**	**-1109**
68. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1134	1,069	-11,79	-13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	0,2508	-1370,19	-344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	0,2508	724,87	182
		Итого эксплуатация машин:				**-37,78**	**-356**
68. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,6732	-18451,44	-12422
		Итого материалов:				**-1317,43**	**-12422**
		НР первого уровня	%	60,9		-71,63	-675
		НР второго уровня	%	4,24		-64,67	-610
		Накладные расходы	%	--		-136,29	-1285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-127,19	-1199
		Сметная стоимость:				**-1717,03**	**-16189**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**2,6714**		**-547,44**	**-1462**
		НР второго уровня	%	4,24		-23,21	-62
		Накладные расходы	%	--		-23,21	-62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-45,65	-122
		Сметная стоимость:				**-616,30**	**-1646**
70	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**-1870234,18**	**-1496**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,1624	-799,44	-130
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,013036	-1093,42	-14
		Итого оплата труда:				**-180103,99**	**-144**
70. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0002	-3362,02	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0002	818,38	0
70. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,01244	-3858,47	-48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,01244	1097,70	14
70. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,039624	-811,44	-32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0003962	1098,00	0
70. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,027248	-38,81	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-102352,21**	**-82**
70. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,696	-266,81	-186

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	3,512	-250,77	-881
70. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0648	-2778,53	-180
70.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000248	-6598,38	-2
70.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000091	-365439,27	-33
70.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0002	-14279,15	-3
70.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00096	-211,97	0
		Итого материалов:				**-1605595,66**	**-1284**
		НР первого уровня	%	62,1		-111844,58	-89
		НР второго уровня	%	4,24		-84040,14	-67
		Накладные расходы	%	--		-195884,72	-157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-165289,51	-132
		Сметная стоимость:				**-2231408,41**	**-1785**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-2619551**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-34253**
Всего заработная плата -			Тенге				**-15519**
Накладные расходы -			Тенге				**-8376**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**-6642**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**-1734**
Сметная прибыль -			Тенге				**-3410**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-46040**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-15519**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-2923055**
Материалы -			Тенге				**-96533**
Всего заработная плата -			Тенге				**-1845379**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-21643**
Местные материалы -			Тенге				**-158357**
Накладные расходы -			Тенге				**-1275280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-1104511
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-170769
		Сметная прибыль -	Тенге				-335867
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-4534202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1845379
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				337757
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				337757
		Накладные расходы -	Тенге				14321
		Сметная прибыль -	Тенге				28166
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				380245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-4199997
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-2597
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1860898
		РАЗДЕЛ 4.ЖИЛОЙ ДОМ - смета 2-1-5 (50)					
71	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНР РК 2015**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**8,2300**		**20932,30**	**172273**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	37,364	706,54	26399
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,292	818,38	2694
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**29093**
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,292	3552,10	11694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,292	818,38	2694
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**11694**
71. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,975	17427,37	34423
71. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,127	31767,23	99349
71. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004115	17461,64	72
71. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,621	93,00	337
		Итого материалов:				**16303,77**	**134180**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	14779
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	7931

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2759,47	22710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	15599
		Сметная стоимость:				**25587,11**	**210582**
72	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,3300**		**3059,56**	**10188**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,21	4,029	724,87	2921
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,136863	818,38	112
		Итого оплата труда:				**910,73**	**3033**
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,136863	3552,10	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,136863	818,38	112
		Итого эксплуатация машин:				**145,99**	**486**
72. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,07659	18591,19	1424
72. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	0,167832	31767,23	5332
72. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000077	205870,68	16
72. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000533	17461,64	9
72. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,00999	93,00	1
		Итого материалов:				**2036,47**	**6781**
		НР первого уровня	%	50,8		462,65	1541
		НР второго уровня	%	4,24		149,34	497
		Накладные расходы	%	--		611,99	2038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,72	978
		Сметная стоимость:				**3965,27**	**13204**
		ПР-11, 1 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**11,2000**		**5265,28**	**58971**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	41,888	752,99	31541
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,26656	929,87	248
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**31789**
73. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,1064	3080,63	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,1064	1097,70	117
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,16016	1755,85	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,16016	818,38	131
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**609**
73. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0147	0,16464	38709,80	6373
73. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,23296	1112,82	259
73. 7	136264 С (21-110203-0105)	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	1,142	5547,25	6337
73. 8	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,112	21444,90	2402
73. 9	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,2576	1326,16	342
73.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,1568	196,54	31
73.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000414	187968,66	78
73.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,26544	2685,66	713

1	2	3	4	5	6	7	8
73.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,411	276,49	390
73.14	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,36176	1087,32	393
73.15	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	23,52	388,62	9140
73.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,4032	93,00	37
73.17	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,56	580,10	325
		Итого материалов:				**2394,72**	**26821**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	19010
		НР второго уровня	%	4,24		295,21	3306
		Накладные расходы	%	--		1992,53	22316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,62	6503
		Сметная стоимость:				**7838,43**	**87790**
		ПР-7, 3 ШТ.					
74	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**6,7320**		**5950,44**	**40058**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	25,178	752,99	18959
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,160222	929,87	149
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**19108**
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,063954	3080,63	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,063954	1097,70	70
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,096268	1755,85	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,096268	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**366**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0324	0,218117	38709,80	8443
74. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,140026	1112,82	156
74. 7	136264 С (21-110203-0105)	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,686664	5547,25	3809
74. 8	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,06732	21444,90	1444
74. 9	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,154836	1326,16	205
74.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,094248	196,54	19
74.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000249	187968,66	47
74.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,159548	2685,66	428
74.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,848232	276,49	235
74.14	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,217444	1087,32	236
74.15	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2.1	14,137	388,62	5494
74.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,242352	93,00	23
74.17	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,3366	580,10	195
		Итого материалов:				3079,88	20734
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	11426
		НР второго уровня	%	4,24		324,26	2183
		Накладные расходы	%	--		2021,58	13609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		637,76	4293
		Сметная стоимость:				**8609,78**	**57961**
		ПР-6, 1 ШТ.					
75	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**7,4440**		**5435,93**	**40465**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	27,841	752,99	20964
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,177167	929,87	165
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**21128**
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,070718	3080,63	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,070718	1097,70	78
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,106449	1755,85	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,106449	818,38	87
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**405**
75. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	0,100494	38709,80	3890
75. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,154835	1112,82	172
75. 7	136264 С (21-110203-0105)	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,759288	5547,25	4212
75. 8	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,07444	21444,90	1596
75. 9	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,171212	1326,16	227
75.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,104216	196,54	20
75.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000275	187968,66	52

1	2	3	4	5	6	7	8
75.12	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,176423	2685,66	474
75.13	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,937944	276,49	259
75.14	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,240441	1087,32	261
75.15	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	15,632	388,62	6075
75.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,267984	93,00	25
75.17	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,3722	580,10	216
75.18	271997 С (21-130201-1106)	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2,5	18,61	86,84	1616
		Итого материалов:				**2565,37**	**19097**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	12635
		НР второго уровня	%	4,24		302,45	2251
		Накладные расходы	%	--		1999,76	14886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,85	4428
		Сметная стоимость:				**8030,54**	**59779**
		ПР-8, 1 ШТ.					
76	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,3724**		**5979,94**	**20167**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	12,613	752,99	9497
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,080263	929,87	75
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**9572**
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,032038	3080,63	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,032038	1097,70	35

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,048225	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,048225	818,38	39
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**183**
76. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,033724	38709,80	1305
76. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,070146	1112,82	78
76. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,033724	21444,90	723
76. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,077565	1326,16	103
76. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,047214	196,54	9
76.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000125	187968,66	23
76.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,079926	2685,66	215
76.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,424922	276,49	117
76.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,108929	1087,32	118
76.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	7,082	388,62	2752
76.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,121406	93,00	11
76.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,16862	580,10	98

1	2	3	4	5	6	7	8
76.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,343985	14337,38	4932
		Итого материалов:				**3109,38**	**10486**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	5724
		НР второго уровня	%	4,24		325,52	1098
		Накладные расходы	%	--		2022,83	6822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,22	2159
		Сметная стоимость:				**8642,98**	**29148**
		ПР-9, 1 ШТ.					
77	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,3724**		**6328,32**	**21342**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	12,613	752,99	9497
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,080263	929,87	75
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**9572**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,032038	3080,63	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,032038	1097,70	35
77. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,048225	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,048225	818,38	39
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**183**
77. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019	0,064076	38709,80	2480
77. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,070146	1112,82	78
77. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,033724	21444,90	723
77. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,077565	1326,16	103

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,047214	196,54	9
77.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000125	187968,66	23
77.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,079926	2685,66	215
77.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,424922	276,49	117
77.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,108929	1087,32	118
77.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	7,082	388,62	2752
77.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,121406	93,00	11
77.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,16862	580,10	98
77.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,343985	14337,38	4932
		Итого материалов:				**3457,77**	**11661**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	5724
		НР второго уровня	%	4,24		340,29	1148
		Накладные расходы	%	--		2037,60	6872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		669,27	2257
		Сметная стоимость:				**9035,20**	**30470**
		ПР-10, 1 ШТ.					
78	**Е11-100401-0106 11-100401-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 124 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	**3,3724**		**6289,61**	**21211**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,74	12,613	752,99	9497
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,080263	929,87	75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2838,31**	**9572**
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0095	0,032038	3080,63	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,032038	1097,70	35
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,048225	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,048225	818,38	39
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**183**
78. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,060703	38709,80	2350
78. 6	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,070146	1112,82	78
78. 7	145820 С (21-130208-0223)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,01	0,033724	21444,90	723
78. 8	145911 С (21-130208-0504)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,023	0,077565	1326,16	103
78. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,047214	196,54	9
78.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,000125	187968,66	23
78.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,079926	2685,66	215
78.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,424922	276,49	117
78.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0323	0,108929	1087,32	118
78.14	149137 С (22-030201-0106)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	7,082	388,62	2752
78.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	0,121406	93,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
78.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,16862	580,10	98
78.17	271990 С (21-110103-0104)	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	0,343985	14337,38	4932
		Итого материалов:				**3419,06**	**11530**
		НР первого уровня	%	59,8		1697,31	5724
		НР второго уровня	%	4,24		338,65	1142
		Накладные расходы	%	--		2035,96	6866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		666,05	2246
		Сметная стоимость:				**8991,62**	**30323**
		ТИП 1					
79	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,7203**		**4609,31**	**3320**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	2,154	694,31	1495
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,216075	818,38	177
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**1672**
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,05762	3362,02	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05762	818,38	47
79. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,158455	1847,31	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,158455	818,38	130
79. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,31691	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**490**
79. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	0,80668	1641,92	1325
79. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,108038	93,00	10
		Итого материалов:				**1852,90**	**1335**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	1018
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	184
		Накладные расходы	%	--		1669,17	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	362
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**4884**
80	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**3,3500**		**570,69**	**1912**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	1,193	675,36	805
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,042545	724,87	31
		Итого оплата труда:				**249,63**	**836**
80. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,303845	11,79	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,042545	1370,19	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,042545	724,87	31
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**62**
80. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,06834	15124,21	1034
80. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,11725	93,00	11
		Итого материалов:				**311,79**	**1044**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	509
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	103
		Накладные расходы	%	--		182,67	612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	202
		Сметная стоимость:				**813,63**	**2726**
81	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**3,3500**		**166,51**	**558**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,0088	0,02948	675,36	20
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,01407	724,87	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,99**	**30**
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,15544	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,01407	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,01407	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**21**
81. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,03417	15124,21	517
		Итого материалов:				**154,27**	**517**
		НР первого уровня	%	60,9		5,47	18
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	24
		Накладные расходы	%	--		12,77	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,34	48
		Сметная стоимость:				**193,62**	**649**
		ТИП 2					
82	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,0000**		**4609,31**	**4609**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	2,99	694,31	2076
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,3	818,38	246
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**2322**
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	3362,02	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	818,38	65
82. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1847,31	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	818,38	180
82. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,44	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**680**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	1,12	1641,92	1839
82. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93,00	14
		Итого материалов:				**1852,90**	**1853**
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	1414
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	255
		Накладные расходы	%	--		1669,17	1669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	502
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**6781**
83	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4000**		**21382,99**	**8553**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,464	694,31	1016
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1016**
83. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
83. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2512,63	312
83. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	16227,47	6621
83. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	14373,62	6
83. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	729,15	583
83. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14	93,00	13
		Итого материалов:				**18836,16**	**7534**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	619
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	389

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2519,83	1008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1912,23	765
		Сметная стоимость:				**25815,05**	**10326**
84	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**2,5000**		**570,69**	**1427**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	0,89	675,36	601
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,03175	724,87	23
		Итого оплата труда:				**249,63**	**624**
84. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,22675	11,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03175	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03175	724,87	23
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**46**
84. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,051	15124,21	771
84. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0875	93,00	8
		Итого материалов:				**311,79**	**779**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	380
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	77
		Накладные расходы	%	--		182,67	457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	151
		Сметная стоимость:				**813,63**	**2034**
85	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**2,5000**		**166,51**	**416**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,0088	0,022	675,36	15
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,0105	724,87	8
		Итого оплата труда:				**8,99**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,116	11,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,0105	1370,19	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0105	724,87	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**16**
85. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,0255	15124,21	386
		Итого материалов:				**154,27**	**386**
		НР первого уровня	%	60,9		5,47	14
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	18
		Накладные расходы	%	--		12,77	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,34	36
		Сметная стоимость:				**193,62**	**484**
86	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**9,1000**		**113,17**	**1030**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,104	0,9464	818,38	775
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00364	818,38	3
		Итого оплата труда:				**85,44**	**777**
86. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00364	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00364	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**6**
86. 4	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01456	17098,93	249
		Итого материалов:				**27,36**	**249**
		НР первого уровня	%	60,9		52,03	473
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	64
		Накладные расходы	%	--		59,04	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,78	125
		Сметная стоимость:				**185,99**	**1692**
		ТИП 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**16,4346**		**4609,31**	**75752**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	49,139	694,31	34118
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	4,93	818,38	4035
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**38153**
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,315	3362,02	4420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,315	818,38	1076
87. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	3,616	1847,31	6679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,616	818,38	2959
87. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	7,231	11,48	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**11182**
87. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	18,407	1641,92	30222
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,465	93,00	229
		Итого материалов:				**1852,90**	**30452**
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	23235
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	4197
		Накладные расходы	%	--		1669,17	27432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	8255
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**111439**
88	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ**	**М2 ПОЛА**	**76,4400**		**1239,79**	**94770**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,447	34,169	724,87	24768
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,473928	818,38	388
		Итого оплата труда:				**329,09**	**25156**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,107016	3362,02	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,107016	818,38	88
88. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,34398	15,52	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,366912	1755,85	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,366912	818,38	300
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**1009**
88. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,214032	10500,55	2247
88. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,389844	43144,80	16820
88. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,183456	26031,20	4776
88. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	17,581	215,22	3784
88.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	1,223	196,54	240
88.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,002599	187968,66	489
88.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,901992	45047,15	40632
88.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,053508	93,00	5
		Итого материалов:				**902,57**	**68993**
		НР первого уровня	%	60,9		200,42	15320
		НР второго уровня	%	4,24		61,06	4668
		Накладные расходы	%	--		261,48	19988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,10	9181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1621,38**	**123938**
89	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**76,4400**		**3427,01**	**261961**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,547	41,813	724,87	30309
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,085	780,19	847
		Итого оплата труда:				**407,58**	**31156**
89. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,064	50,56	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,626808	15,52	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,443352	1370,19	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,443352	724,87	321
89. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,642096	1755,85	1127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,642096	818,38	525
		Итого эксплуатация машин:				**24,19**	**1849**
89. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	9,402	196,54	1848
89. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	2,201	103546,74	227955
		Итого материалов:				**3006,32**	**229803**
		НР первого уровня	%	60,9		248,22	18974
		НР второго уровня	%	4,24		155,83	11912
		Накладные расходы	%	--		404,05	30885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,48	23428
		Сметная стоимость:				**4137,55**	**316274**
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**3,0000**		**258,87**	**777**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,29	0,87	843,44	734
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	958,04	2
		Итого оплата труда:				**245,36**	**736**
90. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3265,74	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1097,70	1
90. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	2247,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**7**
90. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	19874,45	2
90. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	11,22	34
		Итого материалов:				**12,07**	**36**
		НР первого уровня	%	42,8		105,02	315
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	46
		Накладные расходы	%	--		120,44	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,35	91
		Сметная стоимость:				**409,66**	**1229**
91	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**3,0000**		**201,05**	**603**
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	26
		Накладные расходы	%	--		8,52	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	50
		Сметная стоимость:				226,34	679

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**5,0000**		**258,87**	**1294**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,29	1,45	843,44	1223
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	958,05	4
		Итого оплата труда:				**245,36**	**1227**
92. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3265,74	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1097,70	2
92. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	2247,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**11**
92. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	19874,45	3
92. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1	11,22	57
		Итого материалов:				**12,07**	**60**
		НР первого уровня	%	42,8		105,02	525
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	77
		Накладные расходы	%	--		120,44	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,35	152
		Сметная стоимость:				**409,66**	**2048**
93	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**5,0000**		**229,62**	**1148**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	49
		Накладные расходы	%	--		9,74	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	96
		Сметная стоимость:				**258,50**	**1293**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**9,0000**		**309,38**	**2784**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,34	3,06	843,44	2581
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0072	958,04	7
		Итого оплата труда:				**287,54**	**2588**
94. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0036	3265,74	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0036	1097,70	4
94. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0036	2247,61	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0036	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**20**
94. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000284	19874,45	6
94. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000135	381819,66	52
94. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0378	620,99	23
94. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	9,18	11,22	103
		Итого материалов:				**20,41**	**184**
		НР первого уровня	%	42,8		123,07	1108
		НР второго уровня	%	4,24		18,34	165
		Накладные расходы	%	--		141,40	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,06	325
		Сметная стоимость:				**486,84**	**4382**
95	**С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**9,0000**		**207,11**	**1864**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	79
		Накладные расходы	%	--		8,78	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	155
		Сметная стоимость:				**233,16**	**2098**
96	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК**	**М КАБЕЛЯ**	**15,0000**		**616,90**	**9253**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,44	6,6	799,44	5276
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,075	958,04	72
		Итого оплата труда:				**356,54**	**5348**
96. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	3265,74	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	1097,70	41
96. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,3705	166,06	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	2247,61	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	818,38	31
96. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,9045	14,35	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,75**	**281**
96. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,00165	195518,96	323
96. 8	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00105	157268,52	165
96. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,675	182,65	123
96.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	0,375	428,96	161

1	2	3	4	5	6	7	8
96.11	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000097	230636,06	22
96.12	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,0045	1671,43	8
96.13	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,675	270,38	183
96.14	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000262	222237,60	58
96.15	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0615	2673,62	164
96.16	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	2,475	216,24	535
96.17	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	3,66	11,22	41
96.18	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,1245	1723,80	215
96.19	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	5,1	332,89	1698
96.20	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,000306	361,08	0
		Итого материалов:				**246,39**	**3696**
		НР первого уровня	%	42,8		152,60	2289
		НР второго уровня	%	4,24		32,63	489
		Накладные расходы	%	--		185,23	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,17	963
		Сметная стоимость:				**866,29**	**12994**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С123-060131-0804 23-060131-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 2Х6,0 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0150**		**103295,10**	**1549**
		НР второго уровня	%	4,24		4379,71	66
		Накладные расходы	%	--		4379,71	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8613,98	129
		Сметная стоимость:				**116288,80**	**1744**
98	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**50,0000**		**148,33**	**7416**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,1629	8,145	809.22	6591
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,005	724,88	4
		Итого оплата труда:				**131,89**	**6595**
98. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,005	922.91	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005	724,87	4
98. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	3,04	18,64	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	3,04	14,35	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**105**
98. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	100	6,05	605
98. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0005	230636.06	115
		Итого материалов:				**14,41**	**720**
		НР первого уровня	%	42,8		56.45	2823
		НР второго уровня	%	4,24		8,68	434
		Накладные расходы	%	--		65,13	3257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,08	854
		Сметная стоимость:				**230,54**	**11527**
99	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ**	**М**	**50,0000**		**56,23**	**2812**
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	119
		Накладные расходы	%	--		2,38	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	234
		Сметная стоимость:				**63,30**	**3165**
100	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**50,0000**		**33,16**	**1658**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,03	1,5	799,44	1199
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01	958,04	10
		Итого оплата труда:				**24,17**	**1209**
100. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,005	3265,74	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005	1097,70	5
100. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,005	2247,61	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**28**
100. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08	620,99	50
100. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,025	1671,43	42
100. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,025	2673,62	67
100. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,13	1723,80	224

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,05	905,76	45
100.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,01	361,08	4
		Итого материалов:				**8,63**	**431**
		НР первого уровня	%	42,8		10,35	517
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	92
		Накладные расходы	%	--		12,19	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,63	181
		Сметная стоимость:				**48,98**	**2449**
101	**Ц13-080206-0902 13-080206-0902 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**150,0000**		**43,03**	**6455**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,04	6	799,44	4797
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,09	958,04	86
		Итого оплата труда:				**32,55**	**4883**
101. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,045	3265,74	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	1097,70	49
101. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,045	2247.61	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**248**
101. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	620,99	149
101. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,0825	1671,43	138
101. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,075	2673,62	201
101. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,45	1723,80	776

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,15	905,76	136
101.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,03	361,08	11
		Итого материалов:				**9,40**	**1410**
		НР первого уровня	%	42,8		13,93	2090
		НР второго уровня	%	4,24		2,42	362
		Накладные расходы	%	--		16,35	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,75	713
		Сметная стоимость:				**64,13**	**9619**
102	**С123-060904-0102 23-060904-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,0500**		**21937,62**	**1097**
		НР второго уровня	%	4,24		930,16	47
		Накладные расходы	%	--		930,16	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1829,42	91
		Сметная стоимость:				**24697,20**	**1235**
103	**С123-060904-0108 23-060904-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,1500**		**33131,75**	**4970**
		НР второго уровня	%	4,24		1404,79	211
		Накладные расходы	%	--		1404,79	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2762,92	414
		Сметная стоимость:				**37299,46**	**5595**
104	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3**	**ШТ.**	**15,0000**		**36,96**	**554**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	24
		Накладные расходы	%	--		1,57	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	46
		Сметная стоимость:				**41,61**	**624**
105	**С124-040101-0504 24-040101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТЕЛЕФОННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ТФ16 ГОСТ 30531-97**	**ШТ.**	**2,0000**		**200,18**	**400**
		НР второго уровня	%	4,24		8,49	17
		Накладные расходы	%	--		8,49	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,69	33
		Сметная стоимость:				**225,36**	**451**
106	**С124-040207-3934 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРЮКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ**	**ШТ.**	**2,0000**		**210,12**	**420**
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	18
		Накладные расходы	%	--		8,91	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,52	35
		Сметная стоимость:				**236,55**	**473**
107	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**3,0000**		**295,08**	**885**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=799,44)	чел-ч	0,26	0,78	799,44	624
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,0282	958,04	27
		Итого оплата труда:				**216,86**	**651**
107. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0141	3265,74	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0141	1097,70	15
107. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,1926	166,06	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0141	2247,61	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0141	818,38	12
107. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,1854	14,35	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**112**
107. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	299,28	19
107. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0246	428,96	11
107. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000032	222237,60	7
107.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0009	4645,78	4
107.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,123	216,24	27
107.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0024	7780,56	19
107.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0306	150,96	5
107.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,24	116,28	28
107.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0195	1584,43	31
		Итого материалов:				**49,76**	**149**
		НР первого уровня	%	42,8		92,82	278
		НР второго уровня	%	4,24		16,45	49
		Накладные расходы	%	--		109,26	328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,35	97
		Сметная стоимость:				**436,69**	**1310**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С123-010103-0202 23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,0000		329,42	988
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	42
		Накладные расходы	%	--		13,97	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	82
		Сметная стоимость:				370,86	1113
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				885912
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				45521
Материалы -			Тенге				6687
Всего заработная плата -			Тенге				23236
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14998
Накладные расходы -			Тенге				12297
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				9945
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				2352
Сметная прибыль -			Тенге				4625
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				62443
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				29
Сметная заработная плата -			Тенге				23236
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				839403
Материалы -			Тенге				584235
Всего заработная плата -			Тенге				234632
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				420
Накладные расходы -			Тенге				180002
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				138538
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				41464
Сметная прибыль -			Тенге				81552
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1100958
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				320
Сметная заработная плата -			Тенге				234632
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				988
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				988
Накладные расходы -			Тенге				42
Сметная прибыль -			Тенге				82
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1113

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1164513**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257867**
		РАЗДЕЛ 5.ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ САРАЙ смета 2-1-5 (60)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
109	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**111,1791**		**142,00**	**15787**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,65818	663,14	436
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	2,777	942,45	2617
		Итого оплата труда:				**27,47**	**3054**
109. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	2,777	5527,33	15351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	2,777	942,45	2617
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**15351**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	1805
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	746
		Накладные расходы	%	--		22,94	2551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	1467
		Сметная стоимость:				**178,14**	**19805**
110	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**3,4400**		**1316,98**	**4530**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	6,357	712,65	4530
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**4530**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	2677
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	306
		Накладные расходы	%	--		867,17	2983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	601
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**8115**
111	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**78,7700**		**18,58**	**1463**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,544301	942,45	513
		Итого оплата труда:				**6,51**	**513**
111. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,544301	2688,40	1463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,544301	942,45	513
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**1463**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	303
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	75
		Накладные расходы	%	--		4,80	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	147
		Сметная стоимость:				**25,25**	**1989**
112	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**8,9000**		**573,36**	**5103**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	7,877	647,86	5103
		Итого оплата труда:				**573,36**	**5103**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	3016
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	344
		Накладные расходы	%	--		377,53	3360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	677
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**9140**
		ФУНДАМЕНТ					
113	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**2,9500**		**3021,81**	**8914**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	2,301	694,31	1598
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,8555	852,61	729
		Итого оплата труда:				**788,82**	**2327**
113. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,6195	1847,31	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,6195	818,38	507
113. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,239	11,48	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,236	3342,82	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,236	942,45	222
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**1948**
113. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	3,245	1641,92	5328
113. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,4425	93,00	41
		Итого материалов:				**1820,06**	**5369**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	1182
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	428
		Накладные расходы	%	--		545,83	1610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	842
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**11367**
114	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**14,8000**		**24028,10**	**355616**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,6	53,28	752,99	40119
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,535	829,78	3763
		Итого оплата труда:				**2965,01**	**43882**
114. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03996	3362,02	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03996	818,38	33
114. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,17	37,36	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	4,033	3552,10	14326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	4,033	818,38	3301
114. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,185	3080,63	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,185	1097,70	203

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,11988	57,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	18,316	166,06	3042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,27676	1755,85	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,27676	818,38	226
		Итого эксплуатация машин:				**1262,35**	**18683**
114.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,022	18451,44	277178
114.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,484	66,30	297
114.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,02072	26031,20	539
114.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,06956	26031,20	1811
114.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0037	17400,00	64
114.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,924	196,54	378
114.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,305	6598,38	8613
114.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01924	200244,36	3853
114.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,041884	93,00	4
114.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,802	702,64	4076

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20054,98**	**296814**
		НР первого уровня	%	48,5		1438,03	21283
		НР второго уровня	%	4,24		1079,76	15981
		Накладные расходы	%	--		2517,79	37263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,67	31430
		Сметная стоимость:				**28669,56**	**424309**
115	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**1,4847**		**13189,95**	**19583**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	25,062	724,87	18167
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,252399	1097,70	277
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**18444**
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,252399	3080,63	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,252399	1097,70	277
115. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,059388	24,21	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,099	208,20	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**1008**
115. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,454	91,80	409
		Итого материалов:				**275,40**	**409**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	8945
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	1210
		Накладные расходы	%	--		6839,58	10155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	2379
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**32117**
116	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**1,4483**		**146340,38**	**211945**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	8986

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6204,83	8986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	17674
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**238606**
117	**С121-050301-0301 ТС121-050301-0301**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0364**		**162277,89**	**5907**
		НР второго уровня	%	4,24		6880,58	250
		Накладные расходы	%	--		6880,58	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13532,68	493
		Сметная стоимость:				**182691,15**	**6650**
118	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**14,1000**		**1828,73**	**25785**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	2,834	724,87	2054
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0987	818,38	81
		Итого оплата труда:				**151,43**	**2135**
118. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,48081	478,19	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0987	1755,85	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0987	818,38	81
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**403**
118. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,3525	10500,55	3701
118. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	31,02	215,22	6676
118. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	59,22	212,16	12564
118. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002256	94311,94	213

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003384	51147,90	173
		Итого материалов:				**1654,44**	**23328**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	1085
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	1139
		Накладные расходы	%	--		157,73	2224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	2241
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**30250**
119	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**36,2400**		**720,94**	**26127**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	7,683	809,22	6217
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,07248	818,38	59
		Итого оплата труда:				**173,19**	**6276**
119. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,70668	478,19	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,07248	1755,85	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07248	818,38	59
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**465**
119. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	86,976	212,16	18453
119. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005798	94311,94	547
119. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008698	51147,90	445
		Итого материалов:				**536,55**	**19445**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	3188
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	1243
		Накладные расходы	%	--		122,28	4431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	2445

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				910,68	33003
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				680761
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				680761
		Материалы -	Тенге				345364
		Всего заработная плата -	Тенге				86264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				217852
		Накладные расходы -	Тенге				74192
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43484
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30708
		Сметная прибыль -	Тенге				60396
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				815349
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				86264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				815349
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115
		Сметная заработная плата -	Тенге				86264
		РАЗДЕЛ 6.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С.ЖАНГАЛА смета 2-8-1 (270)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
120	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**38594,9383**		**109,16**	**4212836**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	307,216	663,14	203727
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	648,781	1097,70	712167
		Итого оплата труда:				**23,73**	**915894**
120. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	648,781	6179,45	4009109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	648,781	1097,70	712167
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**4009109**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	541293
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	201575
		Накладные расходы	%	--		19,25	742868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	396456
		Сметная стоимость:				**138,68**	**5352161**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1231,7534**		**1316,98**	**1622191**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2276,28	712,65	1622191
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1622191**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	958715
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	109430
		Накладные расходы	%	--		867,17	1068145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	215227
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**2905564**
122	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**25197,1450**		**18,58**	**468083**
122. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	174,112	942,45	164092
		Итого оплата труда:				**6,51**	**164092**
122. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	174,112	2688,40	468083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	174,112	942,45	164092
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**468083**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	96978
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	23959
		Накладные расходы	%	--		4,80	120937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	47122
		Сметная стоимость:				**25,25**	**636142**
123	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7679,5013**		**573,36**	**4403089**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	6796,359	647,86	4403089
		Итого оплата труда:				**573,36**	**4403089**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	2602226
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	297025
		Накладные расходы	%	--		377,53	2899251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	584187

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**7886527**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
124	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**6,3636**		**426472,68**	**2713902**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	1947,262	781,10	1521006
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	403,452	739,21	298236
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**1819242**
124. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	346,816	2251,09	780714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	346,816	724,87	251397
124. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	3,945	2835,32	11187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	3,945	942,45	3718
124. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	222,726	128,85	28698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	25,836	1159,96	29969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	25,836	818,38	21144
124. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	26,854	1755,85	47152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	26,854	818,38	21977
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**897721**
124. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	21,827	215,22	4698
124. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1081,812	268,51	290477
		Итого материалов:				**46384,90**	**295175**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	1129749
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	162971

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		203142,89	1292720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	320530
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**4327151**
125	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**21,2120**		**175734,76**	**3727686**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	1529,385	724,87	1108605
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**1108605**
125. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,451816	426590,20	192740
125. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	9036,312	268,51	2426340
		Итого материалов:				**123471,63**	**2619080**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	688444
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	187244
		Накладные расходы	%	--		41282,66	875688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	368270
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**4971643**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**17147787**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17147787**
Материалы -			Тенге				**2914255**
Всего заработная плата -			Тенге				**10033113**
Накладные расходы -			Тенге				**6999610**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6017405**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**982205**
Сметная прибыль -			Тенге				**1931792**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26079188**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14083**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10033113**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**26079188**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14083**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10033113**

РАЗДЕЛ 7.ВЛ-10КВ.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 25КВА Смета 4-1-1 (300)

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**Е11-330204-0301 11-330204-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДА ВЛ 35 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (3 ПРОВОДА ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА**	**КМ ЛИНИИ**	**6,0000**		**183577,85**	**1101467**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	112	672	809,22	543796
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,642	147,852	979,67	144846
		Итого оплата труда:				**114773,71**	**688642**
126. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	11,2	67,2	5271,51	354245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2	67,2	1097,70	73765
126. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,82	40,92	2881,55	117913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,82	40,92	942,45	38565
126. 5	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,76	10,56	438,35	4629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 чел.	чел-ч	0,352	2,112	818,40	1728
126. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,27	37,62	1755,85	66055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,27	37,62	818,38	30787
		Итого эксплуатация машин:				**90473,76**	**542843**
126. 7	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	3	1336,01	4008
126. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
126. 9	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	54217,08	20
126.10	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011	0,0066	347224,83	2292
126.11	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	20,4	402,90	8219
126.12	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	0,00054	518768,76	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2471,45**	**14829**
		НР первого уровня	%	61,7		70815,38	424892
		НР второго уровня	%	4,24		10786,27	64718
		Накладные расходы	%	--		81601,65	489610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21214,36	127286
		Сметная стоимость:				**286393,86**	**1718363**
127	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80**	**Т**	**3,5102**		**754726,85**	**2649279**
		НР второго уровня	%	4,24		32000,42	112329
		Накладные расходы	%	--		32000,42	112329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62938,18	220929
		Сметная стоимость:				**849665,45**	**2982538**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3750746**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2649279**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2649279**
Накладные расходы -			Тенге				**112329**
Сметная прибыль -			Тенге				**220929**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2982538**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1101467**
Материалы -			Тенге				**14829**
Всего заработная плата -			Тенге				**688642**
Накладные расходы -			Тенге				**489610**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**424892**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**64718**
Сметная прибыль -			Тенге				**127286**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1718363**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**820**
Сметная заработная плата -			Тенге				**688642**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4700901**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**820**
Сметная заработная плата -			Тенге				**688642**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**22348354**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8243721**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6161580**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1371628**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7943053**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5760513**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**28108867**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1191816**
	ИТОГО:		Тенге				**29300683**
	Сметная прибыль		Тенге				**2344055**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**31644737**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31 644 737	

Итого без оборудования			**31644737**
Временные здания и сооружения		2,6%	822 763
Итого			**32 467 500**
Удорожание СМР в зимнее время		2,07%	672 077
Оборудование			33 139 577
Итого по главе 9			**33 139 577**
Итого по главе2-9			**33 139 577**
В том числе возвратные суммы			-
Итого по сметному расчету			**33 139 577**
Итого по сметному расчету на 2017 год	К=1		
Итого по сметному расчету 2018 год	К=	1,0599383	35 125 907
Итого по сметному расчету			**35 125 907**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налог на добавленную стоимость 12%		12%		4 215 109	
		Стоимость строительства				**39 341 016**	
		В том числе возвратные суммы					
		ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357		0,769999357		**30 292 557**	

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская
торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №13

о приемке выполненных работ на август месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 М3 - смета 2-2-4 (130)								
1	У4-1591-3	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**	1	4053769,00	109376,00	4053769	109376	242740	923,00	923
		РЕЗЕРВ.		151670,00	42522,00	151670	42522	125	207,00	207
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4053769	109376			923
			Тенге			151670	42522			207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4053769				
	Материалы -		Тенге			3792723				
	Всего заработная плата -		Тенге				194192			
		Накладные расходы -	Тенге			242740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4554300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				230603			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4554300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				230603			

Итого в текущих ценах на 2017 год К=2,927739773 13 333 805

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		13 333 805
		Итого без оборудования			**13 333 805**
		Временные здания и сооружения		2,6%	346 679
		Итого			**13 680 484**
		Удорожание СМР в зимнее время		2,07%	283 186
		Оборудование			
		Итого по главе 9			**13 963 670**
		Итого по главе2-9			**13 963 670**
		В том числе возвратные суммы			-
		Итого по сметному расчету			**13 963 670**
		Итого по сметному расчету на 2017 год	К=1		
		Итого по сметному расчету 2018 год К=		1,0599383	14 800 629
		Итого по сметному расчету			**14 800 629**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%		12%		1 776 075				
		Стоимость строительства				**16 576 704**				
		В том числе возвратные суммы								
		ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357		0,769999357		**12 764 052**				

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**