Счет-фактура № 00000000002 от 19 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"

БИН / ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН / ИИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ58319V010000341125, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): субподряд №1 от 23.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: бездоверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН / ИИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз", 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН / ИИН: 011240003461, Элитстройсервис-Актобе ТОО,

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Получатель: Элитстройсервис-Актобе ТОО

БИН / ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН / ИИН: 011240003461,

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АФ АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по улице Кирпичная 16\1,п. Кирпичный г.Актобе.	шт	1	4 130 132,14	4 130 132,14	12%	495 615,86	4 625 748,00		
Всего по счету:					**4 130 132,14**		**495 615,86**	**4 625 748,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: отсутствует

(Ф.И.О., подпись)

МП

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АЙ-ЖҰЛДЫЗ Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

КС-3 Утверждена приказом
Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-

Генподрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Субподрядчик: **ТОО "Ай-Жулдыз"**
Договор субподряда № 1 от 23.08.2016 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по улице Кирпичная 16/1, п.Кирпичный г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер№1	Договор Дата23.08.16г	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябрь без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	СМР в ценах 2016 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР	НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС. тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	4 130 132	4 130 132		3 640 792	489 340		495 616	4 625 748
В том числе за отчетный месяц:								
Водопровод и канализация		607 096		607 096			72 851	679 947
Наружные сети теплоснабжения		546 393		546 393			65 567	611 960
Отопление и вентиляция		2 976 644		2 487 304	489 340		357 197	3 333 841
Итого за отчетный месяц		4 130 132		3 640 792	489 340		495 616	4 625 748
Всего к оплате	**Четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок восемь тенге**							

Заказчик :
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____**Ю.Б.Умиров**

Подрядчик :
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"
_____**С.К.Иманкулов**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Субподрядчик: **ТОО "Ай-Жулдыз"**
Договор субподряда № 1 от 23.08.2016 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по улице Кирпичная 16/1, п.Кирпичный г.Актобе

Наименование объекта: Водопровод и канализация

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодное водоснабжение									
	1.1 Сантехнические работы									
1	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	25	329,68	1,28	8242	32	4690	0,436	10,9
		м трубопровода		317,44	–	7936	–	59,1	–	–
2	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	1272,32	30,12	31808	753	8185	0,63595	15,89875
		м трубопровода		530,56	11,52	13264	288	60,4	0,01325	0,33125
3	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	11	847,09	30,09	9318	331	3602	0,63595	6,99545
		м трубопровода		530,55	11,55	5836	127	60,4	0,01325	0,14575

4 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	7	1680,14	86,71	11761	607	5585	1,6905	11,8335
	шт		1310,71	10,29	9175	72	60,4	0,0125	0,0875
5 23-040602-0603	Вентили запорные прямые типа К-83Т, DN 25	7	4212,11		29485				
	шт.								
6 23-020301-0707	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25 x1 1/2, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	7	103,88		727				
	шт.								
7 23-040905-1617	Вентиль Dy 20 1/2" (спускник)	7	610,17		4271				
	шт.								
8 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	36	59,86	2,39	2155	86	1244	0,05762	2,07432
	м трубопровода		57,22	–	2060	–	60,4	–	–
1.2 Водомерный узел В1 (домовой)									
9 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1701	107,67	6804	431	3217	1,6905	6,762
	шт.		1310,67	20,67	5243	83	60,4	0,025	0,1
10 23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	12665,46		37996				
	шт.								

11 23-041001-2910	Клапан обратный пружинный из латуни типа К-1039, DN 50	1	5082,15		5082				
	шт.								
12 23-041013-1906	Фильтр латунный сетчатый для обратного клапана К-1039, DN 50, типа К-1039f	1	5274,3		5274				
	шт.								
13 23-040905-1617	Вентиль Dy 20 1/2" (спускник)	1	610,17		610				
	шт.								
14 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	412	21	412	21	235	0,4715	0,4715
	счетчик (водомер)		379	10	379	10	60,4	0,0125	0,0125
15 23-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	14482		14482				
	шт.								
1.3 Строительные работы									
16 11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,025	332880	15040	8322	376	1688	133,4	3,335
	км трубопровода		108440	320	2711	8	62,1	0,28488	0,00712
	Итого прямые затраты по разделу 1				**176749**				**58,69**
									0,684
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 446				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				205 195				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7 387				
	Итого, тенге				212 582				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 007				
	Итого по разделу 1, тенге				**229 589**				

Раздел 2 Канализация

17	12-150101-0202								
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	46	620,07	4,28	28523	197	16804	0,853	39,238
	м трубопровода с фасонными частями		615,78	2,33	28326	107	59,1	0,0032	0,1472
18	11-160501-0102								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	46	627,52	6,67	28866	307	15244	0,644	29,624
	м трубопровода		545,57	3,09	25096	142	60,4	0,0035	0,161
19	23-010506-0209								
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	45,908	712,18		32695				
	м								
20	23-020601-0803								
	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	12	1076,15		12914				
	шт.								
	2.1 Выпуск								
21	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27	1267,63	–	34226	–	20228	1,771	47,817
	м3 грунта		1267,63	–	34226	–	59,1	–	–
22	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	27	727,33	–	19638	–	11607	1,1178	30,1806
	м3 грунта		727,37	–	19639	–	59,1	–	–
23	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,16	2480,09	136,57	5357	295	1146	1,173	2,53368
	м3 основания								

			818,06	36,11	1767	78	62,1	0,04375	0,0945
24 12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуск). Разборка	18	620,08	4,31	11161	78	6575	0,853	15,354
	м трубопровода с фасонными частями								
			615,77	2,31	11084	42	59,1	0,0032	0,0576
25 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 125 мм. Прокладка выпуска	18	627,46	6,62	11294	119	5965	0,644	11,592
	м трубопровода								
			545,54	3,08	9820	55	60,4	0,0035	0,063
26 23-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	18	1093,25		19679				
	м								
27 23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	8	458,93		3671				
	шт.								
28 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	0,003	1022000	427333,33	3066	1282	1271	579,6	1,7388
	км трубопровода								
			512666,67	169666,67	1538	509	62,1	181,6625	0,54499
29 23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3	5496,38		16489				
	м								
30 12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	3,06	476,14	0,33	1457	1	739	0,592	1,81152
	м2								
			408,82	–	1251	–	59,1	0,0001	0,00031
31 11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	3	2256,33	–	6769	–	3813	2,714	8,142

сальник		2104,33	–	6313	–	60,4	–	–
Итого прямые затраты по разделу 2				**235805**				**188,485**
								1,0686
Накладные расходы I уровня, тенге				83 392				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				319 197				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 491				
Итого, тенге				330 688				
Сметная прибыль (8 %), тенге				26 455				
Итого по разделу 2, тенге				**357 143**				
Итого по акту №1, тенге				**586 732**				
Временные здания и сооружения,	0,72%			4 224				
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				590 956				
Затраты при производстве работ в зимнее время	2,73%			16 140				
ИТОГО с затратами при производстве работ в зимнее время				607 096				
НДС, 12%				**72 851**				
Всего по акту №1, тенге				**679 947**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____**Ю.Б.Умиров**

Мигвенко А.П.
28.09.2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"

_____**С.К.Иманкулов**

Генподрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**

Форма 2В

Субподрядчик: **ТОО "Ай-Жулдыз"**

Договор субподряда № 1 от 23.08.2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по улице Кирпичная 16/1, п.Кирпичный г.Актобе

Наименование объекта: Наружные сети теплоснабжения

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	1267,71	–	4437	–	2622	1,771	6,1985
		м3 грунта		1267,71	–	4437	–	59,1	–	–
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,5	727,43	–	2546	–	1505	1,1178	3,9123
		м3 грунта		727,43	–	2546	–	59,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6983**				**10** / –
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 127				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 110				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				400				
		Итого, тенге				11 510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				921				
		Итого по разделу 1, тенге				**12 431**				

Раздел 2 Лотковый канал

3 11-070404-0102	Плиты покрытий каналов. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	0,32	3315,63	1978,13	1061	633	317	1,704	0,54528
	м3 сборных конструкций		1337,5	259,38	428	83	62,1	0,2456	0,07859
4 11-070404-0102	Плиты покрытий каналов. Установка	0,32	5912,5	3090,63	1892	989	463	2,4495	0,78384
	м3 сборных конструкций		1921,88	409,38	615	131	62,1	0,38375	0,1228
5 12-160101-1121	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м	1	2307	–	2307	–	1363	3,49	3,49
	м3 ила, грязи		2307	–	2307	–	59,1	–	–
6 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,32	28418,86		9094				
	м3								
7 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,46	508,06	22,53	2774	123	962	0,4094	2,23532
	м2 стяжки		277,66	11,54	1516	63	60,9	0,01588	0,0867
8 11-080101-0303	Плиты перекрытий каналов. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	5,46	1790,29	34,25	9775	187	487	0,23115	1,26208
	м2 поверхности		168,32	7,14	919	39	50,8	0,00875	0,04778
	Итого прямые затраты по разделу 2				**26903**				**8**
									0,33587
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 592				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 495				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 098				
	Итого, тенге				31 593				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 527				
	Итого по разделу 2, тенге				**34 120**				

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Замена труб

9 12-160101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	7,5	135,6	–	1017	–	601	0,191	1,4325
	м2 наружной площади разобранной изоляции		135,6	–	1017	–	59,1	–	–
10 12-160101-2402	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж	2	1007	166,5	2014	333	1090	1,14	2,28
	задвижка		840,5	82	1681	164	59,1	0,1	0,2
11 12-160101-1401	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков	18	6300,14	1597,07	113403	28747	54938	5,86	105,480
	м трубопровода		4597,29	567,07	82751	10207	59,1	0,55	9,9
12 23-010301-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	18	1668,1		30026				
	м								
13 21-060510-1003	Опоры скользящие	0,00532	242122,39		1288				
	т								
14 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	3125,5	243	6251	486	2939	3,0797	6,1594
	шт.		2387,5	45,5	4775	91	60,4	0,0515	0,103
15 23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	25156,02		50312				
	шт.								
16 23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1386,48		5546				
	шт.								
17 12-150101-0502	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 25 мм. Смена	2	817	2	1634	4	945	1,03	2,06
	шт.								

			798,5	1	1597	2	59,1	0,0012	0,0024
18 23-040601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	19681,43		39363				
19 13-390201-0804	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки *снимок*	2	1435	221,5	2870	443	806	0,9	1,8
			992,5	–	1985	–	40,6	–	–
20 11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	2	8989,5	4329,5	17979	8659	5762	3,2315	6,463
			2977,5	1662	5955	3324	62,1	1,8	3,6
3.2 Теплоизоляция									
21 11-220601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,014	403214,29	15071,43	5645	211	945	133,4	1,8676
			108428,57	285,71	1518	4	62,1	0,29738	0,00416
22 11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *м3 изоляции*	0,4	26252,5	860	10501	344	4094	21,6775	8,671
			18085	422,5	7234	169	55,3	0,5125	0,205
23 21-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95К=1,600; *м3*	0,64	7904,3		5059				
24 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *м2 поверхности покрытия изоляции*	7,5	416,93	12,27	3127	92	1145	0,36777	2,75828
			271,2	4,8	2034	36	55,3	0,00588	0,0441
25 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-ВК=1,150; *1000м2*	0,00863	475420,98		4103				

	Итого прямые затраты по разделу 3				**300138**				**139,44**
									14,059
	Накладные расходы I уровня, тенге				73 265				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				373 403				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				13 443				
	Итого, тенге				386 846				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 948				
	Итого по разделу 3, тенге				**417 793**				
Раздел 4 Газонепроницаемый узел d133мм									
26 11-100102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=2,000;	0,0072	59583,33	694,44	429	5	81	25,875	0,1863
	м3 древесины в конструкции		18472,22	416,67	133	3	59,8	0,45	0,00324
27 11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворамиК=2,000;	0,0072	0	–	–	–	–	0,06601	0,00048
	м2 стен (за вычетом проемов)		–	–	–	–	59,8	0,00125	0,00001
28 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. УстановкаК=2,000;	0,0134	981940,3	299776,12	13158	4017	3758	359,605	4,81871
	т фасонных частей		340373,13	111194,03	4561	1490	62,1	117,875	1,57953
29 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,0134	387438,14		5192				
	т								
30 11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	1736,5	–	3473	–	1997	2,1321	4,2642
	сальник		1653	–	3306	–	60,4	–	–
31 21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения ГОСТ 1779-83К=2,000;	0,0066	1470522,94		9705				
	т								

32 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=2,000; *м3*	0,03	9620,77		289				
33 21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)К=2,000; *кг*	3,64	682,38		2484				
34 11-060401-0101	Подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000; *м3*	0,138	18384,06	876,81	2537	121	192	3,519	0,48562
			2630,43	239,13	363	33	48,5	0,28588	0,03945
35 11-160401-0204	Вентиляционная труба из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм. ПрокладкаК=2,000; *м трубопровода*	4	1933,5	44	7734	176	1770	0,85876	3,43504
			716,5	16,25	2866	65	60,4	0,02279	0,09116
36 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2К=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	0,56	571,43	–	320	–	173	0,7429	0,41602
			562,5	–	315	–	54,8	0,0005	0,00028
37 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слойК=2,000; *м2 поверхности*	1,22	1055,74	22,13	1288	27	78	0,16445	0,20063
			119,67	5,74	146	7	50,8	0,00688	0,00839
38 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слояК=2,000; *м2 поверхности*	1,22	1790,16	34,43	2184	42	109	0,23115	0,282
			168,03	7,38	205	9	50,8	0,00875	0,01068
	Итого прямые затраты по разделу 4				**48793**				**14**
									1,73274
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 158				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				56 951				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				2 050				
	Итого, тенге				59 001				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 720				

Итого по разделу 4, тенге		**63 721**
Итого по акту №2, тенге		**528 065**
Временные здания и сооружения,	0,72%	3 802
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		531 867
Затраты при производстве работ в зимнее время	2,73%	14 526
ИТОГО с затратами при производстве работ в зимнее время		546 393
НДС, 12%		**65 567**
Всего по акту №2, тенге		**611 960**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____**Ю.Б.Умиров**

Лі'вченко А.П.

28.09.2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"

_____**С.К.Иманкулов**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Субподрядчик: **ТОО "Ай-Жулдыз"**
Договор субподряда № 1 от 23.08.2016 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по улице Кирпичная 16/1, п.Кирпичный г.Актобе
Наименование объекта: Отопление и вентиляция

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Демонтаж									
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	86	278,72	2,1	23970	181	12538	0,3466	29,8076
		м трубопроводов		245,95	0,73	21152	63	59,1	0,001	0,086
2	12-150101-0102	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	274	479,49	3,61	131379	989	68711	0,5962	163,3588
		м трубопроводов		423,08	1,24	115924	339	59,1	0,0017	0,4658
3	12-150101-0103	Трубопроводы из труб диаметром до 100 мм. Разборка	38	607,61	5	23089	190	12215	0,7638	29,0244
		м трубопроводов		542,03	1,89	20597	72	59,1	0,0026	0,0988
4	12-150102-1604	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж	2	8351	–	16702	–	9871	11,042	22,084
		шт.		8351	–	16702	–	59,1	–	–
	1.2 Монтаж									
5	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	18	456,33	13,67	8214	246	3204	0,3518	6,3324
		м трубопровода								

			289,17	5,56	5205	100	60,4	0,00644	0,11592
6 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	56	517,5	13,7	28980	767	9968	0,3518	19,7008
	м трубопровода		289,16	5,54	16193	310	60,4	0,00644	0,36064
7 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	92	603,45	31,73	55517	2919	31003	0,65503	60,26276
	м трубопровода		546,46	11,47	50274	1055	60,4	0,01365	1,2558
8 23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	30	375,81		11274				
	м								
9 23-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	62	431,2		26734				
	м								
10 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	182	1394,54	31,73	253806	5775	61332	0,65503	119,21546
	м трубопровода		546,46	11,47	99455	2088	60,4	0,01365	2,4843
11 11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	30	1794,47	38,27	53834	1148	11989	0,77703	23,3109
	м трубопровода		648,23	13,43	19447	403	60,4	0,01597	0,4791
12 11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	38	1945,05	55,39	73912	2105	16882	0,85876	32,63288
	м трубопровода		716,42	19,11	27224	726	60,4	0,02279	0,86602

13	23-020101-0154								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	22	268,7		5911				
	шт.								
14	23-020101-0175								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	760,85		4565				
	шт.								
15	23-040905-0201								
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б19бк, DN 15 ГОСТ 21345-2005	60	1017,16		61030				
	шт.								
16	23-040905-0302								
	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	26	674,71		17542				
	шт.								
17	23-040501-0228								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	26	934,12		24287				
	шт.								
18	23-020301-0307								
	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	126,64		6585				
	шт.								
19	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1743,5	110,75	13948	886	6625	1,74122	13,92976
	шт		1350	21,13	10800	169	60,4	0,02575	0,206
20	23-040101-0301								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	8	5749,16		45993				
	шт.								

21 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1641,64		26266				
	шт								
22 11-161101-0101									
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	348	61,65	2,45	21453	852	12389	0,05934	20,65032
	м трубопровода								
			58,94	–	20511	–	60,4	–	–
23 11-161101-0102									
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	68	61,65	2,46	4192	167	2421	0,05934	4,03512
	м трубопровода								
			58,94	–	4008	–	60,4	–	–
1.3 Строительные работы									
24 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,5	52,94	1,05	3785	75	1046	0,0295	2,10925
	м2								
			26,83	0,17	1918	12	54,2	0,0002	0,0143
25 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	71,5	53,86	1,36	3851	97	491	0,016	1,144
	м2								
			12,41	0,25	887	18	54,2	0,0003	0,02145
26 11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	7,8	23722,44	687,44	185035	5362	69285	18,85	147,03
	м3 изоляции								
			15725,64	337,05	122660	2629	55,3	0,41	3,198
27 21-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95К=1,600;	12,48	7904,3		98646				
	м3								
28 11-260301-0701									
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	173,5	379,15	9,79	65783	1699	22992	0,3198	55,4853
	м2 поверхности покрытия изоляции								
			235,78	3,86	40907	670	55,3	0,0047	0,81545

29 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ *1000м2*	0,1735	475420,98		82486				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1378769**				**750**
									10,46758
	Накладные расходы I уровня, тенге				352 962				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 731 731				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				62 342				
	Итого, тенге				1 794 073				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				143 526				
	Итого по разделу 1, тенге				**1 937 599**				
Раздел 2 Тепловой узел									
30 11-180801-0102	Система теплового учета. Установка *узел*	1	66343	1047	66343	1047	7033	13,7402	13,7402
			11294	350	11294	350	60,4	0,37338	0,37338
31 58-100000-1000(пл)(	Система теплового учета Ду=50мм *шт*	1	437348		437348				
32 95-100000-1000	Разработка проекта на установку приборов учета и согласование данного проекта с АО"Транэнерго" *раб*	1	29196		29196				
33 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт*	4	3125,25	242,5	12501	970	5880	3,0797	12,3188
			2387,75	46	9551	184	60,4	0,0515	0,206
34 23-040201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	4	20510,94		82044				
35 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1641,64		13133				

		шт							
36	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	332,33	–	997	–	535	0,3672	1,1016
		комплект		295	–	885	–	60,4	–	–
37	23-051501-0302	Термометры угловые в оправе	3	1288,53		3866				
		шт.								
38	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2314	–	6942	–	400	0,26059	0,78177
		комплект		220,67	–	662	–	60,4	–	–
39	11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	2	63264	386,5	126528	773	4126	4,24051	8,48102
		шт		3366	49,5	6732	99	60,4	0,0515	0,103
40	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	7	1722	89,29	12054	625	5752	1,74122	12,18854
		шт		1350	10,57	9450	74	60,4	0,01288	0,09016
41	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	1776,78		7107				
		шт.								
42	23-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	2237,32		6712				
		шт.								
45	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	7	456,14	13,57	3193	95	1246	0,3518	2,4626
		м трубопровода		289,14	5,57	2024	39	60,4	0,00644	0,04508
46	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	517,6	13,8	2588	69	890	0,3518	1,759
		м трубопровода								

			289,2	5,6	1446	28	60,4	0,00644	0,0322
47 11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	8	1945	55,38	15560	443	3554	0,85876	6,87008
	м трубопровода		716,38	19,13	5731	153	60,4	0,02279	0,18232
48 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	12	61,67	2,42	740	29	427	0,05934	0,71208
	м трубопровода		58,92	–	707	–	60,4	–	–
49 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	5	61,6	2,4	308	12	178	0,05934	0,2967
	м трубопровода		59	–	295	–	60,4	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**827160**				**60,73**
									1,0319
	в том числе								
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				437 348				
	Разработка проекта на установку приборов учета и согласование данного проекта с АО"Транэнерго"				29 196				
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 021				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				857 181				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				29 807	29807,46			
	Итого, тенге				886 988	886 988			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				68 623	68623,3968			
	Итого по разделу 2, тенге				**955 612**	955 612			
	Итого по акту №3 , тенге				**2 893 211**				
	в том числе								
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				489 340				
	Временные здания и сооружения,	0,72%			17 308				

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		2 910 519
Затраты при производстве работ в зимнее время	2,73%	66 125
ИТОГО с затратами при производстве работ в зимнее время		2 976 644
НДС, 12%		**357 197**
Всего по акту №3, тенге		**3 333 841**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____**Ю.Б.Умиров**

Лиявенко А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ай-Жулдыз"

_____**С.К.Иманкулов**