Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2018 г. **1 286 962 921,0 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **1 195 334 917,00 тенге, в т.ч. НДС**
а) за отчетный месяц **208 431 421,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	25.08.2017 г.	20/2	08.02.2018 г.				

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО**	**тенге**	**1286962921,00**				**986903496,00**	**1 195 334 917,00**		**208 431 421,00**	**1 195 334 917,00**
	Итого:		**1286962921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 195 334 917,00**		**208 431 421,00**	**1 195 334 917,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
С.С. Сарсекеев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
А.А. Жаканбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
В.Ю. Крылов

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №14

о приемке выполненных работ на август месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ-СМЕТА №1-2(10)					
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ					
		I.СНЯТИЕ ПСП					
1	**Е11-010104-0301 11-010104-0301 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М + (ДО 20М)**	**М3 ГРУНТА**	**133554,4412**		**14,99**	**2002424**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	393,986	1097,70	432478
		Итого оплата труда:				**3,24**	**432478**
1. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	393,986	5082,48	2002424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	393,986	1097,70	432478
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**2002424**
		НР первого уровня	%	59,1		1,91	255594
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	95740
		Накладные расходы	%	--		2,63	351334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	188301
		Сметная стоимость:				**19,03**	**2542059**
2	**Е11-010104-0309 11-010104-0309 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**133554,4412**		**13,47**	**1798788**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	353,919	1097,70	388497
		Итого оплата труда:				**2,91**	**388497**
2. 2	262 С (31-010101-0107)	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	353,919	5082,48	1798788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	353,919	1097,70	388497
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**1798788**
		НР первого уровня	%	59,1		1,72	229602
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	86004
		Накладные расходы	%	--		2,36	315606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	169151
		Сметная стоимость:				**17,10**	**2283545**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3801212**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3801212**
Всего заработная плата -			Тенге				**820975**
		Накладные расходы -	Тенге				**666940**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**485196**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**181744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**357452**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4825604**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**820975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4825604**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**820975**

РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ I-ПОДЪЕМА- смета 2-1-2 (30)

		ОТМОСТКА					
3	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,2000**		**3021,81**	**15713**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	4,056	694,31	2816
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,508	852,61	1286
		Итого оплата труда:				**788,82**	**4102**
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,092	1847,31	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,092	818,38	894

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,184	11,48	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,416	3342,82	1391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,416	942,45	392
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**3433**
3. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	5,72	1641,92	9392
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,78	93,00	73
		Итого материалов:				**1820,06**	**9464**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	2084
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	755
		Накладные расходы	%	---		545,83	2838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	1484
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**20036**
4	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,6000**		**19744,36**	**71080**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	4,86	663,14	3223
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,65268	818,38	534
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3757**
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,728	11,79	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,648	3552,10	2302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,648	818,38	530
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00468	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00468	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2330**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	16227,47	59587
4. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,9	6598,38	5939
4. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0072	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**65526**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1822
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	3091
		Накладные расходы	%	--		1364,77	4913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	6079
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**82072**
		СТЕНЫ					
5	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**4,5000**		**20932,30**	**94195**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	20,43	706,54	14435
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**15908**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,8	3552,10	6394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**6394**
5. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	17427,37	18822
5. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,71	31767,23	54322
5. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17461,64	39
5. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,98	93,00	184
		Итого материалов:				**16303,77**	**73367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	8081
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	4337
		Накладные расходы	%	--		2759,47	12418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	8529
		Сметная стоимость:				**25587,11**	**115142**
6	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**7,0000**		**295,76**	**2070**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1017**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1047**
6. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				**36,17**	**253**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				**434,53**	**3042**
7	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,2230**		**53929,24**	**12026**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	510
		Накладные расходы	%	--		2286,60	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1003
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**13539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕКРЫТИЯ					
8	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**3,0000**		**2909,90**	**8730**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	5,22	790,27	4125
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	818,38	398
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**4523**
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,462	3552,10	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,462	818,38	378
8. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,4551	166,06	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**1759**
8. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	14467,33	1858
8. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364881,42	722
8. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177
8. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	367,39	88
		Итого материалов:				**948,57**	**2846**
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	2809
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	489
		Накладные расходы	%	--		1099,33	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	962
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**12990**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**9,0000**		**6204,44**	**55840**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	2368
		Накладные расходы	%	--		263,07	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	4657
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**62864**
10	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**45,0000**		**109,78**	**4940**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	3,123	743,82	2323
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0945	884,88	84
		Итого оплата труда:				**53,48**	**2407**
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	3552,10	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	818,38	29
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0225	3080,63	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0225	1097,70	25
10. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1845	478,19	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,036	1755,85	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	818,38	29
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**349**
10. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	22,5	100,83	2269
		Итого материалов:				**50,41**	**2269**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	1357
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	267

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36,10	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	525
		Сметная стоимость:				**157,55**	**7090**
11	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82**	**1000 М2**	**0,0495**		**77745,42**	**3848**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	163
		Накладные расходы	%	--		3296,41	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	321
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**4332**
12	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**45,0000**		**605,40**	**27243**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	18,135	809,22	14675
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,3735	885,69	331
		Итого оплата труда:				**333,47**	**15006**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,1575	3552,10	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1575	818,38	129
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,09	3080,63	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,09	1097,70	99
12. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,828	478,19	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,126	1755,85	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,126	818,38	103
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**1454**
12. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	90,45	100,83	9120

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01125	58564,32	659
12. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0261	51147,90	1335
		Итого материалов:				**246,98**	**11114**
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	8463
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	1514
		Накладные расходы	%	--		221,72	9977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	2978
		Сметная стоимость:				**893,29**	**40198**
13	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**6,7500**		**20975,87**	**141587**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	6003
		Накладные расходы	%	--		889,38	6003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	11807
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**159398**
14	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**45,0000**		**508,99**	**22905**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,243	10,935	663,14	7251
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,873	818,38	714
		Итого оплата труда:				**177,02**	**7966**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,567	3362,02	1906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,567	818,38	464
14. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,062	146,11	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,306	3552,10	1087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,306	818,38	250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**69,96**	**3148**
14. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,377	2512,63	3460
14. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,6885	12463,03	8581
14. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,98	153,00	303
14. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,732	93,00	161
		Итого материалов:				**277,88**	**12505**
		НР первого уровня	%	56,4		99,84	4493
		НР второго уровня	%	4,24		25,81	1162
		Накладные расходы	%	--		125,65	5654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,77	2285
		Сметная стоимость:				**685,42**	**30844**
15	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**45,0000**		**71,68**	**3226**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0045	0,2025	663,14	134
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0675	818,38	55
		Итого оплата труда:				**4,21**	**190**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,045	3362,02	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,045	818,38	37
15. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0225	3552,10	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0225	818,38	18
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**231**
15. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,2295	12463,03	2860
		Итого материалов:				**63,56**	**2860**
		НР первого уровня	%	56,4		2,38	107
		НР второго уровня	%	4,24		3,14	141
		Накладные расходы	%	--		5,52	248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	278
		Сметная стоимость:				**83,38**	**3752**
		КРОВЛЯ					
16	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,1955**		**73861,16**	**162162**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	48,521	706,54	34282
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,812335	931,62	757
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**35038**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,329325	3080,63	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,329325	1097,70	362
16. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,96602	85,01	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,48301	1755,85	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,48301	818,38	395
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**1945**
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,083429	205870,68	17176
16. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,616	66,30	638
16. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,35128	38709,80	13598
16. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,13173	38743,46	5104
16.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,822	45129,92	82239
16.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,421	215,22	1597

1	2	3	4	5	6	7	8
16.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,808	196,54	3107
16.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004303	575926,68	2478
		Итого материалов:				**57360,84**	**125936**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	20953
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	7764
		Накладные расходы	%	--		13079,98	28717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	15270
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**206150**
17	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,1955**		**5992,37**	**13156**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	1,712	734,04	1257
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,037323	900,53	34
		Итого оплата труда:				**587,86**	**1291**
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,010977	3080,63	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,010977	1097,70	12
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,026346	1755,85	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,026346	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**80**
17. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002195	67003,80	147
17. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003732	70961,02	265
17. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01471	774943,60	11399
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,050496	93,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,026346	120,36	3
		Итого материалов:				**5383,34**	**11819**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	772
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	591
		Накладные расходы	%	--		620,52	1362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	1161
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**15680**
18	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**64,0000**		**208,56**	**13348**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	1,856	743,82	1381
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,05056	899,70	45
		Итого оплата труда:				**22,28**	**1426**
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,01472	3080,63	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,01472	1097,70	16
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,03584	1755,85	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,03584	818,38	29
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**108**
18. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00256	67003,80	172
18. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00384	70961,02	272
18. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,01472	774943,60	11407
18. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,05056	93,00	5
18. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0256	120,36	3
		Итого материалов:				**185,30**	**11859**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	853

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	602
		Накладные расходы	%	--		22,73	1455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	1184
		Сметная стоимость:				**249,79**	**15987**
19	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**64,0000**		**59,37**	**3800**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	4,442	743,82	3304
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1344	884,88	119
		Итого оплата труда:				**53,48**	**3423**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	3552,10	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0512	818,38	42
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,032	3080,63	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,032	1097,70	35
19. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,2624	478,19	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	1755,85	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0512	818,38	42
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**496**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	1930
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	243
		Накладные расходы	%	--		33,96	2173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	478
		Сметная стоимость:				**100,79**	**6451**
20	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**70,4000**		**97,92**	**6894**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	292

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,15	292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	575
		Сметная стоимость:				**110,24**	**7761**
21	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**64,0000**		**1828,55**	**117027**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	109,44	734,04	80333
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,248	859,92	1073
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**81407**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,7744	3552,10	2751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,7744	818,38	634
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,1856	3080,63	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1856	1097,70	204
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,288	1755,85	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,288	818,38	236
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**3828**
21. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0032	205870,68	659
21. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0064	295123,74	1889
21. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,3456	38709,80	13378
21. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,32	32764,22	10485
21.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0256	252174,80	6456
		Итого материалов:				**513,53**	**32866**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	45913
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	6909
		Накладные расходы	%	--		825,34	52822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	13588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2866,21**	**183437**
22	**С121-130208-0206 21-130208-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	**1000 ШТ.**	**1,1500**		**8749,53**	**10062**
		НР второго уровня	%	4,24		370,98	427
		Накладные расходы	%	--		370,98	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,64	839
		Сметная стоимость:				**9850,15**	**11328**
23	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**70,7840**		**1835,77**	**129943**
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	5510
		Накладные расходы	%	--		77,84	5510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	10836
		Сметная стоимость:				**2066,70**	**146289**
24	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**30,5600**		**2176,16**	**66503**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	29,704	724,87	21532
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,082512	818,38	68
		Итого оплата труда:				**706,78**	**21599**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,06112	3552,10	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06112	818,38	50
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,021392	1755,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021392	818,38	18
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**255**
24. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,667	99,96	367

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,222	346,48	424
24. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,174192	252174,80	43927
		Итого материалов:				**1463,25**	**44717**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	12182
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	3336
		Накладные расходы	%	--		507,80	15518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	6562
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**88583**
25	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**25,0000**		**2480,23**	**62006**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,43	35,75	724,87	25914
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,225	818,38	184
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**26098**
25. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,3575	15,52	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,225	1755,85	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,225	818,38	184
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**401**
25. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,145	32406,20	4699
25. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,23	32764,22	7536

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,265	87846,74	23279
25. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,9	196,54	177
		Итого материалов:				**1427,64**	**35691**
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	15607
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	3291
		Накладные расходы	%	--		755,90	18898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	6472
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**87375**
		ПОЛЫ					
26	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**24,6600**		**639,07**	**15759**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	3,359	712,65	2394
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,434016	818,38	355
		Итого оплата труда:				**111,47**	**2749**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,162756	3362,02	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,162756	818,38	133
26. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,044388	2481,04	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,044388	818,38	36
26. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,226872	1847,31	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,226872	818,38	186
26. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,458676	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**1082**
26. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	2,515	4879,71	12274

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,108504	93,00	10
		Итого материалов:				**498,14**	**12284**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	1674
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	739
		Накладные расходы	%	--		97,86	2413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	1454
		Сметная стоимость:				**795,88**	**19626**
27	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,2330**		**20604,08**	**25405**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	4,513	694,31	3133
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**3133**
27. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59184	11,79	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**7**
27. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,258	16227,47	20409
27. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001233	14373,62	18
27. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,466	729,15	1798
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,43155	93,00	40
		Итого материалов:				**18057,24**	**22265**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	1908
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	1158
		Накладные расходы	%	--		2486,81	3066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	2278
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**30749**
28	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**24,6600**		**759,21**	**18722**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	10,259	957,73	9825
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,241668	781,17	189
		Итого оплата труда:				**406,07**	**10014**
28. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,48	12,86	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,985	478,19	949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,096174	1370,19	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,096174	724,87	70
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,145494	1755,85	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,145494	818,38	119
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**1356**
28. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,085324	58564,32	4997
28. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003452	31967,82	110
28. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1233	84,66	10
28.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,056965	20254,14	1154
28.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,023427	54217,08	1270
		Итого материалов:				**305,82**	**7542**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	6098
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	1052
		Накладные расходы	%	--		289,97	7151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	2070
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**27943**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**24,6600**		**410,24**	**10116**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	6,19	957,73	5928
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,138096	779,97	108
		Итого оплата труда:				**244,76**	**6036**
29. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,11	12,86	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,907488	478,19	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,056718	1370,19	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,056718	724,87	41
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,081378	1755,85	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,081378	818,38	67
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**669**
29. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,037237	58564,32	2181
29. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00148	31967,82	47
29. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,02614	20254,14	529
29.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,014056	54217,08	762
		Итого материалов:				**142,72**	**3520**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	3676
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	585
		Накладные расходы	%	--		172,77	4261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	1150
		Сметная стоимость:				**629,65**	**15527**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0254**		**376204,06**	**9559**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	405
		Накладные расходы	%	--		15951,05	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	797
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**10762**
31	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**24,6600**		**636,60**	**15699**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	9,026	663,14	5985
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,313182	724,87	227
		Итого оплата труда:				**251,92**	**6212**
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,159	11,79	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,313182	1370,19	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,313182	724,87	227
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**443**
31. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,503064	18268,75	9190
31. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,8631	93,00	80
		Итого материалов:				**375,94**	**9271**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	3783
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	826
		Накладные расходы	%	--		186,91	4609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	1625
		Сметная стоимость:				**889,40**	**21933**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**24,6600**		**1190,87**	**29367**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	1,302	663,14	863
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,621432	724,87	450
		Итого оплата труда:				**53,28**	**1314**
32. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	6,865	11,79	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,621432	1370,19	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,621432	724,87	450
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**932**
32. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	1,509	18268,75	27571
		Итого материалов:				**1118,05**	**27571**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	800
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	1279
		Накладные расходы	%	--		84,32	2079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	2516
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**33962**
33	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**32,8800**		**570,69**	**18764**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	11,705	675,36	7905
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,417576	724,87	303
		Итого оплата труда:				**249,63**	**8208**
33. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,982	11,79	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,417576	1370,19	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,417576	724,87	303
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**607**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,670752	15124,21	10145
33. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,151	93,00	107
		Итого материалов:				**311,79**	**10252**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	4999
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	1008
		Накладные расходы	%	--		182,67	6006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	1982
		Сметная стоимость:				**813,63**	**26752**
34	**Е11-110101-2703 ТЕ11-110101-2703**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**32,8800**		**2839,89**	**93376**
		НР второго уровня	%	4,24		120,41	3959
		Накладные расходы	%	--		120,41	3959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,82	7787
		Сметная стоимость:				**3197,13**	**105121**
35	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**40,0000**		**439,76**	**17590**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	9,44	809,22	7639
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,024	818,38	20
		Итого оплата труда:				**191,47**	**7659**
35. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**42**
35. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,064	14467,33	926
35. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	40,4	222,36	8983
		Итого материалов:				**247,73**	**9909**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	4664
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	944
		Накладные расходы	%	--		140,19	5608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	1856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**626,35**	**25054**
		ПРОЕМЫ					
36	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
36. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
36. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
37	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**5,2800**		**2613,61**	**13800**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	7,298	743,82	5428
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,347952	775,53	270
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**5698**
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,159456	1370,19	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,159456	724,87	116
38. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,517968	18,64	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,188496	1755,85	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,188496	818,38	154
38. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,798336	14,35	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**571**
38. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,858	982,74	4774
38. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	16,157	24,49	396
38. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,749	108,14	405
38.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	11,299	80,69	912
38.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	42,24	9,87	417

1	2	3	4	5	6	7	8
38.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	18,322	48,98	897
		Итого материалов:				**1477,44**	**7801**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	3408
		НР второго уровня	%	4,24		138,18	730
		Накладные расходы	%	--		783,55	4137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	1435
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**19372**
39	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**5,2800**		**12442,52**	**65697**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	2786
		Накладные расходы	%	--		527,56	2786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	5479
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**73961**
40	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**5,3400**		**752,49**	**4018**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	1,132	724,87	820
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,010146	798,69	8
		Итого оплата труда:				**155,12**	**828**
40. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,002136	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002136	724,87	2
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00801	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00801	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**17**
40. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,022	982,74	2970

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	21,36	9,87	211
		Итого материалов:				**595,71**	**3181**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	495
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	191
		Накладные расходы	%	--		128,60	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	376
		Сметная стоимость:				**951,58**	**5081**
41	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**5,3400**		**863,33**	**4610**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	195
		Накладные расходы	%	--		36,61	195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	384
		Сметная стоимость:				**971,93**	**5190**
42	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**6,0000**		**59,28**	**356**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	15
		Накладные расходы	%	--		2,51	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	30
		Сметная стоимость:				**66,74**	**400**
43	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**5,3400**		**1238,30**	**6613**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	2,096	743,82	1559
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,003204	1097,69	4
		Итого оплата труда:				**292,61**	**1563**
43. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,36045	10,79	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,003204	3080,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003204	1097,70	4
43. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,020292	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,04005	180,87	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**21**
43. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	5,607	254,90	1429
43. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,22962	351,20	81
43. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	14,632	1,00	15
43.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	7,316	1,03	8
43.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	5,607	624,24	3500
		Итого материалов:				**942,35**	**5032**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	856
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	317
		Накладные расходы	%	--		219,65	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	623
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**8408**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
44	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**246,07**	**4045**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	4,899	771,93	3782
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,018084	724,87	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**230,83**	**3795**
44. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,018084	1370,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,018084	724,87	13
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**25**
44. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,009864	17462,95	172
44. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,121656	547,44	67
		Итого материалов:				**14,53**	**239**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	2080
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	260
		Накладные расходы	%	--		142,29	2339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	511
		Сметная стоимость:				**419,43**	**6895**
45	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**1266,90**	**20828**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	7,398	830,61	6145
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,358392	727,01	261
		Итого оплата труда:				**389,62**	**6405**
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00822	3362,02	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00822	818,38	7
45. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,32058	777,08	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,32058	724,87	232
45. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,029592	1370,19	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,029592	724,87	21
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**317**
45. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	185,936	77,20	14354

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,121656	93,00	11
		Итого материалов:				**873,82**	**14366**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	3510
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	1032
		Накладные расходы	%	--		276,28	4542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	2030
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**27399**
46	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,4400**		**200,26**	**3292**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	2,532	762,15	1930
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01644	809,03	13
		Итого оплата труда:				**118,18**	**1943**
46. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001644	1370,19	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001644	724,87	1
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,014796	1755,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,014796	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**28**
46. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,018084	84,66	2
46. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,054252	162,18	9
46. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,009371	133266,73	1249
46. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,9042	83,36	75
		Итого материалов:				**81,18**	**1335**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	1065
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	185
		Накладные расходы	%	--		76,00	1249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	363
		Сметная стоимость:				**298,36**	**4905**
47	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**744,78**	**35466**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	26,953	771,93	20806
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	2,062	724,87	1495
		Итого оплата труда:				**468,30**	**22300**
47. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	1,952	876,15	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	1,952	724,87	1415
47. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,109526	1370,19	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,109526	724,87	79
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**1861**
47. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,019048	17462,95	333
47. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,66668	17223,25	11482
47. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	1,257	775,03	974
47. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,033334	314,02	10
		Итого материалов:				**268,79**	**12800**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	12221
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	2022
		Накладные расходы	%	--		299,09	14243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	3977
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**53686**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**1054,95**	**50237**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	17,619	781,10	13763
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,890494	726,87	647
		Итого оплата труда:				**302,60**	**14410**
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,019048	3362,02	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,019048	818,38	16
48. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,795254	777,08	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,795254	724,87	576
48. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,076192	1370,19	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,076192	724,87	55
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**786**
48. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	461,914	77,20	35660
48. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,300006	93,00	28
		Итого материалов:				**749,43**	**35688**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	7897
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	2465
		Накладные расходы	%	--		217,59	10361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	4848
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**65446**
49	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**47,6200**		**180,76**	**8608**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	6,572	762,15	5009
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,042858	807,99	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**105,90**	**5043**
49. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004762	1370,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004762	724,87	3
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,038096	1755,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,038096	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**73**
49. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,04762	84,66	4
49. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,14286	162,18	23
49. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,024762	133266,73	3300
49. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,381	83,36	198
		Итого материалов:				**74,04**	**3526**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	2764
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	482
		Накладные расходы	%	--		68,16	3246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	948
		Сметная стоимость:				**268,83**	**12802**
50	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**2200,87**	**21569**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	17,542	790,27	13863
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,20188	724,87	146
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**14009**
50. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,20188	1370,19	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,20188	724,87	146
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**277**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0098	17462,95	171
50. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,4214	17223,25	7258
		Итого материалов:				**758,06**	**7429**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	7677
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	1240
		Накладные расходы	%	--		909,91	8917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	2439
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**32924**
51	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**1725,56**	**16910**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	4,461	809,22	3610
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,32634	727,40	237
		Итого оплата труда:				**392,58**	**3847**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00882	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00882	818,38	7
51. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,29008	777,08	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,29008	724,87	210
51. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,02744	1370,19	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02744	724,87	20
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**293**
51. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	168,364	77,20	12998
51. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,10976	93,00	10
		Итого материалов:				**1327,34**	**13008**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	2108
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	806

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		297,42	2915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	1586
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**21411**
52	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,8000**		**180,76**	**1771**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	1,352	762,15	1031
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00882	807,99	7
		Итого оплата труда:				**105,90**	**1038**
52. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00098	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00098	724,87	1
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00784	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00784	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**15**
52. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0098	84,66	1
52. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0294	162,18	5
52. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,005096	133266,73	679
52. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,49	83,36	41
		Итого материалов:				**74,04**	**726**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	569
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	99
		Накладные расходы	%	--		68,16	668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	195
		Сметная стоимость:				**268,83**	**2635**
		КРЫЛЬЦО КР-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,5200**		**7343,53**	**3819**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,442	694,31	307
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2808	836,76	235
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**542**
53. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2392	1847,31	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2392	818,38	196
53. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,4784	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0416	3342,82	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0416	942,45	39
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**586**
53. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,598	4879,71	2918
53. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,078	93,00	7
		Итого материалов:				**5625,62**	**2925**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	275
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	174
		Накладные расходы	%	--		863,15	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	341
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**4609**
54	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,0000**		**21291,77**	**42584**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,79	3,58	724,87	2595
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,5756	827,89	477
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**3072**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	3362,02	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	818,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,2142	37,36	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,5212	3552,10	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,5212	818,38	427
54. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0196	3080,63	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0196	1097,70	22
54. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,002	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,086	166,06	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0294	1755,85	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0294	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**2004**
54.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	18451,44	37456
54.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,204	66,30	14
54.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0008	26031,20	21
54.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0002	17400,00	3
54.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,04	196,54	8
54.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,06	6598,38	396

1	2	3	4	5	6	7	8
54.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	200244,36	20
54.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,0146	93,00	1
54.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,072	905,42	65
		Итого материалов:				**18992,30**	**37985**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	1490
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	1869
		Накладные расходы	%	--		1679,21	3358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	3675
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**49617**
55	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**5,7072**		**639,62**	**3650**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	155
		Накладные расходы	%	--		27,12	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	304
		Сметная стоимость:				**720,08**	**4110**
56	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**7,8000**		**837,31**	**6531**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	5,663	706,54	4001
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,29406	754,63	222
		Итого оплата труда:				**541,40**	**4223**
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02808	3362,02	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02808	818,38	23
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,20046	1370,19	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,20046	724,87	145
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,06552	1755,85	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,06552	818,38	54
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**484**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1014	14467,33	1467
56. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,23868	2308,38	551
56. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,3003	93,00	28
		Итого материалов:				**262,29**	**2046**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	2572
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	386
		Накладные расходы	%	--		379,19	2958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	759
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**10248**
57	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**7,9560**		**2185,26**	**17386**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	737
		Накладные расходы	%	--		92,66	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	1450
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**19573**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1769628**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1637193**
Материалы -			Тенге				**693996**
Всего заработная плата -			Тенге				**361637**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**469582**
Местные материалы -			Тенге				**85252**
Накладные расходы -			Тенге				**284260**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**206104**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**78156**
Сметная прибыль -			Тенге				**153716**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2075169**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**484**
Сметная заработная плата -			Тенге				**361637**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**132435**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**132435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**5615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11044**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**149094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2224264**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361637**
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД - смета 2-1-3 (40)					
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
58	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**26,5810**		**175734,76**	**4671206**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	72,1	1916,49	724,87	1389206
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**1389206**
58. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,566175	426590,20	241525
58. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	11323,506	268,51	3040475
		Итого материалов:				**123471,63**	**3281999**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	862697
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	234637
		Накладные расходы	%	--		41282,66	1097335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	461483
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**6230023**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4671206**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4671206**
	Материалы -		Тенге				**3281999**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1389206**
		Накладные расходы -	Тенге				**1097335**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**862697**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**234638**
		Сметная прибыль -	Тенге				**461483**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6230023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1389206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6230023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1916**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1389206**
		РАЗДЕЛ 4.ЖИЛОЙ ДОМ-СМЕТА №2-1-4 (50)					
		ОТМОСТКА					
59	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,5000**		**3021,81**	**4533**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,17	694,31	812
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,435	852,61	371
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1183**
59. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,315	1847,31	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,315	818,38	258
59. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,63	11,48	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,12	3342,82	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,12	942,45	113
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**990**
59. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,65	1641,92	2709
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,225	93,00	21
		Итого материалов:				**1820,06**	**2730**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	601
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	218
		Накладные расходы	%	--		545,83	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	428
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5780**
60	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,8000**		**19744,36**	**55284**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	3,78	663,14	2507
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,50764	818,38	415

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2922**
60. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,344	11,79	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,504	3552,10	1790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,504	818,38	412
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00364	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00364	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1812**
60. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	16227,47	46346
60. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7	6598,38	4619
60. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0056	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**50965**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1417
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	2404
		Накладные расходы	%	--		1364,77	3821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	4728
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**63834**
61	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**8,2300**		**20932,30**	**172273**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	37,364	706,54	26399
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,292	818,38	2694
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**29093**
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,292	3552,10	11694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,292	818,38	2694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**11694**
61. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,975	17427,37	34423
61. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,127	31767,23	99349
61. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004115	17461,64	72
61. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,621	93,00	337
		Итого материалов:				**16303,77**	**134180**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	14779
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	7931
		Накладные расходы	%	--		2759,47	22710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	15599
		Сметная стоимость:				**25587,11**	**210582**
62	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**132,0000**		**1828,55**	**241369**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	225,72	734,04	165688
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	2,574	859,92	2213
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**167901**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,597	3552,10	5673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,597	818,38	1307
62. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,3828	3080,63	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,3828	1097,70	420
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,594	1755,85	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,594	818,38	486
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**7896**
62. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0066	205870,68	1359

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0132	295123,74	3896
62. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,7128	38709,80	27592
62. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,66	32764,22	21624
62.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0528	252174,80	13315
		Итого материалов:				**513,53**	**67786**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	94696
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	14249
		Накладные расходы	%	--		825,34	108945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	28025
		Сметная стоимость:				**2866,21**	**378340**
63	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**145,9920**		**2291,13**	**334487**
		НР второго уровня	%	4,24		97,14	14182
		Накладные расходы	%	--		97,14	14182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,06	27894
		Сметная стоимость:				**2579,34**	**376562**
64	**С121-130208-0221 21-130208-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 70 ММ**	**1000 ШТ.**	**1,5840**		**13849,81**	**21938**
		НР второго уровня	%	4,24		587,23	930
		Накладные расходы	%	--		587,23	930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1154,96	1829
		Сметная стоимость:				**15592,01**	**24698**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**4,7000**		**2176,16**	**10228**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	4,568	724,87	3311
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01269	818,38	10
		Итого оплата труда:				**706,78**	**3322**
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0094	3552,10	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0094	818,38	8
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00329	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00329	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**39**
65. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,564	99,96	56
65. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,188	346,48	65
65. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02679	252174,80	6756
		Итого материалов:				**1463,25**	**6877**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	1874
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	513
		Накладные расходы	%	--		507,80	2387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	1009
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**13624**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**2,7000**		**2480,23**	**6697**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,43	3,861	724,87	2799
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,0243	818,38	20
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**2819**
66. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,03861	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,0243	1755,85	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,0243	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**43**
66. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,01566	32406,20	507
66. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,02484	32764,22	814
66. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,02862	87846,74	2514
66. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,0972	196,54	19
		Итого материалов:				**1427,64**	**3855**
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	1686
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	355
		Накладные расходы	%	--		755,90	2041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	699
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**9437**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,1400**		**63281,30**	**8859**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	3,15	712,65	2245
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0504	818,38	41
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**2286**
67. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0322	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0462	85,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0504	1755,85	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0504	818,38	41
		Итого эксплуатация машин:				**662,64**	**93**
67. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000434	205870,68	89
67. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1302	38743,46	5044
67. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0168	32764,22	550
67. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0014	18561,74	26
67.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,203	215,22	44
67.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00105	395629,44	415
67.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,42	196,54	83

1	2	3	4	5	6	7	8
67.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000361	75443,28	27
67.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000421	575926,68	243
		Итого материалов:				**46584,03**	**6522**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	1367
		НР второго уровня	%	4,24		3097,16	434
		Накладные расходы	%	--		12862,04	1801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6091,47	853
		Сметная стоимость:				**82234,81**	**11513**
68	**Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**24,8000**		**1271,74**	**31539**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,2278	5,649	771,93	4361
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	3,12	1097,26	3423
		Итого оплата труда:				**313,88**	**7784**
68. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	3,1	5271,51	16342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	3,1	1097,70	3403
68. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01488	3080,63	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01488	1097,70	16
68. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	2,108	18,64	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00496	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00496	818,38	4
68. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,372	180,87	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**665,44**	**16503**
68. 8	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	25,544	391,68	10005

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 9	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,083328	5468,58	456
68.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,248	865,66	215
		Итого материалов:				**430,46**	**10675**
		НР первого уровня	%	56,4		177,03	4390
		НР второго уровня	%	4,24		61,43	1523
		Накладные расходы	%	--		238,46	5914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,82	2996
		Сметная стоимость:				**1631,02**	**40449**
69	**С121-100104-0207 21-100104-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**28,5200**		**1624,70**	**46336**
		НР второго уровня	%	4,24		68,89	1965
		Накладные расходы	%	--		68,89	1965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,49	3864
		Сметная стоимость:				**1829,07**	**52165**
70	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (ФАРТУК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**0,8000**		**2176,16**	**1741**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	0,7776	724,87	564
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00216	818,38	2
		Итого оплата труда:				**706,78**	**565**
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0016	3552,10	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0016	818,38	1
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00056	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00056	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**7**
70. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,096	99,96	10

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,032	346,48	11
70. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00456	252174,80	1150
		Итого материалов:				**1463,25**	**1171**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	319
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	87
		Накладные расходы	%	--		507,80	406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	172
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**2319**
71	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**0,0005**		**415164,63**	**208**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	42,7	0,02135	867,89	19
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,000515	818,45	0
		Итого оплата труда:				**37901,83**	**19**
71. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,010625	166,06	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,000515	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,000515	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**5337,30**	**3**
71. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0005	364881,42	182
71. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00002	197175,18	4
		Итого материалов:				**372768,43**	**186**
		НР первого уровня	%	62,1		23537,04	12
		НР второго уровня	%	4,24		18600,95	9
		Накладные расходы	%	--		42137,99	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36584,21	18
		Сметная стоимость:				**493886,83**	**247**
		СЛУХОВОЕ ОКНО					

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**Е11-100106-0205 11-100106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**0,5829**		**4702,64**	**2741**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	4,64	2,705	809,22	2189
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0425	0,024773	818,38	20
		Итого оплата труда:				**3789,56**	**2209**
72. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0855	0,049838	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0425	0,024773	1755,85	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	0,024773	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**76,22**	**44**
72. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0063	0,003672	24435,92	90
72. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,403367	982,74	396
72. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,161	0,093847	196,54	18
72. 8	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000022	0,000013	187968,66	2
72. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	0,011658	93,00	1
		Итого материалов:				**871,64**	**508**
		НР первого уровня	%	59,8		2266,16	1321
		НР второго уровня	%	4,24		295,48	172
		Накладные расходы	%	--		2561,64	1493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		581,14	339
		Сметная стоимость:				**7845,42**	**4573**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ СТ РК 950-92**	**М2**	**0,5829**		**7276,33**	**4241**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	180
		Накладные расходы	%	--		308,52	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	354
		Сметная стоимость:				**8191,63**	**4775**
74	**Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОКНА С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК**	**0,5829**		**1235,56**	**720**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,215	0,125324	724,87	91
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,002506	818,36	2
		Итого оплата труда:				**159,37**	**93**
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,001049	3552,10	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,001049	818,38	1
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,001457	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,001457	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**10,78**	**6**
74. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,00021	228418,48	48
74. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,003206	314,02	1
74. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	0,454662	1255,42	571

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,001166	84,66	0
74. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,008743	371,47	3
		Итого материалов:				**1068,93**	**623**
		НР первого уровня	%	54,8		87,33	51
		НР второго уровня	%	4,24		56,09	33
		Накладные расходы	%	--		143,42	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,32	64
		Сметная стоимость:				**1489,30**	**868**
75	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	71
		Сметная стоимость:				**482,26**	**965**
76	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86**	**ШТ.**	**1,0000**		**497,75**	**498**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				**560,36**	**560**
		ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК					
77	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**0,9600**		**2968,59**	**2850**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	1,15	1,104	762,15	841

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,03744	818,38	31
		Итого оплата труда:				**908,39**	**872**
77. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,03744	1755,85	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,03744	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**68,48**	**66**
77. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000768	26031,20	20
77. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	5,184	257,72	1336
77. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	0,097152	196,54	19
77. 7	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	1,037	547,44	568
		Итого материалов:				**2023,64**	**1943**
		НР первого уровня	%	59,8		543,22	521
		НР второго уровня	%	4,24		148,90	143
		Накладные расходы	%	--		692,12	664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,86	281
		Сметная стоимость:				**3953,56**	**3795**
78	**С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ СТ РК 943-92**	**М2**	**0,9600**		**5424,34**	**5207**
		НР второго уровня	%	4,24		229,99	221
		Накладные расходы	%	--		229,99	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,35	434
		Сметная стоимость:				**6106,68**	**5862**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	71
		Сметная стоимость:				**482,26**	**965**
80	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86**	**ШТ.**	**1,0000**		**497,75**	**498**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				**560,36**	**560**
		ТИП 1					
81	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,7000**		**2883,15**	**19317**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,06	7,102	743,82	5283
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,19698	745,23	147
		Итого оплата труда:				**810,36**	**5429**
81. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02412	3362,02	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02412	818,38	20
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1541	1370,19	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1541	724,87	112

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01876	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01876	818,38	15
		Итого эксплуатация машин:				**48,53**	**325**
81. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0871	14467,33	1260
81. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,20502	2308,38	473
81. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,25795	93,00	24
81. 9	279917 С (22-060301-9900)	Керамические плитки	м2	1,02	6,834	1748,90	11952
		Итого материалов:				**2046,17**	**13709**
		НР первого уровня	%	60,9		493,51	3307
		НР второго уровня	%	4,24		143,17	959
		Накладные расходы	%	--		636,68	4266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,59	1887
		Сметная стоимость:				**3801,42**	**25470**
82	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**12,1000**		**439,76**	**5321**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,856	809,22	2311
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00726	818,37	6
		Итого оплата труда:				**191,47**	**2317**
82. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00726	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00726	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**13**
82. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01936	14467,33	280
82. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,221	222,36	2717
		Итого материалов:				**247,73**	**2998**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1411

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	285
		Накладные расходы	%	–		140,19	1696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	561
		Сметная стоимость:				**626,35**	**7579**
		ТИП 3					
83	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**76,4400**		**556,62**	**42548**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,467	35,697	771,93	27556
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,099372	803,99	80
		Итого оплата труда:				**361,54**	**27636**
83. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,015288	1370,19	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015288	724,87	11
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,084084	1755,85	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,084084	818,38	69
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**169**
83. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001835	1439,12	3
83. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,236964	84,66	20
83. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,642096	162,18	104
83. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	8,867	381,67	3384
83. 9	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	19,11	411,89	7871
83.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	41,278	83,36	3441
		Итого материалов:				**193,92**	**14823**
		НР первого уровня	%	54,8		198,12	15144

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		32,00	2446
		Накладные расходы	%	--		230,12	17591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,94	4811
		Сметная стоимость:				**849,68**	**64949**
84	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2**	**М ПЛИНТУСОВ**	**80,0000**		**236,21**	**18897**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,0899	7,192	830,61	5974
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,024	818,38	20
		Итого оплата труда:				**74,92**	**5993**
84. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**42**
84. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	4,12	547,74	2257
84. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	80,8	131,49	10624
		Итого материалов:				**161,01**	**12881**
		НР первого уровня	%	60,9		45,62	3650
		НР второго уровня	%	4,24		11,95	956
		Накладные расходы	%	--		57,57	4606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,50	1880
		Сметная стоимость:				**317,29**	**25383**
		ДВЕРИ					
85	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1789,32**	**3382**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,899	1,699	781,10	1327
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,19089	851,29	163
		Итого оплата труда:				**788,19**	**1490**

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788	3552,10	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,130788	818,38	107
85. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491	3080,63	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,022491	1097,70	25
85. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831	478,19	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611	1755,85	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,037611	818,38	31
		Итого эксплуатация машин:				**325,97**	**616**
85. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001984	18694,09	37
85. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001512	26031,20	39
85. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,682	215,22	362
85.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,81648	982,74	802
85.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03969	346,48	14
85.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,078057	196,54	15
85.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	190,42	135
85.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000446	75443,28	34
		Итого материалов:				**761,15**	**1439**
		НР первого уровня	%	59,8		471,34	891
		НР второго уровня	%	4,24		95,85	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		567,19	1072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,52	356
		Сметная стоимость:				**2545,03**	**4810**
86	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**М2**	**1,8900**		**14402,62**	**27221**
		НР второго уровня	%	4,24		610,67	1154
		Накладные расходы	%	--		610,67	1154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,06	2270
		Сметная стоимость:				**16214,35**	**30645**
87	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**1,0000**		**3869,00**	**3869**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	164
		Накладные расходы	%	--		164,05	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,64	323
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**4356**
88	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**11,3400**		**1134,74**	**12868**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,9753	11,06	743,82	8227
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,286902	833,07	239
		Итого оплата труда:				**746,52**	**8466**
88. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,787	10,79	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02268	3080,63	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02268	1097,70	25

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,02268	1370,19	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02268	724,87	16
88. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,540918	18,64	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,241542	1755,85	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,241542	818,38	198
88. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,462672	34,88	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,31**	**571**
88. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01134	21960,38	249
88.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,722	982,74	2675
88.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	34,36	32,92	1131
88.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,081761	196,54	16
		Итого материалов:				**358,98**	**4071**
		НР первого уровня	%	59,8		446,42	5062
		НР второго уровня	%	4,24		67,04	760
		Накладные расходы	%	--		513,46	5823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,86	1495
		Сметная стоимость:				**1780,06**	**20186**
89	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**11,3400**		**5762,83**	**65350**
		НР второго уровня	%	4,24		244,34	2771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		244,34	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,57	5450
		Сметная стоимость:				**6487,75**	**73571**
90	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**6,0000**		**3869,00**	**23214**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	984
		Накладные расходы	%	--		164,05	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,64	1936
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**26134**
		ОКНА					
91	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**13,5000**		**752,49**	**10159**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,2119	2,861	724,87	2074
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,02565	798,69	20
		Итого оплата труда:				**155,12**	**2094**
91. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0054	1370,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0054	724,87	4
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02025	1755,85	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02025	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**43**
91. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	7,641	982,74	7509
91. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	54	9,87	533
		Итого материалов:				**595,71**	**8042**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	1252
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		128,60	1736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	952
		Сметная стоимость:				**951,58**	**12846**
92	**С121-090205-0102 21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**13,5000**		**648,68**	**8757**
		НР второго уровня	%	4,24		27,50	371
		Накладные расходы	%	--		27,50	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,09	730
		Сметная стоимость:				**730,28**	**9859**
93	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**18,0000**		**59,28**	**1067**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	45
		Накладные расходы	%	--		2,51	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	89
		Сметная стоимость:				**66,74**	**1201**
94	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**13,5000**		**1238,30**	**16717**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	5,299	743,82	3941
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0081	1097,70	9
		Итого оплата труда:				**292,61**	**3950**
94. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,91125	10,79	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0081	3080,63	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0081	1097,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,0513	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,10125	180,87	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**54**
94. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	14,175	254,90	3613
94. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,5805	351,20	204
94. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	36,99	1,00	37
94.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	18,495	1,03	19
94.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	14,175	624,24	8849
		Итого материалов:				**942,35**	**12722**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	2165
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	801
		Накладные расходы	%	--		219,65	2965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	1575
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**21257**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
95	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**88,1400**		**1818,35**	**160270**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,9779	86,192	781,10	67325
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,299676	958,04	287
		Итого оплата труда:				**767,10**	**67612**
95. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,149838	3080,63	462

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,149838	1097,70	164
95. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,486	18,64	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,149838	1755,85	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,149838	818,38	123
95. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,22035	180,87	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,696306	14,35	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,31**	**821**
95. 8	131284 С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	59,918	78,27	4690
95. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	252,38	119,83	30243
95.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	57,291	17,13	981
95.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	156,889	63,06	9893
95.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	14,102	27,04	381
95.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	13,177	54,67	720
95.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	57,864	6,05	350
95.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,045	1077,06	2202

1	2	3	4	5	6	7	8
95.16	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	90,784	356,60	32374
95.17	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	32,347	133,30	4312
95.18	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	114,838	0,96	110
95.19	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,008814	268,51	2
95.20	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	58,851	47,95	2822
95.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	61,724	37,75	2330
95.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	116,239	6,13	713
		Итого материалов:				**1045,20**	**92124**
		НР первого уровня	%	59,8		458,72	40432
		НР второго уровня	%	4,24		96,55	8510
		Накладные расходы	%	--		555,27	48942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,89	16737
		Сметная стоимость:				**2563,51**	**225948**
96	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**88,1400**		**380,07**	**33499**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,135	11,899	830,61	9883
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00654	0,576436	727,01	419
		Итого оплата труда:				**116,89**	**10302**
96. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,013221	3362,02	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,013221	818,38	11
96. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00585	0,515619	777,08	401

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00585	0,515619	724,87	374
96. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,047596	1370,19	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,047596	724,87	35
		Итого эксплуатация машин:				**5,79**	**510**
96. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	299,059	77,20	23087
96. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00222	0,195671	93,00	18
		Итого материалов:				**262,15**	**23106**
		НР первого уровня	%	54,8		64,05	5646
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	1660
		Накладные расходы	%	--		82,88	7305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,04	3264
		Сметная стоимость:				**499,99**	**44069**
97	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**88,1400**		**298,22**	**26285**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,26	22,916	762,15	17466
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,096954	809,88	79
		Итого оплата труда:				**199,05**	**17544**
97. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008814	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008814	724,87	6
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08814	1755,85	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08814	818,38	72
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**167**
97. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,273234	84,66	23
97. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,740376	162,18	120

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,060817	133266,73	8105
97. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	4,848	83,36	404
		Итого материалов:				**98,16**	**8652**
		НР первого уровня	%	54,8		109,08	9614
		НР второго уровня	%	4,24		17,27	1522
		Накладные расходы	%	--		126,35	11136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,97	2994
		Сметная стоимость:				**458,53**	**40415**
98	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**177,4300**		**316,48**	**56154**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,111	19,695	781,10	15384
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00561	0,995382	726,87	724
		Итого оплата труда:				**90,78**	**16107**
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00012	0,021292	3362,02	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,021292	818,38	17
98. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00501	0,888924	777,08	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00501	0,888924	724,87	644
98. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00048	0,085166	1370,19	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,085166	724,87	62
		Итого эксплуатация машин:				**4,95**	**879**
98. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	516,321	77,20	39860
98. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00189	0,335343	93,00	31
		Итого материалов:				**224,83**	**39891**
		НР первого уровня	%	54,8		49,75	8827
		НР второго уровня	%	4,24		15,53	2755

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,28	11582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,54	5419
		Сметная стоимость:				**412,30**	**73154**
99	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**177,4300**		**267,70**	**47498**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,231	40,986	762,15	31238
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,195173	809,88	158
		Итого оплата труда:				**176,95**	**31396**
99. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,017743	1370,19	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017743	724,87	13
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,17743	1755,85	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,17743	818,38	145
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**336**
99. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,550033	84,66	47
99. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,49	162,18	242
99. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,111781	133266,73	14897
99. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,871	83,36	740
		Итого материалов:				**89,75**	**15924**
		НР первого уровня	%	54,8		96,97	17205
		НР второго уровня	%	4,24		15,46	2743
		Накладные расходы	%	--		112,43	19948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,41	5396
		Сметная стоимость:				**410,54**	**72842**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**37,1000**		**899,48**	**33371**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,64	23,744	799,44	18982
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	1,618	724,87	1173
		Итого оплата труда:				**543,25**	**20154**
100. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	1,521	876,15	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	1,521	724,87	1103
100. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,09646	1370,19	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,09646	724,87	70
		Итого эксплуатация машин:				**39,48**	**1465**
100. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,0742	17462,95	1296
100. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,58618	17223,25	10096
100. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	1,959	775,03	1518
100. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,04452	314,02	14
		Итого материалов:				**348,35**	**12924**
		НР первого уровня	%	54,8		297,70	11045
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	1883
		Накладные расходы	%	--		348,46	12928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	3704
		Сметная стоимость:				**1347,77**	**50002**
101	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**37,1000**		**527,47**	**19569**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,185	6,864	781,10	5361

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00935	0,346885	726,87	252
		Итого оплата труда:				**151,30**	**5613**
101. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00742	3362,02	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00742	818,38	6
101. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00835	0,309785	777,08	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00835	0,309785	724,87	225
101. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,02968	1370,19	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02968	724,87	22
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**306**
101. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,85	179,935	77,20	13891
101. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00315	0,116865	93,00	11
		Итого материалов:				**374,71**	**13902**
		НР первого уровня	%	54,8		82,91	3076
		НР второго уровня	%	4,24		25,88	960
		Накладные расходы	%	--		108,79	4036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,90	1888
		Сметная стоимость:				**687,17**	**25494**
102	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**37,1000**		**267,70**	**9932**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,231	8,57	762,15	6532
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,04081	809,88	33
		Итого оплата труда:				**176,95**	**6565**
102. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00371	1370,19	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00371	724,87	3
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0371	1755,85	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0371	818,38	30
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**70**
102. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,11501	84,66	10
102. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,31164	162,18	51
102. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,023373	133266,73	3115
102. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,855	83,36	155
		Итого материалов:				**89,75**	**3330**
		НР первого уровня	%	54,8		96,97	3597
		НР второго уровня	%	4,24		15,46	574
		Накладные расходы	%	--		112,43	4171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,41	1128
		Сметная стоимость:				**410,54**	**15231**
103	**Е11-150107-0107 11-150107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**10,7400**		**5137,87**	**55181**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	1,58	16,969	781,10	13255
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,17721	729,40	129
		Итого оплата труда:				**1246,17**	**13384**
103. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,008592	3362,02	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008592	818,38	7
103. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,13962	777,08	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,13962	724,87	101
103. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,028998	1370,19	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028998	724,87	21
		Итого эксплуатация машин:				**16,49**	**177**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0537	84,66	5
103. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,99	10,633	2331,26	24787
103. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	5,37	149,38	802
103. 9	187921 С (23-030102-1901)	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	0,07	0,7518	19334,10	14535
103.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,099882	93,00	9
103.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	40,275	39,98	1610
		Итого материалов:				**3887,24**	**41749**
		НР первого уровня	%	54,8		682,90	7334
		НР второго уровня	%	4,24		246,80	2651
		Накладные расходы	%	--		929,70	9985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,41	5213
		Сметная стоимость:				**6552,98**	**70379**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
104	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**0,3000**		**1097,48**	**329**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	0,462	712,65	329
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**329**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	195
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	22
		Накладные расходы	%	--		722,65	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	44
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**590**
105	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**0,1000**		**573,36**	**57**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	0,0885	647,86	57
		Итого оплата труда:				**573,36**	**57**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	4
		Накладные расходы	%	--		377,53	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	8
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**103**
106	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1800**		**7343,53**	**1322**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,153	694,31	106
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0972	836,76	81
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**188**
106. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0828	1847,31	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0828	818,38	68
106. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1656	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0144	3342,82	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0144	942,45	14
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**203**
106. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,207	4879,71	1010
106. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,027	93,00	3
		Итого материалов:				**5625,62**	**1013**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	95
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	60
		Накладные расходы	%	--		863,15	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	118
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1595**
107	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,9000**		**3021,81**	**2720**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,702	694,31	487
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,261	852,61	223

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**788,82**	**710**
107. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,189	1847,31	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,189	818,38	155
107. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,378	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,072	3342,82	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,072	942,45	68
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**594**
107. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	0,99	1641,92	1626
107. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,135	93,00	13
		Итого материалов:				**1820,06**	**1638**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	361
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	131
		Накладные расходы	%	--		545,83	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	257
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**3468**
108	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,7400**		**18204,86**	**13472**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,97	0,7178	724,87	520
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,14911	825,17	123
		Итого оплата труда:				**869,40**	**643**
108. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001998	3362,02	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001998	818,38	2
108. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,043142	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,138232	3552,10	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,138232	818,38	113
108. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,003626	3080,63	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,003626	1097,70	4
108. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00074	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,005254	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,005254	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**702,41**	**520**
108. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7548	16227,47	12248
108.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000296	26031,20	8
108.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000074	17400,00	1
108.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0148	196,54	3
108.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0222	6598,38	146
108.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,005402	93,00	1
108.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02664	905,42	24
		Итого материалов:				**16799,33**	**12432**
		НР первого уровня	%	48,5		421,66	312
		НР второго уровня	%	4,24		789,76	584
		Накладные расходы	%	--		1211,42	896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,30	1149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20969,58**	**15517**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
109	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**44,0000**		**1351,89**	**59483**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,297	13,068	818,38	10695
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,22	857,49	189
		Итого оплата труда:				**247,35**	**10883**
109. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0352	3552,10	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0352	818,38	29
109. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0308	3080,63	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0308	1097,70	34
109. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,154	1755,85	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,154	818,38	126
109. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,506	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**499**
109. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0748	364,91	27
109. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000057	592737,09	34
109. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,12364	180,96	22
109.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0264	304,79	8

1	2	3	4	5	6	7	8
109.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2332	371,47	87
109.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	44	1089,32	47930
109.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,4972	268,51	134
109.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1936	247,03	48
		Итого материалов:				**1097,49**	**48290**
		НР первого уровня	%	60,4		149,40	6573
		НР второго уровня	%	4,24		63,65	2801
		Накладные расходы	%	--		213,05	9374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,20	5509
		Сметная стоимость:				**1690,14**	**74366**
110	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,5000**		**1108,45**	**9422**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,297	2,524	818,38	2066
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0425	857,48	36
		Итого оплата труда:				**247,35**	**2102**
110. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0068	3552,10	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0068	818,38	6
110. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00595	3080,63	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00595	1097,70	7
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,02975	1755,85	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,02975	818,38	24
110. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,09775	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**96**
110. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,01445	364,91	5
110. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000011	592737,09	7
110. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,023885	180,96	4
110.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0051	304,79	2
110.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,04505	371,47	17
110.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	8,5	847,73	7206
110.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0374	268,51	10
110.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0374	247,03	9
		Итого материалов:				**854,05**	**7259**
		НР первого уровня	%	60,4		149,40	1270
		НР второго уровня	%	4,24		53,33	453
		Накладные расходы	%	--		202,73	1723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,89	892
		Сметная стоимость:				**1416,07**	**12037**
111	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**52,5000**		**54,42**	**2857**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=988,9)	чел-ч	0,0501	2,63	988,90	2601
		Итого оплата труда:				**49,54**	**2601**
111. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,7875	128,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**101**
111. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0105	304,79	3
111. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0105	371,47	4
111. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,525	268,51	141
111. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02625	247,03	6
		Итого материалов:				**2,94**	**155**
		НР первого уровня	%	60,4		29,92	1571
		НР второго уровня	%	4,24		3,58	188
		Накладные расходы	%	--		33,50	1759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	369
		Сметная стоимость:				**94,95**	**4985**
112	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**8,0000**		**205,67**	**1645**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	0,9888	867,89	858
		Итого оплата труда:				**107,27**	**858**
112. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,79	24
112. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,47	30
112. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	247,03	40
112. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8	86,70	694
		Итого материалов:				**98,40**	**787**
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	518
		НР второго уровня	%	4,24		11,47	92
		Накладные расходы	%	--		76,26	610

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	180
		Сметная стоимость:				**304,49**	**2436**
113	**С123-051314-0104 23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН, ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН, ЖИДКОСТНАЯ ТЕРМОГОЛОВКА), МОДЕЛИ R470FX, ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10, ТИПА GIACOMINI ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**8,0000**		**7973,08**	**63785**
		НР второго уровня	%	4,24		338,06	2704
		Накладные расходы	%	--		338,06	2704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,89	5319
		Сметная стоимость:				**8976,03**	**71808**
114	**С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**802,38**	**1605**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	68
		Накладные расходы	%	--		34,02	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,91	134
		Сметная стоимость:				**903,31**	**1807**
115	**С123-040501-0232 23-040501-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**5054,90**	**5055**
		НР второго уровня	%	4,24		214,33	214
		Накладные расходы	%	--		214,33	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,54	422
		Сметная стоимость:				**5690,77**	**5691**
116	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**9,0000**		**57,36**	**516**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,2655	905,17	240
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018	818,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26,87**	**242**
116. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0009	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0009	818,38	1
116. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0009	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0009	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0009	818,38	1
116. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1008	46,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
116. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000135	273897,54	37
116. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00081	283474,83	230
		Итого материалов:				**29,62**	**267**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	131
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	27
		Накладные расходы	%	--		17,61	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	54
		Сметная стоимость:				**80,97**	**729**
117	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**9,0000**		**106,06**	**955**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,3834	771,93	296
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0036	818,39	3
		Итого оплата труда:				**33,21**	**299**
117. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0018	3362,02	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0018	818,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0018	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0018	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0018	818,38	1
117. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,117	46,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**15**
117. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000252	347224,83	88
117. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00162	343426,50	556
		Итого материалов:				**71,54**	**644**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	162
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	47
		Накладные расходы	%	--		23,26	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	93
		Сметная стоимость:				**139,66**	**1257**
118	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ. НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30%, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -1,1**	**М2**	**1,6000**		**60,03**	**96**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,03245	0,05192	905,17	47
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00032	818,44	0
		Итого оплата труда:				**29,54**	**47**
118. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	818,38	0
118. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	818,38	0
118. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01792	46,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
118. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	273897,54	7
118. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	283474,83	41
		Итого материалов:				**29,62**	**47**
		НР первого уровня	%	54,2		16,01	26
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	5
		Накладные расходы	%	--		19,23	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	10
		Сметная стоимость:				**85,60**	**137**
119	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115. НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30%, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -1,1**	**М2**	**1,6000**		**109,34**	**175**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,04686	0,074976	771,93	58
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00064	818,44	1
		Итого оплата труда:				**36,50**	**58**
119. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00032	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00032	818,38	0
119. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00032	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00032	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00032	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0208	46,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**3**
119. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000045	347224,83	16
119. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000288	343426,50	99
		Итого материалов:				**71,54**	**114**
		НР первого уровня	%	54,2		19,78	32
		НР второго уровня	%	4,24		5,47	9
		Накладные расходы	%	--		25,26	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,77	17
		Сметная стоимость:				**145,37**	**233**
120	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**12,3200**		**14193,22**	**174861**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	8,654	762,15	6596
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,76899	785,02	604
		Итого оплата труда:				**584,38**	**7200**
120. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,026648	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,017765	3080,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,017765	1097,70	20
120. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,327392	1370,19	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,327392	724,87	237
120. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,423833	1755,85	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,423833	818,38	347
		Итого эксплуатация машин:				**101,28**	**1248**

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,006222	12908,77	80
120. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,778624	933,30	727
120. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,096096	5319,30	511
120.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,094864	5524,32	524
120.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	12,32	13407,03	165175
		Итого материалов:				**13556,56**	**167017**
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	4349
		НР второго уровня	%	4,24		616,76	7598
		Накладные расходы	%	--		969,72	11947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,04	14945
		Сметная стоимость:				**16375,98**	**201752**
121	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА**	**НАСОС**	**1,0000**		**11863,01**	**11863**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	13,39	13,39	790,27	10582
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	992,96	82
		Итого оплата труда:				**10663,53**	**10664**
121. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	3080,63	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1097,70	57
121. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	166,06	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	1755,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**301,85**	**302**

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	12908,77	181
121. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	236303,40	300
121. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	178506,12	393
121. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	195385,08	76
121.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	424,32	30
		Итого материалов:				**979,44**	**979**
		НР первого уровня	%	60,4		6440,78	6441
		НР второго уровня	%	4,24		776,08	776
		Накладные расходы	%	--		7216,86	7217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1526,39	1526
		Сметная стоимость:				**20606,25**	**20606**
122	**Ц13-080301-0120 13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,15 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1643,95**	**1644**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1	1	843,44	843
		Итого оплата труда:				**843,44**	**843**
122. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	166,06	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 3	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	27,24	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,94**	**18**
122. 4	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	16994,00	170

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 5	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	521405,14	162
122. 6	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	289,46	232
122. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	620,99	2
122. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	18
122. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	83
122.10	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**782,57**	**783**
		НР первого уровня	%	42,8		360,99	361
		НР второго уровня	%	4,24		85,01	85
		Накладные расходы	%	--		446,00	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,20	167
		Сметная стоимость:				**2257,15**	**2257**
123	**51-020605-0112 51-020605-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ GHN 32/80-180, Q 5,0 М3/Ч, Н 4,0 М ВОД. СТ., ТИПА IMP PUMPS**	**ШТ.**	**1,0000**		**55404,00**	**55404**
		НР второго уровня	%	4,24		2349,13	2349
		Накладные расходы	%	--		2349,13	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4620,25	4620
		Сметная стоимость:				**62373,38**	**62373**
124	**Е11-180401-0105 11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,4 М3. УСТАНОВКА**	**БАК**	**1,0000**		**24521,80**	**24522**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,739	3,739	752,99	2815
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	835,84	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2953,10**	**2953**
124. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3552,10	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	34
124. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3080,63	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1097,70	11
124. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	128,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1755,85	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	818,38	93
		Итого эксплуатация машин:				**430,10**	**430**
124. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
124. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,47	15
124. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,31	0,31	93,00	29
124.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,03	20
124.11	261609 С (23-051203-0105)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	1	1	21200,70	21201
		Итого материалов:				**21276,34**	**21276**
		НР первого уровня	%	60,4		1783,67	1784
		НР второго уровня	%	4,24		1115,35	1115
		Накладные расходы	%	--		2899,02	2899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2193,67	2194
		Сметная стоимость:				**29614,49**	**29614**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-180101-0201 11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА**	**КОТЕЛ**	**1,0000**		**45317,43**	**45317**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	47,38	47,38	799,44	37877
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,029	2,029	890,69	1807
		Итого оплата труда:				**39684,77**	**39685**
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5253	0,5253	3080,63	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5253	0,5253	1097,70	577
125. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	0,618	128,85	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,947	1,947	166,06	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,504	1,504	1755,85	2640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,504	1,504	818,38	1231
		Итого эксплуатация машин:				**4661,60**	**4662**
125. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,00802	236303,40	1895
125. 8	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00005	221161,00	11
125. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
125.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00138	195385,08	270
125.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,25	424,32	106

1	2	3	4	5	6	7	8
125.12	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,47	15
125.13	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	30195,06	30
125.14	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,005	57847,26	289
125.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,4	1,4	93,00	130
125.16	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,03	20
		Итого материалов:				**2778,37**	**2778**
		НР первого уровня	%	60,4		23969,60	23970
		НР второго уровня	%	4,24		2937,77	2938
		Накладные расходы	%	--		26907,37	26907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,98	5778
		Сметная стоимость:				**78002,79**	**78003**
126	**51-040102-0401 51-040102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, МОДЕЛИ КЧМ-5-К, МОЩНОСТЬ 21 КВТ**	**ШТ.**	**1,0000**		**27374,00**	**27374**
		НР второго уровня	%	4,24		1160,66	1161
		Накладные расходы	%	--		1160,66	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2282,77	2283
		Сметная стоимость:				**30817,43**	**30817**
127	**Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6000**		**1476,96**	**886**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,553	0,3318	830,61	276
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,00636	836,82	5
		Итого оплата труда:				**468,20**	**281**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,00072	3552,10	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00072	818,38	1
127. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00042	3080,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00042	1097,70	0
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,00522	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,00522	818,38	4
127. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,11064	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,84**	**15**
127. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000048	14467,33	1
127. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,0012	364,91	0
127. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,00192	4812,69	9
127.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0021	180,96	0
127.11	151603 С (23-010301-0124)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	0,6	974,87	585
		Итого материалов:				**992,79**	**596**
		НР первого уровня	%	60,4		282,79	170
		НР второго уровня	%	4,24		74,61	45
		Накладные расходы	%	--		357,40	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,75	88
		Сметная стоимость:				**1981,11**	**1189**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**Е11-160401-0107 11-160401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**1,2000**		**9138,81**	**10967**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1,66	1,992	809,22	1612
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,03384	839,18	28
		Итого оплата труда:				**1366,97**	**1640**
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,00984	3552,10	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,00984	818,38	8
128. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,00252	3080,63	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,00252	1097,70	3
128. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,32568	166,06	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0179	0,02148	1755,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,02148	818,38	18
		Итого эксплуатация машин:				**112,09**	**135**
128. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,001512	14467,33	22
128. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000048	195385,08	9
128. 9	151706 С (23-010301-0245)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,93	1,116	8233,73	9189
		Итого материалов:				**7683,41**	**9220**
		НР первого уровня	%	60,4		825,65	991
		НР второго уровня	%	4,24		422,49	507
		Накладные расходы	%	--		1248,14	1498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,96	997
		Сметная стоимость:				**11217,91**	**13461**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0930**		**69045,00**	**6418**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	73,6	6,841	771,93	5281
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,025097	932,18	23
		Итого оплата труда:				**57065,74**	**5304**
129. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,515	296,82	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,010225	3080,63	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,010225	1097,70	11
129. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,343915	98,83	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,110611	166,97	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,014872	1755,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,014872	818,38	12
129. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,215644	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6061,89**	**563**
129. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002788	66,30	0
129.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001738	2742,28	5
129.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000096	43438,52	4

1	2	3	4	5	6	7	8
129.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000465	381819,66	177
129.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00093	196,54	0
129.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,181253	180,96	33
129.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,054841	91,04	5
129.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	16
129.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001301	208172,82	271
129.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	283474,83	8
129.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000056	444671,26	25
129.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00018	158179,38	29
		Итого материалов:				**6169,06**	**573**
		НР первого уровня	%	60,9		34753,03	3230
		НР второго уровня	%	4,24		4401,04	409
		Накладные расходы	%	--		39154,07	3639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8655,93	805
		Сметная стоимость:				**116855,00**	**10862**
130	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**5,0000**		**3528,13**	**17641**
		НР второго уровня	%	4,24		149,59	748
		Накладные расходы	%	--		149,59	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,22	1471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3971,94**	**19860**
131	**Е11-260101-0801 11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО), МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**2,2100**		**89878,56**	**198632**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	94,2	208,182	830,61	172918
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	1,812	818,38	1483
		Итого оплата труда:				**78914,53**	**174401**
131. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	1,392	8,04	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,82	1,812	1755,85	3182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	1,812	818,38	1483
		Итого эксплуатация машин:				**1444,86**	**3193**
131. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,021216	125938,20	2672
131. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	1,724	670,77	1156
131. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	1,171	150,96	177
131. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	2,232	125,46	280
131. 9	135811 С (21-100406-0301)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,004871	314117,04	1530
131.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000088	1215531,96	107
131.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,058565	283410,17	16598
		Итого материалов:				**10190,24**	**22520**
		НР первого уровня	%	55,3		43639,74	96444
		НР второго уровня	%	4,24		5661,18	12511
		Накладные расходы	%	--		49300,91	108955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11134,36	24607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**150313,83**	**332194**
132	**С121-110103-0103 21-110103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 26 КГ/М3 ДО 35 КГ/М3 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**2,2763**		**10827,29**	**24646**
		НР второго уровня	%	4,24		459,08	1045
		Накладные расходы	%	--		459,08	1045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,91	2055
		Сметная стоимость:				**12189,28**	**27746**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
133	**Е11-160401-0102 11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 76 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**		**1890,67**	**5672**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,655	1,965	830,61	1632
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0372	836,40	31
		Итого оплата труда:				**554,42**	**1663**
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0045	3552,10	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0045	818,38	4
133. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3080,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1097,70	3
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0303	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0303	818,38	25
133. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	0,7482	17,05	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,78**	**89**
133. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00036	14467,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,009	364,91	3
133. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0123	4812,69	59
133.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0135	180,96	2
133.11	151620 С (23-010301-0141)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	3	1293,46	3880
		Итого материалов:				**1316,84**	**3951**
		НР первого уровня	%	60,4		334,87	1005
		НР второго уровня	%	4,24		94,36	283
		Накладные расходы	%	--		429,23	1288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,59	557
		Сметная стоимость:				**2505,49**	**7516**
134	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**2,0000**		**3668,92**	**7338**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,5145	1,029	781,10	804
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	818,38	17
		Итого оплата труда:				**410,47**	**821**
134. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,252	65,54	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,126	166,06	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1755,85	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**37,16**	**74**
134. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	195385,08	20
134. 8	188205 С (23-050301-0910)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	2	3151,39	6303
		Итого материалов:				**3229,89**	**6460**
		НР первого уровня	%	60,4		247,92	496
		НР второго уровня	%	4,24		166,07	332
		Накладные расходы	%	--		414,00	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,63	653
		Сметная стоимость:				**4409,55**	**8819**
135	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**1,0000**		**1151,09**	**1151**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	1,123	1,123	762,15	856
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**864,87**	**865**
135. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**21,50**	**21**
135. 5	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	157268,96	68
135. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	4
135. 7	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202
		Итого материалов:				**273,32**	**273**
		НР первого уровня	%	60,4		522,38	522
		НР второго уровня	%	4,24		70,96	71
		Накладные расходы	%	--		593,34	593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	140
		Сметная стоимость:				**1883,98**	**1884**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2500**		**6535,87**	**1634**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1,66	0,415	809,22	336
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,005675	844,21	5
		Итого оплата труда:				**1362,47**	**341**
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,00205	3552,10	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,00205	818,38	2
136. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,000525	3080,63	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000525	1097,70	1
136. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,06785	166,06	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,0031	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,0031	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**102,44**	**26**
136. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,000315	14467,33	5
136. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00001	195385,08	2
136. 9	150651 С (23-010201-0232)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,2325	5445,25	1266
		Итого материалов:				**5090,13**	**1273**
		НР первого уровня	%	60,4		822,93	206
		НР второго уровня	%	4,24		312,01	78
		Накладные расходы	%	--		1134,94	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,67	153
		Сметная стоимость:				**8284,48**	**2071**
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**347,41**	**347**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,34	0,34	843,44	287
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	958,04	19
		Итого оплата труда:				**305,93**	**306**
137. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3265,74	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1097,70	11
137. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2247,61	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**55,13**	**55**
137. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183487,58	6
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		НР первого уровня	%	42,8		130,94	131
		НР второго уровня	%	4,24		20,28	20
		Накладные расходы	%	--		151,22	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,89	40
		Сметная стоимость:				**538,52**	**539**
138	**С123-070501-0102 23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1**	**ШТ.**	**1,0000**		**4462,69**	**4463**
		НР второго уровня	%	4,24		189,22	189
		Накладные расходы	%	--		189,22	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,15	372
		Сметная стоимость:				**5024,06**	**5024**
139	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3234,22**	**3234**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	3	3	843,44	2530
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	958,04	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2549,48**	**2549**
139. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3265,74	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1097,70	11
139. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2247,61	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8
139. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,35	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,45**	**62**
139. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,96	18
139. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	10
139. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
139. 9	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,80	44
139.10	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236
139.11	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164
139.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**641,45**	**641**
		НР первого уровня	%	42,8		1091,18	1091
		НР второго уровня	%	4,24		183,40	183
		Накладные расходы	%	--		1274,57	1275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,70	361
		Сметная стоимость:				**4869,50**	**4870**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**5604,68**	**5605**
		НР второго уровня	%	4,24		237,64	238
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,70**	**6310**
141	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1249,44**	**6247**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,75	3,75	843,44	3163
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	2,256	738,93	1667
		Итого оплата труда:				**965,98**	**4830**
141. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,28	10,79	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,068	3265,74	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,068	1097,70	75
141. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,12	1019,47	2161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	2,12	724,87	1537
141. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,068	2247,61	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,068	818,38	56
		Итого эксплуатация машин:				**510,00**	**2550**
141. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000153	183487,58	28
141. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,204	428,96	88

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0155	620,99	10
141.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,102	4010,64	409
		Итого материалов:				**106,86**	**534**
		НР первого уровня	%	42,8		413,44	2067
		НР второго уровня	%	4,24		70,51	353
		Накладные расходы	%	--		483,95	2420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,67	693
		Сметная стоимость:				**1872,06**	**9360**
142	**С123-070102-1207 23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, МОДЕЛИ ПСХ 60-002, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 1Х15 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ГОСТ 17677-82**	**ШТ.**	**1,0000**		**613,27**	**613**
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	26
		Накладные расходы	%	--		26,00	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,14	51
		Сметная стоимость:				**690,41**	**690**
143	**С123-070101-2301 23-070101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, НАСТЕННЫЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА, ТИП НБ0 06Х100/Р2 ГОСТ 17677-82**	**ШТ.**	**2,0000**		**874,14**	**1748**
		НР второго уровня	%	4,24		37,06	74
		Накладные расходы	%	--		37,06	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	146
		Сметная стоимость:				**984,10**	**1968**
144	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**ШТ.**	**2,0000**		**787,34**	**1575**
		НР второго уровня	%	4,24		33,38	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,38	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	131
		Сметная стоимость:				**886,38**	**1773**
145	**С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТ 1182-77**	**10 ШТ.**	**0,7000**		**549,78**	**385**
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	16
		Накладные расходы	%	--		23,31	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	32
		Сметная стоимость:				**618,94**	**433**
146	**Ц13-080305-0311 13-080305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4,0000**		**2637,03**	**10548**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1	4	843,44	3374
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,01	4,04	729,49	2947
		Итого оплата труда:				**1580,22**	**6321**
146. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3265,74	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1097,70	44
146. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,99	3,96	1019,47	4037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	3,96	724,87	2870
146. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,08	166,06	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2247,61	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**1067,73**	**4271**

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00004	0,00016	195518,96	31
146. 8	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00026	0,00104	157268,52	164
146. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,00064	19874,45	13
146.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0004	381819,66	153
146.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	620,99	25
146.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000048	222237,60	11
146.13	147611 С (21-130816-1205)	Лента ПХВ-304	кг	0,01	0,04	303,64	12
146.14	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	355,80	14
146.15	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,2	40,8	32,64	1332
146.16	249486 С (22-040501-0301)	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0005	0,002	574780,87	1150
		Итого материалов:				**725,86**	**2903**
		НР первого уровня	%	42,8		676,34	2705
		НР второго уровня	%	4,24		140,49	562
		Накладные расходы	%	--		816,82	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,31	1105
		Сметная стоимость:				**3730,16**	**14921**
147	**С123-070101-0718 23-070101-0718 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮСТРА**	**ШТ.**	**4,0000**		**1217,93**	**4872**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		51,64	207
		Накладные расходы	%	--		51,64	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	406
		Сметная стоимость:				**1371,14**	**5485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2473504**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**82778**
	Накладные расходы -		Тенге				**3510**
	Сметная прибыль -		Тенге				**6903**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**93191**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**41281**
	Материалы -		Тенге				**4867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14850**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19260**
		Накладные расходы -	Тенге				**8375**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6356**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2019**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3973**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**53629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14850**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1867533**
	Материалы -		Тенге				**648982**
	Всего заработная плата -		Тенге				**644096**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**539252**
		Накладные расходы -	Тенге				**454951**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**360483**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**94468**
		Сметная прибыль -	Тенге				**185799**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2508282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644096**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**36210**
	Материалы -		Тенге				**573**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5304**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29792**
		Накладные расходы -	Тенге				**4903**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3230**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1673**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3289**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**44401**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5304
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				445703
	Материалы -		Тенге				270314
	Всего заработная плата -		Тенге				82557
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				88085
	Сдача и испытание -		Тенге				1988
		Накладные расходы -	Тенге				70876
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				49864
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21012
		Сметная прибыль -	Тенге				41326
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				557906
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				82557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3257409
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				958
		Сметная заработная плата -	Тенге				746807
		РАЗДЕЛ 5.ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ САРАЙ смета 2-1-5 (60)					
		ОТМОСТКА					
148	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**3,4000**		**3021,81**	**10274**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	2,652	694,31	1841
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,986	852,61	841
		Итого оплата труда:				**788,82**	**2682**
148. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,714	1847,31	1319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,714	818,38	584
148. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,428	11,48	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,272	3342,82	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,272	942,45	256
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**2245**

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	3,74	1641,92	6141
148. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,51	93,00	47
		Итого материалов:				**1820,06**	**6188**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	1362
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	493
		Накладные расходы	%	--		545,83	1856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	970
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**13100**
149	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,9500**		**20065,07**	**59192**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	3,982	663,14	2641
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,534835	818,38	438
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3079**
149. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,416	11,79	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,531	3552,10	1886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,531	818,38	435
149. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003835	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003835	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1910**
149. 6	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,009	16541,89	49775
149. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7375	6598,38	4866
149. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0059	93,00	1
		Итого материалов:				**18522,51**	**54641**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1493

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		872,22	2573
		Накладные расходы	%	--		1378,37	4066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,48	5061
		Сметная стоимость:				**23158,91**	**68319**
		СТЕНЫ					
150	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**30,0000**		**19740,86**	**592226**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	136,2	706,54	96231
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12	818,38	9821
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**106051**
150. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12	3552,10	42625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12	818,38	9821
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**42625**
150. 4	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,2	12463,03	89734
150. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	11,4	31767,23	362146
150. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,015	17461,64	262
150. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	13,2	93,00	1228
		Итого материалов:				**15112,33**	**453370**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	53874
		НР второго уровня	%	4,24		913,15	27395
		Накладные расходы	%	--		2708,96	81269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,99	53880
		Сметная стоимость:				**24245,80**	**727374**
151	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**6,0000**		**295,76**	**1775**

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	0,888	743,82	661
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	818,38	211
		Итого оплата труда:				**145,28**	**872**
151. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3552,10	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	818,38	202
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1755,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**897**
151. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	14467,33	217
		Итого материалов:				**36,17**	**217**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	541
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	98
		Накладные расходы	%	--		106,58	639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	193
		Сметная стоимость:				**434,53**	**2607**
152	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,0560**		**53929,24**	**3020**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	128
		Накладные расходы	%	--		2286,60	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	252
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**3400**
153	**Е12-030101-2401 12-030101-2401 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК**	**0,2747**		**124929,82**	**34316**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	165,88	45,564	734,04	33446
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	0,184036	818,38	151
		Итого оплата труда:				**122310,87**	**33596**

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,1291	1847,31	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,1291	818,38	106
153. 4	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,16	0,043949	218,41	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,92	0,252706	16,80	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	0,203263	166,06	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,054936	1755,85	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,054936	818,38	45
		Итого эксплуатация машин:				**1392,69**	**383**
153. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,002472	197175,18	487
		Итого материалов:				**1774,58**	**487**
		НР первого уровня	%	59,1		72285,72	19855
		НР второго уровня	%	4,24		8361,94	2297
		Накладные расходы	%	--		80647,66	22152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16446,20	4517
		Сметная стоимость:				**222023,69**	**60985**
154	**С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т**	**Т**	**0,2747**		**198735,60**	**54589**
		НР второго уровня	%	4,24		8426,39	2315
		Накладные расходы	%	--		8426,39	2315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16572,96	4552
		Сметная стоимость:				**223734,95**	**61456**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2747**		**15190,00**	**4172**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	177
		Накладные расходы	%	--		644,06	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	348
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**4697**
156	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,0630**		**55884,69**	**3521**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	1,417	712,65	1010
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02268	818,38	19
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**1029**
156. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,01449	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,02079	85,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,02268	1755,85	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,02268	818,38	19
		Итого эксплуатация машин:				**662,64**	**42**
156. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000195	205870,68	40
156. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,05859	38743,46	2270
156. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,189	196,54	37
156. 9	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000163	75443,28	12
156.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00019	575926,68	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**39187,42**	**2469**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	615
		НР второго уровня	%	4,24		2783,54	175
		Накладные расходы	%	--		12548,43	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5474,65	345
		Сметная стоимость:				**73907,76**	**4656**
		КРОВЛЯ					
157	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,6869**		**73861,16**	**50734**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	15,18	706,54	10725
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,254146	931,62	237
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**10962**
157. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,103032	3080,63	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,103032	1097,70	113
157. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,302227	85,01	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,151114	1755,85	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,151114	818,38	124
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**608**
157. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,026101	205870,68	5374
157. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	3,009	66,30	199
157. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,109901	38709,80	4254
157. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,041213	38743,46	1597
157.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,57011	45129,92	25729

1	2	3	4	5	6	7	8
157.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,322	215,22	500
157.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	4,946	196,54	972
157.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001346	575926,68	775
		Итого материалов:				**57360,84**	**39400**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	6555
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	2429
		Накладные расходы	%	--		13079,98	8984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	4777
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**64496**
158	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,6869**		**5992,37**	**4116**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,535766	734,04	393
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,011677	900,53	11
		Итого оплата труда:				**587,86**	**404**
158. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003434	3080,63	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,003434	1097,70	4
158. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,008243	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,008243	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**25**
158. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000687	67003,80	46
158. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001168	70961,02	83
158. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004602	774943,60	3566

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,015798	93,00	1
158. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,008243	120,36	1
		Итого материалов:				**5383,34**	**3698**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	241
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	185
		Накладные расходы	%	--		620,52	426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	363
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**4906**
159	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**60,0000**		**208,56**	**12514**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	1,74	743,82	1294
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0474	899,70	43
		Итого оплата труда:				**22,28**	**1337**
159. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0138	3080,63	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,0138	1097,70	15
159. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0336	1755,85	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0336	818,38	28
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**102**
159. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0024	67003,80	161
159. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0036	70961,02	255
159. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0138	774943,60	10694
159. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,0474	93,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,024	120,36	3
		Итого материалов:				**185,30**	**11118**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	799
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	564
		Накладные расходы	%	--		22,73	1364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	1110
		Сметная стоимость:				**249,79**	**14988**
160	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**60,0000**		**59,37**	**3562**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	4,164	743,82	3097
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,126	884,88	111
		Итого оплата труда:				**53,48**	**3209**
160. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3552,10	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	818,38	39
160. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,03	3080,63	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03	1097,70	33
160. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,246	478,19	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,048	1755,85	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	818,38	39
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**465**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	1810
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	228
		Накладные расходы	%	--		33,96	2038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	448
		Сметная стоимость:				**100,79**	**6048**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**66,0000**		**97,92**	**6463**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	274
		Накладные расходы	%	--		4,15	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	539
		Сметная стоимость:				**110,24**	**7276**
162	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**60,0000**		**2505,72**	**150343**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	102,6	734,04	75313
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,17	859,92	1006
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**76319**
162. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,726	3552,10	2579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,726	818,38	594
162. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,174	3080,63	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,174	1097,70	191
162. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,27	1755,85	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,27	818,38	221
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**3589**
162. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,003	205870,68	618
162. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,006	295123,74	1771
162. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,324	38709,80	12542
162. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,3	32764,22	9829

1	2	3	4	5	6	7	8
162.10	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	66,36	612,27	40630
162.11	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,024	252174,80	6052
		Итого материалов:				**1190,70**	**71442**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	43044
		НР второго уровня	%	4,24		136,66	8200
		Накладные расходы	%	--		854,06	51243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,78	16127
		Сметная стоимость:				**3628,56**	**217714**
163	**С121-130208-0221 21-130208-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 70 ММ**	**1000 ШТ.**	**1,8000**		**13849,81**	**24930**
		НР второго уровня	%	4,24		587,23	1057
		Накладные расходы	%	--		587,23	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1154,96	2079
		Сметная стоимость:				**15592,01**	**28066**
164	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**17,3400**		**2176,16**	**37735**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	16,854	724,87	12217
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,046818	818,38	38
		Итого оплата труда:				**706,78**	**12256**
164. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,03468	3552,10	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03468	818,38	28
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,012138	1755,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,012138	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**144**
164. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,081	99,96	208

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,6936	346,48	240
164. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,098838	252174,80	24924
		Итого материалов:				**1463,25**	**25373**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	6912
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	1893
		Накладные расходы	%	--		507,80	8805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	3723
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**50263**
165	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**13,5000**		**2480,23**	**33483**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,43	19,305	724,87	13994
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,1215	818,38	99
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**14093**
165. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,19305	15,52	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,1215	1755,85	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,1215	818,38	99
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**216**
165. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,0783	32406,20	2537
165. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,1242	32764,22	4069

1	2	3	4	5	6	7	8
165. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,1431	87846,74	12571
165. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,486	196,54	96
		Итого материалов:				**1427,64**	**19273**
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	8428
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	1777
		Накладные расходы	%	--		755,90	10205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	3495
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**47183**
166	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ПОТОЛКОВ**	**36,4000**		**2702,52**	**98372**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,526	19,146	734,04	14054
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,23296	905,67	211
		Итого оплата труда:				**391,90**	**14265**
166. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0728	3080,63	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0728	1097,70	80
166. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,19292	15,52	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,16016	1755,85	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,16016	818,38	131
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**508**
166. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,67704	123121,56	83358
166. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	2,293	196,54	451
		Итого материалов:				**2302,44**	**83809**
		НР первого уровня	%	59,8		234,36	8531
		НР второго уровня	%	4,24		124,52	4533
		Накладные расходы	%	--		358,88	13063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,91	8915

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3306,31**	**120350**
		ПОЛЫ					
167	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**3,6400**		**4609,31**	**16778**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	2,99	10,884	694,31	7557
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,092	818,38	894
		Итого оплата труда:				**2321,50**	**8450**
167. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,2912	3362,02	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2912	818,38	238
167. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,8008	1847,31	1479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,8008	818,38	655
167. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,602	11,48	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**680,42**	**2477**
167. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	4,077	1641,92	6694
167. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,546	93,00	51
		Итого материалов:				**1852,90**	**6745**
		НР первого уровня	%	60,9		1413,79	5146
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	930
		Накладные расходы	%	--		1669,17	6076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,28	1828
		Сметная стоимость:				**6780,76**	**24682**
168	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,6400**		**19744,36**	**71869**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	4,914	663,14	3259
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,659932	818,38	540
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3799**

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,747	11,79	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6552	3552,10	2327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6552	818,38	536
168. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004732	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004732	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2356**
168. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,713	16227,47	60249
168. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,91	6598,38	6005
168. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00728	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**66255**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1842
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	3125
		Накладные расходы	%	--		1364,77	4968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	6147
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**82984**
		ПРОЕМЫ					
169	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
169. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
169. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
169. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
169. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
170	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
171	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,8800**		**2857,58**	**8230**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,464	4,215	743,82	3135
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,195264	774,11	151
		Итого оплата труда:				**1141,07**	**3286**
171. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,092448	1370,19	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,092448	724,87	67
171. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	0,554112	18,64	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,102816	1755,85	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,102816	818,38	84
171. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	0,853632	14,35	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,51**	**330**
171. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	2,88	982,74	2830
171. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	17,28	24,49	423
171. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	1	2,88	108,14	311
171.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	5,76	80,69	465
171.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	23,04	9,87	227
171.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,6	10,368	48,98	508
		Итого материалов:				**1654,49**	**4765**
		НР первого уровня	%	59,8		682,36	1965
		НР второго уровня	%	4,24		150,09	432
		Накладные расходы	%	--		832,45	2397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,20	850
		Сметная стоимость:				**3985,23**	**11477**
172	**С121-090201-0504 21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,8800**		**25390,40**	**73124**
		НР второго уровня	%	4,24		1076,55	3100
		Накладные расходы	%	--		1076,55	3100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2117,36	6098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28584,31**	**82323**
173	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**2,6000**		**752,49**	**1956**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	0,55094	724,87	399
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00494	798,68	4
		Итого оплата труда:				**155,12**	**403**
173. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00104	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00104	724,87	1
173. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0039	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0039	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**8**
173. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,472	982,74	1446
173. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	10,4	9,87	103
		Итого материалов:				**595,71**	**1549**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	241
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	93
		Накладные расходы	%	--		128,60	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	183
		Сметная стоимость:				**951,58**	**2474**
174	**С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 400 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**2,6000**		**1304,63**	**3392**
		НР второго уровня	%	4,24		55,32	144
		Накладные расходы	%	--		55,32	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	283
		Сметная стоимость:				**1468,74**	**3819**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**4,0000**		**59,28**	**237**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	10
		Накладные расходы	%	--		2,51	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	20
		Сметная стоимость:				**66,74**	**267**
176	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**2,6000**		**1238,30**	**3220**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	1,02	743,82	759
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00156	1097,69	2
		Итого оплата труда:				**292,61**	**761**
176. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,1755	10,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00156	3080,63	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00156	1097,70	2
176. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,00988	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0195	180,87	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**10**
176. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	2,73	254,90	696
176. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,1118	351,20	39

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	7,124	1,00	7
176.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	3,562	1,03	4
176.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	2,73	624,24	1704
		Итого материалов:				**942,35**	**2450**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	417
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	154
		Накладные расходы	%	--		219,65	571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	303
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**4094**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
177	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**36,4000**		**1818,35**	**66188**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,9779	35,596	781,10	27804
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,12376	958,04	119
		Итого оплата труда:				**767,10**	**27922**
177. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,06188	3080,63	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,06188	1097,70	68
177. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	1,026	18,64	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,06188	1755,85	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,06188	818,38	51
177. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,091	180,87	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
177. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,28756	14,35	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,31**	**339**
177. 8	131284 С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	24,745	78,27	1937
177. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	104,228	119,83	12490
177.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	23,66	17,13	405
177.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	64,792	63,06	4086
177.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	5,824	27,04	157
177.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	5,442	54,67	298
177.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	23,897	6,05	145
177.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,84448	1077,06	910
177.16	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	37,492	356,60	13370
177.17	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	13,359	133,30	1781
177.18	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	47,426	0,96	46
177.19	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00364	268,51	1
177.20	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	24,304	47,95	1165

1	2	3	4	5	6	7	8
177.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	25,491	37,75	962
177.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	48,004	6,13	294
		Итого материалов:				**1045,20**	**38045**
		НР первого уровня	%	59,8		458,72	16698
		НР второго уровня	%	4,24		96,55	3514
		Накладные расходы	%	--		555,27	20212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,89	6912
		Сметная стоимость:				**2563,51**	**93312**
178	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**84,2000**		**744,78**	**62710**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	47,657	771,93	36788
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	3,646	724,87	2643
		Итого оплата труда:				**468,30**	**39431**
178. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	3,452	876,15	3025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	3,452	724,87	2502
178. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,19366	1370,19	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,19366	724,87	140
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**3290**
178. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,03368	17462,95	588
178. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,179	17223,25	20303
178. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	2,223	775,03	1723
178. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,05894	314,02	19
		Итого материалов:				**268,79**	**22632**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	21608
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	3575
		Накладные расходы	%	--		299,09	25183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	7031
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**94925**
179	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**84,2000**		**1054,95**	**88827**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	31,154	781,10	24334
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,575	726,87	1144
		Итого оплата труда:				**302,60**	**25479**
179. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03368	3362,02	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03368	818,38	28
179. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,406	777,08	1093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,406	724,87	1019
179. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,13472	1370,19	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,13472	724,87	98
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**1391**
179. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	816,74	77,20	63052
179. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,53046	93,00	49
		Итого материалов:				**749,43**	**63102**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	13962
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	4358
		Накладные расходы	%	--		217,59	18321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	8572
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**115719**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**84,2000**		**72,03**	**6065**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,092	7,746	694,31	5378
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02526	787,21	20
		Итого оплата труда:				**64,11**	**5398**
180. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00842	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00842	724,87	6
180. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01684	1755,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01684	818,38	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**41**
180. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000337	1439,12	0
180. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,014314	17400,00	249
180. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00842	84,66	1
180. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,6736	162,18	109
180. 9	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	0,421	411,89	173
180.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,347	83,36	112
		Итого материалов:				**7,66**	**645**
		НР первого уровня	%	54,8		35,13	2958
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	383
		Накладные расходы	%	--		39,68	3341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,94	752
		Сметная стоимость:				**120,64**	**10158**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1723107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1531911
		Материалы -	Тенге				977880
		Всего заработная плата -	Тенге				397522
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				108146
		Местные материалы -	Тенге				3020
		Накладные расходы -	Тенге				294655
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				220359
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				74296
		Сметная прибыль -	Тенге				146125
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1972692
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				397522
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				191196
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				191196
		Накладные расходы -	Тенге				8107
		Сметная прибыль -	Тенге				15944
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				215247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2187939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				397522
		РАЗДЕЛ 6.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II-ПОДЪЕМА - смета 2-2-1 (100)					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
181	**Ц13-070401-0101 13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**23508,21**	**23508**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	27	27	799,44	21585
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	958,04	57
		Итого оплата труда:				**21642,36**	**21642**
181. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3265,74	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1097,70	33

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	23,38	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	0,63	98,83	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	166,06	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
181. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**792,10**	**792**
181. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	180,96	253
181.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,04	22
181.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823
181.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	1,9	17,60	33
		Итого материалов:				**1131,22**	**1131**
		НР первого уровня	%	40,6		8786,80	8787
		НР второго уровня	%	4,24		1369,31	1369
		Накладные расходы	%	--		10156,11	10156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2693,14	2693
		Сметная стоимость:				**36357,46**	**36357**
182	**ПРАЙС**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ДВУХ НАСОСОВ "AKVA E2 CR 90-7", Q 82 М3/Ч, N-30 КВТ, Н 93 М ВОД. СТ. (1 РАБ.,+1 РЕЗЕРВ.)**	**КОМПЛ.**	**1,0000**		**6535343,24**	**6535343**
		НР второго уровня	%	4,24		277098,55	277099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		277098,55	277099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544995,34	544995
		Сметная стоимость:				**7357437,13**	**7357437**
183	**Е11-180401-0106 11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,5 М3. УСТАНОВКА**	**БАК**	**1,0000**		**7366,93**	**7367**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	8,93	8,93	752,99	6724
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2163	0,2163	844,98	183
		Итого оплата труда:				**6907,05**	**6907**
183. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3552,10	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	34
183. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0206	3080,63	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0206	1097,70	23
183. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	128,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1545	0,1545	1755,85	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1545	0,1545	818,38	126
		Итого эксплуатация машин:				**534,17**	**534**
183. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
183. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	371,47	19
183. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,57	0,57	93,00	53
183.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	247,03	25
		Итого материалов:				**108,48**	**108**
		НР первого уровня	%	60,4		4171,86	4172

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		489,24	489
		Накладные расходы	%	--		4661,10	4661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		962,24	962
		Сметная стоимость:				**12990,27**	**12990**
184	**ПРАЙС**	**МЕМБРАННЫЙ БАК WESTER 500 WAV**	**ШТ.**	**1,0000**		**102705,88**	**102706**
		НР второго уровня	%	4,24		4354,73	4355
		Накладные расходы	%	--		4354,73	4355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8564,85	8565
		Сметная стоимость:				**115625,46**	**115625**
185	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М КАБЕЛЯ**	**10,0000**		**545,26**	**5453**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,12	1,2	818,38	982
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,86	855,28	736
		Итого оплата труда:				**171,76**	**1718**
185. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,024	3265,74	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,024	1097,70	26
185. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,348	2221,21	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,348	724,87	252
185. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,348	11,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,464	3462,11	1606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,464	942,45	437
185. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,024	2247,61	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**251,56**	**2516**
185. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	299,28	3
185. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00016	281414,94	45

1	2	3	4	5	6	7	8
185.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,48	182,65	453
185.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1671,43	4
185.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,48	270,38	671
185.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0001	2673,62	0
185.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	3979614,44	199
185.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,02	233,58	238
185.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	1
185.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,288	1184,41	341
		Итого материалов:				**195,50**	**1955**
		НР первого уровня	%	42,8		73,51	735
		НР второго уровня	%	4,24		26,24	262
		Накладные расходы	%	--		99,75	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,60	516
		Сметная стоимость:				**696,61**	**6966**
186	**ПРАЙС**	**ПОПЛАВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ 10 МЕТРОВ**	**ШТ.**	**1,0000**		**30936,60**	**30937**
		НР второго уровня	%	4,24		1311,71	1312
		Накладные расходы	%	--		1311,71	1312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2579,87	2580
		Сметная стоимость:				**34828,18**	**34828**
187	**Ц13-070401-0101 13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**23508,21**	**23508**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	27	27	799,44	21585
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	958,04	57
		Итого оплата труда:				**21642,36**	**21642**

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3265,74	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1097,70	33
187. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	23,38	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	0,63	98,83	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	166,06	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
187. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**792,10**	**792**
187. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	180,96	253
187.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,04	22
187.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823
187.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	1,9	17,60	33
		Итого материалов:				**1131,22**	**1131**
		НР первого уровня	%	40,6		8786,80	8787
		НР второго уровня	%	4,24		1369,31	1369
		Накладные расходы	%	--		10156,11	10156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2693,14	2693
		Сметная стоимость:				**36357,46**	**36357**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**ПРАЙС**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ДВУХ НАСОСОВ "AKVA E2 CM 3-3", Q 3 М3/Ч, N-0,5 КВТ, Н 20 М ВОД. СТ. (1 РАБ.,+1 РЕЗЕРВ.)**	**КОМПЛ.**	**1,0000**		**1138581,42**	**1138581**
		НР второго уровня	%	4,24		48275,85	48276
		Накладные расходы	%	--		48275,85	48276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94948,58	94949
		Сметная стоимость:				**1281805,85**	**1281806**
189	**Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА**	**БАК**	**1,0000**		**3321,10**	**3321**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,739	3,739	752,99	2815
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	835,84	138
		Итого оплата труда:				**2953,10**	**2953**
189. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3552,10	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	34
189. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3080,63	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1097,70	11
189. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	128,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1755,85	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	818,38	93
		Итого эксплуатация машин:				**430,10**	**430**
189. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
189. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,47	15
189. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,31	0,31	93,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
189.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,03	20
		Итого материалов:				**75,64**	**76**
		НР первого уровня	%	60,4		1783,67	1784
		НР второго уровня	%	4,24		216,44	216
		Накладные расходы	%	--		2000,11	2000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,70	426
		Сметная стоимость:				**5746,91**	**5747**
190	**ПРАЙС**	**МЕМБРАННЫЙ БАК WESTER 50 WAV**	**ШТ.**	**1,0000**		**15799,90**	**15800**
		НР второго уровня	%	4,24		669,92	670
		Накладные расходы	%	--		669,92	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1317,59	1318
		Сметная стоимость:				**17787,41**	**17787**
191	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М КАБЕЛЯ**	**10,0000**		**545,26**	**5453**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,12	1,2	818,38	982
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,86	855,28	736
		Итого оплата труда:				**171,76**	**1718**
191. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,024	3265,74	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,024	1097,70	26
191. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,348	2221,21	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,348	724,87	252
191. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,348	11,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,464	3462,11	1606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,464	942,45	437
191. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,024	2247,61	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**251,56**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7	8
191. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	299,28	3
191. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00016	281414,94	45
191.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,48	182,65	453
191.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1671,43	4
191.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,48	270,38	671
191.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0001	2673,62	0
191.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	3979614,44	199
191.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,02	233,58	238
191.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	1
191.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,288	1184,41	341
		Итого материалов:				**195,50**	**1955**
		НР первого уровня	%	42,8		73,51	735
		НР второго уровня	%	4,24		26,24	262
		Накладные расходы	%	--		99,75	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,60	516
		Сметная стоимость:				**696,61**	**6966**
192	**ПРАЙС**	**ПОПЛАВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ 10 МЕТРОВ**	**ШТ.**	**1,0000**		**30936,60**	**30937**
		НР второго уровня	%	4,24		1311,71	1312
		Накладные расходы	%	--		1311,71	1312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2579,87	2580
		Сметная стоимость:				**34828,18**	**34828**

1	2	3	4	5	6	7	8
193	**Ц13-070401-0101 13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**23508,21**	**23508**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	27	27	799,44	21585
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	958,04	57
		Итого оплата труда:				**21642,36**	**21642**
193. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3265,74	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1097,70	33
193. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	23,38	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	0,63	98,83	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	166,06	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
193. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**792,10**	**792**
193. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	180,96	253
193.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,04	22
193.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823

1	2	3	4	5	6	7	8
193.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	1,9	17,60	33
		Итого материалов:				**1131,22**	**1131**
		НР первого уровня	%	40,6		8786,80	8787
		НР второго уровня	%	4,24		1369,31	1369
		Накладные расходы	%	--		10156,11	10156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2693,14	2693
		Сметная стоимость:				**36357,46**	**36357**
194	**ПРАЙС**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ДВУХ НАСОСОВ "AKVA 2 CR 32-5-2", Q 32 М3/Ч, N-11 КВТ, Н 67 М ВОД. СТ. (1 РАБ.,+1 РЕЗЕРВ.)**	**КОМПЛ.**	**1,0000**		**4041498,48**	**4041498**
		НР второго уровня	%	4,24		171359,54	171360
		Накладные расходы	%	--		171359,54	171360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337028,64	337029
		Сметная стоимость:				**4549886,66**	**4549887**
195	**Ц13-070401-0101 13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**23508,21**	**23508**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	27	27	799,44	21585
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	958,04	57
		Итого оплата труда:				**21642,36**	**21642**
195. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3265,74	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1097,70	33
195. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	23,38	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	0,63	98,83	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	166,06	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1755,85	53

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	818,38	25
195. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**792,10**	**792**
195. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	180,96	253
195.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	91,04	22
195.11	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	235025,34	823
195.12	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	1,9	17,60	33
		Итого материалов:				**1131,22**	**1131**
		НР первого уровня	%	40,6		8786,80	8787
		НР второго уровня	%	4,24		1369,31	1369
		Накладные расходы	%	--		10156,11	10156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2693,14	2693
		Сметная стоимость:				**36357,46**	**36357**
196	**51-020106-0103 51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 10-10, ПОДАЧА 10 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,75 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85**	**ШТ.**	**1,0000**		**44298,00**	**44298**
		НР второго уровня	%	4,24		1878,24	1878
		Накладные расходы	%	--		1878,24	1878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3694,10	3694
		Сметная стоимость:				**49870,33**	**49870**
197	**51-100401-0203 51-100401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРШР, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3 М**	**ШТ.**	**1,0000**		**19677,00**	**19677**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		834,30	834
		Накладные расходы	%	--		834,30	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,90	1641
		Сметная стоимость:				**22152,21**	**22152**
		ИНВЕНТАРЬ					
198	**ПРАЙС**	**ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ 400Х300Х1600**	**ШТ.**	**3,0000**		**20806,46**	**62419**
		НР второго уровня	%	4,24		882,19	2647
		Накладные расходы	%	--		882,19	2647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735,09	5205
		Сметная стоимость:				**23423,74**	**70271**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
199	**Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**3,0000**		**8722,82**	**26168**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	5,29	15,87	781,10	12396
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	3,66	1015,28	3716
		Итого оплата труда:				**5370,66**	**16112**
199. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,36	3080,63	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,36	1097,70	395
199. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	2,22	3858,47	8566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	2,22	1097,70	2437
199. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,08	1755,85	1896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,08	818,38	884
		Итого эксплуатация машин:				**3857,05**	**11571**
199. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0099	183775,12	1819
199. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,9	424,32	382
		Итого материалов:				**733,75**	**2201**
		НР первого уровня	%	62,1		3335,18	10006
		НР второго уровня	%	4,24		511,26	1534
		Накладные расходы	%	--		3846,44	11539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,54	3017

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13574,80**	**40724**
200	**51-010102-2201 51-010102-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 300, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**3,0000**		**255635,00**	**766905**
		НР второго уровня	%	4,24		10838,92	32517
		Накладные расходы	%	--		10838,92	32517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21317,91	63954
		Сметная стоимость:				**287791,84**	**863376**
201	**Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**3,0000**		**2059,47**	**6178**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,93	5,79	771,93	4469
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	818,38	172
		Итого оплата труда:				**1547,11**	**4641**
201. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1755,85	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	818,38	172
		Итого эксплуатация машин:				**122,91**	**369**
201. 4	144734 С (21-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0066	183775,12	1213
201. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
		Итого материалов:				**446,74**	**1340**
		НР первого уровня	%	62,1		960,76	2882
		НР второго уровня	%	4,24		128,06	384
		Накладные расходы	%	--		1088,81	3266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,86	756
		Сметная стоимость:				**3400,15**	**10200**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	**С123-040102-1905 23-040102-1905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 150, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**3,0000**		**67418,77**	**202256**
		НР второго уровня	%	4,24		2858,56	8576
		Накладные расходы	%	--		2858,56	8576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5622,19	16867
		Сметная стоимость:				**75899,51**	**227699**
203	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**8,0000**		**1418,53**	**11348**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	11,2	752,99	8433
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	818,38	196
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**8630**
203. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	1755,85	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	818,38	196
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**421**
203. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,012	179492,14	2154
203. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,8	424,32	339
		Итого материалов:				**311,67**	**2493**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	5359
		НР второго уровня	%	4,24		88,55	708
		Накладные расходы	%	--		758,45	6068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,16	1393
		Сметная стоимость:				**2351,14**	**18809**
204	**С123-040102-1904 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**8,0000**		**40084,38**	**320675**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	13597
		Накладные расходы	%	--		1699,58	13597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3342,72	26742
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**361013**
205	**Е11-160901-0504 11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**2,0000**		**5823,86**	**11648**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	1,98	3,96	799,44	3166
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	818,38	49
		Итого оплата труда:				**1607,44**	**3215**
205. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3552,10	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	818,38	16
205. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,54	1,08	166,06	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**160,31**	**321**
205. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	179492,14	1005
205. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00108	195385,08	211
205. 8	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
205. 9	158887 С (23-020103-0210)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	1715,07	6860
		Итого материалов:				**4080,66**	**8161**
		НР первого уровня	%	60,4		970,90	1942
		НР второго уровня	%	4,24		288,10	576
		Накладные расходы	%	--		1258,99	2518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,63	1133
		Сметная стоимость:				**7649,48**	**15299**
206	**ПРАЙС**	**СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СТВ-100, DN 100**	**ШТ.**	**2,0000**		**63719,78**	**127440**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2701,72	5403
		Накладные расходы	%	--		2701,72	5403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5313,72	10627
		Сметная стоимость:				**71735,22**	**143470**
207	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**2,0000**		**3106,31**	**6213**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	1,22	2,44	799,44	1951
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого оплата труда:				**991,68**	**1983**
207. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	166,06	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**93,24**	**186**
207. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00256	179492,14	459
207. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	195385,08	70
207. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	424,32	42
207. 8	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	875,81	3503
		Итого материалов:				**2037,76**	**4076**
		НР первого уровня	%	60,4		598,98	1198
		НР второго уровня	%	4,24		157,10	314
		Накладные расходы	%	--		756,08	1512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,99	618
		Сметная стоимость:				**4171,38**	**8343**
208	**ПРАЙС**	**СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СТВ-50, DN 50**	**ШТ.**	**2,0000**		**47681,47**	**95363**
		НР второго уровня	%	4,24		2021,69	4043
		Накладные расходы	%	--		2021,69	4043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3976,25	7953
		Сметная стоимость:				**53679,41**	**107359**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**7,0000**		**547,30**	**3831**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	162
		Накладные расходы	%	--		23,21	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,64	319
		Сметная стоимость:				**616,15**	**4313**
210	**С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**ШТ.**	**5,0000**		**2014,30**	**10072**
		НР второго уровня	%	4,24		85,41	427
		Накладные расходы	%	--		85,41	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,98	840
		Сметная стоимость:				**2267,68**	**11338**
211	**С123-020101-0632 23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**ШТ.**	**3,0000**		**3792,13**	**11376**
		НР второго уровня	%	4,24		160,79	482
		Накладные расходы	%	--		160,79	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,23	949
		Сметная стоимость:				**4269,15**	**12807**
212	**С123-020101-1137 23-020101-1137 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 325 ММ Х 7 ММ - 125 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**ШТ.**	**3,0000**		**8932,70**	**26798**
		НР второго уровня	%	4,24		378,75	1136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		378,75	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,92	2235
		Сметная стоимость:				**10056,36**	**30169**
213	**С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**7,0000**		**1360,83**	**9526**
		НР второго уровня	%	4,24		57,70	404
		Накладные расходы	%	--		57,70	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,48	794
		Сметная стоимость:				**1532,01**	**10724**
214	**С123-020101-0234 23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**3,0000**		**2737,10**	**8211**
		НР второго уровня	%	4,24		116,05	348
		Накладные расходы	%	--		116,05	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,25	685
		Сметная стоимость:				**3081,41**	**9244**
215	**Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРИВАРКА**	**ФЛАНЕЦ**	**6,0000**		**2897,09**	**17383**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	2,45	14,7	942,45	13854
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	818,38	98
		Итого оплата труда:				**2325,37**	**13952**
215. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,69	10,14	166,06	1684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1755,85	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	818,38	98
		Итого эксплуатация машин:				**315,76**	**1895**

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 5	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00816	200244,36	1634
		Итого материалов:				**272,33**	**1634**
		НР первого уровня	%	62,1		1444,05	8664
		НР второго уровня	%	4,24		184,06	1104
		Накладные расходы	%	--		1628,12	9769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,02	2172
		Сметная стоимость:				**4887,23**	**29323**
216	**С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**6,0000**		**7104,02**	**42624**
		НР второго уровня	%	4,24		301,21	1807
		Накладные расходы	%	--		301,21	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,42	3555
		Сметная стоимость:				**7997,65**	**47986**
217	**Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА**	**ФЛАНЕЦ**	**6,0000**		**1038,56**	**6231**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,9	5,4	942,45	5089
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	818,38	49
		Итого оплата труда:				**856,39**	**5138**
217. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	3,06	166,06	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
217. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**102,25**	**613**
217. 5	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00264	200244,36	529
		Итого материалов:				**88,11**	**529**
		НР первого уровня	%	62,1		531,82	3191
		НР второго уровня	%	4,24		66,58	400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		598,40	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,96	786
		Сметная стоимость:				**1767,92**	**10608**
218	**С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**6,0000**		**2928,29**	**17570**
		НР второго уровня	%	4,24		124,16	745
		Накладные расходы	%	--		124,16	745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,20	1465
		Сметная стоимость:				**3296,65**	**19780**
219	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА**	**ФЛАНЕЦ**	**16,0000**		**683,32**	**10933**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,6	9,6	942,45	9048
		Итого оплата труда:				**565,47**	**9048**
219. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,76	166,06	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,78**	**957**
219. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00464	200244,36	929
		Итого материалов:				**58,07**	**929**
		НР первого уровня	%	62,1		351,16	5619
		НР второго уровня	%	4,24		43,86	702
		Накладные расходы	%	--		395,02	6320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,27	1380
		Сметная стоимость:				**1164,61**	**18634**
220	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**16,0000**		**1715,07**	**27441**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	1164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		72,72	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	2288
		Сметная стоимость:				**1930,81**	**30893**
221	**С123-020103-2710 23-020103-2710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 12836-67**	**ШТ.**	**4,0000**		**2871,22**	**11485**
		НР второго уровня	%	4,24		121,74	487
		Накладные расходы	%	--		121,74	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,44	958
		Сметная стоимость:				**3232,40**	**12930**
222	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0170**		**935956,36**	**15911**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	504	8,568	880,72	7546
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,471	930,66	2299
		Итого оплата труда:				**579135,73**	**9845**
222. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,579	3063,81	4839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,579	942,45	1488
222. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02805	3739,01	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02805	1097,70	31
222. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,2635	3858,47	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,2635	1097,70	289
222. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,8415	23,38	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,595	128,85	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,2958	166,97	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,5916	1159,96	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,5916	818,38	484
222.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00799	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00799	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**400398,43**	**6807**
222.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	1,02	364,91	372
222.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00391	24435,92	96
222.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00221	200244,36	443
222.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	2,414	268,51	648
		Итого материалов:				**91675,05**	**1558**
		НР первого уровня	%	62,1		359643,29	6114
		НР второго уровня	%	4,24		54933,43	934
		Накладные расходы	%	--		414576,71	7048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108042,65	1837
		Сметная стоимость:				**1458575,72**	**24796**
223	**С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**17,0680**		**11533,96**	**196862**
		НР второго уровня	%	4,24		489,04	8347
		Накладные расходы	%	--		489,04	8347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,84	16417
		Сметная стоимость:				**12984,84**	**221625**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**500474,43**	**2502**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	360	1,8	880,72	1585
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,25765	937,64	242
		Итого оплата труда:				**365375,65**	**1827**
224. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,10875	3063,81	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,10875	942,45	102
224. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,0077	3739,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,0077	1097,70	8
224. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,054	3858,47	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,054	1097,70	59
224. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,12375	23,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,1	128,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0175	166,97	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,08545	1159,96	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,08545	818,38	70
224.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00175	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00175	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**138245,73**	**691**

1	2	3	4	5	6	7	8
224.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,2	364,91	73
224.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,001	24435,92	24
224.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0004	200244,36	80
224.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,18	268,51	48
		Итого материалов:				**45169,49**	**226**
		НР первого уровня	%	62,1		226898,28	1134
		НР второго уровня	%	4,24		30840,60	154
		Накладные расходы	%	--		257738,88	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60657,06	303
		Сметная стоимость:				**818870,37**	**4094**
225	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**5,0200**		**3124,07**	**15683**
		НР второго уровня	%	4,24		132,46	665
		Накладные расходы	%	--		132,46	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,52	1308
		Сметная стоимость:				**3517,05**	**17656**
226	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**		**320567,15**	**6411**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	270	5,4	880,72	4756
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,553	897,56	496
		Итого оплата труда:				**262612,00**	**5252**
226. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,3034	3063,81	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,3034	942,45	286

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,022	3739,01	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,022	1097,70	24
226. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,33	23,38	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,24	128,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,036	166,97	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,2234	1159,96	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,2234	818,38	183
226. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0042	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0042	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**66148,91**	**1323**
226.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0036	24435,92	88
226.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0008	200244,36	160
226.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,314	268,51	84
		Итого материалов:				**16623,85**	**332**
		НР первого уровня	%	62,1		163082,05	3262
		НР второго уровня	%	4,24		20506,73	410
		Накладные расходы	%	--		183588,78	3672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40332,47	807
		Сметная стоимость:				**544488,41**	**10890**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**20,0800**		**1875,21**	**37654**
		НР второго уровня	%	4,24		79,51	1597
		Накладные расходы	%	--		79,51	1597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,38	3140
		Сметная стоимость:				**2111,10**	**42391**
228	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0250**		**273680,27**	**6842**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	253	6,325	880,72	5571
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,41425	905,39	375
		Итого оплата труда:				**237824,55**	**5946**
228. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,241	3063,81	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,241	942,45	227
228. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,022	3739,01	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,022	1097,70	24
228. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,2065	23,38	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,2	128,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,03	166,97	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,1465	1159,96	170

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,1465	818,38	120
228. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00475	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00475	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**41380,72**	**1035**
228.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0045	24435,92	110
228.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0005	200244,36	100
228.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,1	268,51	27
		Итого материалов:				**9477,39**	**237**
		НР первого уровня	%	62,1		147689,05	3692
		НР второго уровня	%	4,24		17866,06	447
		Накладные расходы	%	--		165555,11	4139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35138,83	878
		Сметная стоимость:				**474374,21**	**11859**
229	**С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**25,1000**		**257,65**	**6467**
		НР второго уровня	%	4,24		10,92	274
		Накладные расходы	%	--		10,92	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,49	539
		Сметная стоимость:				**290,06**	**7281**
230	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0170**		**175734,76**	**2987**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	1,226	724,87	888
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**888**
230. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,000362	426590,20	154

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	7,242	268,51	1945
		Итого материалов:				**123471,63**	**2099**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	552
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	150
		Накладные расходы	%	--		41282,66	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	295
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**3984**
231	**Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**76099,63**	**380**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	61,8	0,309	724,87	224
		Итого оплата труда:				**44796,97**	**224**
231. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000027	426590,20	12
231. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	0,54	268,51	145
		Итого материалов:				**31302,67**	**157**
		НР первого уровня	%	62,1		27818,92	139
		НР второго уровня	%	4,24		4406,15	22
		Накладные расходы	%	--		32225,06	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8665,98	43
		Сметная стоимость:				**116990,67**	**585**
232	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**		**50953,26**	**1019**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	1,03	724,87	747
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**747**
232. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000047	426590,20	20
232. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,94	268,51	252
		Итого материалов:				**13622,46**	**272**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	464
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26325,78	527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	124
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**1669**
233	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0250**		**40750,91**	**1019**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	51,5	1,288	724,87	933
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**933**
233. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000015	426590,20	6
233. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,295	268,51	79
		Итого материалов:				**3420,11**	**86**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	580
		НР второго уровня	%	4,24		2710,77	68
		Накладные расходы	%	--		25893,20	647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5331,53	133
		Сметная стоимость:				**71975,64**	**1799**
234	**Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0024**		**1186655,22**	**2848**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	662	1,589	880,72	1399
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,466416	939,04	438
		Итого оплата труда:				**765529,92**	**1837**
234. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,275568	3063,81	844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	0,275568	942,45	260
234. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00396	3739,01	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00396	1097,70	4
234. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,07512	3858,47	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,07512	1097,70	82

1	2	3	4	5	6	7	8
234. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,1584	23,38	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,102	128,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,05904	166,97	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,110544	1159,96	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	0,110544	818,38	90
234.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,001224	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,001224	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**544176,05**	**1306**
234.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,168	364,91	61
234.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,000576	24435,92	14
234.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,000336	200244,36	67
		Итого материалов:				**59442,53**	**143**
		НР первого уровня	%	62,1		475394,08	1141
		НР второго уровня	%	4,24		70470,89	169
		Накладные расходы	%	--		545864,97	1310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138601,62	333
		Сметная стоимость:				**1871121,81**	**4491**
235	**С123-010201-0257 23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**2,4000**		**17081,99**	**40997**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		724,28	1738
		Накладные расходы	%	--		724,28	1738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1424,50	3419
		Сметная стоимость:				**19230,77**	**46154**
236	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0016**		**759145,55**	**1215**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	441	0,7056	880,72	621
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,185376	930,56	173
		Итого оплата труда:				**496211,67**	**794**
236. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,112672	3063,81	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,112672	942,45	106
236. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00264	3739,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00264	1097,70	3
236. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,02176	3858,47	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,02176	1097,70	24
236. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,066	23,38	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,056	128,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,024192	166,97	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,047568	1159,96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,047568	818,38	39

1	2	3	4	5	6	7	8
236.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,000736	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,000736	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**317690,12**	**508**
236.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,096	364,91	35
236.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,000336	24435,92	8
236.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000208	200244,36	42
		Итого материалов:				**53057,91**	**85**
		НР первого уровня	%	62,1		308147,44	493
		НР второго уровня	%	4,24		45253,22	72
		Накладные расходы	%	--		353400,67	565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89003,70	142
		Сметная стоимость:				**1201549,92**	**1922**
237	**С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,6000**		**8984,33**	**14375**
		НР второго уровня	%	4,24		380,94	609
		Накладные расходы	%	--		380,94	609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		749,22	1199
		Сметная стоимость:				**10114,49**	**16183**
238	**С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ГОСТ Р 53279-2009**	**ШТ.**	**1,0000**		**774,44**	**774**
		НР второго уровня	%	4,24		32,84	33
		Накладные расходы	%	--		32,84	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,58	65
		Сметная стоимость:				**871,86**	**872**

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**1,0000**		**319,19**	**319**
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	14
		Накладные расходы	%	--		13,53	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,62	27
		Сметная стоимость:				**359,34**	**359**
240	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**273680,27**	**1368**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	253	1,265	880,72	1114
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,08285	905,40	75
		Итого оплата труда:				**237824,55**	**1189**
240. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,0482	3063,81	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,0482	942,45	45
240. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0044	3739,01	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0044	1097,70	5
240. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,0413	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,04	128,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,006	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,0293	1159,96	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,0293	818,38	24
240. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00095	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00095	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**41380,72**	**207**
240.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0009	24435,92	22
240.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	200244,36	20
240.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,02	268,51	5
		Итого материалов:				**9477,39**	**47**
		НР первого уровня	%	62,1		147689,05	738
		НР второго уровня	%	4,24		17866,06	89
		Накладные расходы	%	--		165555,11	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35138,83	176
		Сметная стоимость:				**474374,21**	**2372**
241	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**5,0200**		**841,59**	**4225**
		НР второго уровня	%	4,24		35,68	179
		Накладные расходы	%	--		35,68	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,18	352
		Сметная стоимость:				**947,46**	**4756**
242	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**40750,91**	**204**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	0,2575	724,87	187
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**187**
242. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000003	426590,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,059	268,51	16
		Итого материалов:				**3420,11**	**17**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	116
		НР второго уровня	%	4,24		2710,77	14
		Накладные расходы	%	--		25893,20	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5331,53	27
		Сметная стоимость:				**71975,64**	**360**
243	**С123-030103-0401 23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008**	**М**	**5,0000**		**664,95**	**3325**
		НР второго уровня	%	4,24		28,19	141
		Накладные расходы	%	--		28,19	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,45	277
		Сметная стоимость:				**748,60**	**3743**
244	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**316351,55**	**253**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	270	0,216	880,72	190
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,02212	897,56	20
		Итого оплата труда:				**262612,00**	**210**
244. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,012136	3063,81	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,012136	942,45	11
244. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00088	3739,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00088	1097,70	1
244. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0132	23,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
244. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0096	128,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,00144	166,97	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,008936	1159,96	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,008936	818,38	7
244. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000168	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000168	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**66148,91**	**53**
244.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000144	24435,92	4
244.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000032	200244,36	6
		Итого материалов:				**12408,24**	**10**
		НР первого уровня	%	62,1		163082,05	130
		НР второго уровня	%	4,24		20327,98	16
		Накладные расходы	%	--		183410,04	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39980,93	32
		Сметная стоимость:				**539742,51**	**432**
245	**С123-010201-0185 23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,8000**		**1646,52**	**1317**
		НР второго уровня	%	4,24		69,81	56
		Накладные расходы	%	--		69,81	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,31	110
		Сметная стоимость:				**1853,64**	**1483**

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ОПОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**1,2000**		**22050,29**	**26460**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	5,88	724,87	4262
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2364	828,87	196
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**4458**
246. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3362,02	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	818,38	3
246. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,34992	37,36	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,21132	3552,10	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,21132	818,38	173
246. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00888	3080,63	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00888	1097,70	10
246. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,01032	57,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01296	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01296	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**687,75**	**825**
246. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	16227,47	19862
246.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,9144	66,30	61
246.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0084	26031,20	219

1	2	3	4	5	6	7	8
246.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000984	17400,00	17
246.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,36	196,54	71
246.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,09	6598,38	594
246.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,005088	93,00	0
246.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,7812	702,64	549
		Итого материалов:				**17810,68**	**21373**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	2162
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	1214
		Накладные расходы	%	--		2813,18	3376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1989,08	2387
		Сметная стоимость:				**26852,55**	**32223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**14306917**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**12608723**
Накладные расходы -			Тенге				**534610**
Сметная прибыль -			Тенге				**1051467**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**14194799**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**166811**
Материалы -			Тенге				**8435**
Всего заработная плата -			Тенге				**90005**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61873**
		Накладные расходы -	Тенге				**45243**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36617**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8626**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16964**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**229018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90005**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147663**
Материалы -			Тенге				**35769**
Всего заработная плата -			Тенге				**91859**
		Накладные расходы -	Тенге				**65092**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				56438
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8654
		Сметная прибыль -	Тенге				17020
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				229776
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				91859
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1383720
		Материалы -	Тенге				12421
		Всего заработная плата -	Тенге				15058
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1355171
		Сдача и испытание -	Тенге				306
		Накладные расходы -	Тенге				68151
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9095
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59056
		Сметная прибыль -	Тенге				116150
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1568020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				15058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16221613
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239
		Сметная заработная плата -	Тенге				196922

РАЗДЕЛ 8.КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ - смета 2-2-2 (110)

		ОТМОСТКА					
247	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,9900**		**3021,81**	**6013**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,552	694,31	1078
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,5771	852,61	492
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1570**
247. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,4179	1847,31	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,4179	818,38	342
247. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,8358	11,48	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1592	3342,82	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1592	942,45	150
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**1314**
247. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2,189	1641,92	3594
247. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,2985	93,00	28
		Итого материалов:				**1820,06**	**3622**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	797
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	289
		Накладные расходы	%	--		545,83	1086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	568
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**7668**
248	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**1,9900**		**19744,36**	**39291**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	2,686	663,14	1782
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,360787	818,38	295
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**2077**
248. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,9552	11,79	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3582	3552,10	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3582	818,38	293
248. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002587	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002587	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1288**
248. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,03	16227,47	32939
248. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4975	6598,38	3283
248. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00398	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18201,80**	**36222**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1007
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	1709
		Накладные расходы	%	--		1364,77	2716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	3361
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**45368**
		ПОЛЫ					
249	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**10,1000**		**2376,40**	**24002**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,382	3,858	706,54	2726
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,08585	779,88	67
		Итого оплата труда:				**276,53**	**2793**
249. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,03535	1370,19	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,03535	724,87	26
249. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0505	1755,85	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0505	818,38	41
		Итого эксплуатация машин:				**13,57**	**137**
249. 5	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	5,05	547,74	2766
249. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0505	84,66	4
249. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	10,302	1782,97	18368
		Итого материалов:				**2092,92**	**21139**
		НР первого уровня	%	60,9		168,41	1701
		НР второго уровня	%	4,24		107,90	1090
		Накладные расходы	%	--		276,30	2791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,22	2143
		Сметная стоимость:				**2864,92**	**28936**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2**	**М ПЛИНТУСОВ**	**13,2000**		**236,21**	**3118**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,0899	1,187	830,61	986
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00396	818,38	3
		Итого оплата труда:				**74,92**	**989**
250. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00396	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00396	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**7**
250. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	0,6798	547,74	372
250. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	13,332	131,49	1753
		Итого материалов:				**161,01**	**2125**
		НР первого уровня	%	60,9		45,62	602
		НР второго уровня	%	4,24		11,95	158
		Накладные расходы	%	--		57,57	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,50	310
		Сметная стоимость:				**317,29**	**4188**
		ПРОЕМЫ					
251	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**4,6800**		**752,49**	**3522**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,2119	0,991692	724,87	719
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,008892	798,70	7
		Итого оплата труда:				**155,12**	**726**
251. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,001872	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001872	724,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8
251. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00702	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00702	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**15**
251. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,649	982,74	2603
251. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	18,72	9,87	185
		Итого материалов:				**595,71**	**2788**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	434
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	168
		Накладные расходы	%	--		128,60	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	330
		Сметная стоимость:				**951,58**	**4453**
252	**С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 400 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**4,6800**		**1304,63**	**6106**
		НР второго уровня	%	4,24		55,32	259
		Накладные расходы	%	--		55,32	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	509
		Сметная стоимость:				**1468,74**	**6874**
253	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**6,0000**		**59,28**	**356**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	15
		Накладные расходы	%	--		2,51	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	30
		Сметная стоимость:				**66,74**	**400**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**4,6800**		**1238,30**	**5795**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	1,837	743,82	1366
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002808	1097,69	3
		Итого оплата труда:				**292,61**	**1369**
254. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,3159	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,002808	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002808	1097,70	3
254. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,017784	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0351	180,87	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**19**
254. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	4,914	254,90	1253
254. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,20124	351,20	71
254. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	12,823	1,00	13
254.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	6,412	1,03	7
254.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	4,914	624,24	3068
		Итого материалов:				**942,35**	**4410**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	750
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	278
		Накладные расходы	%	--		219,65	1028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	546
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**7369**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
255	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,2000**		**7343,53**	**1469**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,17	694,31	118
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	836,76	90
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**208**
255. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,092	1847,31	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,092	818,38	75
255. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,184	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016	3342,82	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016	942,45	15
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**226**
255. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	4879,71	1122
255. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,03	93,00	3
		Итого материалов:				**5625,62**	**1125**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	106
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	67
		Накладные расходы	%	--		863,15	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	131
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1773**
256	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**21291,77**	**19163**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,79	1,611	724,87	1168
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,25902	827,89	214
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**1382**

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243	3362,02	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00243	818,38	2
256. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,09639	37,36	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,23454	3552,10	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,23454	818,38	192
256. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,00882	3080,63	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,00882	1097,70	10
256. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0009	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0387	166,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,01323	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,01323	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**902**
256.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	18451,44	16855
256.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0918	66,30	6
256.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00036	26031,20	9
256.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00009	17400,00	2
256.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,018	196,54	4

1	2	3	4	5	6	7	8
256.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,027	6598,38	178
256.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000045	200244,36	9
256.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00657	93,00	1
256.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0324	905,42	29
		Итого материалов:				**18992,30**	**17093**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	670
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	841
		Накладные расходы	%	--		1679,21	1511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	1654
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**22328**
257	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**2,1775**		**639,62**	**1393**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	59
		Накладные расходы	%	--		27,12	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	116
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1568**
258	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**2,5000**		**837,31**	**2093**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,815	706,54	1282
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,09425	754,63	71
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1353**
258. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,009	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,009	818,38	7
258. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,06425	1370,19	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,06425	724,87	47
258. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,021	1755,85	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,021	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**155**
258. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0325	14467,33	470
258. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,0765	2308,38	177
258. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,09625	93,00	9
		Итого материалов:				**262,29**	**656**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	824
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	124
		Накладные расходы	%	--		379,19	948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	243
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**3285**
259	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**2,5500**		**2185,26**	**5572**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	236
		Накладные расходы	%	--		92,66	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	465
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**6273**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
260	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М ОТКОСА**	**2,9000**		**-947,43**	**-2748**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,3171	0,91959	-771,93	-710
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,003654	-958,05	-4
		Итого оплата труда:				**-245,99**	**-713**
260. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,00406	-10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	-3080,63	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	1097,70	2
260. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,02117	-18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	-1755,85	-3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**-3,20**	**-9**
260. 7	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	2,987	-109,93	-328
260. 8	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,2726	-537,86	-147
260. 9	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,02117	-1077,06	-23
260.10	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,045	-356,60	-1086
260.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,044	0,1276	-187,87	-24
260.12	149907 С (22-050108-0101)	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	4,803	-62,99	-303
260.13	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	0,43094	-133,30	-57
260.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,00174	-268,51	0
		Итого материалов:				**-699,45**	**-2028**
		НР первого уровня	%	59,8		-147,10	-427
		НР второго уровня	%	4,24		-46,41	-135
		Накладные расходы	%	--		-193,51	-561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-91,28	-265
		Сметная стоимость:				**-1232,21**	**-3573**

1	2	3	4	5	6	7	8
261	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**М ОТКОСА**	**2,9000**		**926,62**	**2687**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,3171	0,91959	771,93	710
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,003654	958,05	4
		Итого оплата труда:				**245,99**	**713**
261. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,00406	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	3080,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	1097,70	2
261. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,02117	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,001827	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,001827	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**9**
261. 7	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	2,987	109,93	328
261. 8	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,2726	537,86	147
261. 9	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,02117	1077,06	23
261.10	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,045	356,60	1086
261.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,044	0,1276	187,87	24

1	2	3	4	5	6	7	8
261.12	149907 С (22-050108-0101)	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	4,803	62,99	303
261.13	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	0,43094	133,30	57
261.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,00174	268,51	0
		Итого материалов:				**678,64**	**1968**
		НР первого уровня	%	59,8		147,10	427
		НР второго уровня	%	4,24		45,53	132
		Накладные расходы	%	--		192,63	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,54	260
		Сметная стоимость:				**1208,78**	**3505**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**117832**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**117832**
Материалы -			Тенге				**89119**
Всего заработная плата -			Тенге				**12468**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7854**
Местные материалы -			Тенге				**5572**
		Накладные расходы -	Тенге				**12181**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6893**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10401**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12468**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**140414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12468**
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ С.ЖУАЛЫОЙ - СМЕТА №2-3 (180)					
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
262	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,1742**		**218595,96**	**256675**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	227,795	790,27	180019

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	31,504	734,12	23128
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**203147**
262. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	28,885	2251,09	65023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	28,885	724,87	20938
262. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,375744	2835,32	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,375744	942,45	354
262. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	14,09	128,85	1816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,632	1159,96	1893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,632	818,38	1336
262. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,610584	1755,85	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,610584	818,38	500
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**70870**
262. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,516648	215,22	111
262. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	21,136	268,51	5675
		Итого материалов:				**4927,88**	**5786**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	126154
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	16232
		Накладные расходы	%	--		121262,37	142386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	31925
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**430987**
263	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,9140**		**50953,26**	**199431**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	51,5	201,571	724,87	146113
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**146113**

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,009198	426590,20	3924
263. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	183,958	268,51	49395
		Итого материалов:				**13622,46**	**53318**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	90736
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	12303
		Накладные расходы	%	--		26325,78	103039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	24198
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**326668**
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ					
264	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0570**		**40750,91**	**2323**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	2,936	724,87	2128
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**2128**
264. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000034	426590,20	14
264. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,6726	268,51	181
		Итого материалов:				**3420,11**	**195**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	1321
		НР второго уровня	%	4,24		2710,77	155
		Накладные расходы	%	--		25893,20	1476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5331,53	304
		Сметная стоимость:				**71975,64**	**4103**
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ					
265	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,4163**		**180102,36**	**74968**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	173	72,011	790,27	56908
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,763	731,37	5678
		Итого оплата труда:				**150356,72**	**62586**

1	2	3	4	5	6	7	8
265. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	7,284	2251,09	16398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	7,284	724,87	5280
265. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,045788	2835,32	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,045788	942,45	43
265. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,33	128,85	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,387112	1159,96	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,387112	818,38	317
265. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,045788	1755,85	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,045788	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				**42008,67**	**17486**
265. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0666	215,22	14
265. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,081	268,51	559
		Итого материалов:				**1376,99**	**573**
		НР первого уровня	%	62,1		93371,52	38866
		НР второго уровня	%	4,24		11595,29	4827
		Накладные расходы	%	--		104966,82	43692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22805,53	9493
		Сметная стоимость:				**307874,71**	**128153**
266	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,7750**		**40750,91**	**113084**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	142,912	724,87	103593
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**103593**
266. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,001637	426590,20	698

1	2	3	4	5	6	7	8
266. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	32,745	268,51	8792
		Итого материалов:				**3420,11**	**9491**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	64331
		НР второго уровня	%	4,24		2710,77	7522
		Накладные расходы	%	--		25893,20	71854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5331,53	14795
		Сметная стоимость:				**71975,64**	**199732**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**646481**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**646481**
Материалы -			Тенге				**69364**
Всего заработная плата -			Тенге				**517567**
		Накладные расходы -	Тенге				**362447**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**321409**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41038**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80714**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1089642**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1089642**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517567**
		РАЗДЕЛ 10.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.ЖАНАКАЗАН - СМЕТА №2-4-1 (190)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
267	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**5389,0310**		**109,16**	**588240**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	42,897	663,14	28447
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	90,59	1097,70	99440
		Итого оплата труда:				**23,73**	**127887**
267. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	90,59	6179,45	559794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	90,59	1097,70	99441
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**559794**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	75581
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	28146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,25	103727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	55357
		Сметная стоимость:				**138,68**	**747325**
268	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**171,9680**		**1316,98**	**226478**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	317,797	712,65	226478
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**226478**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	133848
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	15278
		Накладные расходы	%	--		867,17	149126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	30048
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**405653**
269	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**4145,1548**		**18,58**	**77004**
269. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	28,643	942,45	26995
		Итого оплата труда:				**6,51**	**26995**
269. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	28,643	2688,40	77004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	28,643	942,45	26995
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**77004**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	15954
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	3941
		Накладные расходы	%	--		4,80	19895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	7752
		Сметная стоимость:				**25,25**	**104651**
270	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**789,0509**		**573,36**	**452407**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	698,31	647,86	452407
		Итого оплата труда:				**573,36**	**452407**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	267373
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	30519
		Накладные расходы	%	--		377,53	297891

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	60024
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**810322**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
271	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,9000**		**218595,96**	**196736**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	174,6	790,27	137981
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	24,147	734,12	17727
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**155708**
271. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	22,14	2251,09	49839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	22,14	724,87	16049
271. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,288	2835,32	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,288	942,45	271
271. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	10,8	128,85	1392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,251	1159,96	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,251	818,38	1024
271. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,468	1755,85	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,468	818,38	383
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**54320**
271. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,396	215,22	85
271. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	16,2	268,51	4350
		Итого материалов:				**4927,88**	**4435**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	96695
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	12441
		Накладные расходы	%	--		121262,37	109136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	24470
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**330342**
272	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,0030**		**50953,26**	**153013**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	154,655	724,87	112104
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**112104**
272. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,007057	426590,20	3010
272. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	141,141	268,51	37898
		Итого материалов:				**13622,46**	**40908**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	69617
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	9439
		Накладные расходы	%	--		26325,78	79056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	18566
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**250634**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1693878**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1693878**
Материалы -			Тенге				**45343**
Всего заработная плата -			Тенге				**1101579**
		Накладные расходы -	Тенге				**758832**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**659067**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**99765**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196217**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2648928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1101579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2648928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1101579**

РАЗДЕЛ 11.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ смета 2-4-2 (200)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
273	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**38,3101**		**142,00**	**5440**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,226796	663,14	150
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,956986	942,45	902
		Итого оплата труда:				**27,47**	**1052**
273. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,956986	5527,33	5290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,956986	942,45	902
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**5290**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	622
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	257
		Накладные расходы	%	--		22,94	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	506
		Сметная стоимость:				**178,14**	**6824**
274	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,1850**		**1316,98**	**1561**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,19	712,65	1561
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1561**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	922
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	105
		Накладные расходы	%	--		867,17	1028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	207
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**2795**
275	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**25,3800**		**18,58**	**471**
275. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого оплата труда:				**6,51**	**165**
275. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,175376	2688,40	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**471**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	98
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	24
		Накладные расходы	%	--		4,80	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	47
		Сметная стоимость:				**25,25**	**641**
276	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**3,5000**		**573,36**	**2007**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	3,098	647,86	2007
		Итого оплата труда:				**573,36**	**2007**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1186
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	135
		Накладные расходы	%	--		377,53	1321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	266
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**3594**
		ФУНДАМЕНТ					
277	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,2600**		**3021,81**	**3807**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,9828	694,31	682
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3654	852,61	312
		Итого оплата труда:				**788,82**	**994**
277. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2646	1847,31	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2646	818,38	217
277. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5292	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
277. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1008	3342,82	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1008	942,45	95
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**832**
277. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,386	1641,92	2276

1	2	3	4	5	6	7	8
277. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,189	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2293**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	505
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	183
		Накладные расходы	%	--		545,83	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	360
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**4855**
278	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**8,0000**		**1605,50**	**12844**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	5,344	743,82	3975
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	938,09	2102
		Итого оплата труда:				**759,63**	**6077**
278. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	3080,63	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3136	1097,70	344
278. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	2835,32	4128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,456	942,45	1372
278. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	1755,85	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4712	818,38	386
		Итого эксплуатация машин:				**740,21**	**5922**
278. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	18268,75	1038
278. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	14467,33	1910
		Итого материалов:				**368,42**	**2947**
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	3774
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	705
		Накладные расходы	%	--		559,80	4478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	1386
		Сметная стоимость:				**2338,53**	**18708**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**1130,04**	**18081**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	7,616	743,82	5665
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,181	938,34	2985
		Итого оплата труда:				**540,60**	**8650**
279. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,4208	3080,63	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,4208	1097,70	462
279. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	2,128	2835,32	6034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	2,128	942,45	2006
279. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,632	1755,85	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,632	818,38	517
		Итого эксплуатация машин:				**527,47**	**8440**
279. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0656	18268,75	1198
279. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,192	14467,33	2778
		Итого материалов:				**248,51**	**3976**
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	5371
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	994
		Накладные расходы	%	--		397,86	6366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	1956
		Сметная стоимость:				**1650,13**	**26402**
280	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**4,6960**		**25336,41**	**118980**
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	5045
		Накладные расходы	%	--		1074,26	5045

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	9922
		Сметная стоимость:				**28523,53**	**133946**
281	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,3000**		**20401,28**	**6120**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,918	743,82	683
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,06861	837,07	57
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**740**
281. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	818,38	1
281. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,05463	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
281. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0564	3552,10	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0564	818,38	46
281. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1097,70	5
281. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0024	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
281. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00681	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00681	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**231**
281. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16227,47	4966
281.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00021	24435,92	5
281.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00258	26031,20	67

1	2	3	4	5	6	7	8
281.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000078	17400,00	1
281.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00015	381819,66	57
281.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,129	196,54	25
281.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000231	93,00	0
281.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,12	702,64	84
		Итого материалов:				**17354,07**	**5206**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	359
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	275
		Накладные расходы	%	--		2112,51	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	540
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**7294**
282	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,7400**		**9874,59**	**36931**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	12,866	724,87	9326
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,683	780,98	1314
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**10640**
282. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,01	3362,02	3395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,01	818,38	827
282. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,6732	1370,19	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6732	724,87	488
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**4317**
282. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,114	5660,60	23288
		Итого материалов:				**6226,66**	**23288**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	6480
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	1841

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2224,75	8321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	3620
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**48872**
283	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,4600**		**29426,43**	**72389**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	20,295	762,15	15468
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,779	821,62	1462
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**16929**
283. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006642	3362,02	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5
283. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,208	37,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,721	3552,10	6114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	1,721	818,38	1408
283. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,020664	3080,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,020664	1097,70	23
283. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	5,123	166,06	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,030258	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,030258	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**7149**
283. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18451,44	46071
283.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,15	66,30	408

1	2	3	4	5	6	7	8
283.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,019926	26031,20	519
283.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000984	17400,00	17
283.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,9102	196,54	179
283.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00615	200244,36	1232
283.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002952	93,00	0
283.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,916	702,64	1346
		Итого материалов:				**20232,57**	**49772**
		НР первого уровня	%	48,5		3337,70	8211
		НР второго уровня	%	4,24		1389,20	3417
		Накладные расходы	%	--		4726,90	11628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,27	6721
		Сметная стоимость:				**36885,59**	**90739**
284	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1072**		**13189,95**	**1415**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	1,81	724,87	1312
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1332**
284. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018231	3080,63	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
284. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00429	24,21	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,079361	208,20	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**73**
284. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,321732	91,80	30
		Итого материалов:				**275,40**	**30**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	646
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	87
		Накладные расходы	%	--		6839,58	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	172
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**2320**
285	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0964**		**146340,38**	**14113**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	598
		Накладные расходы	%	--		6204,83	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	1177
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**15888**
286	**С121-050301-0302 ТС121-050301-0302**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0108**		**147554,67**	**1594**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	68
		Накладные расходы	%	--		6256,32	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	133
		Сметная стоимость:				**166115,87**	**1795**
287	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**4,5904**		**1828,73**	**8395**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	0,92267	724,87	669
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого оплата труда:				**151,43**	**695**
287. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,156533	478,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
287. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,032133	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**131**
287. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,11476	10500,55	1205
287. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	10,099	215,22	2173
287. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	19,28	212,16	4090
287. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000734	94311,94	69
287. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001102	51147,90	56
		Итого материалов:				**1654,44**	**7595**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	353
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	371
		Накладные расходы	%	--		157,73	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	729
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**9848**
288	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**23,2560**		**720,94**	**16766**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	4,93	809,22	3990
288. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4028**
288. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453492	478,19	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046512	1755,85	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**299**
288. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,814	212,16	11842
288. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003721	94311,94	351
288. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005581	51147,90	285
		Итого материалов:				**536,55**	**12478**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2046
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	798
		Накладные расходы	%	--		122,28	2844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1569
		Сметная стоимость:				**910,68**	**21179**
		СТЕНЫ					
289	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**4,5000**		**19847,83**	**89315**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	20,43	706,54	14435
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**15908**
289. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,8	3552,10	6394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**6394**
289. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	12908,77	13941
289. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,71	31767,23	54322
289. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17461,64	39
289. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,98	93,00	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**15219,30**	**68487**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	8081
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	4130
		Накладные расходы	%	--		2713,49	12211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	8122
		Сметная стоимость:				**24366,23**	**109648**
290	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**7,0000**		**295,76**	**2070**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
290. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1017**
290. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
290. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1047**
290. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				**36,17**	**253**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				**434,53**	**3042**
291	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,2230**		**53929,24**	**12026**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	510
		Накладные расходы	%	--		2286,60	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1003

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**13539**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**424326**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**424326**
	Материалы -		Тенге				**176325**
	Всего заработная плата -		Тенге				**71795**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15707**
	Местные материалы -		Тенге				**131006**
		Накладные расходы -	Тенге				**58943**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39286**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19657**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38661**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**521930**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**521930**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71795**
		РАЗДЕЛ 12.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО С.САРЫКОЛЬ - СМЕТА №2-5 (220)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
292	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**19280,7215**		**109,16**	**2104590**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	153,475	663,14	101775
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	324,109	1097,70	355774
		Итого оплата труда:				**23,73**	**457549**
292. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	324,109	6179,45	2002815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	324,109	1097,70	355774
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**2002815**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	270412
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	100700
		Накладные расходы	%	--		19,25	371112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	198056
		Сметная стоимость:				**138,68**	**2673758**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**615,3438**		**1316,98**	**810394**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1137,155	712,65	810394
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**810394**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	478943
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	54668
		Накладные расходы	%	--		867,17	533611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	107520
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**1451525**
294	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**14826,1931**		**18,58**	**275424**
294. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	102,449	942,45	96553
		Итого оплата труда:				**6,51**	**96553**
294. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	102,449	2688,40	275424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	102,449	942,45	96553
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**275424**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	57063
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	14097
		Накладные расходы	%	--		4,80	71160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	27727
		Сметная стоимость:				**25,25**	**374311**
295	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**2827,3046**		**573,36**	**1621052**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	2502,165	647,86	1621052
		Итого оплата труда:				**573,36**	**1621052**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	958042
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	109354
		Накладные расходы	%	--		377,53	1067396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	215076
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**2903524**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**3,2200**		**218595,96**	**703879**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	624,68	790,27	493666
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	86,393	734,12	63423
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**557089**
296. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	79,212	2251,09	178313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	79,212	724,87	57418
296. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,03	2835,32	2922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,03	942,45	971
296. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	38,64	128,85	4979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,476	1159,96	5192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,476	818,38	3663
296. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,674	1755,85	2940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,674	818,38	1370
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**194345**
296. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,417	215,22	305
296. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	57,96	268,51	15563
		Итого материалов:				**4927,88**	**15868**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	345952
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	44513
		Накладные расходы	%	--		121262,37	390465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	87548
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**1181891**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**10,7310**		**50953,26**	**546779**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	51,5	552,647	724,87	400597
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**400597**
297. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,025218	426590,20	10758
297. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	504,357	268,51	135425
		Итого материалов:				**13622,46**	**146183**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	248771
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	33731
		Накладные расходы	%	--		26325,78	282502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	66343
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**895624**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**6062118**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6062118**
Материалы -			Тенге				**162050**
Всего заработная плата -			Тенге				**3943234**
		Накладные расходы -	Тенге				**2716245**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2359182**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**357063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**702269**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9480633**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3943234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**9480633**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3943234**
		РАЗДЕЛ 13.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО С.ЖАНАЖОЛ - смета №2-6 (230)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
298	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**24011,0646**		**109,16**	**2620931**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	191,128	663,14	126745

1	2	3	4	5	6	7	8
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	403,626	1097,70	443060
		Итого оплата труда:				**23,73**	**569805**
298. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	403,626	6179,45	2494187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	403,626	1097,70	443060
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**2494187**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	336755
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	125406
		Накладные расходы	%	--		19,25	462161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	246647
		Сметная стоимость:				**138,68**	**3329739**
299	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**766,3042**		**1316,98**	**1009205**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1416,13	712,65	1009205
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1009205**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	596440
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	68079
		Накладные расходы	%	--		867,17	664520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	133898
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**1807623**
300	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**18463,6528**		**18,58**	**342996**
300. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	127,584	942,45	120241
		Итого оплата труда:				**6,51**	**120241**
300. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	127,584	2688,40	342996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	127,584	942,45	120242
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**342996**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	71063
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	17556
		Накладные расходы	%	--		4,80	88619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	34529
		Сметная стоимость:				**25,25**	**466144**

1	2	3	4	5	6	7	8
301	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**3520,9463**		**573,36**	**2018756**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	3116,037	647,86	2018756
		Итого оплата труда:				**573,36**	**2018756**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1193085
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	136182
		Накладные расходы	%	--		377,53	1329267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	267842
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**3615865**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
302	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**4,0100**		**218595,96**	**876570**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	777,94	790,27	614783
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	107,588	734,12	78983
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**693766**
302. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	98,646	2251,09	222061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	98,646	724,87	71506
302. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,283	2835,32	3638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,283	942,45	1209
302. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	48,12	128,85	6200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,574	1159,96	6466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,574	818,38	4562
302. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,085	1755,85	3661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,085	818,38	1706
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**242026**

1	2	3	4	5	6	7	8
302. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,764	215,22	380
302. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	72,18	268,51	19381
		Итого материалов:				**4927,88**	**19761**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	430828
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	55434
		Накладные расходы	%	--		121262,37	486262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	109027
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**1471858**
303	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**13,6240**		**50953,26**	**694187**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	701,636	724,87	508595
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**508595**
303. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,032016	426590,20	13658
303. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	640,328	268,51	171934
		Итого материалов:				**13622,46**	**185592**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	315837
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	42825
		Накладные расходы	%	--		26325,78	358662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	84228
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**1137078**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**7562646**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7562646**
Материалы -			Тенге				**205353**
Всего заработная плата -			Тенге				**4920368**
		Накладные расходы -	Тенге				**3389490**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2944008**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**445482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**876171**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11828307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4920368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**11828307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4920368**
		РАЗДЕЛ 14.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.МАШТЕКСАЙ - смета №2-7-1 (240)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
304	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**1520,8775**		**109,16**	**166012**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	12,106	663,14	8028
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	25,566	1097,70	28064
		Итого оплата труда:				**23,73**	**36092**
304. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	25,566	6179,45	157984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	25,566	1097,70	28064
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**157984**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	21330
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	7943
		Накладные расходы	%	--		19,25	29274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	15623
		Сметная стоимость:				**138,68**	**210908**
305	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**48,5482**		**1316,98**	**63937**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	89,717	712,65	63937
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**63937**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	37787
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	4313
		Накладные расходы	%	--		867,17	42100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	8483
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**114520**
306	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**1169,5109**		**18,58**	**21726**

1	2	3	4	5	6	7	8
306. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	8,081	942,45	7616
		Итого оплата труда:				**6,51**	**7616**
306. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	8,081	2688,40	21726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	8,081	942,45	7616
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**21726**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	4501
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	1112
		Накладные расходы	%	--		4,80	5613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2187
		Сметная стоимость:				**25,25**	**29526**
307	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**223,0156**		**573,36**	**127867**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	197,369	647,86	127867
		Итого оплата труда:				**573,36**	**127867**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	75570
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	8626
		Накладные расходы	%	--		377,53	84195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	16965
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**229028**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					
308	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2540**		**218595,96**	**55523**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	49,276	790,27	38941
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	6,815	734,12	5003
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**43944**
308. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,248	2251,09	14066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	6,248	724,87	4529
308. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,08128	2835,32	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,08128	942,45	77

1	2	3	4	5	6	7	8
308. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,048	128,85	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,35306	1159,96	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,35306	818,38	289
308. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,13208	1755,85	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,13208	818,38	108
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**15330**
308. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,11176	215,22	24
308. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,572	268,51	1228
		Итого материалов:				**4927,88**	**1252**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	27289
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	3511
		Накладные расходы	%	--		121262,37	30801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27188,67	6906
		Сметная стоимость:				**367047,00**	**93230**
309	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,8460**		**50953,26**	**43106**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	51,5	43,569	724,87	31582
		Итого оплата труда:				**37330,81**	**31582**
309. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,001988	426590,20	848
309. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	39,762	268,51	10676
		Итого материалов:				**13622,46**	**11525**
		НР первого уровня	%	62,1		23182,43	19612
		НР второго уровня	%	4,24		3143,35	2659
		Накладные расходы	%	--		26325,78	22272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6182,32	5230
		Сметная стоимость:				**83461,37**	**70608**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**478171**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**478171**
		Материалы -	Тенге				**12776**
		Всего заработная плата -	Тенге				**311038**
		Накладные расходы -	Тенге				**214254**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**186089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55394**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**747820**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311038**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**747820**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311038**
		РАЗДЕЛ 15.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С.ЖАНГАЛА смета 2-8-1 (270)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
310	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**122484,1625**		**109,16**	**13369777**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	974,974	663,14	646544
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	2058,959	1097,70	2260119
		Итого оплата труда:				**23,73**	**2906663**
310. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	2058,959	6179,45	12723233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	2058,959	1097,70	2260119
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**12723233**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	1717838
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	639715
		Накладные расходы	%	--		19,25	2357553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	1258186
		Сметная стоимость:				**138,68**	**16985516**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**3909,0693**		**1316,98**	**5148155**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	7223,96	712,65	5148155
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**5148155**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	3042560
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	347286
		Накладные расходы	%	--		867,17	3389846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	683040
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**9221041**
312	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**79965,1806**		**18,58**	**1485501**
312. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	552,559	942,45	520760
		Итого оплата труда:				**6,51**	**520760**
312. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	552,559	2688,40	1485501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	552,559	942,45	520759
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**1485501**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	307769
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	76035
		Накладные расходы	%	--		4,80	383804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	149544
		Сметная стоимость:				**25,25**	**2018849**
313	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**24371,5193**		**573,36**	**13973559**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	21568,795	647,86	13973559
		Итого оплата труда:				**573,36**	**13973559**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	8258374
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	942634
		Накладные расходы	%	--		377,53	9201007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	1853965
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**25028532**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
314	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**9,6282**		**426472,68**	**4106164**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	306	2946,229	781,10	2301300
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	610,428	739,21	451234
		Итого оплата труда:				**285882,52**	**2752534**
314. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	524,737	2251,09	1181230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	524,737	724,87	380366
314. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	5,969	2835,32	16925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	5,969	942,45	5625
314. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	336,987	128,85	43421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	39,09	1159,96	45343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	39,09	818,38	31990
314. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	40,631	1755,85	71342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	40,631	818,38	33252
		Итого эксплуатация машин:				**141071,18**	**1358262**
314. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	33,025	215,22	7108
314. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1636,794	268,51	439496
		Итого материалов:				**46384,90**	**446603**
		НР первого уровня	%	62,1		177533,05	1709324
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	246577
		Накладные расходы	%	--		203142,89	1955900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,25	484965
		Сметная стоимость:				**679984,82**	**6547030**

1	2	3	4	5	6	7	8
315	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**32,0940**		**175734,76**	**5640031**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	2313,977	724,87	1677333
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**1677333**
315. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,683602	426590,20	291618
315. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	13672,044	268,51	3671081
		Итого материалов:				**123471,63**	**3962699**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	1041624
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	283302
		Накладные расходы	%	--		41282,66	1324926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	557197
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**7522154**
316	**Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**10,3970**		**389818,28**	**4052941**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,6=781,1)	чел-ч	296	3077,512	781,10	2403845
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	587,327	737,78	433319
		Итого оплата труда:				**272882,92**	**2837164**
316. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	512,572	2251,09	1153846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	512,572	724,87	371548
316. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	4,783	2835,32	13560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,783	942,45	4508
316. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	363,895	128,85	46888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
316. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	42,212	1159,96	48964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	42,212	818,38	34545

1	2	3	4	5	6	7	8
316. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	27,76	1755,85	48742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	27,76	818,38	22718
		Итого эксплуатация машин:				**126190,29**	**1312000**
316. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	35,662	215,22	7675
316. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	1226,846	268,51	329420
		Итого материалов:				**32422,38**	**337096**
		НР первого уровня	%	62,1		169460,29	1761879
		НР второго уровня	%	4,24		23713,41	246548
		Накладные расходы	%	--		193173,70	2008427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46639,36	484909
		Сметная стоимость:				**629631,34**	**6546277**
317	**Е11-220701-0107 11-220701-0107 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**35,2240**		**138202,67**	**4868051**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	2539,65	724,87	1840916
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**1840916**
317. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01483	0,522372	426590,20	222839
317. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	10443,916	268,51	2804296
		Итого материалов:				**85939,55**	**3027135**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	1143209
		НР второго уровня	%	4,24		7235,90	254877
		Накладные расходы	%	--		39691,30	1398087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14231,52	501291
		Сметная стоимость:				**192125,50**	**6767429**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ-235 М.					
318	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2350**		**175734,76**	**41298**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	16,944	724,87	12282

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**12282**
318. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,005006	426590,20	2135
318. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	100,11	268,51	26881
		Итого материалов:				**123471,63**	**29016**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	7627
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	2074
		Накладные расходы	%	--		41282,66	9701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	4080
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**55079**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ-412 М.					
319	**Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,4120**		**175734,76**	**72403**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	29,705	724,87	21532
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**21532**
319. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,008776	426590,20	3744
319. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	175,512	268,51	47127
		Итого материалов:				**123471,63**	**50870**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	13372
		НР второго уровня	%	4,24		8827,26	3637
		Накладные расходы	%	--		41282,66	17008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17361,39	7153
		Сметная стоимость:				**234378,82**	**96564**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.МУХОР-206 М.					
320	**Е11-220701-0107 11-220701-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,2060**		**138202,67**	**28470**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	72,1	14,853	724,87	10766
		Итого оплата труда:				**52263,13**	**10766**

1	2	3	4	5	6	7	8
320. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01483	0,003055	426590,20	1303
320. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	61,079	268,51	16400
		Итого материалов:				**85939,55**	**17704**
		НР первого уровня	%	62,1		32455,40	6686
		НР второго уровня	%	4,24		7235,90	1491
		Накладные расходы	%	--		39691,30	8176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14231,52	2932
		Сметная стоимость:				**192125,50**	**39578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**52786349**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52786349**
Материалы -			Тенге				**7871122**
Всего заработная плата -			Тенге				**31701665**
		Накладные расходы -	Тенге				**22054436**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19010260**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3044176**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5987263**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80828048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31701665**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**80828048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31701665**
		РАЗДЕЛ 16.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ смета 2-8-2 (280)					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
321	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**38,3101**		**142,00**	**5440**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,226796	663,14	150
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,956986	942,45	902
		Итого оплата труда:				**27,47**	**1052**
321. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,956986	5527,33	5290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,956986	942,45	902

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**5290**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	622
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	257
		Накладные расходы	%	--		22,94	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	506
		Сметная стоимость:				**178,14**	**6824**
322	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,1850**		**1316,98**	**1561**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,19	712,65	1561
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1561**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	922
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	105
		Накладные расходы	%	--		867,17	1028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	207
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**2795**
323	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**25,3800**		**18,58**	**471**
323. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого оплата труда:				**6,51**	**165**
323. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,175376	2688,40	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**471**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	98
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	24
		Накладные расходы	%	--		4,80	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	47
		Сметная стоимость:				**25,25**	**641**
324	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**3,5000**		**573,36**	**2007**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	3,098	647,86	2007
		Итого оплата труда:				**573,36**	**2007**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1186
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	135
		Накладные расходы	%	--		377,53	1321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	266
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**3594**
		ФУНДАМЕНТ					
325	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,2600**		**3021,81**	**3807**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,9828	694,31	682
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3654	852,61	312
		Итого оплата труда:				**788,82**	**994**
325. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2646	1847,31	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2646	818,38	217
325. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5292	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1008	3342,82	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1008	942,45	95
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**832**
325. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,386	1641,92	2276
325. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,189	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2293**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	505
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	183
		Накладные расходы	%	--		545,83	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	360
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**4855**

1	2	3	4	5	6	7	8
326	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**8,0000**		**1605,50**	**12844**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	5,344	743,82	3975
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	938,09	2102
		Итого оплата труда:				**759,63**	**6077**
326. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	3080,63	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3136	1097,70	344
326. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	2835,32	4128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,456	942,45	1372
326. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	1755,85	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4712	818,38	386
		Итого эксплуатация машин:				**740,21**	**5922**
326. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	18268,75	1038
326. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	14467,33	1910
		Итого материалов:				**368,42**	**2947**
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	3774
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	705
		Накладные расходы	%	--		559,80	4478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	1386
		Сметная стоимость:				**2338,53**	**18708**
327	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**1130,04**	**18081**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	7,616	743,82	5665
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,181	938,34	2985
		Итого оплата труда:				**540,60**	**8650**

1	2	3	4	5	6	7	8
327. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,4208	3080,63	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,4208	1097,70	462
327. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	2,128	2835,32	6034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	2,128	942,45	2006
327. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,632	1755,85	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,632	818,38	517
		Итого эксплуатация машин:				**527,47**	**8440**
327. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0656	18268,75	1198
327. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,192	14467,33	2778
		Итого материалов:				**248,51**	**3976**
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	5371
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	994
		Накладные расходы	%	--		397,86	6366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	1956
		Сметная стоимость:				**1650,13**	**26402**
328	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**4,6960**		**25336,41**	**118980**
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	5045
		Накладные расходы	%	--		1074,26	5045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	9922
		Сметная стоимость:				**28523,53**	**133946**
329	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,3000**		**20401,28**	**6120**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,918	743,82	683
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,06861	837,07	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**740**
329. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	818,38	1
329. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,05463	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0564	3552,10	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0564	818,38	46
329. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1097,70	5
329. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0024	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00681	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00681	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**231**
329. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16227,47	4966
329.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00021	24435,92	5
329.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00258	26031,20	67
329.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000078	17400,00	1
329.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00015	381819,66	57
329.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,129	196,54	25

1	2	3	4	5	6	7	8
329.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000231	93,00	0
329.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,12	702,64	84
		Итого материалов:				**17354,07**	**5206**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	359
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	275
		Накладные расходы	%	--		2112,51	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	540
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**7294**
330	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,7400**		**9874,59**	**36931**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,44	12,866	724,87	9326
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,683	780,98	1314
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**10640**
330. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,01	3362,02	3395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,01	818,38	827
330. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,6732	1370,19	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6732	724,87	488
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**4317**
330. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,114	5660,60	23288
		Итого материалов:				**6226,66**	**23288**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	6480
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	1841
		Накладные расходы	%	--		2224,75	8321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	3620
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**48872**
331	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,4600**		**29426,43**	**72389**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	20,295	762,15	15468

1	2	3	4	5	6	7	8
331. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,779	821,62	1462
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**16929**
331. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006642	3362,02	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5
331. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,208	37,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,721	3552,10	6114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	1,721	818,38	1408
331. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,020664	3080,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,020664	1097,70	23
331. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	5,123	166,06	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,030258	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,030258	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**7149**
331. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18451,44	46071
331.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,15	66,30	408
331.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,019926	26031,20	519
331.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000984	17400,00	17
331.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,9102	196,54	179

1	2	3	4	5	6	7	8
331.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00615	200244,36	1232
331.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002952	93,00	0
331.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,916	702,64	1346
		Итого материалов:				**20232,57**	**49772**
		НР первого уровня	%	48,5		3337,70	8211
		НР второго уровня	%	4,24		1389,20	3417
		Накладные расходы	%	--		4726,90	11628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,27	6721
		Сметная стоимость:				**36885,59**	**90739**
332	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1072**		**13189,95**	**1415**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	1,81	724,87	1312
332. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1332**
332. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018231	3080,63	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
332. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00429	24,21	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
332. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,079361	208,20	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**73**
332. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,321732	91,80	30
		Итого материалов:				**275,40**	**30**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	646
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6839,58	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	172
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**2320**
333	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0964**		**146340,38**	**14113**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	598
		Накладные расходы	%	--		6204,83	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	1177
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**15888**
334	**С121-050301-0302 ТС121-050301-0302**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0108**		**147554,67**	**1594**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	68
		Накладные расходы	%	--		6256,32	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	133
		Сметная стоимость:				**166115,87**	**1795**
335	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**4,5904**		**1828,73**	**8395**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	0,92267	724,87	669
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого оплата труда:				**151,43**	**695**
335. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,156533	478,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,032133	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**131**
335. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,11476	10500,55	1205
335. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	10,099	215,22	2173

1	2	3	4	5	6	7	8
335. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	19,28	212,16	4090
335. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000734	94311,94	69
335. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001102	51147,90	56
		Итого материалов:				**1654,44**	**7595**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	353
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	371
		Накладные расходы	%	--		157,73	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	729
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**9848**
336	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**23,2560**		**720,94**	**16766**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	4,93	809,22	3990
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4028**
336. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453492	478,19	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046512	1755,85	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**299**
336. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,814	212,16	11842
336. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003721	94311,94	351
336. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005581	51147,90	285
		Итого материалов:				**536,55**	**12478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2046
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	798
		Накладные расходы	%	--		122,28	2844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1569
		Сметная стоимость:				**910,68**	**21179**
		СТЕНЫ					
337	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**4,5000**		**19847,83**	**89315**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	20,43	706,54	14435
337. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**15908**
337. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,8	3552,10	6394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**6394**
337. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	12908,77	13941
337. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,71	31767,23	54322
337. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17461,64	39
337. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,98	93,00	184
		Итого материалов:				**15219,30**	**68487**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	8081
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	4130
		Накладные расходы	%	--		2713,49	12211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	8122
		Сметная стоимость:				**24366,23**	**109648**

1	2	3	4	5	6	7	8
338	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**7,0000**		**295,76**	**2070**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1017**
338. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
338. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1047**
338. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				**36,17**	**253**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				**434,53**	**3042**
339	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,2230**		**53929,24**	**12026**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	510
		Накладные расходы	%	--		2286,60	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1003
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**13539**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**424326**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**424326**
Материалы -			Тенге				**176325**
Всего заработная плата -			Тенге				**71795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15707**
		Местные материалы -	Тенге				**131006**
		Накладные расходы -	Тенге				**58943**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39286**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19657**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38661**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**521930**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**521930**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71795**
		РАЗДЕЛ 17.ВЛ-10КВ.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 25КВА Смета 4-1-1 (300)					
						УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 1КОМПЛ	
340	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**1,0000**		**11919,66**	**11920**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	5,98	743,82	4448
340. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1041,84	2084
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**6532**
340. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3870,59	6193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1097,70	1756
340. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1755,85	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	818,38	327
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**6895**
340. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5
340. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
340. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
340. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147
340.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,90	32
		Итого материалов:				**576,33**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	4030
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	676
		Накладные расходы	%	--		4706,34	4706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	1330
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**17956**
341	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**2,0000**		**47640,18**	**95280**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	4040
		Накладные расходы	%	--		2019,94	4040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	7946
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**107266**
342	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2710,07**	**2710**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	1,59	771,93	1227
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	0,52	1049,36	546
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**1773**
342. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,43	3080,63	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,43	1097,70	472
342. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	1755,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09	818,38	74
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**1483**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	1094
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	161
		Накладные расходы	%	--		1255,25	1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	317
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**4283**
343	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**0,1100**		**35946,48**	**3954**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	168
		Накладные расходы	%	--		1524,13	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	330
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**4452**
344	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**3,0000**		**2710,07**	**8130**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	4,77	771,93	3682
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,56	1049,36	1637
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**5319**
344. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	1,29	3080,63	3974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,29	1097,70	1416
344. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,27	1755,85	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,27	818,38	221
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**4448**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	3282
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	484
		Накладные расходы	%	--		1255,25	3766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	952
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**12848**

1	2	3	4	5	6	7	8
345	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ АЦ-1**	**М3**	**0,3600**		**35946,48**	**12941**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	549
		Накладные расходы	%	--		1524,13	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	1079
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**14569**
346	**С124-040207-1901 24-040207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСА ТМ**	**ШТ.**	**2,0000**		**8799,54**	**17599**
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	746
		Накладные расходы	%	--		373,10	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,81	1468
		Сметная стоимость:				**9906,45**	**19813**
347	**С121-050101-0116 ТС121-050101-0116**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0076**		**166603,78**	**1266**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	54
		Накладные расходы	%	--		7064,00	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	106
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**1425**
348	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0076**		**157572,53**	**1198**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	51
		Накладные расходы	%	--		6681,08	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	100
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**1348**

1	2	3	4	5	6	7	8
349	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**443,98**	**888**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	38
		Накладные расходы	%	--		18,82	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	74
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1000**
350	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1157,70**	**1158**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	49
		Накладные расходы	%	--		49,09	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	97
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**1303**
351	**С121-050304-0113 21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0064**		**157572,53**	**1008**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	43
		Накладные расходы	%	--		6681,08	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	84
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**1135**
352	**С121-050106-1411 ТС121-050106-1411**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**181858,68**	**1164**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	49
		Накладные расходы	%	--		7710,81	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	97
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**1310**

1	2	3	4	5	6	7	8
353	**С121-050106-1202 Т121-050106-1202**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0128**		**190965,39**	**2444**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	104
		Накладные расходы	%	--		8096,93	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	204
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**2752**
				ОТТЯЖКА ОТ4 3ШТ			
354	**С121-050310-1103 21-050310-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1Х37(1+6+12+18), БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)**	**10 М**	**3,4500**		**8582,28**	**29609**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	1255
		Накладные расходы	%	--		363,89	1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	2469
		Сметная стоимость:				**9661,86**	**33333**
355	**С121-050304-0125 21-050304-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0615**		**158179,67**	**9728**
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	412
		Накладные расходы	%	--		6706,82	412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	811
		Сметная стоимость:				**178077,41**	**10952**
356	**С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 26 ММ Х 26 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**Т**	**0,0060**		**195518,52**	**1173**
		НР второго уровня	%	4,24		8289,99	50
		Накладные расходы	%	--		8289,99	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16304,68	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**220113,19**	**1321**
357	**С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0443**		**157724,46**	**6989**
		НР второго уровня	%	4,24		6687,52	296
		Накладные расходы	%	--		6687,52	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13152,96	583
		Сметная стоимость:				**177564,94**	**7868**
358	**С121-050106-2003 ТС121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0660**		**181858,68**	**12003**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	509
		Накладные расходы	%	--		7710,81	509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	1001
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**13513**
359	**С124-040201-0604 24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**1273,00**	**3819**
		НР второго уровня	%	4,24		53,98	162
		Накладные расходы	%	--		53,98	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	318
		Сметная стоимость:				**1433,13**	**4299**
360	**С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**4445,58**	**26673**
		НР второго уровня	%	4,24		188,49	1131
		Накладные расходы	%	--		188,49	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,73	2224
		Сметная стоимость:				**5004,80**	**30029**

1	2	3	4	5	6	7	8
361	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0090**		**460529,68**	**4145**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	176
		Накладные расходы	%	--		19526,46	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	346
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**4666**
				ОТТЯЖКА ОТ5 2ШТ			
362	С121-050106-2003 ТС121-050106-2003	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0224**		**181858,68**	**4074**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	173
		Накладные расходы	%	--		7710,81	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	340
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**4586**
363	С121-050106-1202 ТС121-050106-1202	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0194**		**190965,39**	**3705**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	157
		Накладные расходы	%	--		8096,93	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	309
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**4171**
364	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0080**		**460529,68**	**3684**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	156
		Накладные расходы	%	--		19526,46	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	307
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**4148**
				НАКЛАДКА ОТ6 2ШТ			
365	С121-050106-1411 ТС121-050106-1411	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0100**		**181858,68**	**1819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	77
		Накладные расходы	%	--		7710,81	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	152
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**2047**
366	**С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**3079,08**	**6158**
		НР второго уровня	%	4,24		130,55	261
		Накладные расходы	%	--		130,55	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,77	514
		Сметная стоимость:				**3466,40**	**6933**
367	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**2,7000**		**347,90**	**939**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,351	799,44	281
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0297	958,04	28
		Итого оплата труда:				**114,47**	**309**
367. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01485	3265,74	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01485	1097,70	16
367. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,19413	166,06	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,01485	2247,61	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01485	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**114**
367. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0135	299,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8
367. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000043	222237,60	10
367. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0999	1184,41	118
367. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,002187	188688,60	413
		Итого материалов:				**201,71**	**545**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	132
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	45
		Накладные расходы	%	--		65,82	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	89
		Сметная стоимость:				**446,82**	**1206**
368	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**1,0000**		**3190,35**	**3190**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	135
		Накладные расходы	%	--		135,27	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	266
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**3592**
369	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**1,0000**		**43,41**	**43**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	2
		Накладные расходы	%	--		1,84	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	4
		Сметная стоимость:				**48,87**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
370	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**397,96**	**1194**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	51
		Накладные расходы	%	--		16,87	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	100
		Сметная стоимость:				**448,02**	**1344**
371	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**144,90**	**435**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	18
		Накладные расходы	%	--		6,14	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	36
		Сметная стоимость:				**163,13**	**489**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:					
372	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**ШТ.**	**12,0000**		**2571,32**	**30856**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	1308
		Накладные расходы	%	--		109,02	1308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	2573
		Сметная стоимость:				**2894,77**	**34737**

1	2	3	4	5	6	7	8
373	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**861,46**	**5169**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	219
		Накладные расходы	%	--		36,53	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	431
		Сметная стоимость:				**969,82**	**5819**
374	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**444,10**	**2665**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	113
		Накладные расходы	%	--		18,83	113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	222
		Сметная стоимость:				**499,96**	**3000**
375	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**1531,86**	**9191**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	390
		Накладные расходы	%	--		64,95	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	766
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**10347**
				УГЛОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УОА10-1 2КОМПЛ			
376	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**2,0000**		**11919,66**	**23839**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	11,96	743,82	8896
376. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1041,84	4167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**13063**
376. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3870,59	12386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1097,70	3513
376. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1755,85	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	818,38	655
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**13791**
376. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168399,16	10
376. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
376. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3
376. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
376. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,39	294
376.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,90	64
		Итого материалов:				**576,33**	**1153**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	8060
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	1353
		Накладные расходы	%	--		4706,34	9413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	2660
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**35912**
377	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**4,0000**		**47640,18**	**190561**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	8080
		Накладные расходы	%	--		2019,94	8080

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	15891
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**214532**
378	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2710,07**	**5420**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	3,18	771,93	2455
378. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,04	1049,36	1091
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**3546**
378. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,86	3080,63	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86	1097,70	944
378. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**2965**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	2188
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	323
		Накладные расходы	%	--		1255,25	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	634
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**8565**
379	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ**	**М3**	**0,2200**		**35946,48**	**7908**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	335
		Накладные расходы	%	--		1524,13	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	659
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**8903**
380	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**6,0000**		**2710,07**	**16260**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	9,54	771,93	7364
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3,12	1049,36	3274
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**10638**

1	2	3	4	5	6	7	8
380. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	2,58	3080,63	7948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	2,58	1097,70	2832
380. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	1755,85	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	818,38	442
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**8896**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	6564
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	968
		Накладные расходы	%	--		1255,25	7532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	1903
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**25695**
381	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ АЦ-1**	**М3**	**0,7200**		**35946,48**	**25881**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	1097
		Накладные расходы	%	--		1524,13	1097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	2158
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**29137**
382	**С124-040207-1921 24-040207-1921 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ ТМ17**	**ШТ.**	**4,0000**		**12026,16**	**48105**
		НР второго уровня	%	4,24		509,91	2040
		Накладные расходы	%	--		509,91	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1002,89	4012
		Сметная стоимость:				**13538,95**	**54156**
383	**С121-050101-0116 ТС121-050101-0116**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0152**		**166603,78**	**2532**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	107
		Накладные расходы	%	--		7064,00	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	211
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**2851**
384	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0152**		**157572,53**	**2395**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	102
		Накладные расходы	%	--		6681,08	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	200
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**2696**
385	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**443,98**	**1776**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	75
		Накладные расходы	%	--		18,82	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	148
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1999**
386	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ Х33**	**ШТ.**	**2,0000**		**1157,70**	**2315**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	98
		Накладные расходы	%	--		49,09	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	193
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**2607**

1	2	3	4	5	6	7	8
387	**С121-050304-0113 21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0064**		**157572,53**	**1008**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	43
		Накладные расходы	%	--		6681,08	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	84
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**1135**
388	**С121-050106-1411 ТС121-050106-1411**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**181858,68**	**1164**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	49
		Накладные расходы	%	--		7710,81	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	97
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**1310**
389	**С121-050106-1202 ТС121-050106-1202**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**190965,39**	**1222**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	52
		Накладные расходы	%	--		8096,93	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	102
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**1376**
				ОТТЯЖКА ОТ4 3ШТ			
390	**С121-050310-1103 21-050310-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1Х37(1+6+12+18), БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)**	**10 М**	**6,9000**		**8582,28**	**59218**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	2511
		Накладные расходы	%	--		363,89	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	4938
		Сметная стоимость:				**9661,86**	**66667**

1	2	3	4	5	6	7	8
391	**С121-050304-0125 21-050304-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,1230**		**158179,67**	**19456**
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	825
		Накладные расходы	%	--		6706,82	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	1622
		Сметная стоимость:				**178077,41**	**21904**
392	**С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 26 ММ Х 26 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**Т**	**0,0120**		**195518,52**	**2346**
		НР второго уровня	%	4,24		8289,99	99
		Накладные расходы	%	--		8289,99	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16304,68	196
		Сметная стоимость:				**220113,19**	**2641**
393	**С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0886**		**157724,46**	**13978**
		НР второго уровня	%	4,24		6687,52	593
		Накладные расходы	%	--		6687,52	593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13152,96	1166
		Сметная стоимость:				**177564,94**	**15736**
394	**С121-050106-2003 ТС121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,1320**		**181858,68**	**24005**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	1018
		Накладные расходы	%	--		7710,81	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	2002
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**27025**

1	2	3	4	5	6	7	8
395	**С124-040201-0604 24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**1273,00**	**7638**
		НР второго уровня	%	4,24		53,98	324
		Накладные расходы	%	--		53,98	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	637
		Сметная стоимость:				**1433,13**	**8599**
396	**С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**4445,58**	**53347**
		НР второго уровня	%	4,24		188,49	2262
		Накладные расходы	%	--		188,49	2262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,73	4449
		Сметная стоимость:				**5004,80**	**60058**
397	**С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0180**		**460529,68**	**8290**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	351
		Накладные расходы	%	--		19526,46	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	691
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**9332**
				ОТТЯЖКА ОТ5 2ШТ			
398	**С121-050106-2003 ТС121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0448**		**181858,68**	**8147**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	345
		Накладные расходы	%	--		7710,81	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	679
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**9172**

1	2	3	4	5	6	7	8
399	**С121-050106-1202 ТС121-050106-1202**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0388**		**190965,39**	**7409**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	314
		Накладные расходы	%	--		8096,93	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	618
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**8342**
400	**С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0160**		**460529,68**	**7368**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	312
		Накладные расходы	%	--		19526,46	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	614
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**8295**
				НАКЛАДКА ОТ6 2ШТ			
401	**С121-050106-1411 ТС121-050106-1411**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0200**		**181858,68**	**3637**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	154
		Накладные расходы	%	--		7710,81	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	303
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**4095**
402	**С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**3079,08**	**12316**
		НР второго уровня	%	4,24		130,55	522
		Накладные расходы	%	--		130,55	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,77	1027
		Сметная стоимость:				**3466,40**	**13866**

1	2	3	4	5	6	7	8
403	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**5,4000**		**347,90**	**1879**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,702	799,44	561
403. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0594	958,04	57
		Итого оплата труда:				**114,47**	**618**
403. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	3265,74	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	1097,70	33
403. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,38826	166,06	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	2247,61	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**228**
403. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,027	299,28	8
403. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000086	222237,60	19
403. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1998	1184,41	237
403. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,004374	188688,60	825
		Итого материалов:				**201,71**	**1089**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	265
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	91
		Накладные расходы	%	--		65,82	355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	179
		Сметная стоимость:				**446,82**	**2413**

1	2	3	4	5	6	7	8
404	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**2,0000**		**3190,35**	**6381**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	271
		Накладные расходы	%	--		135,27	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	532
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**7183**
405	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**2,0000**		**43,41**	**87**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	4
		Накладные расходы	%	--		1,84	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	7
		Сметная стоимость:				**48,87**	**98**
406	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**397,96**	**2388**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	101
		Накладные расходы	%	--		16,87	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	199
		Сметная стоимость:				**448,02**	**2688**
407	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**144,90**	**869**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,14	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	73
		Сметная стоимость:				**163,13**	**979**
						ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:	
408	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**ШТ.**	**24,0000**		**2571,32**	**61712**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	2617
		Накладные расходы	%	--		109,02	2617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	5146
		Сметная стоимость:				**2894,77**	**69475**
409	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**861,46**	**10338**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	438
		Накладные расходы	%	--		36,53	438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	862
		Сметная стоимость:				**969,82**	**11638**
410	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**444,10**	**5329**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	226
		Накладные расходы	%	--		18,83	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	444
		Сметная стоимость:				**499,96**	**6000**

1	2	3	4	5	6	7	8
411	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**1531,86**	**18382**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	779
		Накладные расходы	%	--		64,95	779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	1533
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**20695**
				ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-1 2КОМПЛ			
412	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**2,0000**		**11919,66**	**23839**
412. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	11,96	743,82	8896
412. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1041,84	4167
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**13063**
412. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3870,59	12386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1097,70	3513
412. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1755,85	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	818,38	655
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**13791**
412. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168399,16	10
412. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
412. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3
412. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514

1	2	3	4	5	6	7	8
412. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,39	294
412.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,90	64
		Итого материалов:				**576,33**	**1153**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	8060
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	1353
		Накладные расходы	%	--		4706,34	9413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	2660
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**35912**
413	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**4,0000**		**47640,18**	**190561**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	8080
		Накладные расходы	%	--		2019,94	8080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	15891
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**214532**
414	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2710,07**	**5420**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	3,18	771,93	2455
414. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,04	1049,36	1091
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**3546**
414. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,86	3080,63	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86	1097,70	944
414. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**2965**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	2188
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	323
		Накладные расходы	%	--		1255,25	2511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	634
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**8565**
415	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**0,2200**		**35946,48**	**7908**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	335
		Накладные расходы	%	--		1524,13	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	659
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**8903**
416	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**6,0000**		**2710,07**	**16260**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	9,54	771,93	7364
416. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3,12	1049,36	3274
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**10638**
416. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	2,58	3080,63	7948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	2,58	1097,70	2832
416. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	1755,85	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	818,38	442
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**8896**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	6564
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	968
		Накладные расходы	%	--		1255,25	7532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	1903
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**25695**
417	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ АЦ-1**	**М3**	**0,7200**		**35946,48**	**25881**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	1097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1524,13	1097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	2158
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**29137**
418	**С124-040207-1921 24-040207-1921 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ ТМ17**	**ШТ.**	**4,0000**		**12026,16**	**48105**
		НР второго уровня	%	4,24		509,91	2040
		Накладные расходы	%	--		509,91	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1002,89	4012
		Сметная стоимость:				**13538,95**	**54156**
419	**С121-050101-0116 ТС121-050101-0116**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0152**		**166603,78**	**2532**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	107
		Накладные расходы	%	--		7064,00	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	211
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**2851**
420	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0152**		**157572,53**	**2395**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	102
		Накладные расходы	%	--		6681,08	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	200
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**2696**
421	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**443,98**	**1776**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,82	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	148
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1999**
422	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ Х33**	**ШТ.**	**2,0000**		**1157,70**	**2315**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	98
		Накладные расходы	%	--		49,09	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	193
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**2607**
423	**С121-050304-0113 21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0064**		**157572,53**	**1008**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	43
		Накладные расходы	%	--		6681,08	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	84
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**1135**
424	**С121-050106-1411 ТС121-050106-1411**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**181858,68**	**1164**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	49
		Накладные расходы	%	--		7710,81	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	97
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**1310**
425	**С121-050106-1202 ТС121-050106-1202**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**190965,39**	**1222**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	52
		Накладные расходы	%	--		8096,93	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	102
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**1376**

1	2	3	4	5	6	7	8
				ОТТЯЖКА ОТ4 3ШТ			
426	С121-050310-1103 21-050310-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1Х37(1+6+12+18), БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)**	**10 М**	**6,9000**		**8582,28**	**59218**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	2511
		Накладные расходы	%	--		363,89	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	4938
		Сметная стоимость:				**9661,86**	**66667**
427	С121-050304-0125 21-050304-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,1230**		**158179,67**	**19456**
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	825
		Накладные расходы	%	--		6706,82	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	1622
		Сметная стоимость:				**178077,41**	**21904**
428	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 26 ММ Х 26 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**Т**	**0,0120**		**195518,52**	**2346**
		НР второго уровня	%	4,24		8289,99	99
		Накладные расходы	%	--		8289,99	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16304,68	196
		Сметная стоимость:				**220113,19**	**2641**
429	С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0886**		**157724,46**	**13978**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6687,52	593
		Накладные расходы	%	--		6687,52	593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13152,96	1166
		Сметная стоимость:				**177564,94**	**15736**
430	**С121-050106-2003 ТС121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,1320**		**181858,68**	**24005**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	1018
		Накладные расходы	%	--		7710,81	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	2002
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**27025**
431	**С124-040201-0604 24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**1273,00**	**7638**
		НР второго уровня	%	4,24		53,98	324
		Накладные расходы	%	--		53,98	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	637
		Сметная стоимость:				**1433,13**	**8599**
432	**С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**4445,58**	**53347**
		НР второго уровня	%	4,24		188,49	2262
		Накладные расходы	%	--		188,49	2262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,73	4449
		Сметная стоимость:				**5004,80**	**60058**
433	**С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0180**		**460529,68**	**8290**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19526,46	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	691
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**9332**
				ОТТЯЖКА ОТ5 2ШТ			
434	**С121-050106-2003 ТС121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0448**		**181858,68**	**8147**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	345
		Накладные расходы	%	--		7710,81	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	679
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**9172**
435	**С121-050106-1202 ТС121-050106-1202**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0388**		**190965,39**	**7409**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	314
		Накладные расходы	%	--		8096,93	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	618
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**8342**
436	**С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0160**		**460529,68**	**7368**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	312
		Накладные расходы	%	--		19526,46	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	614
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**8295**
				НАКЛАДКА ОТ6 2ШТ			
437	**С121-050106-1411 ТС121-050106-1411**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0200**		**181858,68**	**3637**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	154
		Накладные расходы	%	--		7710,81	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	303
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**4095**

1	2	3	4	5	6	7	8
438	**С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЫ ТИПА СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**3079,08**	**12316**
		НР второго уровня	%	4,24		130,55	522
		Накладные расходы	%	--		130,55	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,77	1027
		Сметная стоимость:				**3466,40**	**13866**
439	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**5,4000**		**347,90**	**1879**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,702	799,44	561
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0594	958,04	57
		Итого оплата труда:				**114,47**	**618**
439. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	3265,74	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	1097,70	33
439. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,38826	166,06	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
439. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	2247,61	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**228**
439. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,027	299,28	8
439. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000086	222237,60	19
439. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1998	1184,41	237

1	2	3	4	5	6	7	8
439. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,004374	188688,60	825
		Итого материалов:				**201,71**	**1089**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	265
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	91
		Накладные расходы	%	--		65,82	355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	179
		Сметная стоимость:				**446,82**	**2413**
440	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**2,0000**		**3190,35**	**6381**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	271
		Накладные расходы	%	--		135,27	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	532
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**7183**
441	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**2,0000**		**43,41**	**87**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	4
		Накладные расходы	%	--		1,84	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	7
		Сметная стоимость:				**48,87**	**98**
442	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-3 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**397,96**	**2388**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	101
		Накладные расходы	%	--		16,87	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	199
		Сметная стоимость:				**448,02**	**2688**

1	2	3	4	5	6	7	8
443	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**144,90**	**869**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	37
		Накладные расходы	%	--		6,14	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	73
		Сметная стоимость:				**163,13**	**979**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6КОМПЛ. СОСТОИТ ИЗ:					
444	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**ШТ.**	**24,0000**		**2571,32**	**61712**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	2617
		Накладные расходы	%	--		109,02	2617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	5146
		Сметная стоимость:				**2894,77**	**69475**
445	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**861,46**	**10338**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	438
		Накладные расходы	%	--		36,53	438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	862
		Сметная стоимость:				**969,82**	**11638**

1	2	3	4	5	6	7	8
446	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**444,10**	**5329**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	226
		Накладные расходы	%	--		18,83	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	444
		Сметная стоимость:				**499,96**	**6000**
447	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**1531,86**	**18382**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	779
		Накладные расходы	%	--		64,95	779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	1533
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**20695**
448	**Е11-330208-0104 11-330208-0104 РСНБ РК 2015**	**РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ**	**КОМПЛЕКТ**	**7,0000**		**7092,50**	**49647**
448. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	7,42	51,94	855,67	44443
448. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,59	818,38	2120
		Итого оплата труда:				**6651,87**	**46563**
448. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	2,59	1755,85	4548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	2,59	818,38	2120
		Итого эксплуатация машин:				**649,66**	**4548**
448. 4	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00021	168399,16	35
448. 5	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,07	1336,01	94

1	2	3	4	5	6	7	8
448. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,14	84,66	12
448. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00084	347224,83	292
448. 8	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,7	319,90	224
		Итого материалов:				**93,76**	**656**
		НР первого уровня	%	61,7		4104,21	28729
		НР второго уровня	%	4,24		474,74	3323
		Накладные расходы	%	--		4578,95	32053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		933,72	6536
		Сметная стоимость:				**12605,16**	**88236**
449	**51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)**	**ШТ.**	**7,0000**		**48210,00**	**337470**
		НР второго уровня	%	4,24		2044,10	14309
		Накладные расходы	%	--		2044,10	14309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4020,33	28142
		Сметная стоимость:				**54274,43**	**379921**
450	**Е11-330204-0301 11-330204-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДА ВЛ 35 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (3 ПРОВОДА ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА**	**КМ ЛИНИИ**	**29,2900**		**183577,85**	**5376995**
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	112	3280,48	809,22	2654630
450. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,642	721,764	979,67	707092
		Итого оплата труда:				**114773,71**	**3361722**
450. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	11,2	328,048	5271,51	1729308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2	328,048	1097,70	360098
450. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,82	199,758	2881,55	575612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,82	199,758	942,45	188262

1	2	3	4	5	6	7	8
450. 5	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,76	51,55	438,35	22597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 чел.	чел-ч	0,352	10,31	818,40	8438
450. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,27	183,648	1755,85	322459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,27	183,648	818,38	150294
		Итого эксплуатация машин:				**90473,76**	**2649976**
450. 7	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	14,645	1336,01	19566
450. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,5858	84,66	50
450. 9	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,001757	54217,08	95
450.10	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011	0,032219	347224,83	11187
450.11	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	99,586	402,90	40123
450.12	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	0,002636	518768,76	1368
		Итого материалов:				**2471,45**	**72389**
		НР первого уровня	%	61,7		70815,38	2074182
		НР второго уровня	%	4,24		10786,27	315930
		Накладные расходы	%	--		81601,65	2390112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21214,36	621369
		Сметная стоимость:				**286393,86**	**8388476**
451	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80**	**Т**	**17,1359**		**754726,85**	**12932899**
		НР второго уровня	%	4,24		32000,42	548355
		Накладные расходы	%	--		32000,42	548355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62938,18	1078500

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**849665,45**	**14559754**
				ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ			
452	**51-080103-0102 51-080103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА FG WILSON, МОДЕЛЬ P22, 25 КВА, 14,4 КВТ, 50 ГЦ С АВР С КОЖУХОМ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS**	**ШТ.**	**5,0000**		**3660996,00**	**18304980**
		НР второго уровня	%	4,24		155226,23	776131
		Накладные расходы	%	--		155226,23	776131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305297,78	1526489
		Сметная стоимость:				**4121520,01**	**20607600**
453	**Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ**	**М КАБЕЛЯ**	**75,0000**		**289,38**	**21704**
453. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,16	12	818,38	9821
453. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	4,17	774,36	3229
		Итого оплата труда:				**173,99**	**13050**
453. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,4425	3265,74	1445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4425	1097,70	486
453. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0438	3,285	2221,21	7297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0438	3,285	724,87	2381
453. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0438	3,285	11,13	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,4425	2247,61	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4425	818,38	362
		Итого эксплуатация машин:				**130,31**	**9773**
453. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,075	299,28	22
453. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000465	281414,94	131

1	2	3	4	5	6	7	8
453. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000082	230636,06	19
453.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,018375	1671,43	31
453.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,075	2673,62	201
453.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000188	3979614,44	746
453.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	1,35	233,58	315
453.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0156	361,08	6
453.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,54	1184,41	640
		Итого материалов:				**28,14**	**2110**
		НР первого уровня	%	42,8		74,47	5585
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	1157
		Накладные расходы	%	--		89,90	6742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,34	2276
		Сметная стоимость:				**409,62**	**30722**
454	**С123-060137-0304 23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВББШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0750**		**426786,96**	**32009**
		НР второго уровня	%	4,24		18095,77	1357
		Накладные расходы	%	--		18095,77	1357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35590,62	2669
		Сметная стоимость:				**480473,35**	**36036**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**38714442**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**18642450**
Накладные расходы -			Тенге				**790440**
Сметная прибыль -			Тенге				**1554631**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				20987521
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				13161756
		Материалы -	Тенге				4833
		Всего заработная плата -	Тенге				14595
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13135356
		Накладные расходы -	Тенге				564570
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6247
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				558323
		Сметная прибыль -	Тенге				1098106
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				14824432
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14595
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6910235
		Материалы -	Тенге				75927
		Всего заработная плата -	Тенге				3476404
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				808917
		Местные материалы -	Тенге				560876
		Накладные расходы -	Тенге				2528881
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2144941
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				383940
		Сметная прибыль -	Тенге				755129
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10194245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4139
		Сметная заработная плата -	Тенге				3476404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				46006199
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4157
		Сметная заработная плата -	Тенге				3490999
		РАЗДЕЛ 18.РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ - СМЕТА №4-1-2 (310)					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
455	**Е11-340203-0103 11-340203-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 8,5 М. ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ**	**ОПОРА**	**45,0000**		**2560,42**	**115219**
455. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	2,934	132,03	762,15	100627
455. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,126	5,67	818,38	4640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2339,26**	**105267**
455. 3	1040 С (31-050402-0201)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,854	38,43	19,35	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
455. 4	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,126	5,67	2442,47	13849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,126	5,67	818,38	4640
		Итого эксплуатация машин:				**324,28**	**14592**
		НР первого уровня	%	62,1		1452,68	65371
		НР второго уровня	%	4,24		170,16	7657
		Накладные расходы	%	--		1622,84	73028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,66	15060
		Сметная стоимость:				**4517,92**	**203307**
456	**Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**85320,0000**		**104,25**	**8894235**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,1572	13412,304	663,14	8894235
		Итого оплата труда:				**104,25**	**8894235**
		НР первого уровня	%	59,1		61,61	5256493
		НР второго уровня	%	4,24		7,03	599991
		Накладные расходы	%	--		68,64	5856484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,83	1180058
		Сметная стоимость:				**186,72**	**15930777**
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 43КОМПЛ			
457	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**43,0000**		**5818,03**	**250175**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	131,58	743,82	97872
457. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	37,41	1036,70	38783
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**136655**
457. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	29,24	3870,59	113176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	29,24	1097,70	32097
457. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	8,17	1755,85	14345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	8,17	818,38	6686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**127521**
457. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00129	168399,16	217
457. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4,3	1336,01	5745
457. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,86	84,66	73
457. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	258	42,84	11053
457. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	17,2	367,39	6319
457.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	4,3	319,90	1376
		Итого материалов:				**576,33**	**24782**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	84316
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	14182
		Накладные расходы	%	--		2290,66	98498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	27894
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**376568**
458	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**43,0000**		**47640,18**	**2048528**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	86858
		Накладные расходы	%	--		2019,94	86858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	170831
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**2306216**
459	**С121-050201-0138 Т121-050201-0138**	**НАДСТАВКА ТС1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**3,2895**		**159090,38**	**523328**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	22189
		Накладные расходы	%	--		6745,43	22189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	43641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**589158**
460	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**43,0000**		**1157,70**	**49781**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	2111
		Накладные расходы	%	--		49,09	2111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	4151
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**56043**
461	**С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**258,0000**		**3190,35**	**823110**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	34900
		Накладные расходы	%	--		135,27	34900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	68641
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**926651**
462	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**258,0000**		**43,41**	**11200**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	475
		Накладные расходы	%	--		1,84	475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	934
		Сметная стоимость:				**48,87**	**12609**
463	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**258,0000**		**397,96**	**102674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	4353
		Накладные расходы	%	--		16,87	4353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	8562
		Сметная стоимость:				**448,02**	**115589**
464	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1548,0000**		**144,90**	**224305**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	9511
		Накладные расходы	%	--		6,14	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	18705
		Сметная стоимость:				**163,13**	**252521**
				УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 2КОМПЛ			
465	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**2,0000**		**11919,66**	**23839**
465. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	5,98	11,96	743,82	8896
465. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1041,84	4167
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**13063**
465. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3870,59	12386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1097,70	3513
465. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1755,85	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	818,38	655
		Итого эксплуатация машин:				**6895,28**	**13791**
465. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168399,16	10
465. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
465. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8
465. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
465. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,39	294
465.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,90	64
		Итого материалов:				**576,33**	**1153**
		НР первого уровня	%	61,7		4030,07	8060
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	1353
		Накладные расходы	%	--		4706,34	9413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1330,08	2660
		Сметная стоимость:				**17956,08**	**35912**
466	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**ШТ.**	**4,0000**		**47640,18**	**190561**
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	8080
		Накладные расходы	%	--		2019,94	8080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	15891
		Сметная стоимость:				**53632,93**	**214532**
467	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2710,07**	**5420**
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	3,18	771,93	2455
467. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,04	1049,36	1091
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**3546**
467. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,86	3080,63	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86	1097,70	944
467. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**2965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	2188
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	323
		Накладные расходы	%	--		1255,25	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	634
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**8565**
468	**С121-040305-0107 21-040305-0107 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ П-3И**	**ШТ.**	**2,0000**		**--**	**--**
469	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**6,0000**		**2710,07**	**16260**
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	9,54	771,93	7364
469. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3,12	1049,36	3274
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**10638**
469. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	2,58	3080,63	7948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	2,58	1097,70	2832
469. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	1755,85	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	818,38	442
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**8896**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	6564
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	968
		Накладные расходы	%	--		1255,25	7532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	1903
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**25695**
470	**С121-040305-0107 21-040305-0107 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ АЦ-1**	**ШТ.**	**6,0000**		**--**	**--**
471	**С124-040207-1921 24-040207-1921 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ ТМ17**	**ШТ.**	**4,0000**		**12026,16**	**48105**
		НР второго уровня	%	4,24		509,91	2040

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		509,91	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1002,89	4012
		Сметная стоимость:				**13538,95**	**54156**
472	**С121-050101-0116 Т121-050101-0116**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0152**		**166603,78**	**2532**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	107
		Накладные расходы	%	--		7064,00	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	211
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**2851**
473	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0152**		**157572,53**	**2395**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	102
		Накладные расходы	%	--		6681,08	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	200
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**2696**
474	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГОЛОВОК ОГ14.СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**443,98**	**1776**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	75
		Накладные расходы	%	--		18,82	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	148
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1999**
475	**С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ**	**ШТ.**	**2,0000**		**1157,70**	**2315**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		49,09	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,54	193
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**2607**
476	**С121-050304-0113 21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0064**		**157572,53**	**1008**
		НР второго уровня	%	4,24		6681,08	43
		Накладные расходы	%	--		6681,08	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,29	84
		Сметная стоимость:				**177393,89**	**1135**
477	**С121-050106-1411 Т121-050106-1411**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0064**		**181858,68**	**1164**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	49
		Накладные расходы	%	--		7710,81	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	97
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**1310**
478	**С121-050106-1202 Т121-050106-1202**	**ОТТЯЖКА ОТ3.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0128**		**190965,39**	**2444**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	104
		Накладные расходы	%	--		8096,93	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	204
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**2752**
				ОТТЯЖКА ОТ4 3ШТ			
479	**С121-050310-1103 21-050310-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1Х37(1+6+12+18), БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)**	**10 М**	**6,9000**		**8582,28**	**59218**
		НР второго уровня	%	4,24		363,89	2511
		Накладные расходы	%	--		363,89	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,69	4938

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9661,86**	**66667**
480	**С121-050304-0125 21-050304-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,1230**		**158179,67**	**19456**
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	825
		Накладные расходы	%	--		6706,82	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	1622
		Сметная стоимость:				**178077,41**	**21904**
481	**С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 26 ММ Х 26 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**Т**	**0,0120**		**195518,52**	**2346**
		НР второго уровня	%	4,24		8289,99	99
		Накладные расходы	%	--		8289,99	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16304,68	196
		Сметная стоимость:				**220113,19**	**2641**
482	**С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**Т**	**0,0886**		**157724,46**	**13978**
		НР второго уровня	%	4,24		6687,52	593
		Накладные расходы	%	--		6687,52	593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13152,96	1166
		Сметная стоимость:				**177564,94**	**15736**
483	**С121-050106-2003 Т121-050106-2003**	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,1320**		**181858,68**	**24005**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	1018
		Накладные расходы	%	--		7710,81	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	2002
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**27025**

1	2	3	4	5	6	7	8
484	С124-040201-0604 24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СКОБЫ ТИПА СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**1273,00**	**7638**
		НР второго уровня	%	4,24		53,98	324
		Накладные расходы	%	--		53,98	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,16	637
		Сметная стоимость:				**1433,13**	**8599**
485	С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**4445,58**	**53347**
		НР второго уровня	%	4,24		188,49	2262
		Накладные расходы	%	--		188,49	2262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,73	4449
		Сметная стоимость:				**5004,80**	**60058**
486	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0180**		**460529,68**	**8290**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	351
		Накладные расходы	%	--		19526,46	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	691
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**9332**
				ОТТЯЖКА ОТ5 2ШТ			
487	С121-050106-2003 Т121-050106-2003	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0448**		**181858,68**	**8147**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	345
		Накладные расходы	%	--		7710,81	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	679
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**9172**

1	2	3	4	5	6	7	8
488	С121-050106-1202 Т121-050106-1202	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0388**		**190965,39**	**7409**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	314
		Накладные расходы	%	--		8096,93	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,99	618
		Сметная стоимость:				**214987,31**	**8342**
489	С121-130201-0108 21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М24 ДО М27 ГОСТ 1759.0-87**	**Т**	**0,0160**		**460529,68**	**7368**
		НР второго уровня	%	4,24		19526,46	312
		Накладные расходы	%	--		19526,46	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38404,49	614
		Сметная стоимость:				**518460,63**	**8295**
				НАКЛАДКА ОТ6 2ШТ			
490	С121-050106-1411 Т121-050106-1411	**ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 180 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0200**		**181858,68**	**3637**
		НР второго уровня	%	4,24		7710,81	154
		Накладные расходы	%	--		7710,81	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15165,56	303
		Сметная стоимость:				**204735,05**	**4095**
491	С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СКОБЫ ТИПА СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**3079,08**	**12316**
		НР второго уровня	%	4,24		130,55	522
		Накладные расходы	%	--		130,55	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,77	1027
		Сметная стоимость:				**3466,40**	**13866**

1	2	3	4	5	6	7	8
492	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**5,4000**		**347,90**	**1879**
492. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,702	799,44	561
492. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0594	958,04	57
		Итого оплата труда:				**114,47**	**618**
492. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	3265,74	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	1097,70	33
492. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,38826	166,06	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
492. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0297	2247,61	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0297	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**228**
492. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,027	299,28	8
492. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000086	222237,60	19
492. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1998	1184,41	237
492. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,004374	188688,60	825
		Итого материалов:				**201,71**	**1089**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	265
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	91
		Накладные расходы	%	--		65,82	355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	179
		Сметная стоимость:				**446,82**	**2413**

1	2	3	4	5	6	7	8
493	С124-040102-0235 24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**ШТ.**	**2,0000**		**3190,35**	**6381**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	271
		Накладные расходы	%	--		135,27	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,05	532
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**7183**
494	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**ШТ.**	**2,0000**		**43,41**	**87**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	4
		Накладные расходы	%	--		1,84	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	7
		Сметная стоимость:				**48,87**	**98**
495	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**397,96**	**2388**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	101
		Накладные расходы	%	--		16,87	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	199
		Сметная стоимость:				**448,02**	**2688**
496	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**144,90**	**869**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,14	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	73
		Сметная стоимость:				**163,13**	**979**
497	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ**	**КМ ЛИНИИ**	**44,2811**		**23267,80**	**1030323**
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	16,1	712,925	781,10	556866
497. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	196,608	818,38	160900
		Итого оплата труда:				**16209,32**	**717766**
497. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	52,252	2587,06	135178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	52,252	818,38	42762
497. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	104,946	2061,89	216387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	104,946	818,38	85886
497. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	39,41	1755,85	69198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	39,41	818,38	32252
		Итого эксплуатация машин:				**9502,12**	**420764**
497. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4,428	1336,01	5916
497. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,885622	84,66	75
497. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000886	54217,08	48
497. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	92,99	402,90	37466
497.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,017712	518768,76	9189
		Итого материалов:				**1189,98**	**52693**
		НР первого уровня	%	61,7		10001,15	442862
		НР второго уровня	%	4,24		1410,60	62463
		Накладные расходы	%	--		11411,75	505325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2774,36	122852

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				37453,92	1658500
498	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	8,6348		754726,85	6516923
		НР второго уровня	%	4,24		32000,42	276318
		Накладные расходы	%	--		32000,42	276318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62938,18	543459
		Сметная стоимость:				849665,45	7336700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				21126382
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				7359580
Материалы -			Тенге				1089
Всего заработная плата -			Тенге				618
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7357701
Накладные расходы -			Тенге				312322
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				265
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				312057
Сметная прибыль -			Тенге				613752
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				8285654
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1
Сметная заработная плата -			Тенге				618
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13766803
Материалы -			Тенге				78628
Всего заработная плата -			Тенге				9881171
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1192241
Местные материалы -			Тенге				2239088
Накладные расходы -			Тенге				6698278
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				5865853
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				832425
Сметная прибыль -			Тенге				1637206
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22102287
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14661
Сметная заработная плата -			Тенге				9881171

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				30387941
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14662
		Сметная заработная плата -	Тенге				9881789
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				158782525
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				53043624
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				30817362
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6893741
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				43587588
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				31333951
	Накладные расходы I уровня		Тенге				35879226
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				194661752
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8253658
	ИТОГО:		Тенге				202915410
	Сметная прибыль		Тенге				16233233
	ИТОГО по смете:		Тенге				219148643

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		219 148 643
Итого без оборудования			**187814692**
Временные здания и сооружения		2,6%	4 883 182
Итого			**192 697 874**
Удорожание СМР в зимнее время		2,07%	3 988 846
Оборудование			31 333 951
Итого по главе 9			**228 020 671**
Итого по главе2-9			**228 020 671**
В том числе возвратные суммы			-
Итого по сметному расчету			**228 020 671**
Итого по сметному расчету на 2017 год	К=1		
Итого по сметному расчету 2018 год	К=	1,0599383	241 687 842
Итого по сметному расчету			**241 687 842**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налог на добавленную стоимость 12%		12%		29 002 541	
		Стоимость строительства				**270 690 383**	
		В том числе возвратные суммы					
		ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357		0,769999357		**208 431 421**	

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**